

Anexo – 39ª Medição

MPI



cx 628

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Protocolo n.: 97591/2018 Data: 01/03/2018 17:01
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Interessado(a): GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSU
Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS
Resumo: 39 (TRIGÉSIMA NONA) MEDIÇÃO PROVISÓRIA, DO CONT
RATO 222/2013, DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA

Setor Origem: PROTOCOLO
Setor Destino: SUCEO - SUP. DE CONTROLE DA EXECUÇÃO DE

Volume: 1 de 1

NE. 18.000.311-5



26/07/18

Arquivado na
Contabilidade / SINFRA

Caixa 618





Cuiabá/MT, 01 de dezembro de 2017

39a. MEDIÇÃO PROVISÓRIA

Ilmo Sr.
Eng.º Diogo Menezes Souza
M.D. Superintendente de Execução e Fiscalização de Obras I - SUEF-I
Nesta

Sr. Superintendente,
Ref.: IC Nº 222/2013
Assunto: 39º (Trigésima Nona) Medição provisória



Venho, pelo presente encaminhar a 39ª Medição Provisória dos serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada, executados pela Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda., na Rodovia: MT-175/MT-248, Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, objeto do I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU.

39ª (Trigésima Oitava) Medição Provisória..... Período: 01/11/17 a 30/11/17

Atenciosamente

Eng.º Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria nº. 018/2017/SAOB/SINFRA
RN nº. 121164774-9



Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Referência: 39ª (Trigésima Nona) Medição provisória
Ordem de Início de Serviço: 05/08/2013
Ordem de Paralisação: 30/05/2014
Ordem de Reinício de Serviço: 01/10/2014
Ordem de Paralisação: 31/10/2014
Ordem de Reinício de Serviço: 05/05/2015

DADOS DO CONTRATO


Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entroncamento Rod. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Extensão: 62,37 km
Firma: GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU
Processo Original: 275531/2013-SETPU
Data da assinatura: 01/08/2013
Data da publicação: 01/08/2013
Natureza dos serviços: Restauração de Rodovia Pavimentada
Prazo contratual: 1610 dias —
Ordem de início de serviços: 05/08/2013
Prazo de corrido do contrato: dias
Valor contratual: R\$ 11.707.378,84
Valor termo aditivo: R\$ (2.918.335,05
Valor contratual + Aditivo: R\$ 14.258.614,72
Valor medido acumulado (PI):
Saldo contratual (PI):
Valor empenhado no exercício:

SUBSTITUÍDO

Cuiabá/MT, 01 de dezembro de 2017

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato;

Atenciosamente,


Eng. Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria nº. 018/2017/SAOB/SINFRA
RN nº. 121164774-9



BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA SINFRA	Firma: Geosolo Eng.Plan.e Cons. Ltda Contrato: I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU Data da Assinatura: 01/08/13
Rodovia: MT-175/MT-248 Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga Extensão: 62,37 Km	Data de Aprovação: 01/08/13 Ordem de Serviço Nº: 102/2013 Data: 05/08/13 Prazo: 1610 dias úteis Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Desempenho relativo aos serviços da Referência: 39ª (Trigésima Nona) Medição provisória Serviços Executados entre 01/11/17 a 30/11/17	

A) Conceito Atribuídos pela Comissão de Fiscalização

ITEM	CONCEITO				
	Excelente (0,9 à 1,0)	Bom (0,7 à 0,8)	Razoável (0,5 à 0,6)	Fraco (0,3 à 0,4)	Péssimo (0 à 0,2)
1) Equipamento		0,80			
2) Pessoal	0,90				
3) Instalações		0,80			
4) Cronograma Físico		0,70			
5) Qualidade dos Serviços	0,90				
6) Atend. À Fiscalização	0,90				
7) Administração da Obra	0,90				
Cuiabá/MT, 01 de dezembro de 2017					

B) Visto do Fiscal do Contrato

ITEM	Nota N	Pesos P	Produt. NxP	Obs
1) Equipamento	0,80	1,50	1,20	Desemp.Parcial = $\frac{NxP}{10}$ = 0,84
2) Pessoal	0,90	1,50	1,35	
3) Instalações	0,80	0,50	0,40	
4) Cronograma Físico	0,70	2,00	1,40	
5) Qualidade dos Serviços	0,90	3,00	2,70	Conceito: BOM
6) Atend. à Fiscalização	0,90	1,00	0,90	
7) Administração da Obra	0,90	0,50	0,45	
Total	5,90	10,00	8,40	
OBSERVAÇÕES:				

Cristiano Swiderski C.P.Branco
RN 1214294618

Engº. Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria nº. 018/2017/SAOB/SINFRA
RN nº 120134407-7

RESUMO DE MEDIÇÃO

Objeto: Restauração de Rodovia pavimentada	1610 dias
Bolônio MT15/MT 388	18.625,713.89
Trecho: Ent. BR 154 (Cachoeira - Juruá)	14.258.614,72
Publicação: Vr. Contratual P1 + P2 Aditivo	171.100
Processo Ong: Vr. Contratual P1 + P2 Aditivo	171.100
Referência: BR 154 (Cachoeira - Juruá)	32.582,00
Inscrição: 394 (Região Nova) Medição provisória	1.010
Ordem de realização de serviço 05/01/17	37.230
Acumulado: 02/08/13 a 30/11/17	32.288,00
	1.201.337.640
	42.229.280

Plano de Execução	1610 dias
Vr. Contratual P1 + P2 Aditivo	171.100
Vr. Contratual P1 + P2 Aditivo	171.100
Vr. Acum. Até 31/05/2014	32.582,00
Vr. Acumulado até 31/11/17	37.230
Saldo Contratual	3.391.145,40

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE IV ADITIVO			QUANTIDADE II ADITIVO			VALOR CONTRATUAL NOVO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO ACUMULADA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR DESTA MEDIÇÃO	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACUMULADO	%	OBS	
			CONTRATO	QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNITÁRIO CONTRATO	CONTRATO NOVO	PREÇO UNITÁRIO NOVO	CONTRATO ANTERIOR											PREÇO UNITÁRIO ANTERIOR
1.0	PAVIMENTAÇÃO																		
1.1	Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (3cm)	m3	957,00	163.742,70	171,100	171,100	171,100	138.933,20	812,00	812,00	12.582,00	12.582,00	171,100	138.933,200	138.933,200	50,00%			
1.2	Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (5cm)	m3	2.790,00	463.509,90	171,100	171,100	171,100	138.933,20	24.900,00	24.900,00	32.288,00	32.288,00	171,100	171.100	171.100	46,29%			
1.3	Remoção do revestimento existente em PAF ou CB/AC (5cm)	m3	11.664,00	128.420,64	11,010	11,010	11,010	867.807,92	48.600,00	48.600,00	812,00	812,00	171,100	138.933,200	138.933,200	34,11%			
1.4	Reconstrução de base de adição de 20% de brita	m3	23.326,00	863.501,44	37,230	37,230	37,230	863.501,44	243.000,00	243.000,00	146.618,20	146.618,20	0,290	42.229,280	42.229,280	39,50%			
1.5	Impressão (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras)	m2	116.640,00	33.772,88	0,290	0,290	0,290	33.772,88	93.740,47	93.740,47	55.177,06	55.177,06	0,210	11.587,180	11.587,180	37,67%			
1.6	Pfitura de ligante (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras), para caixa de fraguagem	m2	112.149,43	21.551,38	0,210	0,210	0,210	21.551,38	233.800,00	233.800,00	201.160,00	201.160,00	0,210	786.555,600	786.555,600	46,29%			
1.7	Tratamento superficial fardo de polímeros	m2	375.960,00	1.470.003,60	3,910	3,910	3,910	1.470.003,60	1.373,75	1.373,75	1.373,75	1.373,75	186,200	214.579,750	214.579,750	50,00%			
1.8	Pré-Moldado 1.5/0 - PAF	m3	3.666,00	576.629,20	0,370	0,370	0,370	576.629,20	967.051,19	967.051,19	81.009,14	81.009,14	0,370	268.998,170	268.998,170	44,68%			
1.9	Transporte de argamassa p/ USO de polímero (DMT+11,84cm)	item	1.557.854,93	376.406,32	0,370	0,370	0,370	376.406,32	214.801,28	214.801,28	12.672,15	12.672,15	0,370	79.798,650	79.798,650	50,10%			
1.10	Transporte de brita p/ PAF até caixa de fraguagem (DMT+02,75cm)	item	579.353,24	15.493,67	0,370	0,370	0,370	15.493,67	4.532,37	4.532,37	12.249,66	12.249,66	0,370	4.532,370	4.532,370	43,84%			
1.11	Transporte de área p/ PAF até caixa de fraguagem (DMT+11,84cm)	item	41.889,39	15.493,67	0,370	0,370	0,370	15.493,67	68.837,47	68.837,47	2.004.289,11	2.004.289,11	0,370	741.586,950	741.586,950	41,53%			
1.12	Transporte de brita p/ recort. Base (DMT+11,84cm)	item	1.751.889,00	4.532,37	0,370	0,370	0,370	4.532,37	17.530,00	17.530,00	161.437,44	161.437,44	0,610	98.476,820	98.476,820	57,87%			
1.13	Transporte de material fresado (DMT+10cm)	item	313.650,00	9.986,40	0,610	0,610	0,610	9.986,40	17.863,00	17.863,00	16.240,00	16.240,00	0,610	9.906,400	9.906,400	47,67%			
1.14	Transporte de material fresado (DMT+10cm)	item	80.651,00	16.240,00	0,610	0,610	0,610	16.240,00	326.106,00	326.106,00	275.671,20	275.671,20	0,610	168.159,430	168.159,430	34,02%			
1.15	Transporte de material (removido) (DMT+10cm) Sub-total	item	256.668,00	3.487.972,89				3.487.972,89	534.600,00	534.600,00	3.923.179,300	3.923.179,300		2.522.515,630	2.522.515,630	67,24%			
2.0	LEGANTIS BETUMINOSOS																		
2.1	Fornecimento de CM-30 / impressão	t	140,00	327.875,80	43,82	43,82	43,82	327.875,80	102.625,12	102.625,12	139,63	139,63	2.841,970	327.089,370	327.089,370	76,11%			
2.2	Fornecimento de CM-30 / impressão (DMT+300,00m)	t	340,00	39.002,84	99,106,20	99,106,20	99,106,20	39.002,84	347,08	347,08	96.950,41	96.950,41	279,330	48.772,126	48.772,126	30,39%			
2.3	Fornecimento de B.L.C / PAF (DMT+300,00m)	t	948,50	1.173.816,18	637,59	637,59	637,59	1.173.816,18	723,60	723,60	491,91	491,91	1.237,650	640.134,230	640.134,230	45,94%			
2.4	Transporte de B.L.C / PAF para caixa de fraguagem	t	948,50	304.944,51	723,60	723,60	723,60	304.944,51	33,10	33,10	202.124,30	202.124,30	279,330	144.534,280	144.534,280	40,47%			
2.5	Fornecimento de B.L.C / PAF para caixa de fraguagem	t	56,02	70.435,63	46,07	46,07	46,07	70.435,63	33,10	33,10	41.815,10	41.815,10	279,330	51.512,810	51.512,810	55,31%			
2.6	Transporte de B.L.C / PAF para caixa de fraguagem	t	56,02	15.648,07	46,07	46,07	46,07	15.648,07	321,06	321,06	12.110,07	12.110,07	279,330	11.444,150	11.444,150	55,31%			
2.7	Fornecimento de R6-2C / polímeros	t	1.127,88	1.129.942,03	1.296,170	1.296,170	1.296,170	1.129.942,03	561.925,63	561.925,63	645,60	645,60	1.750,230	1.129.942,030	1.129.942,030	65,29%			
2.8	Transporte de R6-2C / polímeros (DMT+300,00m) Sub-total	t	1.127,88	1.129.942,03	1.296,170	1.296,170	1.296,170	1.129.942,03	89.081,68	89.081,68	674,31	674,31	279,330	1.129.942,030	1.129.942,030	65,29%			
3.0	CONSERVAÇÃO																		
3.1	Limpeza de bueiro	m3	605,00	11.270,64	19,840	19,840	19,840	11.270,64	665,00	665,00	11.773,30	11.773,30	19,840	11.270,640	11.270,640	48,91%			
3.2	Recapta de pavimento	m2	90,00	298.664,13	374,900	374,900	374,900	298.664,13	142,00	142,00	462.776,58	462.776,58	3.258,900	299.664,130	299.664,130	30,90%			
3.3	Capota	m2	129.000,00	80.550,40	0,640	0,640	0,640	80.550,40	463.114,21	463.114,21	125.860,00	125.860,00	0,640	80.550,400	80.550,400	14,82%			
3.4	Hora de máquina - Motoniveladora	h	850,00	180.860,31	189,080	189,080	189,080	180.860,31	1.020,43	1.020,43	192.942,90	192.942,90	189,080	160.460,310	160.460,310	45,40%			
3.5	Tapa buroco com PAF-execução incluindo transporte e fornecimento dos materiais	m3	1.825,00	947.408,39	519,310	519,310	519,310	947.408,39	3.518,87	3.518,87	2.509.872,00	2.509.872,00	519,310	1.285.920,610	1.285.920,610	50,34%			
3.6	Transporte de PAF da usina até a pista (DMT+38,89cm) Sub-total	item	115.775,52	1.575.597,71	0,630	0,630	0,630	1.575.597,71	171.795,56	171.795,56	118.817,68	118.817,68	0,630	17.457,640	17.457,640	39,64%			
4.0	DRENAGEM																		
4.1	Sarjeta triangular de concreto STC 04	m	830,00	11.270,64	42,080	42,080	42,080	11.270,64	830,00	830,00	34.926,40	34.926,40	42,080	11.270,640	11.270,640	48,91%			
4.2	Sarjeta triangular de concreto STC 07	m	1.330,00	298.664,13	41,080	41,080	41,080	298.664,13	1.330,00	1.330,00	46.036,40	46.036,40	41,080	299.664,130	299.664,130	30,90%			
4.3	Moldes de concreto MEC 05	m	580,00	40,420	41,080	41,080	41,080	40,420	40,420	40,420	23.443,60	23.443,60	41,080	40,420	40,420	14,82%			
4.4	Entrada p/ descida d'água EDA 01	unid	7,00	431,700	61,690	61,690	61,690	431,700	7,00	7,00	61,690	61,690	61,690	431,700	431,700	44,68%			
4.5	Entrada p/ descida d'água EDA 02	unid	9,00	673,830	74,870	74,870	74,870	673,830	9,00	9,00	74,870	74,870	74,870	673,830	673,830	50,10%			
4.6	Concreto Fck=15,0 Mpa	m3	62,00	31.295,12	504,760	504,760	504,760	31.295,12	20.841,92	20.841,92	12.295,12	12.295,12	504,760	74.870,000	74.870,000	44,68%			
4.7	Corpo B5TC D=0,80m CA-1	m	31,00	20.841,92	177,320	177,320	177,320	20.841,92	1.877,320	1.877,320	4.292,590	4.292,590	177,320	673,830	673,830	50,10%			
4.8	Boca B5TC d=0,80m normal	unid	1,00	1.877,320	4.292,590	4.292,590	4.292,590	1.877,320	1.877,320	1.877,320	4.292,590	4.292,590	4.292,590	1.877,320	1.877,320	50,34%			
4.9	Caixa coletora B5TC D=0,80m H=1,30m Sub-total	unid	1,00	172.419,01				172.419,01	4.292,590	4.292,590	172.419,01	172.419,01		1.908.941,220	1.908.941,220	67,24%			
5.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL																		
5.1	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,15m (Execução, inclusive pré-marcado, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	38.315,00	5.909,010	15,070	15,070	15,070	5.909,010	38.315,00	38.315,00	577.467,33	577.467,33	15,070	5.909,010	5.909,010	15,070	89.048,780	89.048,780	13,86%
5.2	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,30m (Execução, inclusive pré-marcado, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	930,00	14.015,10	990,00	990,00	990,00	14.015,10	14.015,10	14.015,10	14.015,10	14.015,10	15,070	14.015,10	14.015,10	15,070			
5.3	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura > 0,30m (Execução, inclusive pré-marcado, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	135,00	3.022,85	22,910	22,910	22,910	3.022,85	135,00	135,00	3.022,85	3.022,85	22,910	3.022,85	3.022,85	22,910			
5.4	Placa circular ABNT	m2	55,00	20.843,40	369,880	369,880	369,880	20.843,40	55,00	55,00	369,880	369,880	369,880	20.843,400	20.843,400	50,00%			
5.5	Placa quadrada	m2	50,00	18.044,00	369,880	369,880	369,880	18.044,00	50,00	50,00	369,880	369,880	369,880	18.044,000	18.044,000	50,00%			
5.6	Placa retangular																		



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Obras de Restauração de Bóvidos Pavimentada
Bóvidos ME136/MT-348
Trecho: Entr. RR 174 (Cruzeiro) - Juruá
Sub-trecho: Entr. RR 174 (Cruzeiro) - Anaxázipa
Referência: 391 (Trigênio) Nova Medição provisória
Ordem de Serviço: 05/06/15 Ordem de Paralisação: 31/5 a 31/10/2014
Período medição: 01/11/17 a 30/11/17 Acumulado: 02/08/13 a 30/11/17

RESUMO DE MEDIÇÃO

Plano de Execução
V: Contratual P - F Aditivo
V: Contratual P - F Aditivo
V: Acum. Ator 35ª Medição
V: Acumulado apart 38ª medição
Saldo Contratual
1810 dias
14.625.713,89
14.258.614,72
9.541.352,95
10.859.469,32
3.399.145,40

SINFRA

CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE IV ADITIVO					QUANTIDADE 2ª ADITIVO					VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR DESTA MEDIÇÃO	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACUMULADO	%	OBS		
			CONTRATO	QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNITÁRIO CONTRATO	MEDIÇÃO ACUMULADA	VALOR CONTRATUAL	CONTRATO NOVO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR CONTRATUAL NOVO	PREÇO UNITÁRIO	MEDIÇÃO ANTERIOR							MEDIÇÃO ACUMULADA	PREÇO UNITÁRIO
5.7	Pista octogonal	m²	6,00		369,880		2.219,28	6,00	369,880		2.219,28									
5.8	Marco quilométrico	m²	31,00		369,880		11.466,28	31,00	369,880		11.466,28									
5.9	Tachô reflectivo tipo SHTRG, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	unit	1.600,00		41.490		66.394,00	1.600,00	41.490		66.394,00									
5.10	Tachô reflectivo tipo SHTRG, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	unit	13.728,00		14.380	17.442,94	197.408,64	13.728,00	14.380	197.408,64	1.213,00			17.442,94			17.442,94			8,12%
5.11	Setas e fitas	m²	49,00		22.910		1.122,59	49,00	22.910		1.122,59									
5.12	Escudo	m²	1,40		378,160		529,42	1,40	378,160		529,42									
5.13	Defensa metálica	m	640,00		224,620		143.756,80	640,00	224,620		143.756,80									
	Sub-total						1.078.122,61				1.078.122,61					106.491,660		106.491,660		
	Mobilização e desmobilização	unit	6,00		107.455,625		644.733,75	6,00	107.455,625		644.733,75									
	Instalação de centro	m²	1,00		322.366,870		322.366,87	1,00	322.366,870		322.366,87									
	Administração local	mês	12,00		33.374,960		644.733,72	12,00	33.374,960		644.733,72									
	Sub-total						1.584.378,24				1.584.378,24									
	SERVIÇO ADITIVO																			
	TIPO BUBALCO																			
	Buraco	tom	127.875,852		0,370		47.314,07	127.875,85	0,370	47.314,07										
	Pavimentação	m²	5.400,00		5.166,580		369.382,77	5.400,00	5.166,580		369.382,77									
	Sub-total						416.679,95				416.679,95									
	RECAPAMENTO DA ESTRUTURA EXISTENTE COM MICRO REVESTIMENTO																			
	Pintura de fissão	m²			0,210		262.640,00		0,210	262.640,00										
	Micro-revestimento a frio - Microflex (0,80 mm)	m²			2,070		262.640,00		2,070	262.640,00										
	Transporte comercial C/ base. 10m³ rod. não pav. (brisa p/ record.)	tom			0,370		352.483,89		0,370	352.483,89										
	Material betuminoso para Revestimento da Estrutura existente com Micro R	t					729.228,23			729.228,23										
	Fornecimento de Emulso Adesivo RR-2C	t			1.257,330		105,05	1.257,330	1.257,330											
	Transporte de Emulso Adesivo RR-2C	t			279,330		29.343,61	279,330	279,330											
	Fornecimento de emulso polímero p/ micro-revest. a frio	t			1.746,260		1.746,260	1.746,260												
	Transporte de emulso polímero p/ micro-revest. a frio	t			279,330		367,69	279,330	279,330											
	Material Betuminoso para Revestimento da Estrutura existente com Micro R	t					322.050,45			322.050,45										
	Fornecimento de RR-2C p/ polímeros	t			1.325,060		105,888,41	1.325,060	1.325,060											
	Transporte de RR-2C p/ polímeros (DMT=300,10km)	t			279,330		105,888,41	279,330	279,330											
	TREVO SONHO AZUL																			
	TERMINAÇÃO																			
	Demolimento de base	m³			0,160		3.555,76		0,160	3.555,76										
	Esc. carga transp. mat. 1ª cat. DMT 50 m	m³			1,890		3.938,93		1,890	3.938,93										
	Esc. carga e transp. mat. 1ª cat. DMT 50 a 200 m, C/E	m³			6,030		26.349,32		6,030	26.349,32										
	Compactação de material de "base-fora"	m³			2,130		5.163,60		2,130	5.163,60										
	PAVIMENTAÇÃO																			
	Reconformação de Base C/ adição de 10% de brita	m³			37,230		48.679,49	37,230	37,230											
	Impactação (execução)	m³			0,290		6.537,67	0,290	0,290											
	Tratamento Superficial Duplo C/ polímeros	m³			3,910		25.562,28	3,910	3,910											
	Remoção mecanizada de tratamento betuminoso	m³			11,010		1.497,36	11,010	11,010											
	ADQUIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO																			
	Fornecimento de Adesivo Duidido CM-30	t			2.341,970		2.841,970	2.341,970	2.341,970											
	Fornecimento de Emulso Adesivo RR-2C p/ polímeros	t			1.325,060		1.325,060	1.325,060	1.325,060											
	TRANSPORTE P/ PAVIMENTAÇÃO																			
	Transporte comercial C/ base. 10m³ rod. não pav. (brisa p/ record. base)	tom			0,370		34.346,30	0,370	0,370											
	Transporte comercial C/ base. 10m³ rod. não pav. (brisa p/ record. base)	tom			0,560		254,97	0,560	0,560											
	Transporte comercial C/ base. 10m³ rod. não pav. (brisa p/ TSO)	tom			0,370		21.207,46	0,370	0,370											
	Transporte comercial C/ base. 10m³ rod. não pav. (brisa p/ TSO)	tom			0,660		17,66	0,660	0,660											
	Transporte local em rodov. pavimentada. (Material Removido)	tom			37,69		39,84	37,69	37,69											
	Transporte de Adesivo Duidido CM-30	t			279,330		2.191,08	279,330	279,330											
	Transporte de Emulso Adesivo RR-2C p/ polímeros	t			279,330		19,17	279,330	279,330											
	DRENAGEM																			
	Escavação mecânica de vala em material de 1ª Categoria	m³			6,160		1.185,80	6,160	6,160											
	Reatero e compactação	m³			33,310		3.196,92	33,310	33,310											

SUBSTITUÍDO

Protocolo/SINFRA
06
048

[Assinatura]



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

RESUMO DE MEDIÇÃO

SINFRA

Nº Contrato	1810/das
Data Assinatura	14.633.713.89
Publicação	14.258.614.72
Processo ORE	9.541.352.95
Data Base	10.859.469.32
Saldo Contratual	3.399.145.40

CODIGO	DESCRIMINACAO	UNID.	QUANTIDADE 1º ADITIVO			QUANTIDADE 2º ADITIVO			VALOR CONTRATUAL NOVO	PREÇO UNITARIO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO ACUMULADA	VALOR DESTA MEDIÇÃO	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACUMULADO	%	OBS
			CONTRATO	QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNITARIO CONTRATO	VALOR CONTRACTUAL	CONTRATO NOVO	PREÇO UNITARIO									
	Vaietas prot. de atenuação de ruído	m²	150,00	95,950	14,303,50	95,950	14,303,50	95,950	95,950	-	14,392,500	-	14,392,500	14,392,500	100,00%		
	Sarjeta camêrio centro concreto - SCC 01 AC/BC	m²	120,00	37,100	4,452,00	37,100	4,452,00	37,100	37,100	-	4,452,000	-	4,452,000	4,452,000	100,00%		
	Sarjeta camêrio lateral concreto - SCL 01 AC/BC	m²	40,00	76,700	3,068,00	76,700	3,068,00	76,700	76,700	-	3,068,000	-	3,068,000	3,068,000	100,00%		
	Misto de concreto - MFC 05 AC/BC	m³	1,087,00	32,330	35,142,71	32,330	35,142,71	32,330	32,330	-	-	-	-	-	-	-	
	Misto de concreto - MFC 05 AC/BC	m³	362,00	32,640	11,815,68	32,640	11,815,68	32,640	32,640	-	-	-	-	-	-	-	
	Chapas coqueiras de sarjeta - CCS 03 AC/BC	unid.	1,768,930	3,000	1,768,930	3,000	1,768,930	3,000	1,768,930	-	5,306,790	-	5,306,790	5,306,790	100,00%		
	Chapas coqueiras de sarjeta - CCS 03 AC/BC	unid.	1,731,060	1,000	1,731,060	1,000	1,731,060	1,000	1,731,060	-	1,731,060	-	1,731,060	1,731,060	100,00%		
	Entrada d'água - EDA 02 AC/BC	m	276,50	91,520	20,729,28	91,520	20,729,28	91,520	91,520	-	20,729,280	-	20,729,280	20,729,280	100,00%		
	Dispositivo de energia - DES 03 AC/PC	unid.	14,00	56,180	786,52	56,180	786,52	56,180	56,180	-	786,520	-	786,520	786,520	100,00%		
	Dispositivo de energia - DES 01 AC/BC/PC	unid.	1,00	345,690	345,69	345,690	345,69	345,690	345,690	-	345,690	-	345,690	345,690	100,00%		
	Dispositivo de energia - DES 04 AC/BC/PC	unid.	2,00	208,670	577,34	208,670	577,34	208,670	208,670	-	577,340	-	577,340	577,340	100,00%		
	Boca de tomada dupla grãua concr. BLD 02 AC/BC	unid.	5,00	1,543,990	7,719,95	1,543,990	7,719,95	1,543,990	1,543,990	-	7,719,950	-	7,719,950	7,719,950	100,00%		
	Tubulação de drenagem urbana-DU(60m, 1/berço AC/BC	m	25,00	337,300	8,432,50	337,300	8,432,50	337,300	337,300	-	8,432,500	-	8,432,500	8,432,500	100,00%		
	Tubulação de drenagem urbana-DU(60m, 1/berço AC/BC	m	457,930	457,930	22,896,50	457,930	22,896,50	457,930	457,930	-	22,896,500	-	22,896,500	22,896,500	100,00%		
	Tampa concr./chapas coqueiras (4 servenais)-TCC 01 AC/BC	unid.	184,520	184,520	738,08	184,520	738,08	184,520	184,520	-	738,080	-	738,080	738,080	100,00%		
	Aterrissamento e remoção de melhor-fios	m²	48,78	143,690	7,009,62	143,690	7,009,62	143,690	143,690	-	7,009,620	-	7,009,620	7,009,620	100,00%		
	OBRAS DE ARTE CORRENTES				153,736,53								99,444,890	99,444,890			
	Escavação mecânica de vala em material de 1ª Categoria	m³	461,42	6,160	2,842,33	6,160	2,842,33	6,160	6,160	-	2,842,330	-	2,842,330	2,842,330	97,82%		
	Relevo e compactação	m²	397,22	33,310	13,231,33	33,310	13,231,33	33,310	33,310	-	13,074,170	-	13,074,170	13,074,170	96,81%		
	Corpo BSC 0x0,80m AC/BC/PC	m	20,00	610,010	12,200,20	610,010	12,200,20	610,010	610,010	-	12,200,200	-	12,200,200	12,200,200	100,00%		
	Corpo BSC 0x1,00m AC/BC/PC	m	70,00	857,150	60,000,50	857,150	60,000,50	857,150	857,150	-	60,000,500	-	60,000,500	60,000,500	100,00%		
	Boca BSC 0x0,80 m normal AC/BC/PC	unid.	1,00	1,581,690	1,581,69	1,581,690	1,581,69	1,581,690	1,581,690	-	1,581,690	-	1,581,690	1,581,690	100,00%		
	Boca BSC 0x1,00 m normal AC/BC/PC	unid.	1,00	2,405,930	2,405,93	2,405,930	2,405,93	2,405,930	2,405,930	-	2,405,930	-	2,405,930	2,405,930	100,00%		
	Boca BSC 0x1,00 m - esc30 AC/BC/PC	unid.	2,00	2,803,770	5,607,54	2,803,770	5,607,54	2,803,770	2,803,770	-	5,607,540	-	5,607,540	5,607,540	100,00%		
	Remoção de buroes existentes	m	25,00	90,020	100,120,02	90,020	100,120,02	90,020	90,020	-	99,901,000	-	99,901,000	99,901,000	100,00%		
	SMALZACAO																
	Pint. lãca em base azul, m=0,6mm-NBR 13862/93	m²	289,92	15,070	4,360,09	15,070	4,360,09	15,070	15,070	-	-	-	-	-	-	-	
	Pint. sereta sb. lãca b. azul m=0,6mm-NBR 13862/93	m²	595,84	22,910	13,650,76	22,910	13,650,76	22,910	22,910	-	-	-	-	-	-	-	
	Forn. e colocação de taxa reflex. Bidirecional	unid.	509,00	14,380	7,319,42	14,380	7,319,42	14,380	14,380	-	-	-	-	-	-	-	
	Forn. e colocação de taxa reflex. Bidirecional	unid.	187,00	41,490	7,758,63	41,490	7,758,63	41,490	41,490	-	-	-	-	-	-	-	
	Fornec. e implantação Placa Sinalizadora Totalmente Refletiva	m²	37,65	369,880	13,926,72	369,880	13,926,72	369,880	369,880	-	-	-	-	-	-	-	
	CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL				47.024,62												
	Entendimento (treas dos canteiros e bota-fora)	m²	13,427,12	8,340	111,982,18	8,340	111,982,18	8,340	8,340	-	111,756,000	-	111,756,000	111,756,000	99,89%		
	Regulagem mecânica (treas dos canteiros)	m²	9,877,12	0,260	2,568,05	0,260	2,568,05	0,260	0,260	-	2,562,560	-	2,562,560	2,562,560	99,79%		
	Subtotal				114.550,23								114.318,56	114.318,56			
	AJUSTE DE PLANILHAS ANTERIORES																
	TOTAL				5.541.359,98		14.625.614,72		14.625.614,72				17.457,64	10.859.469,32			
	TOTAL ACUMULADO DESTA MEDIÇÃO																
	TOTAL MEDICAO ATÉ A 3ª MEDIÇÃO																
	A DEBITAR DA MEDIÇÃO ANTERIOR																
	Importa o valor líquido desta medição de R\$				17.457,65												

Cuiabá/MT, 01 de dezembro de 2017
Comissão de Fiscalização

(Dessete mil, quatrocentos cincoenta e sete reais, sessenta e cinco centavos)

Ass. Antônio Carlos Trentin
Fiscal Portaria nº. 018/2017/SACB/SINFRA
RN nº 1.20134407-7

Ass. Cristiano Sanderick C.P. Branco
RN 214294618

Protocolo/SINFRA
Fis. 07
Ass. UHS

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA		SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES - SNOT		FIRMA		Geosolo Eng. Plan & Cons. Ltda		VALOR CONTRATUAL		ADITAMENTO		TOTAL		
CONTRATO I.C.N.º 222/2013/00000 - SOT/PU		RODOVIA MT-175/MT-248		Trecho Entr BR-174 (cacho) - Jauní Sub-Trecho Entr BR 174 (cacho) - Araputanga - lote 1		FIRMA		Geosolo Eng. Plan & Cons. Ltda		11.707.378,84		2.551.235,88		14.258.614,72		
PROCESSO	Nº DO DOC.	REFERENCIA	PERÍODO DA MEDIÇÃO	MEDICIONAMENTO		SERVIÇO	REAJUSTADO	MEDIÇÕES REAJUST.	PERÍODO	ACUMULADO	MEDIÇÃO	TOTAL	FISCAL	TOTAL	TOTAL GERAL	Ordem de início de serviço: 05/09/13
				PERÍODO	ACUMULADO											
1º Medição	05/09/13	a	31/08/13	27	1942	483.550,30	483.550,30				483.550,30	483.550,30			483.550,30	13.775.064,42
2º Medição	01/09/13	a	30/09/13	30	1912	570.855,70	1.054.406,00				570.855,70	1.054.406,00			1.054.406,00	13.204.108,72
3º Medição	01/10/13	a	31/10/13	31	1881	403.023,82	1.457.531,82				403.023,82	1.457.531,82			1.457.531,82	12.801.084,90
Reaj da 3ª Med	01/10/13	a	31/10/13	30	1851	458.242,96	1.457.531,82				21.638,25	21.638,25			21.638,25	12.801.084,90
4ª Medição	01/11/13	a	30/11/13	30	1820	1.863.774,78	3.321.306,60				1.863.774,78	3.321.306,60			3.321.306,60	12.394.839,94
Reaj da 4ª Med	01/11/13	a	30/11/13	31	1789	2.090.990,89	5.412.307,49				44.900,68	44.900,68			44.900,68	12.394.839,94
5ª Medição	01/12/13	a	31/12/13	31	1761	2.296.126,87	7.708.434,36				2.296.126,87	7.708.434,36			7.708.434,36	12.167.623,83
Reaj da 5ª Med	01/12/13	a	31/12/13	31	1729	2.090.990,89	5.412.307,49				58.407,00	58.407,00			58.407,00	12.167.623,83
6ª Medição	01/01/14	a	31/01/14	31	1700	2.464.118,75	7.876.526,24				2.464.118,75	7.876.526,24			7.876.526,24	11.962.488,05
7ª Medição	01/02/14	a	28/02/14	28	1671	167.992,08	8.044.518,32				167.992,08	8.044.518,32			8.044.518,32	11.962.488,05
Reaj da 7ª Med	01/03/14	a	31/03/14	31	1730	200.901,16	8.245.419,48				80.820,06	80.820,06			80.820,06	11.962.488,05
8ª Medição	01/04/14	a	30/04/14	30	1700	298.625,42	8.544.044,90				298.625,42	8.544.044,90			8.544.044,90	11.794.455,97
Reaj da 8ª Med	01/04/14	a	30/04/14	31	1669	53.727,81	9.081.772,71				11.853,77	11.853,77			11.853,77	11.794.455,97
9ª Medição	01/05/14	a	31/05/14	31	1515	489.161,37	9.570.934,08				489.161,37	9.570.934,08			9.570.934,08	11.593.594,81
Reaj da 9ª Med	01/05/14	a	31/05/14	154	1247	358.138,91	9.929.072,99				109.720,88	109.720,88			109.720,88	11.593.594,81
10ª Medição	05/05/15	a	31/05/15	207	1308	169.149,68	10.098.222,67				113.750,46	113.750,46			113.750,46	11.284.960,39
Reaj da 10ª Med	05/05/15	a	31/05/15	30	1278	847.088,30	10.945.311,07				140.674,37	140.674,37			140.674,37	11.284.960,39
11ª Medição	01/06/15	a	30/06/15	30	1247	358.138,91	11.303.449,98				158.085,01	158.085,01			158.085,01	10.742.090,21
Reaj da 11ª Med	01/07/15	a	31/07/15	31	1216	321.430,58	11.624.880,56				238.320,23	238.320,23			238.320,23	10.742.090,21
12ª Medição	01/08/15	a	31/08/15	31	1186	6.677,36	12.291.557,92				36.610,51	36.610,51			36.610,51	10.572.830,53
Reaj da 12ª Med	01/09/15	a	30/09/15	30	1156	54.186,71	12.345.744,63				30.771,65	30.771,65			30.771,65	10.572.830,53
13ª Medição	01/10/15	a	31/10/15	30	1126	1.204.611,11	13.550.355,74				845.760,11	845.760,11			845.760,11	9.725.832,23
Reaj da 13ª Med	01/11/15	a	30/11/15	31	1095	640.313,93	14.190.669,67				674.941,09	674.941,09			674.941,09	9.725.832,23
14ª Medição	01/12/15	a	31/12/15	31	1064	7.887.498,12	21.078.167,79				7.887.498,12	15.265,54			15.265,54	9.367.893,32
Reaj da 14ª Med	01/01/16	a	31/01/16	29	1035	7.887.498,12	21.078.167,79				305.702,39	305.702,39			305.702,39	9.367.893,32
15ª Medição	01/02/16	a	29/02/16	29	1004	7.887.498,12	21.078.167,79				4.093,84	4.093,84			4.093,84	9.046.262,74
Reaj da 15ª Med	01/03/16	a	31/03/16	31	974	7.887.498,12	21.078.167,79				309.796,23	309.796,23			309.796,23	9.046.262,74
16ª Medição	01/04/16	a	30/04/16	30	943	106.358,76	22.144.626,55				445.760,11	445.760,11			445.760,11	8.416.941,64
Reaj da 16ª Med	01/05/16	a	31/05/16	31	913	7.793.858,88	22.928.485,43				674.941,09	674.941,09			674.941,09	8.416.941,64
17ª Medição	01/06/16	a	30/06/16	30	882	7.793.858,88	30.722.344,31				778.473,64	778.473,64			778.473,64	7.211.430,53
Reaj da 17ª Med	01/07/16	a	31/07/16	31	851	668.320,46	31.390.664,77				88.025,45	88.025,45			88.025,45	7.211.430,53
18ª Medição	01/08/16	a	31/08/16	31	821	434.990,86	31.825.655,63				1.012.533,40	1.012.533,40			1.012.533,40	6.571.116,60
Reaj da 18ª Med	01/09/16	a	30/09/16	30	790	644.184,75	32.470.840,38				234.059,76	234.059,76			234.059,76	6.571.116,60
19ª Medição	01/10/16	a	31/10/16	31	761	9.541.352,95	42.012.193,33				97.633,11	97.633,11			97.633,11	6.464.757,84
Reaj da 19ª Med	01/11/16	a	31/11/16	31	730	9.541.352,95	42.012.193,33				1.362.786,24	1.362.786,24			1.362.786,24	6.464.757,84
20ª Medição	01/12/16	a	28/02/17	28	698	9.541.352,95	51.553.546,28				1.362.786,24	1.362.786,24			1.362.786,24	5.796.437,38
Reaj da 20ª Med	01/03/17	a	30/03/17	30	669	9.541.352,95	51.553.546,28				1.362.786,24	1.362.786,24			1.362.786,24	5.796.437,38
21ª Medição	01/04/17	a	30/04/17	30	639	9.541.352,95	61.094.909,23				1.362.786,24	1.362.786,24			1.362.786,24	5.381.446,52
Reaj da 21ª Med	01/05/17	a	31/05/17	31	610	9.541.352,95	61.094.909,23				1.362.786,24	1.362.786,24			1.362.786,24	5.381.446,52
22ª Medição	01/06/17	a	31/06/17	31	580	9.541.352,95	70.636.262,18				1.362.786,24	1.362.786,24			1.362.786,24	4.717.261,77
Reaj da 22ª Med	01/07/17	a	31/07/17	31	551	9.541.352,95	70.636.262,18				1.362.786,24	1.362.786,24			1.362.786,24	4.717.261,77
23ª Medição	01/08/17	a	31/08/17	31	522	177.497,02	72.413.759,20				44.655,73	44.655,73			44.655,73	4.717.261,77
Reaj da 23ª Med	01/09/17	a	30/09/17	30	493	1.097.734,07	73.511.493,27				1.407.441,97	1.407.441,97			1.407.441,97	4.539.774,75
24ª Medição	01/10/17	a	31/10/17	31	464	1.097.734,07	74.609.227,34				1.719.489,50	1.719.489,50			1.719.489,50	3.441.900,68
Reaj da 24ª Med	01/11/17	a	30/11/17	30	435	1.097.734,07	75.706.961,41				7.126,68	7.126,68			7.126,68	3.441.900,68
25ª Medição	01/11/17	a	30/11/17	30	406	1.097.734,07	76.804.695,48				1.730.778,69	1.730.778,69			1.730.778,69	3.394.595,72

Eng.º Antônio Carlos Temula
Fiscal Potaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
RN nº 121164774.9

Crizolando Swideras C.P. Branco
RN 124294618

Cuiabá/MT, 01 de dezembro de 2017
Comissão de Fiscalização

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA										PLANEJA PARA CALCULO					
Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada Rodovia: MT-175/MT-248 Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga Referência: 3ª (Trigésima Noná) Medição provisória Período: 01/11/17 a 30/11/17												Tapa Buraco					
Extensão: 62,37 km												I. C. Nº 222/2013/0000 - SETPU					
ESTACA		ESTACA		ESTACA		ESTACA		ESTACA		ESTACA		ESTACA		ESTACA			
Inteira	Frac.	Lado	Comprimento (m)	Comprimento (m)	Área (m²)	Área (m²) Tapa Buraco	Espessura Média (m)	Volume (m³)	Taxa de Aplicação (T/m³)	RL-IC	Taxa de Aplicação (l/m²)	Área (m²) Imprimação	Volume CM-30 (l)	Área (m²) Finitura	Taxa de Aplicação (l/m²)	Volume RR-1C (l)	Obs
-	-	3.118,00	10,00	D-E	62,370,00	7,00	436.550,00	3.056,13	0,0110	0,140	4,706	-	-	336,170	0,500	0,168	
TOTAL REALIZADO																	
novembro/2017																	
dezembro/2017																	
Comissão de fiscalização																	
Cridiano Swiderski C.P. Branco RN 1214294618																	
Eng. Antônio Carlos Zanella Fiscal Portaria nº 018/2017/SACBSINFRA Rua: 14 de Abril																	



RELATÓRIO PLUVIOMÉTRICO

CONTRATO:	IC nº 222/2013/00/00-SETPU
RODOVIA:	MT-175/MT-248
TRECHO:	Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
SUB-TRECHO:	Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
EMPRESA:	GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
PERÍODO:	Período medição: 01/11/17 a 30/11/17

MEDIÇÃO: Referência: 39ª (Trigésima Nona) Medição provisória

DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
MANHÃ	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
TARDE	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
NOITE	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
MM																														


CONVENÇÃO:

TEMPO:	LEGENDA - LETRA
BOM	"B"
CHUVA	"C"
IMPRATICÁVEL	"I"
INSTÁVEL - NUBLADO	"N"

Cristiano Swiderski C.P.Branco
RN 1214294618

Eng. Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria nº. 018/2017/SAOB/SINFRA
RN nº. 121164774-9

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS



- LEGENDA**
- Areal
 - Pedreira
 - Usina de PMF
 - Material Betuminoso

N.P. = NÃO PAVIMENTADO

	GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO	
	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SETPU	
	Rodovia: MT-175	Ext.: 62,37 Km Lote : 1

OBSERVAÇÕES:

Cristiano Swiderski C.P.Branco
 RN 1214294618


[Signature]
 Eng.º Antônio Carlos Tenúia
 Fiscal Portaria nº. 018/2017/SAOB/SINFRA
 RN nº. 121164774-9

Extensão: 62,37 km
 Rodovia: MT-175/MT-248
 Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
 Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
 Referência: 37ª Medição provisória
 Ordem de Início de Serviço: 05/08/2013
 Ordem de Paralisação: 30/05/2014
 Referência: 39ª Medição provisória

ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS
 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSFORMAÇÃO
 MATO GROSSO - ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO
 WWW.MT.GOV.BR

SINFRA
 MATO GROSSO
 ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

MT - 175 - POSIÇÃO EM 30/11/2017



LEGENDA

- Fresagem
- Recomp. Base
- Imprimação
- Pintura de ligação
- Tratamento Superficial Duplo
- Tapa buraco com PMF
- Sinalização Horizontal e Vertical

ATACADO **CONCLUÍDO**

SERVIÇOS	QUILOMETRAGEM		ATAQUE		CONCLUÍDO	
	0	62,37	0	62,37	0	62,37
Fresagem	0	225	0	225	70,03%	29,97%
Recomp. Base	0	225	0	225	3,81%	96,19%
Imprimação	0	225	0	225	5,87%	94,13%
Pintura de ligação	0	225	0	225	56,18%	43,82%
Tratamento Superficial Duplo	0	225	0	225	71,53%	28,47%
Tapa buraco com PMF	0	225	0	225	0,04%	99,96%
Sinalização Horizontal e Vertical	0	225	0	225	90,12%	9,88%

Cuiabá/MT, 01 de dezembro de 2017

Eng. Antônio Carlos Tenuta
 Fiscal Portaria nº. 018/2017/SAOB/SINFRA
 RN nº. 121164774-9

Cristiano Swiderski C.P Branco
 RN 1214294618



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Rodovia:	Rodovia: MT-175/MT-248
Trechos:	Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho:	Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga

Contratada:	GEOSOLO - Eng. Plan. Consultoria Ltda.		
Contrato N.º	Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU		
Extensão:	Extensão: 62,37 km	Lote:	1



Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 46' 15,5"	MT-*175	TAPA-BURACO
58º 06' 58,6"		

Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 46' 18,6"	MT-*175	TAPA-BURACO
58º 06' 50,5"		



Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 40' 35,0"	MT-175	TAPA-BURACO
58º 05' 20,0"		

Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 40' 35,0"	MT-175	TAPA-BURACO
58º 05' 20,0"		



Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 46' 07,5"	MT-*175	TAPA-BURACO
58º 07' 03,9"		

Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 46' 10,4"	MT-*175	TAPA-BURACO
58º 07' 02,8"		



Local/Data: Cuiabá, 01 de dezembro de 2017.

Eng.º Antônio Carlos Tehuta
Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
RN nº 121164774-9

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Rodovia:	Rodovia: MT-175/MT-248
Trechos:	Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho:	Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga

Contratada:	GEOSOLO - Eng. Plan. Consultoria Ltda.		
Contrato N.º	Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU		
Extensão:	Extensão: 62,37 km	Lote:	1




Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 46' 04,3"	MT-*175	TAPA-BURACO
58º 07' 03,7"		

Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 46' 15,5"	MT-*175	TAPA-BURACO
58º 06' 57,5"		



Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 47' 16,3"	MT-175	TAPA-BURACO
58º 05' 32,9"		

Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 46' 04,3"	MT-175	TAPA-BURACO
58º 07' 03,7"		



Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 47' 01,5"	MT-*175	TAPA-BURACO
58º 06' 02,0"		

Coordenada:	Localização:	Serviço:
	MT-175	

Local/Data: Cuiabá, 01 de dezembro de 2017.

Eng.º Antônio Carlos Penuta
Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
RN nº 121164774-9

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA		Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72	
Rodovia: MT - 175		Data Assinatura: 01/08/2013		Prazo: 1.969 dias	
Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU		Publicação: 02/04/2009		O. I. Serviço: 05/08/2013	
Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Processo Orig. 275531/2013 - SETPU		Firma: Geosolo Eng. Planej. e Cons. Ltda	
INICIO: 05/08/2013		01/09/13 a 31/08/2013		01/12/13 a 31/12/2013	
TERMINO: 05/11/2016		27 / 27		30 / 57	
SERVIÇO		PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
1.0 - PAVIMENTAÇÃO		1,8963%	270.391,12	1,2228%	181.868,74
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS		0,2206%	31.455,60	0,9367%	133.564,56
3.0 - CONSERVAÇÃO		1,5105%	215.381,17	0,9424%	37.081,84
4.0 - DRENAGEM					
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL					
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES		3,3913%	483.550,30	0,3768%	53.727,81
7.0 - TAPA BURACO					
8.0 - PAVIMENTAÇÃO					
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)		3,39%		2,83%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)		3,39%		10,22%	
FATURAMENTO SIMPLES			483.550,30		570.995,70
FATURAMENTO ACUMULADO			483.550,30		1.094.506,00
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)		3,39%		4,00%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)		3,39%		7,40%	
FATURAMENTO SIMPLES			483.550,30		403.025,82
FATURAMENTO ACUMULADO			483.550,30		1.457.531,82
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)				2,83%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)				10,22%	
FATURAMENTO SIMPLES			483.550,30		570.995,70
FATURAMENTO ACUMULADO			483.550,30		1.094.506,00
NOTAS					

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
02) P65 - Será a soma do PS
03) P6A - Será a soma acumulada do P65

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA		Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72	
Rodovia: MT - 175		Data Assinatura: 01/08/2013		Prazo: 1.969 dias	
Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU		Publicação: 02/04/2009		O. I. Serviço: 05/08/2013	
Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Processo Orig. 275531/2013 - SETPU		Firma: Geosolo Eng. Planej. e Cons. Ltda	
INICIO: 05/08/2013		01/02/14 a 31/01/2014		01/04/14 a 30/04/2014	
TERMINO: 05/11/2016		31 / 180		30 / 269	
SERVIÇO		PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
1.0 - PAVIMENTAÇÃO		0,6122%	87.296,99	0,3071%	66.543,17
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS		0,4496%	64.110,98	0,3686%	109.797,06
3.0 - CONSERVAÇÃO				0,1257%	135.100,55
4.0 - DRENAGEM					
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL					
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES		0,3768%	53.727,81	0,3768%	53.727,81
7.0 - TAPA BURACO					
8.0 - PAVIMENTAÇÃO					
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)		1,44%		1,41%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)		16,10%		18,69%	
FATURAMENTO SIMPLES			209.135,78		200.901,16
FATURAMENTO ACUMULADO			2.296.126,67		2.665.019,91
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)		1,44%		1,41%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)		16,10%		18,69%	
FATURAMENTO SIMPLES			209.135,78		200.901,16
FATURAMENTO ACUMULADO			2.296.126,67		2.665.019,91
NOTAS					

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
02) P65 - Será a soma do PS
03) P6A - Será a soma acumulada do P65

Edson Antonio Casellas Tenanta
Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
RN nº 12164774-9

Nebo Chon
RN 170439454
Geosolo Eng. Planej. e Cons. Ltda

Cristiano Swiderski C.P. Branco
RM 1214294618

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

OBRA:		Nº Contrato		Valor Contratual + Aditivo R\$:	
RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA		IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		14.258.614,72	
MT - 175		Data Assinatura: 01/08/2013		Prazo: 1.969 dias	
Trecho:		Publicação 02/04/2009			
Sub-trecho:		Processo Orig. 275531/2013 - SETPU		Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda	
INICIO: 05/08/2013		01/10/14 a 31/10/2014		05/05/15 a 31/05/2015	
TERMINO: 05/11/2016		01/06/14 a 30/09/2014		01/06/15 a 30/06/2015	
DIAS CORRIDOS		122 / 422		185 / 638	
SERVIÇO		PS		PS	
		VALOR R\$		VALOR R\$	
		1,0548%		0,5351%	
		1,3155%		0,2681%	
		1,1300%		0,0063%	
		1,1300%		0,3768%	
		3,50%		1,19%	
		24,66%		25,85%	
		3,50%		1,19%	
		24,66%		25,85%	
FATURAMENTO ACUMULADO		3.017.373,14		3.516.534,51	
FATURAMENTO ACUMULADO (P6A)		499.161,37		169.149,68	
FATURAMENTO ACUMULADO (P6A)		3.516.534,51		3.685.684,19	
FATURAMENTO ACUMULADO		499.161,37		169.149,68	
FATURAMENTO ACUMULADO		3.516.534,51		3.685.684,19	
NOTAS					

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
02) P6S - Será a soma do PS
03) P6A - Será a soma acumulada do P6S

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:		Nº Contrato		Valor Contratual + Aditivo R\$:	
RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA		IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		14.258.614,72	
MT - 175		Data Assinatura: 01/08/2013		Prazo: 1.969 dias	
Trecho:		Publicação 02/04/2009			
Sub-trecho:		Processo Orig. 275531/2013 - SETPU		Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda	
INICIO: 05/08/2013		01/08/15 a 31/08/2015		01/10/15 a 30/11/2015	
TERMINO: 05/11/2016		01/07/15 a 31/07/2015		01/11/15 a 30/11/2015	
DIAS CORRIDOS		31 / 726		31 / 818	
SERVIÇO		PS		PS	
		VALOR R\$		VALOR R\$	
		1,967%		2,0519%	
		0,5440%		2,9882%	
		0,7788%		0,0171%	
		0,2527%		0,4941%	
				1,5072%	
		2,25%		0,0722%	
		36,56%		1,2383%	
		321.430,58		594.183,74	
		4.890.921,40		5.842.573,08	
		388.138,91		594.183,74	
		4.890.921,40		5.842.573,08	
		388.138,91		594.183,74	
		4.890.921,40		5.842.573,08	
NOTAS					

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
02) P6S - Será a soma do PS
03) P6A - Será a soma acumulada do P6S

Cristiano Swiderski C.P.Branco
RN 1214294618
Nelson Ottoni
RN 1704354034
Eng. Antonio Carlos Tenuta
Fiscal Parteira Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda
RN nº 121164774-9

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obras::		RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA		Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72	
Rodovia:		MT - 175		Data Assinatura: 01/08/2013		Prazo: 1.969 dias	
Trecho:		ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU		Publicação 02/04/2009			
Sub-trecho:		ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Processo Orig. 275531/2013 - SETPU		Firma: Geosolo Eng Plane e Cons. Ltda	
INICIO: 05/08/2013		01/12/15 a 31/12/2015		01/02/16 a 29/02/2016		01/03/16 a 31/03/2016	
TERMINO: 05/11/2016		31 / 874		31 / 905		31 / 965	
DIAS CORRIDOS		PS		PS		PS	
SERVIÇO		VALOR R\$		VALOR R\$		VALOR R\$	
1.0 - PAVIMENTAÇÃO		-1.1860%		-169.107,27			
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS		-0,0853%		-12.169,67			
3.0 - CONSERVAÇÃO		5,3853%		767.863,06			
4.0 - DRENAGEM							
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		0,3768%		53.727,81			
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES							
7.0 - TAPA BURACO							
8.0 - PAVIMENTAÇÃO							
Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,03km) para Tapa buraco							
Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base							
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)		4,49%		53,91%		53,91%	
FATURAMENTO ACUMULADO		640.313,93		7.687.498,12		7.687.498,12	
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)		4,49%		53,91%		53,91%	
FATURAMENTO ACUMULADO		640.313,93		7.687.498,12		7.687.498,12	
NOTAS							

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
02) P65 - Será a soma do PS
03) P6A - Será a soma acumulada do P65

Cristiano Swiderski CP Branco
RN 1214294618
Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Mauro Ottoni
RN 1704394554
Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
RN nº 121164774-9

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obras::		RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA		Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72	
Rodovia:		MT - 175		Data Assinatura: 01/08/2013		Prazo: 1.969 dias	
Trecho:		ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU		Publicação 02/04/2009			
Sub-trecho:		ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Processo Orig. 275531/2013 - SETPU		Firma: Geosolo Eng Plane e Cons. Ltda	
INICIO: 05/08/2013		01/05/16 a 31/05/2016		01/07/16 a 31/07/2016		01/08/16 a 31/08/2016	
TERMINO: 05/11/2016		31 / 1.026		31 / 1.056		31 / 1.118	
DIAS CORRIDOS		PS		PS		PS	
SERVIÇO		VALOR R\$		VALOR R\$		VALOR R\$	
1.0 - PAVIMENTAÇÃO		0,7459%		106.358,76		193.713,97	
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS		0,7459%		106.358,76		193.713,97	
3.0 - CONSERVAÇÃO		0,7459%		106.358,76		193.713,97	
4.0 - DRENAGEM							
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		0,3768%		53.727,81		97.103,87	
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES							
7.0 - TAPA BURACO							
8.0 - PAVIMENTAÇÃO							
Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,03km) por							
Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base							
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)		54,66%		54,66%		3,05%	
FATURAMENTO ACUMULADO		106.358,76		7.793.856,88		668.320,46	
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)		0,75%		54,66%		62,40%	
FATURAMENTO ACUMULADO		106.358,76		7.793.856,88		8.462.177,34	
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)		0,75%		54,66%		62,40%	
FATURAMENTO ACUMULADO		106.358,76		7.793.856,88		8.462.177,34	
NOTAS							

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
02) P65 - Será a soma do PS
03) P6A - Será a soma acumulada do P65

Cristiano Swiderski CP Branco
RN 1214294618
Geosolo Eng Plane e Cons Ltda

Mauro Ottoni
RN 1704394554
Geosolo Eng Plane e Cons Ltda

Engº Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
RN nº 121164774-9

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

Obras:		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA		Nº Contrato		IC Nº		SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$:		14.258.614,72	
Rodovia:		MT - 175		222/2013/00/00 - SETPU		01/08/2013		Prazo:		1.969 dias	
Sub-trecho:		ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU		Data Assinatura		02/04/2009		Firma:		Geosolo Eng Plane Cons. Ltda	
INICIO:		05/08/2013		01/10/16 a 31/10/16		01/02/17 a 28/02/17		01/03/17 a 31/03/17		01/04/17 a 30/04/17	
TERMINO:		05/11/2016		31 / 1179		92 / 1.271		28 / 1.299		30 / 1.330	
SERVIÇO		PS		VALOR R\$		PS		VALOR R\$		PS	
1.0 - PAVIMENTAÇÃO											
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS		2,2149%	315.815,33								
3.0 - CONSERVAÇÃO		1,9358%	276.018,19								
4.0 - DRENAGEM											
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL											
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES											
7.0 - TAPA BURACO											
8.0 - PAVIMENTAÇÃO		0,3672%	52.351,23								
Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,09km) por											
Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base											
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)		4,52%									
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)		66,92%									
FATURAMENTO SIMPLES			644.184,75								
FATURAMENTO ACUMULADO			9.541.352,95								9.541.352,95
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)		4,52%									
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)		66,92%									
FATURAMENTO SIMPLES			644.184,75								
FATURAMENTO ACUMULADO			9.541.352,95								9.541.352,95

NOTAS

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) P65 - Será a soma do PS
 03) P6A - Será a soma acumulada do P65

Cristiano Swiderski C.P Branco
 RN 1214294618
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Naoto Otani
 RN 1704394554
 Geosolo Eng Plane Cons Ltda

Engº Antônio Carlos Tenuta
 Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINIFRA
 RN nº 121164774-9

Obras:		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA		Nº Contrato		IC Nº		SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$:		14.258.614,72	
Rodovia:		MT - 175		222/2013/00/00 - SETPU		01/08/2013		Prazo:		1.969 dias	
Sub-trecho:		ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU		Data Assinatura		02/04/2009		Firma:		Geosolo Eng Plane Cons. Ltda	
INICIO:		05/08/2013		01/10/16 a 31/10/16		01/02/17 a 28/02/17		01/03/17 a 31/03/17		01/04/17 a 30/04/17	
TERMINO:		05/11/2016		31 / 1179		92 / 1.271		28 / 1.299		30 / 1.330	
SERVIÇO		PS		VALOR R\$		PS		VALOR R\$		PS	
1.0 - PAVIMENTAÇÃO											
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS		2,2149%	315.815,33								
3.0 - CONSERVAÇÃO		1,9358%	276.018,19								
4.0 - DRENAGEM											
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL											
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES											
7.0 - TAPA BURACO											
8.0 - PAVIMENTAÇÃO		0,3672%	52.351,23								
Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,09km) por											
Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base											
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)		4,52%									
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)		66,92%									
FATURAMENTO SIMPLES			644.184,75								
FATURAMENTO ACUMULADO			9.541.352,95								9.541.352,95
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)		4,52%									
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)		66,92%									
FATURAMENTO SIMPLES			644.184,75								
FATURAMENTO ACUMULADO			9.541.352,95								9.541.352,95

NOTAS

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) P65 - Será a soma do PS
 03) P6A - Será a soma acumulada do P65

Cristiano Swiderski C.P Branco
 RN 1214294618
 Geosolo Eng Plane Cons Ltda

Naoto Otani
 RN 1704394554
 Geosolo Eng Plane Cons Ltda

Engº Antônio Carlos Tenuta
 Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINIFRA
 RN nº 121164774-9

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: MT - 175	Nº Contrato	41487	Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72
Rodovia: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU	Data Assinatura	02/04/2009	Prazo: 1.969 dias
Trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01	Publicação	02/04/2009	
Sub-trecho: MES/ANO	Processo Orig.	42767	
TERMINO: 05/11/2016	01/11/2017 a 30/11/2017	31 /	01/02/18 a 28/02/18
SERVIÇO	PS	VALOR R\$	PS
1.0 - PAVIMENTAÇÃO	0,1783%	25.425,00	0,1783%
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS	0,0852%	12.152,00	0,0852%
3.0 - CONSERVAÇÃO	0,1224%	17.457,64	0,1224%
4.0 - DRENAGEM	0,1084%	15.452,00	0,1084%
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	0,0867%	12.365,00	0,0867%
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES	0,0929%	13.245,00	0,0929%
7.0 - TAPA BURACO	0,1650%	23.526,00	0,1650%
8.0 - PAVIMENTAÇÃO	0,0880%	12.546,00	0,0880%
Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) por Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeccão base			
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	0,12%		0,89%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	76,19%		78,87%
FATURAMENTO SIMPLES		17.457,64	
FATURAMENTO ACUMULADO		10.864.018,99	
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	0,12%	127.163,00	0,89%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	76,19%	11.118.344,99	78,87%
FATURAMENTO SIMPLES		208.748,00	
FATURAMENTO ACUMULADO		10.759.598,68	
NOTAS			

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
02) P65 - Será a soma de PS
03) P6A - Será a soma acumulada do P65.

Nota Otani
Engº Antônio Carlos Tenuto
Fiscal Portaria Nº 018/2017/SACB/SINIFRA
RN nº 121164774-9

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: MT - 175	Nº Contrato	41487	Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72
Rodovia: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU	Data Assinatura	02/04/2009	Prazo: 1.969 dias
Trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01	Publicação	02/04/2009	
Sub-trecho: MES/ANO	Processo Orig.	39905	
TERMINO: 05/11/2016	01/04/18 a 30/04/18	30 /	01/07/18 a 31/07/18
SERVIÇO	PS	VALOR R\$	PS
1.0 - PAVIMENTAÇÃO	1,7543%	250.145,00	1,783%
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS	0,8777%	125.145,00	0,852%
3.0 - CONSERVAÇÃO	0,0873%	12.452,00	0,0873%
4.0 - DRENAGEM	0,1084%	15.452,00	0,1084%
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	0,0867%	12.365,00	0,0867%
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES	0,0929%	13.245,00	0,0929%
7.0 - TAPA BURACO	0,1650%	23.526,00	0,1650%
8.0 - PAVIMENTAÇÃO	0,0880%	12.546,00	0,0880%
Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) por Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeccão base			
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	3,26%		4,94%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	83,02%		93,75%
FATURAMENTO SIMPLES		464.876,00	
FATURAMENTO ACUMULADO		11.837.546,99	
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	3,26%	698.967,00	4,94%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	83,02%	12.536.513,99	93,75%
FATURAMENTO SIMPLES		464.876,00	
FATURAMENTO ACUMULADO		11.733.126,68	
NOTAS			

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
02) P65 - Será a soma de PS
03) P6A - Será a soma acumulada do P65.

Nota Otani
Engº Antônio Carlos Tenuto
Fiscal Portaria Nº 018/2017/SACB/SINIFRA
RN nº 121164774-9

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA												
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
Obra:	Nº Contrato											
Rodovia:	Data Assinatur											
Trecho:	Publicação											
Sub-Trecho:	Processo Orig. 39905											
TERMINO: 05/11/2016	01/12/18 a 26/12/18											
SERVIÇO	MES/ANO	01/09/18 a 30/09/18	01/10/18 a 31/10/18	01/11/18 a 30/11/18	01/12/18 a 26/12/18							Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72
		30 /	31 /	30 /	26 /							Prazo: 1,969 dias
		1.882	1.913	1.943	1.969							Firma:
		PS	PS	PS	PS							
		VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$							
		PS	PS	PS	PS							
1.0 - PAVIMENTAÇÃO		0,1783%	0,1783%	0,1783%	0,1783%	25.425,00	25.425,00	25.425,00	25.425,00	0,6910%	98.526,00	
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS		0,0852%	0,0852%	0,0852%	0,0852%	12.152,00	12.152,00	12.152,00	12.152,00	0,6738%	124.586,00	
3.0 - CONSERVAÇÃO		0,0873%	0,0873%	0,0873%	0,0873%	12.452,00	12.452,00	12.452,00	12.452,00	0,5308%	75.682,00	
4.0 - DRENAGEM		0,1084%	0,1084%	0,1084%	0,1084%	15.452,00	15.452,00	15.452,00	15.452,00	0,2000%	28.524,00	
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		0,0867%	0,0867%	0,0867%	0,0867%	12.365,00	12.365,00	12.365,00	12.365,00	0,0900%	12.919,36	
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES		0,0929%	0,0929%	0,0929%	0,0929%	13.245,00	13.245,00	13.245,00	13.245,00	0,1138%	13.245,00	
7.0 - TAPA BURACO		0,1650%	0,1650%	0,1650%	0,1650%	23.526,00	23.526,00	23.526,00	23.526,00	0,1138%	16.223,37	
8.0 - PAVIMENTAÇÃO		0,0880%	0,0880%	0,0880%	0,0880%	12.546,00	12.546,00	12.546,00	12.546,00	0,0880%	12.546,00	
Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) por												
Fornecimento de brita - Complemento para Recreção base												
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)		0,89%	0,89%	0,89%	0,89%					2,68%		
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)		95,54%	96,43%	97,32%	97,32%					100,00%		
FATURAMENTO SIMPLES						127.163,00	127.163,00	127.163,00	127.163,00		382.251,73	
FATURAMENTO ACUMULADO						13.749.199,99	13.749.199,99	13.876.362,99	13.876.362,99		14.258.614,72	
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)		0,89%	0,89%	0,89%	0,89%					2,68%		
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)		95,54%	96,43%	97,32%	97,32%					100,00%		
FATURAMENTO SIMPLES						127.163,00	127.163,00	127.163,00	127.163,00		428.621,04	
FATURAMENTO ACUMULADO						13.844.779,68	13.844.779,68	13.829.993,68	13.829.993,68		14.258.614,72	

NOTAS
01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
02) P65 - Serd o soma do PS
03) P6A - Serd a soma acumulada de P65

Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda
R. nº 121164774-9


Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda
R. nº 121164774-9

Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda
R. nº 121164774-9

Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda
R. nº 121164774-9

Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda
R. nº 121164774-9

RESTITUÍDO





DIÁRIO DE OBRA

OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA
RODOVIA: MT- 175 e MT-248
TRECHO: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
SUB TRECHO: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
EXTENSÃO: 62,37
CONTRATO Nº.: 222/2013/00/00-SETPU
EMPRESA: GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA
PERÍODO: 01/11/2017 à 30/11/2017



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

14

DATA (dd/mm/aa)

14/11/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL
---	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

DIA DA SEMANA

<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> S	<input checked="" type="checkbox"/> T	<input type="checkbox"/> Q	<input type="checkbox"/> Q	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> S
----------------------------	----------------------------	---------------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Execução de Serviços de Tapa Buraco

Engº José Mura Junior CREA 2601705043 ENG. DA CONSTRUTORA	Engº Antonio Carlos Tenuta Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA ENG. FISCAL SINFRA
---	--



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

16

DATA (dd/mm/aa)

16/11/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
-----	----------	---------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Execução de Serviços de Tapa Buraco

Eng° José Murá Junior CREA 2601705043 ENG. DA CONSTRUTORA	Eng° Antonio Carlos Tenuta Portaria n° 018/2017/SAOB/SINFRA ENG. FISCAL SINFRA
---	--



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

19

DATA (dd/mm/aa)

19/11/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D

S

T

Q

Q

S

S

Sem atividades - folga do pessoal

Engº José Mura Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Engº Antonio Carlos Tenuta
Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

SUEF I
Fls. 42
Ass. L

N. DA FOLHA

20

DATA (dd/mm/aa)

20/11/2017



DIÁRIO DE OBRA

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
-----	----------	---------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Execução de Serviços de Tapa Buraco

Engº José Mura Junior CREA 2601705043 ENG. DA CONSTRUTORA	Engº Antonio Carlos Tenuta Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA ENG. FISCAL SINFRA
---	--



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

26

DATA (dd/mm/aa)

26/11/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
-----	----------	---------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Sem atividades - folga do pessoal

Engº José Mura Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Engº Antonio Carlos Tenuta
Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

27

DATA (dd/mm/aa)

27/11/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA
--

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
-----	----------	---------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Execução de Serviços de Tapa Buraco

<p>Eng° José Mura Junior CREA 2601705043 ENG. DA CONSTRUTORA</p>	<p>Eng° Antonio Carlos Tenuta Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA ENG. FISCAL SINFRA</p>
--	---



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA
28

DATA (dd/mm/aa)
28/11/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	----------	---	---	---	---

Execução de Serviços de Tapa Buraco

Engº José Mura Junior CREA 2601705043 ENG. DA CONSTRUTORA	Engº Antonio Carlos Tenuta Portaria nº 018/2017 SAOB/SINFRA ENG. FISCAL SINFRA
---	--



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA
29
 DATA (dd/mm/aa)
29/11/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
------------	----------	---------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	----------	---	---	---

Execução de Serviços de Tapa Buraco

Blank lines for recording work execution details.

Engº José Mura Junior CREA 2601705043 ENG. DA CONSTRUTORA	Engº Antonio Carlos Tenuta Portaria nº 018/2017 SAOB/SINFRA ENG. FISCAL SINFRA
---	--



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA
30
DATA (dd/mm/aa)
30/11/2017

OBRA
SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO
222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA
GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)
BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA
D S T Q **Q** S S

Execução de Serviços de Tapa Buraco

[Empty lines for recording work activities]

Eng° José Mura Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Eng° Antonio Carlos Tenuta
Portaria nº 018/2017 SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA



Encaminhamento de Medição Provisória

Ilmo Sr.
Júlio Mangini Fernandes Neto
M.D. Superintendente de Controle e Execução de Obras. (SUCEO)
CUIABÁ/MT

Assunto: 39ª Medição Provisória.
Ref. I.C. Nº 222/2013

Firma: GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA.

Através do presente, encaminho a V.S.ª a 39ª Medição Provisória após análise Técnica.

CONFORMIDADE

Atestado de Conformidade dos documentos folhas 02 a 52.

Em 05 de março de 2018.

Eng. Diogo Menezes Souza
Superintendente de Execução e Fiscalização.
SUEF I/SINFRA-MT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINTRA

Obra: Restauração de Rodovia pavimentada
Rodovia MT-135/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cachoi) - Juruá
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cachoi) - Anapuitinga
Referência: 391 (Trigésima Nona) Medição provisória
Ordem de início de serviço: 05/05/15
Ordem de Paralisação: 31/5 à 31/10/2014
Período medição: 01/11/17 à 30/11/17
Acumulado: 05/08/13 à 30/11/17

Plano de Execução
V: Contratual P1 + 6º Aditivo
V: Contratual P1 + 6º Aditivo
V: Acum. Ator 35º Medição
V: Acumulado abril 30º medição
Sido Contratual
3.384.596,77

1610 dias
14.035.718,89
14.584.614,27
6.543.352,95
10.844.017,95
3.384.596,77

RESUMO DE MEDIÇÃO

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE IV ADITIVO			QUANTIDADE 3º ADITIVO			VALOR CONTRATUAL NOVO	RESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO ACUMULADA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR DESTA MEDIÇÃO	VALOR ACUMULADO	VALOR ACOMULADO	%	OBS
			CONTRATO	QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNITÁRIO CONTRATO	MEDIÇÃO ACUMULADA	VALOR CONTRATUAL	CONTRATO NOVO											
1.0	PAVIMENTAÇÃO																		
1.1	Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (fcm)	m ³	857,00	121.100	171,100	163.742,70	138.933,20	171,100	812,00	812,00	812,00	171,100	138.933,20	812,00	139.745,20	139.745,20	50,00%		
1.2	Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (fcm)	m ³	2.759,00	812,000	171,100	463.509,30	138.933,20	812,00	24.300,00	17.582,00	17.582,00	171,100	24.300,00	17.582,00	24.300,00	26.052,00	34,11%		
1.3	Remoção do revestimento existente em PAV. em CBUA (fcm)	m ³	11.094,00	92.444,000	11.010	128.420,64	128.420,64	24.300,00	48.600,00	32.288,00	32.288,00	37,230	1.809.378,00	32.288,00	1.201.337,60	1.201.337,60	39,80%		
1.4	Reconfecção de base f. subj. de 20% de betão	m ³	23.326,00	23.304,000	37,230	868.501,44	867.607,92	37,230	48.600,00	48.600,00	48.600,00	0,290	145.618,20	48.600,00	42.220,80	42.220,80	37,47%		
1.5	Impressão (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obra)	m ²	116.440,00	318.458,200	0,290	33.772,88	33.772,88	243.000,00	33.425,40	33.425,40	33.425,40	0,210	55.177,06	33.425,40	42.220,80	42.220,80	37,05%		
1.6	Preparação de ligação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obra) para caixa de fresagem	m ²	112.489,43	50.443,910	0,210	10.589,22	10.589,22	93.740,47	33.551,38	33.551,38	33.551,38	0,210	201.160,00	33.551,38	11.587,180	11.587,180	37,05%		
1.7	Transporte específico de pó de polímeros	m ³	375.860,00	215.200,000	3,910	844.432,00	470.003,60	233.380,00	9.910	214.579,75	214.579,75	156,200	1.373,75	214.579,75	214.579,75	214.579,75	50,00%		
1.8	Pré-Misturada a Fio- PMF	m ³	3.866,00	1.373,750	156,200	214.579,75	572.629,20	1.373,75	379.808,94	379.808,94	379.808,94	0,370	79.798,69	379.808,94	79.798,690	79.798,690	44,68%		
1.9	Transporte de agregados p/ TSO (f. polímero) (DMT+111,84km)	km	1.557.854,93	833.792,890	0,370	308.503,36	576.406,32	967.051,19	0,370	214.851,28	214.851,28	0,370	12.249,66	214.851,28	214.851,28	214.851,28	50,10%		
1.10	Transporte de brita p/ PMF. Base (DMT+42,19km)	km	573.833,24	215.672,150	0,370	79.798,69	212.140,70	214.851,28	0,370	15.869,92	15.869,92	0,370	2.004.280,11	15.869,92	2.004.280,11	2.004.280,11	43,84%		
1.11	Transporte de brita p/ PMF. Base (DMT+42,19km)	km	41.869,39	12.849,660	0,370	4.532,27	15.869,92	648.302,26	2.599.822,14	648.302,26	648.302,26	0,370	161.417,44	648.302,26	161.417,44	161.417,44	47,62%		
1.12	Transporte de brita p/ PMF. Base (DMT+113,84km)	km	1.751.898,00	1.703.328,990	0,610	68.431,47	117.530,000	117.530,000	1.127,88	117.530,00	117.530,00	0,610	162.240,00	117.530,00	162.240,00	162.240,00	47,62%		
1.13	Transporte de PMF. da usina até a pista (DMT+58,89km)	km	80.851,00	16.400,000	0,610	9.906,40	17.863,00	17.863,00	336.106,00	17.863,00	17.863,00	0,610	275.871,20	17.863,00	275.871,20	275.871,20	34,02%		
1.14	Transporte de material fresado (DMT+30,10km)	km	256.608,00	224.335,200	0,610	136.783,47	158.530,88	534.600,00	534.600,00	534.600,00	534.600,00	0,610	3.925.179,300	534.600,00	3.925.179,300	3.925.179,300	67,74%		
1.15	Transporte de material renovado (DMT+10km)	km																	
	Sub-total					3.457.972,89		5.573.479,91											
2.0	LEGANTES BETUMINOSOS																		
2.1	Fornecimento de CM-30 p/ imprimação	t	340,00	139.630	2.944,970	327.009,27	327.009,27	43,82	43,82	43,82	43,82	2.944,970	327.009,270	43,82	327.009,270	327.009,270	76,11%		
2.2	Fornecimento de CM-30 p/ imprimação (DMT+300,10km)	t	140,00	139.630	279,330	39.002,84	39.002,84	347,08	347,08	347,08	347,08	279,330	39.002,840	347,08	48.777,150	48.777,150	30,99%		
2.3	Fornecimento de RUC-30 p/ PMF (DMT+300,10km)	t	948,50	491.910	1.297,550	608.767,22	1.173.816,18	733,60	733,60	733,60	733,60	1.297,550	608.767,220	733,60	640.347,970	640.347,970	43,94%		
2.4	Transporte de RUC-30 p/ PMF (DMT+300,10km)	t	56,02	40.970	279,330	1.257,330	1.257,330	33,10	33,10	33,10	33,10	279,330	1.257,330	33,10	144.534,280	144.534,280	40,47%		
2.5	Fornecimento de RR-1C para caixa de fresagem	t	56,02	40.970	279,330	1.257,330	1.257,330	33,10	33,10	33,10	33,10	279,330	1.257,330	33,10	51.512,810	51.512,810	55,31%		
2.6	Transporte de RR-1C (DMT+300,10km) para caixa de fresagem	t	56,02	40.970	279,330	1.257,330	1.257,330	33,10	33,10	33,10	33,10	279,330	1.257,330	33,10	11.444,150	11.444,150	48,18%		
2.7	Fornecimento de RR-2C p/ polímeros	t	1.127,88	645.600	1.790,220	1.129.942,03	1.129.942,03	321,06	321,06	321,06	321,06	1.790,220	1.129.942,030	321,06	1.129.942,030	1.129.942,030	66,79%		
2.8	Transporte de RR-2C p/ polímeros (DMT+300,10km)	t	1.127,88	645.600	279,330	180.335,44	315.050,72	371,06	371,06	371,06	371,06	279,330	180.335,440	371,06	168.962,240	168.962,240	67,74%		
	Sub-total					2.485.400,71	4.180.912,23												
3.0	CONSERVAÇÃO																		
3.1	Limpeza de buero	m ³	605,00	579,170	19,460	11.270,64	11.270,64	605,00	605,00	605,00	605,00	19,460	11.270,640	605,00	11.270,640	11.270,640	48,91%		
3.2	Rejola pedada	m ²	92,00	91,950	3,258,990	298.664,13	298.664,13	142,00	142,00	142,00	142,00	3,258,990	298.664,130	142,00	299.664,130	299.664,130	39,30%		
3.3	Capôta	m ²	129,000,00	125.860,000	0,640	80.550,40	80.550,40	723.815,96	0,640	125.860,00	125.860,00	0,640	160.460,310	125.860,00	160.460,310	160.460,310	45,40%		
3.4	Hora de máquina - Motonevadora	h	850,00	848,600	189,980	160.460,31	160.718,00	1.020,43	189,980	192.942,90	848,60	189,980	160.460,310	848,60	160.460,310	160.460,310	45,40%		
3.5	Tapa buaraco com PMF - Execução incluindo transporte e fornecimento dos materiais	m ³	1.825,00	1.824,360	519,310	867.608,39	867.608,39	3.510,97	519,310	1.603.919,89	33,62	519,310	1.603.919,890	33,62	1.290.469,240	1.290.469,240	50,41%		
3.6	Transporte de PMF da usina até a pista (DMT+38,89km)	km	115.775,52	112.817,680	0,830	71.075,13	71.075,13	108.227,42	0,830	112.817,68	112.817,68	0,830	17.457,640	112.817,680	17.457,640	17.457,640	39,64%		
	Sub-total					1.970.936,03	1.970.936,03	3.510,97	3.510,97	3.510,97	3.510,97			17.457,640	1.988.447,00	1.988.447,00			
4.0	DRENAGEM																		
4.1	Sareta triangular de concreto STC 04	m	800,00	42,080	42,080	34.926,40	34.926,40	830,00	42,080	42,080	42,080	42,080	34.926,400	42,080	42,080	42,080			
4.2	Sareta triangular de concreto STC 07	m	1.360,00	41,080	41,080	54.636,40	54.636,40	41,080	41,080	41,080	41,080	41,080	54.636,400	41,080	41,080	41,080			
4.3	Mec-flo de concreto MFC 05	m	580,00	405,520	40,480	23.443,60	23.443,60	580,00	40,480	40,480	40,480	40,480	23.443,600	40,480	40,480	40,480			
4.4	Entrada p/ decida de água IDA 01	und	7,00	7,000	7,000	431,83	431,83	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	431,830	7,000	7,000	7,000			
4.5	Entrada p/ decida de água IDA 02	und	9,00	9,000	9,000	673,83	673,83	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	673,830	9,000	9,000	9,000			
4.6	Concreto fca=15,0 Mpa	m ³	60,00	504,760	62,000	31.295,12	31.295,12	62,000	504,760	504,760	504,760	62,000	31.295,120	504,760	504,760	504,760			
4.7	Corpo BSTC D=0,80m Ca-1	m ²	31,000	31,000	31,000	20.844,92	20.844,92	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	20.844,920	31,000	31,000	31,000			
4.8	Boxa BSTC 640,80m normal	und	1,000	1,877,320	1,877,320	20.844,92	20.844,92	1,877,320	1,877,320	1,877,320	1,877,320	1,877,320	20.844,920	1,877,320	1,877,320	1,877,320			
4.9	Caixa coletora BSTC D=0,80m H=1,00m	und	1,000	4.292,590	4.292,590	4.292,590	4.292,590	4.292,590	4.292,590	4.292,590	4.292,590	4.292,590	4.292,590	4.292,590	4.292,590	4.292,590			
	Sub-total					172.419,01	172.419,01	172.419,01	172.419,01	172.419,01	172.419,01			17.457,640	1.988.447,00	1.988.447,00			
5.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL																		
5.1	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,15m (Execução, inclusive pré-marcado), fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²	38.319,00	5.909,010	15,070	89.048,78	577.467,33	38.319,00	15,070	577.467,33	5,909,01	5,909,01	577.467,330	5,909,01	15,070	89.048,780	89.048,780	13,36%	
5.2	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,30m (Execução, inclusive pré-marcado), fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²	990,00	15,070	15,070	1													



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -
SINFRA

RESUMO DE MEDIÇÃO

SINFRA

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia MT-175/MT-248
Trecho: Ent. BR-174 (Caciro) - Juru
Sub-trecho: Ent. BR-174 (Caciro) - Arzipiranga
Referência: 394 (Região Nova) Medição provisória
Ordem de serviço: 05/09/15
Acumulado: 05/09/15 a 30/11/17

Plano de Execução
V: Contratual P1 + 3º Aditivo
P: 14.413,77
V: 14.413,77
V: 14.413,77
V: Acum. Até 35ª Medição
10.844.017,95
3.569.356,77

Nº Contrato
Data Assinatura
Publicação
Processo D-ig
Data Base
Saldo Contratual

CODIGO	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE 1ª ADITIVO					QUANTIDADE 2ª ADITIVO					VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACUMULADO	VALOR DESTA MEDIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO ACUMULADA	CONTRATO NOVO	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO NOVO	VALOR CONTRATUAL NOVO	ORÇ	% EXECUTADA						
			CONTRATO	QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNITÁRIO CONTRATO	VALOR ACUMULADO	VALOR CONTRATUAL	CONTRATO NOVO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR ACUMULADO	VALOR CONTRATUAL NOVO	PREÇO UNITÁRIO													MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO ACUMULADA	CONTRATO NOVO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR DESTA MEDIÇÃO
5.7	m²	Pisa octogonal	6,00		369,880	2.219,28	6,00	369,880	2.219,28	6,00	369,880	2.219,28	6,00	369,880		369,880														
5.8	m²	Muro c/geométrico	31,00		369,880	11.466,28	31,00	369,880	11.466,28	31,00	369,880	11.466,28	31,00	369,880		369,880														
5.9	unid	Tarifa refletivo tipo SHIRMS, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	1.600,00		41,490	66.384,00	1.600,00	41,490	66.384,00	1.600,00	41,490	66.384,00	1.600,00	41,490		41,490														
5.10	unid	Tarifa reflexiva tipo SHIRMS, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	13.728,00		14,380	197.608,64	13.728,00	14,380	197.608,64	13.728,00	14,380	197.608,64	13.728,00	14,380		14,380														
5.11	m²	Serra e diâtres.	49,00		22,910	1.122,59	49,00	22,910	1.122,59	49,00	22,910	1.122,59	49,00	22,910		22,910														
5.12	m²	Escudo	1,40		378,160	529,42	1,40	378,160	529,42	1,40	378,160	529,42	1,40	378,160		378,160														
5.13	m	Defensa metálica	640,00		224,620	143.756,80	640,00	224,620	143.756,80	640,00	224,620	143.756,80	640,00	224,620		224,620														
		Sub-total				106.491,66			1.078.122,61			1.078.122,61			106.491,66															
	unid	Mobilização e desmobilização	6,00		5,000	644.733,75	6,00	107.455,625	644.733,75	6,00	107.455,625	644.733,75	6,00	107.455,625		107.455,625														
	m²	Instalação de canteiro	1,00		322.366,870	322.366,87	1,00	322.366,870	322.366,87	1,00	322.366,870	322.366,87	1,00	322.366,870		322.366,870														
	m²	Administração local	12,00		53.772,810	644.733,72	12,00	33.374,960	644.733,72	12,00	33.374,960	644.733,72	12,00	33.374,960		33.374,960														
		Sub-total				1.506.378,74			1.611.834,34			1.611.834,34			1.506.378,74															
	km	SERVIÇO ADIADO				47.314,06			47.314,06			47.314,06			47.314,06															
	km	Diferença Transporte de bita p/ PMP p/ê unia (DMT=37,05km) para Tapia buaco	127,875,852		0,370		127,875,85	0,370	47.314,06	127,875,85	0,370	47.314,06	127,875,85	0,370	47.314,06															
	m²	PAVIMENTAÇÃO	5.400,00		5.166,580	369.382,77	5.400,00	71,495	386.071,05	433.385,09	5.400,00	71,495	386.071,05	5.400,00	71,495															
		Fornecimento de bita - Complemento para Reconstrução base				47.314,06			47.314,06			47.314,06			47.314,06															
		Sub-total				433.385,09			433.385,11			433.385,11			433.385,11															
	m²	RECAPAMENTO DA ESTRUTURA EXISTENTE COM MICRO REVESTIMENTO			0,210		262.640,00	0,210	55.154,40			55.154,40	0,210	55.154,40		55.154,40														
	m²	Preparo de ligadura e firo. Microfio. 0,80 mm	2,070		2,070	543.664,80	2,070	543.664,80			543.664,80		2,070	543.664,80																
	tkm	Montagem compacto c/ base. 10m³ rodov. pav. (bita - Micro-revest.)	0,370		0,370	130.419,03	0,370	130.419,03			130.419,03		0,370	130.419,03																
		Materiais fornecidos para Recapeamento de Estrutura existente com Micro R				729.339,23			729.339,23			729.339,23			729.339,23															
	t	Fornecimento de Emulsão Asfáltica BR-2C	1.257,330		279,330	79.343,61	1.257,330	279,330	79.343,61	1.257,330	279,330	79.343,61	1.257,330	279,330		279,330														
	t	Fornecimento de Emulsão Asfáltica BR-1C	279,330		279,330	1.746,260	279,330	279,330	1.746,260	279,330	279,330	1.746,260	279,330	279,330		279,330														
	t	Fornecimento de emulsão polímero p/ micro-revest. a frio	367,69		367,69	102.706,94	367,69	102.706,94			102.706,94		367,69	102.706,94																
	t	Fornecimento de emulsão polímero p/ micro-revest. a frio	367,69		367,69	102.706,94	367,69	102.706,94			102.706,94		367,69	102.706,94																
	t	Materiais fornecidos para Recapeamento de Estrutura existente com Micro R				1.325,060			1.325,060			1.325,060			1.325,060															
	t	Fornecimento de BR-2C c/ polímeros	379,08		379,08	105.888,41	379,08	105.888,41			105.888,41		379,08	105.888,41																
	t	Transporte de BR-2C c/ polímeros (DMT=400,10km)				105.888,41			105.888,41			105.888,41			105.888,41															
	m²	TREVO SONHO AZUL			0,360		9.856,00	0,360	3.555,76			3.555,76	0,360	3.555,76		3.555,76														
	m²	Desaparelamento destroc. Limpesa Avas c/ furos (diâmetro 84,0,15 m)	2.048,09		1.890	2.047,82	2.048,09	1.890	2.047,82	2.048,09	1.890	2.047,82	2.048,09	1.890	2.047,82															
	m³	Esc. carga e transp. mat 1ª cat. DMT 50 m	4.309,71		6.030	26.349,32	4.309,71	6.030	26.349,32	4.309,71	6.030	26.349,32	4.309,71	6.030		6.030														
	m³	Esc. carga e transp. mat. 1ª cat. DMT 50 a 200 m, /ê	5.163,04		2.130	5.163,04	5.163,04	2.130	5.163,04	5.163,04	2.130	5.163,04	5.163,04	2.130		2.130														
	m³	Compactação de material de "base-fora"				44.841,27			44.841,27			44.841,27			44.841,27															
	m³	PAVIMENTAÇÃO			37,330		48.079,49	37,330	6.488,00			6.488,00	37,330	6.488,00		6.488,00														
	m³	Reconstrução de base c/ adição de 20% de bita	6.537,07		6.537,07	3.910	25.382,28	6.537,07	3.910	25.382,28	6.537,07	3.910	25.382,28	6.537,07	3.910															
	m³	Impregnação (execução)	3.910		3.910	6.488,00	3.910	6.488,00			6.488,00	3.910	6.488,00	3.910		6.488,00														
	m³	Tratamento Superficial Frio c/ polímeros	11,010		11,010	127,40	11,010	127,40			127,40	11,010	127,40	11,010		127,40														
	m³	Remoção mecanizada de investimento betuminoso				77.635,05			77.635,05			77.635,05			77.635,05															
	t	ADQUIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO			2.341,970		2.341,970		2.341,970			2.341,970			2.341,970															
	t	Fornecimento de Adifido Dióxido CM-30			1.325,060		1.325,060		1.325,060			1.325,060			1.325,060															
		Fornecimento de Emulsão Asfáltica BR-2C c/ polímeros				12.708,020			12.708,020			12.708,020			12.708,020															
	tkm	TRANSPORTE P/ PAVIMENTAÇÃO			0,370		12.708,13	0,370	34.346,00			34.346,00	0,370	34.346,00		34.346,00														
	tkm	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. pav. (bita p/ reconf. base)	0,560		0,560	142,78	0,560	142,78			142,78	0,560	142,78		142,78															
	tkm	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. (bita p/ reconf. base)	0,370		0,370	7.879,08	0,370	7.879,08			7.879,08	0,370	7.879,08		7.879,08															
	tkm	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. pav. (bita p/ 150)	0,560		0,560	137,06	0,560	137,06			137,06	0,560	137,06		137,06															
	tkm	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. (bita p/ 150)	0,560		0,560	137,06	0,560	137,06			137,06	0,560	137,06		137,06	</														



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -
CINERA

Obr: Restauração de Rodovia Paranaense
Rodovia MT-175/MT-248
Trecho: Entr BR-174 (Cacho) - Juru
Sub-trecho: Entr BR-174 (Cacho) - Acapulanga
Referência: 391 (Trigêmea Nova) Medição provisória
Ordem de Paralisação: 3173 a 31/10/2014
Ordem de renício de serviço: 05/09/15
Período medição: 01/11/17 a 30/11/17 Acumulado: 05/08/13 a 30/11/17

RESUMO DE MEDIÇÃO

Prato de Execução
Nr Contrato
Data Assinatura
Publicação
Processo DfE
Data Base
Firma: Geotário Eng Plane e Cons Ltda


14.625.713.89
14.625.713.89
9.541.359.58
10.866.097.735
3.394.336.77

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE 1ª ADITIVO			QUANTIDADE 2ª ADITIVO			VALOR CONTRATUAL ANTERIOR	MEDIÇÃO ACUMULADA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR DESTA MEDIÇÃO	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACUMULADO	% EXECUTADA	OBS
			QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO NOVO	VALOR CONTRATUAL NOVO	QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNITÁRIO								
	Valota prot. de alveto q/mest.concr. VPA.04 AC/BC	m	95,950	150,00	150,00	14.392,50	150,00	14.392,50	150,00	95,950	-	14.392,50	14.392,50	100,00%		
	Sarjeta camêrio central concreto - SCC 04 AC/BC	m	37,100	120,00	120,00	4.452,00	40,00	4.452,00	120,00	37,100	-	4.452,00	4.452,00	100,00%		
	Sarjeta camêrio lateral concreto - SCC 04 AC/BC	m	76,700	40,00	40,00	3.068,00	1.087,00	3.068,00	40,00	76,700	-	3.068,00	3.068,00	100,00%		
	Moldo-fôr de concreto - MFC 03 AC/BC	m	32,330	32,330	32,330	35.142,71	32,330	35.142,71	32,330	32,330	-	32,330	32,330	100,00%		
	Moldo-fôr de concreto - MFC 05 AC/BC	m	32,640	32,640	32,640	11.815,68	32,640	11.815,68	32,640	32,640	-	32,640	32,640	100,00%		
	Caixa coletora das sarjetas - CCS 02 AC/BC	und.	1.768,930	3,00	3,00	5.306,79	3,00	5.306,79	3,00	1.768,930	-	5.306,79	5.306,79	100,00%		
	Caixa coletora das sarjetas - CCS 03 AC/BC	und.	1.732,060	1,00	1,00	1.732,06	1,00	1.732,06	1,00	1.732,060	-	1.732,060	1.732,060	100,00%		
	Descida d'água tipo raio canal - ref.ing.-DM 02 AC/BC	m	91,250	226,50	226,50	20.729,28	14,00	20.729,28	226,50	91,250	-	20.729,28	20.729,28	100,00%		
	Entrada d'água - EDA 02 AC/BC	m	36,180	14,00	14,00	786,52	1,00	786,52	14,00	36,180	-	786,52	786,52	100,00%		
	Dissipador de energia - DES 03 AC/PC	und.	34,690	1,00	1,00	345,690	1,00	345,690	1,00	34,690	-	345,690	345,690	100,00%		
	Dissipador de energia - DES 04 AC/BC/PC	und.	2.038,570	2,00	2,00	2.038,57	2,00	2.038,57	2,00	2.038,570	-	2.038,570	2.038,570	100,00%		
	Dissipador de energia - DES 05 AC/BC/PC	und.	1.943,300	5,00	5,00	7.719,95	5,00	7.719,95	5,00	1.943,300	-	7.719,950	7.719,950	100,00%		
	Boca de vácuo duplo grelha coner. BLD 02 AC/BC	und.	1.481,690	1,00	1,00	1.481,69	1,00	1.481,69	1,00	1.481,690	-	1.481,690	1.481,690	100,00%		
	Tubulação de drenagem urbana-D=0,80m/borço AC/BC	m	2.405,930	25,00	25,00	8.432,50	25,00	8.432,50	25,00	2.405,930	-	8.432,500	8.432,500	100,00%		
	Tubulação de drenagem urbana-D=0,80m/borço AC/BC	m	457,930	50,00	50,00	22.896,50	4,00	22.896,50	50,00	457,930	-	22.896,500	22.896,500	100,00%		
	Tubulação de drenagem urbana-D=0,80m/borço AC/BC	m	184,520	4,00	4,00	738,08	4,00	738,08	4,00	184,520	-	738,080	738,080	100,00%		
	Tubo coner. r/casa coivetera (4 nervurah)-TCC 01 AC/BC	m³	143,690	48,78	48,78	7.009,62	153,736,51	7.009,62	48,78	143,690	-	7.009,620	7.009,620	100,00%		
	Arrancamento e remoção de meios-fios										-		99.444,880	99,44%		
	OBRAS DE ARTE CORRENTES															
	Escavação mecânica de vala em material de 1ª Categoria	m³	6,160	461,42	461,42	2.842,33	6,160	2.842,33	461,42	6,160	-	2.842,330	2.842,330	97,62%		
	Relevo e compactação	m³	33,310	397,22	397,22	13.231,33	33,310	13.231,33	397,22	33,310	-	13.231,330	13.231,330	98,61%		
	Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC	m	610,010	20,00	20,00	12.200,20	610,010	12.200,20	20,00	610,010	-	12.200,200	12.200,200	100,00%		
	Corpo BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC	m	857,150	70,00	70,00	60.000,50	857,150	60.000,50	70,00	857,150	-	60.000,500	60.000,500	100,00%		
	Boca BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC	und.	1.581,690	1,00	1,00	1.581,69	1,00	1.581,69	1,00	1.581,690	-	1.581,690	1.581,690	100,00%		
	Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC	und.	2.405,930	1,00	1,00	2.405,93	1,00	2.405,93	1,00	2.405,930	-	2.405,930	2.405,930	100,00%		
	Boca BSTC D=1,00 m - est-30 AC/BC/PC	und.	2.803,770	2,00	2,00	5.607,54	2,00	5.607,54	2,00	2.803,770	-	5.607,540	5.607,540	100,00%		
	Remoção de bucos existentes	m	90,020	25,00	25,00	2.250,50	90,020	2.250,50	25,00	90,020	-	2.250,500	2.250,500	100,00%		
	SINALIZAÇÃO															
	Plat. fixa-síntese base acríl. e=0,6mm-NBR 11862/92	m²	15,070	289,92	289,92	4.369,09	15,070	4.369,09	289,92	15,070	-	4.369,090	4.369,090	99,80%		
	Plat. letas reb- síntese base acríl. e=0,6mm-NBR 11862/92	m²	22,910	595,84	595,84	13.650,76	22,910	13.650,76	595,84	22,910	-	13.650,760	13.650,760	99,79%		
	Form. e colocação de bacia refl. Bidirecional	und.	14,980	509,00	509,00	7.319,42	14,980	7.319,42	509,00	14,980	-	7.319,420	7.319,420	100,00%		
	Form. e colocação de bacia refl. Bidirecional	und.	41,490	187,00	187,00	7.758,63	41,490	7.758,63	187,00	41,490	-	7.758,630	7.758,630	100,00%		
	Form. e colocação de placa sinalizadora	m²	369,880	37,65	37,65	13.926,72	369,880	13.926,72	37,65	369,880	-	13.926,720	13.926,720	100,00%		
	CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL															
	Enhecimento (áreas dos caminhos e boca-fôr)	m²	8,340	13.427,12	13.427,12	111.982,18	8,340	111.982,18	13.427,12	8,340	-	111.982,180	111.982,180	99,80%		
	Regularização mecânica (áreas dos caminhos)	m²	0,260	9.877,12	9.877,12	2.568,05	0,260	2.568,05	9.877,12	0,260	-	2.568,050	2.568,050	99,79%		
	Sub-total					114.550,23		114.550,23			-	114.550,230	114.550,230			
	AJUSTE DE PLANILHAS ANTERIORES															
	TOTAL					14.258.014,72		14.258.014,72			17.457,64	10.846.560,31	10.846.560,31			
	TOTAL ACUMULADO DESTA MEDIÇÃO															
	TOTAL MEDIDO ATE A 13ª MEDIÇÃO															
	A REDUZIR DA MEDIÇÃO ANTERIOR															
	Importa o valor líquido desta medição de R\$					17.457,64		17.457,64								

Cuiabá/MT, 01 de dezembro de 2017
Comissão de Fiscalização
Dezessete mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos

Eng.º Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria nº 018/2017/SACB/SINFRA
RN nº 120134407-7

Cristiano Swendsen C.P Branco
RN 114294618



SUEFI
 Fis. 57
 Ass. L

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINIRA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES - SUOT

CONTRATO I.C. Nº 222/2013/0000 - SETPU
 RODOVIA MT-175/MT-248

Geosolo Eng. Planej. e Cons. Ltda

Trcheo Entr. BR-174 (cacho) - Jauru
 Sub-Trcheo Entr. BR 174 (cacho) - Anapuitanga - lote 1

VALOR CONTRATUAL 11.707.378,84

ADITAMENTO 2.551.236,88

TOTAL 14.258.614,72

Ordem de início de serviço: 05/09/13

saldo mtecos iniciais

PROCESSO	REFERENCIA	PERÍODO DA MEDIÇÃO	PERÍODO	MEDIÇÕES P1	ACUMULADO	REAJUSTO	FISCAL		TOTAL GERAL
							Engº Antônio Carlos Tenuta	TOTAL	
						Medição	Acumulado	Reajust.	Total
1ª Medição	05/09/13	a 31/09/13	27	1942	483.550,30	483.550,30	483.550,30	483.550,30	13.775.064,42
2ª Medição	01/09/13	a 30/09/13	30	1912	1.054.506,00	1.054.506,00	570.955,70	1.625.461,70	13.204.108,72
3ª Medição	01/10/13	a 31/10/13	31	1881	403.025,62	1.457.531,62	403.025,62	1.860.557,24	12.801.082,90
4ª Medição	01/11/13	a 30/11/13	30	1851	1.853.774,78	3.311.306,40	21.639,25	3.332.945,65	12.801.082,90
5ª Medição	01/12/13	a 31/12/13	31	1820	2.090.990,89	5.402.297,29	44.900,68	5.447.197,97	12.384.839,94
6ª Medição	01/01/14	a 31/01/14	31	1789	205.135,78	5.607.433,07	13.506,32	5.620.939,39	12.167.823,83
7ª Medição	01/02/14	a 28/02/14	28	1761	167.992,08	5.775.425,15	12.300,19	5.787.725,34	11.962.488,05
8ª Medição	01/03/14	a 31/03/14	31	1730	200.901,16	5.976.326,31	80.829,06	6.057.155,37	11.794.498,97
9ª Medição	01/04/14	a 30/04/14	30	1700	298.625,42	6.274.951,73	11.853,77	6.286.805,50	11.593.594,81
10ª Medição	01/05/14	a 31/05/14	31	1669	53.727,81	6.328.679,54	109.720,88	6.438.400,42	11.294.969,39
11ª Medição	01/06/14	a 31/06/14	154	1515	499.161,37	6.827.840,91	4.029,68	6.831.870,59	11.241.241,58
12ª Medição	05/05/15	a 31/05/15	207	1308	169.149,68	7.000.000,59	17.410,64	7.017.411,23	10.742.080,21
13ª Medição	01/06/15	a 30/06/15	30	1278	847.098,30	7.847.108,89	80.235,22	7.927.344,11	10.572.930,53
14ª Medição	01/07/15	a 31/07/15	31	1247	358.138,91	8.205.247,80	239.320,23	8.444.568,03	9.725.832,23
15ª Medição	01/08/15	a 31/08/15	31	1216	321.430,58	8.526.678,38	36.610,51	8.563.288,89	9.367.693,32
16ª Medição	01/09/15	a 30/09/15	30	1186	36.037,36	8.562.715,74	30.771,65	8.593.487,39	9.367.693,32
17ª Medição	01/10/15	a 31/10/15	30	1156	594.183,74	9.156.909,48	4.193,84	9.161.103,32	9.046.262,74
18ª Medição	01/11/15	a 30/11/15	30	1126	1.204.611,11	10.361.520,59	445.760,11	10.807.280,70	8.416.041,64
19ª Medição	01/12/15	a 31/12/15	31	1096	640.313,93	10.999.834,52	674.841,09	11.674.675,61	7.211.430,53
20ª Medição	01/01/16	a 31/01/16	31	1066	7.687.498,12	18.687.332,64	88.625,45	18.775.958,09	6.571.116,60
21ª Medição	01/02/16	a 29/02/16	29	1036	7.687.498,12	26.374.830,76	0,00	26.374.830,76	6.571.116,60
22ª Medição	01/03/16	a 31/03/16	31	1004	7.687.498,12	34.062.328,88	762.866,54	34.825.195,42	6.571.116,60
23ª Medição	01/04/16	a 30/04/16	30	974	8.462.177,34	42.524.506,22	762.866,54	43.287.372,76	6.571.116,60
24ª Medição	01/05/16	a 31/05/16	31	943	106.358,76	42.630.864,98	15.507,10	42.646.372,08	6.464.157,84
25ª Medição	01/06/16	a 30/06/16	30	913	7.793.856,88	50.424.721,86	778.473,64	51.203.195,50	6.464.157,84
26ª Medição	01/07/16	a 31/07/16	31	882	7.793.856,88	58.218.578,74	778.473,64	59.000.052,38	6.464.157,84
27ª Medição	01/08/16	a 31/08/16	31	851	868.320,46	59.086.899,20	8.462.177,34	67.549.076,54	5.796.437,38
28ª Medição	01/09/16	a 30/09/16	30	821	434.990,86	63.581.889,06	234.059,76	63.815.948,82	5.381.446,52
29ª Medição	01/10/16	a 31/10/16	31	790	644.194,75	64.226.083,81	97.633,11	64.323.716,92	4.717.261,77
30ª Medição	01/11/16	a 31/11/16	31	760	9.541.352,95	73.767.436,76	252.619,73	74.020.056,49	4.717.261,77
31ª Medição	01/12/16	a 28/02/17	28	698	9.541.352,95	83.308.789,71	1.922.786,24	85.231.575,95	4.717.261,77
32ª Medição	01/03/17	a 31/03/17	31	639	9.541.352,95	92.850.142,66	1.922.786,24	94.772.928,90	4.717.261,77
33ª Medição	01/04/17	a 30/04/17	30	609	9.541.352,95	102.391.505,61	1.922.786,24	104.314.291,85	4.717.261,77
34ª Medição	01/05/17	a 31/05/17	31	578	9.541.352,95	111.932.858,56	1.922.786,24	113.855.644,80	4.717.261,77
35ª Medição	01/06/17	a 31/06/17	31	547	9.541.352,95	121.474.211,51	1.922.786,24	123.396.997,75	4.717.261,77
36ª Medição	01/07/17	a 30/07/17	30	486	177.487,02	123.651.698,53	44.655,73	123.696.354,26	4.539.774,75
37ª Medição	01/08/17	a 30/08/17	31	456	1.097.794,07	124.749.492,60	312.047,53	125.061.540,13	3.441.980,68
38ª Medição	01/09/17	a 31/09/17	31	425	29.927,31	124.811.419,91	7.128,68	124.818.548,59	3.412.053,37
39ª Medição	01/10/17	a 31/10/17	30	395	17.457,64	124.828.877,55	4.158,53	124.833.036,08	3.394.595,73

Engº Antônio Carlos Tenuta
 Fiscal Pontaria nº 018/2017/SAC/SINIRA
 RN nº 121164774-9

Cuiabá/MT, 01 de dezembro de 2017
 Comissão de Fiscalização



Encaminhamento de Medição Provisória

Ilmo Sr.
Júlio Mangini Fernandes Neto
M.D. Superintendente de Controle e Execução de Obras. (SUCEO)
CUIABÁ/MT


Assunto: 39ª Medição Provisória.
Ref. I.C. Nº 222/2013

Firma: GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA.

Através do presente, encaminho a V.S.^a a 39ª Medição Provisória após análise Técnica.

CONFORMIDADE
Atestado de Conformidade dos documentos folhas 02 a 57.

Em 19 de março de 2018.


Eng. Diogo Menezes Souza
Superintendente de Execução e Fiscalização.
SUEF I/SINFRA-MT



Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Referência: 39ª (Trigésima Nona) Medição provisória
Ordem de Início de Serviço: 05/08/2013
Ordem de Paralisação: 30/05/2014
Ordem de Reinício de Serviço: 01/10/2014
Ordem de Paralisação: 31/10/2014
Ordem de Reinício de Serviço: 05/05/2015


DADOS DO CONTRATO

Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entroncamento Rod. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Extensão: 62,37 km
Firma: GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU
Processo Original: 275531/2013-SETPU
Data da assinatura: 01/08/2013
Data da publicação: 01/08/2013
Término previsto: 01/01/2018
Natureza dos serviços: Restauração de Rodovia Pavimentada
Prazo contratual: 1610 dias
Ordem de início de serviços: 05/08/2013
Prazo de corrido do contrato: dias
Valor contratual: 11.707.378,84
Valor termo aditivo: R\$ 3.973.794,52
Valor contratual + Aditivo: R\$ 15.681.173,36
Valor medido acumulado (PI):
Saldo contratual (PI):
Valor empenhado no exercício:

Cuiabá/MT, 01 de dezembro de 2017

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato;

Atenciosamente,


Eng.º Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria nº. 018/2017/SAOB/SINFRA
RN nº. 121164774-9

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA			RESUMO DE MEDIÇÃO										SINFRA						
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE ATIVO				QUANTIDADE 2º ATIVO				VALOR CONTRATUAL NOVO	NISTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO ACUMULADA	VALOR DESTA MEDIÇÃO	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACUMULADO	% EXECUTADA	OBS
			CONTRATO	QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNITÁRIO CONTRATO	MEDIÇÃO ACUMULADA	VALOR CONTRATUAL	CONTRATO NOVO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR CONTRATUAL NOVO									
<p>Obra: Restauração de Rodovia pavimentada Rodovia: MT-175/MT-248 Trecho: Ent. BR-174 (Cachoi) - Juru Sub-trecho: Ent. BR-174 (Cachoi) - Arapiranga Referência: 39F (Trigêmea Nova) Medição provisória Ordem de Paralisação: 31/5 a 31/10/2014 Período medição: 01/11/17 a 30/11/17 Acumulado: 05/09/13 a 30/11/17</p>																			
1.0	PAVIMENTAÇÃO	m3	957,00	116.640,00	116.648,00	171,100	10.932,32	91.745,47	183.742,70	183.742,70	171,100	138.933,20	812,00	138.933,20	-	138.933,20	138.933,20	100,00%	-
1.1	Fresagem descontinua de pavimento asfáltico (10cm)	m3	2.709,00		59.443,90	171,100	10.932,32	91.745,47	463.509,30	463.509,30	812,00	463.509,30	812,00	463.509,30	-	463.509,30	463.509,30	100,00%	-
1.2	Fresagem descontinua de pavimento asfáltico (10cm)	m3	11.664,00		715.700,00	171,100	10.932,32	91.745,47	128.926,44	128.926,44	31.010	249.543,00	37.230	249.543,00	-	249.543,00	249.543,00	51,98%	-
1.3	Remoção do revestimento existente em PAF em CBU (5cm)	m3	23.328,00		1.172.260	171,100	10.932,32	91.745,47	868.501,44	868.501,44	37.230	867.607,92	37.230	867.607,92	-	867.607,92	1.201.337,640	66,60%	-
1.4	Impacimentação (incluindo o transporte de material betuminoso no canteiro de obra)	m2	116.640,00		831.792.890	0,290	33.727,88	33.825,60	243.000,00	243.000,00	0,290	70.470,00	145.618,20	145.618,20	-	42.279,270	42.279,270	99,63%	-
1.5	Posição de ligação (incluindo o transporte de material betuminoso no canteiro de obra), para caixa de fracionamento	m2	112.149,43		312.651,90	0,310	10.932,32	33.851,38	19.885,49	19.885,49	0,310	19.885,49	61.711,91	61.711,91	-	11.847,180	11.847,180	65,83%	-
1.6	Impermeabilização superficial tipo 2 de polímero	m2	375.600,00		215.200,00	9,610	841.832,00	1.470.033,60	233.380,00	233.380,00	9,610	700.140,00	201.160,00	201.160,00	-	603.480,000	603.480,000	86,19%	-
1.7	Impermeabilização superficial tipo 1 de polímero	m2	375.600,00		215.200,00	9,610	841.832,00	1.470.033,60	233.380,00	233.380,00	9,610	700.140,00	201.160,00	201.160,00	-	603.480,000	603.480,000	86,19%	-
1.8	Transporte de agregado nº 1 (20) de polímero (DMT=111,84km)	km	3.527.854,93		831.792.890	0,370	214.579,35	572.629,20	815,05	815,05	0,370	572.629,20	127.473,32	127.473,32	-	214.579,350	214.579,350	59,71%	-
1.9	Transporte de agregado nº 2 (40) de polímero (DMT=111,84km)	km	523.853,24		12.249.660	0,370	79.798,99	212.440,70	573.353,24	573.353,24	0,370	212.440,70	781.049,14	781.049,14	-	288.888,180	288.888,180	80,77%	-
1.10	Transporte de areia nº 1 de polímero (DMT=42,30km)	km	41.869,39		12.249.660	0,370	4.532,37	15.491,67	19.489,92	19.489,92	0,370	19.489,92	2.678,870	2.678,870	-	4.532,370	4.532,370	100,00%	-
1.11	Transporte de areia nº 2 de polímero (DMT=111,84km)	km	1.751.898,00		1.703.392,900	0,370	630.925,72	648.202,26	2.599.822,14	2.599.822,14	0,370	961.934,19	2.004.289,11	2.004.289,11	-	79.798,690	126.963,450	59,85%	-
1.12	Transporte de PAF da caixa até a pista (DMT=38,89km)	km	313.650,00		312.392,900	0,610	88.437,47	191.326,50	313.550,00	313.550,00	0,610	191.326,50	17.339,27	17.339,27	-	98.476,630	109.041,590	56,99%	-
1.13	Transporte de material fresco (DMT=10km)	km	80.651,00		36.340,000	0,610	9.906,40	48.197,11	17.863,00	17.863,00	0,610	10.896,43	16.240,00	16.240,00	-	9.906,400	9.906,400	99,61%	-
1.14	Transporte de material fresco (DMT=10km)	km	256.608,00		224.235,200	0,610	136.783,47	156.330,88	534.600,00	534.600,00	0,610	326.106,00	275.671,20	275.671,20	-	168.159,450	168.159,450	51,57%	-
1.15	Sub-total						3.457.972,89	5.573.479,31				5.646.302,91			189.092,060	3.812.123,750	3.812.123,750		
2.0	LEGANTES BETUMINOSOS						327.099,270	327.099,270				327.099,270			327.099,270	327.099,270	99,14%	-	
2.1	Fornecimento de CM-30 por Impacimentação	t	140,00		139.630	2.341,970	327.099,270	327.099,270	327.099,270	327.099,270	2.341,970	327.099,270			327.099,270	327.099,270	100,00%	-	
2.2	Fornecimento de CM-30 por Impacimentação (DMT=300,10km)	t	140,00		139.630	2.341,970	327.099,270	327.099,270	327.099,270	327.099,270	2.341,970	327.099,270			327.099,270	327.099,270	100,00%	-	
2.3	Fornecimento de RL-1C por PAF	t	948,50		493.910	279.330	608.763,21	1.719.618,18	511,24	1.237,550	635.106,16	4,19	512,84	(5.187,600)	1.719,618	1.719,618	100,00%	-	
2.4	Transporte de RL-1C por PAF (DMT=300,10km)	t	948,50		493.910	279.330	127.605,22	294.944,51	511,24	279,330	143.983,22	4,19	512,84	(1.170,950)	294,944	294,944	100,00%	-	
2.5	Fornecimento de RL-1C para caixa de fracionamento	t	96,07		40.970	1.251,380	31.512,41	70.185,63	56,07	179,330	56,07	60,97	40,97	11.444,150	11.444,150	11.444,150	71,13%	-	
2.6	Transporte de RL-1C (DMT=300,10km), para caixa de fracionamento	t	1.127,88		645.820	1.250,220	1.129.442,03	1.874.038,13	800,00	1.790,230	1.400.176,00	645,60	645,60	1.129.942,030	1.129.942,030	1.129.942,030	80,70%	-	
2.7	Fornecimento de RL-2C por Impacimentação	t	1.127,88		645.820	279.330	180.335,44	315.050,72	800,00	779,330	231.644,37	604,88	604,88	168.862,240	168.862,240	168.862,240	75,61%	-	
2.8	Transporte de RL-2C por Impacimentação (DMT=300,10km)	t	1.127,88		645.820	279.330	180.335,44	315.050,72	800,00	779,330	231.644,37	604,88	604,88	168.862,240	168.862,240	168.862,240	75,61%	-	
	Sub-total						2.465.414,88	4.130.915,23			2.513.073,37			(6.358,750)	2.522.929,010	2.516.171,140			
3.0	CONSERVAÇÃO						11.270,64	11.270,64				11,773,30	579,17	579,17	-	11,770,640	11,770,640	95,73%	-
3.1	Limpeza de bueiro	m3	605,00		579,170	19,460	11,270,64	11,270,64	11,270,64	11,270,64	19,460	11,270,64	579,17	579,17	-	11,270,640	11,270,640	100,00%	-
3.2	Recopa de pista	m4	92,00		3.258,990	3,258,990	299.827,08	142,00	3.258,990	462.776,38	0,640	463.114,21	91,95	91,95	-	299.864,130	299.864,130	64,75%	-
3.3	Capota	m	129.000,00		315.860,000	0,640	80.550,40	82.560,00	773.615,96	0,640	389.080	192.942,90	848,60	848,60	-	80.550,400	80.550,400	17,39%	-
3.4	Hora de máquina - Motoniveladora	m	850,00		848.000	189,080	180.633,28	160.718,00	1.020,43	189,080	189,080	192.942,90	848,60	848,60	-	160.453,280	160.453,280	83,16%	-
3.5	Tubo bancado com PAF (execução incluindo transporte e fornecimento dos materiais)	m3	1.825,00		1.824,360	519,310	947.740,39	947.740,39	2.510,87	519,310	3.303.919,89	25,90	2.484,97	2.510,87	-	1.309.469,770	1.309.918,340	100,00%	-
3.6	Transporte de PAF da usina até a pista (DMT=38,89km)	km	115.775,52		112.817,680	0,630	71.075,13	72.938,58	171.783,56	171.783,56	0,630	130.227,42	112.817,68	112.817,68	-	3.313.468,390	3.313.468,390	65,67%	-
	Sub-total						1.570.421,87	1.570.421,87			2.542.754,40			13.448,570	2.522.929,010	2.516.171,140			
4.0	DRENAGEM						830,00	830,00				42,980	42,980	-	-	-	-	-	-
4.1	Serieja triangular de concreto STC 04	m	830,00		43,080	62,080	34.926,46	830,00	34.926,46	62,080	42,980	34.926,46	42,980	42,980	-	-	-	-	-
4.2	Serieja triangular de concreto STC 07	m	1.330,00		41,800	41,800	54.326,40	1.330,00	54.326,40	41,800	41,800	54.326,40	41,800	41,800	-	-	-	-	-
4.3	Meio-flo de concreto YFC 05	m	580,00		40,420	580,000	33.443,60	580,000	33.443,60	40,420	33.443,60	33.443,60	33.443,60	33.443,60	-	-	-	-	-
4.4	Entalho de concreto à água ODA 01	unid.	8,00		61,690	8,00	613,81	613,81	613,81	8,00	613,81	613,81	613,81	613,81	-	-	-	-	-
4.5	Entalho de concreto à água ODA 02	unid.	8,00		61,690	8,00	613,81	613,81	613,81	8,00	613,81	613,81	613,81	613,81	-	-	-	-	-
4.6	Corpo BSC D=80x40	m3	42,00		504,760	62,000	31.295,12	62,000	504,760	62,000	504,760	31.295,12	62,000	62,000	-	-	-	-	-
4.7	Corpo BSC D=80x40 CA-1	m3	31,00		20.841,92	31,000	20.841,92	20.841,92	20.841,92	31,000	20.841,92	20.841,92	20.841,92	20.841,92	-	-	-	-	-
4.8	Boca BSC caibô normal	unid	1,00		1.877,320	1,000	1.877,320	1.877,320	1.877,320	1,000	1.877,320	1.877,320	1.877,320	1.877,320	-	-	-	-	-
4.9	Caixa coletora BSC D=80xH=1,30m	unid	1,00		4.292,590	1,000	4.292,590	4.292,590	4.292,590	1,000	4.292,590	4.292,590	4.292,590	4.292,590	-	-	-	-	-
	Sub-total						172.419,01	172.419,01			172.419,01			5.909,01	89.048,780	89.048,780		15,42%	
5.0	SIINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL																		
5.1	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,15m (Execução, inclusive pré-marcado, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	38.319,00		5.909,010	15,070	89.048,78	577.467,33	38.319,00	38.319,00	15,070	577.467,33	5.909,01	5.909,01	-	89.048,780	89.048,780		
5.2	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,20m (Execução, inclusive pré-marcado, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	930,00		14.015,10	930,000	14.015,10	14.015,10	14.015,10	930,000	14.015,10	14.015,10	14.015,10	14.015,10	-	-	-	-	-
5.3	Opção 1 - Pista de aço carbono com película refletiva grau (técnica tipo) da ABNT	m2	135,00		3.092,85</														



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRÁ

RESUMO DE MEDIÇÃO

SINFRÁ

Dire: Restauração de Rodovias Pavimentada
Rodovia: MT-178/MT-148
Trecho: Entr. RR-174 (Carho) - Jacru
Sub-trecho: Entr. RR-174 (Carho) - Apatuanga
Referência: 394 (Trigêmea Nova) Medição provisória
Ordem de serviço: 05/06/15
Ordem de Paralisação: 31/5 a 31/10/2014
Período medição: 01/11/17 a 30/11/17 Acumulado: 05/09/11 a 30/11/17
Firma: Genesol Eng. Plann e Cons. Ltda

Nº Contrato
Data Assinatura
Publicação
Processo Orig.
Data Base
Vr. Constatado por 381 medição
Saldo Contratual

1610 dias
14.625.713,89
14.258.614,72
9.541.352,95
11.042.742,19
3.215.972,53

Prazo de Execução
Vr. Contratual P1 + P3 Aditivo
Vr. Contratual P1 + P2 Aditivo
Vr. Acum. Ant. 351 Mediçõ
Vr. Acumulado superior 381 mediçõe
Saldo Contratual

20.343,40
20.343,40
18.694,00
21.822,92
2.219,28
11.466,28
41,890
1.000,00
13.718,00
14,390
48,00
378,160
224,620
1.078.122,61

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE 1ª ADITIVO					QUANTIDADE 2ª ADITIVO					VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACUMULADO	VALOR DESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ACUMULADA	MEDIÇÃO ANTERIOR	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO ANTERIOR	OBS	% EXECUTADA														
			CONTRATO	QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNITÁRIO CONTRATADO	VALOR MEDIÇÃO ACUMULADA	VALOR CONTRATUAL	CONTRATO NOVO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR CONTRATUAL NOVO	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACUMULADO ANTERIOR											MEDIÇÃO ANTERIOR													
5.4	Piso circular	m²	55,00		369,880	20.343,40	55,00	369,880		20.343,40																										
5.5	Piso quadrado	m²	50,00		369,880	18.694,00	50,00	369,880		18.694,00																										
5.6	Piso retangular	m²	50,00		369,880	21.822,92	50,00	369,880		21.822,92																										
5.7	Piso octogonal	m²	6,00		369,880	2.219,28	6,00	369,880		2.219,28																										
5.8	Marco polibutírico	m²	31,00		369,880	11.466,28	31,00	369,880		11.466,28																										
5.9	Flechal reflexivo tipo SFTTG, com catálogos em suas faixas (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	unid	1.000,00		41,890	66.384,00	1.000,00	41,890		66.384,00																										
5.10	Tubo retilíneo tipo SFTTG, com catálogos em suas faixas (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	unid	33.718,00		14,390	197.608,64	33.718,00	14,390		197.608,64																										
5.11	Servos (barramentos), colocação e transporte (a todos os materiais)	m2	48,00		22,910	1.122,56	48,00	22,910		1.122,56																										
5.12	Forado	m2	1,40		378,160	529,42	1,40	378,160		529,42																										
5.13	Defensa metálica	m	640,00		224,620	143.756,80	640,00	224,620		143.756,80																										
	Sub-total					1.078.122,61				1.078.122,61													106.491,720	17.442,940		17.442,940		106.491,720								
			6,00		5,000	644.733,75	6,00	5,000		644.733,75														537.278,150	537.278,150		322.866,870		322.866,870		100,00%					
			1,00		1,000	322.866,87	1,00	322.866,870		322.866,87														400.499,520	400.499,520		400.499,520		400.499,520		100,00%					
			12,00		12,000	644.733,72	12,00	33.374,960		644.733,72														1.360.144,540	1.360.144,540		1.360.144,540		1.360.144,540		100,00%					
	Sub-total					1.611.834,34				1.611.834,34																										
SERVICO ADIFADO																																				
TAPA BURACO																																				
	Diferença Transporte de brito p/ PAV até unha (DMT=37,09km) para 1"apa Buraco	item	127.875,852		0,370	47.314,07	127.875,85	0,370		47.314,07																										
PAVIMENTAÇÃO																																				
	Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeição base Sub-total	m³	5.400,00		71,495	369.071,77	5.400,00	71,495		369.071,77																										
REFORÇAMENTO DA ESTRUTURA EXISTENTE COM INCRIO REVESTIMENTO																																				
	Reparação de furação	m²			0,210	262.640,00		0,210		262.640,00																										
	Micro-revestimento a frio - Microfiller, 0,80 mm	m²			2,070	262.640,00		2,070		543.664,80																										
	Transporte comercial C/ base, 10m³ rodov. pav. (brita - Micro-revest.)	t			0,370	352.483,89		0,370		130.410,03																										
	Materiais Betonizados para Recapeamento da Estrutura existente com Micro R.																																			
	Fornecimento de Emulso Adalítica RR-1C																																			
	Transporte de Emulso Adalítica RR-1C	t			1.257,330	105,05	279,330	293,413,61		105,05																										
	Fornecimento de emulso polimero p/ micro-revest. a frio	t			1.746,260	367,69	279,330	367,69		102.706,84																										
	Transporte de emulso polimero p/ micro-revest. a frio	t			279,330	367,69	279,330	367,69		102.706,84																										
	Materiais Betonizados para Recapeamento da Estrutura existente com Micro R.																																			
	Fornecimento de RR-2C V/ polímeros	t			1.325,060	379,08	279,330	379,08		109.888,41																										
	Transporte de RR-2C V/ polímeros (DMT=300,10km)	t			279,330	379,08	279,330	379,08		109.888,41																										
TREVO SONHO AZUL																																				
TERMOPLÁSTICO																																				
	Densatamento de base, Limpeza Áreas C/ furo de diâmetro até 0,15 m	m³			0,360	9.877,12		0,360		3.555,76																										
	Exc. carga transp. mat 1" cat DMT=50 m	m³			1,890	2.084,09		1,890		3.938,53																										
	Exc. carga transp. mat 1" cat DMT=50 a 200 m, C/ e	m³			6,000	4.389,71		6,000		26.349,52																										
	Composição de material de "base for"	m³			2,130	5.163,04		2,130		10.977,26																										
	Composição de material de "base for"	m³			44,941,127					44.941,127																										
PAVIMENTAÇÃO																																				
	Reconfeição de base C/ adição de 20% de brita Incorporação (recarga)	m³			37,230	1.027,53		0,290		46.679,49																										
	Transporte comercial C/ base, 10m³ rod. pav. (brita p/ recon. base)	t			0,290	6.537,67		1.895,92		6.488,00																										
	Transporte de material de base C/ polímeros	m³			3,810	6.537,67		3,810		19.613,01																										
	Reinjeção mecanizada de revestimento betonizado	m³			11,010	318,00		11,010		1.497,36																										
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETONIZADO																																				
	Fornecimento de Aditivo Duido CM-30	t			2.341,970					2.341,970																										
	Fornecimento de Emulso Adalítica RR-2C C/ polímeros	t			1.325,060					1.325,060																										
TRANSPORTE P/ PAVIMENTAÇÃO																																				
	Transporte comercial C/ base, 10m³ rod. pav. (brita p/ recon. base)	t			0,370	34.346,30		0,370		12.708,13																										
	Transporte comercial C/ base, 10m³ rod. nido pav. (brita p/ recon. base)	t			0,560	254,97		0,560		142,78																										
	Transporte comercial C/ base, 10m³ rod. nido pav. (brita p/ 150)	t			0,370	21.237,46		0,370		7.857,86																										
	Transporte comercial C/ base, 10m³ rod. nido pav. (brita p/ 750)	t			0,560	157,56		0,560		88,28																										
	Transporte local em rodov. pavim. (Material Removido)	t			0,630	59,84		0,630		37,69																										
	Transporte de Aditivo Duido CM-30	t			279,330	7,84		279,330		2751,06																										
	Transporte de Emulso Adalítica RR-2C C/ polímeros	t			279,330	19,51		279,330		5.478,69																										

Setor: SGE/SINFRÁ
Fl. Nº: 01
Ass.:

Rui P. Antônio Carlos Tenório
Fiscal Porteira nº. 016/2017/SAG/SINFRÁ
RN nº 1201346077

Crísiano Swidral C/ Branco
RN 121429618

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		RESUMO DE MEDIÇÃO		SINFRA	
<p>SEGREFARIA DE SEGURANÇA INDUSTRIAL E LÍQUIDA ILA - QUÍMICA</p> <p>Obra: Restauração de Rodovia pavimentada Rodovia MT-175/MT-248 Trecho: Ent. BR-174 (Cachoi) - Juruí Sub-trecho: Ent. BR-174 (Cachoi) - Arapanguá Referência: 394 (Trigêmea Nova) Medição provisória Ordem de serviço: 05/05/15 Ordem de Paralisação: 31/5 e 31/10/2014 Período medição: 01/11/17 a 30/11/17 Acumulado: 05/06/13 a 30/11/17</p> <p>Final: Geonível Eng. Plan. e Const. Ltda</p>		<p>Prazo de Execução Vr. Contratual Pl. + 3ª Aditivo 14.258.614,72 Vr. Acum. At. 3ª Medição 5.541.352,95 11.042.742,19 11.042.742,19 4.838.631,17</p>			
<p>Nº Contrato Data Assinatura Publicação Processo Orig. Data Base</p>					

CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE 1ª ADITIVO			QUANTIDADE 2ª ADITIVO			VALOR CONTRATUAL NOVO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ACUMULADA	VALOR DESTA MEDIÇÃO	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACUMULADO	% EXECUTADA	OBS
			CONTRATO	QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO NOVO	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO NOVO									
	DRENAGEM																
	Execução mecânica de vala em material de 1ª Categoria	m³		6.160		192,50	6.160	1.385,80	172,50	172,50	172,50	1.062,600	-	1.062,600	89,51%		
	Resorte e compactação	m³		33.310		156,02	33.310	5.196,52	150,00	150,00	150,00	4.996,500	-	4.996,500	96,14%		
	Valeria prot. de fibras e/ou cov. VFA em AC/BC	m³		95.950		150,00	95.950	14.392,50	120,00	120,00	120,00	4.452,000	-	4.452,000	100,00%		
	Sarjeta sanitário central concreto - SCC O1 AC/BC	m		37.100		40,00	37.100	3.088,00	40,00	40,00	40,00	3.088,000	-	3.088,000	100,00%		
	Sarjeta sanitário central concreto - SCC O4 AC/BC	m		76.700		32,30	76.700	3.142,71	32,30	32,30	32,30	3.142,710	-	3.142,710	100,00%		
	Melo-flo de concreto - MEC O3 AC/BC	m		32.300		362,00	32.300	1.1815,68	3,00	3,00	3,00	5.306,790	-	5.306,790	100,00%		
	Melo-flo de concreto - MEC O5 AC/BC	m		32.300		1.748,930	32.300	5.306,79	3,00	3,00	3,00	1.748,930	-	1.748,930	100,00%		
	Caixa coletores de sarjeta - CCS O3 AC/BC	unid.		1.718,050		3,00	1.718,050	3.056,79	1,00	1,00	1,00	1.718,050	-	1.718,050	100,00%		
	Caixa coletores de sarjeta - CCS O3 AC/BC	unid.		31,250		1,00	31,250	226,50	1,00	1,00	1,00	226,500	-	226,500	100,00%		
	Desolda d'água tipo canal retang. DMR O2 AC/BC	m		14,00		14,00	14,00	786,52	14,00	14,00	14,00	786,520	-	786,520	100,00%		
	Entrada d'água - IMA O2 AC/BC	unid.		345,690		1,00	345,690	345,69	1,00	1,00	1,00	345,690	-	345,690	100,00%		
	Dispositivo de energia - DE O3 AC/BC	unid.		2.208,570		2,00	2.208,570	577,34	2,00	2,00	2,00	577,340	-	577,340	100,00%		
	Dispositivo de energia - DE O3 AC/BC	unid.		2.208,570		2,00	2.208,570	577,34	2,00	2,00	2,00	577,340	-	577,340	100,00%		
	Boia de nível - BOIA O1 AC/BC	unid.		1.543,990		5,00	1.543,990	7.719,95	5,00	5,00	5,00	2.208,570	-	2.208,570	100,00%		
	Boia de nível - BOIA O1 AC/BC	unid.		337,300		25,00	337,300	8.432,50	25,00	25,00	25,00	7.719,950	-	7.719,950	100,00%		
	Boia de nível - BOIA O1 AC/BC	unid.		457,930		50,00	457,930	22.896,50	50,00	50,00	50,00	8.432,500	-	8.432,500	100,00%		
	Tubulação de descargas urbanas D=100mm U=0,80m AC/BC	m		184,520		4,00	184,520	738,08	4,00	4,00	4,00	738,080	-	738,080	100,00%		
	Tubo canal/caixa coletora (6 newras) - TCC O1 AC/BC	unid.		143,690		48,78	143,690	7.009,62	4,00	4,00	4,00	738,080	-	738,080	100,00%		
	Aracramento e remoção de meios-fios.	m²		153.736,51		461,42	153.736,51	2.842,33	461,42	461,42	461,42	2.790,470	-	2.790,470	97,82%		
	OBRAS DE ARTES CORRENTES																
	Execução mecânica de vala em material de 1ª Categoria	m³		33.310		397,22	33.310	13.231,33	392,50	392,50	392,50	13.074,170	-	13.074,170	96,81%		
	Resorte e compactação	m³		610,010		20,00	610,010	12.200,20	20,00	20,00	20,00	6.000,500	-	6.000,500	100,00%		
	Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC	m		857,150		70,00	857,150	60.000,00	70,00	70,00	70,00	60.000,000	-	60.000,000	100,00%		
	Corpo BSTC D=1,00 m AC/BC/PC	m		1.581,690		1,00	1.581,690	1.581,69	1,00	1,00	1,00	1.581,690	-	1.581,690	100,00%		
	Boia BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC	unid.		2.405,930		1,00	2.405,930	2.405,93	1,00	1,00	1,00	2.405,930	-	2.405,930	100,00%		
	Boia BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC	unid.		2.803,770		2,00	2.803,770	5.607,54	2,00	2,00	2,00	5.607,540	-	5.607,540	100,00%		
	Boia BSTC D=1,00 m - esp=30 AC/BC/PC	unid.		90,020		25,00	90,020	2.250,50	25,00	25,00	25,00	2.250,500	-	2.250,500	100,00%		
	Remoção de bueiros existentes	m		100.120,01			100.120,01						-	99.940,880	99.840,000	100,00%	
	SINALIZAÇÃO																
	Plat. fixa letra base acríl. eq/dim=108x186x92	m²		15,070		248,92	15,070	4.369,09					-				
	Plat.letão sob. letra base eq/dim=108x186x92	m²		22,310		595,84	22,310	13.650,76					-				
	Form. e colocação de placa reflet. 18x90x90	unid.		14.380		509,00	14.380	7.319,42					-				
	Form. e colocação de placa reflet. 18x90x90	unid.		41.490		187,00	41.490	7.758,63					-				
	Form. e colocação de placa reflet. 18x90x90	unid.		360.880		37,65	360.880	13.526,72					-				
	Form. e colocação de placa reflet. 18x90x90	unid.						47.024,62					-				
	CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL																
	Enterramento (áreas dos canteiros e bota-flores)	m³		8.340		13.427,12	8.340	111.982,18	13.400,00	13.400,00	13.400,00	111.756,000	-	111.756,000	99,80%		
	Regularização mecânica (áreas dos canteiros)	m³		0,260		9.877,12	0,260	2.568,05	9.856,00	9.856,00	9.856,00	2.562,560	-	2.562,560	99,79%		
	Sub-total							144.590,23				114.318,56		114.318,56			
	AJUSTE DE PLANILHAS ANTERIORES																
	TOTAL							15.724.989,20				196.181,88		99.940,880	99.840,000	100,00%	
	TOTAL ACUMULADO DESTA MEDIÇÃO																
	TOTAL MEDIDO ATÉ A 3ª MEDIÇÃO																
	A REDUZIR DA MEDIÇÃO ANTERIOR																
	Importa o valor líquido desta medição de R\$							196.181,88									

Cuiabá/MT, 01 de dezembro de 2017
Comissão de Fiscalização
Observação: Os valores medidos nesta medição referente aos itens 1.6, 1.8, 1.10, 1.11 e 1.13 são devoluções de glosas efetuadas erroneamente na 19ª Medição, já considerando as devoluções efetuadas do item 1.6 na 37ª Medição, do item 1.12 na 27ª, 36ª e 37ª Medições e do item 1.13 na 37ª Medição.

Christiano Swiderich CP Branco
RN:114264618

Flávia Siqueira
FONELE Nº: 016/2017/SINOB/SINFRA
RN Nº 120134403-7

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES - SIOUT

CONTRATO
I. C. Nº
2222/2013/00000 -
SETPU

Geosolo Eng. Plane e Cons. Ltda

PROCESSO	REFERÊNCIA	PERÍODO DA MEDIÇÃO		PRAZO DA OBRAS	MEDIÇÕES P.J.		VALOR CONTRATUAL		ADITAMENTO		TOTAL
		PERÍODO DA MEDIÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO		ACUMULADO	PERÍODO	MEDIÇÕES ACUMULADO	TOTAL MEDIDA	TOTAL GERAL		
3394102016	Reaj da 1ª Med	05/08/13	31/08/13	27	483.550,30	483.550,30	11.707.378,64	3.973.794,62	15.681.173,36		
	1ª medição	07/08/13	30/09/13	30	570.955,70	1.054.506,00			16.251.679,36		
	2ª medição	01/10/13	31/10/13	31	403.025,62	1.457.531,62			17.659.210,98		
	3ª medição	01/11/13	31/11/13	30	1.457.531,62	2.915.063,24			19.114.274,60		
	4ª medição	01/12/13	31/12/13	31	1.863.774,78	4.778.838,02			21.018.052,62		
	5ª medição	01/01/14	31/01/14	31	2.090.990,89	6.869.828,91			23.109.043,51		
	6ª medição	01/02/14	31/02/14	31	2.296.126,67	9.165.955,58			25.405.170,19		
	7ª medição	01/03/14	31/03/14	28	2.464.118,75	11.630.074,33			27.865.244,94		
	8ª medição	01/04/14	31/04/14	31	2.665.019,91	14.295.094,24			30.530.339,85		
	9ª medição	01/05/14	31/05/14	30	2.963.645,33	17.258.739,57			33.494.085,42		
	10ª medição	01/06/14	31/06/14	31	3.017.373,14	20.276.112,71			36.515.458,56		
	11ª medição	01/07/14	31/07/14	154	4.029.58	24.305.700,71			40.545.159,27		
	12ª medição	01/08/14	31/08/14	207	949	25.254.649,71			41.500.109,71		
	13ª medição	05/09/15	31/09/15	30	919	26.174.568,71			42.419.478,71		
	14ª medição	01/10/15	31/10/15	31	888	27.063.456,71			43.302.935,42		
	15ª medição	01/11/15	31/11/15	31	857	27.920.313,71			44.153.249,13		
	16ª medição	01/12/15	31/12/15	30	827	28.747.140,71			45.000.389,84		
	17ª medição	01/01/16	31/01/16	31	796	29.543.936,71			45.796.325,55		
	18ª medição	01/02/16	31/02/16	30	766	30.310.602,71			46.562.928,26		
	19ª medição	01/03/16	31/03/16	31	735	31.045.337,71			47.308.265,97		
	20ª medição	01/04/16	31/04/16	31	704	31.749.041,71			48.017.307,68		
	21ª medição	01/05/16	31/05/16	29	675	32.424.716,71			48.692.023,39		
	22ª medição	01/06/16	31/06/16	31	644	33.070.360,71			49.336.384,10		
	23ª medição	01/07/16	31/07/16	30	614	33.684.176,71			49.950.560,81		
	24ª medição	01/08/16	31/08/16	31	583	34.275.060,71			50.541.521,52		
	25ª medição	01/09/16	31/09/16	30	553	34.846.896,71			51.113.417,23		
	26ª medição	01/10/16	31/10/16	31	522	35.400.712,71			51.676.129,94		
	27ª medição	01/11/16	31/11/16	31	491	35.939.603,71			52.225.733,65		
	28ª medição	01/12/16	31/12/16	30	461	36.464.564,71			52.776.298,36		
	29ª medição	01/01/17	31/01/17	31	430	37.000.495,71			53.316.813,07		
	30ª medição	01/02/17	31/02/17	30	399	37.511.484,71			53.848.297,78		
	31ª medição	01/03/17	31/03/17	29	368	38.008.311,71			54.371.609,49		
	32ª medição	01/04/17	31/04/17	28	338	38.492.148,71			54.886.757,20		
	33ª medição	01/05/17	31/05/17	27	307	38.968.086,71			55.393.843,91		
	34ª medição	01/06/17	31/06/17	26	277	39.437.913,71			55.892.757,62		
	35ª medição	01/07/17	31/07/17	25	247	39.899.740,71			56.383.498,33		
	36ª medição	01/08/17	31/08/17	24	217	40.353.657,71			56.875.155,04		
	37ª medição	01/09/17	31/09/17	23	187	40.800.774,71			57.357.929,75		
	38ª medição	01/10/17	31/10/17	22	157	41.241.191,71			57.832.121,46		
	39ª medição	01/11/17	31/11/17	21	127	41.668.968,71			58.299.089,17		
	40ª medição	01/12/17	31/12/17	20	97	42.084.936,71			58.757.025,88		
	41ª medição	01/01/18	31/01/18	19	67	42.489.904,71			59.206.930,59		
	42ª medição	01/02/18	31/02/18	18	37	42.885.972,71			59.648.903,30		
	43ª medição	01/03/18	31/03/18	17	7	43.273.940,71			60.083.844,01		
	44ª medição	01/04/18	31/04/18	16		43.654.908,71			60.515.752,72		
	45ª medição	01/05/18	31/05/18	15		44.032.876,71			60.945.629,43		
	46ª medição	01/06/18	31/06/18	14		44.407.844,71			61.374.474,14		
	47ª medição	01/07/18	31/07/18	13		44.779.812,71			61.802.286,85		
	48ª medição	01/08/18	31/08/18	12		45.148.780,71			62.228.067,56		
	49ª medição	01/09/18	31/09/18	11		45.515.748,71			62.650.816,27		
	50ª medição	01/10/18	31/10/18	10		45.880.716,71			63.070.532,98		
	51ª medição	01/11/18	31/11/18	9		46.243.684,71			63.488.217,69		
	52ª medição	01/12/18	31/12/18	8		46.604.652,71			63.902.870,40		
	53ª medição	01/01/19	31/01/19	7		46.963.620,71			64.314.491,11		
	54ª medição	01/02/19	31/02/19	6		47.320.588,71			64.723.079,82		
	55ª medição	01/03/19	31/03/19	5		47.675.556,71			65.128.636,53		
	56ª medição	01/04/19	31/04/19	4		48.028.524,71			65.531.160,24		
	57ª medição	01/05/19	31/05/19	3		48.379.492,71			65.931.652,95		
	58ª medição	01/06/19	31/06/19	2		48.728.460,71			66.329.113,66		
	59ª medição	01/07/19	31/07/19	1		49.075.428,71			66.723.542,37		
	60ª medição	01/08/19	31/08/19	0		49.420.396,71			67.115.939,08		

Ordem de Início de serviço: 05/08/13
 SALDO FISCAL INICIAL

Eng.º Antônio Carlos Tenente
 Fiscal Portaria nº 016/2017/SAOBSINFRA
 RN nº 121164774-9

Cuiabá/MT, 01 de dezembro de 2017
 Comissão de Fiscalização

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obr.: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA		Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$: 15.681.173,36	
Rodovia: MT - 175		Data Assinatura 01/08/2013		Prazo: 1.969 dias	
Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU		Publicação 02/04/2009		O. I. Serviço: Geosolo Eng. Plane. Cons. Ltda	
Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Processo Orig. 275531/2013 - SETPU		Firma: 01/12/13 a 31/12/2013	
INICIO: 05/08/2013		01/09/13 a 30/09/2013		01/11/13 a 30/11/2013	
TÉRMINO: 05/11/2016		27 / 27		30 / 118	
DIAS CORRIDOS		31 / 57		31 / 149	
SERVIÇO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS
1.0 - PAVIMENTAÇÃO	1,724%	270.391,12	1,119%	174.359,62	1,598%
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS	0,200%	31.455,60	1,077%	168.887,83	0,851%
3.0 - CONSERVAÇÃO	1,373%	215.381,17	0,086%	6.050,56	0,265%
4.0 - DRENAGEM					
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL					
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES	3,083%	483.550,30	0,342%	53.727,81	0,342%
7.0 - TAPA BURACO					
8.0 - PAVIMENTAÇÃO					
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	3,08%		2,57%		1,45%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	3,08%		9,25%		13,33%
FATURAMENTO SIMPLES		483.550,30		403.025,82	
FATURAMENTO ACUMULADO		483.550,30		1.457.531,82	
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	3,08%		2,57%		1,45%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	3,08%		9,25%		13,33%
FATURAMENTO SIMPLES		483.550,30		403.025,82	
FATURAMENTO ACUMULADO		483.550,30		1.457.531,82	

NOTAS
 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) P65 - Será a soma do PS
 03) P6A - Será a soma acumulada do P65

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obr.: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA		Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$: 15.681.173,36	
Rodovia: MT - 175		Data Assinatura 01/08/2013		Prazo: 1.969 dias	
Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU		Publicação 02/04/2009		O. I. Serviço: Geosolo Eng. Plane. Cons. Ltda	
Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Processo Orig. 275531/2013 - SETPU		Firma: 01/05/14 a 31/05/2014	
INICIO: 05/08/2013		01/02/14 a 28/02/2014		01/03/14 a 31/03/2014	
TÉRMINO: 05/11/2016		31 / 180		30 / 269	
DIAS CORRIDOS		28 / 208		31 / 239	
SERVIÇO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS
1.0 - PAVIMENTAÇÃO	0,550%	87.296,99	0,279%	66.543,17	0,700%
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS	0,408%	64.110,98	0,332%	80.630,17	0,861%
3.0 - CONSERVAÇÃO			0,143%	17.923,07	
4.0 - DRENAGEM					
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL					
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES	0,342%	53.727,81	0,342%	53.727,82	0,342%
7.0 - TAPA BURACO					
8.0 - PAVIMENTAÇÃO					
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	1,31%		1,28%		0,34%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	14,64%		17,00%		19,24%
FATURAMENTO SIMPLES		205.135,78		200.901,16	
FATURAMENTO ACUMULADO		2.296.126,67		2.665.019,91	
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	1,31%		1,28%		0,34%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	14,64%		17,00%		19,24%
FATURAMENTO SIMPLES		205.135,78		200.901,16	
FATURAMENTO ACUMULADO		2.296.126,67		2.665.019,91	

NOTAS
 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) P65 - Será a soma do PS
 03) P6A - Será a soma acumulada do P65

Eng. Antônio Carlos Tenuta
 Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
 RN nº 121164774-9

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA											
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
Obra:		RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA				Nº Contrato		IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$: 15.681.173,36	
Rodovia:		MT - 175				Data Assinatura:		01/08/2013		Prazo: 1.969 dias	
Trecho:		ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU				Publicação		02/04/2009			
Sub-trecho:		ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01				Processo Orig.		275531/2013 - SETPU		Geosolo Eng.Plane.Cons. Ltda	
INICIO:		05/08/2013		01/06/15 a 31/05/2015		05/05/15 a 31/05/2015		01/06/15 a 30/06/2015			
TERMINO:		05/11/2016		01/07/14 a 31/07/2014		01/11/14 a 04/05/2015		27 / 665		30 / 695	
DIAS CORRIDOS		122 / 422		31 / 453		185 / 638					
SERVIÇO		VALOR R\$		VALOR R\$		VALOR R\$		VALOR R\$		VALOR R\$	
1.0 - PAVIMENTAÇÃO		0,9591%		150.404,73		0,4865%		76.296,25		3,7206%	
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS		1,1962%		187.573,20		0,2438%		38.229,61		1,6814%	
3.0 - CONSERVAÇÃO						0,0057%		895,00			
4.0 - DRENAGEM											
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		1,0279%		161.183,44		0,3426%		53.727,82			
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES											
7.0 - TAPA BURACO											
8.0 - PAVIMENTAÇÃO		3,18%				1,08%				5,40%	
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)		22,43%				23,50%				28,91%	
FATURAMENTO GLOBAL ACUMULADO (P6A)				499.161,37				169.149,68		847.098,30	
FATURAMENTO SIMPLES				3.516.534,51				3.685.684,19		4.532.782,49	
FATURAMENTO ACUMULADO						3.516.534,51					
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)		3,18%				1,08%				5,40%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)		22,43%				23,50%				28,91%	
FATURAMENTO SIMPLES				499.161,37				169.149,68		847.098,30	
FATURAMENTO ACUMULADO				3.516.534,51				3.685.684,19		4.532.782,49	
NOTAS											
01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global											
02) P65 - Será a soma do PS											
03) P6A - Será a soma acumulada do P65											
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
Obra:		RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA				Nº Contrato		IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$: 15.681.173,36	
Rodovia:		MT - 175				Data Assinatura:		01/08/2013		Prazo: 1.969 dias	
Trecho:		ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU				Publicação		02/04/2009			
Sub-trecho:		ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01				Processo Orig.		275531/2013 - SETPU		Geosolo Eng.Plane.Cons. Ltda	
INICIO:		05/08/2013		01/07/15 a 31/07/2015		01/09/15 a 30/09/2015		01/10/15 a 31/10/2015		01/11/15 a 30/11/2015	
TERMINO:		05/11/2016		01/07/15 a 31/07/2015		01/09/15 a 30/09/2015		01/10/15 a 31/10/2015		01/11/15 a 30/11/2015	
DIAS CORRIDOS		31 / 726		31 / 757		30 / 787		31 / 818		30 / 848	
SERVIÇO		VALOR R\$		VALOR R\$		VALOR R\$		VALOR R\$		VALOR R\$	
1.0 - PAVIMENTAÇÃO		1,7892%		280.569,41		1,4380%		225.501,82		1,8658%	
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS		0,4947%		77.569,50		0,6117%		95.928,76		1,9079%	
3.0 - CONSERVAÇÃO										0,0155%	
4.0 - DRENAGEM											
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		0,2298%		36.037,36		0,2298%		36.037,36		0,4493%	
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES										1,3705%	
7.0 - TAPA BURACO											
8.0 - PAVIMENTAÇÃO		2,05%				3,79%				0,0656%	
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)		33,24%				33,47%				7,68%	
FATURAMENTO GLOBAL ACUMULADO (P6A)				321.430,58				594.183,74		1.204.611,11	
FATURAMENTO SIMPLES				4.890.921,40				5.248.389,34		7.047.184,19	
FATURAMENTO ACUMULADO						36.037,36					
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)		2,28%				33,47%				7,68%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)		31,19%				33,47%				44,94%	
FATURAMENTO SIMPLES				398.138,91				36.037,36		1.204.611,11	
FATURAMENTO ACUMULADO				4.890.921,40				5.248.389,34		7.047.184,19	
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)		2,28%				33,47%				7,68%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)		31,19%				33,47%				44,94%	
FATURAMENTO SIMPLES				398.138,91				36.037,36		1.204.611,11	
FATURAMENTO ACUMULADO				4.890.921,40				5.248.389,34		7.047.184,19	

NOTAS

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global

02) P65 - Será a soma do PS

03) P6A - Será a soma acumulada do P65

Eng. Antônio Carlos Tenara
 Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
 RN nº 121164774-9

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA											
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA											
Obra::		MT - 175		Nº Contrato		IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$:		15.681.173,36	
Rodovia:		ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU		Data Assinatura:		01/08/2013		Prazo:		1.969 dias	
Trecho:		ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Publicação		02/04/2009		Firma:		Geosolo Eng. Plane. e Cons. Ltda	
Sub-trecho:				Processo Orig.		275531/2013 - SETPU		01/03/16 a 31/03/2016		01/04/16 a 30/04/2016	
INICIO:		05/08/2013		01/12/15 a 31/12/2016		01/02/16 a 29/02/2016		31 / 939		970 / 1.000	
TERMINO:		05/11/2016		31 / 879		PS		VALOR R\$		VALOR R\$	
SERVIÇO		PS		VALOR R\$		PS		VALOR R\$		VALOR R\$	
1.0 - PAVIMENTAÇÃO		-1,0784%		-169.107,27							
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS		-0,0776%		-12.169,67							
3.0 - CONSERVAÇÃO		4,8967%		767.863,06							
4.0 - DRENAGEM											
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		0,3426%		53.727,81							
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES											
7.0 - TAPA BURACO											
8.0 - PAVIMENTAÇÃO											
Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) para Tapa buraco											
Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base											
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)		4,08%				49,02%				49,02%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)		49,02%									
FATURAMENTO SIMPLES				640.313,93							
FATURAMENTO ACUMULADO				7.687.498,12						7.687.498,12	
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)		4,08%				49,02%				49,02%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)		49,02%									
FATURAMENTO SIMPLES				640.313,93							
FATURAMENTO ACUMULADO				7.687.498,12						7.687.498,12	
NOTAS											
01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global											
02) P65 - Será a soma do PS											
03) P6A - Será a soma acumulada do P65											
Eng. Antônio Carlos Tenório RN 1704394554 Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA RN nº 121164774-9											
Geosolo Eng. Plane. e Cons. Ltda											
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA											
Obra::		MT - 175		Nº Contrato		IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$:		15.681.173,36	
Rodovia:		ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU		Data Assinatura:		01/08/2013		Prazo:		1.969 dias	
Trecho:		ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Publicação		02/04/2009		Firma:		Geosolo Eng. Plane. e Cons. Ltda	
Sub-trecho:				Processo Orig.		275531/2013 - SETPU		01/09/16 a 30/09/2016		01/09/16 a 30/09/2016	
INICIO:		05/08/2013		01/05/16 a 31/05/2016		01/07/16 a 31/07/2016		31 / 1.092		1.123 / 1.153	
TERMINO:		05/11/2016		31 / 1.031		PS		VALOR R\$		VALOR R\$	
SERVIÇO		PS		VALOR R\$		PS		VALOR R\$		VALOR R\$	
1.0 - PAVIMENTAÇÃO		0,6783%		106.358,76							
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS		0,6783%		106.358,76							
3.0 - CONSERVAÇÃO											
4.0 - DRENAGEM											
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL											
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES											
7.0 - TAPA BURACO											
8.0 - PAVIMENTAÇÃO											
Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) por											
Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base											
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)		0,68%				49,70%				2,77%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)		49,70%								56,74%	
FATURAMENTO SIMPLES				106.358,76							
FATURAMENTO ACUMULADO				7.793.856,88						8.462.177,34	
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)		0,68%				49,70%				2,77%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)		49,70%								56,74%	
FATURAMENTO SIMPLES				106.358,76							
FATURAMENTO ACUMULADO				7.793.856,88						8.462.177,34	
NOTAS											
01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global											
02) P65 - Será a soma do PS											
03) P6A - Será a soma acumulada do P65											
Eng. Antônio Carlos Tenório RN 1704394554 Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA RN nº 121164774-9											
Geosolo Eng. Plane. e Cons. Ltda											

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA													
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA													
Obra::		Nº Contrato		IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$:		15.681.173,36		Prazo:			
Rodovia:		Data Assinatura:		01/08/2013		1.969 dias							
Trecho:		Publicação		02/04/2009									
Sub-trecho:		Processo Orig.		275531/2013 - SETPU		Geosolo Eng.Plane e Cons. Ltda							
INÍCIO:		01/10/16 a 31/10/16		01/02/17 a 28/02/17		01/03/17 a 31/03/17		01/04/17 a 30/04/17					
TÉRMINO:		05/11/2016		01/11/16 a 31/10/16		01/02/17 a 28/02/17		01/03/17 a 31/03/17					
DIAS CORRIDOS		31 / 1184		92 / 1.276		28 / 1.304		31 / 1.335		30 / 1.365			
SERVIÇO		PS		PS		PS		PS		PS			
VALOR R\$		VALOR R\$		VALOR R\$		VALOR R\$		VALOR R\$		VALOR R\$			
1.0 - PAVIMENTAÇÃO	2,0148%	315.815,33											
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS	1,7602%	276.018,19											
3.0 - CONSERVAÇÃO													
4.0 - DRENAGEM													
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL													
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES													
7.0 - TAPA BURACO													
8.0 - PAVIMENTAÇÃO	0,3338%	52.351,23											
Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) por Fornecedor de brita - Complemento para Reconfeção base													
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	4,11%												
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	60,85%												
FATURAMENTO SIMPLES													
FATURAMENTO ACUMULADO		644.184,79											
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	4,11%												
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	60,85%												
FATURAMENTO SIMPLES													
FATURAMENTO ACUMULADO		644.184,79											
NOTAS													
01) PS - Percentual Mensal de serviços considerado o valor global													
02) P65 - Será a soma do PS													
03) P6A - Será a soma acumulada do P65													
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
Obra::		Nº Contrato		41487		Valor Contratual + Aditivo R\$:		15.681.173,36		Prazo:			
Rodovia:		Data Assinatura:		02/04/2009		1969 dias							
Trecho:		Publicação		02/04/2009									
Sub-trecho:		Processo Orig.		42767		Geosolo Eng.Plane e Cons. Ltda							
INÍCIO:		01/05/17 a 31/05/17		01/08/17 a 31/08/17		01/09/17 a 30/09/17		01/10/17 a 31/10/17		01/10/17 a 31/10/17			
TÉRMINO:		05/11/2016		01/06/17 a 31/07/17		01/08/17 a 31/08/17		01/09/17 a 30/09/17		01/10/17 a 31/10/17			
DIAS CORRIDOS		31 / 1.396		61 / 1.457		31 / 1.488		30 / 1.518		31 / 1.549			
SERVIÇO		PS		PS		PS		PS		PS			
VALOR R\$		VALOR R\$		VALOR R\$		VALOR R\$		VALOR R\$		VALOR R\$			
1.0 - PAVIMENTAÇÃO													
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS													
3.0 - CONSERVAÇÃO													
4.0 - DRENAGEM													
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL													
6.0 - TREVO DE SONHO AZUL													
7.0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO													
8.0 - PAVIMENTAÇÃO													
9.0 - TERRAPLENAGEM													
10.0 - DRENAGEM													
11.0 - OBRAS DE ARTE CORRENTES													
12.0 - SINALIZAÇÃO													
13.0 - CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL													
Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) por Fornecedor de brita - Complemento para Reconfeção base													
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	60,85%												
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	60,85%												
FATURAMENTO SIMPLES													
FATURAMENTO ACUMULADO		9.541.352,95											
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	60,85%												
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	60,85%												
FATURAMENTO SIMPLES													
FATURAMENTO ACUMULADO		9.541.352,95											
NOTAS													
01) PS - Percentual Mensal de serviços considerado o valor global													
02) P65 - Será a soma do PS													
03) P6A - Será a soma acumulada do P65													

Notário Daniel
 RNN 704394954
 Geosolo Eng Planejadora Ltda
 RNI nº 121164774-9

Eng. Antônio Carlos Tenuta
 Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINERA

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

- 01) P5 - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
- 02) P65 - Será a soma do P5
- 03) P6A - Será a soma acumulada do P65

Neury Ottoni
RM/704394534

Geosolo Eng Planej Cons Ltda

Eng. Antônio Carlos Tenório

Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/STINFRA

RN nº 121164774-9

Sector: SCEO/SINFRA
Fl. Nº. 68
Ass.: JP

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA											
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
Obra: MT - 175		Nº Contrato 41487		Valor Contratual + Aditivo R\$: 15.681.173,36							
Rodovia: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU		Data Assinatura: 02/04/2009		Prazo: 1.969 dias							
Trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Publicação: 02/04/2009		Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda							
Sub-trecho:		Processo Orig. 42767		01/03/18 a 31/03/18							
TERMINO: 05/11/2016		01/11/17 a 30/11/17		30 /		1.579		01/12/17 a 31 /		1.610	
SERVIÇO		DIAS CORRIDOS		PS		VALOR R\$		PS		VALOR R\$	
1.0 - PAVIMENTAÇÃO		1,2059%		189.092,06				1 /		1.611	
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS		-0,0406%		-6.358,75				PS		VALOR R\$	
3.0 - CONSERVAÇÃO		0,0858%		13.448,57				PS		VALOR R\$	
4.0 - DRENAGEM								PS		VALOR R\$	
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL								PS		VALOR R\$	
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES								PS		VALOR R\$	
7.0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO								PS		VALOR R\$	
8.0 - PAVIMENTAÇÃO								PS		VALOR R\$	
9.0 - TERRAPLENAGEM								PS		VALOR R\$	
10.0 - DRENAGEM								PS		VALOR R\$	
11.0 - OBRAS DE ARTE CORRENTES								PS		VALOR R\$	
12.0 - SINALIZAÇÃO								PS		VALOR R\$	
13.0 - CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL								PS		VALOR R\$	
Diferença Transporte de brita p/ PIMF até usina (DMT=37,09km) para Tipo buraco											
Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base											
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)		1,25%						69,69%			
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)		69,69%						69,69%			
FATURAMENTO SIMPLES		196.181,88						38.431,17			
FATURAMENTO ACUMULADO		11.042.742,19						15.681.173,36			
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)		1,25%						69,69%			
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)		69,69%						69,69%			
FATURAMENTO SIMPLES		206.748,00						38.431,17			
FATURAMENTO ACUMULADO		10.799.598,68						15.398.029,85			

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) P65 - Será a soma do PS
 03) P6A - Será a soma acumulada do P65

Nota: [Assinatura]
 Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda.
 R.N. nº 121164774-9

Eng. Antônio Carlos Tenuta
 Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
 R.N. nº 121164774-9



Encaminhamento de Medição

Sector:	SCEO/SINFRA
Fl. Nº:	70
Ass.:	AP

Ilmo Sr.
Eng.º Marcos Catalano Correa
M.D. Secretário Adjunto, de Obras - SAOB
CUIABÁ/MT

Assunto: 39ª (Trigésima Nona) Medição Provisória
Ref. I.C. Nº 222/2013


Através da presente, encaminho a V.S.ª a 39ª (Trigésima Nona) Medição Provisória, após conferência do arquivo em mídia digital (CD em Anexo) com as cópias impressas, sendo exclusivamente a elaboração de responsabilidade do Fiscal designado em portaria e aprovado tecnicamente pela superintendência da região, estando apta para o procedimento de pagamento, de acordo com o valor abaixo firmado em



39ª (Trigésima Nona) Medição Provisória..... R\$ 196.181,88

CONFORMIDADE


Atestado de Conformidade dos documentos fls. 02 a 69.

Em 04 de Julho de 2018.




Eng.º Julio Mangini Fernandes Neto
Superintendente
SUCEO/SAOB/SINFRA-MT

 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e		
Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda Rua Governador Jari Gomes, 10 - Boa Esperança CEP 78000-000 - Fone: (65)3627-6811 - Cuiabá - MT Inscrição Municipal 25356 - CPF/CNPJ 01.898.295/0001-28						Setor: SCEO/SNFRA Fl. Nº 71 Ass: R
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica						
Natureza da Operação Tributação fora do município		Data de Emissão da NFS-e 05/07/2018 17:34:16		Código de Verificação de Autenticidade B3 C0 B1		
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		Número da Nota Fiscal		
				878		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx						
Dados do Tomador de Serviços						
CNPJ/CPF 03.507.415/0022-79		Inscrição Municipal 62557		Razão Social Mato Grosso Governo do Estado		
Endereço Edgard Prado Arze, Eng		Número 0	Complemento BLOCO DVOP	Bairro Centro Político Administrativo		
CEP 78050-970	Cidade / UF Cuiabá / MT		Telefone	e-mail fransuise.17@hotmail.com		
Local dos Serviços						
Mirassol D'Oeste - Mato Grosso						
Descrição dos Serviços						
Referente a 39ª Medição Provisória dos Serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada da Rodovia MT-175 Trecho Entr.BR-174 - Jauru, Sub-Trecho Entr.BR-174 - Araputanga - Lote 1 Conforme IC nº 222/2013/00/00-SETPU Serviços executados no Município de Mirassol do Oeste-MT CEI.: 51.221.18164/73 BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1216-5 CONTA CORRENTE: 8136-1 CNPJ: 01.898.295/0001-28						
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município 4211101 - (4211-1/01) Construção de rodovias e ferrovias			Alíquota 4,00	Item da LC116/2003 702	Cód. Nacional Atividade Econômica 4211101	
Valor Total dos Serviços R\$ 196.181,88		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 117.709,13	Base de Cálculo R\$ 78.472,75	Total do ISSQN R\$ 3.138,91	ISSQN Retido Não
Desconto Condicionado R\$ 0,00						
Retenções de Impostos						
PIS R\$ 1.275,18	COFINS R\$ 5.885,45	INSS R\$ 2.158,00	IRRF R\$ 2.942,72	CSLL R\$ 1.961,81	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 181.958,72	
Informações Complementares						
PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500						

Os Serviços descritos
nesta nota fiscal, foram
executados.



Eng. Antônio Carlos Tenuta
RNP N.º. 121164774-9
Port. N.º. ____/____/____ SINFRA

 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda Rua Governador Jari Gomes, 10 - Boa Esperança CEP 78000-000 - Fone: (65)3627-6811 - Cuiabá - MT Inscrição Municipal 25356 - CPF/CNPJ 01.898.295/0001-28				Setor: SCEO/SINFRA Fl. N.º: 72 Ass.:	
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Tributação fora do município		Data de Emissão da NFS-e 05/07/2018 17:34:16		Código de Verificação de Autenticidade B3 C0 B1	
Número do RPS		Série do RPS		Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx					Número da Nota Fiscal 878
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 03.507.415/0022-79		Inscrição Municipal 62557		Razão Social Mato Grosso Governo do Estado	
Endereço Edgard Prado Arze, Eng		Número 0		Complemento BLOCO DVOP	
CEP 78050-970		Cidade / UF Cuiabá / MT		Bairro Centro Político Administrativo	
e-mail fransuise.17@hotmail.com		Telefone		e-mail	
Local dos Serviços Mirassol D'Oeste - Mato Grosso					
Descrição dos Serviços Referente a 39ª Medição Provisória dos Serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada da Rodovia MT-175 Trecho Entr.BR-174 - Jauru, Sub-Trecho Entr.BR-174 - Araputanga - Lote 1 Conforme IC nº 222/2013/00/00-SETPU Serviços executados no Município de Mirassol do Oeste-MT CEI.: 51.221.18164/73 BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1216-5 CONTA CORRENTE: 8136-1 CNPJ: 01.898.295/0001-28					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município 4211101 - (4211-1/01) Construção de rodovias e ferrovias			Alíquota 4,00	Item da LC116/2003 702	Cód. Nacional Atividade Econômica 4211101
Valor Total dos Serviços R\$ 196.181,88		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 117.709,13	Base de Cálculo R\$ 78.472,75	Total do ISSQN R\$ 3.138,91
				ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 1.275,18	COFINS R\$ 5.885,45	INSS R\$ 2.158,00	IRRF R\$ 2.942,72	CSLL R\$ 1.961,81	Outras Retenções R\$ 0,00
					ISSQN R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 181.958,72
Informações Complementares PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500					

Os Serviços descritos
nesta nota fiscal, foram
executados.



Eng. Antônio Carlos Tenuta

RNP N.º 121164774-9

Port. N.º ____/____/____ SINFRA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

REMETENTE **Secretaria Adjunta de Obras**

DESTINATÁRIO **Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica - SAADS**

Nº da Solicitação	383/2018/2018	Data	12/07/2018
-------------------	---------------	------	------------

Nome do credor	GEOSOLO ENG. PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA		
Processo nº	97591/2018		
Número do I.C.	222/2013		
Referência	39ª Medição		

Valor do contrato	R\$	15.681.173,36
Pago até esta data	R\$	10.846.560,31
Saldo do contrato	R\$	4.834.613,05

Valor desta programação	Nota de Empenho	Fonte
R\$ 196.181,88	18.000.311-5	151

R\$ 196.181,88

Saldo atualizado do IC R\$ 4.638.431,17



Observações Referente ao serviço de rodovia pavimentada, na rodovia MT-175/248, trecho: Entrº BR-174 (Cacho) - Jauru.

ELABORADO

[assinatura]
Silvio Pereira Rosa
Assessor Técnico III
SINFRA/MT

Autorizado

[assinatura]
ENGº MARCOS CATALANO CORREA
SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS
SAOB/SINFRA

A Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Em análise ao processo, autorizo lançamento no sistema FIPLAN, para cadastro da medição em status LIQUIDAÇÃO, e no momento oportuno serão atualizadas as certidões de regularidade fiscal da empresa para pagamento.

[assinatura]
Marciane Prevedello Curvo
Secretária Adjunta de Administração Sistêmica
SAADS/SINFRA



ATESTADO DE CONFORMIDADE P/ EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Processo nº: 97591/2018 Contrato nº: 222/2013

Vigência: _____ Empresa Contratada: Geosolo

Resumo do Objeto: 39º medição

Legislação de regência: Lei nº 8.666/1993.

N.	REQUISITO	SIM	NÃO	N/A	FLS
01.	A nota fiscal foi atestada pelo fiscal ou pela comissão de fiscalização designada?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
02.	A respeito da cláusula contratual – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, os documentos necessários foram juntados ao processo, como por exemplo: medição dos serviços, GFIP, comprovante de recolhimento do INSS, e etc.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
03.	O fiscal ou a comissão de fiscalização assinou a medição dos serviços?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
04.	No processo de medição/pagamento consta relatório fotográfico que demonstre a execução da obra ou serviço de engenharia?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
05.	Há comprovação e conferência pela fiscalização dos serviços executados?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
06.	Houve serviços apresentados na medição, porém não aprovados pela fiscalização?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
07.	Para a obra, existe contrato com empresa supervisora/Gerenciadora?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
08.	Se existe empresa supervisora/Gerenciadora, foi juntado relatório de supervisão dos serviços/obra?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
09.	Foi Apresentada Mídia Digital (CD/PENDRIVE) com as Fotos do Referido Relatório de Medição do contrato para ser registrado no Sistema Geo-Obras?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo

Cuiabá, 10 de julho de 2018.

Assinatura do responsável pelo preenchimento

Silvio Pereira Rosa
Assessor Técnico III
SINFRA/MT


TRÂMITE DE PROCESSO

SAOB/SINFRA
Folha nº 75
Ass 4

PROTOCOLO Nº	97591
EXERCÍCIO	2018
PARTE INTERESSADA	GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA
CONTRATO	222/2013
ASSUNTO	MEDIÇÃO DE OBRAS
UNIDADE DE DESTINO	CGEO - COORDENADORIA DE GESTÃO DO GEO-OBRAS
INFORMAÇÃO	ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO PARA INSERÇÃO NO SISTEMA GEO-OBRAS E POSTERIOR ENVIO À SAADS PARA AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Cuiabá, 17 de julho de 2018.


Manoel Jorge Axkar de Sábóia Campos
Assessor de Planejamento e Gestão
Secretaria Adjunta de Obras – SAOB/SINFRA

CADASTRO IC 222-13

COORDENADORIA DE GEO-OBRAS CGEO <cgeo@sinfra.mt.gov.br>

18 de julho de 2018 16:10

Para: MARCIANE PREVEDELLO CURVO <marcianecurvo@sinfra.mt.gov.br>, JANAINA CRISTINA DA SILVA <janainasilva@sinfra.mt.gov.br>, CGFO - Coordenadoria de Gestão Financeira das Obras <cgfo@sefaz.mt.gov.br>, saoc@sefaz.mt.gov.br, Jessica Carolina Borges Bastos <jessicabastos@sinfra.mt.gov.br>
Cco: Cristiano Carvalho de Andrade <cristianoandrade@sinfra.mt.gov.br>

Boa tarde,

Conforme acordado em Nota Técnica nº 0062/2015 – SATE/SEFAZ, estabelecida pela Portaria nº 051/GSF/SEFAZ/2015, na data 15/04/2015, que regulamenta os procedimentos de gestão financeira.

Enviamos abaixo informações e seus respectivos anexos, solicitando o cadastro do contrato seguinte:

CÓDIGO DO CREDOR: **2003.00078-3**NOME DO CREDOR: **Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda**CPF/CNPJ: **01.898.295/0001-28**IC: **222/2013 - 38º Medição Provisória****39º Medição Provisória****40º Medição Provisória**SUBCONTA: **218**EMPENHO: **25101000118000311-5**PROCESSO: **97562/2018 97591/2018 97607/2018**

--



Att,

Fabio Yamamura Bueno

CGEO - Coordenadoria de Gestão do GEO-OBRAS

SINFRA - MT

(65) 3613-6718

3 anexos **MT-175 Lote 1 - 38ª planilha.xlsx**
2024K **MT-175 Lote 1 - 39ª planilha-Modificada Rev 1.xlsx**
2039K **40º med.xlsx**
1645K

Obras/Serviços por Execução Indireta (Detalhado)

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Total de Obras/Serviços: 1

Filtros: - Contrato Nº: 222 - Ano: 2013

GEO-OBRAS - CADASTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia

Telefone: (65)3613-7631 / (65)3613-7632

e-mail: engenharia@tce.mt.gov.br



Obra/Serviço

Contrato Nº/Ano-Obra: 222/2013-1 Valor Inicial: R\$ 11.707.378,84

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

BEM PÚBLICO: Rodovia: MT-175/MT-248, Trecho: Entr BR-174 (Cacho) - Araputanga, Subtrecho: Entr BR-174 (Cacho) Araputanga

Prazo de Execução Inicial (dias): 360

Modalidade: Concorrência Pública

Tipo do Objeto: Obra

Nº/Ano: 020/2013

Código: 25099 Inclusão: 23/09/2013

Objeto

Quantidade: 62,37 Unidade de Medida: km - Quilômetro

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: Restauração de rodovia pavimentada, divididos em dois lotes, sendo: LOTE 01: Rodovia MT-175 / MT-248, Trecho: Entº BR-174 (Cacho)– Jauru; Subtrecho: Entº BR-174 (Cacho) – Araputanga, extensão de 62,37 Km.

Contratada

Razão Social: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

Inclusão: 18/09/2013

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Rodovia: MT-175 / MT-248

Bairro: Trecho: Entº BR - 174 (Cacho) - Araputanga Sub-Trecho: Entº BR - 174 (Cacho) - Araputanga

Cidade: ARAPUTANGA

CEP: 78.260-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Conservação

Tipo de Obra: Rodovia Pavimentada

Setor Beneficiado: Infra-estrutura e Transporte

Bem Público: Rodovia: MT-175/MT-248, Trecho: Entr BR-174 (Cacho) - Araputanga, Subtrecho: Entrº BR-174 (Cacho) Araputanga

Origem de Recursos

Origem: Federal

Origem: Federal

Valor Estimado: R\$ 12.898.026,43

Valor Estimado: R\$ 12.065.989,37

Total Valor Estimado: R\$ 24.964.015,80

Órgão Concedente: BNDES-BANCO DO BRASIL

Órgão Concedente: BNDES-BANCO DO BRASIL

Inclusão: 11/06/2013

Inclusão: 11/06/2013

Localização

Latitude: S 15° 27' 36,76" Longitude: W 58° 21' 05,75" Descrição do ponto Geo-referenciado: Fim

Latitude: S 15° 49' 04,59" Longitude: W 58° 05' 14,58" Descrição do ponto Geo-referenciado: Início

Inclusão: 24/09/2013

Inclusão: 24/09/2013

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: Air Montechi Vitorio

Documentos de Engenharia Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a) Início Atividade: 05/08/2013

Inclusão: 24/09/2013

Tamanho: 576.1 KB

Nome: ART FISC 2.pdf

Descrição: ART FISC 2

Nome: ART FISC 1.pdf

Descrição: ART FISC 1

Inclusão: 24/09/2013

Inclusão: 24/09/2013



Engenheiro de Fiscalização

Documentos de Engenheiro Fiscalização
Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço
Nome: PORTARIA.pdf
Descrição: PORTARIA
Tamanho: 111.6 KB
Inclusão: 24/09/2013

Engenheiro de Execução

Engenheiro: JOSE MURA JUNIOR
Documentos de Engenheiro Execução
Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço
Nome: ART CONT 2.pdf
Descrição: ART CONT 2
Tamanho: 679.3 KB
Inclusão: 24/09/2013
Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço
Nome: ART CONT 1.pdf
Descrição: ART CONT 1
Tamanho: 921.7 KB
Inclusão: 24/09/2013

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 01/10/2014
Situação: Reliciada
Publicação: Não houve publicação
Inclusão: 06/11/2014
Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Reinício da Obra / Serviço
Nome: O.R 222 2.013.pdf
Descrição: O.R
Tamanho: 137.1 KB
Inclusão: 06/11/2014

Data Situação: 30/05/2014

Situação: Paralisada
Publicação: Diário Oficial do Estado
Inclusão: 06/11/2014
Descrição: O.P

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Paralisação da Obra / Serviço
Nome: O.P.pdf
Descrição: O.P
Tamanho: 600.5 KB
Inclusão: 06/11/2014

Data Situação: 05/08/2013

Situação: Iniciada
Publicação: Diário Oficial do Estado
Inclusão: 24/09/2013
Descrição: OIS

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço
Nome: OIS.pdf
Descrição: OIS
Tamanho: 152.1 KB
Inclusão: 24/09/2013

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MR / Vinc.: 54818 (Cód: 54915)
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Valor: R\$ 17.038,05
Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Data da Medição: 12/05/2014
Observação: 9º Medição Reajustamento
Inclusão: 04/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste
Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 9ª Medição.xls
Descrição: 9º medição de reajustamento
Tamanho: 2.1 MB
Inclusão: 04/07/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 66997 (Cód: 66999)

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Valor: R\$ 229.151,93
Período: 01/11/2015 a 30/11/2015
Data da Medição: 01/12/2015
Observação: 18º Medição Reajustamento
Inclusão: 21/12/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: 18º Medição reajustamento.xlsx
Descrição: 18º Medição Reajustamento
Tamanho: 1.2 MB
Inclusão: 21/12/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 66219 (Cód: 66220)

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Valor: R\$ 135.963,88
Período: 01/10/2015 a 31/10/2015
Data da Medição: 03/11/2015
Observação: 17º Medição Reajustamento
Inclusão: 25/11/2015

Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 17ª Medição.xlsx
Descrição: Reajustamento 17ª Medição Provisória

Tamanho: 1,2 MB

Inclusão: 25/11/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 66217 (Cód.: 66218)

Data da Medição: 01/10/2015
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 16ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 4.093,84

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Inclusão: 25/11/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 16ª Medição.xlsx
Descrição: Reajustamento 16ª Medição Provisória

Tamanho: 1,2 MB

Inclusão: 25/11/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 69024 (Cód.: 69025)

Data da Medição: 05/01/2016
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 19ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 88.025,45

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Inclusão: 22/03/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 19ª Medição Reajuste.xlsx
Descrição: 19ª Medição Reajuste

Tamanho: 1,2 MB

Inclusão: 22/03/2016

Nº Medição: MR / Vinc.: 54817 (Cód.: 54914)

Data da Medição: 10/04/2014
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 8ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 11.853,77

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Inclusão: 04/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 8ª Medição.xlsx
Descrição: 8ª medição de reajustamento

Tamanho: 2,0 MB

Inclusão: 04/07/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 58101 (Cód.: 58103)

Data da Medição: 03/11/2014
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 11ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 26.923,91

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Inclusão: 06/11/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 11ª Medição.xlsx
Descrição: 11ª MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO

Tamanho: 1,1 MB

Inclusão: 06/11/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 53204 (Cód.: 54303)

Data da Medição: 30/04/2014
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 4ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 23.262,43

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Inclusão: 09/06/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 4ª Med - Reajustamento.xls
Descrição: 4ª medição de reajustamento

Tamanho: 2,2 MB

Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 53265 (Cód.: 54307)

Data da Medição: 30/04/2014
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 6ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 12.300,19

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Inclusão: 09/06/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 6ª Medição - Reajustamento.xls
Descrição: 6ª medição de reajustamento

Tamanho: 2,2 MB

Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 63734 (Cód.: 63735)

Data da Medição: 01/06/2015
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 12ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 17.410,64

Período: 05/05/2015 a 31/05/2015

Inclusão: 11/08/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 12ª Medição.xlsx
Descrição: Reajustamento da 12ª medição provisória

Tamanho: 1,2 MB

Inclusão: 11/08/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 63740 (Cód.: 63761)

Data da Medição: 01/07/2015
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 13ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 80.235,22

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Inclusão: 12/08/2015



Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 13ª Medição.xlsx
Descrição: Reajustamento da 13ª medição

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 12/08/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 64889 (Cód.: 64890)

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 15ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 30.771,65

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Inclusão: 25/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: - Reajustamento 15ª Medição.xlsx
Descrição: Reajuste 15ª Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/09/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 64356 (Cód.: 64357)

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 14ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 36.610,51

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Inclusão: 03/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 14ª Medição.xlsx
Descrição: Reajuste 14ª Medição Provisória

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 03/09/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 72451 (Cód.: 72790)

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 24ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 15.507,10

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Inclusão: 10/08/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 24ª Medição Reajuste.xlsx
Descrição: 24ª Medição Reajuste

Tamanho: 2.5 MB

Inclusão: 29/11/2016

Nº Medição: MR / Vinc.: 54815 (Cód.: 54813)

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 7ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 10.121,87

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Inclusão: 04/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 7ª Medição.xls
Descrição: 7ª medição de reajustamento

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 04/07/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 83503 (Cód.: 83504)

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 36ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 44.655,73

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Inclusão: 01/11/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajuste 36ª Medição.xlsx
Descrição:

Tamanho: 2.3 MB

Inclusão: 01/11/2017

Nº Medição: MR / Vinc.: 76127 (Cód.: 76371)

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 27ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 141.460,20

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Inclusão: 05/12/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 27ª Medição Reajuste.xlsx
Descrição: 27ª Medição reajuste

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 05/12/2016

Nº Medição: MR / Vinc.: 76129 (Cód.: 76372)

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 28ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 187.167,90

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Inclusão: 05/12/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 28ª Medição Reajuste.xlsx
Descrição: 28ª Medição reajuste

Tamanho: 1.7 MB

Inclusão: 05/12/2016

Nº Medição: MR / Vinc.: 84857 (Cód.: 84858)

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 37ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 299.421,62

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Inclusão: 21/12/2017

Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 37º medição reaj.xlsx
Descrição:

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 21/12/2017

Nº Medição: MR / Vinc.: 50420 (Cód.: 54302)

Data da Medição: 30/04/2014
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 3º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 21.638,25

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Inclusão: 09/06/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 3ª Med - Reajustamento.xls
Descrição: 3º medição de reajustamento

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 54960 (Cód.: 54961)

Data da Medição: 02/06/2014
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 10º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 4.029,58

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Inclusão: 08/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 10ª Medição.xls
Descrição: Reajuste 10º Medição Provisória

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 08/07/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 78734 (Cód.: 78735)

Data da Medição: 01/11/2016
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 29º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 252.619,73

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Inclusão: 22/03/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 29º Med Reajuste.xlsx
Descrição:

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 22/03/2017

Nº Medição: MR / Vinc.: 53205 (Cód.: 54304)

Data da Medição: 30/04/2014
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 5º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 13.506,32

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Inclusão: 09/06/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 5ª Medição - Reajustamento.xls
Descrição: 5º medição de reajustamento

Tamanho: 2.2 MB

Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MPI / 1 (Cód.: 48647)

Data da Medição: 05/09/2013
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 1º Medição Provisória

Valor: R\$ 483.550,30

Período: 05/08/2013 a 31/08/2013

Inclusão: 24/09/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 1ª Medição.xls
Descrição: 1ª Medição

Tamanho: 1.7 MB

Inclusão: 24/09/2013

Nº Medição: MPI / 2 (Cód.: 49521)

Data da Medição: 07/10/2013
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 2º Medição Provisória

Valor: R\$ 570.955,70

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Inclusão: 29/10/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 2ª Medição.xls
Descrição: 2º Medição Provisória

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 29/10/2013

Nº Medição: MPI / 3 (Cód.: 50420)

Data da Medição: 07/11/2013
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 3º Medição Provisória

Valor: R\$ 403.025,82

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Inclusão: 10/12/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 3ª Med.xls
Descrição: 3º MEDIÇÃO

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 11/12/2013

Nº Medição: MPI / 4 (Cód.: 53204)

Data da Medição: 09/12/2013
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 4º Medição Provisória

Valor: R\$ 406.242,96

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Inclusão: 06/05/2014



Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 4ª Med.xls
Descrição: 4ª Medição

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 06/05/2014

Nº Medição: MPI / 5 (Cód: 53205)

Data da Medição: 09/01/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 5ª Medição Provisória

Valor: R\$ 227.216,11

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Inclusão: 06/05/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 5ª Medição.xls
Descrição: 5ª Medição

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 06/05/2014

Nº Medição: MPI / 6 (Cód: 53265)

Data da Medição: 10/02/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 6ª Medição Provisória

Valor: R\$ 205.135,78

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Inclusão: 07/05/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 6ª Medição.xls
Descrição: 6ª Medição

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 07/05/2014

Nº Medição: MPI / 7 (Cód: 54816)

Data da Medição: 10/03/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 7ª Medição Provisória

Valor: R\$ 167.992,08

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Inclusão: 02/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 7ª Medição.xls
Descrição: 7ª Medição

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 02/07/2014

Nº Medição: MPI / 8 (Cód: 54817)

Data da Medição: 10/04/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 8ª Medição Provisória

Valor: R\$ 200.901,16

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Inclusão: 02/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 8ª Medição.xls
Descrição: 8ª Medição

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 02/07/2014

Nº Medição: MPI / 9 (Cód: 54818)

Data da Medição: 12/05/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 9ª Medição Provisória

Valor: R\$ 298.625,42

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Inclusão: 02/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 9ª Medição.xls
Descrição: 9ª Medição

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 02/07/2014

Nº Medição: MPI / 10 (Cód: 54960)

Data da Medição: 02/06/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 10ª Medição Provisória

Valor: R\$ 53.727,81

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Inclusão: 08/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 10ª Medição.xls
Descrição: 10ª Medição Provisória

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 08/07/2014

Nº Medição: MPI / 11 (Cód: 58101)

Data da Medição: 03/11/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 11ª Medição Provisória

Valor: R\$ 499.161,37

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Inclusão: 06/11/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 11ª Medição.xls
Descrição: 11ª MEDIÇÃO

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 06/11/2014

Nº Medição: MPI / 12 (Cód: 63734)

Data da Medição: 01/06/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 12ª Medição Provisória

Valor: R\$ 169.149,68

Período: 05/05/2015 a 31/05/2015

Inclusão: 11/06/2015

Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 12ª Medição.xlsx
Descrição: 12ª Medição Provisória

Tamanho: 1,2 MB

Inclusão: 11/08/2015

Nº Medição: MPI / 13 (Cód.: 63740)

Data da Medição: 01/07/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 13ª Medição Provisória

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Inclusão: 11/08/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 13ª Medição.xlsx
Descrição: 13ª Medição provisória

Tamanho: 1,1 MB

Inclusão: 11/08/2015

Nº Medição: MPI / 14 (Cód.: 64356)

Data da Medição: 01/08/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 14ª Medição Provisória

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Inclusão: 03/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 14ª Medição.xlsx
Descrição: 14ª Medição Provisória

Tamanho: 1,2 MB

Inclusão: 03/09/2015

Nº Medição: MPI / 15 (Cód.: 64889)

Data da Medição: 01/09/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 15ª Medição Provisória

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Inclusão: 25/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 15ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA IC 222-13.xlsx
Descrição: 15ª Medição Provisória

Tamanho: 1,2 MB

Inclusão: 25/09/2015

Nº Medição: MPI / 16 (Cód.: 66217)

Data da Medição: 01/10/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 16ª Medição Provisória

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Inclusão: 25/11/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 16ª Medição.xlsx
Descrição: 16ª Medição Provisória

Tamanho: 1,4 MB

Inclusão: 25/11/2015

Nº Medição: MPI / 17 (Cód.: 66219)

Data da Medição: 03/11/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 17ª Medição Provisória

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Inclusão: 25/11/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 17ª Medição.xlsx
Descrição: 17ª Medição Provisória

Tamanho: 1,4 MB

Inclusão: 25/11/2015

Nº Medição: MPI / 18 (Cód.: 66987)

Data da Medição: 01/12/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 18ª Medição Provisória

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Inclusão: 21/12/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 18ª Medição.xlsx
Descrição: 18ª Medição

Tamanho: 1,5 MB

Inclusão: 21/12/2015

Nº Medição: MPI / 19 (Cód.: 69024)

Data da Medição: 05/01/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 19ª Medição Revisora

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Inclusão: 22/03/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 19ª Medição Revisora.xlsx
Descrição: 19ª Medição

Tamanho: 1,1 MB

Inclusão: 22/03/2016

Nº Medição: MPI / 20 (Cód.: 72274)

Data da Medição: 01/02/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 20ª Medição Provisória

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Inclusão: 25/07/2016



Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 20ª Medição.xlsx
Descrição: 20ª Medição

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 25/07/2016

Nº Medição: MPI / 21 (Cód: 72275)

Data da Medição: 01/03/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 21ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Inclusão: 25/07/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 21ª Medição.xlsx
Descrição: 21ª Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/07/2016

Nº Medição: MPI / 22 (Cód: 72276)

Data da Medição: 01/04/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 22ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Inclusão: 25/07/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 22ª Medição.xlsx
Descrição: 22ª Medição

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/07/2016

Nº Medição: MPI / 23 (Cód: 72277)

Data da Medição: 02/05/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 23ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Inclusão: 25/07/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 23ª Medição.xlsx
Descrição: 23ª Medição

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/07/2016

Nº Medição: MPI / 24 (Cód: 72451)

Data da Medição: 01/06/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 24ª Medição Provisória

Valor: R\$ 106.358,76

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Inclusão: 28/07/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 24ª Medição.xlsx
Descrição: 24ª Medição

Tamanho: 2.5 MB

Inclusão: 28/07/2016

Nº Medição: MPI / 25 (Cód: 76124)

Data da Medição: 04/07/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 25ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Inclusão: 29/11/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 25ª Medição.xlsx
Descrição: 25ª Medição

Tamanho: 2.5 MB

Inclusão: 29/11/2016

Nº Medição: MPI / 26 (Cód: 76126)

Data da Medição: 01/08/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 26ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Inclusão: 29/11/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 26ª Medição.xls
Descrição: 26ª Medição

Tamanho: 3.1 MB

Inclusão: 29/11/2016

Nº Medição: MPI / 27 (Cód: 76127)

Data da Medição: 05/09/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 27ª Medição Provisória

Valor: R\$ 688.320,46

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Inclusão: 29/11/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 27ª Medição.xlsx
Descrição: 27ª Medição

Tamanho: 2.7 MB

Inclusão: 29/11/2016

Nº Medição: MPI / 28 (Cód: 76129)

Data da Medição: 04/10/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 28ª Medição Provisória

Valor: R\$ 434.990,86

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Inclusão: 29/11/2016

Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 28º Medição.xlsx
Descrição: 28º Medição

Inclusão: 29/11/2016

Tamanho: 1.7 MB

Nº Medição: MPI / 29 (Cód: 78734)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 29º Medição Provisória

Valor: R\$ 644.184,75

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Inclusão: 22/03/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 29º Med.xlsx
Descrição:

Inclusão: 22/03/2017

Tamanho: 1.2 MB

Nº Medição: MPI / 30 (Cód: 83497)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 30º Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/11/2016 a 31/01/2017

Inclusão: 01/11/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 30º Medição OK.xlsx
Descrição:

Inclusão: 01/11/2017

Tamanho: 2.5 MB

Nº Medição: MPI / 31 (Cód: 83498)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 31º Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Inclusão: 01/11/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 31ª Medição MT-175 - ZERO.xlsx
Descrição:

Inclusão: 01/11/2017

Tamanho: 4.0 MB

Nº Medição: MPI / 32 (Cód: 83499)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 32º Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Inclusão: 01/11/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 33ª Medição MT-175 - ZERO.xlsx
Descrição:

Inclusão: 01/11/2017

Tamanho: 4.0 MB

Nº Medição: MPI / 33 (Cód: 83500)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 33º Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Inclusão: 01/11/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 33ª Medição MT-175 - ZERO.xlsx
Descrição:

Inclusão: 01/11/2017

Tamanho: 4.0 MB

Nº Medição: MPI / 34 (Cód: 83501)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 34º Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Inclusão: 01/11/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 34ª Medição MT-175 - ZERO.xlsx
Descrição:

Inclusão: 01/11/2017

Tamanho: 4.0 MB

Nº Medição: MPI / 35 (Cód: 83502)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 35º Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Inclusão: 01/11/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 35ª ok.xlsx
Descrição:

Inclusão: 01/11/2017

Tamanho: 2.4 MB

Nº Medição: MPI / 36 (Cód: 83503)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 36º Medição Provisória

Valor: R\$ 177.487,02

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Inclusão: 01/11/2017



Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 36º med.xlsx

Descrição:

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 01/11/2017

Nº Medição: MPI / 37 (Cód: 84857)

Data da Medição: 02/10/2017

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 37º Medição Provisória

Valor: R\$ 1.097.794,07

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Inclusão: 21/12/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 37º medição.xlsx

Descrição:

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 21/12/2017

Nº Medição: MPI / 38 (Cód: 88972)

Data da Medição: 01/11/2017

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 38º Medição Provisória

Valor: R\$ 29.927,31

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Inclusão: 18/07/2018

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 38ª planilha.xlsx

Descrição:

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 18/07/2018

Nº Medição: MPI / 39 (Cód: 88973)

Data da Medição: 01/12/2017

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 39º Medição Provisória

Valor: R\$ 196.181,88

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Inclusão: 18/07/2018

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 39ª planilha-Modificada Rev 1.xlsx

Descrição:

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 18/07/2018

Nº Medição: MPI / 40 (Cód: 88976)

Data da Medição: 03/01/2018

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 40º Medição Provisória

Valor: R\$ 101.956,73

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Inclusão: 18/07/2018

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 40º med.xlsx

Descrição:

Tamanho: 1.7 MB

Inclusão: 18/07/2018

Aditivo da Obra/Serviço

Nº/Ano: 07/2018

Nº/Ano: 06/2017

Nº/Ano: 05/2017

Nº/Ano: 04/2016

Nº/Ano: 03/2015

Nº/Ano: 02/2015

Nº/Ano: 01/2014

Prazo Ex. Aditado (dias):

Prazo Ex. Aditado (dias):

Prazo Ex. Aditado (dias):

Prazo Ex. Aditado (dias):

Prazo Ex. Aditado (dias):

Prazo Ex. Aditado (dias):

Prazo Ex. Aditado (dias):

Srv. Acrescidos:

Srv. Acrescidos:

Srv. Acrescidos:

Srv. Acrescidos:

Srv. Acrescidos:

Srv. Acrescidos:

Srv. Acrescidos:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Srv. Extracontratuais:

Srv. Extracontratuais:

Srv. Extracontratuais:

Srv. Extracontratuais:

Srv. Extracontratuais:

Srv. Extracontratuais:

Srv. Extracontratuais:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

-R\$ 367,099,17

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 2.918,335,05

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Inclusão: 05/04/2018

Inclusão: 21/08/2017

Inclusão: 06/04/2017

Inclusão: 05/07/2016

Inclusão: 01/12/2015

Inclusão: 01/12/2015

Inclusão: 14/07/2015

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 11.707.378,84	Valor Total Medido:	R\$ 11.144.699,96
Valor Total Aditado:	R\$ 2.551.235,88	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 14.258.614,72	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 11.144.699,96	Valor Total Executado:	R\$ 11.144.699,96
Valor Total Reajustes:	R\$ 1.703.769,97		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	360	Quantidade de Dias em Execução:	1685
Prazo Execução Total Aditado (dias):	1783	Quantidade de Dias Paralisada:	124
Prazo Execução Final (dias):	2143		



DESPACHO

CCSG/SINFRA
Folha: 83
Ass: F

À

Sr.ª Marciane Curvo.

Secretária Adjunta da Área Sistêmica.

Assunto: Medição inserida no GEO-OBRAS.

Encaminho o processo de medição de obras devidamente inserido no Sistema Geo-Obras, assim como o espelho do e-mail enviado a SEFAZ/MT para cadastro.

Atenciosamente,



Fabio Yamamura Bueno

COORDENADOR – GEO-OBRAS/SINFRA
Coordenador de Gestão de Geo-Obras
SINFRA/MT


PROC N°: 97591/2018


FLS.: 84 - - -

DATA.: 18 / 07 / 2018

À
COFIN,

Em análise ao processo, Autorizo lançamento no sistema FIPLAN, para cadastro da medição em status LIQUIDAÇÃO, e no momento oportuno serão atualizadas as certidões de regularidade fiscal da empresa para pagamento.


Jefferson Marcos Delgado da Silva
Secretário adjunto de Administração Sistêmica
em Substituição/SINFRA

RETENÇÕES / PROCESSO		97591/2018
Número da Nota Fiscal/DANFE		878-
Valor da Nota Fiscal		R\$ 196.181,88
Emissão Nota Fiscal		05/07/2018
Credor	GEOSOLO ENG. PLANEJ. E CONSTULTORIA LTDA	
Cálculo do Imposto de Renda		
Valor Tributável		196.181,66
Percentual		1,50%
Valor da Retenção		R\$ 2.942,72
Cálculo do ISS / CUIABÁ		
Valor Tributável (Base de Cálculo)		
Percentual		5,00%
Valor da Retenção		R\$ 0,00
Cálculo do ISS , VARZEA GRANDE		
Valor Tributável (Base de Cálculo)		
Percentual		5,00%
Valor da Retenção		R\$ 0,00
Cálculo do INSS		
Valor Tributável		19.618,18
Percentual		11,00%
Valor da Retenção		R\$ 2.158,00
Valor líquido da NF-E		R\$ 191.081,16
C-MT		
	19/07/2018	

FL. 85
Nome
Assinatura

COORDENADORIA FINANCEIRA


TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL PARA PAGAMENTO

Empresa: <i>Guorlo Engenharia, planejamento e consultoria</i>					
Processo: <i>97591/2018</i>			IC: <i>222/2013</i>		
Período da Despesa			Empenho:		
Produto/Serviço <i>39ª medição</i>			Notas Fiscais:		
Nº	Quesito	Sim	Não	N/A	Página
1	O documento fiscal está atestado pelo fiscal do contrato? (Art. 67 da Lei nº 8.666/93).	X			
2	A nota fiscal de aquisição de bens patrimoniais móveis ou material de consumo registrada pela Gerência de Patrimônio? (Manual SIGPAT).			X	
3	Em caso de obras, as planilhas de Medição, Cronograma Físico Financeiro e Controle Financeiro foram apresentadas e atestadas pelo fiscal do contrato? (Art. 63, §2º, III da Lei nº 8666/93).	X			
4	Foi emitida a programação de pagamento indicando o nome do credor, processo, contrato/convênio/acordo/termo, objeto, valor do contrato, saldo do contrato, nº do empenho, fonte e valor do pagamento, de acordo com a nota fiscal, devidamente autorizado pelo Superintendente e Secretário Adjunto da área demandante da despesa?		X		
5	A Certidão Negativa ou Positiva de Débitos Fiscais com Efeito de Negativa da Fazenda Estadual, emitida pela SEFAZ-MT, para recebimento da Administração Pública, foi apresentada e está válida? (Decreto Estadual nº 8.199/2006).		X		
6	A Certidão Negativa da Procuradoria Geral do Estado foi apresentada e está válida? (Orientação Técnica CGE 011/2016).		X		
7	A Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União foi apresentada e está válida? (Decreto Estadual nº 8.199/2006).	X			
8	A Certidão de Regularidade do FGTS – CRF foi apresentada e está válida? (Decreto Estadual nº 8.199/2006).		X		
9	A Certidão Negativa ou Positiva de Débitos da Fazenda Municipal do local de domicílio do credor foi apresentada e está válida? (Decreto Estadual nº 8.199/2006).		X		
10	O documento de arrecadação municipal e comprovante de recolhimento foi apresentado? (Lei Estadual nº 10.162/2014 e Lei Complementar Federal nº 116/2003).				

Elaborado por: Cristiano C. Andrade, Fernanda C. Alencar, Franciele A. Souza e Luciana Lima C. Campos	Aprovado por: Jefferson Marcos Delgado da Silva	Data da última revisão:
---	--	-------------------------

Nº	Quesito	Sim	Não	N/A	Página
11	No caso de obras, foi devidamente inserida a medição no GEOBRAS e consta no processo a comprovação?	X			
12	Em caso de Pagamento de despesas relativas à cessão de mão de obra foi apresentada a folha de pagamento, juntamente com a GEFIP?			<	
13	No caso de pagamento de despesas de exercícios anteriores a 2015, executando Restos a Pagar inscritos, a despesa foi ratificada nos termos da Portaria SINFRA nº 018/2016?			<	
14	Foi emitido o despacho autorizativo para pagamento da despesa pelo Ordenador de Despesa e pelo Superintendente da SUOF?	<			

Informações para Liquidação	
Programa (Conta Única, Fethab , MT Integrado, Prodestur, Pró-concreto, Restaura, Convênios Federais, etc). * Convênio Federal Informar CBA Convênio.	
Código Bancário – CBA	

Medida Judicial	
Número do processo judicial:	Ação a ser executada:
Observações:	
Responsável pelo check-list:	
Data: 26/07/18	Assinatura: 

Elaborado por: Cristiano C. Andrade, Fernanda C. Alencar, Fransulee A. Souza e Luciana Lima C. Campos	Aprovado por: Jefferson Marcos Delgado da Silva	Data da última revisão:
---	--	-------------------------



BRUNA MORAES RODRIGUES <brunarodrigues@sinfra.mt.gov.br>

COFIN / SINFRA
Folha nº 87
Rub. 9

Fwd: Medições a pagar - Pró-Concreto

2 mensagens

18 de julho de 2018 10:51

JEFFERSON MARCOS DELGADO DA SILVA <jeffersonsilva@sinfra.mt.gov.br>
 Para: BRUNA MORAES RODRIGUES <brunarodrigues@sinfra.mt.gov.br>
 Cc: Cristiano Carvalho de Andrade <cristianoandrade@sinfra.mt.gov.br>, Bruno Silva Espirito Santo <brunosanto@sinfra.mt.gov.br>

Prezada Bruna

Encaminha para controle e acompanhamento, as medições que estão liberadas para o CBA do PRÓ-CONCRETO.

Att

Jefferson
SUOF

----- Forwarded message -----

From: **MANOEL JORGE AXKAR DE SABOIA CAMPOS** <manoelcampos@sinfra.mt.gov.br>
 Date: qua, 18 de jul de 2018 às 11:00
 Subject: Medições a pagar - Pró-Concreto
 To: JEFFERSON MARCOS DELGADO DA SILVA <jeffersonsilva@sinfra.mt.gov.br>

Jefferson, bom dia!

Encaminhamos planilha atualizada com a relação das medições a pagar relativas ao programa Pró-Concreto - pontes e obras rodoviárias - liberadas para pagamento.

Há outros processos de obras rodoviárias na COFIN, como das empresas Zopone e Rodocon, mas a estratégia de consumo dos recursos em conta não considera, ao menos nesse momento, esses pagamentos.

Temos urgência no pagamento dos processos relacionados na planilha, de modo que possamos acelerar a liberação do próximo PL e, dessa forma, retomarmos normalmente os pagamentos de todos os contratos aprovados no novo quadro de usos e fontes.

Ressaltamos que essa distinção se faz necessária somente para obras rodoviárias; com relação a pontes, todos os contratos estão liberados e não há restrição para que sejam liquidados e pagos tão logo cheguem na COFIN.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Att.

Manoel Campos
 Assessor de Planejamento e Gestão

Jefferson Marcos Delgado da Silva
 Secretária de Estado de Infraestrutura e Logística
 Secretária Adjunta de Administração Sistêmica
 Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Medições a Pagar_Pro-Concreto.xlsx
 331K

18 de julho de 2018 11:27

BRUNA MORAES RODRIGUES <brunarodrigues@sinfra.mt.gov.br>
 Para: JEFFERSON MARCOS DELGADO DA SILVA <jeffersonsilva@sinfra.mt.gov.br>
 Cc: Cristiano Carvalho de Andrade <cristianoandrade@sinfra.mt.gov.br>, Bruno Silva Espirito Santo <brunosanto@sinfra.mt.gov.br>

24/07/2018

E-mail de Governo do Estado de Mato Grosso - Fwd: Medições a pagar - Pró-Concreto

ok!

Att;

Bruna Moraes Rodrigues
Coordenadora Financeira

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA
Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica-SAADS
Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade-SUOF
Telefone: (65)3613-6654



[Texto das mensagens anteriores oculto]

COFIN / SINFRA	
Folha nº	88
Rub.	9

STATUS
DATA DA NOB
SUBPROGRAMA
SITUAÇÃO

(Tudo)
(Tudo)
PRÓ-CONCRETO
(Vários itens)



Soma de VALOR Rótulos de Linha	Rótulos de Coluna	
	151	Total Geral
ARTELESTE CONSTRUÇÕES LTDA.	R\$	R\$
006/2014	40.979,80	40.979,80
PROC. 309115/2018 - REF. 2ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - MÊS 3/2018	R\$ 40.979,80	R\$ 40.979,80
PROC. 309115/2018 - REF. 21ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - MÊS 3/2018	R\$ 20.599,20	R\$ 20.599,20
ATRATIVA ENGENHARIA LTDA	R\$	R\$
004/2014	87.891,08	87.891,08
PROC. 141462/2018 - REF. 4ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - MÊS 1/2018	R\$ 87.891,08	R\$ 87.891,08
CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	R\$	R\$
012/2017	87.891,08	87.891,08
PROC. 244360/2018 - REF. 7ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - MÊS 4/2018	R\$ 3.592.349,66	R\$ 3.592.349,66
ENGEPONTE CONSTRUÇÕES LTDA	R\$	R\$
398/2014	3.592.349,66	3.592.349,66
PROC. 330146/2018 - REF. 1ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - MÊS 6/2018	R\$ 3.592.349,66	R\$ 3.592.349,66
GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA	R\$	R\$
222/2013	818.173,81	818.173,81
PROC. 97562/2018 - REF. 38ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - MÊS 10/2017	R\$ 818.173,81	R\$ 818.173,81
PROC. 97591/2018 - REF. 39ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - MÊS 11/2017	R\$ 818.173,81	R\$ 818.173,81
PROC. 97607/2018 - REF. 40ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - MÊS 12/2017	R\$ 328.065,92	R\$ 328.065,92
RIVOLI S.P.A	R\$	R\$
299/2013	328.065,92	328.065,92
PROC. 233690/2018 - REF. 29ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - MÊS 4/2018	R\$ 29.927,31	R\$ 29.927,31
Total Geral	R\$ 196.181,88	R\$ 196.181,88
	R\$ 101.956,73	R\$ 101.956,73
	R\$ 168.175,20	R\$ 168.175,20
	R\$ 168.175,20	R\$ 168.175,20
	R\$ 168.175,20	R\$ 168.175,20
	R\$ 5.035.635,47	R\$ 5.035.635,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE - MT
SECRETARIA DE FAZENDA

ANTONIO TAVARES, 3310 - CENTRO - MIRASSOL D OESTE

CNPJ: 03.755.477/0001-75

Certidão Negativa

COFIN / SINFR	SAADS/SINFR
Folha nº 90	Fis. 22
Rub. 8	Ass.: A



Código de Cadastro

000058616

Contribuinte

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSTRUTORA LTDA

Logradouro

Bairro

Cidade

CUIABA

CPF/CNPJ

01.898.295/0001-28

Número Complemento

10

CEP

78068480

UF

MT

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o Cadastro Municipal abaixo descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data. **ATENÇÃO:** Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 15:53:21 do dia 05/07/2018

Válida até 03/10/2018

Código de Controle da Certidão/Número 0B5E894FA8E10FDE

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.898.295/0001-28
Certidão nº: 147784180/2018
Expedição: 11/04/2018, às 11:23:17
Validade: 07/10/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.898.295/0001-28**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

- 0000259-08.2012.5.23.0002 - TRT 23ª Região *
- 0001272-85.2016.5.23.0007 - TRT 23ª Região **
- 0137800-70.2009.5.23.0008 - TRT 23ª Região *
- 0000141-48.2011.5.23.0008 - TRT 23ª Região *
- 0154500-55.2008.5.23.0009 - TRT 23ª Região *
- 0099100-38.2009.5.23.0036 - TRT 23ª Região *
- 0017200-96.2010.5.23.0036 - TRT 23ª Região *
- 0026300-89.2010.5.23.0096 - TRT 23ª Região *

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 8.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

COFIN / SINFRA	SAADS/SINFRA
Folha nº 93	Fis. 44
Rub. 8	Ass.: A

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 01898295/0001-28
Razão Social: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Endereço: RUA GOVERNADOR JARI GOMES 10 / BOA ESPERANCA / CUIABA / MT / 78068-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/07/2018 a 09/08/2018

Certificação Número: 2018071114393539780918

Informação obtida em 11/07/2018, às 15:41:39.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

BRASIL

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais



MINISTÉRIO DA FAZENDA
 Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
 FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 01.898.295/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.


Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 09:49:01 do dia 09/02/2018 <hora e data de Brasília>. Válida até 08/08/2018.

Código de controle da certidão: **0310.61CA.2C4F.98B4**
 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico que o requerente abaixo identificado não consta no rol de devedores inscritos em Dívida Ativa. Todavia fica ressalvado o Direito da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso inscrever e cobrar os direitos apurados após expedição da presente.

NOME

GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO: RUA GOVERNADOR JARI GOMES, nº 10
BAIRRO: BOA ESPERANÇA
MUNICÍPIO: Cuiabá UF: MT
CEP: 78.068-720

CNPJ

01.898.295/0001-28

SÓCIOS

CNPJ/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
062.075.928-32	JOSE MURA JUNIOR
015.153.998-77	GISELE TURIBIO SCHUTZE MURA



Cuiabá, 19/06/2018

Responsável pela Expedição

Geclimar Joaquim de Jesus
Técnico PGE - Mat. 67476


Procurador(a) do Estado

Pec. [Signature]

OBSERVAÇÕES

- 1 - Esta certidão tem validade por apenas 90 (noventa) dias.
- 2 - Qualquer rasura tornará nulo este documento.
- 3 - Autenticador desta certidão: YKEF4GOMLANXISA309ZYPCB59VTIRV

N.º Proc. Órgão	N.º CDA	Tipo do Processo	Situação
-----------------	---------	------------------	----------

**Secretaria de Estado
de Fazenda****Governo do Estado
de Mato Grosso**

Data: 14/07/2018 - 09:48:01

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0022818482****CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**Data de emissão: **14/07/2018**Hora de emissão: **09:48:01**Certidão fornecida para a Inscrição Estadual : **013.035.084-2**Nome: **GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrências(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento ou suspenso.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até: **12/08/2018.**

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

Código de Autenticação : **2K9BK9T297TB22KK**

Página 1 de 2

© Copyright 2001-2018 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados



**Secretaria de Estado
de Fazenda**

**Governo do Estado
de Mato Grosso**

Data: 14/07/2018 - 09:48:01

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0022818482**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Data de Emissão: **14/07/2018**

Hora de Emissão: **09:48:01**

- RESSALVAS RELATIVAS A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS
- 13.035.084-2 - GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA - Contribuinte com débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal
 - 13.356.954-3 - LGL ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA-SPE - Participação em empresa com débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até **12/08/2018**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado

Código de Autenticidade : **2K9BK9T297TB22KK**

Página 2 de 2

[Retornar](#)



Prefeitura Municipal de Cuiabá
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

COFIN / SINFRA
98
SAADS/SINFRA
Fis. PJ
Ass.: A

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO 275014/2018	317748	PROCESSO	EXERCÍCIO GERAL
CONTRIBUINTE 262339	INSCRIÇÃO MUNICIPAL LANCAMENTOS DIVERSOS - 24250		
 09062018018982950001280010056527501469068118317748			
NOME GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA			
CPF/CNPJ 01.898.295/0001-28	RG/INSCR. ESTADUAL		
ENDEREÇO Av. JARI GOMES, GOV, 10			
BAIRRO BOA ESPERANCA	FINALIDADE		

Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiabá. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer título, de dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Cuiabá/MT, sábado, 09 de junho de 2018


Cezar Fabiano Martins de Campos
Procurador Fiscal do Município

Certidão válida até Cuiabá/MT, 07 de Setembro de 2018.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

COFIN / SINFRCA
Folha n° 99
Rub 8

FIPLAN

AQS	AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	25101.0001.18.000465-2
Data do Doct°: 20/07/2018		
Órgão: 25 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística		
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Unidade Gestora: 25101.0001 - Geral		
N° PED: 25101.0001.18.000379-2	N° EMP: 25101.0001.18.000311-5	N° ELI: 25101.0001.18.001345-7
N° Protocolo: 112501/2016	N° NOBLIST: *****	N° DOTLIST: *****
Tipo de Despesa: Obras e Serviços de Engenharia		
Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1289.0700.449000000.151.1.1		
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES		

COMPOSIÇÃO DO VALOR DO BEM POR GRUPO DE PATRIMÔNIO

Grupo	Nome do Grupo de Patrimônio	Valor do Bem	Classificação do Bem
9.09	RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS PAVIMENTADAS	196.181,88	Bens de Uso Comum do Povo

Tipo de Doct° Fiscal: Nota Fiscal Eletrônica	N° do Doct° Fiscal: 878	Data de Emissão: 05/07/2018
Código do Credor: 2003.00078-3	Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda	
CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28	Município UF: Cáceres/MT	
Histórico: PROCESSO 97591/2018, IC 222/2013, referente 39° medição periodo 01/11/17 á 30/11/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 84), NF 878		
Valor da Aquisição: *** 196.181,88	CENTO E NOVENTA E SEIS MIL E CENTO E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS *** **	
Observação: Situação - Aquisição de Bens Patrimoniais (AQS) normal		



LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.18.001391-3	
Nº EMP: 25101.0001.18.000311-5			Data do Doctº: 20/07/2018		
Nº PED: 25101.0001.18.000379-2			Data de pagamento: 20/07/2018		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística					
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA					
Unidade Gestora: 25101.0001 Geral					
Data de Liberação: *****			Liberador de Pagamento: *****		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1289.0700.449000000.151.1.1	
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES			Elemento - Exercícios Anteriores: *****		
Nº NEX:*****					
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 03290.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001042666-3	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001042666-3			Valor Liquidação: *** 196.181,88		CENTO E NOVENTA E SEIS MIL E CENTO E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS *** *****
Histórico: PROCESSO 97591/2018, IC 222/2013, referente 39º medição periodo 01/11/17 á 30/11/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 84),NF 878					
Código do credor: 2003.00078-3		Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda			
CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28		Município UF: Cáceres - MT		Nº Processo de Pagamento 112501/2016	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.1216.000000000008136-1					

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *****		Data de Início da Viagem: *****	
		Data de Retorno da Viagem: *****	

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: 25101000000022213		Termínio da vigência: *****	
Nº Convênio: *****			

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 3.374.644,35	Saldo a liquidar (R\$) *** 298.138,61	Esta liquidação (R\$) *** 196.181,88	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 101.956,73
---	---	--	---

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$) *** 3.374.644,35	Saldo em liquidação (R\$) *** 298.138,61	Esta liquidação (R\$) *** 196.181,88	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 101.956,73
---	--	--	--



LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.18.001391-3
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES				
IRRF (R\$):	*** 2.942,72	ISS município (R\$)	*** 0,00	Município: *** * * * * *
INSS (R\$):	*** 2.158,00	MTPREV (R\$):	*** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

Valor Líquido:	*** 191.081,16	CENTO E NOVENTA E UM MIL E OITENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS * * * * *
-----------------------	----------------	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.009	Restauração de Rodovias Pavimentadas	*** 196.181,88
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 196.181,88
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	*** 2.158,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	*** 2.942,72
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 5.100,72

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

97590/2018



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.18.003609-2
Data de Emissão: 26/07/2018		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 03290.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042666-3	Regularização: Não
		Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042666-3.		
Código do Credor: 2003.00078-3		
Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda		
CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28	Município UF: Cáceres MT	
Nº EMP: 25101.0001.18.000311-5	Fonte de Recurso: 151	
Nº LIQ: 25101.0001.18.001391-3	Tipo de OB: 32-CRED.BB C/Float	
Nº Processo de Pagamento: 112501/2016		
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C: 001.1216.000000000008136-1	Valor da Operação (R\$): *** 191.081,16	Valor por Extenso: CENTO E NOVENTA E UM MIL E OITENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS *** ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
<u>Bruna Moraes Rodrigues</u> Coordenadora Financeira Responsável pela Execução Financeira	<u>006900 - Marciane Prevedello Curvo</u> ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor (R\$)
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:			*** 0,00

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
			Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA			05 - CNPJ OU CPF 01.898.295/0001-28		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 20072018 153035	
02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 - BOA ESPERANCA. CUIABA/MT			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.035.084-2			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 07/2018	22 - DATA VENCTO. 20/08/2018	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/90.003.112-39	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IRRF-PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURIDICA			25 - CÓDIGO 9377		26 - VALOR 2.942,72	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Processo 97591/2018, IC 22/2013, referente à NF 878.			CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual. Isenção TSE : DECISAO JUDICIAL/FIEMT NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.			MULTA		28 - VALOR 0,00	
			JUROS		29 - VALOR 0,00	
			T.S.E.		30 - VALOR 0,00	
			TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 2.942,72	
			33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO DOIS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA	

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

8587000029-4 42720123201-1 80820937700-0 09000311239-5



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
			Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA			05 - CNPJ OU CPF 01.898.295/0001-28		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 20072018 153035	
02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 - BOA ESPERANCA. CUIABA/MT			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.035.084-2			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 07/2018	22 - DATA VENCTO. 20/08/2018	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/90.003.112-39	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IRRF-PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURIDICA			25 - CÓDIGO 9377		26 - VALOR 2.942,72	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Processo 97591/2018, IC 22/2013, referente à NF 878.			CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual. Isenção TSE : DECISAO JUDICIAL/FIEMT NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.			MULTA		28 - VALOR 0,00	
			JUROS		29 - VALOR 0,00	
			T.S.E.		30 - VALOR 0,00	
			TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 2.942,72	
			33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO DOIS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA	

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

8587000029-4 42720123201-1 80820937700-0 09000311239-5






NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.18.003899-0
Data de Emissão: 06/08/2018		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 03290.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042666-3	Regularização: Não
		Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042666-3 .		
Código do Credor: 2001.00556-7		
Credor: Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 25101.0001.18.000311-5		Fonte de Recurso: 151
Nº LIQ: 25101.0001.18.001391-3		
Nº Processo de Pagamento: 112501/2016		Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 2.942,72	Valor por Extenso: DOIS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento. Bruna Moraes Rodrigues Coordenadora Financeira _____ Responsável pela Execução Financeira		AUTORIZO O PAGAMENTO _____ 006900 - Marciane Prevedello Curvo ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - CONVÊNIO				
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras / Código Identificador - CNPJ/CPF	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	858700000294427201232011808209377000090003112395	*** **	20/08/2018
Valor Total (R\$): 2.942,72		Valor Total por extenso: dois mil e novecentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		BBED857DD30BB364		




DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:				*** 0,00

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	07/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.898.295/0001-28 GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA R GOV JARI GOMES 10 DOM AQUINO CUIABA MT CEP 78015-285		5 - IDENTIFICADOR	01.898.295/0001-28	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	2.158,00	
		7 -		
		8 -		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	2.158,00	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

3

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	07/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.898.295/0001-28 GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA R GOV JARI GOMES 10 DOM AQUINO CUIABA MT CEP 78015-285		5 - IDENTIFICADOR	01.898.295/0001-28	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	2.158,00	
		7 -		
		8 -		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	2.158,00	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

CUFIN / SINFRA

Folha nº 105

RUB

9

FIPLAN

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.18.003895-8
Data de Emissão: 06/08/2018		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 03290.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042666-3	Regularização: Não
		Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042666-3 .		
Código do Credor: 1995.00850-0		
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social		
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40		Município UF: Brasília DF
Nº EMP: 25101.0001.18.000311-5		Fonte de Recurso: 151
Nº LIQ: 25101.0001.18.001391-3		
Nº Processo de Pagamento: 112501/2016		Tipo de OB: 39-FAT S/ BARRA
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 2.158,00	Valor por Extenso: DOIS MIL E CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
<u>Bruna Moraes Rodrigues</u> Coordenadora Financeira Responsável pela Execução Financeira	<u>006900 - Marciane Prevedello Curvo</u> ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL).				
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras / Código Identificador - CNPJ/CPF		Código da Receita do Tributo
Sem Código de Barras	GPS	01.898.295/0001-28		2640
Código de Identificação do Tributo	Mês/Ano Competência	Valor Previsto do Pagamento do INSS	Valor de Outras Entidades	Atualização Monetária:
2640	7/2018	2.158,00	0,00	0,00
Valor Total (R\$): 2.158,00		Valor Total por extenso: dois mil e cento e cinquenta e oito reais		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		750452819B61026E		



DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:				*** 0,00

Cuiabá, 21 de Novembro de 2018.

DESPACHO

COFIN/SINFRA
Fis: 100
Ass: 8

À SAADS,

Encaminhado processo para encarte de ISSQN.

Atenciosamente,

BRUNA MORAES RODRIGUES
Coordenadora Financeira
COFIN/SUOF/SAADS/SINFRA

ESTADO DE
MATO GROSSO

Hoje é Quarta-feira, 5 de Dezembro de 2018

Sistema de Protocolo do Estado de Mato Grosso

Usuário/Órgão/Unidade : LUCIANA DE LIMA CÂNDIDO CAMPOS / SINFRA / GS - GAB. SEC. EST DE INFRAEST. E LOG. - SAADS - GABINETE DO SEC. ADJ. DE ADM. SISTEMICA - GABINETE DO SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRACAO SISTEMICA

Visualizar Processo

Número / Ano do Processo : 97591 / 2018

Data/hora Cadastro : 01/03/2018 às 17:01 // **Prioridade do Cadastro:**

Parte Interessada : GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ/IE :

Documento : IC 222/2013

Assunto : MEDIÇÃO DE OBRAS

Origem : EMPRESA

Cadastrado Por : PROTOCOLO / SINFRA

Município : CUIABÁ / MT

Resumo do Assunto : 39ª (TRIGÉSIMA NONA) MEDIÇÃO PROVISÓRIA, DO CONTRATO 222/2013, DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA NA RODOVIA MT-175/MT-248. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

Origem do Trâmite : SINFRA / SAADS - GABINETE DO SEC. ADJ. DE ADM. SISTEMICA - GABINETE DO SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRACAO SISTEMICA

Data/hora Envio : 05/12/2018 às 14:28:36

Andamento

Informação : Segue processo para emissão de notificação para apresentação do imposto de ISSQN quitado

Documentos Juntados :

Juntado ao Processo :

Processos Apensos :

Apenso ao Processo :

Documentos de Apoio :

Disponibilizar na WEB? : Sim

Sigilo Total? : Não

Situação/Encontra-se com : Esta na unidade: SUOF - SUPERINTENDENCIA DE ORC., FIN. E CONT - SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE / SINFRA para recebimento



Voltar

Sair

Luciana de Lima Cândido Campos
Luciana de Lima Cândido Campos
Assessora Técnica
SAADS/SINFRA

Desenvolvimento



Protocolo/SINFRA
Administrativo
Recebido em
06/12/2018
hs.: *Jefferson Revon*

SUOF/SINFRA
Fis. *08*
Ass. *02*

NOTIFICAÇÃO N. 048/2018/SUOF/SAADS/SINFRA

A **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**, situada na Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, Centro Político Administrativo - CPA, Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.507.415/0022-79, através da Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade, neste ato representada pelo Sr. Jefferson Marcos Delgado da Silva, vem por meio desta, **NOTIFICAR** a Empresa GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA., inscrita no CNPJ 01.898.295/0001-28, localizada na Rua Governador Jari Gomes, 10, Bairro Boa Esperança – Cuiabá MT CEP 78068-720, **para que no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento desta, apresente a comprovação do recolhimento o ISSQN devido sobre as prestações de serviços executadas pertinentes ao cumprimento do Instrumento Contratual nº 222/2013, conforme abaixo.**

Processo	Nº Nota Fiscal	Data Emissão	Referência	Valor R\$	ISSQN Devido
97591/2018	878	05/07/2018	39ª Medição Provisória	196.181,88	3.138,91
97562/2018	882	10/07/2018	38ª Medição Provisória	29.927,31	478,84
Total					3.617,75

Fundamentação Legal: Art. 11 da Lei nº 101, de 04 de maio de 2000; Art. 3º, incisos I a XXII da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003; Art. 6º, §2º, inciso II da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003; Art. 1º da Lei Estadual nº 10.162, de 10 setembro de 2014; Art. 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993; Parecer Técnico Conclusivo do Controle Interno nº 07/2015, emitido pela Controladoria Geral do Estado, Orientação Técnica 0002/2015, emitido pela Controladoria Geral do Estado; Parecer Jurídico nº 141/2016 da Unidade Jurídica SINFRA.

O não atendimento desta notificação ensejará a retenção e recolhimento do imposto junto as prefeituras competentes, com os devidos acréscimos legais, no ato do


JT 69550275 2 BR




pagamento das próximas medições a serem efetuadas por esta Secretaria, independente do instrumento contratual a ser pago.

Não havendo mais pagamentos a serem efetuados por esta Secretaria, a Empresa será bloqueada junto ao Sistema Integrado de Planejamento Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso – FIPLAN, para que a retenção possa ser feita em qualquer pagamento efetuado pelo Governo do Estado, sendo ainda, tomadas as providências junto ao Procuradoria Geral do Estado, para inclusão da referida pendência junto a Dívida Ativa.

Cuiabá, 05 de dezembro de 2018.



Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendente de Orçamento, Finanças e Contabilidade
SUOF



Engª. Civil Marciane Prevedello Curvo
Secretária Adjunta de Administração Sistêmica
SAADS



PREENCHER COM LETRA DE FORMA

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE **AR**

Empresa
GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 01.898.295/0001-28
Rua Governador Jari Gomes, nº 10, Boa Esperança
CEP: 78068-720 – Cuiabá – MT

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCÉPTEUR <i>[Signature]</i>		DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRAISON 13/12/2018
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RECEPTEUR MARCOS		CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION 13 DEZ 2018 CUIABÁ - MT
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ORGAO EXPEDIDOR 8113	RUA / ENDEREÇO DO EMPREGADO / RUA / ENDEREÇO DO EMPREGADO / RUA DE SÃO JOSÉ / Mat. 8.427.990-7	
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO PO4463 / 16		

114 x 186 mm

SUOF
Fls. 111
Rub. OP

Processo nº 97591/2018
Data: 28/12/2018

À COFIN


Senhora Coordenadora

Considerando as notificações expedidas às fls. 108/109 sem as respectivas regularizações.

Considerando o Parecer n.º 1.786/SGAC/2018 da Procuradoria Geral do Estado MT, de 26 de dezembro de 2018.

Considerando ainda que as pendências de comprovação de recolhimento de ISSQN deverão ser regularizadas pelo Processo n.º 587651/2018, uma vez que conforme Parecer supracitado, ***“Poderá ainda o Estado, efetuar o repasse do tributo devido aos municípios credores sempre que o pedido de pagamento não estiver instruído com comprovante de pagamento do imposto relacionado àquele serviço específico”***.

Encaminhamos o presente para demais providências de *check-list* e arquivo junto a CCONT.



Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
SUOF/SAADS/SINFRA

TERMO DE CONFORMIDADE PARA ARQUIVO DE PROCESSO DE DESPESAS – COFIN/SUOF/SAADS/SINFRA

VERIFICAÇÃO	SIM	NÃO	N/A
Os valores pagos estão de acordo com a programação de pagamento e o valor total das notas fiscais?	<input checked="" type="checkbox"/>		
Todos os documentos estão devidamente assinados?			
Os documentos estão anexados em ordem cronológica (Certidões, NLA, NOE, NEX, AQS, LIQ e NOB)?	<input checked="" type="checkbox"/>		
A NOB estornada está devidamente anexada ao processo? (FIP 005)			<input checked="" type="checkbox"/>
A NOB no processo foi transmitida e efetivada? (FIP 005)	<input checked="" type="checkbox"/>		
Foi confirmada a efetivação do pagamento pelo extrato da conta corrente bancária (Caixa Econômica Federal)?			<input checked="" type="checkbox"/>
A comprovação de quitação do ISSQN devido está anexada ao processo?		<input checked="" type="checkbox"/>	
O processo está corretamente paginado?	<input checked="" type="checkbox"/>		
A capa do processo está em boas condições para arquivo?	<input checked="" type="checkbox"/>		

* Os processos de pagamento de convênios com prefeituras e de associações deverão ser enviados para a CCONC.

Observações: conforme despacho pag 111

Declaro que as pendências acima assinaladas foram devidamente regularizadas e o processo pode ser despachado para arquivo.

Cuiabá – MT, 08/01/2019

Nome: Vitor Silveira

Assinatura: Vitor Silveira

Cuiabá, 08 de Janeiro de 2019.

DESPACHO

COFIN/SINFRA
Fis: 113
Ass: U8

À CCONT.

Encaminho processo para arquivo com pagamento efetuado.

Atenciosamente,


BRUNA MORAES RODRIGUES
Coordenadora Financeira
COFIN/SUOF/SAADS/SINFRA