

Anexo – 40ª Medição

MPI



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Protocolo n.: 97607/2018 Data: 01/03/2018 17:03

Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Interessado(a): GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSU
Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS
Resumo: 40 (QUADRAGESIMA) MEDIÇÃO PROVISÓRIA DO CONTRA
TO 222/2013, DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PA

Setor Origem: PROTOCOLO
Setor Destino: SUCEO - SUP. DE CONTROLE DA EXECUÇÃO DE

Volume: 1 de 1

19-12-18
NE 18.000.311-5
FISL



0 000088 685022

Arquivado na
Contabilidade / SINFRA

Caixa 869





Cuiabá/MT, 04 de janeiro de 2018

40a. MEDIÇÃO PROVISÓRIA

Ilmo Sr.
Eng.º Diogo Menezes Souza
M.D. Superintendente de Execução e Fiscalização de Obras I - SUEF-I
Nesta

Sr. Superintendente,
Ref.: IC Nº 222/2013
Assunto: 40ª (Quadragésima) Medição provisória


Venho, pelo presente encaminhar a 40ª Medição Provisória dos serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada, executados pela Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda., na Rodovia: MT-175/MT-248, Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, objeto do I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU.

40ª (Quadragésima) Medição Provisória..... Período: 01/12/17 a 31/12/17

Atenciosamente


Eng.º Antônio Carlos Tenuta

Fiscal Portaria nº. 018/2017/SAOB/SINFRA
RN nº. 121164774-9





Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Referência: : 40ª (Quadragesima) Medição provisória
Ordem de Início de Serviço: 05/08/2013
Ordem de Paralisação: 30/05/2014
Ordem de Reinício de Serviço: 01/10/2014
Ordem de Paralisação: 31/10/2014
Ordem de Reinício de Serviço: 05/05/2015

DADOS DO CONTRATO

Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entroncamento Rod. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Extensão: 62,37 km
Firma: GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU
Processo Original: 275531/2013-SETPU
Data da assinatura: 01/08/2013
Data da publicação: 01/08/2013
Natureza dos serviços: Restauração de Rodovia Pavimentada
Prazo contratual: 1610 dias
Ordem de início de serviços: 05/08/2013
Prazo de corrido do contrato: dias
Valor contratual: R\$ 11.707.378,84
Valor termo aditivo: R\$ (2.918.335,05
Valor contratual + Aditivo: R\$ 14.258.614,72
Valor medido acumulado (PI):
Saldo contratual (PI):
Valor empenhado no exercício:

Cuiabá/MT, 04 de janeiro de 2018

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato;

Atenciosamente,


Eng. Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria nº. 018/2017/SAOB/SINFRA
RN nº. 121164774-9



BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL

| | |
|--|--|
| SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA SINFRA | Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda Contrato: I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU Data da Assinatura: 01/08/13 Data de Aprovação: 01/08/13 Ordem de Serviço Nº: 102/2013 Data: 05/08/13 Prazo: 1610 dias úteis Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada |
| Rodovia: MT-175/MT-248 Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga Extensão: 62,37 Km | |
| Desempenho relativo aos serviços da Referência: 40ª (Quadrágésima) Medição provisória Serviços Executados entre 01/12/17 a 31/12/17 | |

A) Conceito Atribuídos pela Comissão de Fiscalização

| ITEM | CONCEITO | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | Excelente (0,9 à 1,0) | Bom (0,7 à 0,8) | Razoável (0,5 à 0,6) | Fraco (0,3 à 0,4) | Péssimo (0 à 0,2) |
| 1) Equipamento | | 0,80 | | | |
| 2) Pessoal | 0,90 | | | | |
| 3) Instalações | | 0,80 | | | |
| 4) Cronograma Físico | | 0,70 | | | |
| 5) Qualidade dos Serviços | 0,90 | | | | |
| 6) Atend. À Fiscalização | 0,90 | | | | |
| 7) Administração da Obra | 0,90 | | | | |
| Cuiabá/MT, 04 de janeiro de 2018 | | | | | |

B) Visto do Fiscal do Contrato

| ITEM | Nota N | Pesos P | Produt. NxP | Obs |
|---------------------------|--------|---------|-------------|---|
| 1) Equipamento | 0,80 | 1,50 | 1,20 | Desemp. Parcial = (NxP) 10 8,4 = 0,84 |
| 2) Pessoal | 0,90 | 1,50 | 1,35 | |
| 3) Instalações | 0,80 | 0,50 | 0,40 | |
| 4) Cronograma Físico | 0,70 | 2,00 | 1,40 | |
| 5) Qualidade dos Serviços | 0,90 | 3,00 | 2,70 | Conceito: BOM |
| 6) Atend. à Fiscalização | 0,90 | 1,00 | 0,90 | |
| 7) Administração da Obra | 0,90 | 0,50 | 0,45 | |
| Total | 5,90 | 10,00 | 8,40 | |
| OBSERVAÇÕES: | | | | |

Cristiano Swiderski C.P. Branco
RN 1214294618

Eng.º Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria nº. 018/2017/SAOB/SINFRA
RN nº 120134407-7



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Obra: Reabilitação de Rodovias pavimentadas
Rodovia MT-175/MT-288
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Juruá
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Acapiranga
Referência: 40ª Quadragésima Medição provisória
Ordem de Paralisação: 21/5 a 31/02/2016
Período medição: 01/07/17 à 31/07/17
Acumulado: 05/08/13 à 31/12/17

RESUMO DE MEDIÇÃO

Prazo de Execução: 1610 dias
Vr. Contratual Pl + Pl Aditivo: 14.625.713,89
Vr. Contratual Pl + Pl Aditivo: 14.258.614,72
Vr. Acum. Até 31ª Medição: 9.541.352,95
Vr. Acumulada até a 39ª medição: 10.879.420,69
Saldo Contratual: 3.379.193,03

SINFRA

| CODIGO | DESCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE 17 ANTERIO | | | | QUANTIDADE 27 ANTERIO | | | | VALOR CONTRATUAL | MEDIÇÃO ACUMULADA | CONTRATO NOVO | PREÇO UNITÁRIO | VALOR CONTRATUAL NOVO | NESTA MEDIÇÃO | MEDIÇÃO ANTERIOR | MEDIÇÃO ACUMULADA | PREÇO UNITÁRIO | VALOR COSTA MEDIÇÃO | VALOR ACUMULADO ANTERIOR | VALOR ACUMULADO | % | OBS | |
|--------|--|-------|-----------------------|----------------------|----------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|-----|--|
| | | | CONTRATO | QUANTIDADE ACUMULADA | PREÇO UNITÁRIO | MEDIÇÃO ACUMULADA | CONTRATO NOVO | PREÇO UNITÁRIO | VALOR CONTRATUAL NOVO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Fragm. descontinua de pavimento asfáltico (3m) | m3 | 957,00 | 171,100 | 171,100 | 138.933,20 | 171,100 | 171,100 | 171,100 | 138.933,20 | 812,00 | 812,00 | 171,100 | 138.933,20 | 138.933,20 | | | | | | | 138.933,200 | 50,00% | | |
| 3.2 | Fragm. descontinua de pavimento asfáltico (3m) | m3 | 2.709,00 | 812,000 | 171,100 | 406.629,50 | 812,000 | 812,000 | 171,100 | 406.629,50 | 11,010 | 12.582,00 | 37,230 | 18.600,00 | 18.600,00 | | 32.268,00 | 44,296 | 44,296 | | | 120.137,640 | 34,11% | | |
| 3.3 | Reconstrução do estribo existente em PMP ou CBHA (5cm) | m3 | 11.664,00 | 10.244,000 | 11,010 | 112.786,44 | 10.244,000 | 10.244,000 | 11,010 | 112.786,44 | 888.485,60 | 888.485,60 | 37,230 | 1.809.378,00 | 1.809.378,00 | | 32.268,00 | 32,268 | 32,268 | | | 2.013.376,40 | 39,90% | | |
| 3.4 | Recuperação de base de asfalto de 20% de brita | m3 | 33.328,00 | 33.304,000 | 37,230 | 867.697,92 | 33.304,000 | 33.304,000 | 37,230 | 867.697,92 | 33.304,000 | 33.304,000 | | 1.809.378,00 | | | | | | | | 2.013.376,40 | 39,90% | | |
| 3.5 | Impingimento (incluindo o transporte do material betuminoso no caminho de obra) | m2 | 316.640,00 | 116.458,300 | 0,290 | 31.772,88 | 116.458,300 | 116.458,300 | 0,290 | 31.772,88 | 343.005,40 | 343.005,40 | | 70.470,00 | | | | | | | | 42.229,280 | 37,47% | | |
| 3.6 | Massa de ligação (incluindo o transporte de material betuminoso no caminho de obra), para caixa de frisaagem | m2 | 112.149,43 | 50.443,910 | 0,210 | 10.598,22 | 50.443,910 | 50.443,910 | 0,210 | 10.598,22 | 33.581,38 | 33.581,38 | | 91.240,47 | | | | | | | | 42.229,280 | 37,47% | | |
| 3.7 | Transporte de material (incluindo o transporte de material betuminoso no caminho de obra), para caixa de frisaagem | m3 | 375.560,00 | 215.200,000 | 3,910 | 841.432,00 | 215.200,000 | 215.200,000 | 3,910 | 841.432,00 | 233.300,00 | 233.300,00 | | 912.515,90 | | | | | | | | 1.187.180 | 37,05% | | |
| 3.8 | Pré-Misturada e fita de PVC de polímeros | m3 | 3.666,00 | 1.373,750 | 156,200 | 214.579,75 | 1.373,750 | 1.373,750 | 156,200 | 214.579,75 | 572.629,20 | 572.629,20 | | 1.187,75 | | | | | | | | 786.515,600 | 46,22% | | |
| 3.9 | Transporte de água para o PMP | tem | 1.572.854,03 | 833.792,800 | 0,370 | 308.501,36 | 833.792,800 | 833.792,800 | 0,370 | 308.501,36 | 967.051,19 | 967.051,19 | | 1.187,75 | | | | | | | | 214.579,750 | 50,09% | | |
| 3.10 | Transporte de água para o PMP (DMT=111,84km) | tem | 573.533,24 | 215.672,150 | 0,370 | 79.798,69 | 215.672,150 | 215.672,150 | 0,370 | 79.798,69 | 214.043,14 | 214.043,14 | | 781.049,14 | | | | | | | | 288.988,170 | 44,69% | | |
| 3.11 | Transporte de água para o PMP (DMT=140,38km) | tem | 41.869,39 | 32.249,660 | 0,370 | 4.532,37 | 32.249,660 | 32.249,660 | 0,370 | 4.532,37 | 15.491,67 | 15.491,67 | | 79.798,69 | | | | | | | | 79.798,690 | 50,16% | | |
| 3.12 | Transporte de água para o PMP (DMT=111,84km) | tem | 1.751.898,00 | 1.709.528,990 | 0,370 | 630.305,72 | 1.709.528,990 | 1.709.528,990 | 0,370 | 630.305,72 | 648.202,36 | 648.202,36 | | 2.004.289,11 | | | | | | | | 4.332,370 | 43,18% | | |
| 3.13 | Transporte de água para o PMP (DMT=111,84km) | tem | 81.650,00 | 112.192,590 | 0,610 | 68.437,47 | 112.192,590 | 112.192,590 | 0,610 | 68.437,47 | 191.326,50 | 191.326,50 | | 861.394,19 | | | | | | | | 741.586,950 | 43,53% | | |
| 3.14 | Transporte de material removido (DMT=38,89km) | tem | 80.851,00 | 16.240,000 | 0,610 | 9.006,40 | 16.240,000 | 16.240,000 | 0,610 | 9.006,40 | 49.137,11 | 49.137,11 | | 10.896,63 | | | | | | | | 98.676,820 | 57,87% | | |
| 3.15 | Transporte de material removido (DMT=11,87km) | tem | 256.608,00 | 224.276,200 | 0,610 | 136.783,47 | 224.276,200 | 224.276,200 | 0,610 | 136.783,47 | 534.600,00 | 534.600,00 | | 28.108,00 | | | | | | | | 1.086.600 | 47,65% | | |
| 3.16 | Sub-total | | | | | 3.457.972,89 | | | | 5.573.479,91 | | | | | | | | | | | | 3.925.179,100 | 34,02% | | |
| 4.0 | LIGANTES BETUMINOSOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 | Fornecimento de CM-30 / Impingimento | t | 140,00 | 139,630 | 2.341,970 | 327.875,80 | 139,630 | 139,630 | 2.341,970 | 327.875,80 | 43,82 | 2.341,970 | | 102.625,12 | | | | | | | | 327.009,270 | 76,11% | | |
| 2.1 | Fornecimento de CM-30 / Impingimento (DMT=300,10km) | t | 140,00 | 139,630 | 2.341,970 | 327.875,80 | 139,630 | 139,630 | 2.341,970 | 327.875,80 | 43,82 | 2.341,970 | | 102.625,12 | | | | | | | | 327.009,270 | 76,11% | | |
| 2.2 | Fornecimento de RL-1C / PMP | t | 948,50 | 491,910 | 2.793,390 | 608.763,22 | 491,910 | 491,910 | 2.793,390 | 608.763,22 | 627,59 | 608.763,22 | | 276.691,81 | | | | | | | | 48.777,150 | 30,39% | | |
| 2.3 | Fornecimento de RL-1C / PMP (DMT=300,10km) | t | 948,50 | 491,910 | 2.793,390 | 608.763,22 | 491,910 | 491,910 | 2.793,390 | 608.763,22 | 627,59 | 608.763,22 | | 276.691,81 | | | | | | | | 48.777,150 | 30,39% | | |
| 2.4 | Fornecimento de RL-1C, para caixa de frisaagem | t | 50,00 | 49,970 | 2.793,390 | 31.512,81 | 49,970 | 49,970 | 2.793,390 | 31.512,81 | 723,60 | 723,60 | | 276.691,81 | | | | | | | | 640.347,270 | 43,94% | | |
| 2.5 | Fornecimento de RL-1C, para caixa de frisaagem | t | 50,00 | 49,970 | 2.793,390 | 31.512,81 | 49,970 | 49,970 | 2.793,390 | 31.512,81 | 723,60 | 723,60 | | 276.691,81 | | | | | | | | 640.347,270 | 43,94% | | |
| 2.6 | Fornecimento de RL-2C / polímeros | t | 65,00 | 65,000 | 2.793,390 | 15.688,07 | 65,000 | 65,000 | 2.793,390 | 15.688,07 | 44,07 | 44,07 | | 12.101,07 | | | | | | | | 146.534,280 | 40,47% | | |
| 2.7 | Fornecimento de RL-2C / polímeros | t | 65,00 | 65,000 | 2.793,390 | 15.688,07 | 65,000 | 65,000 | 2.793,390 | 15.688,07 | 44,07 | 44,07 | | 12.101,07 | | | | | | | | 146.534,280 | 40,47% | | |
| 2.8 | Transporte de RL-2C / polímeros (DMT=300,10km) | t | 1.127,88 | 645,600 | 1.750,220 | 1.129.942,03 | 645,600 | 645,600 | 1.750,220 | 1.129.942,03 | 321,06 | 321,06 | | 645,26 | | | | | | | | 51.512,810 | 50,31% | | |
| 2.9 | Transporte de RL-2C / polímeros (DMT=300,10km) | t | 1.127,88 | 645,600 | 1.750,220 | 1.129.942,03 | 645,600 | 645,600 | 1.750,220 | 1.129.942,03 | 321,06 | 321,06 | | 645,26 | | | | | | | | 51.512,810 | 50,31% | | |
| 3.0 | Sub-total | | | | | 2.485.400,71 | | | | 4.180.915,23 | | | | | | | | | | | | 2.823.515,630 | 67,74% | | |
| 3.0 | CONSERVAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Limpeza de beirado | m3 | 605,00 | 579,170 | 19,460 | 11.270,64 | 579,170 | 579,170 | 19,460 | 11.270,64 | 605,00 | 605,00 | | 11.773,30 | | | | | | | | 31.270,640 | 48,91% | | |
| 3.2 | Reposição de concreto | m3 | 92,00 | 79,970 | 3.285,990 | 299.664,33 | 79,970 | 79,970 | 3.285,990 | 299.664,33 | 142,00 | 142,00 | | 462.776,58 | | | | | | | | 299.664,130 | 39,30% | | |
| 3.3 | Capina | m2 | 120,000 | 125.860,000 | 0,640 | 80.550,40 | 125.860,000 | 125.860,000 | 0,640 | 80.550,40 | 723.615,96 | 723.615,96 | | 91,95 | | | | | | | | 80.550,400 | 14,82% | | |
| 3.4 | Hora de máquina - Motonevuladora | h | 890,00 | 848,600 | 389,080 | 160.460,31 | 848,600 | 848,600 | 389,080 | 160.460,31 | 1.020,43 | 1.020,43 | | 189.080 | | | | | | | | 160.460,310 | 45,40% | | |
| 3.5 | Tipo buraco com PMP - Execução incluído transporte e fornecimento dos materiais | tem | 1.825,00 | 1.824,360 | 519,310 | 947.608,39 | 1.824,360 | 1.824,360 | 519,310 | 947.608,39 | 49,107 | 49,107 | | 1.303.919,89 | | | | | | | | 1.321.329,620 | 50,75% | | |
| 3.6 | Transporte de PMP da usina até a pista (DMT=38,89km) | tem | 115.775,52 | 112.817,680 | 0,630 | 21.078,13 | 112.817,680 | 112.817,680 | 0,630 | 21.078,13 | 108.227,42 | 108.227,42 | | 1.303.919,89 | | | | | | | | 1.129.942,030 | 66,79% | | |
| 4.0 | DRENAJEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Superfície triangular de concreto ZTC D7 | m | 810,00 | 809,000 | 42,080 | 34.926,40 | 809,000 | 809,000 | 42,080 | 34.926,40 | 42,080 | 42,080 | | 34.926,40 | | | | | | | | 42,080 | | | |
| 4.2 | Superfície triangular de concreto ZTC D7 | m | 1.300,00 | 1.300,000 | 41,080 | 54.636,40 | 1.300,000 | 1.300,000 | 41,080 | 54.636,40 | 41,080 | 41,080 | | 54.636,40 | | | | | | | | 54.636,400 | | | |
| 4.3 | Mesa-flo de concreto MEC 05 | unid | 560,00 | 560,000 | 40,020 | 23.443,60 | 560,000 | 560,000 | 40,020 | 23.443,60 | 40,020 | 40,020 | | 23.443,60 | | | | | | | | 40,020 | | | |
| 4.4 | Entrada p/ descarga d'água EDA 01 | unid | 7,000 | 7,000 | 61,600 | 41,881 | 7,000 | 7,000 | 61,600 | 41,881 | 7,000 | 7,000 | | 41,881 | | | | | | | | 41,881 | | | |
| 4.5 | Entrada p/ descarga d'água EDA 02 | unid | 9,000 | 9,000 | 74,970 | 67,883 | 9,000 | 9,000 | 74,970 | 67,883 | 9,000 | 9,000 | | 67,883 | | | | | | | | 67,883 | | | |
| 4.6 | Concreto Fc=15,0 Mpa | m3 | 62,000 | 62,000 | 504,760 | 31.295,12 | 62,000 | 62,000 | 504,760 | 31.295,12 | 62,000 | 62,000 | | 31.295,12 | | | | | | | | 31.295,120 | | | |
| 4.7 | Corpo BTCC D=0,80m CA-1 | m | 31,000 | 31,000 | 672,320 | 20.841,59 | 31,000 | 31,000 | 672,320 | 20.841,59 | 31,000 | 31,000 | | 20.841,59 | | | | | | | | 20.841,590 | | | |
| 4.8 | Boca BTCC D=0,80m normal | unid | 1,000 | 1,000 | 1.877,320 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Protocolo SINIFRA
Fls. 08
Ass. UHS

| CONTRATO | | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO | | Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda | | VALOR CONTRATUAL | | AGIUMENTO | | TOTAL | |
|---------------------------------|--|---|--|---------------------------------|--|------------------|--|--------------|--|---------------|--|
| I.C. Nº 222/2013/00000 - SETPLU | | Rodovia MT-175/MT-248 | | FIRMA | | 11.707.378,84 | | 2.551.235,88 | | 14.258.614,72 | |
| RODOVIA | | Sub-Trecho: Entr. BR 174 (Cachoeira) - Asupunganga - lote 1 | | Restauração | | 11.707.378,84 | | 2.551.235,88 | | 14.258.614,72 | |
| MT-175/MT-248 | | Tronco: Entr. BR-174 (Cachoeira) - Jauru | | Medições P.L. | | 11.707.378,84 | | 2.551.235,88 | | 14.258.614,72 | |
| Nº DO PROCESSO | | 1º Medição | | PERÍODO DA MEDIÇÃO | | 11.707.378,84 | | 2.551.235,88 | | 14.258.614,72 | |
| | | 2º Medição | | PERÍODO DA MEDIÇÃO | | 11.707.378,84 | | 2.551.235,88 | | 14.258.614,72 | |
| | | 3º Medição | | PERÍODO DA MEDIÇÃO | | 11.707.378,84 | | 2.551.235,88 | | 14.258.614,72 | |
| | | 4º Medição | | PERÍODO DA MEDIÇÃO | | 11.707.378,84 | | 2.551.235,88 | | 14.258.614,72 | |
| | | 5º Medição | | PERÍODO DA MEDIÇÃO | | 11.707.378,84 | | 2.551.235,88 | | 14.258.614,72 | |
| | | 6º Medição | | PERÍODO DA MEDIÇÃO | | 11.707.378,84 | | 2.551.235,88 | | 14.258.614,72 | |
| | | 7º Medição | | PERÍODO DA MEDIÇÃO | | 11.707.378,84 | | 2.551.235,88 | | 14.258.614,72 | |
| | | 8º Medição | | PERÍODO DA MEDIÇÃO | | 11.707.378,84 | | 2.551.235,88 | | 14.258.614,72 | |
| | | 9º Medição | | PERÍODO DA MEDIÇÃO | | 11.707.378,84 | | 2.551.235,88 | | 14.258.614,72 | |
| | | 10º Medição | | PERÍODO DA MEDIÇÃO | | 11.707.378,84 | | 2.551.235,88 | | 14.258.614,72 | |
| | | 11º Medição | | PERÍODO DA MEDIÇÃO | | 11.707.378,84 | | 2.551.235,88 | | 14.258.614,72 | |
| | | 12º Medição | | PERÍODO DA MEDIÇÃO | | 11.707.378,84 | | 2.551.235,88 | | 14.258.614,72 | |
| | | 13º Medição | | PERÍODO DA MEDIÇÃO | | 11.707.378,84 | | 2.551.235,88 | | 14.258.614,72 | |
| | | 14º Medição | | PERÍODO DA MEDIÇÃO | | 11.707.378,84 | | 2.551.235,88 | | 14.258.614,72 | |
| | | 15º Medição | | PERÍODO DA MEDIÇÃO | | 11.707.378,84 | | 2.551.235,88 | | 14.258.614,72 | |
| | | 16º Medição | | PERÍODO DA MEDIÇÃO | | 11.707.378,84 | | 2.551.235,88 | | 14.258.614,72 | |
| | | 17º Medição | | PERÍODO DA MEDIÇÃO | | 11.707.378,84 | | 2.551.235,88 | | 14.258.614,72 | |
| | | 18º Medição | | PERÍODO DA MEDIÇÃO | | 11.707.378,84 | | 2.551.235,88 | | 14.258.614,72 | |
| | | 19º Medição | | PERÍODO DA MEDIÇÃO | | 11.707.378,84 | | 2.551.235,88 | | 14.258.614,72 | |
| | | 20º Medição | | PERÍODO DA MEDIÇÃO | | 11.707.378,84 | | 2.551.235,88 | | 14.258.614,72 | |
| | | 21º Medição | | PERÍODO DA MEDIÇÃO | | 11.707.378,84 | | 2.551.235,88 | | 14.258.614,72 | |
| | | 22º Medição | | PERÍODO DA MEDIÇÃO | | 11.707.378,84 | | 2.551.235,88 | | 14.258.614,72 | |
| | | 23º Medição | | PERÍODO DA MEDIÇÃO | | 11.707.378,84 | | 2.551.235,88 | | 14.258.614,72 | |
| | | 24º Medição | | PERÍODO DA MEDIÇÃO | | 11.707.378,84 | | 2.551.235,88 | | 14.258.614,72 | |
| | | 25º Medição | | PERÍODO DA MEDIÇÃO | | 11.707.378,84 | | 2.551.235,88 | | 14.258.614,72 | |
| | | 26º Medição | | PERÍODO DA MEDIÇÃO | | 11.707.378,84 | | 2.551.235,88 | | 14.258.614,72 | |
| | | 27º Medição | | PERÍODO DA MEDIÇÃO | | 11.707.378,84 | | 2.551.235,88 | | 14.258.614,72 | |
| | | 28º Medição | | PERÍODO DA MEDIÇÃO | | 11.707.378,84 | | 2.551.235,88 | | 14.258.614,72 | |
| | | 29º Medição | | PERÍODO DA MEDIÇÃO | | 11.707.378,84 | | 2.551.235,88 | | 14.258.614,72 | |
| | | 30º Medição | | PERÍODO DA MEDIÇÃO | | 11.707.378,84 | | 2.551.235,88 | | 14.258.614,72 | |
| | | 31º Medição | | PERÍODO DA MEDIÇÃO | | 11.707.378,84 | | 2.551.235,88 | | 14.258.614,72 | |
| | | 32º Medição | | PERÍODO DA MEDIÇÃO | | 11.707.378,84 | | 2.551.235,88 | | 14.258.614,72 | |
| | | 33º Medição | | PERÍODO DA MEDIÇÃO | | 11.707.378,84 | | 2.551.235,88 | | 14.258.614,72 | |
| | | 34º Medição | | PERÍODO DA MEDIÇÃO | | 11.707.378,84 | | 2.551.235,88 | | 14.258.614,72 | |
| | | 35º Medição | | PERÍODO DA MEDIÇÃO | | 11.707.378,84 | | 2.551.235,88 | | 14.258.614,72 | |
| | | 36º Medição | | PERÍODO DA MEDIÇÃO | | 11.707.378,84 | | 2.551.235,88 | | 14.258.614,72 | |
| | | 37º Medição | | PERÍODO DA MEDIÇÃO | | 11.707.378,84 | | 2.551.235,88 | | 14.258.614,72 | |
| | | 38º Medição | | PERÍODO DA MEDIÇÃO | | 11.707.378,84 | | 2.551.235,88 | | 14.258.614,72 | |
| | | 39º Medição | | PERÍODO DA MEDIÇÃO | | 11.707.378,84 | | 2.551.235,88 | | 14.258.614,72 | |
| | | 40º Medição | | PERÍODO DA MEDIÇÃO | | 11.707.378,84 | | 2.551.235,88 | | 14.258.614,72 | |

SUBSTITUÍDO

Cuiabá/MT, 04 de janeiro de 2018
Comissão de Fiscalização

Cristiano Swideriski C.P. Branco
RN 1214254638

Fiscal Porteira nº 0182017/SACB/SINIFRA
RN nº 121164774-9

Eng.º Antônio Carlos Tímida



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada

Rodovia: MT-175/MT-248

Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru

Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga

Referência: 40* (Quadranguloma) Medição provisória

Período: 01/12/17 a 31/12/17

Extensão: 62,37 km

PLANILHA PARA CÁLCULO

Tapa Buraco

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

L.C. Nº 222/2013/0000 - SETPU

| ESTACA | ESTACA | | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Área (m²) de Tapa Buraco | Espessura Média (m) | Volume (m³) | RL-FC | | Imprimação | | Pintura de Ligação | | Obs |
|------------------------|--------|-----|-----------------|-------------|------------|--------------------------|---------------------|-------------|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----|
| | Início | Fim | | | | | | | Taxa de Aplicação (Ton3) | Volume RL-FC (t) | Taxa de Aplicação (ton/m²) | Área (m²) Imprimação | Volume CM-30 (t) | Área (m²) Pintura | |
| 3.118,00 | 10,00 | D-E | 62,370,00 | 7,00 | 436.550,00 | 3.462,72 | 0,0110 | 38.419 | 0,140 | 5,378 | - | 384,190 | 0,500 | 0,192 | |
| TOTAL REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38.419 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,378 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 384,190 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,192 | | | | | | | | | | | | | | | |

Curitiba/MT, 04 de janeiro de 2018
Comissão de Fiscalização

Cristiano Swiderski C.P. Branco
RN 1214294618

Eng. Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Porteira nº 018/2017/SAOSINFRA
RN nº 12116774-9

CANCELADO

Protocolo/SINFRA
File 09
Ass. UHS



RELATÓRIO PLUVIOMÉTRICO

CONTRATO: IC nº 222/2013/00/00-SETPU
RODOVIA: MT-175/MT-248
TRECHO: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
SUB-TRECHO: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
PERÍODO: Período medição: 01/12/17 a 31/12/17

MEDIÇÃO: Referência: 40ª (Quadrágésima) Medição provisória

| DIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| MANHÃ | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| TARDE | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| NOITE | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| MM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CONVENÇÃO:


| TEMPO: | LEGENDA - LETRA |
|--------------------|-----------------|
| BOM | "B" |
| CHUVA | "C" |
| IMPRATICÁVEL | "I" |
| INSTÁVEL - NUBLADO | "N" |

Cristiano Swiderski C.P.Branco
RN 1214294618

Eng. Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria nº. 018/2017/SAOB/SINFRA
RN nº. 121164774-9

Local/Data: Cuiabá/MT, 04 de janeiro de 2018

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS



LEGENDA

- Areal
- Pedreira
- Usina de PMF
- Material Betuminoso

N.P. = NÃO PAVIMENTADO

| | | |
|--------------------|---|----------------|
| | GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO | |
| | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SETPU | |
| Rodovia: MT-175 | Trecho: : Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru | Ext.: 62,37 Km |
| | Sub-trecho : Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga | Lote : 1 |

OBSERVAÇÕES:

Cristiano Swiderski C.P. Branco
 RN 1714294618

Eng. Antônio Carlos Tenuta
 Fiscal/Portaria n.º 018/2017/SAOB/SINFRA
 RN n.º 121164774-9


ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
 MATO GROSSO
 ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO
 WWW.MT.GOV.BR



DIAGRAMA LINEAR DE AVANÇO DOS SERVIÇOS

Extensão: 62,37 km
 Rodovia: MT-175/MT-248
 Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Juru
 Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
 Referência: 40ª Medição provisória
 Ordem de Início de Serviço: 05/08/2013
 Ordem de Paralisação: 30/05/2014
 Referência: 40ª Medição provisória

MT - 175 - POSIÇÃO EM 31/12/2017



LEGENDA

- Fresagem
- Recomp. Base
- Imprimação
- Pintura de ligação
- Tratamento Superficial Duplo
- Tapa buraco com PMF
- Sinalização Horizontal e Vertical



| SERVIÇOS | ATACADO | CONCLUÍDO |
|-----------------------------------|---------|-----------|
| QUILOMETRAGEM | | |
| ESTAQUEAMENTO | | |
| Fresagem | 70,03% | 29,97% |
| Recomp. Base | 3,81% | 96,19% |
| Imprimação | 5,87% | 94,13% |
| Pintura de ligação | 56,18% | 43,82% |
| Tratamento Superficial Duplo | 71,53% | 28,47% |
| Tapa buraco com PMF | 0,04% | 99,96% |
| Sinalização Horizontal e Vertical | 90,12% | 9,88% |

Cuiabá/MT, 04 de janeiro de 2018

Eng.º Antônio Carlos Temate
 Fiscal/Portaria nº. 018/2017/SAOB/SINFRA
 RN nº. 121164774-9

Cristiano Swidersti C.P. Branco
 RN 1214294618

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

| | |
|--------------------|---|
| Rodovia: | Rodovia: MT-175/MT-248 |
| Trechos: | Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru |
| Sub-trecho: | Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga |

| | | | |
|---------------------|--|--------------|---|
| Contratada: | GEOSOLO - Eng. Plan. Consultoria Ltda. | | |
| Contrato N.º | Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU | | |
| Extensão: | Extensão: 62,37 km | Lote: | 1 |



| Coordenada: | Localização: | Serviço: |
|---------------|--------------|--------------|
| 15º 46' 15,5" | MT-*175 | TAPA-BURACOS |
| 58º 06' 58,6" | | |



| Coordenada: | Localização: | Serviço: |
|---------------|--------------|--------------|
| 15º 46' 18,6" | MT-*175 | TAPA-BURACOS |
| 58º 06' 50,5" | | |



| Coordenada: | Localização: | Serviço: |
|---------------|--------------|--------------|
| 15º 40' 35,0" | MT-175 | TAPA-BURACOS |
| 58º 05' 20,0" | | |



| Coordenada: | Localização: | Serviço: |
|---------------|--------------|--------------|
| 15º 40' 35,0" | MT-175 | TAPA-BURACOS |
| 58º 05' 20,0" | | |



| Coordenada: | Localização: | Serviço: |
|---------------|--------------|--------------|
| 15º 46' 07,5" | MT-*175 | TAPA-BURACOS |
| 58º 07' 03,9" | | |



| Coordenada: | Localização: | Serviço: |
|---------------|--------------|--------------|
| 15º 46' 10,4" | MT-*175 | TAPA-BURACOS |
| 58º 07' 02,8" | | |

Local/Data: Cuiabá, 04 de Janeiro de 2018.

Eng. Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
RN nº 121164774-9

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE SERVIÇOS EXECUTADOS


| | |
|--------------------|---|
| Rodovia: | Rodovia: MT-175/MT-248 |
| Trechos: | Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru |
| Sub-trecho: | Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga |

| | | | |
|---------------------|--|--------------|---|
| Contratada: | GEOSOLO - Eng. Plan. Consultoria Ltda. | | |
| Contrato N.º | Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU | | |
| Extensão: | Extensão: 62,37 km | Lote: | 1 |





| Coordenada: | Localização: | Serviço: |
|---------------|--------------|--------------|
| 15º 46' 04,3" | MT-175 | TAPA-BURACOS |
| 58º 07' 03,7" | | |

| Coordenada: | Localização: | Serviço: |
|---------------|--------------|--------------|
| 15º 46' 15,5" | MT-175 | TAPA-BURACOS |
| 58º 06' 57,5" | | |



| Coordenada: | Localização: | Serviço: |
|-------------|--------------|----------|
| | MT-175 | |

| Coordenada: | Localização: | Serviço: |
|-------------|--------------|----------|
| | MT-175 | |



| Coordenada: | Localização: | Serviço: |
|-------------|--------------|----------|
| | MT-175 | |

| Coordenada: | Localização: | Serviço: |
|-------------|--------------|----------|
| | MT-175 | |

Local/Data: Cuiabá, 04 de Janeiro de 2018.

Eng. Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
RN nº 121164774-9

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| Obra: | Rodovia: | Trecho: | Sub-trecho: | INICIO: 05/08/2013 | TERMINO: 05/11/2016 | Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU | | | | | | | | | | | | Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72 |
|--|----------|---------|-------------|--------------------|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|------------|-----------------------|------------|---------|------------|--|--|---|
| | | | | | | 01/09/13 a 31/08/2013 | | | 01/10/13 a 31/09/2013 | | | 01/11/13 a 30/10/2013 | | | 31 / 149 | | | |
| RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA | | | | | | PS | VALOR R\$ | PS | VALOR R\$ | PS | VALOR R\$ | PS | VALOR R\$ | PS | VALOR R\$ | | | |
| MT - 175 | | | | | | 1,8963% | 270.391,12 | 1,2228% | 174.359,62 | 1,2755% | 181.868,74 | 0,7015% | 100.027,81 | 0,7015% | 100.027,81 | | | |
| ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU | | | | | | 0,2206% | 31.455,60 | 1,1845% | 168.887,83 | 0,9367% | 133.564,56 | 0,5152% | 73.460,49 | 0,5152% | 73.460,49 | | | |
| ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01 | | | | | | 1,5105% | 215.381,17 | 0,0424% | 6.050,56 | 0,2601% | 37.081,84 | | | | | | | |
| INICIO: 05/08/2013 | | | | | | 01/09/13 a 31/08/2013 | 01/10/13 a 31/09/2013 | 01/11/13 a 30/10/2013 | 01/12/13 a 31/12/2013 | | | | | | | | | |
| TERMINO: 05/11/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS | | | | | | 3,3913% | 483.550,30 | 0,3768% | 53.727,81 | 0,3768% | 53.727,82 | 0,3768% | 53.727,81 | | | | | |
| 3.0 - CONSERVAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 - DRENAGEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.0 - TAPA BURACO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.0 - PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65) | | | | | | 3,39% | | 4,00% | | 2,83% | | 2,85% | | 1,59% | | | | |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A) | | | | | | 3,39% | | 7,40% | | 10,22% | | 13,07% | | 14,66% | | | | |
| FATURAMENTO SIMPLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FATURAMENTO ACUMULADO | | | | | | | 483.550,30 | | 570.995,70 | | 403.025,82 | | 406.242,96 | | 227.216,11 | | | |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65) | | | | | | 3,39% | | 4,00% | | 2,83% | | 2,85% | | 1,59% | | | | |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A) | | | | | | 3,39% | | 7,40% | | 10,22% | | 13,07% | | 14,66% | | | | |
| FATURAMENTO SIMPLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FATURAMENTO ACUMULADO | | | | | | | 483.550,30 | | 570.995,70 | | 403.025,82 | | 406.242,96 | | 227.216,11 | | | |
| NOTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) P65 - Será a soma do PS
 03) P6A - Será a soma acumulada do P65

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| Obra: | Rodovia: | Trecho: | Sub-trecho: | INICIO: 05/08/2013 | TERMINO: 05/11/2016 | Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU | | | | | | | | | | | | Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72 |
|--|----------|---------|-------------|--------------------|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|--|--|---|
| | | | | | | 01/09/14 a 31/01/2014 | | | 01/02/14 a 28/02/2014 | | | 01/03/14 a 31/03/2014 | | | 01/04/14 a 30/04/2014 | | | |
| RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA | | | | | | PS | VALOR R\$ | PS | VALOR R\$ | PS | VALOR R\$ | PS | VALOR R\$ | PS | VALOR R\$ | | | |
| MT - 175 | | | | | | 0,6122% | 87.296,99 | 0,3071% | 43.785,19 | 0,4667% | 66.543,17 | 0,7700% | 109.797,06 | 0,38% | 53.727,81 | | | |
| ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU | | | | | | 0,4966% | 64.110,98 | 0,3686% | 52.556,01 | 0,5655% | 80.630,17 | 0,9475% | 135.100,55 | 21,16% | 3.017.373,14 | | | |
| ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01 | | | | | | 0,1257% | 17.923,07 | | | | | | | | | | | |
| INICIO: 05/08/2013 | | | | | | 01/01/14 a 31/01/2014 | 01/02/14 a 28/02/2014 | 01/03/14 a 31/03/2014 | 01/04/14 a 30/04/2014 | 01/05/14 a 31/05/2014 | | | | | | | | |
| TERMINO: 05/11/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS | | | | | | 1,44% | 205.135,78 | 1,18% | 167.992,08 | 1,41% | 200.901,16 | 2,09% | 298.625,42 | 0,38% | 53.727,81 | | | |
| 3.0 - CONSERVAÇÃO | | | | | | 16,10% | 2.296.126,67 | 17,26% | 2.464.118,75 | 19,69% | 2.665.019,91 | 20,78% | 2.963.645,33 | 21,16% | 3.017.373,14 | | | |
| 4.0 - DRENAGEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.0 - TAPA BURACO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.0 - PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65) | | | | | | 1,44% | | 1,18% | | 1,41% | | 2,09% | 0,38% | 53.727,81 | | | | |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A) | | | | | | 16,10% | | 17,26% | | 19,69% | | 20,78% | 21,16% | 3.017.373,14 | | | | |
| FATURAMENTO SIMPLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FATURAMENTO ACUMULADO | | | | | | | 205.135,78 | | 167.992,08 | | 200.901,16 | | 298.625,42 | | 53.727,81 | | | |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65) | | | | | | 1,44% | | 1,18% | | 1,41% | | 2,09% | 0,38% | 53.727,81 | | | | |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A) | | | | | | 16,10% | | 17,26% | | 19,69% | | 20,78% | 21,16% | 3.017.373,14 | | | | |
| FATURAMENTO SIMPLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FATURAMENTO ACUMULADO | | | | | | | 205.135,78 | | 167.992,08 | | 200.901,16 | | 298.625,42 | | 53.727,81 | | | |
| NOTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) P65 - Será a soma do PS
 03) P6A - Será a soma acumulada do P65

Eng. Antônio Carlos Teveta
 RN 170439458
 Geosolo Eng. Plan. Cons Ltda
 RN nº 12164774-9

Cristiano Waldemar C.P Branco
 RN 214294618
 Geosolo Eng. Plan. Cons Ltda

North Otton
 RN 170439458
 Geosolo Eng. Plan. Cons Ltda

Protocolo/SINFRA
Fls 16
Ass. ULS

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA
 Rodoviária: MT - 175
 Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU
 Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01
 Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU
 Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72
 Prazo: 1.969 dias
 Geosolo Eng.Plane e Cons. Ltda
 01/06/15 a 30/06/2015

Início: 05/08/2013
 Término: 05/11/2016
 Mes/ano: 01/06/14 a 30/09/2014
 Data Assinatura: 01/08/2013
 Publicação: 02/04/2009
 Processo Orig.: 275531/2013 - SETPU

| SERVIÇO | 31 / 422 | | 01/11/14 a 04/05/2015 | | 27 / 665 | | 30 / 695 | |
|---|----------|--------------|-----------------------|--------------|----------|------------|----------|-----------|
| | PS | VALOR R\$ | PS | VALOR R\$ | PS | VALOR R\$ | PS | VALOR R\$ |
| 1.0 - PAVIMENTAÇÃO | 1,0548% | 150.404,73 | 0,5351% | 76.296,25 | 4,0918% | 583.437,37 | | |
| 2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS | 1,3155% | 187.573,20 | 0,2681% | 38.229,61 | 1,8491% | 263.660,93 | | |
| 3.0 - CONSERVAÇÃO | | | 0,0063% | 896,00 | | | | |
| 4.0 - DRENAGEM | | | | | | | | |
| 5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | 1,1304% | 161.183,44 | 0,3768% | 53.727,82 | | | | |
| 6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | |
| 7.0 - TAPA BURACO | | | | | | | | |
| 8.0 - PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65) | 3,90% | | 1,19% | | 5,94% | | | |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A) | 24,66% | | 25,85% | | 31,79% | | | |
| FATURAMENTO SIMPLES | | | | | | | | |
| FATURAMENTO ACUMULADO | | 3.017.373,14 | | 3.516.534,51 | | 847.098,30 | | |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65) | 3,90% | | 1,19% | | 5,94% | | | |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A) | 24,66% | | 25,85% | | 31,79% | | | |
| FATURAMENTO SIMPLES | | | | | | | | |
| FATURAMENTO ACUMULADO | | 3.017.373,14 | | 3.516.534,51 | | 847.098,30 | | |

NOTAS
 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) P65 - Será a soma de PS
 03) P6A - Será a soma acumulada de P65

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA
 Rodoviária: MT - 175
 Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU
 Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01
 Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU
 Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72
 Prazo: 1.969 dias
 Geosolo Eng.Plane e Cons. Ltda
 01/10/15 a 31/10/2015

Início: 05/08/2013
 Término: 05/11/2016
 Mes/ano: 01/07/15 a 31/07/2015
 Data Assinatura: 01/08/2013
 Publicação: 02/04/2009
 Processo Orig.: 275531/2013 - SETPU

| SERVIÇO | 31 / 726 | | 01/09/15 a 30/09/2015 | | 31 / 818 | | 25 / 843 | |
|---|----------|--------------|-----------------------|--------------|----------|--------------|----------|-----------|
| | PS | VALOR R\$ | PS | VALOR R\$ | PS | VALOR R\$ | PS | VALOR R\$ |
| 1.0 - PAVIMENTAÇÃO | 1,9677% | 280.569,41 | 2,0519% | 292.574,51 | 1,9310% | 275.336,97 | | |
| 2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS | 0,5440% | 77.569,50 | 2,0982% | 299.176,73 | 0,6152% | 87.713,96 | | |
| 3.0 - CONSERVAÇÃO | | | 0,0171% | 2.432,50 | 2,5903% | 369.338,17 | | |
| 4.0 - DRENAGEM | | | | | | | | |
| 5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | | | 0,2527% | 36.037,36 | 0,4941% | 70.454,30 | | |
| 6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 1,5072% | 214.911,25 | | |
| 7.0 - TAPA BURACO | | | | | | | | |
| 8.0 - PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | |
| Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) para Tapa buraco | | | | | 0,0722% | 10.293,30 | | |
| Fornecimento de brita - Complemento para Reconstrução base | | | | | 1,2383% | 176.563,16 | | |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65) | 2,51% | | 4,17% | | 8,45% | | | |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A) | 34,30% | | 40,98% | | 49,42% | | | |
| FATURAMENTO SIMPLES | | 358.138,91 | | 594.183,74 | | 1.204.611,11 | | |
| FATURAMENTO ACUMULADO | | 4.890.921,40 | | 5.842.573,08 | | 7.047.184,19 | | |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65) | 2,51% | | 0,25% | | 8,45% | | | |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A) | 34,30% | | 40,98% | | 49,42% | | | |
| FATURAMENTO SIMPLES | | 358.138,91 | | 594.183,74 | | 1.204.611,11 | | |
| FATURAMENTO ACUMULADO | | 4.890.921,40 | | 5.842.573,08 | | 7.047.184,19 | | |

NOTAS
 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) P65 - Será a soma de PS
 03) P6A - Será a soma acumulada de P65

Naoto Orjini
 R.N. 170959454
 Geosolo Eng. Planej. e Cons. Ltda.
 Rua nº 121164774-9

Cristiano Schwabinski C.P.Branco
 R.N. 124294618

Elif - Antônio Carlos - Tejada
 Fiscal Portaria Nº 018/2017/5A08/STN/FA
 R.N. nº 121164774-9

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72
 Rodovia: MT - 175 Data Assinatura: 01/08/2013 Prazo: 1.969 dias
 Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU
 Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01 Publicação 02/04/2009
 INICIO: 05/08/2013 01/12/15 a 31/12/2015 01/01/16 a 31/01/2016 01/02/16 a 29/02/2016 01/03/16 a 31/03/2016 01/04/16 a 30/04/2016
 TERMINO: 05/11/2016 31 / 874 / 905 / 934 / 965 / 995
 DIAS CORRIDOS PS VALOR R\$ PS VALOR R\$ PS VALOR R\$ PS VALOR R\$ PS VALOR R\$

| | | | | | | | | |
|---|----|----------|--------------|--------|--|--|--|--------------|
| 1.0 - PAVIMENTAÇÃO | PS | -1.186% | -169.107,27 | | | | | |
| 2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS | | -0,0853% | -12.169,67 | | | | | |
| 3.0 - CONSERVAÇÃO | | 5,3853% | 767.863,06 | | | | | |
| 4.0 - DRENAGEM | | | | | | | | |
| 5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | | 0,3768% | 53.727,81 | | | | | |
| 6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | |
| 7.0 - TAPA BURACO | | | | | | | | |
| 8.0 - PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | |
| Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,09km) para Tapa buraco | | | | | | | | |
| Fornecimento de brita - Complemento para Reconfecção base | | | | | | | | |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A) | | 4,49% | | | | | | |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6S) | | 53,91% | | 53,91% | | | | |
| FATURAMENTO SIMPLES | | | 640.313,93 | | | | | 53,91% |
| FATURAMENTO ACUMULADO | | | 7.687.498,12 | | | | | 7.687.498,12 |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P6S) | | 4,49% | | | | | | |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A) | | 53,91% | | 53,91% | | | | 53,91% |
| FATURAMENTO SIMPLES | | | 640.313,93 | | | | | |
| FATURAMENTO ACUMULADO | | | 7.687.498,12 | | | | | 7.687.498,12 |

NOTAS

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) P6S - Será a soma do PS
 03) P6A - Será a soma acumulada do P6S

Cristiano Swiderski C.P. Branco
RN 1214294618
Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Nairto Ottoni
RN 1704394554
Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Eng. Antônio Carlos Tenute
Fiscal Parteira Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
RN nº 121164774-9

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72
 Rodovia: MT - 175 Data Assinatura: 01/08/2013 Prazo: 1.969 dias
 Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU
 Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01 Publicação 02/04/2009
 INICIO: 05/08/2013 01/05/16 a 31/05/2016 01/06/16 a 31/06/2016 01/07/16 a 31/07/2016 01/08/16 a 31/08/2016 01/09/16 a 30/09/2016
 TERMINO: 05/11/2016 31 / 1.026 / 1.056 / 1.087 / 1.118 / 1.148
 DIAS CORRIDOS PS VALOR R\$ PS VALOR R\$ PS VALOR R\$ PS VALOR R\$ PS VALOR R\$

| | | | | | | | | |
|--|----|---------|--------------|--------|--|--|--|--------------|
| 1.0 - PAVIMENTAÇÃO | PS | | | | | | | |
| 2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS | | 0,7459% | 106.398,76 | | | | | |
| 3.0 - CONSERVAÇÃO | | | | | | | | |
| 4.0 - DRENAGEM | | | | | | | | |
| 5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | | | | | | | | |
| 6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | |
| 7.0 - TAPA BURACO | | | | | | | | |
| 8.0 - PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | |
| Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,09km) por | | | | | | | | |
| Fornecimento de brita - Complemento para Reconfecção base | | | | | | | | |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P6S) | | 0,75% | | | | | | |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A) | | 54,66% | | 54,66% | | | | |
| FATURAMENTO SIMPLES | | | 106.398,76 | | | | | |
| FATURAMENTO ACUMULADO | | | 7.793.856,88 | | | | | 7.793.856,88 |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P6S) | | 0,75% | | | | | | |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A) | | 54,66% | | 54,66% | | | | 54,66% |
| FATURAMENTO SIMPLES | | | 106.398,76 | | | | | |
| FATURAMENTO ACUMULADO | | | 7.793.856,88 | | | | | 7.793.856,88 |

NOTAS

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) P6S - Será a soma do PS
 03) P6A - Será a soma acumulada do P6S

Cristiano Swiderski C.P. Branco
RN 1214294618
Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Nairto Ottoni
RN 1704394554
Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Eng. Antônio Carlos Tenute
Fiscal Parteira Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
RN nº 121164774-9

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| Obras: | Rodovia: | Trecho: | Sub-trecho: | INÍCIO: 05/08/2013 | TERMINO: 05/11/2016 | 01/10/16 a 31/10/16 | | | 01/02/17 a 28/02/17 | | | 01/03/17 a 31/03/17 | | | 01/04/17 a 30/04/17 | | | | |
|---|----------|------------------------------|--|------------------------------------|---------------------|---|------|------|---------------------|------|-------|---------------------------------------|----|------|---------------------|-----------|----|------|-------|
| | | | | | | MES/ANO | 31 / | 1179 | PS | 92 / | 1.271 | VALOR R\$ | PS | 28 / | 1.299 | VALOR R\$ | PS | 31 / | 1.330 |
| RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA | MT - 175 | ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU | ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01 | Processo Orig. 275531/2013 - SETPU | | Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72 | | | Prazo: 1.969 dias | | | Firma: Geosolo Eng Plane e Cons. Ltda | | | 01/09/17 a 30/09/17 | | | | |
| 10 - PAVIMENTAÇÃO | | | | 2,2149% | 315.815,33 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 - LIGANTES BETUMINOSOS | | | | 1,9358% | 276.018,19 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 - CONSERVAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 - DRENAGEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 - SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 - TAPA BURACO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 - PAVIMENTAÇÃO | | | | 0,3672% | 52.351,23 | | | | | | | | | | | | | | |
| Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) por Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65) | | | | 4,52% | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P64) | | | | 66,92% | | | | | | | | | | | | | | | |
| FATURAMENTO SIMPLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FATURAMENTO ACUMULADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65) | | | | 4,52% | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P64) | | | | 66,92% | | | | | | | | | | | | | | | |
| FATURAMENTO SIMPLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FATURAMENTO ACUMULADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) P65 - Será a soma do PS
 03) P64 - Será a soma acumulada do P65

Cristiano Swidorski C.P Branco
 RN 1214294618

Mauro Ottoni
 RN 1704394554
 Geosolo Eng Plane e Cons Ltda

Eng. Antônio Carlos Tenente
 Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
 RN nº 121164774-9

| Obras: | Rodovia: | Trecho: | Sub-trecho: | INÍCIO: 05/11/2016 | TERMINO: 05/11/2016 | 01/05/17 a 31/05/17 | | | 01/06/17 a 31/06/17 | | | 01/08/17 a 31/08/17 | | | 01/09/17 a 30/09/17 | | | 01/10/17 a 31/10/17 | | |
|---|----------|------------------------------|--|----------------------|---------------------|---|------|-------|---------------------|------|-------|---------------------------------------|----|------|---------------------|-----------|----|---------------------|-------|-----------|
| | | | | | | MES/ANO | 31 / | 1.391 | PS | 61 / | 1.452 | VALOR R\$ | PS | 31 / | 1.483 | VALOR R\$ | PS | 30 / | 1.513 | VALOR R\$ |
| RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA | MT - 175 | ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU | ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01 | Processo Orig. 42767 | | Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72 | | | Prazo: 1969 dias | | | Firma: Geosolo Eng Plane e Cons. Ltda | | | 01/09/17 a 30/09/17 | | | | | |
| 10 - PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 - LIGANTES BETUMINOSOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 - CONSERVAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 - DRENAGEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 - TREVO DE SONHO AZUL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 - SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 - TAPA BURACO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 - PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) por Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65) | | | | 66,92% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P64) | | | | 66,92% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FATURAMENTO SIMPLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FATURAMENTO ACUMULADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65) | | | | 66,92% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P64) | | | | 66,92% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FATURAMENTO SIMPLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FATURAMENTO ACUMULADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) P65 - Será a soma do PS
 03) P64 - Será a soma acumulada do P65

Cristiano Swidorski C.P Branco
 RN 1214294618

Mauro Ottoni
 RN 1704394554
 Geosolo Eng Plane e Cons Ltda

Eng. Antônio Carlos Tenente
 Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
 RN nº 121164774-9

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| Obra: MT - 175 | Nº Contrato | 41487 | Valor Contratual + Aditivo R\$: | 14.258.614,72 |
| Rodovia: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU | Data Assinatura | 02/04/2009 | Prazo: | 1.969 dias |
| Trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01 | Publicação | 02/04/2009 | | |
| Sub-trecho: MÉS/ANO | Processo Orig. | 42767 | | |
| TERMINO: 05/11/2016 | 01/11/17 a 30/11/17 | 31 / | 01/02/18 a 28/02/18 | 31 / |
| SERVICO | PS | 1.574 | VALOR R\$ | 1.636 |
| | DIAS CORRIDOS | 30 / | VALOR R\$ | 1.664 |
| | PS | 1.605 | VALOR R\$ | 1.695 |
| | PS | 1.783% | VALOR R\$ | 25.425,00 |
| 1.0 - PAVIMENTAÇÃO | 0,1783% | 0,1783% | 25.425,00 | 0,1783% |
| 2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS | 0,0852% | 0,0852% | 12.152,00 | 0,0852% |
| 3.0 - CONSERVAÇÃO | 0,0873% | 0,0873% | 12.452,00 | 0,0873% |
| 4.0 - DRENAGEM | 0,1084% | 0,1084% | 15.452,00 | 0,1084% |
| 5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | 0,0867% | 0,0867% | 12.365,00 | 0,0867% |
| 6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 0,0929% | 0,0929% | 13.245,00 | 0,0929% |
| 7.0 - TAPA BURACO | 0,1650% | 0,1650% | 23.526,00 | 0,1650% |
| 8.0 - PAVIMENTAÇÃO | 0,0880% | 0,0880% | 12.546,00 | 0,0880% |
| Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) par Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base | | | | |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65) | 0,12% | 0,14% | | 0,89% |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A) | 76,19% | 76,33% | | 78,12% |
| FATURAMENTO SIMPLES | 17.457,64 | 19.951,37 | 127.163,00 | 127.163,00 |
| FATURAMENTO ACUMULADO | 10.864.018,99 | 10.883.970,36 | 11.011.133,36 | 11.138.296,36 |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65) | 0,12% | 0,14% | | 0,89% |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A) | 76,19% | 76,33% | | 78,12% |
| FATURAMENTO SIMPLES | 206.748,00 | 19.951,37 | 127.163,00 | 127.163,00 |
| FATURAMENTO ACUMULADO | 10.799.598,68 | 10.779.550,05 | 11.033.876,05 | 11.161.039,05 |

NOTAS
01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
02) P65 - Será a soma de PS
03) P6A - Será a soma acumulada do P65

Engº Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
RN nº 121164774-9

Naoto Otani
RN 1704394554
Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Cristiano Swiderak C.P.Branco
RN 1214294618

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| Obra: MT - 175 | Nº Contrato | 41487 | Valor Contratual + Aditivo R\$: | 14.258.614,72 |
| Rodovia: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU | Data Assinatura | 02/04/2009 | Prazo: | 1.969 dias |
| Trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01 | Publicação | 02/04/2009 | | |
| Sub-trecho: MÉS/ANO | Processo Orig. | 39905 | | |
| TERMINO: 05/11/2016 | 01/04/18 a 30/04/18 | 31 / | 01/07/18 a 31/07/18 | 31 / |
| SERVICO | PS | 1.725 | VALOR R\$ | 1.786 |
| | DIAS CORRIDOS | 30 / | VALOR R\$ | 1.817 |
| | PS | 1.756 | VALOR R\$ | 1.852 |
| | PS | 1,7543% | VALOR R\$ | 25.425,00 |
| 1.0 - PAVIMENTAÇÃO | 0,8777% | 0,8777% | 368.759,00 | 0,8777% |
| 2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS | 0,0873% | 0,0873% | 245.689,00 | 0,0873% |
| 3.0 - CONSERVAÇÃO | 0,1084% | 0,1084% | 312.452,00 | 0,1084% |
| 4.0 - DRENAGEM | 0,0867% | 0,0867% | 245.452,00 | 0,0867% |
| 5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | 0,0929% | 0,0929% | 312.245,00 | 0,0929% |
| 6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 0,1650% | 0,1650% | 523.526,00 | 0,1650% |
| 7.0 - TAPA BURACO | 0,0880% | 0,0880% | 12.546,00 | 0,0880% |
| Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) par Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base | | | | |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65) | 3,26% | 4,90% | | 4,94% |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A) | 82,27% | 87,17% | | 93,00% |
| FATURAMENTO SIMPLES | 464.876,00 | 698.967,00 | 127.163,00 | 127.163,00 |
| FATURAMENTO ACUMULADO | 11.730.335,36 | 12.429.302,36 | 12.956.445,36 | 13.260.499,36 |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65) | 3,26% | 4,90% | | 4,94% |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A) | 82,27% | 87,17% | | 93,00% |
| FATURAMENTO SIMPLES | 464.876,00 | 698.967,00 | 127.163,00 | 127.163,00 |
| FATURAMENTO ACUMULADO | 11.625.915,05 | 12.324.882,05 | 13.492.045,05 | 13.815.079,05 |

NOTAS
01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
02) P65 - Será a soma de PS
03) P6A - Será a soma acumulada do P65

Engº Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
RN nº 121164774-9

Naoto Otani
RN 1704394554
Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Cristiano Swiderak C.P.Branco
RN 1214294618

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------------|---|
| Obra: | Nº Contrato | | | | | | | | | | Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72 |
| Rede: | Data Assinatura | | | | | | | | | | Prazo: 1.969 dias |
| Trecho: | Publicação 02/04/2009 | | | | | | | | | | |
| Sub-trecho: | Processo Orig. 39905 | | | | | | | | | | |
| TERMINO: 05/11/2016 | 01/09/18 a 30/09/18 | | | 01/10/18 a 31/10/18 | | | 01/11/18 a 30/11/18 | | | 01/12/18 a 26/12/18 | |
| SERVIÇO | 30 / | 31 / | 30 / | 30 / | 30 / | 26 / | 1.943 | 1.913 | 1.943 | 1.969 | |
| | VALOR R\$ | | VALOR R\$ | | VALOR R\$ | | VALOR R\$ | | VALOR R\$ | | |
| 1.0 - PAVIMENTAÇÃO | 0,1783% | 25.425,00 | 0,1783% | 25.425,00 | 0,5640% | 80.325,00 | 0,6910% | 98.526,00 | | | |
| 2.0 - LIGANÇAS BETUMINOSAS | 0,0852% | 12.152,00 | 0,0852% | 12.152,00 | 0,3236% | 60.425,00 | 0,8736% | 124.586,00 | | | |
| 3.0 - CONSERVAÇÃO | 0,0873% | 12.452,00 | 0,0873% | 12.452,00 | 0,0873% | 12.452,00 | 0,5306% | 75.682,00 | | | |
| 4.0 - DRENAGEM | 0,1084% | 15.452,00 | 0,1084% | 15.452,00 | 0,1084% | 15.452,00 | 0,2000% | 28.524,00 | | | |
| 5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | 0,0867% | 12.365,00 | 0,0867% | 12.365,00 | 0,0867% | 12.365,00 | 0,0906% | 12.919,36 | | | |
| 6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 0,0929% | 13.245,00 | 0,0929% | 13.245,00 | 0,0929% | 13.245,00 | 0,0929% | 13.245,00 | | | |
| 7.0 - TAPA BURACO | 0,1650% | 23.526,00 | 0,1650% | 23.526,00 | 0,1386% | 27.464,63 | 0,1138% | 16.223,37 | | | |
| 8.0 - PAVIMENTAÇÃO | 0,0880% | 12.546,00 | 0,0880% | 12.546,00 | 0,0880% | 12.546,00 | 0,0880% | 12.546,00 | | | |
| Diferença Transporte de brita p/ FMF até usina (DMT=37,05km) por | | | | | | | | | | | |
| Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base | | | | | | | | | | | |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65) | 0,89% | | 0,89% | | 1,64% | | 2,68% | | | | |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A) | 94,78% | | 95,68% | | 97,32% | | 100,00% | | | | |
| FATURAMENTO SIMPLES | | 127.163,00 | | 127.163,00 | | 234.374,63 | | 382.251,73 | | | |
| FATURAMENTO ACUMULADO | | 13.514.825,36 | | 13.641.988,36 | | 13.876.362,99 | | 14.258.614,72 | | | |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65) | 0,89% | | 0,89% | | 1,64% | | 2,68% | | | | |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A) | 94,78% | | 95,68% | | 97,32% | | 100,00% | | | | |
| FATURAMENTO SIMPLES | | 130.974,63 | | 165.253,00 | | 250.224,00 | | 428.621,04 | | | |
| FATURAMENTO ACUMULADO | | 13.414.216,68 | | 13.579.469,68 | | 13.829.993,68 | | 14.258.614,72 | | | |

NOTAS

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) P65 - Será a soma do PS
 03) P6A - Será a soma acumulada do P65


Cristiane Sviderski C.P Branco
RN 1214294618

Noelir Ottoni
RN 1704394554
Geopolo Eng Plac Cons Ltda

Eng. Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Parteira Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
RN nº 121164774-9

SUBSTITUÍDO

SUBSTITUÍDO



SUBSTITUÍDO

CD N° _____ Data ____/____/____

SUBSTITUÍDO



SUBSTITUÍDO

DIÁRIO DE OBRA

OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA
RODOVIA: MT- 175 e MT-248
TRECHO: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
SUB TRECHO: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
EXTENSÃO: 62,37
CONTRATO Nº.: 222/2013/00/00-SETPU
EMPRESA: GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA
PERÍODO: 01/12/2017 à 31/12/2017



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA
2
DATA (dd/mm/aa)
02/12/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

Sem atividades - folga do pessoal

SUBSTITUÍDO

| | |
|---|--|
| Eng° José Myra Junior CREA 2601705043 ENG. DA CONSTRUTORA | Eng° Antonio Carlos Tenuta Portaria n° 018/2017 SAOB/SINFRA ENG. FISCAL SINFRA |
|---|--|



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA
3
DATA (dd/mm/aa)
03/12/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO
222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

Sem atividades - folga do pessoal

SUBSTITUÍDO

| | |
|---|--|
| Eng° José Mura Junior CREA 2601705043 ENG. DA CONSTRUTORA | Eng° Antonio Carlos Tenuta Portaria n° 018/2017/SAOB/SINFRA ENG. FISCAL SINFRA |
|---|--|



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA
5
DATA (dd/mm/aa)
05/12/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

Execução de Serviços de Tapa Buraco

SUBSTITUÍDO

Eng° José Mura Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Eng° Antonio Carlos Tenuta
Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA
9
DATA (dd/mm/aa)
09/12/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

Sem atividades - folga do pessoal

SUBSTITUÍDO

Engº José Mura Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Engº Antonio Carlos Tenuta
Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA
10
DATA (dd/mm/aa)
10/12/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

Sem atividades - folga do pessoal

SUBSTITUÍDO

Engº José Mura Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Engº Antonio Carlos Tenuta
Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA
11
DATA (dd/mm/aa)
11/12/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

Execução de Serviços de Tapa Buraco

SUBSTITUÍDO

Engº José Mura Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Engº Antonio Carlos Tenuta
Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA
12
DATA (dd/mm/aa)
12/12/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

Execução de Serviços de Tapa Buraco

SUBSTITUÍDO

Eng° José Mura Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Eng° Antonio Carlos Tenuta
Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA
13
DATA (dd/mm/aa)
13/12/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO
222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

Execução de Serviços de Tapa Buraco

SUBSTITUÍDO

Engº José Mura Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Engº Antonio Carlos Tenuta
Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA
14
DATA (dd/mm/aa)
14/12/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO
222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

Execução de Serviços de Tapa Buraco

SUBSTITUÍDO

| | |
|---|--|
| Engº José Mura Junior CREA 2601705043 ENG. DA CONSTRUTORA | Engº Antonio Carlos Tenuta Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA ENG. FISCAL SINFRA |
|---|--|



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA
15
DATA (dd/mm/aa)
15/12/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

Execução de Serviços de Tapa Buraco

SUBSTITUÍDO

Engº José Mura Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Engº Antonio Carlos Tenuta
Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA
16
DATA (dd/mm/aa)
16/12/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

Sem atividades - folga do pessoal

Area for daily work log entries, consisting of multiple horizontal lines. A large diagonal stamp 'SUBSTITUÍDO' is present across the middle of this area.

| | |
|---|--|
| Engº José Mura Junior CREA 2601705043 ENG. DA CONSTRUTORA | Engº Antonio Carlos Tenuta Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA ENG. FISCAL SINFRA |
|---|--|



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA
17
DATA (dd/mm/aa)
17/12/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

Sem atividades - folga do pessoal

SUBSTITUÍDO

Engº José Mura Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Engº Antonio Carlos Tenuta
Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA
18
DATA (dd/mm/aa)
18/12/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

Execução de Serviços de Tapa Buraco

SUBSTITUÍDO

Engº José Mura Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Engº Antonio Carlos Tenuta
Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA
 19
 DATA (dd/mm/aa)
 19/12/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

Execução de Serviços de Tapa Buraco

SUBSTITUÍDO

Eng° José Mura Junior
 CREA 2601705043
 ENG. DA CONSTRUTORA

Eng° Antonio Carlos Tenuta
 Portaria n° 018/2017 SAOB/SINFRA
 ENG. FISCAL SINFRA



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA
 20
 DATA (dd/mm/aa)
 20/12/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

Execução de Serviços de Tapa Buraco

SUBSTITUÍDO

Eng° José Mura Junior
 CREA 2601705043
 ENG. DA CONSTRUTORA

Eng° Antonio Carlos Tenuta
 Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
 ENG. FISCAL SINFRA

N. DA FOLHA

22

DATA (dd/mm/aa)

22/12/2017



DIÁRIO DE OBRA

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D

S

T

Q

Q

S

S

Execução de Serviços de Tapa Buraco

SUBSTITUÍDO

Eng° José Mura Junior
 CREA 2661705043
 ENG. DA CONSTRUTORA

Eng° Antonio Carlos Tenuta
 Portaria n° 018/2017/SAOB/SINFRA
 ENG. FISCAL SINFRA



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA
23
DATA (dd/mm/aa)
23/12/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

Sem atividades - recesso

SUBSTITUÍ

| | |
|---|--|
| Eng° José Mura Junior CREA 2601705043 ENG. DA CONSTRUTORA | Eng° Antonio Carlos Tenuta Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA ENG. FISCAL SINFRA |
|---|--|



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA
24

DATA (dd/mm/aa)
24/12/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

Sem atividades - recesso

SUBSTITUÍDO

Engº José Mura Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Engº Antonio Carlos Tenuta
Portaria nº 018/2017 SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA
25
DATA (dd/mm/aa)
25/12/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO
222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

| | | | |
|------------|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|------------|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

| | | | | | | |
|---|----------|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|----------|---|---|---|---|---|

Sem atividades - recesso

SUBSTITUÍDO

Engº José Mura Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Engº Antonio Carlos Tenuta
Portaria nº 018/2017 SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA
26
DATA (dd/mm/aa)
26/12/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

Sem atividades - recesso

SUBSTITUÍDO

Engº José Mura Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Engº Antonio Carlos Tenuta
Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA
27
DATA (dd/mm/aa)
27/12/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO
222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

Sem atividades - recesso

SUBSTITUÍDO

Engº José Mura Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Engº Antonio Carlos Tenuta
Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA
28
DATA (dd/mm/aa)
28/12/2017

OBRA
SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO
222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA
GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)
BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA
D S T Q **Q** S S

Sem atividades - recesso

(The main body of the page contains horizontal lines for recording activities, with a large diagonal stamp reading 'SUBSTITUÍDO' in the center.)

Engº José Mura Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Engº Antonio Carlos Tenuta
Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

29

DATA (dd/mm/aa)

29/12/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D

S

T

Q

Q

S

S

Sem atividades - recesso

SUBSTITUÍDO

Engº José Mura Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Engº Antonio Carlos Tenuta
Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA
30
 DATA (dd/mm/aa)
30/12/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

Sem atividades - recesso

SUBSTITUÍDO

| | |
|--|---|
| <p>Engº José Mura Júnior CREA 2601705043 ENG. DA CONSTRUTORA</p> | <p>Engº Antonio Carlos Tenuta Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA ENG. FISCAL SINFRA</p> |
|--|---|



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA
31
DATA (dd/mm/aa)
31/12/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO
222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

Sem atividades - recesso

SUBSTITUÍDO

Engº José Mura Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Engº Antonio Carlos Tenuta
Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

1020/2020

15.035.978.01
67.024.100.1
0000

SUEFI
Fls. 54
Ass. *[assinatura]*

RESUMO DE MEDIÇÃO

| CÓDIGO | UNID. | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE ATIVO | | | | QUANTIDADE PASSIVO | | | | VALOR ACUMULADO ANTERIOR | VALOR ACUMULADO | % EXECUÇÃO | OBS |
|--|-------|--|------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----|
| | | | CONTRATO | QUANTIDADE ACUMULADA | PREÇO UNITÁRIO CONTRATO | VALOR CONTRATUAL | CONTRATO NOVO | PREÇO UNITÁRIO | VALOR CONTRATUAL NOVO | MEDIÇÃO ANTERIOR | | | | |
| 2.0 URGENTES BETUMINOSOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | t | Fornecimento de CMC-30 g/l impregnado | 140,00 | 139,630 | 2.341,970 | 327,009,27 | 43,82 | 2.341,970 | 139,63 | 327,009,270 | 327,009,270 | 76,11% | X | |
| 2.2 | t | Transporte de CMC-30 g/l impregnado (DMT=300,10km) | 140,00 | 279,330 | 39,106,20 | 39,106,20 | 34,08 | 279,330 | 151,51 | 48,777,150 | 60,347,070 | 30,39% | | |
| 2.3 | t | Fornecimento de BSC-20 g/l (DMT=300,10km) | 948,00 | 491,910 | 1.173,810 | 698,827,27 | 827,58 | 1.173,810 | 491,91 | 640,347,070 | 144,534,260 | 40,74% | | |
| 2.4 | t | Transporte de BSC-20 g/l (DMT=300,10km) | 948,00 | 233,310 | 219,720 | 201,214,20 | 179,50 | 233,310 | 40,151 | 144,534,260 | 31,512,430 | 21,18% | | |
| 2.5 | t | Fornecimento de RR-1C, entre casas de fresagem. | 56,02 | 40,970 | 1.144,15 | 51,818,45 | 44,07 | 279,330 | 40,97 | 329,130 | 31,512,430 | 53,13% | X | |
| 2.6 | t | Transporte de RR-1C (DMT=300,10km), entre casas de fresagem. | 56,02 | 40,970 | 279,330 | 15,648,07 | 44,07 | 279,330 | 40,97 | 329,130 | 1,239,842,030 | 66,79% | X | |
| 2.7 | t | Fornecimento de RR-2C g/l polímeros. | 1.127,88 | 645,600 | 1.750,230 | 561,926,63 | 32,67 | 1.750,230 | 645,60 | 645,60 | 1,239,842,030 | 67,74% | X | |
| 2.8 | t | Transporte de RR-2C g/l polímeros (DMT=300,10km) | 1.127,88 | 645,600 | 279,330 | 180,335,64 | 1,67 | 279,330 | 674,31 | 674,31 | 1,68,962,240 | 168,962,240 | 67,74% | X |
| | | | Sub-total | | | 2.485.400,71 | | | 4.180.915,23 | | | | | |
| 3.0 CONSERVAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | m3 | Limpesa de buro | 605,00 | 579,170 | 19,460 | 11,773,30 | 605,00 | 11,773,30 | 579,17 | 579,17 | 11,773,30 | 48,93% | | |
| 3.2 | m3 | Rejeita peneira | 92,00 | 91,950 | 3,258,990 | 462,776,58 | 142,00 | 462,776,58 | 91,95 | 1,915 | 299,664,130 | 39,30% | | |
| 3.3 | capa | Capa | 129,000,00 | 129,300,000 | 0,000 | 80,550,40 | 82,560,00 | 723,615,96 | 129,300,00 | 129,300,000 | 160,460,310 | 14,82% | | |
| 3.4 | t | Tare buro com PAF (exceto incluindo transporte e fornecimento dos materiais) | 850,00 | 846,000 | 180,800 | 165,460,31 | 1,020,43 | 180,800 | 846,00 | 846,00 | 160,460,310 | 45,60% | | |
| 3.5 | m3 | 1.825,00 | 1.824,300 | 519,310 | 847,408,39 | 940,725 | 2,510,87 | 318,018 | 1,824,300 | 1,824,300 | 1,824,300 | 50,84% | X | |
| 3.6 | km | Transporte de PAF de altura até a pista (DMT=38,69km) | 115,775,52 | 112,817,680 | 0,630 | 11,975,13 | 72,938,58 | 171,789,56 | 0,630 | 108,227,42 | 71,075,130 | 30,64% | | |
| | | | Sub-total | | | 1.570.416,03 | | | 1.570.416,03 | | | | | |
| 4.0 DRENAGEM | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | m | Sarjeta triangular de concreto STC 04 | 830,000 | 42,080 | 34,926,40 | 830,000 | 42,080 | 34,926,40 | 42,080 | 34,926,40 | 34,926,40 | 48,93% | | |
| 4.2 | m | Sarjeta triangular de concreto STC 07 | 1.330,000 | 54,636,40 | 1.330,000 | 54,636,40 | 1.330,000 | 54,636,40 | 1.330,000 | 54,636,40 | 54,636,40 | 39,30% | | |
| 4.3 | m | Mesa-flo de concreto VFC 05 | 580,000 | 40,400 | 23,443,60 | 580,000 | 40,400 | 23,443,60 | 40,400 | 23,443,60 | 23,443,60 | 14,82% | | |
| 4.4 | unid | Entrada p/ descarga d'água UDA 01 | 7,000 | 61,690 | 431,83 | 431,83 | 7,000 | 61,690 | 431,83 | 431,83 | 431,83 | 40,74% | | |
| 4.5 | unid | Entrada p/ descarga d'água UDA 02 | 9,000 | 74,870 | 673,83 | 673,83 | 9,000 | 74,870 | 673,83 | 673,83 | 673,83 | 53,13% | | |
| 4.6 | m3 | Concreto C-15 0,18g | 62,000 | 94,740 | 31,295,12 | 62,000 | 94,740 | 31,295,12 | 62,000 | 94,740 | 94,740 | 50,76% | | |
| 4.7 | m3 | Concreto C-15 0,18g | 31,000 | 20,815,92 | 70,292 | 70,292 | 31,000 | 20,815,92 | 70,292 | 20,815,92 | 20,815,92 | 27,77% | | |
| 4.8 | m3 | Boa BSC (40,80m normal) | 1,872,320 | 1,872,320 | 1,872,320 | 1,872,320 | 1,872,320 | 1,872,320 | 1,872,320 | 1,872,320 | 1,872,320 | 27,77% | | |
| 4.9 | unid | Caixa coletora BSC (D=800mm x 1,20m) | 1,000 | 4,293,590 | 4,293,590 | 4,293,590 | 1,000 | 4,293,590 | 4,293,590 | 4,293,590 | 4,293,590 | 30,64% | | |
| | | | Sub-total | | | 172.415,01 | | | 172.415,01 | | | | | |
| 5.0 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | m2 | Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,15m (exceto, inclusive p/marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | 38.319,000 | 5.909,010 | 15,070 | 577,467,33 | 38.319,000 | 15,070 | 577,467,33 | 5.909,010 | 5.909,010 | 13,36% | | |
| 5.2 | m2 | Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,30m (exceto, inclusive p/marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | 930,000 | 14,015,10 | 930,000 | 14,015,10 | 930,000 | 14,015,10 | 14,015,10 | 14,015,10 | 14,015,10 | 30,64% | | |
| 5.3 | m2 | Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura > 0,30m (exceto, inclusive p/marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | 135,000 | 3,092,85 | 135,000 | 3,092,85 | 135,000 | 3,092,85 | 3,092,85 | 3,092,85 | 3,092,85 | 30,64% | | |
| 5.4 | m2 | Opção 1 - Pista de aço carbono com película reflexiva grau técnica tipo I de ABR | 55,000 | 160,880 | 8,888 | 20,343,40 | 55,000 | 8,888 | 20,343,40 | 8,888 | 20,343,40 | 48,93% | | |
| 5.5 | m2 | Pista auxiliar | 60,000 | 360,880 | 360,880 | 360,880 | 60,000 | 360,880 | 360,880 | 360,880 | 360,880 | 39,30% | | |
| 5.6 | m2 | Pista triangular | 50,000 | 360,880 | 360,880 | 360,880 | 50,000 | 360,880 | 360,880 | 360,880 | 360,880 | 40,74% | | |
| 5.7 | m2 | Pista octogonal | 6,000 | 369,880 | 2,219,28 | 2,219,28 | 6,000 | 369,880 | 2,219,28 | 2,219,28 | 2,219,28 | 27,77% | | |
| 5.8 | m2 | Marco subfornecimento | 31,000 | 369,880 | 11,466,28 | 11,466,28 | 31,000 | 369,880 | 11,466,28 | 11,466,28 | 11,466,28 | 30,64% | | |
| 5.9 | unid | Tachas reflexivas tipo SHTBC, com catódico nas duas faces (exceto, inclusive fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais) | 1.600,000 | 41,490 | 66,384,00 | 66,384,00 | 1.600,000 | 41,490 | 66,384,00 | 66,384,00 | 66,384,00 | 48,93% | | |
| 5.10 | unid | Tachas reflexivas tipo SHTBC, com catódico nas duas faces (exceto, inclusive fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais) | 13.728,000 | 1.313,000 | 13.728,000 | 13.728,000 | 13.728,000 | 1.313,000 | 13.728,000 | 13.728,000 | 13.728,000 | 30,64% | | |

SINFRA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINTRA

Obra - Restauração de Rodovia pavimentada
Rodovia MT-275 KM 7,50
Km 7,50 - 8,50 (Km 7,50 - 8,50)
Sub-lote 1 - RUA 134 (Cidade) - Ananias
Referência: 409 (Rua Adalberto) Medição provisória
Ordem de serviço: 05/05/15
Ordem de Paralisação: 31/05/2014
Período medição: 01/12/17 a 31/12/17
Acumulado: 05/08/13 a 31/12/17
Firma: Genésio Eng. Plm. e Con. Ltda

Prazo de Execução
V: Contratual P1 - 3º Aditivo
14.623,713,89
W: Contratual P1 - 1º Aditivo
14.258.618,72
X: Contratual P1 - 2º Aditivo
14.258.618,72
Y: Acumulado P1 - 3º Aditivo
10.883.966,32
Z: Saldo Contratual
3.374.645,40

1610 dias

1020/2020

SINFRA

RESUMO DE MEDIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -
ENERGIA

Obras Restauração de Rodovia pavimentada
 Rodovia WF-175/MT-248
 Trecho: Entr. BR-174 (Cuiabá) - Juruá
 Site-trecho: Entr. BR-174 (Cuiabá) - Arapongas
 Referência: 407 (Quadrangular) Medição provisória
 Ordem de serviço: 05/0915
 Ordem de medição: 31/5 a 31/10/2014
 Período medição: 01/12/17 a 31/12/17
 Acumulado: 05/08/13 a 31/12/17

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE 1º ADITIVO | | | | | QUANTIDADE 2º ADITIVO | | | | | VALOR ACUMULADO ANTERIOR | VALOR DESTA MEDIÇÃO | VALOR ACUMULADO DESTA MEDIÇÃO | VALOR EXECUTADA | OBS |
|--------|--|-------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-----|
| | | | CONTRATO | QUANTIDADE ACUMULADA | PREÇO UNITÁRIO CONTRATADO | MEDIÇÃO ACUMULADA | VALOR CONTRATUAL | CONTRATO NOVO | PREÇO UNITÁRIO | VALOR CONTRATUAL NOVO | MEDIÇÃO ANTERIOR | MEDIÇÃO ANTERIOR | | | | | |
| | Dispositivo de energia IEB 01 AC/BC/PC | unid. | | 2.208,570 | 2.208,570 | | 2.208,570 | 1,00 | 2.208,570 | | 2.208,570 | | 2.208,570 | 2.208,570 | 2.208,570 | 100,00% | |
| | Boca de boca de energia IEB 02 AC/BC | unid. | | 1.413,500 | 1.413,500 | | 1.413,500 | 1,00 | 1.413,500 | | 1.413,500 | | 1.413,500 | 1.413,500 | 1.413,500 | 100,00% | |
| | Tubulação de drenagem urbana (D=100) Overtop AC/BC | m | | 317,200 | 317,200 | | 317,200 | 35,00 | 9.091,600 | | 9.091,600 | | 9.091,600 | 9.091,600 | 9.091,600 | 100,00% | |
| | Tubulação de drenagem urbana (D=100) Overtop AC/BC | m | | 457,930 | 457,930 | | 457,930 | 50,00 | 16.253,250 | | 16.253,250 | | 16.253,250 | 16.253,250 | 16.253,250 | 100,00% | |
| | Tempo concp./cava. coletores (6 neurais) TCC 01 AC/BC | unid. | | 384,520 | 384,520 | | 384,520 | 4,00 | 769,040 | | 769,040 | | 769,040 | 769,040 | 769,040 | 100,00% | |
| | Atrancamento e remoção de meios-fios | m² | | 143,690 | 143,690 | | 143,690 | 48,78 | 7.009,62 | | 7.009,62 | | 7.009,62 | 7.009,62 | 7.009,62 | 100,00% | |
| | OBRAS DE ARTE CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Execução mecânica de vala em material de 1ª Categoria | m³ | | 6.160 | 6.160 | | 6.160 | 461,42 | 2.842,33 | | 2.842,33 | | 2.842,33 | 2.842,33 | 2.842,33 | 97,82% | |
| | Reaterro e compactação | m³ | | 33.310 | 33.310 | | 33.310 | 397,22 | 13.211,33 | | 13.211,33 | | 13.211,33 | 13.211,33 | 13.211,33 | 98,81% | |
| | Corpo B5TC (D=100) m AC/BC/PC | m | | 610,010 | 610,010 | | 610,010 | 20,00 | 12.200,20 | | 12.200,20 | | 12.200,20 | 12.200,20 | 12.200,20 | 100,00% | |
| | Corpo B5TC (D=100) m AC/BC/PC | m | | 857,150 | 857,150 | | 857,150 | 70,00 | 60.000,50 | | 60.000,50 | | 60.000,50 | 60.000,50 | 60.000,50 | 100,00% | |
| | Boca B5TC (D=100) m normal AC/BC/PC | unid. | | 1.581,690 | 1.581,690 | | 1.581,690 | 1,00 | 1.581,690 | | 1.581,690 | | 1.581,690 | 1.581,690 | 1.581,690 | 100,00% | |
| | Boca B5TC (D=100) m normal AC/BC/PC | unid. | | 2.405,930 | 2.405,930 | | 2.405,930 | 1,00 | 2.405,930 | | 2.405,930 | | 2.405,930 | 2.405,930 | 2.405,930 | 100,00% | |
| | Boca B5TC (D=100) m - especificação AC/BC/PC | unid. | | 2.803,770 | 2.803,770 | | 2.803,770 | 2,00 | 5.607,54 | | 5.607,54 | | 5.607,54 | 5.607,54 | 5.607,54 | 100,00% | |
| | Remoção de bueiros existentes | m | | 90,020 | 90,020 | | 90,020 | 25,00 | 2.250,50 | | 2.250,50 | | 2.250,50 | 2.250,50 | 2.250,50 | 100,00% | |
| | SINALIZAÇÃO <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plat. faixa lista base azul, e=0,6mm-NBR 11862/92 | m² | | 15,070 | 15,070 | | 15,070 | 299,97 | 4.507,09 | | 4.507,09 | | 4.507,09 | 4.507,09 | 4.507,09 | | |
| | Plat. faixa zeb. vinta base azul e=0,6mm-NBR 11862/92 | m² | | 22,910 | 22,910 | | 22,910 | 595,84 | 13.650,76 | | 13.650,76 | | 13.650,76 | 13.650,76 | 13.650,76 | | |
| | Form. e coboção de sacbo reflex. Bidirecional | unid. | | 14,380 | 14,380 | | 14,380 | 509,00 | 7.319,42 | | 7.319,42 | | 7.319,42 | 7.319,42 | 7.319,42 | | |
| | Form. e coboção de sacbo reflex. Bidirecional | unid. | | 41,490 | 41,490 | | 41,490 | 187,00 | 7.758,63 | | 7.758,63 | | 7.758,63 | 7.758,63 | 7.758,63 | | |
| | Formec. e Implantação Placa Sinalização Totalmente Reflexiva | m² | | 369,880 | 369,880 | | 369,880 | 37,55 | 13.976,77 | | 13.976,77 | | 13.976,77 | 13.976,77 | 13.976,77 | | |
| | CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Enfitecimento (frescos dos canieiros e bota-fres) | m³ | | 8,340 | 8,340 | | 8,340 | 13,42 | 111,962,18 | | 111,962,18 | | 111,962,18 | 111,962,18 | 111,962,18 | 99,80% | |
| | Regularização mecânica (frescos dos canieiros) | m³ | | 0,260 | 0,260 | | 0,260 | 9,87 | 2.566,05 | | 2.566,05 | | 2.566,05 | 2.566,05 | 2.566,05 | 99,79% | |
| | Sub-total | | | | | | | | 114.550,23 | | 114.550,23 | | 114.550,23 | 114.550,23 | 114.550,23 | | |
| | AJUSTE DE PLURIUMS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | | | 14.236.614,72 | | 14.236.614,72 | | 14.236.614,72 | 14.236.614,72 | 14.236.614,72 | | |
| | TOTAL ACUMULADO DESTA MEDIÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL MEDIDO ATÉ A 1ª MEDIÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A DREITUR DA MEDIÇÃO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Importa o valor líquido desta medição de R\$ | | | | | | | | 19.951,37 | | 19.951,37 | | 19.951,37 | 19.951,37 | 19.951,37 | | |
| | Desnove mil, novecentos e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos | | | | | | | | | | | | | | | | |

SUBSTITUÍDO

Cuiabá/MT, 01 de janeiro de 2018
 Comissão de Fiscalização



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINIRA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES - SUOT

ROLE FINANCEIRO

| CONTRATO I. C. Nº 222/201300000 - SETPU | RODOVIA MT-175/MT-248 | Nº DO PROCESSO | DOC. | REFERENCIA | PERÍODO DA MEDIÇÃO | PRazo DA CORREÇÃO 1989 | MEDIÇÕES P.L. ACUMULADO | VALOR CONTRATUAL | | ADITAMENTO | | TOTAL |
|--|--------------------------|-------------------|----------|------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------|---|-------|
| | | | | | | | | 11.707.378,84 | 2.551.235,88 | 14.258.614,72 | | |
| Trecho Entr BR-174 (cacho) - Jauru | | | | | | | FISCAL Engº Antônio Carlos Tenuta | MEDICÕES REALIZAD. ACUMULADO | TOTAL MEDICÃO | TOTAL GERAL | Ordem de início de serviço: 05/08/13 | |
| Sub-Trecho Entr BR 174 (cacho) - Arupitanga - lote 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1º Medição | 05/08/13 | a | 31/08/13 | 27 | 1942 | 483.550,30 | 483.550,30 | 483.550,30 | 483.550,30 | 483.550,30 | 13.776.064,42 | |
| 2º Medição | 01/09/13 | a | 30/09/13 | 30 | 1912 | 1.054.500,00 | 1.054.500,00 | 570.955,70 | 1.054.500,00 | 1.054.500,00 | 13.204.108,72 | |
| 3º Medição | 01/10/13 | a | 31/10/13 | 31 | 1881 | 403.025,82 | 1.457.531,82 | 403.025,82 | 1.457.531,82 | 1.457.531,82 | 12.801.082,90 | |
| Real da 3ª Med | 01/10/13 | a | 31/10/13 | 30 | 1851 | 406.242,96 | 1.863.774,78 | 21.638,25 | 1.638,25 | 1.479.170,07 | 12.394.839,94 | |
| Real da 4ª Med | 01/11/13 | a | 30/11/13 | 31 | 1820 | 227.216,11 | 2.090.990,89 | 44.900,68 | 23.262,43 | 1.968.075,46 | 12.394.839,94 | |
| Real da 5ª Med | 01/12/13 | a | 31/12/13 | 31 | 1789 | 205.135,78 | 2.296.126,67 | 58.407,00 | 13.506,32 | 2.135.091,57 | 12.167.623,83 | |
| Real da 6ª Med | 01/01/14 | a | 31/01/14 | 31 | 1761 | 167.992,08 | 2.464.118,75 | 70.707,19 | 12.300,19 | 2.366.033,66 | 11.962.488,05 | |
| Real da 7ª Med | 01/02/14 | a | 28/02/14 | 28 | 1730 | 200.901,16 | 2.665.019,91 | 11.853,77 | 10.121,87 | 2.544.947,81 | 11.794.495,97 | |
| Real da 8ª Med | 01/03/14 | a | 31/03/14 | 31 | 1700 | 288.625,42 | 2.953.645,33 | 92.682,83 | 11.853,77 | 2.757.702,74 | 11.593.594,81 | |
| Real da 9ª Med | 01/04/14 | a | 30/04/14 | 30 | 1669 | 53.727,81 | 3.017.373,14 | 17.038,05 | 10.720,88 | 3.073.396,21 | 11.294.989,39 | |
| Real da 10ª Med | 01/05/14 | a | 31/05/14 | 154 | 1515 | 469.161,37 | 3.516.534,51 | 4.029,58 | 113.750,46 | 3.127.094,02 | 11.241.241,58 | |
| Real da 11ª Med | 01/06/14 | a | 31/06/14 | 207 | 1308 | 169.149,68 | 3.685.684,19 | 26.923,91 | 140.674,37 | 3.630.284,97 | 10.742.080,21 | |
| Real da 12ª Med | 05/05/15 | a | 31/05/15 | 30 | 1278 | 847.068,30 | 4.532.752,49 | 158.085,01 | 17.410,64 | 3.826.358,56 | 10.742.080,21 | |
| Real da 13ª Med | 01/06/15 | a | 30/06/15 | 31 | 1247 | 358.138,91 | 4.890.891,40 | 90.235,22 | 230.320,23 | 4.660.571,17 | 10.572.930,53 | |
| Real da 14ª Med | 01/07/15 | a | 31/07/15 | 31 | 1216 | 321.430,58 | 5.212.321,98 | 36.610,51 | 274.930,74 | 4.937.252,72 | 9.367.693,32 | |
| Real da 15ª Med | 01/08/15 | a | 31/08/15 | 30 | 1186 | 528.396,34 | 5.740.718,32 | 30.771,65 | 306.702,39 | 5.434.015,93 | 9.046.292,74 | |
| Real da 16ª Med | 01/09/15 | a | 30/09/15 | 30 | 1156 | 5.842.573,08 | 11.583.291,40 | 4.093,84 | 309.796,23 | 11.273.504,17 | 9.010.225,38 | |
| Real da 17ª Med | 01/10/15 | a | 31/10/15 | 30 | 1126 | 7.047.184,19 | 18.630.475,59 | 135.963,88 | 445.760,11 | 18.184.715,48 | 8.416.041,64 | |
| Real da 18ª Med | 01/11/15 | a | 30/11/15 | 31 | 1095 | 640.313,93 | 19.270.789,52 | 229.180,98 | 674.941,09 | 18.605.848,43 | 7.211.430,53 | |
| Real da 19ª Med | 01/12/15 | a | 31/12/15 | 31 | 1064 | 88.025,45 | 19.358.814,97 | 88.025,45 | 762.966,54 | 19.121.848,43 | 6.571.116,60 | |
| Real da 20ª Med | 01/01/16 | a | 31/01/16 | 29 | 1035 | 762.966,54 | 20.121.781,51 | 762.966,54 | 762.966,54 | 20.884.748,05 | 6.571.116,60 | |
| Real da 21ª Med | 01/02/16 | a | 29/02/16 | 31 | 1004 | 762.966,54 | 20.884.748,05 | 762.966,54 | 762.966,54 | 21.647.714,59 | 6.571.116,60 | |
| Real da 22ª Med | 01/03/16 | a | 31/03/16 | 30 | 974 | 762.966,54 | 21.647.714,59 | 762.966,54 | 762.966,54 | 22.410.681,13 | 6.571.116,60 | |
| Real da 23ª Med | 01/04/16 | a | 30/04/16 | 31 | 943 | 108.358,76 | 21.756.073,35 | 108.358,76 | 1.012.533,40 | 22.768.606,75 | 5.796.437,38 | |
| Real da 24ª Med | 01/05/16 | a | 31/05/16 | 30 | 913 | 7.793.856,88 | 28.549.929,23 | 15.507,10 | 778.473,64 | 27.771.455,59 | 5.361.446,52 | |
| Real da 25ª Med | 01/06/16 | a | 30/06/16 | 31 | 882 | 7.793.856,88 | 36.343.786,11 | 778.473,64 | 778.473,64 | 37.122.259,75 | 6.464.757,04 | |
| Real da 26ª Med | 01/07/16 | a | 31/07/16 | 31 | 851 | 668.320,46 | 37.012.106,57 | 668.320,46 | 778.473,64 | 37.790.580,21 | 6.464.757,04 | |
| Real da 27ª Med | 01/08/16 | a | 31/08/16 | 30 | 821 | 434.990,86 | 37.447.097,43 | 434.990,86 | 1.012.533,40 | 38.460.630,83 | 5.796.437,38 | |
| Real da 28ª Med | 01/09/16 | a | 30/09/16 | 31 | 790 | 844.184,75 | 38.291.282,18 | 97.633,11 | 1.110.166,51 | 39.401.448,69 | 5.361.446,52 | |
| Real da 29ª Med | 01/10/16 | a | 31/10/16 | 92 | 698 | 9.541.352,95 | 47.832.635,13 | 252.619,73 | 1.362.786,24 | 49.195.421,37 | 4.717.261,77 | |
| Real da 30ª Med | 01/11/16 | a | 31/11/16 | 670 | 639 | 9.541.352,95 | 57.374.038,08 | 9.541.352,95 | 9.541.352,95 | 66.915.391,03 | 4.717.261,77 | |
| Real da 31ª Med | 01/12/16 | a | 31/12/16 | 31 | 609 | 9.541.352,95 | 66.915.391,03 | 9.541.352,95 | 9.541.352,95 | 76.456.744,03 | 4.717.261,77 | |
| Real da 32ª Med | 01/01/17 | a | 31/01/17 | 61 | 578 | 9.541.352,95 | 76.456.744,03 | 9.541.352,95 | 9.541.352,95 | 86.008.097,03 | 4.717.261,77 | |
| Real da 33ª Med | 01/02/17 | a | 31/02/17 | 31 | 548 | 177.487,02 | 76.634.131,05 | 44.655,73 | 1.407.441,97 | 78.041.572,02 | 4.539.774,75 | |
| Real da 34ª Med | 01/03/17 | a | 30/03/17 | 31 | 518 | 1.097.794,07 | 77.731.925,12 | 312.047,53 | 1.719.489,50 | 79.451.414,62 | 3.441.980,08 | |
| Real da 35ª Med | 01/04/17 | a | 31/04/17 | 31 | 488 | 29.927,31 | 77.731.925,12 | 1.126.618,18 | 7.128,68 | 78.859.543,80 | 3.442.063,37 | |
| Real da 36ª Med | 01/05/17 | a | 30/05/17 | 30 | 458 | 17.457,64 | 77.731.925,12 | 1.130.776,58 | 21.655,94 | 79.989.781,64 | 3.394.595,73 | |
| Real da 37ª Med | 01/06/17 | a | 30/06/17 | 31 | 428 | 19.951,37 | 77.731.925,12 | 10.863.970,36 | 4.752,41 | 82.485.757,41 | 3.374.644,36 | |

SUEFI
Fls. 57
Ass. L

Engº Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Porteira nº 018/2017/SAOBSINIRA
Riv. nº 12116474-9

Cuiabá/MT, 01 de janeiro de 2018
Comissão de Fiscalização



Encaminhamento de Medição Provisória

Ilmo Sr.
Júlio Mangini Fernandes Neto
M.D. Superintendente de Controle e Execução de Obras. (SUCEO)
CUIABÁ/MT

Assunto: 40ª Medição Provisória.
Ref. I.C. Nº 222/2013

Firma: GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA.

Através do presente, encaminho a V.S.ª a 40ª Medição Provisória após análise Técnica.

CONFORMIDADE

Atestado de Conformidade dos documentos folhas 02 a 58.

Em 19 de março de 2018.

Eng. Diogo Menezes Souza
Superintendente de Execução e Fiscalização.
SUEF I/SINFRA-MT



Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Referência: Referência:
Ordem de Início de Serviço: 05/08/2013
Ordem de Paralisação: 30/05/2014
Ordem de Reinício de Serviço: 01/10/2014
Ordem de Paralisação: 31/10/2014
Ordem de Reinício de Serviço: 05/05/2015

DADOS DO CONTRATO

Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entroncamento Rod. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Extensão: 62,37 km
Firma: GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU
Processo Original: 275531/2013-SETPU
Data da assinatura: 01/08/2013
Data da publicação: 01/08/2013
Término prrevisto: 01/01/2018
Natureza dos serviços: Restauração de Rodovia Pavimentada
Prazo contratual: 1610 dias
Ordem de início de serviços: 05/08/2013
Prazo de corrido do contrato: dias
Valor contratual: 11.707.378,84
Valor termo aditivo: R\$ C 3.973.794,52
Valor contratual + Aditivo: R\$ 15.681.173,36
Valor medido acumulado (PI):
Saldo contratual (PI):
Valor empenhado no exercício:

Cuiabá/MT, 04 de janeiro de 2018

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato;

Atenciosamente,

[Handwritten Signature]
Eng. Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria nº. 018/2017/SAOB/SINFRA
RN nº. 121164774-9

RESUMO DE MEDIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
 Rodovia MT-175/MT-248
 Trecho: Ent. BR-174 (Cachoeira) - Juruá
 Sub-trecho: Ent. BR-174 (Cachoeira) - Arapouranga
 Referência: 409 (Quadrante) Medição Provisória
 Ordem de medição de serviço: 05/05/15
 Ordem de Parcelação: 3115 a 3117/07/2014
 Período medição: 01/12/17 a 31/12/17
 Acumulado: 05/08/13 a 31/12/17

Pré-projeto Execução 1610
 Vr. Contratual PI + 3º Aditivo RS 15.681.173,36
 Vr. Contratual PI + 5º Aditivo RS 4.258.634,72
 Vr. Acum. Até 31ª Medição RS 5.541.352,45
 Vr. Acumulado Operar 36ª Medição RS 11.144.698,92
 Saldo Contratual RS 3.113.935,90

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE # | RESTA MEDIÇÃO | MEDIÇÃO ANTERIOR | MEDIÇÃO ACUMULADA | PREÇO UNITÁRIO | VALOR DESTA MEDIÇÃO | VALOR ACUMULADO | % EXECUTADA |
|--------|---|-------|--------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1.0 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 1.1 | Resilgem alcatrolado de pavimento asfáltico (3cm) | m3 | 812,00 | 812,00 | 812,00 | 812,00 | 171,10 | - | 518.833,200 | 100,00% |
| 1.2 | Resilgem alcatrolado de pavimento asfáltico (5cm) | m3 | 24.300,00 | 12.582,00 | 12.582,00 | 12.582,00 | 11,03 | - | 138.852,200 | 51,78% |
| 1.3 | Recuperação de base de concreto em PAF ou CBUE (5cm) | m3 | 48.000,00 | 32.268,00 | 32.268,00 | 32,23 | - | - | 1.303.237,600 | 66,80% |
| 1.4 | Impermeação (incluindo o transporte de material betuminoso no canteiro de obra) | m2 | 243.000,00 | 145.618,20 | 145.618,20 | 0,29 | - | - | 47.229,270 | 59,93% |
| 1.5 | Pintura de ligação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obra) para caixa de freagem | m2 | 93.749,87 | 68.246,76 | 68.246,76 | 0,21 | - | - | 14.331,810 | 72,80% |
| 1.6 | Tratamento superficial duplo C/ polímero | m2 | 233.380,00 | 201.145,00 | 201.145,00 | 2,00 | - | - | 603.480,000 | 86,19% |
| 1.7 | Pav. Autoclavado a Frio - PAF | m3 | 3.666,00 | 3.003,86 | 3.003,86 | 156,20 | - | - | 469.202,610 | 81,14% |
| 1.8 | Transporte de agregados p/ 750 C/ polímero (DMT=111,84km) | km | 967.051,19 | 781.049,14 | 781.049,14 | 470,616,79 | - | - | 288.988,380 | 80,77% |
| 1.9 | Transporte de areia p/ PAF (DMT=42,30km) | km | 573.353,24 | 470.616,79 | 470.616,79 | 36,279,29 | - | - | 174.128,210 | 82,08% |
| 1.10 | Transporte de areia p/ PAF (DMT=42,30km) | km | 19.489,92 | 26.729,79 | 26.729,79 | 0,37 | - | - | 742.890,020 | 137,13% |
| 1.11 | Transporte de areia p/ PAF (DMT=42,30km) | km | 2.599.822,14 | 2.004.289,11 | 2.004.289,11 | 0,37 | - | - | 742.890,020 | 77,09% |
| 1.12 | Transporte de PAF de concreto (DMT=111,84km) | km | 313.650,00 | 196.075,99 | 196.075,99 | 0,61 | - | - | 119.606,160 | 67,14% |
| 1.13 | Transporte de material fracionado (DMT=111,84km) | km | 17.863,00 | 16.240,00 | 16.240,00 | 0,61 | - | - | 9.906.400 | 90,14% |
| 1.14 | Transporte de material renovado (DMT=120km) | km | 534.600,00 | 275.671,20 | 275.671,20 | 0,61 | - | - | 168.158,410 | 51,79% |
| 1.15 | Sub-total | | | | | | | | 4.120.397,210 | |
| 2.0 | LIGANTES BETUMINOSOS | | | | | | | | | |
| 2.1 | Fornecimento de CM-30 p/ impermeação | t | 140,00 | 139,63 | 139,63 | 2.91,97 | - | - | 377.609,270 | 99,74% |
| 2.2 | Transporte de CM-30 p/ impermeação (DMT=300,10km) | t | 347,68 | 174,62 | 174,62 | 279,33 | - | - | 48.777,160 | 50,31% |
| 2.3 | Fornecimento de RL-1C p/ PAF | t | 513,24 | 509,05 | 509,05 | 1.37,53 | - | - | 699.972,350 | 99,18% |
| 2.4 | Transporte de RL-1C p/ PAF (DMT=300,10km) | t | 513,24 | 509,05 | 509,05 | 1.37,53 | - | - | 322.192,170 | 99,18% |
| 2.5 | Fornecimento de RL-2C para caixa de freagem | t | 56,02 | 40,97 | 40,97 | 279,33 | - | - | 11.512,810 | 73,19% |
| 2.6 | Transporte de RL-2C para caixa de freagem | t | 56,02 | 40,97 | 40,97 | 279,33 | - | - | 11.512,810 | 73,19% |
| 2.7 | Fornecimento de RL-2C p/ polímero (DMT=120km) | t | 800,00 | 645,60 | 645,60 | 1.750,22 | - | - | 1.199.842,160 | 80,71% |
| 2.8 | Transporte de RL-2C p/ polímero (DMT=300,10km) | t | 800,00 | 604,88 | 604,88 | 279,33 | - | - | 168.962,240 | 75,61% |
| 2.9 | Sub-total | | | | | | | | 2.569.812,380 | |
| 3.0 | CONSERVAÇÃO | | | | | | | | | |
| 3.1 | Limpeza de burro | m3 | 600,00 | 579,17 | 579,17 | 19,46 | - | - | 11.270,640 | 95,78% |
| 3.2 | Apoyal pintado | m2 | 140,00 | 125,860,00 | 125,860,00 | 3.258,99 | - | - | 83.462,790 | 82,79% |
| 3.3 | Capina | m2 | 723.615,96 | 846,60 | 846,60 | 0,64 | - | - | 86.550,400 | 17,39% |
| 3.4 | Pinta de mdsqna. - Motorveiculadora | h | 1.070,43 | 189,08 | 189,08 | 189,08 | - | - | 160.433,280 | 83,16% |
| 3.5 | Transporte de PAF de uma até 5 (até (DMT=30,30km) | m3 | 2.510,87 | 2.510,87 | 2.510,87 | 519,31 | - | - | 1.303.918,340 | 100,00% |
| 3.6 | Transporte de PAF de uma até 5 (até (DMT=30,30km) | km | 171.789,56 | 112.817,68 | 112.817,68 | 0,65 | - | - | 71.075,110 | 65,67% |
| 3.7 | Sub-total | | | | | | | | 83.462,790 | |
| 4.0 | DRENAGEM | | | | | | | | | |
| 4.1 | Superfície triangular de concreto STC 04 | m | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 42,08 | - | - | - | - |
| 4.2 | Superfície triangular de concreto STC 07 | m | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 41,08 | - | - | - | - |
| 4.3 | Muro de concreto MTC 05 | m | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 40,42 | - | - | - | - |
| 4.4 | Entrada p/ descida d'água (DA 01) | unid | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 61,69 | - | - | - | - |
| 4.5 | Entrada p/ descida d'água (DA 02) | unid | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 74,87 | - | - | - | - |
| 4.6 | Concreto traç 15:0 Mpa | m3 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 69,76 | - | - | - | - |
| 4.7 | Corpo STC (módulo) CA-1 | m | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 87,71 | - | - | - | - |
| 4.8 | Revoque de 10cm normal | unid | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1.871,32 | - | - | - | - |
| 4.9 | Capa ciliar de STC (módulo) H=12,30m | unid | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4.293,59 | - | - | - | - |
| 4.10 | Sub-total | | | | | | | | | |
| 5.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | | | | | | | | | |
| 5.1 | Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,15m (Execução, inclusive pré-marcção, fornecimento e transporte de todos os materiais) | m2 | 38.319,00 | 5.969,01 | 5.969,01 | 15,07 | - | - | 89.046,780 | 15,42% |
| 5.2 | Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,30m (Execução, inclusive pré-marcção, fornecimento e transporte de todos os materiais) | m2 | 930,00 | 15,07 | 15,07 | 15,07 | - | - | - | - |
| 5.3 | Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,20m (Execução, inclusive pré-marcção, fornecimento e transporte de todos os materiais) | m2 | 135,00 | 22,91 | 22,91 | 22,91 | - | - | - | - |
| 5.4 | Placa 1 - Placa de aço carbono com película reflexiva grau branco tipo 1 da AAS | | | | | | | | | |

Cristiano Saldavsky C.F Branco
 RN 1214294618
 Antônio Carlos Pinheiro
 Fiscal Federal nº 018/2017/SACM/SINFRA
 RN nº 120134407-7

RESUMO DE MEDIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINIFRA

| CODIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE 2º | MEDIÇÃO ANTERIOR | MEDIÇÃO ACUMULADA | PREÇO UNITÁRIO | VALOR DESTA MEDIÇÃO | VALOR ACUMULADO | % EXECUTADA | VALOR DO CONTRATO | |
|--------|---|---------|---------------|------------------|-------------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | NOVO | NESTA MEDIÇÃO |
| 5.4 | Pista circular | m² | 55,00 | 20,00 | 20,00 | 369,88 | 7.397,60 | 7.397,60 | 36,38% | RS 15.681.173,36 | RS 15.681.173,36 |
| 5.5 | Pista quadrada | m² | 90,00 | | | 369,88 | - | - | - | RS 14.258.014,22 | RS 14.258.014,22 |
| 5.6 | Pista retangular | m² | 59,00 | | | 369,88 | - | - | - | RS 9.341.337,95 | RS 9.341.337,95 |
| 5.7 | Pista octogonal | m² | 6,00 | | | 369,88 | - | - | - | RS 2.219.333,28 | RS 2.219.333,28 |
| 5.8 | Micro quilométrico | m | 31,00 | | | 369,88 | - | - | - | RS 11.496,52 | RS 11.496,52 |
| 5.9 | Tubo relativo tipo SFRAG, com catalisador nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais) | unid | 1.600,00 | | | 41,40 | - | - | - | RS 66.240,00 | RS 66.240,00 |
| 6.10 | Tubo relativo tipo SFRAG, com catalisador nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais) | unid | 13.728,00 | 1.213,00 | 1.213,00 | 14,38 | 17.442,940 | 17.442,940 | 8,64% | RS 196.550,00 | RS 196.550,00 |
| 5.11 | Serra e filares | m² | 49,00 | | | 29,91 | - | - | - | RS 1.466,59 | RS 1.466,59 |
| 5.12 | Capas | m² | 1,40 | | | 373,16 | - | - | - | RS 522,424 | RS 522,424 |
| 5.13 | Defletores metálica | m | 640,00 | | | 22,62 | - | - | - | RS 14.498,88 | RS 14.498,88 |
| | Sub-total | | | | | | 18.694,000 | 124.985,270 | | | |
| | Mobilização e desmobilização | unid | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 107.455,53 | - | 537.728,150 | 83,33% | RS 537.728,150 | RS 537.728,150 |
| | Instalação de sanitário | unidade | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 322.366,87 | - | 322.366,870 | 100,00% | RS 322.366,870 | RS 322.366,870 |
| | Administração local | mes | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 33.374,96 | - | 400.699,520 | 100,00% | RS 400.699,520 | RS 400.699,520 |
| | Sub-total | | | | | | | 1.260.144,540 | | | |
| | SERVICO ADIADO | | | | | | | | | | |
| | TAPA BURACO | | | | | | | | | | |
| | Diferença Transporte de betão p/ PAV em saia (DMT=37,05km) para Tapa | km | 127,879,85 | 127,879,85 | 127,879,85 | 0,37 | - | 47.314,060 | 100,00% | RS 47.314,060 | RS 47.314,060 |
| | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | |
| | Fornecimento de betão - Complemento para Reconhecimento base | m³ | 5.400,00 | | | 5.366,58 | - | 28.993,800 | 95,68% | RS 28.993,800 | RS 28.993,800 |
| | Sub-total | | | | | | | 418.672,860 | | | |
| | RECAPAMENTO DA ESTRUTURA EXISTENTE COM MICRO REVESTIMENTO | | | | | | | | | | |
| | Pintura de ligação | m² | 252.640,06 | | | 0,21 | - | - | - | | |
| | Micro-revestimento a frio - Microfina, 0,80 mm | m² | 252.640,06 | | | 2,07 | - | - | - | | |
| | Transporte comercial C/ base, 10m³ rodov. pav. (Bota - Micro revest.) | km | 352.442,87 | | | 0,37 | - | - | - | | |
| | Material Betuminoso para Recapamento da Estrutura existente com Micro | | | | | | | | | | |
| | Fornecimento de Emulsão Adesiva BR-1C | t | 105,05 | | | 1.257,33 | - | - | - | | |
| | Transporte de Emulsão Adesiva BR-1C | t | 105,05 | | | 279,33 | - | - | - | | |
| | Fornecimento de emulsão polimérica/ micro revest. a frio | t | 367,69 | | | 1.746,26 | - | - | - | | |
| | Transporte de emulsão polimérica/ micro revest. a frio | t | 367,69 | | | 279,33 | - | - | - | | |
| | Materiais complementares para Recapamento de Estrutura existente com Micro | | | | | | | | | | |
| | Fornecimento de BR-2C / pavimento (DMT=300,18km) | t | 379,08 | | | 1.325,06 | - | - | - | | |
| | Transporte de BR-2C / pavimento (DMT=300,18km) | t | 379,08 | | | 279,33 | - | - | - | | |
| | TRAVO SONHO AZUL | | | | | | | | | | |
| | TERRAPLENAGEM | | | | | | | | | | |
| | Desmontagem destoc. Limpeza Areas C/ Invores diâmetro até 0,15 m | m³ | 9.877,12 | | | 9.856,00 | - | 97.543,160 | 99,79% | RS 97.543,160 | RS 97.543,160 |
| | Exc. carga e transp. mat. 1ª cat. DMT 50 a 200 m. / e | m³ | 2.077,87 | | | 2.077,87 | - | 3.927,170 | 99,70% | RS 3.927,170 | RS 3.927,170 |
| | Comparação de material de "boca fora" | m³ | 4.383,00 | | | 6,03 | - | 26.308,890 | 99,85% | RS 26.308,890 | RS 26.308,890 |
| | | m³ | 5.183,04 | | | 2,13 | - | 10.762,610 | 97,87% | RS 10.762,610 | RS 10.762,610 |
| | Sub-total | | | | | | | 44.546,830 | | | |
| | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | |
| | Reconhecimento de base / adição de 20% de brita | m³ | 1.307,53 | | | 1.340,00 | - | 1.752,800 | 88,72% | RS 1.752,800 | RS 1.752,800 |
| | Transporte de base / adição de 20% de brita | m³ | 1.307,53 | | | 37,23 | - | 43.386,900 | 99,72% | RS 43.386,900 | RS 43.386,900 |
| | Transporte comercial C/ base, 10m³ rod. pav. (Bota p/ reconf. base) | km | 6.337,67 | | | 6.498,00 | - | 1.884,420 | 99,39% | RS 1.884,420 | RS 1.884,420 |
| | Transporte comercial C/ base, 10m³ rod. pav. (Bota p/ TPO) | km | 6.337,67 | | | 6.498,00 | - | 19.494,000 | 99,39% | RS 19.494,000 | RS 19.494,000 |
| | Remoção/mechanização de revestimento betuminoso | m² | 136,00 | | | 11,01 | - | 1.492,070 | 91,68% | RS 1.492,070 | RS 1.492,070 |
| | Sub-total | | | | | | | 65.997,690 | | | |
| | ACQUIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO | | | | | | | | | | |
| | Fornecimento de Aditivo Líquido CM-30 | t | 2.341,97 | | | 2.341,97 | - | - | - | | |
| | Fornecimento de Emulsão Adesiva BR-2C / polimeros | t | 1.325,06 | | | 1.325,06 | - | - | - | | |
| | TRANSPORTE P/ PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | |
| | Transporte comercial C/ base, 10m³ rod. pav. (Bota p/ reconf. base) | km | 34.346,30 | | | 0,37 | - | 32.708,020 | 100,00% | RS 32.708,020 | RS 32.708,020 |
| | Transporte comercial C/ base, 10m³ rod. pav. (Bota p/ reconf. base) | km | 254,07 | | | 0,56 | - | 7.528,980 | 95,81% | RS 7.528,980 | RS 7.528,980 |
| | Transporte comercial C/ base, 10m³ rod. pav. (Bota p/ TPO) | km | 254,07 | | | 0,37 | - | - | - | | |
| | Transporte comercial C/ base, 10m³ rod. pav. (Bota p/ TPO) | km | 157,46 | | | 0,56 | - | - | - | | |
| | Transporte local em rodov. pavimentada (Material Removido) | km | 59,84 | | | 0,56 | - | - | - | | |
| | Transporte de base / adição de 20% de brita | t | 7,64 | | | 279,33 | - | 2.141,140 | 97,73% | RS 2.141,140 | RS 2.141,140 |
| | Transporte de base / adição de 20% de brita | t | 19,61 | | | 279,33 | - | 5.393,560 | 97,74% | RS 5.393,560 | RS 5.393,560 |
| | Sub-total | | | | | | | 77.232,840 | | | |

Eng.º Antonio Carlos Yermes
 Fiscal Pontaria nº. 038/2017/SAC/IB/SINFRA
 RM nº 1.201.34407-7

Crislaine Saldanha C.F. Branco
 RN 121429618

RESUMO DE MEDIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -
SINERA

Objeto: Restauração de Rodovia pavimentada
 Contrato: 01/17/MT-248
 Sub-projeto: 01/17/MT-248/01
 Referência: 401/Objeto/Contrato/Projeto
 Ordem de serviço: 0040515
 Período medição: 01/12/17 a 31/12/17
 Acumulado: 05/08/13 a 31/12/17

Prazo de Execução: 1510
 V. Contratual (R\$ 3ª Medição): R\$ 15.681.173,36
 V. Contratual (R\$ 4ª Medição): R\$ 14.238.614,72
 V. Acum. até 3ª Medição: R\$ 11.141.925,25
 V. Acumulado após 3ª Medição: R\$ 11.141.925,25
 Saldo Contratual: R\$ 3.113.915,80

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE 2ª | CONTRATO NOVO | NESTA MEDIÇÃO | MEDIÇÃO ANTERIOR | MEDIÇÃO ACUMULADA | PREÇO UNITÁRIO | VALOR DESTA MEDIÇÃO | VALOR ACUMULADO | % EXECUTADA |
|--|---|-------|---------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| DRENAGEM | | | | | | | | | | | |
| | Escavação mecânica de vala em material de 1ª Categoria | m³ | 392,50 | | 172,50 | | 172,50 | 6,16 | - | 1.062,600 | 89,61% |
| | Resturo e compactação | m² | 156,02 | | 150,00 | | 150,00 | 33,31 | - | 4.995,500 | 96,14% |
| | Valeria proc. de alferro/revest.concr. VPA 04 AC/BC | m | 150,00 | | 150,00 | | 150,00 | 95,95 | - | 14.392,500 | 100,00% |
| | Sarjeta camêrio central concreto - SCC 01 AC/BC | m | 120,00 | | 120,00 | | 120,00 | 37,10 | - | 4.452,000 | 100,00% |
| | Mec-flo de concreto - MFC 03 AC/BC | m | 40,00 | | 40,00 | | 40,00 | 75,70 | - | 3.068,000 | 100,00% |
| | Mec-flo de concreto - MFC 04 AC/BC | m | 1.087,00 | | | | | 32,33 | - | - | |
| | Mec-flo de concreto - MFC 05 AC/BC | m | 362,00 | | | | | 32,64 | - | - | |
| | Casa colorida de sarjeta - CCS 01 AC/BC | unid. | 3,00 | | 3,00 | | 3,00 | 1.768,93 | - | 5.306,790 | 100,00% |
| | Casa colorida de sarjeta - CCS 02 AC/BC | unid. | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | 1.732,00 | - | 1.732,000 | 100,00% |
| | Revestimento de ligam tipo rugamental resing - DAR 02 AC/BC | m | 226,50 | | 226,50 | | 226,50 | 1.732,00 | - | 20.729,280 | 100,00% |
| | Revestimento de ligam tipo rugamental resing - DAR 03 AC/BC | m | 14,00 | | 14,00 | | 14,00 | 41,51 | - | 781,520 | 100,00% |
| | Dispositivo de energia - DEB 01 AC/BC | unid. | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | 345,69 | - | 345,690 | 100,00% |
| | Dispositivo de energia - DEB 02 AC/BC | unid. | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | 288,67 | - | 577,340 | 100,00% |
| | Boca de lobo modela grelha coner - BLD 01 AC/BC | unid. | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | 2.208,57 | - | 2.208,570 | 100,00% |
| | Boca de lobo modela grelha coner - BLD 02 AC/BC | unid. | 5,00 | | 5,00 | | 5,00 | 1.543,99 | - | 7.719,950 | 100,00% |
| | Tubulação de drenagem urbana-Du-0,80m - tubo AC/BC | m | 25,00 | | 25,00 | | 25,00 | 317,30 | - | 7.932,500 | 100,00% |
| | Tubulação de drenagem urbana-Du-0,80m - tubo AC/BC | m | 50,00 | | 50,00 | | 50,00 | 442,50 | - | 22.125,000 | 100,00% |
| | Tempo coner p/coloca colorida (6 metros)-TCC 01 AC/BC | m | 4,00 | | 4,00 | | 4,00 | 184,52 | - | 738,080 | 100,00% |
| | Arrançamento e remoção de meios-fios | m² | 46,76 | | | | | 143,69 | - | 6.719,950 | 100,00% |
| | OBRAS DE ARTE CORRIENTES | | | | | | | | | 99.444.880 | |
| | Escavação mecânica de vala em material de 1ª Categoria | m³ | 461,42 | | 451,38 | | 451,38 | 6,16 | - | 2.780,470 | 97,82% |
| | Resturo e compactação | m² | 397,22 | | 392,50 | | 392,50 | 33,31 | - | 13.074,170 | 98,81% |
| | Boca B5TC Du-0,80 m AC/BC/PC | m | 20,00 | | 20,00 | | 20,00 | 6,16 | - | 123,200 | 100,00% |
| | Boca B5TC Du-0,80 m AC/BC/PC | m | 70,00 | | 70,00 | | 70,00 | 857,15 | - | 60.000,500 | 100,00% |
| | Boca B5TC Du-1,00 m normal AC/BC/PC | unid. | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | 1.581,69 | - | 1.581,690 | 100,00% |
| | Boca B5TC Du-1,00 m - esp-30 AC/BC/PC | unid. | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | 2.405,93 | - | 2.405,930 | 100,00% |
| | Remoção de bueiros existentes | unid. | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | 2.803,77 | - | 5.607,540 | 100,00% |
| | Remoção de bueiros existentes | m | 25,00 | | 25,00 | | 25,00 | 90,02 | - | 2.250,500 | 100,00% |
| | SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | 99.901.000 | |
| | Plat. faixa linha base acril. esp0,6mm-NB8 11862/92 | m² | 289,92 | | | | | 15,07 | - | - | |
| | Plat-seria. reb. linha base acril esp0,6mm-NB8 11862/92 | m² | 595,84 | | | | | 22,91 | - | - | |
| | Plat. e colobação de tacha reflex. Bidirecional | unid. | 500,00 | | | | | 14,38 | - | - | |
| | Plat. e colobação de tacho reflex. Bidirecional | unid. | 187,00 | | | | | 41,49 | - | - | |
| | Plat. e implantação placa Sinalização Tratamento Refletiva | m² | 37,65 | | | | | 309,98 | - | - | |
| | CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | |
| | Entomamento (casas, doc. e boca-fora) | m³ | 13.427,12 | | 13.400,00 | | 13.400,00 | 8,34 | - | 111.746,000 | 99,86% |
| | Regularização medeira (fóssis, bueiros e drenagem) | m³ | 9.877,12 | | 9.856,00 | | 9.856,00 | 0,26 | - | 1.452,120 | 99,79% |
| | Saldo total | | | | | | | | | 114.118,56 | |
| AUDITE DE PLANILHAS ANTERIORES | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO DESTA MEDIÇÃO | | | | | | | | | | 11.144.698,92 | |
| TOTAL MEDIDO ATÉ A 3ª MEDIÇÃO | | | | | | | | | | 11.042.742,19 | |
| A REDUZIR DA MEDIÇÃO ANTERIOR | | | | | | | | | | 101.956,73 | |
| Importa o valor líquido desta medição de R\$ | | | | | | | | | | 101.956,73 | |
| (em e um mil, novecentos e cinco e seis reais, setenta e tres centavos) | | | | | | | | | | VALOR LÍQUIDO | 101.956,73 |

Cuiabá/MT, 04 de janeiro de 2018

Cristiano Swiderali, C.P. Branco
 RN 1214254618

Eng.º Antônio Carlos Temeza
 Fiscal Portaria nº. 018/2017/SAOB/SINFRA
 RN nº 120134407-7

| CONTRATO | GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFR | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES - SIUT | FIRMA | VALOR CONTRATUAL | ADITAMENTO | TOTAL |
|--|---------------------------------|--|---|----------------|---------------------------|-----------------|---|
| 22/2013/0000 - CPL RODOVIA MT-119/MT-248 Nº DO PROCESSO | Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda | | | 11.787.378,44 | 3.973.794,42 | 15.811.173,36 | Ordem de Início de serviço: 05/08/13 BALDO PREÇOS INICIAIS |
| Título: Etr. BR-174 (oeste) - Juruí Sub-título: Etr. BR 174 (oeste) - Anupitanga - lote 1 | | | | FISCAL | Etr. Antônio Carlos Teles | TOTAL GERAL | TOTAL |
| PREÇO MAX COMISSÃO | | | | MEDICÇÕES P.L. | MEDICÇÕES REALIZ. | MEDICÇÕES TOTAL | TOTAL GERAL |
| 1610 | | | | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO |
| PERÍODO DA MEDIDAÇÃO | | | | PERÍODO | PERÍODO | PERÍODO | PERÍODO |
| 14 | | | | 1503 | 483.550,30 | 483.550,30 | 483.550,30 |
| 15 | | | | 1553 | 1.054.508,00 | 1.538.058,30 | 1.538.058,30 |
| 16 | | | | 1522 | 403.025,82 | 1.941.084,12 | 1.941.084,12 |
| 17 | | | | 1492 | 408.242,96 | 2.349.327,08 | 2.349.327,08 |
| 18 | | | | 1461 | 227.216,11 | 2.576.543,19 | 2.576.543,19 |
| 19 | | | | 1430 | 205.135,78 | 2.781.678,97 | 2.781.678,97 |
| 20 | | | | 1422 | 2.964.128,67 | 5.745.807,64 | 5.745.807,64 |
| 21 | | | | 1371 | 2.665.019,91 | 8.410.827,55 | 8.410.827,55 |
| 22 | | | | 1341 | 2.963.645,33 | 11.374.472,88 | 11.374.472,88 |
| 23 | | | | 1310 | 3.017.373,14 | 14.391.846,02 | 14.391.846,02 |
| 24 | | | | 1156 | 3.017.373,14 | 17.409.219,16 | 17.409.219,16 |
| 25 | | | | 949 | 3.865.884,19 | 21.275.103,35 | 21.275.103,35 |
| 26 | | | | 919 | 847.096,30 | 22.122.199,65 | 22.122.199,65 |
| 27 | | | | 888 | 505.136,91 | 22.627.336,56 | 22.627.336,56 |
| 28 | | | | 867 | 321.430,58 | 22.948.767,14 | 22.948.767,14 |
| 29 | | | | 827 | 36.037,36 | 23.014.804,50 | 23.014.804,50 |
| 30 | | | | 796 | 594.183,74 | 23.608.988,24 | 23.608.988,24 |
| 31 | | | | 786 | 1.204.611,11 | 24.813.600,35 | 24.813.600,35 |
| 32 | | | | 735 | 640.313,03 | 25.453.913,38 | 25.453.913,38 |
| 33 | | | | 704 | 7.687.488,12 | 33.141.401,50 | 33.141.401,50 |
| 34 | | | | 675 | 7.687.488,12 | 40.828.889,62 | 40.828.889,62 |
| 35 | | | | 644 | 7.687.488,12 | 48.516.377,74 | 48.516.377,74 |
| 36 | | | | 614 | 7.687.488,12 | 56.203.865,86 | 56.203.865,86 |
| 37 | | | | 583 | 108.368,76 | 56.312.234,62 | 56.312.234,62 |
| 38 | | | | 553 | 7.793.858,88 | 64.106.093,50 | 64.106.093,50 |
| 39 | | | | 522 | 7.793.858,88 | 71.899.952,38 | 71.899.952,38 |
| 40 | | | | 491 | 698.320,46 | 72.598.272,84 | 72.598.272,84 |
| 41 | | | | 461 | 434.890,86 | 73.033.163,70 | 73.033.163,70 |
| 42 | | | | 430 | 644.184,75 | 73.677.348,45 | 73.677.348,45 |
| 43 | | | | 398 | 9.541.352,95 | 83.218.701,40 | 83.218.701,40 |
| 44 | | | | 367 | 9.541.352,95 | 92.760.054,35 | 92.760.054,35 |
| 45 | | | | 336 | 9.541.352,95 | 102.301.407,30 | 102.301.407,30 |
| 46 | | | | 305 | 9.541.352,95 | 111.842.760,25 | 111.842.760,25 |
| 47 | | | | 274 | 9.541.352,95 | 121.384.113,20 | 121.384.113,20 |
| 48 | | | | 243 | 9.541.352,95 | 130.925.466,15 | 130.925.466,15 |
| 49 | | | | 212 | 9.541.352,95 | 140.466.819,10 | 140.466.819,10 |
| 50 | | | | 181 | 177.487,02 | 140.644.306,12 | 140.644.306,12 |
| 51 | | | | 150 | 1.097.794,07 | 141.742.100,19 | 141.742.100,19 |
| 52 | | | | 119 | 29.927,31 | 141.772.027,50 | 141.772.027,50 |
| 53 | | | | 88 | 196.181,88 | 141.968.209,38 | 141.968.209,38 |
| 54 | | | | 57 | 101.956,73 | 142.070.166,11 | 142.070.166,11 |
| 55 | | | | 26 | 11.144.698,92 | 153.214.865,03 | 153.214.865,03 |
| 56 | | | | 1 | 10.816.634,04 | 164.031.499,07 | 164.031.499,07 |
| 57 | | | | 31 | 312.047,53 | 164.343.546,60 | 164.343.546,60 |
| 58 | | | | 65 | 7.126,88 | 164.350.673,48 | 164.350.673,48 |
| 59 | | | | 30 | 56.138,62 | 164.406.812,10 | 164.406.812,10 |
| 60 | | | | 31 | 27.119,37 | 164.433.931,47 | 164.433.931,47 |

Eng. Antonio Carlos Teles
 Fiscal Pessoa nº 01920175/SC/SINFRA
 RN nº 121164774-9

Cuatá/MT, 04 de Janeiro de 2018
 Comissão de Fiscalização

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

Obras: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA
 Rodovia: MT - 175
 Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURO
 Sub-Trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01
 INICIO: 05/08/2013
 TERMINO: 01/08/2018

Nº Contrato: IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU
 Valor Contratual + Aditivo R\$: 15.681.173,36
 Prazo: 1610
 O. I. Serviço: 05/08/2013
 Geosolo Eng Plane e Cons Ltda
 01/12/13 a 31/12/2013

Data Assinatura: 01/08/2013
 Publicação: 02/04/2009
 Processo Orig. 275531/2013 - SETPU

MES/ANO 05/08/13 a 31/08/2013 01/09/13 a 30/09/2013 01/10/13 a 30/10/2013 01/11/13 a 30/11/2013 30 / 118 31 / 149

| SERVIÇO | PS | 27 / 27 | VALOR R\$ | PS | 31 / 57 | VALOR R\$ | PS | 31 / 86 | VALOR R\$ | PS | 30 / 118 | VALOR R\$ | PS | 31 / 149 | VALOR R\$ |
|---|---------|---------|------------|---------|--------------|------------|---------|--------------|-----------|---------|--------------|-----------|--------------|----------|-----------|
| 1.0 - PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 - CONSERVAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 - DRENAGEM | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 3,0836% | | 483.550,30 | 0,3426% | | 53.727,81 | 0,3426% | | 53.727,81 | 0,3426% | | 53.727,81 | 0,3426% | | 53.727,81 |
| 7.0 - TAPA BURACO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.0 - PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65) | 3,08% | | | 3,64% | | | | 2,57% | | | 2,59% | | 1,45% | | |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A) | 3,08% | | | 6,72% | | | | 11,89% | | | 13,33% | | 13,33% | | |
| FATURAMENTO SIMPLES | | | 483.550,30 | | | 570.995,70 | | 403.025,82 | | | 406.842,96 | | 227.216,11 | | |
| FATURAMENTO ACUMULADO | | | 483.550,30 | | 1.054.906,00 | | | 1.467.531,82 | | | 1.863.774,78 | | 2.090.990,89 | | |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65) | 3,08% | | | 3,64% | | | | 2,57% | | | 2,59% | | 1,45% | | |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A) | 3,08% | | | 6,72% | | | | 11,89% | | | 13,33% | | 13,33% | | |
| FATURAMENTO SIMPLES | | | 483.550,30 | | 570.995,70 | | | 403.025,82 | | | 406.842,96 | | 227.216,11 | | |
| FATURAMENTO ACUMULADO | | | 483.550,30 | | 1.054.906,00 | | | 1.467.531,82 | | | 1.863.774,78 | | 2.090.990,89 | | |

NOTAS
 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) P65 - Será a soma do PS
 03) P6A - Será a soma acumulada do P65

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

Obras: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA
 Rodovia: MT - 175
 Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURO
 Sub-Trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01
 INICIO: 05/08/2013
 TERMINO: 01/08/2018

Nº Contrato: IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU
 Valor Contratual + Aditivo R\$: 15.681.173,36
 Prazo: 1610
 O. I. Serviço: 05/08/2013
 Geosolo Eng Plane e Cons Ltda
 01/12/13 a 31/12/2013

Data Assinatura: 01/08/2013
 Publicação: 02/04/2009
 Processo Orig. 275531/2013 - SETPU

MES/ANO 01/09/13 a 31/09/2013 01/10/13 a 30/10/2013 01/11/13 a 30/11/2013 01/12/13 a 31/12/2013 30 / 209 31 / 239 30 / 269 31 / 300

| SERVIÇO | PS | 28 / 208 | VALOR R\$ | PS | 31 / 239 | VALOR R\$ | PS | 30 / 269 | VALOR R\$ | PS | 31 / 300 | VALOR R\$ |
|---|---------|----------|--------------|---------|--------------|-----------|---------|--------------|-----------|---------|--------------|-----------|
| 1.0 - PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 - CONSERVAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 - DRENAGEM | | | | | | | | | | | | |
| 5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | | | | | | | | | | | | |
| 6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 0,3426% | | 53.727,81 | 0,3426% | | 53.727,81 | 0,3426% | | 53.727,81 | 0,3426% | | 53.727,81 |
| 7.0 - TAPA BURACO | | | | | | | | | | | | |
| 8.0 - PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65) | 1,31% | | | 1,28% | | | | 1,90% | | | 0,34% | |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A) | 14,64% | | | 17,00% | | | | 18,90% | | | 19,24% | |
| FATURAMENTO SIMPLES | | | 205.135,78 | | 200.901,16 | | | 298.625,42 | | | 298.625,42 | |
| FATURAMENTO ACUMULADO | | | 2.296.126,67 | | 2.665.019,91 | | | 2.963.645,33 | | | 3.017.373,14 | |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65) | 1,31% | | | 1,28% | | | | 1,90% | | | 0,34% | |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A) | 14,64% | | | 17,00% | | | | 18,90% | | | 19,24% | |
| FATURAMENTO SIMPLES | | | 205.135,78 | | 200.901,16 | | | 298.625,42 | | | 298.625,42 | |
| FATURAMENTO ACUMULADO | | | 2.296.126,67 | | 2.665.019,91 | | | 2.963.645,33 | | | 3.017.373,14 | |

NOTAS
 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) P65 - Será a soma do PS
 03) P6A - Será a soma acumulada do P65

Nelson Brito
 Eng. Antônio Carlos Tenório
 Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOR/SINFRA
 PRL1704394504
 Geosolo Engenharia e Consultoria Ltda
 Rm nº 121164774-9

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU Valor Contratual + Aditivo R\$: 15.681.173,36
Rodovia: MT - 175 Data Assinatura: 01/08/2013
Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU Publicação: 02/04/2009
Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01 Processo Orig. 275531/2013 - SETPU
INICIO: 05/08/2013 01/09/14 a 30/09/2014 01/10/14 a 31/10/2014 01/11/14 a 30/11/2014 01/12/14 a 31/12/2014 01/01/15 a 31/01/2015 02/02/15 a 31/02/2015 03/03/15 a 31/03/2015 04/04/15 a 30/04/2015 05/05/15 a 31/05/2015 06/06/15 a 30/06/2015 07/07/15 a 31/07/2015 08/08/15 a 31/08/2015 09/09/15 a 30/09/2015 10/10/15 a 31/10/2015 11/11/15 a 30/11/2015 12/12/15 a 31/12/2015
TERMINO: 01/08/2018 112 / 422 31 / 483 185 / 638 27 / 665 30 / 695
DIAS CORRIDOS

| SERVIÇO | PS | VALOR R\$ | PS | VALOR R\$ | PS | VALOR R\$ | PS | VALOR R\$ | PS | VALOR R\$ |
|--|---------|--------------|----|------------|---------|------------|----|------------|---------|------------|
| 10 - PAVIMENTAÇÃO | 0,9591% | 150.404,73 | | | 0,4865% | 76.296,25 | | | 0,4865% | 76.296,25 |
| 20 - LIGANTES BETUMINOSOS | 1,1962% | 187.573,20 | | | 0,2438% | 38.229,61 | | | 0,2438% | 38.229,61 |
| 30 - CONSERVAÇÃO | | | | | 0,0057% | 896,00 | | | 0,0057% | 896,00 |
| 40 - DRENAGEM | | | | | | | | | | |
| 50 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | | | | | | | | | | |
| 60 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 1,0279% | 161.183,44 | | | 0,3426% | 53.777,82 | | | 0,3426% | 53.777,82 |
| 70 - TAPA BURACO | | | | | | | | | | |
| 80 - PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65) | 3,18% | | | | 1,08% | | | | 5,40% | |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A) | 22,43% | | | | 23,50% | | | | 28,91% | |
| FATURAMENTO SIMPLES | | | | | | | | | | |
| FATURAMENTO ACUMULADO | | 3.017.373,14 | | 499.161,37 | | 169.149,66 | | 847.098,30 | | 847.098,30 |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65) | 3,18% | | | | 1,08% | | | | 5,40% | |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A) | 22,43% | | | | 23,50% | | | | 28,91% | |
| FATURAMENTO SIMPLES | | | | | | | | | | |
| FATURAMENTO ACUMULADO | | 3.017.373,14 | | 499.161,37 | | 169.149,66 | | 847.098,30 | | 847.098,30 |

NOTAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU Valor Contratual + Aditivo R\$: 15.681.173,36
Rodovia: MT - 175 Data Assinatura: 01/08/2013
Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU Publicação: 02/04/2009
Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01 Processo Orig. 275531/2013 - SETPU
INICIO: 05/08/2013 01/07/15 a 31/07/2015 01/08/15 a 31/08/2015 01/09/15 a 30/09/2015 01/10/15 a 31/10/2015 01/11/15 a 30/11/2015 01/12/15 a 31/12/2015
TERMINO: 01/08/2018 31 / 726 31 / 757 30 / 787 31 / 818 30 / 848
DIAS CORRIDOS

| SERVIÇO | PS | VALOR R\$ | PS | VALOR R\$ | PS | VALOR R\$ | PS | VALOR R\$ | PS | VALOR R\$ |
|--|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| 10 - PAVIMENTAÇÃO | 1,7892% | 280.569,41 | 1,4380% | 225.501,82 | 1,8558% | 292.574,51 | 1,7558% | 275.336,97 | 1,8558% | 292.574,51 |
| 20 - LIGANTES BETUMINOSOS | 0,4947% | 77.569,50 | 0,4117% | 95.928,76 | 1,9079% | 299.176,73 | 0,5594% | 87.713,96 | 1,9079% | 299.176,73 |
| 30 - CONSERVAÇÃO | | | | | 0,0135% | 2.432,50 | | | 0,0135% | 2.432,50 |
| 40 - DRENAGEM | | | | | | | | | | |
| 50 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | | | | | 0,2288% | 36.037,36 | | | 0,4493% | 70.454,30 |
| 60 - SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | 1,3705% | 214.911,25 |
| 70 - TAPA BURACO | | | | | | | | | | |
| 80 - PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | |
| Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DM T=37,05km) para Tapa buraco | | | | | | | | | | |
| Fornecimento de brita - Complemento para Reconstrução base | | | | | | | | | | |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65) | 2,28% | | 0,23% | | 3,79% | | | | 0,0656% | |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A) | 31,19% | | 33,47% | | 37,26% | | | | 1,1260% | |
| FATURAMENTO SIMPLES | | 398.138,91 | | 321.430,58 | | 36.037,36 | | 594.183,74 | | 594.183,74 |
| FATURAMENTO ACUMULADO | | 4.890.921,40 | | 5.212.351,98 | | 5.248.389,34 | | 5.842.573,08 | | 5.842.573,08 |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65) | 2,28% | | 0,23% | | 3,79% | | | | 7,68% | |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A) | 31,19% | | 33,47% | | 37,26% | | | | 44,94% | |
| FATURAMENTO SIMPLES | | 398.138,91 | | 321.430,58 | | 36.037,36 | | 594.183,74 | | 594.183,74 |
| FATURAMENTO ACUMULADO | | 4.890.921,40 | | 5.212.351,98 | | 5.248.389,34 | | 5.842.573,08 | | 5.842.573,08 |

NOTAS

01) P5 - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) P65 - Será a soma de P5
 03) P6A - Será a soma acumulada do P65

Nelsio Ortem
 Eng.º Antônio Carlos Terezi
 Fiscal Perícia Nº 019/2017/SAOB/SINFRA
 Geosolo Eng.ª Plan. e Cons. Ltda
 R.N.º 121164774-9

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
| GEOSELO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | | | | | | | | | | | | |
| RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA | | | | | | | | | | | | |
| Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU Valor Contratual + Aditivo R\$: 15.681.173,36 | | | | | | | | | | | | |
| Data Assinatura: 01/08/2013 Prozo: 1610 | | | | | | | | | | | | |
| Publicação 02/04/2009 | | | | | | | | | | | | |
| ENTR. BR - 174 (CACHO) - JAURO | | | | | | | | | | | | |
| Processo Orig. 275531/2013 - SETPU | | | | | | | | | | | | |
| Firma: Geoselo Eng Plan e Cons. Ltda | | | | | | | | | | | | |
| 01/04/16 a 30/04/2016 | | | | | | | | | | | | |
| MES/ANO | 01/12/15 a 31/12/2015 | 01/01/16 a 31/01/2016 | 01/02/16 a 29/02/2016 | 01/03/16 a 31/03/2016 | 01/04/16 a 30/04/2016 | | | | | | | 01/04/16 a 30/04/2016 |
| DIAS CORRIDOS | 31 / 879 | 31 / 910 | 29 / 939 | 31 / 970 | 30 / 1.000 | | | | | | | 30 / 1.000 |
| SERVIÇO | VALOR R\$ | VALOR R\$ | VALOR R\$ | VALOR R\$ | VALOR R\$ | | | | | | | VALOR R\$ |
| 10 - PAVIMENTAÇÃO | PS | -1.078,9% | -169.107,27 | PS | 939 | | | | | | | PS |
| 20 - LIGANTES BETUMINOSOS | PS | -0,0776% | -12.169,67 | PS | 939 | | | | | | | PS |
| 30 - CONSERVAÇÃO | PS | 4,8967% | 767.893,06 | PS | 939 | | | | | | | PS |
| 40 - DRENAGEM | PS | | | PS | 939 | | | | | | | PS |
| 50 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | PS | | | PS | 939 | | | | | | | PS |
| 60 - SERVIÇOS PRELIMINARES | PS | 0,3426% | 53.727,81 | PS | 939 | | | | | | | PS |
| 70 - TAPA BURACO | PS | | | PS | 939 | | | | | | | PS |
| 80 - PAVIMENTAÇÃO | PS | | | PS | 939 | | | | | | | PS |
| Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DM T=37,05km) para Tipo base | | | | | | | | | | | | |
| Fornecimento de brita - Complemento para Reconstrução base | | | | | | | | | | | | |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65) | 4,08% | | | | | | | | | | | |
| FATURAMENTO SIMPLES | 49,02% | | | | | | | | | | | |
| FATURAMENTO ACUMULADO | 640.313,93 | | | | | | | | | | | |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65) | 4,08% | | | | | | | | | | | |
| FATURAMENTO ACUMULADO (P6A) | 7.687.498,12 | | | | | | | | | | | |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A) | 49,02% | | | | | | | | | | | |
| FATURAMENTO SIMPLES | 640.313,93 | | | | | | | | | | | |
| FATURAMENTO ACUMULADO | 7.687.498,12 | | | | | | | | | | | |
| NOTAS | 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global | | | | | | | | | | | |
| | 02) P65 - Será a soma do PS | | | | | | | | | | | |
| | 03) P6A - Será a soma acumulada do P65 | | | | | | | | | | | |
| Eng. Antônio Carlos Tenuta | | | | | | | | | | | | |
| RN 17049494 | | | | | | | | | | | | |
| Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA | | | | | | | | | | | | |
| Geoselo Eng Plan Cons Ltda | | | | | | | | | | | | |
| BN nº 12116474-9 | | | | | | | | | | | | |
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | |
| RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA | | | | | | | | | | | | |
| Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU Valor Contratual + Aditivo R\$: 15.681.173,36 | | | | | | | | | | | | |
| Data Assinatura: 01/08/2013 Prozo: 1610 | | | | | | | | | | | | |
| Publicação 02/04/2009 | | | | | | | | | | | | |
| ENTR. BR - 174 (CACHO) - JAURO | | | | | | | | | | | | |
| Processo Orig. 275531/2013 - SETPU | | | | | | | | | | | | |
| Firma: Geoselo Eng Plan e Cons. Ltda | | | | | | | | | | | | |
| 01/04/16 a 31/08/2016 | | | | | | | | | | | | |
| MES/ANO | 01/05/16 a 31/05/2016 | 01/06/16 a 30/06/2016 | 01/07/16 a 31/07/2016 | 01/08/16 a 31/08/2016 | 01/09/16 a 30/09/2016 | | | | | | | 01/09/16 a 30/09/2016 |
| DIAS CORRIDOS | 31 / 1.031 | 30 / 1.061 | 31 / 1.092 | 31 / 1.123 | 30 / 1.153 | | | | | | | 30 / 1.153 |
| SERVIÇO | VALOR R\$ | VALOR R\$ | VALOR R\$ | VALOR R\$ | VALOR R\$ | | | | | | | VALOR R\$ |
| 20 - LIGANTES BETUMINOSOS | PS | 0,6783% | 106.358,76 | PS | 1.123 | | | | | | | PS |
| 30 - CONSERVAÇÃO | PS | | | PS | 1.123 | | | | | | | PS |
| 40 - DRENAGEM | PS | | | PS | 1.123 | | | | | | | PS |
| 50 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | PS | | | PS | 1.123 | | | | | | | PS |
| 60 - SERVIÇOS PRELIMINARES | PS | | | PS | 1.123 | | | | | | | PS |
| 70 - TAPA BURACO | PS | | | PS | 1.123 | | | | | | | PS |
| 80 - PAVIMENTAÇÃO | PS | | | PS | 1.123 | | | | | | | PS |
| Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DM T=37,05km) para | | | | | | | | | | | | |
| Fornecimento de brita - Complemento para Reconstrução base | | | | | | | | | | | | |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65) | 0,68% | | | | | | | | | | | |
| FATURAMENTO SIMPLES | 49,70% | | | | | | | | | | | |
| FATURAMENTO ACUMULADO | 106.358,76 | | | | | | | | | | | |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65) | 0,68% | | | | | | | | | | | |
| FATURAMENTO ACUMULADO (P6A) | 7.793.856,88 | | | | | | | | | | | |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A) | 49,70% | | | | | | | | | | | |
| FATURAMENTO SIMPLES | 106.358,76 | | | | | | | | | | | |
| FATURAMENTO ACUMULADO | 7.793.856,88 | | | | | | | | | | | |
| NOTAS | 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global | | | | | | | | | | | |
| | 02) P65 - Será a soma do PS | | | | | | | | | | | |
| | 03) P6A - Será a soma acumulada do P65 | | | | | | | | | | | |
| Eng. Antônio Carlos Tenuta | | | | | | | | | | | | |
| RN 17049494 | | | | | | | | | | | | |
| Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA | | | | | | | | | | | | |
| Geoselo Eng Plan Cons Ltda | | | | | | | | | | | | |
| BN nº 12116474-9 | | | | | | | | | | | | |

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA
Rodovia: MT - 175
Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU
Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01
INICIO: 05/08/2013
TERMINO: 01/08/2018
DIAS CORRIDOS: 01/11/16 a 31/01/17

N° Contrato: IC N° 222/2013/00/00 - SETPU
Data Assinatura: 02/04/2009
Publicação: 02/04/2009
Processo Orig.: 275531/2013 - SETPU
Valor Contratual + Aditivo R\$: 15.681.173,36
Prazo: 1610
Firmas: Geosolo Eng Plan e Cons. Ltda
 01/04/17 a 30/04/17

| SERVIÇO | 31 / | | 92 / | | 26 / | | 31 / | | 30 / | |
|--|---------|--------------|------|-----------|------|-----------|------|--------------|------|--------------|
| | PS | VALOR R\$ | PS | VALOR R\$ | PS | VALOR R\$ | PS | VALOR R\$ | PS | VALOR R\$ |
| 1.0 - PAVIMENTAÇÃO | | 1184 | | 1.276 | | 1.304 | | 1.335 | | 1.365 |
| 2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS | 2,0-40% | 315.515,33 | | | | | | | | |
| 3.0 - CONSERVAÇÃO | 1-7002% | 276.018,19 | | | | | | | | |
| 4.0 - DRENAGEM | | | | | | | | | | |
| 5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | | | | | | | | | | |
| 6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | |
| 7.0 - TAPA BURACO | | | | | | | | | | |
| 8.0 - PAVIMENTAÇÃO | 0,3338% | 52.351,23 | | | | | | | | |
| Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) para Fornecedor de brita - Complemento para Reconstrução base | | | | | | | | | | |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65) | 4,11% | | | | | | | | | |
| FATURAMENTO ACUMULADO (P64) | 60,85% | 644.184,75 | | | | | | | | |
| FATURAMENTO ACUMULADO | | 9.541.352,95 | | | | | | 9.541.352,95 | | 9.541.352,95 |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65) | 4,11% | | | | | | | | | |
| FATURAMENTO ACUMULADO (P64) | 60,85% | 644.184,75 | | | | | | | | |
| FATURAMENTO ACUMULADO | | 9.541.352,95 | | | | | | 9.541.352,95 | | 9.541.352,95 |

NOTAS:

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) P65 - Serv e soma de PS
 03) P64 - Serv e soma acumulada do P65

Norto Oprel
 RN 1704394554
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: MT - 175
Rodovia: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU
Trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01
Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01
INICIO: 05/08/2013
TERMINO: 01/08/2018
DIAS CORRIDOS: 01/05/17 a 31/05/17

N° Contrato: 41487
Data Assinatura: 02/04/2009
Publicação: 02/04/2009
Processo Orig.: 42767
Valor Contratual + Aditivo R\$: 15.681.173,36
Prazo: 1610
Firmas: Geosolo Eng Plan e Cons. Ltda
 01/05/17 a 31/05/17

| SERVIÇO | 31 / | | 61 / | | 31 / | | 30 / | | 31 / | |
|--|--------|--------------|---------|--------------|---------|---------------|--------|---------------|---------|---------------|
| | PS | VALOR R\$ | PS | VALOR R\$ | PS | VALOR R\$ | PS | VALOR R\$ | PS | VALOR R\$ |
| 1.0 - PAVIMENTAÇÃO | | 1.396 | | 1.457 | | 1.488 | | 1.518 | | 1.549 |
| 2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS | | | | | | | | | | |
| 3.0 - CONSERVAÇÃO | | | 1,0595% | 165.140,02 | 1,9199% | 301.057,39 | | | | |
| 4.0 - DRENAGEM | | | 0,0723% | 11.335,00 | 0,1644% | 25.776,92 | | | | |
| 5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | | | | | 1,9959% | 313.134,58 | | | 0,1908% | 29.927,31 |
| 6.0 - TREVO DE SONHO AZUL | | | | | | | | | | |
| 7.0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO | | | | | | | | | | |
| 8.0 - PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 9.0 - TERREPLENAGEM | | | | | | | | | | |
| 10.0 - DRENAGEM | | | | | | | | | | |
| 11.0 - OBRAS DE ARTE CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 12.0 - SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 13.0 - CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | |
| Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) para Fornecedor de brita - Complemento para Reconstrução base | | | | | | | | | | |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65) | 6,085% | | 1,13% | | 6,27% | | 6,27% | | 0,19% | |
| FATURAMENTO ACUMULADO (P64) | 60,85% | 9.541.352,95 | 61,96% | 9.716.839,97 | 68,25% | 1.097.794,07 | 68,44% | 1.097.794,07 | 68,44% | 1.097.794,07 |
| FATURAMENTO ACUMULADO | | 9.541.352,95 | | 9.716.839,97 | | 10.816.634,04 | | 10.816.634,04 | | 10.846.540,31 |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65) | 6,085% | | 1,13% | | 6,27% | | 6,27% | | 0,19% | |
| FATURAMENTO ACUMULADO (P64) | 60,85% | 9.541.352,95 | 61,96% | 9.716.839,97 | 68,25% | 1.097.794,07 | 68,44% | 1.097.794,07 | 68,44% | 1.097.794,07 |
| FATURAMENTO ACUMULADO | | 9.541.352,95 | | 9.716.839,97 | | 206.243,65 | | 206.243,65 | | 627.767,06 |

NOTAS:

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) P65 - Serv e soma de PS
 03) P64 - Serv e soma acumulada do P65

Norto Oprel
 RN 1704394554
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-----------------------------|------------|---|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | | | | | | | | | | | |
| Obra: MT - 175 | | N° Contrato 41487 | | Valor Contratual + Aditivo R\$: 15.681.173,36 | | | | | | | |
| Rodovia: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURI | | Data Assinatura: 02/04/2009 | | Prazo: 1610 | | | | | | | |
| Trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01 | | Publicação: 02/04/2009 | | | | | | | | | |
| Sub-trecho: MÊS/ANO | | Processo Orig. 42767 | | Firma: Geosolo Eng. Planej. e Cons. Ltda | | | | | | | |
| TERMINO: 01/08/2018 | | | | | | | | | | | |
| MÊS/ANO | DIAS CORRIDOS | 01/11/17 a 30/11/17 | 31 / 1.579 | 01/12/17 a 31/12/17 | 31 / 1.610 | 01/01/18 a 01/01/18 | 1 / 1.611 | 01/02/18 a 28/02/18 | 28 / 1.639 | 01/03/18 a 31/03/18 | 31 / 1.670 |
| SERVIÇO | PS | VALOR R\$ | PS | VALOR R\$ | PS | VALOR R\$ | PS | VALOR R\$ | PS | VALOR R\$ | PS |
| 10 - PAVIMENTAÇÃO | 1,2059% | 189.092,06 | | 83.462,73 | | | | | | | |
| 20 - LIGANTES BETUMINOSOS | -0,0469% | -6.388,25 | | | | | | | | | |
| 30 - CONSERVAÇÃO | 0,0858% | 13.448,57 | | | | | | | | | |
| 40 - DRENAGEM | | | | | | | | | | | |
| 50 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | | | | | | | | | | | |
| 60 - SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | |
| 70 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO | | | | | | | | | | | |
| 80 - PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 90 - TERRAPLENAGEM | | | | | | | | | | | |
| 100 - DRENAGEM | | | | | | | | | | | |
| 110 - OBRAS DE ARTE CORRENTES | | | | | | | | | | | |
| 120 - SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 130 - CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | |
| Diferença: Transporte de terra p/ RNF em ultimo (DMT=37,05km) para Fomecimento de terra - Complemento para Reconstrução base | | | | | | | | | | | |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P&A) | 1,20% | | | | | | | | | | |
| FATURAMENTO SIMPLES | 69,69% | | | | | | | | | | |
| FATURAMENTO ACUMULADO | | 196.181,88 | 70,34% | 101.956,73 | 70,34% | 4.536.474,44 | 70,34% | 15.681.173,36 | 70,34% | 15.681.173,36 | |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P&S) | 1,20% | 11.042.742,19 | | | | | | | | | |
| FATURAMENTO GLOBAL ACUMULADO (P&A) | 69,69% | | | | | | | | | | |
| FATURAMENTO SIMPLES | | 206.746,00 | 70,34% | 101.956,73 | 70,34% | 4.536.474,44 | 70,34% | 15.396.029,85 | 70,34% | 15.396.029,85 | |
| FATURAMENTO ACUMULADO | | 10.759.596,68 | | 10.861.555,41 | | 15.396.029,85 | | 15.396.029,85 | | 15.396.029,85 | |

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerado o valor global
 02) P&S - Será a soma do PS
 03) P&A - Será a soma acumulada de P&S

Nathaly Phe
 Eng. Antônio Carlos Tomala
 Fiscal Portaria Nº 018/2017/SACB/SINFRA
 RN Nº 121164774-9
 Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

FOLHA Nº 01/01


Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Contrato: I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU
Referência: 40ª (Quadrágésima) Medição
Período: 01/12/18 a 31/12/18

PLANILHA PARA CÁLCULO
ROÇADA PESADA
(m²)

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

| ESTACAS | | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ÁREA (m²) | TAXA DE APLIC. RR-1C (l/m²) | QUANTIDADE RR-1C (t) | OBS. |
|----------------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------|
| INICIAL | FRAC. INICIAL | | | | | | |
| - | 2.561 | (51.220,000) | 5,00 (2x2.50m) | (256.100,00) | - | - | |
| TOTAL A MEDIR | | | | (256.100,00) 25,61 Há | | | |

Cuiabá/MT, 04 de janeiro de 2018


Eng.º Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
RN nº 121164774-9

Sector: SCEO/SINFRA
Fl. Nº. 69
Ass: 



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Arapuitanga
Contrato: I. C. N° 222/2013/00/00 - SETPU
Referência: 40* (Quadrágésima) Medição
Período: 01/12/18 a 31/12/18

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

| ESTACAS | | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ÁREA (m²) | PLACA CIRCULAR UNID | PLACA RETANGULAR UNID | OBS. | |
|----------------------|-------|-----------------|----------------|--------------|------------------------|--------------------------|--------|--|
| INICIAL | FRAC. | | | | | | | |
| - | 2.561 | (51.220,000) | | - | 20,0000 | 30,000 | | |
| TOTAL A MEDIR | | | | | | | 30,000 | |

Cuiabá/MT, 04 de janeiro de 2018

Eng. Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria N° 018/2017/SAOB/SINFRA
RN n° 121164774-9

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

| | |
|--------------------|---|
| Rodovia: | Rodovia: MT-175/MT-248 |
| Trechos: | Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru |
| Sub-trecho: | Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga |

| | | | |
|---------------------|--|--------------|---|
| Contratada: | GEOSOLO - Eng. Plan. Consultoria Ltda. | | |
| Contrato N.º | Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU | | |
| Extensão: | Extensão: 62,37 km | Lote: | 1 |



| Coordenada: | Localização: | Serviço: |
|---------------|--------------|--------------|
| 15º 46' 04,3" | MT-*175 | TAPA-BURACOS |
| 58º 07' 03,7" | | |



| Coordenada: | Localização: | Serviço: |
|---------------|--------------|--------------|
| 15º 46' 15,5" | MT-*175 | TAPA-BURACOS |
| 58º 06' 57,5" | | |



| Coordenada: | Localização: | Serviço: |
|---------------|--------------|---------------|
| 15º 46' 04,3" | MT-175 | ROÇAÇA PESADA |
| 58º 07' 03,7" | | |



| Coordenada: | Localização: | Serviço: |
|---------------|--------------|----------------------|
| 15º 46' 04,3" | MT-175 | SINALIZAÇÃO VERTICAL |
| 58º 07' 03,7" | | |



| Coordenada: | Localização: | Serviço: |
|---------------|--------------|----------------------|
| 15º 46' 10,4" | MT-*175 | SINALIZAÇÃO VERTICAL |
| 58º 07' 02,8" | | |

FOTOGRAFIA

| Coordenada: | Localização: | Serviço: |
|-------------|--------------|----------|
| | MT-*175 | |

Local/Data: Cuiabá, 04 de Janeiro de 2018.

Eng.º Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
RN nº 121164774-9

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

| | |
|--------------------|---|
| Rodovia: | Rodovia: MT-175/MT-248 |
| Trechos: | Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru |
| Sub-trecho: | Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga |

| | | | |
|---------------------|--|--------------|---|
| Contratada: | GEOSOLO - Eng. Plan. Consultoria Ltda. | | |
| Contrato N.º | Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU | | |
| Extensão: | Extensão: 62,37 km | Lote: | 1 |



| Coordenada: | Localização: | Serviço: |
|---------------|--------------|--------------|
| 15° 46' 15,5" | MT-*175 | TAPA-BURACOS |
| 58° 06' 58,6" | | |

| Coordenada: | Localização: | Serviço: |
|---------------|--------------|--------------|
| 15° 46' 18,6" | MT-*175 | TAPA-BURACOS |
| 58° 06' 50,5" | | |



| Coordenada: | Localização: | Serviço: |
|---------------|--------------|--------------|
| 15° 40' 35,0" | MT-175 | TAPA-BURACOS |
| 58° 05' 20,0" | | |

| Coordenada: | Localização: | Serviço: |
|---------------|--------------|--------------|
| 15° 40' 35,0" | MT-175 | TAPA-BURACOS |
| 58° 05' 20,0" | | |



| Coordenada: | Localização: | Serviço: |
|---------------|--------------|--------------|
| 15° 46' 07,5" | MT-*175 | TAPA-BURACOS |
| 58° 07' 03,9" | | |

| Coordenada: | Localização: | Serviço: |
|---------------|--------------|--------------|
| 15° 46' 10,4" | MT-*175 | TAPA-BURACOS |
| 58° 07' 02,8" | | |

Local/Data: Cuiabá, 04 de Janeiro de 2018.

[Signature]
Eng.º Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
RN nº 121164774-9



DIÁRIO DE OBRA

OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA
RODOVIA: MT- 175 e MT-248
TRECHO: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
SUB TRECHO: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
EXTENSÃO: 62,37
CONTRATO N.º.: 222/2013/00/00-SETPU
EMPRESA: GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA
PERÍODO: 01/12/2017 à 31/12/2017

uf



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

1

DATA (dd/mm/aa)

01/12/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT- 175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

 BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

 D S T Q Q S S

Execução de Serviços de Tapa Buraco

Roçada pesada

Eng° José Muja Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Eng° Antonio Carlos Tenuta
Portaria n° 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

2

DATA (dd/mm/aa)

02/12/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D

S

T

Q

Q

S

S

Sem atividades - folga do pessoal

Engº José Mura Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Engº Antonio Carlos Tenuta
Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

3

DATA (dd/mm/aa)

03/12/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

Sem atividades - folga do pessoal

Engº José Mura Junior
 CREA 2601705043
 ENG. DA CONSTRUTORA

Engº Antônio Carlos Tenuta
 Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
 ENG. FISCAL SINFRA



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

6

DATA (dd/mm/aa)

06/12/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEO SOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

Execução de Serviços de Roçada

Sinalização Vertical

Eng° José Mura Junior
 CREA 2601705043
 ENG. DA CONSTRUTORA

Eng° Antonio Carlos Tenuta
 Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
 ENG. FISCAL SINFRA



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

7

DATA (dd/mm/aa)

07/12/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

Execução de Serviços de Roçada

Sinalização Vertical

Engº José Mura Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Engº Antonio Carlos Tenuta
Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

8

DATA (dd/mm/aa)

08/12/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

Execução de Serviços de Roçada

Sinalização Vertical

Engº José Mura Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Engº Antonio Carlos Tenuta
Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA:

9

DATA (dd/mm/aa)

09/12/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEO SOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D

S

T

Q

Q

S

S

Sem atividades - folga do pessoal

Engº José Mura Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Engº Antonio Carlos Tenuta
Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

10

DATA (dd/mm/aa)

10/12/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D

S

T

Q

Q

S

S

Sem atividades - folga do pessoal

Engº José Myra Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Engº Antonio Carlos Tenuta
Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA



DIÁRIO DE OBRA

Fl. Nº 84

N. DA FOLHA

11

DATA (dd/mm/aa)

11/12/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

Execução de Serviços de Roçada

Sinalização Vertical

Engº José Mura Junior
CREA 2604705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Engº Antonio Carlos Tenuta
Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA



DIÁRIO DE OBRA

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

Execução de Serviços de Roçada

Sinalização Vertical

Engº José Mura Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Engº Antonio Carlos Tenuta
Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA



DIÁRIO DE OBRA

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

Execução de Serviços de Roçada

Sinalização Vertical

Engº José Mura Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Engº Antonio Carlos Tenuta
Portaria n° 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

N. DA FOLHA

14

DATA (dd/mm/aa)

14/12/2017



DIÁRIO DE OBRA

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D

S

T

Q

Q

S

S

Execução de Serviços de Roçada

Sinalização Vertical

Engº José Muija Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Engº Antonio Carlos Tenuta
Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

15

DATA (dd/mm/aa)

15/12/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

Execução de Serviços de Roçada

Eng° José Murg Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Eng° Antonio Carlos Tenuta
Portaria n° 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

16

DATA (dd/mm/aa)

16/12/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEO SOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D

S

T

Q

Q

S

S

Sem atividades - folga do pessoal

Engº José Mura Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Engº Antonio Carlos Tenuta
Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

17

DATA (dd/mm/aa)

17/12/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEO SOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D

S

T

Q

Q

S

S

Sem atividades - folga do pessoal

Eng° José Mura Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Eng° Antonio Carlos Tenuta
Portaria n° 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

N. DA FOLHA

18

DATA (dd/mm/aa)

18/12/2017



DIÁRIO DE OBRA

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEO SOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

Execução de Serviços de Roçada

Engº José Mura Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Engº Antonio Carlos Tenuta
Portaria n° 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA



DIÁRIO DE OBRA

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|----------|---|---|
| D | S | T | Q | O | S | S |
|---|---|---|---|----------|---|---|

Execução de Serviços de Roçada

Engº José Mura Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Engº Antonio Carlos Tenuta
Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

22

DATA (dd/mm/aa)

22/12/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

Execução de Serviços de Roçada

Engº José Mura Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Engº Antonio Carlos Tenuta
Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

N. DA FOLHA

23

DATA (dd/mm/aa)

23/12/2017



DIÁRIO DE OBRA

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

Sem atividades - recesso

Engº José Mura Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Engº Antonio Carlos Tenuta
Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

[Handwritten Signature]

N. DA FOLHA

25

DATA (dd/mm/aa)

25/12/2017



DIÁRIO DE OBRA

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D

S

T

Q

Q

S

S

Sem atividades - recesso

Engº José Mura Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Engº Antonio Carlos Tenuta
Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

N. DA FOLHA

26

DATA (dd/mm/aa)

26/12/2017



DIÁRIO DE OBRA

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

Sem atividades - recesso

Eng° José Mura Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Eng° Antonio Carlos Tenuta
Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA:

27

DATA (dd/mm/aa)

27/12/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

Sem atividades - recesso

Engº José Mura Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Engº Antonio Carlos Tenuta
Portaria n° 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA



DIÁRIO DE OBRA

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

Sem atividades - recesso

Eng° José Mura Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Eng° Antonio Carlos Tenuta
Portaria n° 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA: 11

29

DATA (dd/mm/aa)

29/12/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D

S

T

Q

Q

S

S

Sem atividades - recesso

Engº José Mura Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Engº Antonio Carlos Tenuta
Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

31

DATA (dd/mm/aa)

31/12/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D

S

T

Q

Q

S

S

Sem atividades - recesso

Engº José Mura Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Engº Antonio Carlos Tenuta
Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA



Encaminhamento de Medição

Ilmo Sr.
Eng.º Marcos Catalano Correa
M.D. Secretário Adjunto, de Obras - SAOB
CUIABÁ/MT

Assunto: 40ª (Quadragésima) Medição Provisória
Ref. I.C. Nº 222/2013


Através da presente, encaminho a V.S.ª a 40ª (Quadragésima) Medição Provisória, após conferência do arquivo em mídia digital (CD em Anexo) com as cópias impressas, sendo exclusivamente a elaboração de responsabilidade do Fiscal designado em portaria e aprovado tecnicamente pela superintendência da região, estando apta para o procedimento de pagamento, de acordo com o valor abaixo firmado em

40ª (Quadragésima) Medição Provisória..... R\$ 101.956,73

CONFORMIDADE
Atestado de Conformidade dos documentos fls. 02 a 104.


Em 04 de Julho de 2018.


Eng.º **Julio Mangini Fernandes Neto**
Superintendente
SUCEO/SAOB/SINFRA-MT





Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
 Fone: () - <http://www.cuiaba.mt.gov.br/>



Série do Documento
 Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e

Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda
Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda
 Rua Governador Jari Gomes, 10 - Boa Esperança
 CEP 78000-000 - Fone: (65)3627-6811 - Cuiabá - MT
 Inscrição Municipal 25356 - CPF/CNPJ 01.898.295/0001-28

Sector: SCEO/SINFRA
 Fl. N° 106
 ASS: [Assinatura]

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

| | | | | |
|--|--------------|--|---|-------------------------------------|
| Natureza da Operação Tributação fora do município | | Data de Emissão da NFS-e 05/07/2018 17:43:09 | Código de Verificação de Autenticidade F5 E5 A0 | Número da Nota Fiscal 880 |
| Número do RPS | Série do RPS | Data de Emissão do RPS | | |
| Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx | | | | |

Dados do Tomador de Serviços

| | | | | |
|---|-------------------------------------|--|----------------------------------|---|
| CNPJ/CPF 03.507.415/0022-79 | Inscrição Municipal 62557 | Razão Social Mato Grosso Governo do Estado | | |
| Endereço Edgard Prado Arze, Eng | | Número 0 | Complemento BLOCO DVOP | Bairro Centro Político Administrativo |
| CEP 78050-970 | Cidade / UF Cuiabá / MT | Telefone | | e-mail fransuise.17@hotmail.com |

Local dos Serviços

Mirassol D'Oeste - Mato Grosso

Descrição dos Serviços

Referente a 40ª Medição Provisória dos Serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada da Rodovia MT-175 Trecho Entr.BR-174 - Jauru, Sub-Trecho Entr.BR-174 - Araputanga - Lote 1
 Conforme IC nº 222/2013/00/00-SETPU
 Serviços executados no Município de Mirassol do Oeste-MT

CEI.: 51.221.18164/73

BANCO DO BRASIL
 AGÊNCIA 1216-5
 CONTA CORRENTE: 8136-1
 CNPJ: 01.898.295/0001-28

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

| | | | |
|---|--|---|---|
| Atividade do Município 4211101 - (4211-1/01) Construção de rodovias e ferrovias | Alíquota 4,00 | Item da LC116/2003 702 | Cód. Nacional Atividade Econômica 4211101 |
| Valor Total dos Serviços R\$ 101.956,73 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo R\$ 61.174,04 | Base de Cálculo R\$ 40.782,69 |
| Total do ISSQN R\$ 1.631,31 | | ISSQN Retido Não | Desconto Condicionado R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PIS R\$ 662,71 | COFINS R\$ 3.058,70 | INSS R\$ 1.121,52 | IRRF R\$ 1.529,35 | CSLL R\$ 1.019,56 | Outras Retenções R\$ 0,00 | ISSQN R\$ 0,00 |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 94.564,89




Informações Complementares

PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

3. Serviços descritos
na nota fiscal, foram
executados.



Eng.º Antônio Carlos Tenuta
RNP Nº. 121164774-9
Port. Nº. ____/____/____ SINFRA

| | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|
|  Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/ | |  | | Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e | |
| Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda Rua Governador Jari Gomes, 10 - Boa Esperança CEP 78000-000 - Fone: (65)3627-6811 - Cuiabá - MT Inscrição Municipal 25356 - CPF/CNPJ 01.898.295/0001-28 | | | | Setor: SCEO/SINFR. Fl. Nº: 107 Ass.:  | |
| Identificação da Nota Fiscal Eletrônica | | | | | |
| Natureza da Operação Tributação fora do município | | Data de Emissão da NFS-e 05/07/2018 17:43:09 | | Código de Verificação de Autenticidade F5 E5 A0 | |
| Número do RPS | Série do RPS | Data de Emissão do RPS | | Número da Nota Fiscal 880 | |
| Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx | | | | | |
| Dados do Tomador de Serviços | | | | | |
| CNPJ/CPF 03.507.415/0022-79 | | Inscrição Municipal 62557 | | Razão Social Mato Grosso Governo do Estado | |
| Endereço Edgard Prado Arze, Eng | | Número 0 | | Complemento BLOCO DVOP | |
| CEP 78050-970 | | Cidade / UF Cuiabá / MT | | Bairro Centro Político Administrativo | |
| | | Telefone | | e-mail fransuise.17@hotmail.com | |
| Local dos Serviços Mirassol D'Oeste - Mato Grosso | | | | | |
| Descrição dos Serviços | | | | | |
| Referente a 40ª Medição Provisória dos Serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada da Rodovia MT-175 Trecho Entr.BR-174 - Jauru, Sub-Trecho Entr.BR-174 - Araputanga - Lote 1 Conforme IC nº 222/2013/00/00-SETPU Serviços executados no Município de Mirassol do Oeste-MT CEI.: 51.221.18164/73 BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1216-5 CONTA CORRENTE: 8136-1 CNPJ: 01.898.295/0001-28 | | | | | |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN | | | | | |
| Atividade do Município 4211101 - (4211-1/01) Construção de rodovias e ferrovias | | | Alíquota 4,00 | Item da LC116/2003 702 | Cód. Nacional Atividade Econômica 4211101 |
| Valor Total dos Serviços R\$ 101.956,73 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo R\$ 61.174,04 | Base de Cálculo R\$ 40.782,69 | Total do ISSQN R\$ 1.631,31 | ISSQN Retido Não |
| | | | | | Desconto Condicionado R\$ 0,00 |
| Retenções de Impostos | | | | | |
| PIS R\$ 662,71 | COFINS R\$ 3.058,70 | INSS R\$ 1.121,52 | IRRF R\$ 1.529,35 | CSLL R\$ 1.019,56 | Outras Retenções R\$ 0,00 |
| Valor Líquido da Nota Fiscal | | | | | R\$ 94.564,89 |
| Informações Complementares | | | | | |
| PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500 | | | | | |

Os Serviços descritos
nesta nota fiscal, foram
executados.



Eng. Antônio Carlos Tenuta
RNP N.º 121164774-9
Port. N.º ____/____/____ SINFRA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Setor: SCEO/SINFRA
Fl. Nº. 108
Ass.: 

REMETENTE **Secretaria Adjunta de Obras**

DESTINATÁRIO **Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica - SAADS**

| | | | |
|-------------------|---------------|------|------------|
| Nº da Solicitação | 383/2018/2018 | Data | 12/07/2018 |
|-------------------|---------------|------|------------|

| | | | |
|----------------|--|--|--|
| Nome do credor | GEO SOLO ENG. PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA | | |
| Processo nº | 97607/2018 | | |
| Número do I.C. | 222/2013 | | |
| Referência | 40ª Medição | | |

| | | |
|--------------------|-----|---------------|
| Valor do contrato | R\$ | 15.681.173,36 |
| Pago até esta data | R\$ | 11.042.742,19 |
| Saldo do contrato | R\$ | 4.638.431,17 |

| Valor desta programação | Nota de Empenho | Fonte |
|-------------------------|-----------------|-------|
| R\$ 101.956,73 | 18.000.311-5 | 151 |

| | | |
|------------------------|-----|--------------|
| Saldo atualizado do IC | R\$ | 4.536.474,44 |
|------------------------|-----|--------------|

Pró Concreto

Observações Referente ao serviço de rodovia pavimentada, na rodovia MT-175/248, trecho: Entrº BR-174 (Cacho) - Jauru.

ELABORADO 
Silvio Pereira Rosa
Assessor Técnico III
SINFRA/MT

Autorizado 
ENGº MARCOS CATALANO CORREA
SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS
SAOB/SINFRA

A Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Em análise ao processo, autorizo lançamento no sistema FIPLAN, para cadastro da medição em status LIQUIDAÇÃO, e no momento oportuno serão atualizadas as certidões de regularidade fiscal da empresa para pagamento.

**PLANEJAMENTO
LANÇADO
FINANCEIRO**


Marciane Prevedello Curvo
Secretária Adjunta de Administração Sistêmica
SAADS/SINFRA



Selo: SCEO/SINFRA
CUIABÁ - MATO GROSSO
Fl. Nº. 109
Ass. [assinatura]

ATESTADO DE CONFORMIDADE P/ EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Processo nº: 97607/2018 Contrato nº: 222/2013

Vigência: _____ Empresa Contratada: Georda

Resumo do Objeto: 40º medição

Legislação de regência: Lei nº 8.666/1993.

| N. | REQUISITO | SIM | NÃO | N/A | FLS |
|-----|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------|
| 01. | A nota fiscal foi atestada pelo fiscal ou pela comissão de fiscalização designada? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Reprova processo |
| 02. | A respeito da cláusula contratual – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, os documentos necessários foram juntados ao processo, como por exemplo: medição dos serviços, GFIP, comprovante de recolhimento do INSS, e etc. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Reprova processo |
| 03. | O fiscal ou a comissão de fiscalização assinou a medição dos serviços? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Reprova processo |
| 04. | No processo de medição/pagamento consta relatório fotográfico que demonstre a execução da obra ou serviço de engenharia? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Reprova processo |
| 05. | Há comprovação e conferência pela fiscalização dos serviços executados? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Reprova processo |
| 06. | Houve serviços apresentados na medição, porém não aprovados pela fiscalização? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 07. | Para a obra, existe contrato com empresa supervisora/Gerenciadora? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 08. | Se existe empresa supervisora/Gerenciadora, foi juntado relatório de supervisão dos serviços/obra? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 09. | Foi Apresentada Mídia Digital (CD/PENDRIVE) com as Fotos do Referido Relatório de Medição do contrato para ser registrado no Sistema Geo-Obras? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Reprova processo |

Cuiabá, 16 de julho de 2018.

Assinatura do responsável pelo preenchimento

Silvio Pereira Rosa
Assessor Técnico III
SINFRA/MT

TRÂMITE DE PROCESSO

| |
|---------------------|
| SAOB/SINFRA |
| Folha nº <u>110</u> |
| Ass <u>A</u> |

| | |
|--------------------|--|
| PROTOCOLO Nº | 97607 |
| EXERCÍCIO | 2018 |
| PARTE INTERESSADA | GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA |
| CONTRATO | 222/2013 |
| ASSUNTO | MEDIÇÃO DE OBRAS |
| UNIDADE DE DESTINO | CGEO - COORDENADORIA DE GESTÃO DO GEO-OBRAS |
| INFORMAÇÃO | ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO PARA INSERÇÃO NO SISTEMA GEO-OBRAS E POSTERIOR ENVIO À SAADS PARA AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO |

Cuiabá, 17 de julho de 2018.


Manoel Jorge Axkar de Saboia Campos
Assessor de Planejamento e Gestão
Secretaria Adjunta de Obras – SAOB/SINFRA



COORDENADORIA DE GEO-OBRAS CGEO <cgeo@sinfra.mt.gov.br>

CADASTRO IC 222-13CGEO/SINFRA
Folha nº 111

COORDENADORIA DE GEO-OBRAS CGEO <cgeo@sinfra.mt.gov.br>

18 de julho de 2018 16:10

Para: MARCIANE PREVEDELLO CURVO <marcianecurvo@sinfra.mt.gov.br>, JANAINA CRISTINA DA SILVA <janainasilva@sinfra.mt.gov.br>, CGFO - Coordenadoria de Gestão Financeira das Obras <cgfo@sefaz.mt.gov.br>, saoc@sefaz.mt.gov.br, Jessica Carolina Borges Bastos <jessicabastos@sinfra.mt.gov.br>
Cco: Cristiano Carvalho de Andrade <cristianoandrade@sinfra.mt.gov.br>

Boa tarde,

Conforme acordado em Nota Técnica nº 0062/2015 – SATE/SEFAZ, estabelecida pela Portaria nº 051/GSF/SEFAZ/2015, na data 15/04/2015, que regulamenta os procedimentos de gestão financeira.

Enviamos abaixo informações e seus respectivos anexos, solicitando o cadastro do contrato seguinte:

CÓDIGO DO CREDOR: **2003.00078-3**NOME DO CREDOR: **Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda**CPF/CNPJ: **01.898.295/0001-28**IC: **222/2013 - 38º Medição Provisória****39º Medição Provisória****40º Medição Provisória**SUBCONTA: **218**EMPENHO: **25101000118000311-5**PROCESSO: **97562/2018 97591/2018 97607/2018**

--

Att,

Fabio Yamamura Bueno

CGEO - Coordenadoria de Gestão do GEO-OBRAS

SINFRA - MT

(65) 3613-6718

3 anexos**MT-175 Lote 1 - 38ª planilha.xlsx**

2024K

**MT-175 Lote 1 - 39ª planilha-Modificada Rev 1.xlsx**

2039K

**40º med.xlsx**

1645K

Obras/Serviços por Execução Indireta (Detalhado)

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Total de Obras/Serviços: 1

Filtros: - Contrato Nº: 222 - Ano: 2013

GEO-OBRAS - CADASTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia
Telefone: (65)3613-7631 / (65)3613-7632
e-mail: engenharia@tce.mt.gov.br



Obra/Serviço

Contrato Nº/Ano-Obra: 222/2013-1 Valor Inicial: R\$ 11.707.378,84

Prazo de Execução Inicial (dias): 360

Modalidade: Concorrência Pública

Modalidade: Concorrência Pública

Subtrecho: Entr BR-174 (Cacho) - Araputanga, Subtrecho: Entr BR-174 (Cacho) Araputanga

Objeto

Quantidade: 62,37 Unidade de Medida: km - Quilômetro

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: Restauração de rodovia pavimentada, divididos em dois lotes, sendo: LOTE 01: Rodovia MT-175 / MT-248, Trecho: Entr BR-174 (Cacho)- Jauru; Subtrecho: Entr BR-174 (Cacho) - Araputanga, extensão de 62,37 Km.

Contratada

Razão Social: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Rodovia: MT-175 / MT-248

Bairro: Trecho: Entr BR - 174 (Cacho) - Araputanga Sub-Trecho: Entr BR - 174 (Cacho) - Araputanga

Cidade: ARAPUTANGA

CEP: 78.260-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Conservação

Tipo de Obra: Rodovia Pavimentada

Sector Beneficiado: Infra-estrutura e Transporte

Bem Público: Rodovia: MT-175/MT-248, Trecho: Entr BR-174 (Cacho) - Araputanga, Subtrecho: Entr BR-174 (Cacho) Araputanga

Origem de Recursos

Origem: Federal

Valor Estimado: R\$ 12.898.026,43

Valor Estimado: R\$ 12.065.989,37

Total Valor Estimado: R\$ 24.964.015,80

Nº/Ano do Convênio: 20-011-1/2012

Órgão Concedente: BNDES-BANCO DO BRASIL

Nº/Ano do Convênio: 20-010-3/2013

Órgão Concedente: BNDES-BANCO DO BRASIL

Inclusão: 11/06/2013

Inclusão: 11/06/2013

Localização

Latitude: S 15° 27' 36,76" Longitude: W 58° 21' 05,75"

Latitude: S 15° 49' 04,59" Longitude: W 58° 05' 14,58"

Descrição do ponto Geo-referenciado: Fim

Descrição do ponto Geo-referenciado: Início

Inclusão: 24/09/2013

Inclusão: 24/09/2013

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: Air Montecki Vitorio

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)

Inclusão: 24/09/2013

Tamanho: 576,1 KB

Nome: ART FISC 2.pdf

Descrição: ART FISC 2

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Tamanho: 889,2 KB

Nome: ART FISC 1.pdf

Descrição: ART FISC 1



Engenheiro de Fiscalização**Documentos de Engenheiro Fiscalização**

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: PORTARIA.pdf
Descrição: PORTARIA

Tamanho: 111.6 KB

Inclusão: 24/09/2013

Engenheiro de Execução**Engenheiro: JOSE MURA JUNIOR****Documentos de Engenheiro Execução**

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART CONT 2.pdf
Descrição: ART CONT 2

Tamanho: 679.3 KB

Inclusão: 24/09/2013

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART CONT 1.pdf
Descrição: ART CONT 1

Tamanho: 921.7 KB

Inclusão: 24/09/2013

Início Atividade: 05/08/2013

Inclusão: 24/09/2013

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 01/10/2014

Situação: Reiniciada

Descrição:

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 06/11/2014

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Reinício da Obra / Serviço

Nome: O.R 222 2.013.pdf
Descrição: O.R

Tamanho: 137.1 KB

Inclusão: 06/11/2014

Data Situação: 30/05/2014

Situação: Paralisada

Descrição: O.P

Data Publicação: 31/07/2014

Publicação: Diário Oficial do Estado

Inclusão: 06/11/2014

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Paralisação da Obra / Serviço

Nome: O.P.pdf
Descrição: O.P

Tamanho: 600.5 KB

Inclusão: 06/11/2014

Data Situação: 05/08/2013

Situação: Iniciada

Descrição: OIS

Data Publicação: 12/08/2013

Publicação: Diário Oficial do Estado

Inclusão: 24/09/2013

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: OIS.pdf
Descrição: OIS

Tamanho: 152.1 KB

Inclusão: 24/09/2013

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MR / Vinc.: 54818 (Cód.: 54915)

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Data da Medição: 12/05/2014

Observação: 9º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 17.038,05

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Inclusão: 04/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 9ª Medição.xls
Descrição: 9º medição de reajustamento

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 04/07/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 66997 (Cód.: 66999)

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Data da Medição: 01/12/2015

Observação: 18º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 229.151,93

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Inclusão: 21/12/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 18º Medição reajustamento.xlsx
Descrição: 18º Medição Reajustamento

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 21/12/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 66219 (Cód.: 66220)

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Data da Medição: 03/11/2015

Observação: 17º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 135.963,88

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Inclusão: 25/11/2015

Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 17ª Medição.xlsx
Descrição: Reajustamento 17ª Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/11/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 66217 (Cód: 66218)

Data da Medição: 01/10/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 16ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 4.093,84

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Inclusão: 25/11/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 16ª Medição.xlsx
Descrição: Reajustamento 16ª Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/11/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 69024 (Cód: 69025)

Data da Medição: 05/01/2016

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 19ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 88.025,45

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Inclusão: 22/03/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 19ª Medição Reajuste.xlsx
Descrição: 19ª Medição Reajuste

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 22/03/2016

Nº Medição: MR / Vinc.: 54817 (Cód: 54914)

Data da Medição: 10/04/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 8ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 11.853,77

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Inclusão: 04/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 8ª Medição.xls
Descrição: 8ª medição de reajustamento

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 04/07/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 58101 (Cód: 58103)

Data da Medição: 03/11/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 11ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 26.923,91

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Inclusão: 06/11/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 11ª Medição.xlsx
Descrição: 11ª MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 06/11/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 53204 (Cód: 54303)

Data da Medição: 30/04/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 4ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 23.262,43

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Inclusão: 09/06/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 4ª Med - Reajustamento
Descrição: 4ª medição de reajustamento

Tamanho: 4.2 MB

Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 53265 (Cód: 54307)

Data da Medição: 30/04/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 6ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 12.300,19

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Inclusão: 09/06/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 6ª Medição - Reajustamento.xls
Descrição: 6ª medição de reajustamento

Tamanho: 2.2 MB

Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 63734 (Cód: 63735)

Data da Medição: 01/06/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 12ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 17.410,64

Período: 05/05/2015 a 31/05/2015

Inclusão: 11/08/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 12ª Medição.xlsx
Descrição: Reajustamento da 12ª medição provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 11/08/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 63740 (Cód: 63761)

Data da Medição: 01/07/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 13ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 80.235,22

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Inclusão: 12/08/2015



Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 13ª Medição.xlsx
Descrição: Reajustamento da 13ª medição

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 12/08/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 64889 (Cód.: 64890)

Data da Medição: 01/09/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 15ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 30.771,65

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Inclusão: 25/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: - Reajustamento 15ª Medição.xlsx
Descrição: Reajuste 15ª Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/09/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 64356 (Cód.: 64357)

Data da Medição: 01/08/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 14ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 36.610,51

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Inclusão: 03/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 14ª Medição.xlsx
Descrição: Reajuste 14ª Medição Provisória

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 03/09/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 72451 (Cód.: 72790)

Data da Medição: 01/06/2016

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 24ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 15.507,10

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Inclusão: 10/08/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 24ª Medição Reajuste.xlsx
Descrição: 24ª Medição Reajuste

Tamanho: 2.5 MB

Inclusão: 29/11/2016

Nº Medição: MR / Vinc.: 54815 (Cód.: 54913)

Data da Medição: 10/03/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 7ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 10.121,87

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Inclusão: 04/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 7ª Medição.xls
Descrição: 7ª medição de reajustamento

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 04/07/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 83503 (Cód.: 83504)

Data da Medição: 01/08/2017

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 36ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 44.655,73

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Inclusão: 01/11/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajuste 36ª Medição.xlsx
Descrição:

Tamanho: 2.3 MB

Inclusão: 01/11/2017

Nº Medição: MR / Vinc.: 76127 (Cód.: 76371)

Data da Medição: 05/09/2016

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 27ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 141.460,20

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Inclusão: 05/12/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 27ª Medição Reajuste.xlsx
Descrição: 27ª Medição reajuste

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 05/12/2016

Nº Medição: MR / Vinc.: 76129 (Cód.: 76372)

Data da Medição: 04/10/2016

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 28ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 187.167,90

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Inclusão: 05/12/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 28ª Medição Reajuste.xlsx
Descrição: 28ª Medição reajuste

Tamanho: 1.7 MB

Inclusão: 05/12/2016

Nº Medição: MR / Vinc.: 84857 (Cód.: 84858)

Data da Medição: 02/10/2017

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 37ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 299.421,82

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Inclusão: 21/12/2017

Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 37º medição reaj.xlsx
Descrição:

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 21/12/2017

Nº Medição: MR / Vinc.: 50420 (Cód: 54302)

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 3º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 21.638,25

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Inclusão: 09/06/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 3º Med - Reajustamento.xls
Descrição: 3º medição de reajustamento

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 54960 (Cód: 54961)

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 10º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 4.029,58

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Inclusão: 08/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 10ª Medição.xls
Descrição: Reajuste 10ª Medição Provisória

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 08/07/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 78734 (Cód: 78735)

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 29ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 252.619,73

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Inclusão: 22/03/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 29º Med Reajuste.xlsx
Descrição:

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 22/03/2017

Nº Medição: MR / Vinc.: 53205 (Cód: 54304)

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 5º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 13.506,32

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Inclusão: 09/06/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 5ª Medição - Reajustamento.xls
Descrição: 5ª medição de reajustamento

Tamanho: 2.2 MB

Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MPI / 1 (Cód: 48647)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 1º Medição Provisória

Valor: R\$ 483.550,30

Período: 05/08/2013 a 31/08/2013

Inclusão: 24/09/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 1ª Medição.xls
Descrição: 1ª Medição

Tamanho: 1.7 MB

Inclusão: 24/09/2013

Nº Medição: MPI / 2 (Cód: 49521)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 2º Medição Provisória

Valor: R\$ 570.955,70

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Inclusão: 29/10/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 2ª Medição.xls
Descrição: 2ª Medição Provisória

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 29/10/2013

Nº Medição: MPI / 3 (Cód: 50420)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 3º Medição Provisória

Valor: R\$ 403.025,82

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Inclusão: 10/12/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 3ª Med.xls
Descrição: 3ª MEDIÇÃO

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 11/12/2013

Nº Medição: MPI / 4 (Cód: 53204)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 4ª Medição Provisória

Valor: R\$ 406.242,96

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Inclusão: 06/05/2014

Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 4ª Med.xls
Descrição: 4ª Medição

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 06/05/2014

Nº Medição: MPI / 5 (Cód: 53205)

Data da Medição: 09/01/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 5ª Medição Provisória

Valor: R\$ 227.216,11

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Inclusão: 06/05/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 5ª Medição.xls
Descrição: 5ª Medição

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 06/05/2014

Nº Medição: MPI / 6 (Cód: 53265)

Data da Medição: 10/02/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 6ª Medição Provisória

Valor: R\$ 205.135,78

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Inclusão: 07/05/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 6ª Medição.xls
Descrição: 6ª Medição

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 07/05/2014

Nº Medição: MPI / 7 (Cód: 54815)

Data da Medição: 10/03/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 7ª Medição Provisória

Valor: R\$ 167.992,08

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Inclusão: 02/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 7ª Medição.xls
Descrição: 7ª Medição

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 02/07/2014

Nº Medição: MPI / 8 (Cód: 54817)

Data da Medição: 10/04/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 8ª Medição Provisória

Valor: R\$ 200.901,16

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Inclusão: 02/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 8ª Medição.xls
Descrição: 8ª Medição

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 02/07/2014

Nº Medição: MPI / 9 (Cód: 54818)

Data da Medição: 12/05/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 9ª Medição Provisória

Valor: R\$ 298.625,42

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Inclusão: 02/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 9ª Medição.xls
Descrição: 9ª Medição

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 02/07/2014

Nº Medição: MPI / 10 (Cód: 54960)

Data da Medição: 02/06/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 10ª Medição Provisória

Valor: R\$ 53.727,81

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Inclusão: 08/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 10ª Medição.xls
Descrição: 10ª Medição Provisória

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 08/07/2014

Nº Medição: MPI / 11 (Cód: 58101)

Data da Medição: 03/11/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 11ª Medição Provisória

Valor: R\$ 499.161,37

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Inclusão: 06/11/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 11ª Medição.xls
Descrição: 11ª MEDIÇÃO

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 06/11/2014

Nº Medição: MPI / 12 (Cód: 63734)

Data da Medição: 01/06/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 12ª Medição Provisória

Valor: R\$ 169.149,68

Período: 05/05/2015 a 31/05/2015

Inclusão: 11/08/2015

Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 12ª Medição.xlsx
Descrição: 12ª Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 11/08/2015

Nº Medição: MPI / 13 (Cód: 63740)

Data da Medição: 01/07/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 13ª Medição Provisória

Valor: R\$ 847.098,30

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Inclusão: 11/08/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 13ª Medição.xlsx
Descrição: 13ª Medição Provisória

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 11/08/2015

Nº Medição: MPI / 14 (Cód: 64356)

Data da Medição: 01/08/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 14ª Medição Provisória

Valor: R\$ 358.138,91

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Inclusão: 03/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 14ª Medição.xlsx
Descrição: 14ª Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 03/09/2015

Nº Medição: MPI / 15 (Cód: 64889)

Data da Medição: 01/09/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 15ª Medição Provisória

Valor: R\$ 321.430,58

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Inclusão: 25/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 15ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA IC 222-13.xlsx
Descrição: 15ª Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/09/2015

Nº Medição: MPI / 16 (Cód: 66217)

Data da Medição: 01/10/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 16ª Medição Provisória

Valor: R\$ 36.037,36

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Inclusão: 25/11/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 16ª Medição.xlsx
Descrição: 16ª Medição Provisória

Tamanho: 1.4 MB

Inclusão: 25/11/2015

Nº Medição: MPI / 17 (Cód: 66219)

Data da Medição: 03/11/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 17ª Medição Provisória

Valor: R\$ 594.183,74

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Inclusão: 25/11/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 17ª Medição.xlsx
Descrição: 17ª Medição Provisória

Tamanho: 1.4 MB

Inclusão: 25/11/2015

Nº Medição: MPI / 18 (Cód: 66987)

Data da Medição: 01/12/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 18ª Medição Provisória

Valor: R\$ 1.204.611,11

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Inclusão: 21/12/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 18ª Medição.xlsx
Descrição: 18ª Medição

Tamanho: 1.5 MB

Inclusão: 21/12/2015

Nº Medição: MPI / 19 (Cód: 69024)

Data da Medição: 05/01/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 19ª Medição Revisora

Valor: R\$ 640.313,93

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Inclusão: 22/03/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 19ª Medição Revisora.xlsx
Descrição: 19ª Medição

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 22/03/2016

Nº Medição: MPI / 20 (Cód: 72274)

Data da Medição: 01/02/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 20ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Inclusão: 25/07/2016

Data do Relatório: 18/07/2018 16:10

Validação: A3C5BD981C33D75419B41BA09ACAEB36 Operador: FABIO YAMAMURA BUENO

Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 20ª Medição.xlsx
Descrição: 20ª Medição

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 25/07/2016

Nº Medição: MPI / 21 (Cód.: 72275)

Data da Medição: 01/03/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 21ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Inclusão: 25/07/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 21ª Medição.xlsx
Descrição: 21ª Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/07/2016

Nº Medição: MPI / 22 (Cód.: 72276)

Data da Medição: 01/04/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 22ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Inclusão: 25/07/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 22ª Medição.xlsx
Descrição: 22ª Medição

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/07/2016

Nº Medição: MPI / 23 (Cód.: 72277)

Data da Medição: 02/05/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 23ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Inclusão: 25/07/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 23ª Medição.xlsx
Descrição: 23ª Medição

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/07/2016

Nº Medição: MPI / 24 (Cód.: 72451)

Data da Medição: 01/06/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 24ª Medição Provisória

Valor: R\$ 106.358,76

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Inclusão: 28/07/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 24ª Medição.xlsx
Descrição: 24ª Medição

Tamanho: 2.5 MB

Inclusão: 28/07/2016

Nº Medição: MPI / 25 (Cód.: 76124)

Data da Medição: 04/07/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 25ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Inclusão: 29/11/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 25ª Medição.xlsx
Descrição: 25ª Medição

Tamanho: 2.5 MB

Inclusão: 29/11/2016

Nº Medição: MPI / 26 (Cód.: 76126)

Data da Medição: 01/08/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 26ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Inclusão: 29/11/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 26ª Medição.xls
Descrição: 26ª Medição

Tamanho: 3.1 MB

Inclusão: 29/11/2016

Nº Medição: MPI / 27 (Cód.: 76127)

Data da Medição: 05/09/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 27ª Medição Provisória

Valor: R\$ 668.320,46

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Inclusão: 29/11/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 27ª Medição.xlsx
Descrição: 27ª Medição

Tamanho: 2.7 MB

Inclusão: 29/11/2016

Nº Medição: MPI / 28 (Cód.: 76129)

Data da Medição: 04/10/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 28ª Medição Provisória

Valor: R\$ 434.990,86

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Inclusão: 29/11/2016

Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 28ª Medição.xlsx
Descrição: 28ª Medição

Tamanho: 1.7 MB

Inclusão: 29/11/2016

Nº Medição: MPI / 29 (Cód.: 78734)

Data da Medição: 01/11/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 29ª Medição Provisória

Valor: R\$ 644.184,75

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Inclusão: 22/03/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 29ª Med.xlsx
Descrição:

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 22/03/2017

Nº Medição: MPI / 30 (Cód.: 83497)

Data da Medição: 02/02/2017

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 30ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/11/2016 a 31/01/2017

Inclusão: 01/11/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 30ª Medição OK.xlsx
Descrição:

Tamanho: 2.5 MB

Inclusão: 01/11/2017

Nº Medição: MPI / 31 (Cód.: 83498)

Data da Medição: 01/03/2017

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 31ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Inclusão: 01/11/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 31ª Medição MT-175 - ZERO.xlsx
Descrição:

Tamanho: 4.0 MB

Inclusão: 01/11/2017

Nº Medição: MPI / 32 (Cód.: 83499)

Data da Medição: 03/04/2017

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 32ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Inclusão: 01/11/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 33ª Medição MT-175 - ZERO.xlsx
Descrição:

Tamanho: 4.0 MB

Inclusão: 01/11/2017

Nº Medição: MPI / 33 (Cód.: 83500)

Data da Medição: 01/05/2017

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 33ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Inclusão: 01/11/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 33ª Medição MT-175 - ZERO.xlsx
Descrição:

Tamanho: 4.0 MB

Inclusão: 01/11/2017

Nº Medição: MPI / 34 (Cód.: 83501)

Data da Medição: 01/06/2017

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 34ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Inclusão: 01/11/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 34ª Medição MT-175 - ZERO.xlsx
Descrição:

Tamanho: 4.0 MB

Inclusão: 01/11/2017

Nº Medição: MPI / 35 (Cód.: 83502)

Data da Medição: 03/07/2017

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 35ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Inclusão: 01/11/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 35ª ok.xlsx
Descrição:

Tamanho: 2.4 MB

Inclusão: 01/11/2017

Nº Medição: MPI / 36 (Cód.: 83503)

Data da Medição: 01/08/2017

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 36ª Medição Provisória

Valor: R\$ 177.487,02

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Inclusão: 01/11/2017



Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 36º med.xlsx
Descrição:

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 01/11/2017

Nº Medição: MPI / 37 (Cód: 84857)

Data da Medição: 02/10/2017

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 37º Medição Provisória

Valor: R\$ 1.097.794,07

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Inclusão: 21/12/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 37º medição.xlsx
Descrição:

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 21/12/2017

Nº Medição: MPI / 38 (Cód: 88972)

Data da Medição: 01/11/2017

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 38º Medição Provisória

Valor: R\$ 29.927,31

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Inclusão: 18/07/2018

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 38ª planilha.xlsx
Descrição:

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 18/07/2018

Nº Medição: MPI / 39 (Cód: 88973)

Data da Medição: 01/12/2017

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 39º Medição Provisória

Valor: R\$ 196.181,88

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Inclusão: 18/07/2018

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 39ª planilha-Modificada Rev 1.xlsx
Descrição:

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 18/07/2018

Nº Medição: MPI / 40 (Cód: 88976)

Data da Medição: 03/01/2018

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 40º Medição Provisória

Valor: R\$ 101.956,73

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Inclusão: 18/07/2018

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 40º med.xlsx
Descrição:

Tamanho: 1.7 MB

Inclusão: 18/07/2018

Aditivo da Obra/Serviço

Nº/Anc: 07/2018

Prazo Ex. Aditado (dias): 360

Srv. Acrescidos: R\$ 0,00

Srv. Decrescidos: R\$ 0,00

Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00

Valor Aditado: R\$ 0,00

Inclusão: 05/04/2018

Nº/Anc: 06/2017

Prazo Ex. Aditado (dias): 0

Srv. Acrescidos: R\$ 0,00

Srv. Decrescidos: R\$ 367.099,17

Srv. Extracontratuais: -R\$ 367.099,17

Valor Aditado: R\$ 0,00

Inclusão: 21/08/2017

Nº/Anc: 05/2017

Prazo Ex. Aditado (dias): 421

Srv. Acrescidos: R\$ 0,00

Srv. Decrescidos: R\$ 0,00

Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00

Valor Aditado: R\$ 0,00

Inclusão: 06/04/2017

Nº/Anc: 04/2016

Prazo Ex. Aditado (dias): 178

Srv. Acrescidos: R\$ 0,00

Srv. Decrescidos: R\$ 0,00

Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00

Valor Aditado: R\$ 0,00

Inclusão: 05/07/2016

Nº/Anc: 03/2015

Prazo Ex. Aditado (dias): 0

Srv. Acrescidos: R\$ 2.918.335,05

Srv. Decrescidos: R\$ 0,00

Srv. Extracontratuais: R\$ 2.918.335,05

Valor Aditado: R\$ 0,00

Inclusão: 01/12/2015

Nº/Anc: 02/2015

Prazo Ex. Aditado (dias): 341

Srv. Acrescidos: R\$ 0,00

Srv. Decrescidos: R\$ 0,00

Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00

Valor Aditado: R\$ 0,00

Inclusão: 01/12/2015

Nº/Anc: 01/2014

Prazo Ex. Aditado (dias): 483

Srv. Acrescidos: R\$ 0,00

Srv. Decrescidos: R\$ 0,00

Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00

Valor Aditado: R\$ 0,00

Inclusão: 14/07/2015

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

| | | | |
|------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Valor Inicial: | R\$ 11.707.378,84 | Valor Total Medido: | R\$ 11.144.699,96 |
| Valor Total Aditado: | R\$ 2.551.235,88 | Valor Total Material: | R\$ 0,00 |
| Valor Final: | R\$ 14.258.614,72 | Valor Total Máquina/Equipamentos: | R\$ 0,00 |
| Valor Total Medido: | R\$ 11.144.699,96 | Valor Total Executado: | R\$ 11.144.699,96 |
| Valor Total Reajustes: | R\$ 1.703.769,97 | | |

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

| | | | |
|--------------------------------------|------|---------------------------------|------|
| Prazo de Execução Inicial (dias): | 360 | Quantidade de Dias em Execução: | 1685 |
| Prazo Execução Total Aditado (dias): | 1783 | Quantidade de Dias Paralisada: | 124 |
| Prazo Execução Final (dias): | 2143 | | |



DESPACHO



À

Sr.ª Marciane Curvo.

Secretária Adjunta da Área Sistêmica.

Assunto: Medição inserida no GEO-OBRAS.

Encaminho o processo de medição de obras devidamente inserido no Sistema Geo-Obras, assim como o espelho do e-mail enviado a SEFAZ/MT para cadastro.

Atenciosamente,

Fabio Yamamura Bueno
Coordenador de Gestão de Geo-Obras
SINFRA/MT
COORDENADOR - GEO-OBRAS/SINFRA



PROC N°: 97607/2018

FLS.: 119 - -

DATA.: 18 / 07 / 2018

À
COFIN,

Em análise ao processo, Autorizo lançamento no sistema FIPLAN, para cadastro da medição em status LIQUIDAÇÃO, e no momento oportuno serão atualizadas as certidões de regularidade fiscal da empresa para pagamento.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Jefferson Marcos Delgado da Silva
Secretário adjunto de Administração Sistêmica
em Substituição/SINFRA

120
8
fin

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| RETENÇÕES / PROCESSO | | 97607/2018 |
| Número da Nota Fiscal/DANFE | | 880- |
| Valor da Nota Fiscal | | R\$ 101.956,73 |
| Emissão Nota Fiscal | | 05/07/2018 |
| Credor | | GEOSOLO ENG. PLANEJ. E CONSTULTORIA LTDA |
| Cálculo do Imposto de Renda | | |
| Valor Tributável | | |
| Percentual | | 101.956,73 |
| Valor da Retenção | | 1,50% |
| | | R\$ 1.529,35 |
| Cálculo do ISS / CUIABÁ | | |
| Valor Tributável (Base de Cálculo) | | |
| Percentual | | |
| Valor da Retenção | | 5,00% |
| | | R\$ 0,00 |
| Cálculo do ISS / VARZEA GRANDE | | |
| Valor Tributável (Base de Cálculo) | | |
| Percentual | | |
| Valor da Retenção | | 5,00% |
| | | R\$ 0,00 |
| Cálculo do INSS | | |
| Valor Tributável | | |
| Percentual | | 10.195,67 |
| Valor da Retenção | | 11,00% |
| | | R\$ 1.121,52 |
| Valor líquido da NF-E | | |
| C-MT | | R\$ 99.305,86 |
| 19/07/2018 | | |

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Cuiabá
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

SAADS/SINFRA
Fls. 121
Ass.: A

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO

275014/2018

PROCESSO

317748

EXERCÍCIO

GERAL

CONTRIBUINTE

262339

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 24250



09062018018982950001280010056527501469068118317748

NOME

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ

01.898.295/0001-28

RG/INSCR. ESTADUAL

ENDEREÇO

Av. JARI GOMES, GOV, 10

BAIRRO

BOA ESPERANCA

FINALIDADE

Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiabá. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer título, de dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Cuiabá/MT, sábado, 09 de junho de 2018


Cezar Fabiano Martins de Campos
Procurador Fiscal do Município

Certidão válida até Cuiabá/MT, 07 de Setembro de 2018.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE - MT
SECRETARIA DE FAZENDA

ANTONIO TAVARES, 3310 - CENTRO - MIRASSOL D OESTE

CNPJ: 03.755.477/0001-75

SAADS/SINFRA
Fls. 122
Ass.: A



Certidão Negativa

Código de Cadastro

000058616

Contribuinte

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSTRUTORA LTDA

Logradouro

Bairro

Cidade

UIABA

CPF/CNPJ

01.898.295/0001-28

Número Complemento

10

CEP

78068480

UF

MT

***CERTIFICO**, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o Cadastro Municipal abaixo descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data. **ATENÇÃO:** Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.*

Emitida às 15:53:21 do dia 05/07/2018

Válida até 03/10/2018

Código de Controle da Certidão/Número 0B5E894FA8E10FDE

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Secretaria de Estado
de Fazenda****Governo do Estado
de Mato Grosso**

Data: 14/07/2018 - 09:48:01

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0022818482****CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**Data de emissão: **14/07/2018**Hora de emissão: **09:48:01**Certidão fornecida para a Inscrição Estadual : **013.035.084-2**Nome: **GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrências(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento ou suspenso.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até: **12/08/2018.**

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

Código de Autenticação : **2K9BK9T297TB22KK**

Página 1 de 2

**Secretaria de Estado
de Fazenda****Governo do Estado
de Mato Grosso**

Data: 14/07/2018 - 09:48:01

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI N°:
0022818482****CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**Data de Emissão: **14/07/2018**Hora de Emissão: **09:48:01**

RESSALVAS RELATIVAS A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS
**13.035.084-2 - GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA - Contribuinte com débito suspenso
no Sistema de Conta Corrente Fiscal**
**13.356.954-3 - LGL ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA-SPE - Participação em empresa com
débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal**

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.brCertidão valida até **12/08/2018**.Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária,
mediante requerimento do interessadoCódigo de Autenticidade : **2K9BK9T297TB22KK**Página **2** de **2**

© Copyright 2001-2018 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados



MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico que o requerente abaixo identificado não consta no rol de devedores inscritos em Dívida Ativa. Todavia fica ressalvado o Direito da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso inscrever e cobrar os direitos apurados após expedição da presente.

NOME

GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO: RUA GOVERNADOR JARI GOMES, nº 10
BAIRRO: BOA ESPERANÇA
MUNICÍPIO: Cuiabá UF: MT
CEP: 78.068-720

CNPJ

01.898.295/0001-28

SÓCIOS

| CPF/CNPJ | NOME/RAZÃO SOCIAL |
|----------------|-----------------------------|
| 062.075.928-32 | JOSE MURA JUNIOR |
| 015.153.998-77 | GISELE TURIBIO SCHUTZE MURA |



Cuiabá, 19/06/2018

Responsável pela Expedição

Gelcimar Joaquim de Jesus

Técnico PGE - Mat: 67478

Procurador(a) do Estado

Pec

OBSERVAÇÕES

- 1 - Esta certidão tem validade por apenas 90 (noventa) dias.
- 2 - Qualquer rasura tornará nulo este documento.
- 3 - Autenticador desta certidão: YKEF4GOMLANXISA309ZYPCB59VTIRV

| N.º Proc. Órgão | N.º CDA | Tipo do Processo | Situação |
|-----------------|---------|------------------|----------|
|-----------------|---------|------------------|----------|



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 01.898.295/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:49:01 do dia 09/02/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/08/2018.

Código de controle da certidão: **0310.61CA.2C4F.98B4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 01898295/0001-28
Razão Social: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Endereço: RUA GOVERNADOR JARI GOMES 10 / BOA ESPERANCA / CUIABA / MT / 78068-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/07/2018 a 09/08/2018

Certificação Número: 2018071114393539780918

Informação obtida em 11/07/2018, às 15:41:39.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.898.295/0001-28
Certidão nº: 147784180/2018
Expedição: 11/04/2018, às 11:23:17
Validade: 07/10/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.898.295/0001-28**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

- 0000259-08.2012.5.23.0002 - TRT 23ª Região *
- 0001272-85.2016.5.23.0007 - TRT 23ª Região **
- 0137800-70.2009.5.23.0008 - TRT 23ª Região *
- 0000141-48.2011.5.23.0008 - TRT 23ª Região *
- 0154500-55.2008.5.23.0009 - TRT 23ª Região *
- 0099100-38.2009.5.23.0036 - TRT 23ª Região *
- 0017200-96.2010.5.23.0036 - TRT 23ª Região *
- 0026300-89.2010.5.23.0096 - TRT 23ª Região *

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 8.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

PROC N°: _____ 97607/2018 _____

FLS.: 130 - - - - -

DATA.: 20 / 07 / 2018

À
SUOF,

Em atenção ao documento que inaugura o presente processo, AUTORIZO pagamento, considerando comprovação de regularidade fiscal da Empresa.

CERTIDÕES


VENCIMENTO

| | | |
|-----------------------------|-----------------|------------|
| Prefeitura Cuiabá | - folha 121 | 07/09/2018 |
| Prefeitura Mirassol D'Oeste | - folha 122 | 03/10/2018 |
| SEFAZ – MT | - folha 123/124 | 12/08/2018 |
| PGE | - folha 125 | 19/09/2018 |
| Receita Federal | - folha 126 | 08/08/2018 |
| Caixa Econômica | - folha 127 | 09/08/2018 |
| Trabalhista | - folha 128/129 | 07/10/2018 |

ISSQN

Com relação a guia de ISSQN convém lembrar que a empresa tem até o mês subsequente para cumprimento da obrigação, considerando que a referência inicial é estabelecida pela data de emissão da nota fiscal, ou seja: **05/07/2018**, a empresa tem até o mês **AGOSTO/2018** para cumprimento da obrigação.

Diante do exposto AUTORIZO pagamento da medição e posterior encarte do comprovante de ISSQN quitado ao processo.


Eng.ª Civil Marciane Provedello Curvo
Secretária Adjunta de Administração
Sistêmica SINFRA

Fwd: Medições a pagar - Pró-Concreto

2 mensagens

JEFFERSON MARCOS DELGADO DA SILVA <jeffersonsilva@sinfra.mt.gov.br>

18 de julho de 2018 10:

Para: BRUNA MORAES RODRIGUES <brunarodrigues@sinfra.mt.gov.br>

Cc: Cristiano Carvalho de Andrade <cristianoandrade@sinfra.mt.gov.br>, Bruno Silva Espirito Santo <brunosanto@sinfra.mt.gov.br>

Prezada Bruna

Encaminha para controle e acompanhamento, as medições que estão liberadas para o CBA do PRÓ-CONCRETO.

Att

Jefferson
SUOF

----- Forwarded message -----

From: **MANOEL JORGE AXKAR DE SABOIA CAMPOS** <manoelcampos@sinfra.mt.gov.br>

Date: qua, 18 de jul de 2018 às 11:00

Subject: Medições a pagar - Pró-Concreto

To: JEFFERSON MARCOS DELGADO DA SILVA <jeffersonsilva@sinfra.mt.gov.br>

Jefferson, bom dia!

Encaminhamos planilha atualizada com a relação das medições a pagar relativas ao programa Pró-Concreto - pontes e obras rodoviárias - liberadas para pagamento.

Há outros processos de obras rodoviárias na COFIN, como das empresas Zopone e Rodocon, mas a estratégia de consumo dos recursos em conta não considera, ao menos nesse momento, esses pagamentos.

Temos urgência no pagamento dos processos relacionados na planilha, de modo que possamos acelerar a liberação do próximo PL e, dessa forma, retomarmos normalmente os pagamentos de todos os contratos aprovados no novo quadro de usos e fontes.


Ressaltamos que essa distinção se faz necessária somente para obras rodoviárias; com relação a pontes, todos os contratos estão liberados e não há restrição para que sejam liquidados e pagos tão logo cheguem na COFIN.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Att.

Manoel Campos

Assessor de Planejamento e Gestão

Jefferson Marcos Delgado da Silva
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística
Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica
Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade **Medições a Pagar_Pro-Concreto.xlsx**
331K**BRUNA MORAES RODRIGUES** <brunarodrigues@sinfra.mt.gov.br>

18 de julho de 2018 11:27

Para: JEFFERSON MARCOS DELGADO DA SILVA <jeffersonsilva@sinfra.mt.gov.br>

Cc: Cristiano Carvalho de Andrade <cristianoandrade@sinfra.mt.gov.br>, Bruno Silva Espirito Santo <brunosanto@sinfra.mt.gov.br>


ok!

Att;

Bruna Moraes Rodrigues
Coordenadora Financeira



Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA
Secretaria Adjunta de Administração Sistemática-SAADS
Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade-SUOF
Telefone: (65)3613-6654



[Texto das mensagens anteriores oculto]

STATUS
 DATA DA NOB
 SUBPROGRAMA
 SITUAÇÃO

(Tudo)
 (Tudo)
 PRÓ-CONCRETO
 (Vários Itens)

COPINSINFRA
 Fls. 133
 Ass. L

| Soma de VALOR | | Rótulos de Coluna | |
|--|--|-------------------|------------------|
| Rótulos de Linha | | 151 | Total Geral |
| ARTELESTE CONSTRUÇÕES LTDA. | | | |
| 006/2014 | | R\$ 40.979,80 | R\$ 40.979,80 |
| PROC. 309115/2018 - REF. 2ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - MÊS 3/2018 | | R\$ 40.979,80 | R\$ 40.979,80 |
| PROC. 309115/2018 - REF. 21ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - MÊS 3/2018 | | R\$ 20.599,20 | R\$ 20.599,20 |
| ATRATIVA ENGENHARIA LTDA | | | |
| 004/2014 | | R\$ 87.891,08 | R\$ 87.891,08 |
| PROC. 141462/2018 - REF. 4ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - MÊS 1/2018 | | R\$ 87.891,08 | R\$ 87.891,08 |
| CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA | | | |
| 012/2017 | | R\$ 87.891,08 | R\$ 87.891,08 |
| PROC. 244360/2018 - REF. 7ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - MÊS 4/2018 | | R\$ 3.592.349,66 | R\$ 3.592.349,66 |
| PROC. 244360/2018 - REF. 7ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - MÊS 4/2018 | | R\$ 3.592.349,66 | R\$ 3.592.349,66 |
| ENGEPONTE CONSTRUÇÕES LTDA | | | |
| 398/2014 | | R\$ 3.592.349,66 | R\$ 3.592.349,66 |
| PROC. 330146/2018 - REF. 1ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - MÊS 6/2018 | | R\$ 818.173,81 | R\$ 818.173,81 |
| GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA | | | |
| 222/2013 | | R\$ 818.173,81 | R\$ 818.173,81 |
| PROC. 97562/2018 - REF. 38ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - MÊS 10/2017 | | R\$ 818.173,81 | R\$ 818.173,81 |
| PROC. 97591/2018 - REF. 39ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - MÊS 11/2017 | | R\$ 328.065,92 | R\$ 328.065,92 |
| PROC. 97607/2018 - REF. 40ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - MÊS 12/2017 | | R\$ 328.065,92 | R\$ 328.065,92 |
| RIVOLI S.P.A | | | |
| 299/2013 | | R\$ 29.927,31 | R\$ 29.927,31 |
| PROC. 233690/2018 - REF. 29ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - MÊS 4/2018 | | R\$ 196.181,88 | R\$ 196.181,88 |
| | | R\$ 101.956,73 | R\$ 101.956,73 |
| | | R\$ 168.175,20 | R\$ 168.175,20 |
| | | R\$ 168.175,20 | R\$ 168.175,20 |
| Total Geral | | R\$ 5.035.635,47 | R\$ 5.035.635,47 |



| | | |
|--|--|--|
| AQS | AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS | 25101.0001.18.000466-0 |
| Data do Doctº: 20/07/2018 | | |
| Órgão: 25 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística | | |
| Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | | |
| Unidade Gestora: 25101.0001 - Geral | | |
| Nº PED: 25101.0001.18.000379-2 | Nº EMP: 25101.0001.18.000311-5 | Nº ELI: 25101.0001.18.001346-5 |
| Nº Protocolo: 112501/2016 | Nº NOBLIST: *** ***) | Nº DOTLIST: *** ***) |
| Tipo de Despesa: Obras e Serviços de Engenharia | | |
| Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1289.0700.449000000.151.1.1 | | |
| Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES | | |

COMPOSIÇÃO DO VALOR DO BEM POR GRUPO DE PATRIMÔNIO

| Grupo | Nome do Grupo de Patrimônio | Valor do Bem | Classificação do Bem |
|-------|--------------------------------------|--------------|---------------------------|
| 9.09 | RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS PAVIMENTADAS | 101.956,73 | Bens de Uso Comum do Povo |

| | | |
|--|--|---------------------------------------|
| Tipo de Doctº Fiscal: Nota Fiscal Eletrônica | Nº do Doctº Fiscal: 880 | Data de Emissão: 05/07/2018 |
| Código do Credor: 2003.00078-3 | Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda | |
| CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28 | Município UF: Cáceres/MT | |
| Histórico: PROCESSO 97607/2018, IC 222/2013, referente 40º medição periodo 01/12/17 á 31/12/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 119) , NF 880 | | |
| Valor da Aquisição: *** 101.956,73 | CENTO E UM MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS *** ***) | |
| Observação: Situação - Aquisição de Bens Patrimoniais (AQS) normal | | |

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|
| LIQ | | LIQUIDAÇÃO | | 25101.0001.18.001392-1 | |
| Nº EMP: 25101.0001.18.000311-5 | | | Data do Doctº: 20/07/2018 | | |
| Nº PED: 25101.0001.18.000379-2 | | | Data de pagamento: 20/07/2018 | | |
| Nº CAD: | | Nº NOBLIST: | | Nº DOTLIST: | |
| Órgão: 25 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | | | | | |
| Unidade Gestora: 25101.0001 Geral | | | | | |
| Data de Liberação: ***** | | Liberador de Pagamento: ***** | | | |
| Liquidação Escritural: Não | | Regularização: Não | | Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1289.0700.449000000.151.1.1 | |
| Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES | | | Elemento - Exercícios Anteriores: ***** | | |
| Nº NEX:***** | | | | | |
| Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB) | | Código Bancário: 03290.00000 | | Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001042666-3 | |
| Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001042666-3 | | | Valor Liquidação: *** 101.956,73 | | CENTO E UM MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS *** ***** ***** |
| Histórico: PROCESSO 97607/2018, IC 222/2013, referente 40º medição periodo 01/12/17 á 31/12/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 119) ,NF 880 | | | | | |
| Código do credor: 2003.00078-3 | | Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda | | | |
| CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28 | | Município UF: Cáceres - MT | | Nº Processo de Pagamento 112501/2016 | |
| Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil | | | | | |
| Banco + Agência + C/C: 001.1216.000000000008136-1 | | | | | |

DADOS DA DIÁRIA

| | | | |
|--------------|--|----------------------------------|--|
| Nº OS: ***** | | Data de Início da Viagem: ***** | |
| | | Data de Retorno da Viagem: ***** | |

CONTRATOS E CONVÊNIOS

| | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------|--|
| Nº Contrato: 25101000000022213 | | Término da vigência: ***** | |
| Nº Convênio: ***** | | | |

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

| Valor total do empenho (R\$) | Saldo a liquidar (R\$) | Esta liquidação (R\$) | Saldo a liquidar atual (R\$) |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|
| *** 3.374.644,35 | *** 101.956,73 | *** 101.956,73 | *** 0,00 |

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

| Valor total do empenho (R\$) | Saldo em liquidação (R\$) | Esta liquidação (R\$) | Saldo em liquidação atual (R\$) |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| *** 3.374.644,35 | *** 101.956,73 | *** 101.956,73 | *** 0,00 |



| | | |
|--|--|---|
| LIQ | LIQUIDAÇÃO | 25101.0001.18.001392-1 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES | | |
| IRRF (R\$): *** 1.529,35 | ISS município (R\$) *** 0,00 | Município: *** * * * * * |
| INSS (R\$): *** 1.121,52 | MTPREV (R\$): *** 0,00 | Outras consignações (R\$): *** 0,00 |
| Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal | | |

| | |
|--|---|
| Valor Líquido: *** 99.305,86 | NOVENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS *** *** * * * * * |
|--|---|

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO | | |
|---|---|-----------------------|
| Natureza Despesa | Descrição | Valor |
| 4.4.90.51.51.009 | Restauração de Rodovias Pavimentadas | *** 101.956,73 |
| TOTAL DA LIQUIDAÇÃO: | | *** 101.956,73 |
| CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR | | |
| Código | Descrição | Valor |
| 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | *** 1.121,52 |
| 2001.00556-7 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | *** 1.529,35 |
| TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES: | | *** 2.650,87 |

COORDENADORIA FINANCEIRA

TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL PARA PAGAMENTO

| Empresa: <i>Geosolo Engenharia</i> | | | | | |
|------------------------------------|--|----------|---------------------|----------|----------------|
| Processo: <i>97607/2018</i> | | | IC: <i>222/2013</i> | | |
| Período da Despesa | | | Empenho: | | |
| Produto/Serviço | | | Notas Fiscais: | | |
| Nº | Quesito | Sim | Não | N/A | Página |
| 1 | O documento fiscal está atestado pelo fiscal do contrato? (Art. 67 da Lei nº 8.666/93). | <i>X</i> | | | <i>106</i> |
| 2 | A nota fiscal de aquisição de bens patrimoniais móveis ou material de consumo registrada pela Gerência de Patrimônio? (Manual SIGPAT). | | | <i>X</i> | |
| 3 | Em caso de obras, as planilhas de Medição, Cronograma Físico Financeiro e Controle Financeiro foram apresentadas e atestadas pelo fiscal do contrato? (Art. 63, §2º, III da Lei nº 8666/93). | <i>X</i> | | | <i>60-70</i> |
| 4 | Foi emitida a programação de pagamento indicando o nome do credor, processo, contrato/convênio/acordo/termo, objeto, valor do contrato, saldo do contrato, nº do empenho, fonte e valor do pagamento, de acordo com a nota fiscal, devidamente autorizado pelo Superintendente e Secretário Adjunto da área demandante da despesa? | <i>X</i> | | | <i>108</i> |
| 5 | A Certidão Negativa ou Positiva de Débitos Fiscais com Efeito de Negativa da Fazenda Estadual, emitida pela SEFAZ-MT, para recebimento da Administração Pública, foi apresentada e está válida? (Decreto Estadual nº 8.199/2006). | <i>X</i> | | | <i>123/124</i> |
| 6 | A Certidão Negativa da Procuradoria Geral do Estado foi apresentada e está válida? (Orientação Técnica CGE 011/2016). | <i>X</i> | | | <i>125</i> |
| 7 | A Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União foi apresentada e está válida? (Decreto Estadual nº 8.199/2006). | <i>X</i> | | | <i>126</i> |
| 8 | A Certidão de Regularidade do FGTS – CRF foi apresentada e está válida? (Decreto Estadual nº 8.199/2006). | <i>X</i> | | | <i>127</i> |
| 9 | A Certidão Negativa ou Positiva de Débitos da Fazenda Municipal do local de domicílio do credor foi apresentada e está válida? (Decreto Estadual nº 8.199/2006). | <i>X</i> | | | <i>121</i> |
| 10 | O documento de arrecadação municipal e comprovante de recolhimento foi apresentado? (Lei Estadual nº 10.162/2014 e Lei Complementar Federal nº 116/2003). | <i>X</i> | | | <i>135</i> |

Elaborado por:
Cristiano C. Andrade, Fernanda C. Alencar,
Fransuise A. Souza e Luciana Lima C. Campos

Aprovado por:
Jefferson Marcos Delgado da Silva

Data da última revisão:

| Nº | Quesito | Sim | Não | N/A | Página |
|----|--|-----|-----|-----|---------|
| 11 | No caso de obras, foi devidamente inserida a medição no GEO-BRAS e consta no processo a comprovação? | X | | | 112/118 |
| 12 | Em caso de Pagamento de despesas relativas à cessão de mão de obra foi apresentada a folha de pagamento, juntamente com a GEFIP? | | | X | |
| 13 | No caso de pagamento de despesas de exercícios anteriores a 2015, executando Restos a Pagar inscritos, a despesa foi ratificada nos termos da Portaria SINFRA nº 018/2016? | | | X | |
| 14 | Foi emitido o despacho autorizativo para pagamento da despesa pelo Ordenador de Despesa e pelo Superintendente da SUOF? | X | | | 119 |

| Informações para Liquidação | |
|---|--|
| Programa (Conta Única, Fethab , MT Integrado, Prodestur, Pró-concreto, Restaura, Convênios Federais, etc). * Convênio Federal Informar CBA Convênio. | |
| Código Bancário – CBA | |

| Medida Judicial | |
|------------------------------|---|
| Número do processo judicial: | Ação a ser executada: |
| Observações: | |
| Responsável pelo check-list: | |
| Data: 26/07/2018 | Assinatura:  |

Elaborado por:
Cristiano C. Andrade, Fernanda C. Alencar,
Fransuise A. Souza e Luciana Lima C. Campos


Aprovado por:
Jefferson Marcos Delgado da Silva

Data da última revisão:


**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZCOFIN/SINFRA
Fis 137
Ass. L

| | | |
|---|---|--|
| NOB | NOTA DE ORDEM BANCÁRIA | 25101.0001.18.003610-6 |
| Data de Emissão: 26/07/2018 | | |
| Nº NOBLIST: | | Nº DOTLIST: |
| Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | | |
| Unidade Gestora: 0001 - Geral | | |
| Código Bancário: 03290.00000 | Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042666-3 | Regularização: Não |
| | | Nº NEX : *** |
| SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042666-3. | | |
| Código do Credor: 2003.00078-3 | | |
| Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda | | |
| CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28 | Município UF: Cáceres MT | |
| Nº EMP: 25101.0001.18.000311-5 | Fonte de Recurso: 151 | |
| Nº LIQ: 25101.0001.18.001392-1 | Tipo de OB: 32-CRED.BB C/Float | |
| Nº Processo de Pagamento: 112501/2016 | | |
| NOB/Fatura Fato 54: Não | | |
| Banco + Agência + C/C: 001.1216.000000000008136-1 | Valor da Operação (R\$): *** 99.305,86 | Valor por Extenso: NOVENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS ***** ***** ***** |
| Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento. | AUTORIZO O PAGAMENTO | |
| _____ Responsável pela Execução Financeira | _____ 006900 - Marciane Pravedello Curvo ORDENADOR DE DESPESA | |
| Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil | | |


| DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------|
| Tipo de Documento | Nº do Documento | Data do Documento | Data de Atesto | Valor (R\$) |
| TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS: | | | | *** 0,00 |

| | | | | |
|---|--|----------------------------|-------------------------|--------------------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2640 |
| | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 4 - COMPETÊNCIA | 07/2018 |
| | | | 5 - IDENTIFICADOR | 01.898.295/0001-28 |
| | | | 6 - VALOR DO INSS | 1.121,52 |
| | | | 7 - | |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.898.295/0001-28 GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA R GOV JARI GOMES 10 DOM AQUINO CUIABA MT CEP 78015-285 | | 8 - | | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 20/08/2018 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 | |
| | | 11 - TOTAL | 1.121,52 | |
| | | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

| | | | | |
|---|--|----------------------------|-------------------------|--------------------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2640 |
| | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 4 - COMPETÊNCIA | 07/2018 |
| | | | 5 - IDENTIFICADOR | 01.898.295/0001-28 |
| | | | 6 - VALOR DO INSS | 1.121,52 |
| | | | 7 - | |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.898.295/0001-28 GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA R GOV JARI GOMES 10 DOM AQUINO CUIABA MT CEP 78015-285 | | 8 - | | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 20/08/2018 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 | |
| | | 11 - TOTAL | 1.121,52 | |
| | | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

| | | |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| NOB | NOTA DE ORDEM BANCÁRIA | 25101.0001.18.003938-5 |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|

Data de Emissão: 07/08/2018

Nº NOBLIST:

Nº DOTLIST:

Unidade Orçamentária:

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Unidade Gestora:

0001 - Geral

Código Bancário:

03290.00000

Banco + Agência + C/C:

001.3834.000000001042666-3

Regularização:

Não

Nº NEX :

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042666-3 .

Código do Credor: 1995.00850-0

Credor Principal: 2003.00078-3 - Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda

Credor: Instituto Nacional do Seguro Social

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Município UF: Brasília DF

Nº MP: 25101.0001.18.000311-5

Fonte de Recurso: 151

Nº LIQ: 25101.0001.18.001392-1

Nº Processo de Orçamentário de Pagamento: 112501/2016

Nº Processo de Financeiro de Pagamento: **** **

Tipo de OB:

39-FAT S/ BARRA

NOB/Fatura Fato 54: Não

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| Banco + Agência + C/C: | Valor da Operação (R\$): *** 1.121,52 | Valor por Extenso: UM MIL E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS *** ** * ***** ***** *** |
|-------------------------------|---|--|

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

Bruna Moraes Rodrigues
Coordenadora Financeira

Responsável pela Execução Financeira

AUTORIZO O PAGAMENTO

006900 - Marciane Prevedello Curvo
ORDERNADOR DE DESPESA

Pagamento liberado por senha eletrônica pelo Liberador de pagamento:004000 - Marciane Prevedello Curvo

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal
Indicativo de Transmissão: Documento Eletrônico**DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL).**

| Tipo Fatura | Subtipo Fatura | Código de Barras / Código Identificador - CNPJ/CPF | | Código da Receita do Tributo |
|---------------------------|---------------------|--|---------------------------|------------------------------|
| Sem Código de Barras | GPS | 01.898.295/0001-28 | | 2640 |
| Data do Pagamento | Mês/Ano Competência | Valor Previsto do Pagamento do INSS | Valor de Outras Entidades | Atualização Monetária: |
| 07/08/2018 | 7/2018 | 1.121,52 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Total (R\$): | | Valor Total por extenso: | | |

CCFIN/SIN/FA
Fis 140
Ass. L

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---|--|--|
|  GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT | | 03 - RESERVADO | | 04 - RESERVADO AO SELO FISCAL | |
| | | Nº T.P.A.R. | SEQUÊNCIA | | |
| 01 - NOME DO CONTRIBUINTE GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA | | 05 - CNPJ OU CPF 01.898.295/0001-28 | | OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 20072018 153205 | |
| 02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 - BOA ESPERANCA. CUIABA/MT | | 06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.035.084-2 | | | |
| 07 - Nº DO SELO FISCAL | | | 08 - Nº PARCELA | 09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN | |
| 10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA | 20 - CODG. MUNIC. 90000 | 21 - PERÍODO REF. 07/2018 | 22 - DATA VENCTO. 20/08/2018 | 23 - INF. COMPLEMENTARES 000/90.003.176-01 | |
| 24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IRRF-PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURIDICA | | | 25 - CÓDIGO 9377 | 26 - VALOR 1.529,35 | |
| 32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Processo 97607/2018, IC 222/2013, referente à NF 880. Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual. Isenção TSE : DECISAO JUDICIAL/FIEMT NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. | | | CORREÇÃO MONETÁRIA | 27 - VALOR 0,00 | |
| | | | MULTA | 28 - VALOR 0,00 | |
| | | | JUROS | 29 - VALOR 0,00 | |
| | | | T.S.E. | 30 - VALOR 0,00 | |
| | | | TOTAL A RECOLHER | 31 - VALOR 1.529,35 | |
| | | | 33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO HUM MIL E QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS | 40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA | |

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

8589000015-8 29350123201-2 80820937700-0 09000317601-6



| | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---|--|--|
|  GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT | | 03 - RESERVADO | | 04 - RESERVADO AO SELO FISCAL | |
| | | Nº T.P.A.R. | SEQUÊNCIA | | |
| 01 - NOME DO CONTRIBUINTE GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA | | 05 - CNPJ OU CPF 01.898.295/0001-28 | | OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 20072018 153205 | |
| 02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 - BOA ESPERANCA. CUIABA/MT | | 06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.035.084-2 | | | |
| 07 - Nº DO SELO FISCAL | | | 08 - Nº PARCELA | 09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN | |
| 10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA | 20 - CODG. MUNIC. 90000 | 21 - PERÍODO REF. 07/2018 | 22 - DATA VENCTO. 20/08/2018 | 23 - INF. COMPLEMENTARES 000/90.003.176-01 | |
| 24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IRRF-PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURIDICA | | | 25 - CÓDIGO 9377 | 26 - VALOR 1.529,35 | |
| 32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Processo 97607/2018, IC 222/2013, referente à NF 880. Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual. Isenção TSE : DECISAO JUDICIAL/FIEMT NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. | | | CORREÇÃO MONETÁRIA | 27 - VALOR 0,00 | |
| | | | MULTA | 28 - VALOR 0,00 | |
| | | | JUROS | 29 - VALOR 0,00 | |
| | | | T.S.E. | 30 - VALOR 0,00 | |
| | | | TOTAL A RECOLHER | 31 - VALOR 1.529,35 | |
| | | | 33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO HUM MIL E QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS | 40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA | |

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

8589000015-8 29350123201-2 80820937700-0 09000317601-6



**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

97607/18



| | | |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| NOB | NOTA DE ORDEM BANCÁRIA | 25101.0001.18.003937-7 |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|

Data de Emissão: 07/08/2018

Nº NOBLIST:

Nº DOTLIST:

Unidade Orçamentária:

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Unidade Gestora:

0001 - Geral

Código Bancário:

03290.00000

Banco + Agência + C/C:

001.3834.000000001042666-3

Regularização:

Não

Nº NEX :

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042666-3 .

Código do Credor: 2001.00556-7

Credor Principal: 2003.00078-3 - Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda

Credor: Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157

CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78

Município UF: Cuiabá MT

IMP: 25101.0001.18.000311-5

Nº LIQ: 25101.0001.18.001392-1

Fonte de Recurso: 151

Nº Processo de Orçamentário de Pagamento: 112501/2016

Nº Processo de Financeiro de Pagamento: **** *

Tipo de OB:

38-FAT C/ BARRA

NOB/Fatura Fato 54: Não

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| Banco + Agência + C/C: | Valor da Operação (RS): *** 1.529,35 | Valor por Extenso: UM MIL E QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS ***** ***** ***** |
|-------------------------------|--|--|

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.


Bruna Moraes Rodrigues
Coordenadora Financeira

Responsável pela Execução Financeira

AUTORIZO O PAGAMENTO

006900 - Marciane Prevedello Curvo
ORDENADOR DE DESPESA

Pagamento liberado por senha eletrônica pelo Liberador de pagamento: 004000 - Marciane Prevedello Curvo

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal
Indicativo de Transmissão: Documento Eletrônico**DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - CONVÊNIO**

| Tipo Fatura | Subtipo Fatura | Código de Barras / Código Identificador - CNPJ/CPF | Código do Tributo Federal | Data de Vencimento |
|------------------------------|----------------|--|---------------------------|--------------------|
| Com Código de Barras | Convênio | 858900000158293501232012808209377000090003176016 | *** ** | 20/08/2018 |
| Valor Total (RS): | | Valor Total por extenso: | | |
| 1.529,35 | | um mil e quinhentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos | | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | E13088FD2FCAEF3F | | |



| | |
|------------------------------|---|
| 1.121,52 | um mil e cento e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | 05CDA3A6FA373F76 |

DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO

| Tipo de Documento | Nº do Documento | Data do Documento | Data de Atesto | Valor (R\$) |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS: | | | | *** 0,00 |



Hoje é Terça-feira, 21 de Agosto de 2018

Sistema de Protocolo do Estado de Mato Grosso

Usuário/Órgão/Unidade : LUCIANA DE LIMA CÂNDIDO CAMPOS / SINFRA / GS - GAB. SEC. EST DE INFRAEST. E LOG. - SAADS - GABINETE DO SEC. ADJ. DE ADM. SISTEMICA - GABINETE DO SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRACAO SISTEMICA

Visualizar Processo

Número / Ano do Processo : 97607 / 2018

Data/hora Cadastro : 01/03/2018 às 17:03 // **Prioridade do Cadastro:**

Parte Interessada : GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ/IE :

Documento : IC 222/2013

Assunto : MEDIÇÃO DE OBRAS

Origem : EMPRESA

Cadastrado Por : PROTOCOLO / SINFRA

Município : CUIABÁ / MT

Resumo do Assunto : 40ª(QUADRAGÉSIMA)MEDIÇÃO PROVISÓRIA, DO CONTRATO 222/2013, DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA NA RODOVIA MT-175/MT-248. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

Origem do Trâmite : SINFRA / SAADS - GABINETE DO SEC. ADJ. DE ADM. SISTEMICA - GABINETE DO SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRACAO SISTEMICA

Data/hora Envio : 21/08/2018 às 11:45:05

Andamento

Informação : Segue processo para emissão de notificação, por ausência de comprovação do pagamento do imposto de ISSQN.

Documentos Juntados :

Juntado ao Processo :

Processos Apensos :

Apenso ao Processo :

Documentos de Apoio :

Disponibilizar na WEB? : Sim

Sigilo Total? : Não

Situação/Encontra-se com : Esta na unidade: SUOF - SUPERINTENDENCIA DE ORC., FIN. E CONT - SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE / SINFRA para recebimento



Luciana de Lima Cândido Campos
Assessora Técnica
SAADS/SINFRA



Processo/SINFRA
Recebido em
29/03/2018
Carlos Alberto
hs: _____

NOTIFICAÇÃO N. 002/2018/SUOF/SAADS/SINFRA

A **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**, situada na Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, Centro Político Administrativo - CPA, Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.507.415/0022-79, através da Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade, neste ato representada pelo Sr. Jefferson Marcos Delgado da Silva, vem por meio desta, **NOTIFICAR** a Empresa **GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA.**, inscrita no CNPJ 01.898.295/0001-28, localizada na Rua Governador Jari Gomes, 10, Bairro Boa Esperança – Cuiabá MT CEP 78068-720, **para que no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento desta, apresente a comprovação do recolhimento o ISSQN devido sobre as prestações de serviços executadas pertinentes ao cumprimento do Instrumento Contratual nº 222/2016, conforme abaixo.**

| Processo | Nº Nota Fiscal | Data Emissão | Referência | Valor R\$ | ISSQN Devido |
|--------------|----------------|--------------|------------------------|--------------|------------------|
| 641014/2016 | 720 | 27/12/2016 | 29ª Medição Provisória | 644.184,75 | 12.883,70 |
| 635564/2017 | 815 | 18/12/2017 | 37ª Medição Provisória | 1.097.794,07 | 17.564,70 |
| 97607/2018 | 880 | 05/07/2018 | 40ª Medição Provisória | 101.956,73 | 1.631,31 |
| Total | | | | | 32.079,71 |

Fundamentação Legal: Art. 11 da Lei nº 101, de 04 de maio de 2000; Art. 3º, incisos I a XXII da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003; Art. 6º, §2º, inciso II da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003; Art. 1º da Lei Estadual nº 10.162, de 10 setembro de 2014; Art. 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993; Parecer Técnico Conclusivo do Controle Interno nº 07/2015, emitido pela Controladoria Geral do Estado, Orientação Técnica 0002/2015, emitido pela Controladoria Geral do Estado; Parecer Jurídico nº 141/2016 da Unidade Jurídica SINFRA.

O não atendimento desta notificação ensejará a retenção e recolhimento do imposto junto as prefeituras competentes, com os devidos acréscimos legais, no ato do pagamento das próximas medições a serem efetuadas por esta Secretaria, independente do instrumento contratual a ser pago.

Não havendo mais pagamentos a serem efetuados por esta Secretaria, a Empresa será bloqueada junto ao Sistema Integrado de Planejamento Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso – FIPLAN, para que a retenção possa ser feita em qualquer pagamento efetuado pelo Governo do Estado, sendo ainda, tomadas as providências junto ao Procuradoria Geral do Estado, para inclusão da referida pendência junto a Dívida Ativa.

Cuiabá, 28 de agosto de 2018.


Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendente de Orçamento, Finanças e Contabilidade
SUOF


Engª. Civil Marciane Prevedello Curvo
Secretária Adjunta de Administração Sistêmica
SAADS

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DECLARATÓRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

A Empresa

GEO SOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Rua Governador Jari Gomes, nº 10, Bairro: Boa Esperança
CEP: 78068-720 – Cuiabá- MT

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI

PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE

EMS

SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR

DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRAISON

CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION

Denate Severo Medeiros *30/08/2008*

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA / MAT DO EMITENTE / SIGNATURE DE L'AGIR

0844603

[Handwritten Signature]

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO

75240203-0

Fórmula 716

114 x 166 mm

COPIN/SIN/FRM
Fls. 146
Ass. L

SUQF/SIN/FRM
Fls. 592
Ass. [Signature]

Processo nº 97607/2018

Data: 28/12/2018

À COFIN

Senhora Coordenadora

Considerando as notificações expedidas às fls. 140/141 sem as respectivas regularizações.

Considerando o Parecer n.º 1.786/SGAC/2018 da Procuradoria Geral do Estado MT, de 26 de dezembro de 2018.

Considerando ainda que as pendências de comprovação de recolhimento de ISSQN deverão ser regularizadas pelo Processo n.º 587651/2018, uma vez que conforme Parecer supracitado, ***“Poderá ainda o Estado, efetuar o repasse do tributo devido aos municípios credores sempre que o pedido de pagamento não estiver instruído com comprovante de pagamento do imposto relacionado àquele serviço específico”***.

Encaminhamos o presente para demais providências de *check-list* e arquivo junto a CCONT.


Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
SUOF/SAADS/SINFRA

COFIN/SINFRA
 Fis. 148
 Ass.

VISTO
 FIS
 Ass.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE - MT
SECRETARIA DE FAZENDA
GUIA DE RECOLHIMENTO

LINEJANES **22/10/2018**

| | |
|--|--|
| Código: 000058616 Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CPF/CNPJ: 01898295000128 RG/Inscrição: 130350842 Endereço: R: GOVERNADOR JARI GOMES, 10 Bairro: BOA ESPERANCA CEP: 78068480 Cidade: CUIABA - | ISS REF. A NF Nº 880, SERVIÇOS PRESTADOS PARA MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO CNPJ: 03.507.415/0022-79. |
|--|--|

| | | | | |
|---------------|------------------------------------|----------|------|------|
| 136 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER | 1.631,31 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 1.631,31 | 0,00 | 0,00 |

ISSQN

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Código de Baixa 2-419983-1-1 | Vencimento 19/11/2018 | Total de Parcelas 1 | Valor da Parcelas 1.631,31 | Número da Guia 1740 / 1740 |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

Autenticação Mecânica no Verso VIA Contribuinte

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE - MT
SECRETARIA DE FAZENDA
GUIA DE RECOLHIMENTO

LINEJANES **22/10/2018**

VISTO

| | |
|--|--|
| Código: 000058616 Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CPF/CNPJ: 01898295000128 RG/Inscrição: 130350842 Endereço: R: GOVERNADOR JARI GOMES, 10 Bairro: BOA ESPERANCA CEP: 78068480 Cidade: CUIABA - | ISS REF. A NF Nº 880, SERVIÇOS PRESTADOS PARA MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO CNPJ: 03.507.415/0022-79. |
|--|--|

| | | | | |
|---------------|------------------------------------|----------|------|------|
| 136 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER | 1.631,31 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 1.631,31 | 0,00 | 0,00 |

ISSQN

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Código de Baixa 2-419983-1-1 | Vencimento 19/11/2018 | Total de Parcelas 1 | Valor da Parcelas 1.631,31 | Número da Guia 1740 / 1740 |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

Autenticação Mecânica no Verso VIA PROTOCOLO

237-2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE - MT
Vencimento
 19/11/2018
Agência/Código do Cedente
 5574-3/0003609-9
Nosso Número
 09/20000800898-3
 (-) Valor do Documento
 1.631,31
 (-) Desconto/Abatimento
 (-) Outras Deduções
 (-) Mora/Multa
 (-) Outros Acréscimos
 (-) Valor Cobrado
Código da Dívida **Parcela**
 419983 1
Cadastro
 000058616
Sacado
 GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E
 RECBO DO SACADO

237-2 **23795.57404 92000.080082 98000.360903 2 77130000163131**

| | | | |
|---|--|--|---|
| Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO | | Vencimento 19/11/2018 | |
| Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE - MT - CNPJ: | | Agência/Código do Cedente 5574-3/0003609-9 | |
| Data do Documento 05/09/2018 | Número do Documento 2-419983-1-1 | Espécie RC | Acerto N |
| Uso do Banco | | Data de Processamento 10/22/2018 | Nosso Número 09/20000800898-3 |
| Carteira 09 | Especie REAL | Quantidade X Valor 1.631,31 | |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO | | | |
| CPF/CNPJ: 01898295000128 - Sacado: 000058616 - GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E | | | |
| Endereço: R: GOVERNADOR JARI GOMES, 10 CEP: 78068480 | | | |
| Bairro: BOA ESPERANCA Cidade: CUIABA- | | | |
| Sacador/Avalista | | | |
| (-) Valor do Documento 1.631,31 | | (-) Desconto/Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | | (-) Mora/Multa | |
| (-) Outros Acréscimos | | (-) Valor Cobrado | |



FICHA DE COMPENSAÇÃO AUTENTICAÇÃO NO VERSO



Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 08/11/2018 - 17h24

Nº de controle: 198.426.304.946.461.767 | Documento: 0001072



Conta de débito: Agência: 1966 | Conta: 0017900-0 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA | CNPJ: 001.898.295/0001-28

Código de barras: 23795 57404 92000 080082 98000 360903 2 77130000163131

Banco destinatário: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Razão Social Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE

Nome Fantasia Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE

CPF/CNPJ Beneficiário: 003.755.477/0001-75

Nome do Pagador: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSTR

CPF/CNPJ do pagador: 001.898.295/0001-28

Razão Social Sacador Não informado
Avalista:

CPF/CNPJ Sacador Não informado
Avalista:

Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de débito: 08/11/2018

Data de vencimento: 19/11/2018

Valor: R\$ 1.631,31

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 1.631,31

Descrição: ISSQN NF880 GUIA 1740

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

aa7n8hOW kiotEG7b eNRCNdSU xaYwDESv nEF4FJHM WHPIsoec LwjFkpRe 3r3wWfyA
oCBmqivo T2YsyMst CVpVnNUT 4GBLURv7 rKEmq@w3 pEt@?HKG D8nMGfI6 nF2kn7P1
5ANWGGFu IWU#o5gv 73cni@ap sWpPJ8uZ yo*UWI@B AwISFQHU 08271138 20971100

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



97602/18



| | | |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| NOB | NOTA DE ORDEM BANCÁRIA | 25101.0003.18.000406-5 |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|--|---|------------------------------|------------------------|
| Data de Emissão: 19/12/2018 | | | |
| Nº NOBLIST: | | Nº DOTLIST: | |
| Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | | | |
| Unidade Gestora: 0003 - SINFRA - Recomposição de Capital | | | |
| Código Bancário: 03893.00000 | Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042760-0 | Regularização: Não | Nº NEX : *** |

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042760-0 .

| | |
|---|---|
| Código do Credor: 1995.05787-0 | Credor Principal: 2003.00078-3 - Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda |
| Credor: Prefeitura de Mirassol D'oeste | Município UF: Mirassol D' Oeste MT |
| CPF/CNPJ: 03.755.477/0001-75 | Fonte de Recurso: 151 |
| Nº EMP: 25101.0003.18.000072-4 | Nº Processo de Orçamentário de Pagamento: 56637/2014 |
| Nº LIQ: 25101.0003.18.000241-1 | Nº Processo de Financeiro de Pagamento: **** ** |

Tipo de OB:
38-Pagamento de Fatura c/ Código de Barra

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| NOB/Fatura Fato 54: Não | Valor da Operação (RS): *** 455,61 | Valor por Extenso: QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS ***** ***** ***** |
|--------------------------------|--|--|

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

Bruna Moraes Rodrigues
Coordenadora Financeira
Responsável pela Execução Financeira

AUTORIZO O PAGAMENTO

006900 - Marciane Prevedello Curvo
ORDENADOR DE DESPESA
Pagamento liberado por senha eletrônica pelo Liberador de pagamento:004000 - Marciane Prevedello Curvo


Observações:
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal
Indicativo de Transmissão: Documento Eletrônico

| DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - COBRANÇA | | | | |
|--|----------------|--|---------------------------|---|
| Tipo Fatura | Subtipo Fatura | Código de Barras / Código Identificador - CNPJ/CPF | Código do Tributo Federal | Data de Vencimento |
| Com Código de Barras | Cobrança | 23795574049100001454745000360904977550000045561 | *** ** | 31/12/2018 |
| Valor Nominal (RS): 455,61 | | Valor desconto / Abatimento (RS): 0,00 | | Valor Mora / Juros (RS): 0,00 |
| Valor Total (RS): 455,61 | | Valor Total por extenso: quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e um centavos | | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | 648ED48B893F2AA5 | | |



DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO

| Tipo de Documento | Nº do Documento | Data do Documento | Data de Atesto | Valor (R\$) |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------|
| TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS: | | | | *** 0,00 |

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

| | | |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| NOB | NOTA DE ORDEM BANCÁRIA | 25101.0003.18.000410-3 |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|

Data de Emissão: 19/12/2018

Nº NOBLIST:

Nº DOTLIST:

Unidade Orçamentária:

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Unidade Gestora:

0003 - SINFRA - Recomposição de Capital

Código Bancário:

03893.00000

Banco + Agência + C/C:

001.3834.000000001042760-0

Regularização:

Não

Nº NEX :

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042760-0 .

Código do Credor: 1995.00850-0

Credor Principal: 2003.00078-3 - Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda

Credor: Instituto Nacional do Seguro Social

Município UF: Brasília DF

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Nº EMP: 25101.0003.18.000072-4

Fonte de Recurso: 151

Nº LIQ: 25101.0003.18.000241-1

Nº Processo de Orçamentário de Pagamento: 56637/2014

Nº Processo de Financeiro de Pagamento: **** **

Tipo de OB:

39-Pagamento de Fatura s/ Código de Barra

NOB/Fatura Fato 54: Não

| | | |
|------------------------|--|--|
| Banco + Agência + C/C: | Valor da Operação (R\$): *** 298,31 | Valor por Extenso: DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS ***** ***** ***** |
|------------------------|--|--|

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

AUTORIZO O PAGAMENTO

Bruna Moraes Rodrigues
Coordenadora Financeira

Responsável pela Execução Financeira

006900 - Marciane Prevedello Curvo

ORDERNADOR DE DESPESA

Pagamento liberado por senha eletrônica pelo Liberador de pagamento:004000 - Marciane Prevedello Curvo

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal
Indicativo de Transmissão: Documento Eletrônico**DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL).**

| Tipo Fatura | Subtipo Fatura | Código de Barras / Código Identificador - CNPJ/CPF | | Código da Receita do Tributo |
|------------------------------|---------------------|--|---------------------------|------------------------------|
| Sem Código de Barras | GPS | 01.898.295/0001-28 | | 2640 |
| Data do Pagamento | Mês/Ano Competência | Valor Previsto do Pagamento do INSS | Valor de Outras Entidades | Atualização Monetária: |
| 19/12/2018 | 12/2018 | 298,31 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Total (R\$): 298,31 | | Valor Total por extenso: duzentos e noventa e oito reais e trinta e um centavos | | |



| | |
|------------------------------|------------------|
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | 6D2EAC519DB21F95 |
|------------------------------|------------------|

DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO

| Tipo de Documento | Nº do Documento | Data do Documento | Data de Atesto | Valor (R\$) |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS: | | | | *** 0,00 |

TERMO DE RESSALVA

COFIN – COORDENADORIA FINANCEIRA – SINFRA

PROTOCOLO N.º 97607/2018

Ressalva: - Informamos que o processo está com paginação errada, e foi repaginado novamente.

| | |
|---|---------------------------------------|
| Data: | Cuiabá, 30 de Janeiro de 2020. |
| Servidor: Léia Augusta de Castro Técnico Administrativo  | BRUNA MORAES RODRIGUES |



TERMO DE CONFORMIDADE PARA ARQUIVO DE PROCESSO DE DESPESAS –
COFIN/SUFC/SAAS/SINFRA

| VERIFICAÇÃO | SIM | NÃO | N/A |
|---|-----|-----|-----|
| Os valores pagos estão de acordo com a programação de pagamento e o valor total das notas fiscais? | X | | |
| Todos os documentos estão devidamente assinados? | X | | |
| Os documentos estão anexados em ordem cronológica (Certidões, NLA, NOE, NEX, AQS, LIQ e NOB)? | X | | |
| A NOB estornada está devidamente anexada ao processo? (FIP 005) | | | X |
| A NOB no processo foi transmitida e efetivada? (FIP 005) | X | | |
| Foi confirmada a efetivação do pagamento pelo extrato da conta corrente bancária (Caixa Econômica Federal)? | X | | X |
| A comprovação de quitação do ISSQN devido está anexada ao processo? | X | | |
| O processo está corretamente paginado? | X | | |
| A capa do processo está em boas condições para arquivo? | X | | |

* Os processos de pagamento de convênios com prefeituras e de associações deverão ser enviados para a CCONV.

Observações:

Declaro que as pendências acima assinaladas foram devidamente regularizadas e o processo pode ser despachado para arquivo.

Cuiabá – MT, 30 / 01 / 2020

Nome: **Léia Augusta de Castro**
Técnico Administrativo

Assinatura: 



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

COFIN

Fls: 155

Ass: L

Cuiabá ____/____/____

DESPACHO

À CCONT

Encaminho presente processo para arquivo com pagamento efetuado.

Bruna Moraes Rodrigues
Coordenadora Financeira
COFIN/SUFC/SAAS/SINFRA