

Anexo – 19ª Medição

REAJUSTE

LANÇAMENT
AD

Detalhado



X'313

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINI

Protocolo n.: 108213/2016 Data: 07/03/2016 16:28
 Governo do Estado de Mato Grosso
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Interessado(a): GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL
 Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS
 Resumo: REAJUSTAMENTO DA 19 MEDIÇÃO PROVISÓRIA REFERE
 NTE O IC 222/2013 DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOV

Setor Origem: PROTOCOLO
 Setor Destino: UNIMG - UNIDADE DE MEDICOES E GERENCIAME

Volume: 1 de 1



15.001.479 - J 44.90.31. 131 2016

03/08/2016

Arquivado na Contabilidade / SINFRA
Caixa <i>313</i>

7/6/16






Cuiabá/MT, 5 de janeiro de 2016.

MEDIÇÃO PROVISÓRIA

Ilmo Sr.
Eng.º Fernando Alberto Barbosa Müller
M.D. Superintendente de Manutenção e Restauração de Rodovias Pavimentadas - SMRP
Nesta


Sr. Superintendente,
Ref.: IC Nº 222/2013
Assunto: Reajustamento da 19ª Medição Provisória



Venho, pelo presente encaminhar o Reajustamento da 19ª Medição provisória dos serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada, executados pela Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda., na Rodovia: MT-175/MT-248, Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, objeto do I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU, período de 05/08/13 a 31/12/15

Reajustamento da 19ª Medição provisória..... 05/08/13 a 31/12/15

Atenciosamente


Eng.º Alair Alvelos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT
RN nº 120134407-7

Erro de formalização.
Período correto: 05/12/2015 a 31/12/2015


Eng.º Luiz Tadeu Parisi
Coordenador de Restauração
CREA-RN: 2610923937



Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Referência: 19ª Medição provisória
Ordem de Início de Serviço: 05/08/2013
Ordem de Paralisação: 30/05/2014
Ordem de Reinício de Serviço: 01/10/2014
Ordem de Paralisação: 31/10/2014
Ordem de Reinício de Serviço: 05/05/2015

DADOS DO CONTRATO

Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entroncamento Rod. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Extensão: 62,37 km
Firma: GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU
Processo Original: 275531/2013-SETPU
Data da assinatura: 01/08/2013
Data da publicação: 01/08/2013
Natureza dos serviços: Restauração de Rodovia Pavimentada
Prazo contratual: 1184 dias
Termino previsto: 25/11/2015
Ordem de início de serviços: 05/08/2013
Prazo de corrido do contrato: 843 dias
Valor contratual: R\$ 11.707.378,84
Valor termo aditivo: R\$ C 2.918.335,05
Valor contratual + Aditivo: R\$ 14.625.713,89
Valor medido acumulado (PI):
Saldo contratual (PI):
Valor empenhado no exercício:

Cuiabá/MT, 05 de janeiro de 2016

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato;

Atenciosamente,

Eng. Alaor Alvelos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT
RN nº 120134407-7

SUBSTITUÍDO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA - SINFRA

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Referência: Reajustamento da 19ª Medição provisória
Ordem de reinício de serviço: 05/05/15
Período: 01/12/15 a 31/12/15

RESUMO DE REAJUSTAMENTO DE MEDIÇÃO

SINFRA

Nº Contrato : I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU
Data Assinatura : 01/08/2013
Publicação : 02/04/2009
Processo Original : 275531/2013 - SETPU
Mês do IO : setembro-12
Mês do II : setembro-15

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	MEDIÇÃO REFERÊNCIA ACUMULADA (R\$)	MEDIÇÃO ANTERIOR ACUMULADA (R\$)	VALOR REVISÍVEL	FATOR	VALOR do REAJUSTE R\$	DADOS
1.0	PAVIMENTAÇÃO	2.749.083,49	2.918.190,76	(169.107,27)	0,1960	(33.145,02)	$R = \frac{(II - IO) \times V}{IO}$ <p>R = Valor da parcela de reajuste IO = Índice de preço no mês da proposta II = Índice de preço ao mês da medição V = Valor a preços iniciais do contrato</p>
2.0	LIGANTES BETUMINOSOS	1.777.449,21	1.789.618,88	(12.169,67)	0,2616	(3.183,58)	
3.0	CONSERVAÇÃO	1.416.966,37	649.103,31	767.863,06	0,1458	111.954,43	
4.0	DRENAGEM	-	-	-	0,1663	-	
5.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	106.491,66	106.491,66	-	0,2305	-	
	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	483.550,31	429.822,50	53.727,81	0,2264	12.163,97	
	INSTALAÇÃO CANTEIRO	322.366,87	322.366,87	-	0,2264	-	
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	644.733,75	644.733,75	-	0,2264	-	
		10.293,30	10.293,30	-	-	-	
		176.563,16	176.563,16	-	-	-	
	SOMA	7.687.498,12	7.047.184,19	640.313,93		87.789,80	

MÊS/ANO	IO set/12	II set/15
PAVIMENTAÇÃO	242,769	290,372
LIGANTES BETUMINOSOS	263,472	332,398
CONSERVAÇÃO	229,996	263,542
DRENAGEM	233,131	271,909
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	225,392	267,440
SINALIZAÇÃO VERTICAL	127,211	156,541
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	219,020	268,615
INSTALAÇÃO CANTEIRO	219,020	268,615
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	300,047	390,782
ASFALTO DLUIDO	264,600	332,593
EMULSÃO ASFÁLTICA		

Área de cálculo	
PAVIMENTAÇÃO	= (290,372 - 242,769) + 242,769 = 0,1960
LIGANTES BETUMINOSOS	= (332,398 - 263,472) + 263,472 = 0,2616
CONSERVAÇÃO	= (263,542 - 229,996) + 229,996 = 0,1458
DRENAGEM	= (271,909 - 233,131) + 233,131 = 0,1663
SINALIZAÇÃO VERTICAL	= (156,541 - 127,211) + 127,211 = 0,2305
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	= (268,615 - 219,020) + 219,020 = 0,2264
INSTALAÇÃO CANTEIRO	= (268,615 - 219,020) + 219,020 = 0,2264
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	= (390,782 - 300,047) + 300,047 = 0,3024
ASFALTO DLUIDO	= (332,593 - 264,600) + 264,600 = 0,2569
EMULSÃO ASFÁLTICA	= (267,440 - 225,392) + 225,392 = 0,1865
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	= (267,440 - 225,392) + 225,392 = 0,1865

Importa o líquido a pagar referente aos reajustamento dos serviços executados nesta medição em R\$ 87.789,80 (Oitenta e Sete mil, Setecentos e Oitenta e Nove reais e Oitenta Centavos)

Cuiabá/MT, 5 de janeiro de 2016.

Comissão de fiscalização

Eng. Alair Alves Zeferino de Paula
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT
RN nº 120134407-7

SUBSTITUÍDO

SMRP/SINFRA
Folha nº 04
Ass:



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
SINFRA

RESUMO DE MEDIÇÃO REVISORA

SINFRA

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada	Prazo de Execução	1184 dias
Rodovia: MT-175/MT-248	Data Assinatura	01/08/13
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru	Vr. Contratual PI	14.625.713,89
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga	Processo Orig.	275531/2013 - SETPU
Referência: 19ª Medição Revisora	Data Base	setembro-12
Ordem de reinício de serviço: 05/05/15	Ordem de Paralisação: 31/5 a 31/10/2014	
Período medição: 01/12/15 a 31/12/2015	Acumulado: 05/08/13 31/12/2015	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE				MEDIÇÃO REVISORA (1)	Nesta Medição (2)	MEDIÇÃO ANTERIOR (3)	Acumulado Atual (1+2+3)	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
			CONTRATO	MEDIÇÃO REVISORA (1)	MEDIÇÃO ANTERIOR (3)	Acumulado Atual (1+2+3)								
1.0	PAVIMENTAÇÃO													
1.1	Fresagem descontinua de pavimento asfáltico (3cm)	m3	957,00						812,000	171,10	138.933,20	29,97		
1.2	Fresagem descontinua de pavimento asfáltico (5cm)	m3	2.709,00					8.494,000	11,01	11,01	93.518,94	72,82		
1.3	Remoção do revestimento existente em PMF ou CBUQ (5cm)	m3	11.664,00					22.440,000	37,23	37,23	835.441,20	96,19		
1.4	Reconfeição de base c/ adição de 20% de brita	m3	23.328,00					109.698,200	0,29	0,29	31.841,47	94,13		
1.5	Imprimação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras)	m2	116.640,00	100,000				32.979,200	49.147,239	0,21	10.320,92	43,82		
1.6	Pintura de ligação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras), para caixa de fresagem	m2	112.149,43	(11.268,000)				107.020,000	3,91	3,91	418.448,20	28,47		
1.7	Tratamento superficial duplo c/ polímeros	m2	375.960,00					1.373,750	156,20	156,20	214.579,75	37,47		
1.8	Pré-Misturado a Frio - PMF	m3	3.666,00	(815,054)				470.827,355	0,37	0,37	174.206,12	30,22		
1.9	Transporte de agregados p/ TSD c/ polímero (DMT=111,84km)	tkm	1.557.854,93	(127.472,319)				215.672,152	0,37	0,37	79.798,69	37,62		
1.10	Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=82,75km)	tkm	573.353,24	(7.240,066)				12.249,657	0,37	0,37	4.532,37	29,26		
1.11	Transporte de areia p/ PMF (DMT=42,30km)	tkm	41.869,39					1.379.980,339	1.502.216,985	0,37	555.820,28	85,75		
1.12	Transporte de brita p/ reconf. Base (DMT=111,84km)	tkm	1.751.898,00	122.236,646				19.489,723	112.192,594	0,61	68.437,48	35,77		
1.13	Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)	tkm	313.650,00	(66.564,122)				16.240,000	16.240,000	0,61	9.906,40	20,14		
1.14	Transporte de material fresado (DMT=10km)	tkm	80.651,00					185.735,200	185.735,200	0,61	113.298,47	72,38		
1.15	Transporte de material removido (DMT=10km)	tkm	256.608,00					-	-	-	2.749.083,49	845,16		
	Sub-total													
2.0	LIGANTES BETUMINOSOS													
2.1	Fornecimento de CM-30 p/ Imprimação	t	140,00					131,637	131,637	2.341,97	308.289,90	94,03		
2.2	Transporte de CM-30 p/ Imprimação (DMT=300,10km)	t	140,00					131,637	131,637	279,33	36.770,16	94,03		
2.3	Fornecimento de RL-1C p/ PMF	t	948,50	(228,000)				509,705	473,754	1.237,55	586.294,75	49,95		
2.4	Transporte de RL-1C p/ PMF (DMT=300,10km)	t	948,50	(228,000)				509,705	473,754	279,33	132.333,81	49,95		
2.5	Fornecimento de RR-1C, para caixa de fresagem	t	56,02	7,918				21,557	40,447	1.257,33	50.855,22	72,20		
2.6	Transporte de RR-1C (DMT=300,10km), para caixa de fresagem	t	56,02	7,918				21,557	40,447	279,33	11.298,06	72,20		
2.7	Fornecimento de RR-2C c/ polímeros	t	1.127,88	6,571				314,489	321,060	1.750,22	561.925,63	28,47		
2.8	Transporte de RR-2C c/ polímeros (DMT=300,10km)	t	1.127,88	6,571				314,489	321,060	279,33	89.681,68	28,47		
	Sub-total										1.777.449,21	389,91		
3.0	CONSERVAÇÃO													
3.1	Limpeza de bueiro	m3	605,00	24,000				209,000	233,000	19,46	4.534,18	38,51		

Comissão de Fiscalização

Eng.º Alair Avelos Zeferino de Paula
Exec.ª Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT
RR nº 120134407-7

SMRP/SINFRA
Folha nº 05
Ass.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -
SINFRA

RESUMO DE MEDIÇÃO REVISORA

SINFRA

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Referência: 19ª Medição Revisora
Ordem de início de serviço: 05/05/15
Ordem de Paralisação: 31/5 a 31/10/2014

Nº Contrato
Data Assinatura
Publicação
Processo Orig.
Data Base

I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU
01/08/13
02/04/09
275531/2013 - SETPU
setembro-12

Prazo de Execução
Vr. Contratual PI
Vr. Acum. Medido PI
Vr. Programado Próx. mês PI

1184 dias
14.625.713,89
7.687.498,12

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

Período medição: 01/12/15 a 31/12/2015
Acumulado: 05/08/13 31/12/2015

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	CONTRATO	MEDIÇÃO REVISORA (1)	QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
					Nesta Medição (2)	MEDIÇÃO ANTERIOR (3)	Acumulado Atual (1+2+3)				
3.2	Roadada pesada	há	92,00			66,620	3.258,99	217.113,91	72,41		
3.3	Capina	m2	129.000,00		84.860,000	84.860,000	0,64	54.310,40	65,78		
3.4	Hora de máquina - Motoniveladora	h	850,00		648,000	648,000	189,08	122.523,84	76,24		
3.5	Tapa buraco com PMF-Execução incluindo transporte e fornecimento dos materiais	m3	1.825,00	5,000	447,560	1.824,361	519,31	947.408,91	99,96		
3.6	Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)	tkm	115.775,52	2.527,840	29.628,000	112.817,680	0,63	71.075,13	97,45		
	Sub-total							1.416.966,37	113,46		
4.0	DRENAGEM										
4.1	Sarjeta triangular de concreto STC 04	m	830,00				42,08	-	-		
4.2	Sarjeta triangular de concreto STC 07	m	1.330,00				41,08	-	-		
4.3	Melo-fio de concreto MFC 05	m	580,00				40,42	-	-		
4.4	Entrada p/ descida d'água EDA 01	unid	7,00				61,69	-	-		
4.5	Entrada p/ descida d'água EDA 02	unid	9,00				74,87	-	-		
4.6	Concreto Fck=15,0 Mpa	m3	62,00				504,76	-	-		
4.7	Corpo BSTC D=0,80m CA-1	m	31,00				672,32	-	-		
4.8	Boca BSTC d=0,80m normal	unid	1,00				1.877,32	-	-		
4.9	Caixa coletora BSTC D=0,80m H=1,80m	unid	1,00				4.292,59	-	-		
	Sub-total							-	-		
5.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL										
5.1	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,15m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	38.319,00		5.909,006	5.909,006	15,07	89.048,72	15,42		
5.2	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,30m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	930,00				15,07	-	-		
5.3	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura > 0,30m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	135,00				22,91	-	-		
5.4	Opção 1 - Placa de aço carbono com película refletiva grau técnica tipo I da ABNT Placa circular	m2	55,00				369,88	-	-		

Comissão de Fiscalização

Eng. Alacir Avelos Zeferino de Paula
Fiscal Pqaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT
RN nº 120134407-7

SMR/SINFRA
Folha nº 06
Ass



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

RESUMO DE MEDIÇÃO REVISORA

SINFRA

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Referência: 19ª Medição Revisora
Ordem de reinício de serviço: 05/05/15
Ordem de Paralisação: 31/5 a 31/10/2014
Período medição: 01/12/15 a 31/12/2015
Acumulado: 05/08/13 31/12/2015

Nº Contrato
Data Assinatura
Publicação
Processo Orig.
Data Base

I. C. Nº 222/2013/000 - SETPU
01/08/13
02/04/09
275531/2013 - SETPU
setembro-12

Prazo de Execução
Prazo Restante
Vr. Contratual PI
Vr. Acum. Medido PI
Vr. Programado Próx. mês PI

Firmat: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	CONTRATO	MEDIÇÃO REVISORA (1)	QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
					Nesta Medição (2)	MEDIÇÃO ANTERIOR (3)	Acumulado Atual (1+2+3)				
5.5	Placa quadrada	m2	50,00					369,88	-	-	
5.6	Placa retangular	m2	59,00					369,88	-	-	
5.7	Placa octogonal	m2	6,00					369,88	-	-	
5.8	Marco quilométrico	m2	31,00					369,88	-	-	
5.9	Tachão refletivo tipo SHTRG, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	unid	1.600,00					41,49	-	-	
5.10	Tacha refletiva tipo SHTRG, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	unid	13.728,00		1.213,000			14,38	17.442,94	8,84	
5.11	Setas e diseres	m2	49,00					22,91	-	-	
5.12	Escudo	m2	1,40					378,16	-	-	
5.13	Defensa metálica	m	640,00					224,62	106.491,66	9,87	
	Sub-total										
	Mobilização e desmobilização	unid	6,00	0,500				107.455,63	483.550,31	75,00	
	Instalação de canteiro	mês	1,00					322.366,87	322.366,87	100,00	
	Administração local	mês	12,00					53.777,81	644.733,75	100,00	
	Sub-total								1.450.650,93		
	SERVIÇO ADITADO										
	TAPA BURACO	tkm	127.875,852					0,37	10.293,30	21,76	
	Diferença transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) para Tapa bu										
	PAVIMENTAÇÃO										
	Fornecimento de brita - Complemento para Reconfecção base	m³	5.400,000					71,49	176.563,16	45,73	
	Sub-total								186.856,46		
	TOTAL ACUMULADO DESTA MEDIÇÃO A DEDUZIR DA MEDIÇÃO ANTERIOR								7.687.498,12		
	VALOR LIQUIDO								7.047.184,19		
	TOTAL ACUMULADO DESTA MEDIÇÃO A DEDUZIR DA MEDIÇÃO ANTERIOR								640.313,93		

Importa o valor líquido desta medição de R\$ 640.313,93 (Seiscentos e quarenta mil, trezentos e treze reais e noventa e três centavos)

Local/Data: Cuiabá/MT, 05 de janeiro de 2016

Comissão de Fiscalização

[Assinatura]

Eng.º Alair Alves Zeferino de Paula
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT
RN nº 120134407-7


SMRP/SINFRA
Folha nº 07
Ass. *[Assinatura]*

SUBSTITUÍDO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		CRONOGRAMA FINANCEIRO									
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA		VALOR CONTRATUAL		ADITAMENTO		TOTAL		FISCAL		TOTAL	
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES - SUOT		11.707.378,84		2.918.335,05		14.625.713,89		Engº Alair Avelos Zefenno de Paula		Ordem de início de serviço: 05/08/13	
FIRMA: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda		SERVIÇO		MEDICÕES REAJUST.		TOTAL		ACUMULADO		MEDICÃO	
Trcho: Entr. BR-174 (cacho) - Jauru		Restauração		PERÍODO		ACUMULADO		ACUMULADO		TOTAL	
Sub-Trcho: Entr. BR 174 (cacho) - Araputanga - lote 1		843		PERÍODO		ACUMULADO		ACUMULADO		TOTAL	
PRazo DAS CORREÇÕES		PERÍODO DA MEDIÇÃO		PERÍODO		ACUMULADO		ACUMULADO		TOTAL	
843		843		PERÍODO		ACUMULADO		ACUMULADO		TOTAL	
DOc.		PERÍODO DA MEDIÇÃO		PERÍODO		ACUMULADO		ACUMULADO		TOTAL	
REFERENCIA		PERÍODO DA MEDIÇÃO		PERÍODO		ACUMULADO		ACUMULADO		TOTAL	
1ª Medição	05/08/13	a	31/08/13	27	816	483.550,30	483.550,30	483.550,30	483.550,30	483.550,30	14.142.163,59
2ª medição	01/09/13	a	30/09/13	30	786	570.955,70	1.054.506,00	1.054.506,00	1.054.506,00	1.054.506,00	13.571.207,89
3ª medição	01/10/13	a	31/10/13	31	755	403.025,92	1.457.531,92	1.457.531,92	1.457.531,92	1.457.531,92	13.168.182,07
4ª medição	01/11/13	a	30/11/13	30	725	406.242,96	1.863.774,78	1.863.774,78	1.863.774,78	1.863.774,78	12.761.935,11
5ª medição	01/12/13	a	31/12/13	31	694	227.216,11	2.090.990,89	2.090.990,89	2.090.990,89	2.090.990,89	12.534.723,00
6ª medição	01/01/14	a	31/01/14	31	663	205.135,78	2.296.126,67	2.296.126,67	2.296.126,67	2.296.126,67	12.329.587,22
Reaj da 3ª Med	01/10/13	a	31/10/13	-	-	2.296.126,67	2.296.126,67	2.296.126,67	2.296.126,67	2.296.126,67	12.329.587,22
Reaj da 4ª Med	01/11/13	a	30/11/13	-	-	2.296.126,67	2.296.126,67	2.296.126,67	2.296.126,67	2.296.126,67	12.329.587,22
Reaj da 5ª Med	01/12/13	a	31/12/13	-	-	2.296.126,67	2.296.126,67	2.296.126,67	2.296.126,67	2.296.126,67	12.329.587,22
Reaj da 6ª Med	01/01/14	a	31/01/14	-	-	2.296.126,67	2.296.126,67	2.296.126,67	2.296.126,67	2.296.126,67	12.329.587,22
7ª medição	01/02/14	a	28/02/14	28	635	167.992,08	2.464.118,75	2.464.118,75	2.464.118,75	2.464.118,75	12.161.595,14
Reaj da 7ª Med	01/02/14	a	28/02/14	-	-	2.464.118,75	2.464.118,75	2.464.118,75	2.464.118,75	2.464.118,75	12.161.595,14
8ª medição	01/03/14	a	31/03/14	31	604	200.901,16	2.665.019,91	2.665.019,91	2.665.019,91	2.665.019,91	11.960.693,98
Reaj da 8ª Med	01/03/14	a	31/03/14	-	-	2.665.019,91	2.665.019,91	2.665.019,91	2.665.019,91	2.665.019,91	11.960.693,98
9ª medição	01/04/14	a	30/04/14	30	574	298.625,42	2.963.645,33	2.963.645,33	2.963.645,33	2.963.645,33	11.662.068,56
Reaj da 9ª Med	01/04/14	a	30/04/14	-	-	2.963.645,33	2.963.645,33	2.963.645,33	2.963.645,33	2.963.645,33	11.662.068,56
10ª medição	01/05/14	a	31/05/14	31	543	53.727,81	3.017.373,14	3.017.373,14	3.017.373,14	3.017.373,14	11.608.340,75
Reaj da 10ª Med	01/05/14	a	31/05/14	-	-	3.017.373,14	3.017.373,14	3.017.373,14	3.017.373,14	3.017.373,14	11.608.340,75
11ª medição	01/10/14	a	31/10/14	31	512	499.161,37	3.516.534,51	3.516.534,51	3.516.534,51	3.516.534,51	11.109.179,38
Reaj da 11ª Med	01/10/14	a	31/10/14	-	-	3.516.534,51	3.516.534,51	3.516.534,51	3.516.534,51	3.516.534,51	11.109.179,38
12ª medição	05/05/15	a	31/05/15	26	486	169.149,68	3.685.684,19	3.685.684,19	3.685.684,19	3.685.684,19	10.940.029,70
Reaj da 12ª Med	05/05/15	a	31/05/15	-	-	3.685.684,19	3.685.684,19	3.685.684,19	3.685.684,19	3.685.684,19	10.940.029,70
13ª medição	01/06/15	a	30/06/15	30	456	847.098,30	4.532.782,49	4.532.782,49	4.532.782,49	4.532.782,49	10.092.931,40
Reaj da 13ª Med	01/06/15	a	30/06/15	-	-	4.532.782,49	4.532.782,49	4.532.782,49	4.532.782,49	4.532.782,49	10.092.931,40
14ª medição	01/07/15	a	31/07/15	31	425	358.138,91	4.890.921,40	4.890.921,40	4.890.921,40	4.890.921,40	10.092.931,40
Reaj da 14ª Med	01/07/15	a	31/07/15	-	-	4.890.921,40	4.890.921,40	4.890.921,40	4.890.921,40	4.890.921,40	10.092.931,40
15ª medição	01/08/15	a	31/08/15	31	394	321.430,58	5.212.351,98	5.212.351,98	5.212.351,98	5.212.351,98	9.734.792,49
Reaj da 15ª Med	01/08/15	a	31/08/15	-	-	5.212.351,98	5.212.351,98	5.212.351,98	5.212.351,98	5.212.351,98	9.734.792,49
16ª medição	01/09/15	a	30/09/15	30	364	36.037,36	5.248.389,34	5.248.389,34	5.248.389,34	5.248.389,34	9.413.361,91
Reaj da 16ª Med	01/09/15	a	30/09/15	-	-	5.248.389,34	5.248.389,34	5.248.389,34	5.248.389,34	5.248.389,34	9.413.361,91
17ª medição	01/10/15	a	31/10/15	30	334	594.183,74	5.842.573,08	5.842.573,08	5.842.573,08	5.842.573,08	8.783.140,81
Reaj da 17ª Med	01/10/15	a	31/10/15	-	-	5.842.573,08	5.842.573,08	5.842.573,08	5.842.573,08	5.842.573,08	8.783.140,81
18ª medição	01/11/15	a	30/11/15	30	304	1.204.611,11	7.047.184,19	7.047.184,19	7.047.184,19	7.047.184,19	7.578.529,70
Reaj da 18ª Med	01/11/15	a	30/11/15	-	-	7.047.184,19	7.047.184,19	7.047.184,19	7.047.184,19	7.047.184,19	7.578.529,70
19ª medição Revisora	01/12/15	a	31/12/15	304	304	640.313,93	7.687.498,12	7.687.498,12	7.687.498,12	7.687.498,12	6.938.215,77
Reaj da 19ª Med	01/12/15	a	31/12/15	-	-	7.687.498,12	7.687.498,12	7.687.498,12	7.687.498,12	7.687.498,12	6.938.215,77

Engº Alair Avelos Zefenno de Paula
 Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT
 RN nº 120134407-7

Cuiabá/MT, 05 de janeiro de 2016
 Comissão de Fiscalização



Previsão de Conclusão: dd/mm/aaaa



Curubá/MT, 05 de janeiro de 2015

Eng.º Alayr Alves Zeferino de Paula
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT
RN nº 120134407-7



Encaminhamento de Medição de reajustamento

Ilmo Sr.
Julio Mangini Fernandes Neto
M.D. Chefe de Unidade IV – Medições e Gerenciamento
CUIABÁ/MT

Assunto: Reajustamento da 19ª (Décima Nona) Medição Provisória
Ref. I.C. Nº 222/2013
Firma: Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda

Através da presente , encaminho a V.Sª. o reajustamento da 19ª (Décima Nona) Medição Provisória após análise Técnica.

CONFORMIDADE

Atestado de Conformidade dos documentos folhas 04 a 10

Em 08 de Março de 2016.


Engº Luiz Tadeu Parisi
Coordenador de Manutenção e Restauração
CMR/SMRP/SINFRA-MT



Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Referência: 17ª Medição provisória
Ordem de Início de Serviço: 05/08/2013
Ordem de Paralisação: 30/05/2014
Ordem de Reinício de Serviço: 01/10/2014
Ordem de Paralisação: 31/10/2014
Ordem de Reinício de Serviço: 05/05/2015

DADOS DO CONTRATO

Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entroncamento Rod. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Extensão: 62,37 km
Firma: GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU
Processo Original: 275531/2013-SETPU
Data da assinatura: 01/08/2013
Data da publicação: 01/08/2013
Natureza dos serviços: Restauração de Rodovia Pavimentada
Prazo contratual: 1184 dias
Termino previsto: 11/05/2016
Ordem de início de serviços: 05/08/2013
Prazo de corrido do contrato: 874 dias
Valor contratual: R\$ 11.707.378,84
Valor termo aditivo: R\$ (2.918.335,05
Valor contratual + Aditivo: R\$ 14.625.713,89
Valor medido acumulado (PI):
Saldo contratual (PI):
Valor empenhado no exercício:

Cuiabá/MT, 5 de janeiro de 2016.

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato;


Atenciosamente,

Eng. Alaor Alvelos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT
RN nº 120134407-7

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES - SUOT		FIRMA:		VALOR CONTRATUAL		ADITAMENTO		TOTAL	
		Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda		11.707.378,84		2.918.335,05		14.625.713,89	
CONTRATO I. C. Nº 222/2013/000/00 - SETPU		Rodovia MT-175/MT-248		Restauração		FISCAL		Ordem de início de serviço: 05/08/13	
Nº DO PROCESSO		DOC.		PERÍODO DA MEDIÇÃO		PREÇO DAS CORREÇÕES		Engº Alair Avelos Zeferrino de Paula	
		1184		PERÍODO		ACUMULADO		MEDIÇÃO	
		1184		PERÍODO		ACUMULADO		MEDIÇÃO	
1ª medição	05/08/13 a 31/08/13	27	1157	483.550,30	483.550,30	483.550,30	483.550,30	14.142.163,59	
2ª medição	01/09/13 a 30/09/13	30	1127	570.955,70	1.054.506,00	1.054.506,00	570.955,70	13.571.207,89	
3ª medição	01/10/13 a 31/10/13	31	1096	403.025,82	1.457.531,82	1.457.531,82	403.025,82	13.168.182,07	
4ª medição	01/11/13 a 30/11/13	30	1066	406.242,96	1.863.774,78	1.863.774,78	406.242,96	12.761.939,11	
5ª medição	01/12/13 a 31/12/13	31	1035	227.216,11	2.090.990,89	2.090.990,89	227.216,11	12.534.723,00	
6ª medição	01/01/14 a 31/01/14	31	1004	205.135,78	2.296.126,67	2.296.126,67	205.135,78	12.329.587,22	
Reaj da 3ª Med	01/10/13 a 31/10/13		-	-	2.296.126,67	21.638,25	21.638,25	12.329.587,22	
Reaj da 4ª Med	01/11/13 a 30/11/13		-	-	2.296.126,67	23.262,43	44.900,68	12.329.587,22	
Reaj da 5ª Med	01/12/13 a 31/12/13		-	-	2.296.126,67	13.506,32	58.407,00	12.329.587,22	
Reaj da 6ª Med	01/01/14 a 31/01/14		-	-	2.296.126,67	12.300,19	70.707,19	12.329.587,22	
7ª medição	01/02/14 a 28/02/14	28	976	167.992,08	2.464.118,75	2.464.118,75	167.992,08	12.161.595,14	
Reaj da 7ª Med	01/02/14 a 28/02/14		-	-	2.464.118,75	10.121,87	80.829,06	12.161.595,14	
8ª medição	01/03/14 a 31/03/14	31	945	200.901,16	2.665.019,91	2.665.019,91	200.901,16	11.960.693,98	
Reaj da 8ª Med	01/03/14 a 31/03/14		-	-	2.665.019,91	11.853,77	92.682,83	11.960.693,98	
9ª medição	01/04/14 a 30/04/14	30	915	298.625,42	2.963.645,33	2.963.645,33	298.625,42	11.662.068,56	
Reaj da 9ª Med	01/04/14 a 30/04/14		-	-	2.963.645,33	17.038,05	109.720,88	11.662.068,56	
10ª medição	01/05/14 a 31/05/14	31	884	53.727,81	3.017.373,14	3.017.373,14	53.727,81	11.608.340,75	
Reaj da 10ª Med	01/05/14 a 31/05/14		-	-	3.017.373,14	4.029,58	113.750,46	11.608.340,75	
11ª medição	01/10/14 a 31/10/14	31	853	499.161,37	3.516.534,51	3.516.534,51	499.161,37	11.109.179,38	
Reaj da 11ª Med	01/10/14 a 31/10/14		-	-	3.516.534,51	26.923,91	140.674,37	11.109.179,38	
12ª medição	05/05/15 a 31/05/15	26	827	169.149,68	3.685.684,19	3.685.684,19	169.149,68	10.940.029,70	
Reaj da 12ª Med	05/05/15 a 31/05/15		-	-	3.685.684,19	17.410,64	158.085,01	10.940.029,70	
13ª medição	01/06/15 a 30/06/15	30	797	847.098,30	4.532.782,49	4.532.782,49	847.098,30	10.092.931,40	
Reaj da 13ª Med	01/06/15 a 30/06/15		-	-	4.532.782,49	80.235,22	238.320,23	10.092.931,40	
14ª medição	01/07/15 a 31/07/15	31	766	358.138,91	4.890.921,40	4.890.921,40	358.138,91	10.092.931,40	
Reaj da 14ª Med	01/07/15 a 31/07/15		-	-	4.890.921,40	36.610,51	274.930,74	10.092.931,40	
15ª medição	01/08/15 a 31/08/15	31	735	321.430,58	5.212.351,98	5.212.351,98	321.430,58	9.734.792,49	
Reaj da 15ª Med	01/08/15 a 31/08/15		-	-	5.212.351,98	30.771,65	274.930,74	9.734.792,49	
16ª medição	01/09/15 a 30/09/15	30	705	36.037,36	5.248.389,34	5.248.389,34	36.037,36	9.413.361,91	
Reaj da 16ª Med	01/09/15 a 30/09/15		-	-	5.248.389,34	4.093,84	305.702,39	9.413.361,91	
17ª medição	01/10/15 a 31/10/15	30	675	594.183,74	5.842.573,08	5.842.573,08	594.183,74	9.377.324,55	
Reaj da 17ª Med	01/10/15 a 31/10/15		-	-	5.842.573,08	88.025,45	309.796,23	9.377.324,55	
18ª medição	01/11/15 a 30/11/15	30	645	1.204.611,11	7.047.184,19	7.047.184,19	1.204.611,11	8.783.140,81	
Reaj da 18ª Med	01/11/15 a 30/11/15		-	-	7.047.184,19	229.151,93	397.821,68	8.783.140,81	
19ª medição	01/12/15 a 31/12/15	31	874	640.313,93	7.687.498,12	7.687.498,12	640.313,93	7.578.529,70	
Reaj da 19ª Med	01/12/15 a 31/12/15		-	-	7.687.498,12	88.025,45	714.998,06	7.578.529,70	

Cuiabá/MT, 5 de janeiro de 2016.

Comissão de Fiscalização



Engº Alair Avelos Zeferrino de Paula
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT
RN nº 120134407-7



Encaminhamento de Medição

Ilmo Sr.
Eng.º Fernando Alberto Barbosa Muller
Superintendente de Manutenção e Restauração de Pavimentadas - SMRP
CUIABÁ/MT

Assunto : Reajustamento da 19ª (décima nona) Medição Provisória
Ref. I.C. Nº 222/2013

Através da presente , encaminho a V.Sª.o Reajustamento da 19ª (décima nona) Medição Provisória ,
devidamente analisada e conferida, estando apta para o procedimento de pagamento, de acordo com o valor abaixo firmado em

Reajustamento da 19ª (décima nona) Medição ProvisóriaR\$ 88.025,45

CONFORMIDADE

Atestado de Conformidade dos documentos fls. 04 a 13.

Em 16 de Março de 2016.


Engº Julio Mangini Fernandes Neto
Servidor/Colaborador
UNIMG/SAOB/SINFRA-MT

Folha nº 13
Setor: COOT/SETPU

 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (65) 3317-5600 - http://www.cuiaba.mt.gov.br/		Série do Documento	Ass: <input checked="" type="checkbox"/>
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	

Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda
Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda

 Rua Governador Jari Gomes, 10- Boa Esperança
 CEP 78000-000- Fone (65) 3627-6811 -Cuiabá- MT
 Inscrição Municipal 25356 - CPF/CNPJ 01.898.295/0001-28

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação fora do município	15/3/2016 13:48:29	8B 1D 99	604
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://Cuiaba.Issnetonline.Com.Br/cuiaba/online			

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
03.507.415/0022-79	62557	Mato Grosso Governo do Estado	
Endereço	Número	Complemento	Barrio
Edgard Prado Arze, Eng			Centro Político Administrativo
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78050-970	Cuiabá / MT		fransuise.17@hotmail.com

Descrição dos Serviços

Reajustamento (Materiais) da 19ª medição Provisória da Restauração de Rodovia Pavimentada na Rodovia MT-175/MT-248, Trecho: Entr BR-174 (Cacho) - Jauru, Subtrecho: Entr BR-174 (Cacho) - Araputanga, conforme Contrato IC No. 222/2013/00/00-SETPU

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
4211101 - (4211-1/01) Construção de rodovias e ferrovias	5,00	7	4211101
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 88.025,45	R\$ 0,00	R\$ 88.025,45	R\$ 0,00
	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
	R\$ 0,00	Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 572,17	R\$ 2.640,76	R\$ 0,00	R\$ 1.320,38	R\$ 880,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal
R\$ 82.611,89
Informações Complementares

• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

Os Serviços descritos
nesta nota fiscal, foram
executados.



Engº Alair Alvelos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria: _____
CREA 830/D - RN: 120134407-7

Folha nº 16

Setor: COOT/SETPU

**Prefeitura Municipal de Cuiabá**
Secretaria Municipal de FazendaFone: (65) 3317-5600 - <http://www.cuiaba.mt.gov.br/>Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e

Ass.:

Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda
Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria LtdaRua Governador Jari Gomes, 10- Boa Esperança
CEP 78000-000- Fone (65) 3627-6811 - Cuiabá- MT
Inscrição Municipal 25356 - CPF/CNPJ 01.898.295/0001-28**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação Tributação fora do município	Data de Emissão da NFS-e 15/3/2016 13:48:29	Código de Verificação de Autenticidade 8B 1D 99	Número da Nota Fiscal 604
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <http://Cuiaba.Issnetonline.Com.Br/cuiaba/online>**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ/CPF 03.507.415/0022-79	Inscrição Municipal 62557	Razão Social Mato Grosso Governo do Estado
Endereço Edgard Prado Arze, Eng	Número	Complemento
CEP 78050-970	Cidade / UF Cuiabá / MT	Telefone
	Bairro Centro Político Administrativo	e-mail fransuise.17@hotmail.com

Descrição dos Serviços

Reajustamento (Materiais) da 19ª medição Provisória da Restauração de Rodovia Pavimentada na Rodovia MT-175/MT-248, Trecho: Entr BR-174 (Cacho) - Jauru, Subtrecho: Entr BR-174 (Cacho) - Araputanga, conforme Contrato IC No. 222/2013/00/00-SETPU

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 4211101 - (4211-1/01) Construção de rodovias e ferrovias	Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 7	Cód. Nacional Atividade Econômica 4211101
Valor Total dos Serviços R\$ 88.025,45	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 88.025,45	Base de Cálculo R\$ 0,00
	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00


Retenções de Impostos

PIS R\$ 572,17	COFINS R\$ 2.640,76	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 1.320,38	CSLL R\$ 880,25	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
--------------------------	-------------------------------	-------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal**R\$ 82.611,89****Informações Complementares**

• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

Os Serviços descritos
nesta nota fiscal, foram
executados.


Engº Alaor Alves Zeferino de Paula
Fiscal Portaria: _____
CREA 830/D - RN: 120134407-7

IMPRIMIR

VOLTAR

Folha nº 17	Folha nº 34
Sector: COOT/SETPU	Sector: COOT/SETPU
Ass.: Y	Ass.: _____

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01898295/0001-28
Razão Social: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Endereço: RUA GOVERNADOR JARI GOMES 10 / BOA ESPERANCA / CUIABA / MT / 78068-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/02/2016 a 28/03/2016

Certificação Número: 2016022804224731255630

Informação obtida em 01/03/2016, às 08:21:26.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

BRASIL

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais



Folha nº 30

Setor: COOT/SETPU

 ASS.
 Folha nº 18
 Setor: COOT/SETPU
 Ass.: Y


MINISTÉRIO DA FAZENDA
 Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
 FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 01.898.295/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 09:21:57 do dia 01/12/2015 <hora e data de Brasília>.
 Válida até 29/05/2016.

Código de controle da certidão: **2137.FFA1.6885.7623**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:

Dossiê n. 10080.005386/1115-51
 Pedido de parcelamento Lei 12.996

[Nova Consulta](#)

Preparar página
para impressão

**Secretaria de Estado
de Fazenda**Governo do Estado
de Mato Grosso

Data: 23/02/2016 - 08:53:56

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI N°:
0016175445****CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**Data de emissão: **23/02/2016**Hora de emissão: **08:54:00**Certidão fornecida para a Inscrição Estadual : **013.035.084-2**Nome: **GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrências(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento ou suspenso.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até: **23/03/2016.**

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

Código de Autenticação : **2TLUBT22UKMB22UB**

Página 1 de 2

**Secretaria de Estado
de Fazenda**

Folha nº 20
Sector: COOT/SETPU
Ass.: ✓



Folha nº 37
Sector: COOT/SETPU
Ass.:

Governo do Estado
de Mato Grosso

Data: 23/02/2016 - 08:53:56

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0016175445****CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**Data de Emissão: **23/02/2016**Hora de Emissão: **08:54:00**

- RESALVAS RELATIVAS A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E SEM INTERENSO
- 13.035.084-2 - GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA - Contribuinte com débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal
 - 13.356.954-3 - LGL ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA-SPE - Participação em empresa com débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.brCertidão valida até **23/03/2016**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado

Código de Autenticidade : **2TLUBT22UKMB22UB**

Página 2 de 2



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.898.295/0001-28
Certidão nº: 159536220/2015 *
Expedição: 28/09/2015, às 15:41:03
Validade: 25/03/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.898.295/0001-28**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0000337-49.2010.5.18.0151 - TRT 18ª Região **
0004800-58.2010.5.23.0001 - TRT 23ª Região *
0092600-27.2010.5.23.0001 - TRT 23ª Região *
0068900-19.2010.5.23.0002 - TRT 23ª Região *
0000259-08.2012.5.23.0002 - TRT 23ª Região *
0128600-51.2009.5.23.0004 - TRT 23ª Região *
0136100-65.2009.5.23.0006 - TRT 23ª Região *
0137900-31.2009.5.23.0006 - TRT 23ª Região *
0124300-34.2009.5.23.0008 - TRT 23ª Região *
0137800-70.2009.5.23.0008 - TRT 23ª Região *
0000141-48.2011.5.23.0008 - TRT 23ª Região *
0154500-55.2008.5.23.0009 - TRT 23ª Região *
0022300-66.2009.5.23.0036 - TRT 23ª Região *
0099100-38.2009.5.23.0036 - TRT 23ª Região *
0017100-44.2010.5.23.0036 - TRT 23ª Região *
0017200-96.2010.5.23.0036 - TRT 23ª Região *
0026300-89.2010.5.23.0096 - TRT 23ª Região *

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 17.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Folha nº 22
Setor: COOT/SETPU
Ass: ✓

Folha nº 39
Setor: COOT/SETPU
2 de 2
Ass:

Certidão nº 159536220/2015. Página



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.



**ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**

MISSÃO: "Representar judicialmente o Estado de Mato Grosso e exercer a consultoria e assessoramento jurídico de seus órgãos e entidades com base nos princípios constitucionais."

Folha nº 23
Setor: COOT/SETPU
Ass.: ✓

Folha nº 40
Setor: COOT/SETPU
Ass.: _____

Data: 23/12/2015
Hora: 16:10
Usu: s_gjesus

CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico que o requerente abaixo identificado não consta no rol de devedores inscritos em Dívida Ativa. Todavia fica ressalvado o Direito da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso inscrever e cobrar os direitos apurados após expedição da presente.

NOME

GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO: RUA - GOVERNADOR JARI GOMES, nº 10
BAIRRO: BOA ESPERANÇA
MUNICÍPIO: Cuiabá UF: MT
CEP: 78.068-720

CNPJ

01.898.295/0001-28

SÓCIOS

CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
015.153.998-77	GISELE TURIBIO SCHUTZE MURA
062.075.928-32	JOSE MURA JUNIOR



SUBSTITUÍDO

Cuiabá, 23/12/2015

Responsável pela Expedição

Procurador(a) do Estado

Gabriela Novis Neves Pereira Lima
Procuradora do Estado de
Mato Grosso.
OAB/MT 5219

OBSERVAÇÕES

- 1 - Esta certidão tem validade por apenas 90 (noventa) dias.
- 2 - Qualquer rasura tornará nulo este documento.
- 3 - Autenticador desta certidão: Q0BJW26JAMOGX5L6RDN1JZP7110DTW

N.º Proc. Órgão	N.º CDA	Tipo do Processo	Situação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

Folha nº 45
 Setor: COOT/SETPU
 Ass.:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS E TRIBUTOS MUNICIPAIS

Folha nº 24
 Setor: COOT/SETPU
 Ass. ✓

NÚMERO DA CERTIDÃO
 196433/2016

228293

PROCESSO
 2016

EXERCÍCIO
 GERAL

CONTRIBUINTE
 262339

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 LANÇAMENTOS DIVERSOS - 24250



15032016018982950001280010180519643350452916228293

NOME

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ

01.898.295/0001-28

RG/INSCR. ESTADUAL

ENDEREÇO

Av. JARI GOMES, GOV, 10

BAIRRO

BOA ESPERANCA


FINALIDADE

Licitação

/ Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiabá. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer título, de dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Steffanny Fidelis Cardoso
 PARA CONSTAR EU, STEFFANNY FIDELIS CARDOSO PASSO A SEGUINTE CERTIDÃO

Cuiabá/MT, terça-feira, 15 de março de 2016



Cezar Fabiano Martins de Campos
 Cezar Fabiano Martins de Campos
 Procurador Fiscal do Município

Certidão válida até Cuiabá/MT, 13 de Junho de 2016.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://omissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>



Prefeitura Municipal de Araputanga

ESTADO DE MATO GROSSO

Folha nº 48
Setor: COOT/SETPU
Ass.:

Folha nº 2
Setor: COOT/SETPU
Ass.:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 109/2016

Certifico a pedido de GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA, conforme o requerimento protocolado sob número 454/2016-Gr1, que encontra-se **QUITE** até a presente data com o Município de ARAPUTANGA, referente aos tributos municipais (Mobiliário e Imobiliário) sujeitos ao CONTRIBUINTE abaixo identificado.

Inscrição: 01.898.295/0001-28 (CNPJ)

Contribuinte: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

Endereço: R GOV JARI GOMES 10
BOA ESPERANCA

Ficam, todavia, ressalvados os direitos do Município de ARAPUTANGA de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, mesmo que dentro do período compreendido nesta certidão.

O referido é verdade e dou fé.

ARAPUTANGA (MT), 15 de março de 2016.


PREFEITO MUNICIPAL
Araputanga - Mato Grosso
15/03/2016

Certidão válida até 16/04/2016.

A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço www.araputanga.mt.gov.br.
Certidão emitida em 15/03/2016 às 10:46:35h. - Código de Validação **A5H3V4.U9J0S4.W5T1R4**

RUA ANTENOR MAMEDES, nº 911 - ARAPUTANGA - MT - CEP 78260-000 - Fone: (065) 32611735
CNPJ: 15.023.914/0001-45 - e-mail: iss_eletronico@araputanga.mt.gov.br



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS E TRANSPORTES

DISCRIMINAÇÃO		PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS DE OBRAS					Nº 216/16	Data: 18/03/2016				
CREDOR	PROCESSO	I.C.	MEDIÇÃO	VALOR DO CONTRATO	PAGO ATÉ ESTA DATA	SALDO DO CONTRATO	VALOR DESTA PROGRAMAÇÃO	NOTA DE EMPENHO	GRUPO DESP.	FONTE	SALDO DE CONTRATO ATUAL	
Geosolo	108213/16	222/13	Reajust.19º Med.	14.625.713,89	7.599.472,67	7.026.241,22	88.025,45	15.001.479-1	44.90.51	131	R\$ 6.938.215,77	
TOTAL PROGRAMADO							88.025,45					

OBS.: Ref. Aos Serv. De Conservação Rodovia Pavimentada na Rodovia MT-175/248, conforme IC - 222/13.

AUTORIZO:

Engº Fernando Alberto Barbosa Muller
Superint. De Manut. E Rest. De Rodovias Pavimentadas

Engº Marcos Catalano Correa
Secretário Adjunto de Transportes

Engº Marciane Prevedello-Curvo
Secretária Adjunta de Administração Sistêmica

José Carlos Ferreira da Silva
Superintendente de Obras
SINFRA/MT



Folha nº 26
Setor: COOT/SETPU
Ass.: ✓



ATESTADO DE CONFORMIDADE P/ EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Processo nº: 108013/15 Contrato nº: 222/13
 Vigência: _____ Empresa Contratada: Geosolo
 Resumo do Objeto: Reajustamento 199 med.

Legislação de regência: Lei nº 8.666/1993.

N.	REQUISITO	SIM	NÃO	N/A	FLS
01.	A nota fiscal foi atestada pelo fiscal ou pela comissão de fiscalização designada?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
02.	A respeito da cláusula contratual – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, os documentos necessários foram juntados ao processo, como por exemplo: medição dos serviços, GFIP, comprovante de recolhimento do INSS, e etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
03.	O fiscal ou a comissão de fiscalização assinou a medição dos serviços?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
04.	No processo de medição/pagamento consta relatório fotográfico que demonstre a execução da obra ou serviço de engenharia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Reprova processo
05.	Há comprovação e conferência pela fiscalização dos serviços executados?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
06.	Houve serviços apresentados na medição, porém não aprovados pela fiscalização?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
07.	Para a obra, existe contrato com empresa supervisora/Gerenciadora?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
08.	Se existe empresa supervisora/Gerenciadora, foi juntado relatório de supervisão dos serviços/obra?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
09.	Foi Apresentado Midia Digital (CD/PENDRIVE) com as Fotos do Referido Relatório de Medição do contrato para ser registrado no Sistema Geo-Obras?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo

Unesba _____ de março de 2016 _____ de _____ de _____
 (local) (local)

Identificação e Assinatura do responsável pelo preenchimento (Chefe da UNIMG)

Silvio Pereira Rosa
Assessor Técnico III
SINFRA/MT

Carimbo e Atesto da Chefia imediata

Julio Mangini Fernandes Neto
 Julio Mangini Fernandes Neto
 Chefe de Unidade IV
 Unidade de Medição e Gerenciamento-UNIMG



DESPACHO




PROTOCOLO Nº	108213/2016
PARTE INTERESSADA	GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA
CONTRATO	IC 222/2013
ASSUNTO	MEDIÇÃO DE OBRAS
UNIDADE DE DESTINO	CGEO - COORDENADORIA DE GESTÃO DO GEOBRAS
INFORMAÇÃO	INSERÇÃO NO SISTEMA GEOBRAS

Cuiabá, 22 de março de 2016.

di *Marcos Catalano*
Engº. Marcos Catalano Correa
Secretário Adjunto de Obras
Secretaria Adjunta de Obras – SAOB

José Carlos Ferreira da Silva
Superintendente de Obras
SINFRA/MT





COORDENADORIA DE GEO-OBRAS CGEO <cgeo@sinfra.mt.gov.br>

CADASTRO IC 222-13

COORDENADORIA DE GEO-OBRAS CGEO <cgeo@sinfra.mt.gov.br>

22 de março de 2016 10:53

Para: MARCIANE PREVEDELLO CURVO <marcianecurvo@sinfra.mt.gov.br>, FRANSUISE ALBUQUERQUE SOUZA <fransuisesouza@sinfra.mt.gov.br>, cgfo@sefaz.mt.gov.br, saoc@sefaz.mt.gov.br

Cco: Cristiano Carvalho de Andrade <cristianoandrade@sinfra.mt.gov.br>, Greziele Ferreira de Oliveira <grezieleoliveira@sinfra.mt.gov.br>



Bom dia,

Conforme acordado com esta Secretaria em ATA , enviamos abaixo informações e seus respectivos anexos. Solicitamos o cadastro dos contrato seguinte:

CÓDIGO DO CREDOR: 2003.00078-3

NOME DO CREDOR: **Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda**

CPF/CNPJ : 01.898.295/0001-28

IC : 222/2013 - 19º Medição Revisora e 19º Medição Reajustamento

SUBCONTA: 218

EMPENHO: 25101000115001479-1

PROCESSO: 108213/2016

108181/2016

2 anexos **19º Medição Revisora.xlsx**
1044K **19º Medição Reajuste.xlsx**
1190K

Obras por Execução Indireta (Detalhado)

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Operador: GREZIELE FERREIRA DE OLIVEIRA

Total de Obras: 1

Filtros: - Contrato Nº: 222 - Ano: 2013

GEO-OBRAS - CADASTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia

Telefone: (65)3613-7631 / (65)3613-7632

e-mail: engenharia@tce.mt.gov.br



Obra

Contrato Nº/Ano-Obra: 222/2013-1

Valor Inicial da Obra: R\$ 11.707.378,84

Prazo de Execução Inicial (dias): 360

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

Modalidade: Concorrência Pública

Nº/Ano: 020/2013

Código: 25098 Inclusão: 23/09/2013

BEM PÚBLICO: Serviços de Conservação de Rodovia Pavimentada na Rodovia MT - 175/248.

Objeto

Quantidade: 62,37 Unidade de Medida: km - Quilômetro

Objeto: Restauração de rodovia pavimentada, divididos em dois lotes, sendo: LOTE 01: Rodovia MT-175 / MT-248, Trecho: Entº BR-174 (Cacho)- Jauru; Subtrecho: Entº BR-174 (Cacho) - Araputanga, extensão de 62,37 Km.

Contratada

Razão Social: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

Inclusão: 18/09/2013

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Rodovia: MT - 175 / MT - 248

Bairro: Trecho: Entº BR - 174 (Cacho) - Araputanga Sub-Trecho: Entº BR - 174 (Cacho) - Araputanga

Cidade: ARAPUTANGA

CEP: 78.260-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Conservação

Tipo de Obra: Rodovia Pavimentada

Setor Beneficiado: Infra-estrutura e Transporte

Bem Público: Serviços de Conservação de Rodovia Pavimentada na Rodovia MT - 175/248.

Origem de Recursos

Origem: Federal

Origem: Federal

Valor Estimado: R\$ 12.898.026,43

Valor Estimado: R\$ 12.065.989,37

Total Valor Estimado: R\$ 24.964.015,80

Nº/Ano do Convênio: 20-011-1/2012

Órgão Concedente: BNDES-BANCO DO BRASIL

Inclusão: 11/06/2013

Nº/Ano do Convênio: 20-010-3/2013

Órgão Concedente: BNDES-BANCO DO BRASIL

Inclusão: 11/06/2013

Localização

Latitude: S 15° 27' 36,76" Longitude: W 58° 21' 05,75"

Latitude: S 15° 49' 04,59" Longitude: W 58° 05' 14,58"

Descrição do ponto Geo-referenciado: Firm

Descrição do ponto Geo-referenciado: Início

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: AIR MONTECHI VITORIO

Vinculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)

Início Atividade: 05/08/2013

Inclusão: 24/09/2013

Inclusão: 24/09/2013

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: ART FISC 2.pdf

Descrição: ART FISC 2

Nome: ART FISC 1.pdf

Descrição: ART FISC 1

Nome: PORTARIA.pdf

Descrição: PORTARIA

Tamanho: 576.1 KB

Tamanho: 889.2 KB

Tamanho: 111.6 KB



Engenheiro de Execução

Engenheiro: JOSE MURA JUNIOR

Documentos de Engenheiro Execução

Início Atividade: 05/08/2013

Inclusão: 24/09/2013

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART CONT 2.pdf
Descrição: ART CONT 2

Tamanho: 679.3 KB

Inclusão: 24/09/2013

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART CONT 1.pdf
Descrição: ART CONT 1

Tamanho: 921.7 KB

Inclusão: 24/09/2013

Situação da Obra

Data Situação: 01/10/2014

Situação: Reiniciada

Descrição:

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 06/11/2014

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Reinício da Obra / Serviço

Nome: O.R 222 2.013.pdf
Descrição: O.R

Tamanho: 137.1 KB

Inclusão: 06/11/2014

Data Situação: 30/05/2014

Situação: Paralisada

Descrição: O.P

Publicação: Diário Oficial do Estado

Inclusão: 06/11/2014

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Paralisação da Obra / Serviço

Nome: O.P.pdf
Descrição: O.P

Tamanho: 600.5 KB

Inclusão: 06/11/2014

Data Situação: 05/08/2013

Situação: Iniciada

Descrição: OIS

Publicação: Diário Oficial do Estado

Inclusão: 24/09/2013

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: OIS.pdf
Descrição: OIS

Tamanho: 152.1 KB

Inclusão: 24/09/2013

Medição da Obra

Nº Medição: MR / Vinc.: 50420 (Cód: 54302)

Data da Medição: 30/04/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 3º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 21.638,25

Inclusão: 09/06/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 3º Med - Reajustamento.xls
Descrição: 3º medição de reajustamento

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 63740 (Cód: 63761)

Data da Medição: 01/07/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 13º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 80.235,22

Inclusão: 12/08/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 13º Medição.xlsx
Descrição: Reajustamento da 13º medição

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 12/08/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 58101 (Cód: 58103)

Data da Medição: 03/11/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 11º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 26.923,91

Inclusão: 06/11/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 11º Medição.xlsx
Descrição: 11º MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 06/11/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 54960 (Cód: 54961)

Data da Medição: 02/06/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 10º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 4.029,58

Inclusão: 08/07/2014



Medição da Obra**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 10ª Medição.xls
Descrição: Reajuste 10ª Medição Provisória

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 08/07/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 64889 (Cód.: 64890)

Data da Medição: 01/09/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 15ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 30.771,65

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Inclusão: 25/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: - Reajustamento 15ª Medição.xlsx
Descrição: Reajuste 15ª Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/09/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 63734 (Cód.: 63735)

Data da Medição: 01/06/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 12ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 17.410,64

Período: 05/05/2015 a 31/05/2015

Inclusão: 11/08/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 12ª Medição.xlsx
Descrição: Reajustamento da 12ª medição provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 11/08/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 53265 (Cód.: 54307)

Data da Medição: 30/04/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 6ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 12.300,19

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Inclusão: 09/06/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 6ª Medição - Reajustamento.xls
Descrição: 6ª medição de reajustamento

Tamanho: 2.2 MB

Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 64356 (Cód.: 64357)

Data da Medição: 01/08/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 14ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 36.610,51

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Inclusão: 03/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 14ª Medição.xlsx
Descrição: Reajuste 14ª Medição Provisória

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 03/09/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 53204 (Cód.: 54303)

Data da Medição: 30/04/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 4ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 23.262,43

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Inclusão: 09/06/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 4ª Med - Reajustamento.xls
Descrição: 4ª medição de reajustamento

Tamanho: 2.2 MB

Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 66217 (Cód.: 66218)

Data da Medição: 01/10/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 15ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 4.093,84

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Inclusão: 25/11/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 16ª Medição.xlsx
Descrição: Reajustamento 16ª Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/11/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 54818 (Cód.: 54915)

Data da Medição: 12/05/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 9ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 17.038,05

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Inclusão: 04/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 9ª Medição.xls
Descrição: 9ª medição de reajustamento

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 04/07/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 69024 (Cód.: 69025)

Data da Medição: 05/01/2016

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 19ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 88.025,45

Período: 05/08/2013 a 31/12/2015

Inclusão: 22/03/2016



Medição da Obra**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 19ª Medição Reajuste.xlsx
Descrição: 19ª Medição Reajuste

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 22/03/2016

Nº Medição: MR / Vinc.: 54817 (Cód: 54914)

Data da Medição: 10/04/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 8ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 11.853,77

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Inclusão: 04/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 8ª Medição.xls
Descrição: 8ª medição de reajustamento

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 04/07/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 54815 (Cód: 54913)

Data da Medição: 10/03/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 7ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 10.121,87

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Inclusão: 04/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 7ª Medição.xls
Descrição: 7ª medição de reajustamento

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 04/07/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 53205 (Cód: 54304)

Data da Medição: 30/04/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 5ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 13.506,32

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Inclusão: 09/06/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 5ª Medição - Reajustamento.xls
Descrição: 5ª medição de reajustamento

Tamanho: 2.2 MB

Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 66219 (Cód: 66220)

Data da Medição: 03/11/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 17ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 135.963,88

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Inclusão: 25/11/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 17ª Medição.xlsx
Descrição: Reajustamento 17ª Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/11/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 66997 (Cód: 66999)

Data da Medição: 01/12/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 18ª Medição de Reajustamento

Valor: R\$ 229.151,93

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Inclusão: 21/12/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 18ª Medição reajustamento.xlsx
Descrição: 18ª Medição Reajustamento

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 21/12/2015

Nº Medição: MPI / 1 (Cód: 48647)

Data da Medição: 05/09/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 1ª Medição Provisória

Valor: R\$ 483.550,30

Período: 05/08/2013 a 31/08/2013

Inclusão: 24/09/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 1ª Medição.xls
Descrição: 1ª Medição

Tamanho: 1.7 MB

Inclusão: 24/09/2013

Nº Medição: MPI / 2 (Cód: 49521)

Data da Medição: 07/10/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 2ª Medição Provisória

Valor: R\$ 570.955,70

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Inclusão: 29/10/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 2ª Medição.xls
Descrição: 2ª Medição Provisória

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 29/10/2013

Nº Medição: MPI / 3 (Cód: 50420)

Data da Medição: 07/11/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 3ª Medição Provisória

Valor: R\$ 403.025,82

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Inclusão: 10/12/2013



Medição da Obra**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 3ª Medição
Descrição: 3ª MEDIÇÃO

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 11/12/2013

Nº Medição: MPI / 4 (Cód: 53204)

Data da Medição: 09/12/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 4ª Medição Provisória

Valor: R\$ 406.242,96

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Inclusão: 06/05/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 4ª Medição
Descrição: 4ª Medição

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 06/05/2014

Nº Medição: MPI / 5 (Cód: 53205)

Data da Medição: 09/01/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 5ª Medição Provisória

Valor: R\$ 227.216,11

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Inclusão: 06/05/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 5ª Medição
Descrição: 5ª Medição

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 06/05/2014

Nº Medição: MPI / 6 (Cód: 53265)

Data da Medição: 10/02/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 6ª Medição Provisória

Valor: R\$ 205.135,78

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Inclusão: 07/05/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 6ª Medição
Descrição: 6ª Medição

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 07/05/2014

Nº Medição: MPI / 7 (Cód: 54815)

Data da Medição: 10/03/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 7ª Medição Provisória

Valor: R\$ 167.992,08

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Inclusão: 02/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 7ª Medição
Descrição: 7ª Medição

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 02/07/2014

Nº Medição: MPI / 8 (Cód: 54817)

Data da Medição: 10/04/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 8ª Medição Provisória

Valor: R\$ 200.901,16

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Inclusão: 02/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 8ª Medição
Descrição: 8ª Medição

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 02/07/2014

Nº Medição: MPI / 9 (Cód: 54818)

Data da Medição: 12/05/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 9ª Medição Provisória

Valor: R\$ 298.625,42

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Inclusão: 02/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 9ª Medição
Descrição: 9ª Medição

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 02/07/2014

Nº Medição: MPI / 10 (Cód: 54960)

Data da Medição: 02/06/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 10ª Medição Provisória

Valor: R\$ 53.727,81

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Inclusão: 08/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 10ª Medição
Descrição: 10ª Medição Provisória

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 08/07/2014

Nº Medição: MPI / 11 (Cód: 58101)

Data da Medição: 03/11/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 11ª Medição Provisória

Valor: R\$ 499.161,37

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Inclusão: 06/11/2014



Medição da Obra**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 11ª Medição.xls
Descrição: 11ª MEDIÇÃO

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 06/11/2014

Nº Medição: MPI / 12 (Cód: 63734)

Data da Medição: 01/06/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 12ª Medição Provisória

Valor: R\$ 169.149,68

Período: 05/05/2015 a 31/05/2015

Inclusão: 11/08/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 12ª Medição.xlsx
Descrição: 12ª Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 11/08/2015

Nº Medição: MPI / 13 (Cód: 63740)

Data da Medição: 01/07/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 13ª Medição Provisória

Valor: R\$ 847.098,30

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Inclusão: 11/08/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 13ª Medição.xlsx
Descrição: 13ª Medição Provisória

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 11/08/2015

Nº Medição: MPI / 14 (Cód: 64356)

Data da Medição: 01/08/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 14ª Medição Provisória

Valor: R\$ 358.138,91

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Inclusão: 03/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 14ª Medição.xlsx
Descrição: 14ª Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 03/09/2015

Nº Medição: MPI / 15 (Cód: 64889)

Data da Medição: 01/09/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 15ª Medição Provisória

Valor: R\$ 321.430,58

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Inclusão: 25/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 15ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA IC 222-13.xlsx
Descrição: 15ª Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/09/2015

Nº Medição: MPI / 16 (Cód: 66217)

Data da Medição: 01/10/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 16ª Medição Provisória

Valor: R\$ 36.037,36

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Inclusão: 25/11/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 16ª Medição.xlsx
Descrição: 16ª Medição Provisória

Tamanho: 1.4 MB

Inclusão: 25/11/2015

Nº Medição: MPI / 17 (Cód: 66219)

Data da Medição: 03/11/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 17ª Medição Provisória

Valor: R\$ 594.183,74

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Inclusão: 25/11/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 17ª Medição.xlsx
Descrição: 17ª Medição Provisória

Tamanho: 1.4 MB

Inclusão: 25/11/2015

Nº Medição: MPI / 18 (Cód: 66997)

Data da Medição: 01/12/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 18ª Medição Provisória

Valor: R\$ 1.204.611,11

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Inclusão: 21/12/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 18ª Medição.xlsx
Descrição: 18ª Medição

Tamanho: 1.5 MB

Inclusão: 21/12/2015

Nº Medição: MPI / 19 (Cód: 69024)

Data da Medição: 05/01/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 19ª Medição Revisora

Valor: R\$ 640.313,93

Período: 05/08/2013 a 31/12/2015

Inclusão: 22/03/2016



Medição da Obra

Documentos da Medição

Nome: 19º Medição Revisora.xlsx

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 22/03/2016

Aditivo da Obra

Nº/Ano: 03/2015	0	Srv. Acrescidos:	R\$ 2.918.335,05	Srv. Decrescidos:	R\$ 0,00	Srv. Extracontratuais:	R\$ 0,00	Valor Aditado:	R\$ 2.918.335,05	Inclusão:	01/12/2015
Nº/Ano: 02/2015	341	Srv. Acrescidos:	R\$ 0,00	Srv. Decrescidos:	R\$ 0,00	Srv. Extracontratuais:	R\$ 0,00	Valor Aditado:	R\$ 0,00	Inclusão:	01/12/2015
Nº/Ano: 01/2014	483	Srv. Acrescidos:	R\$ 0,00	Srv. Decrescidos:	R\$ 0,00	Srv. Extracontratuais:	R\$ 0,00	Valor Aditado:	R\$ 0,00	Inclusão:	14/07/2015


Resumo da Obra

Valores da Obra (R\$):					
Valor Inicial Obra:	R\$ 11.707.378,84	Valor Total Medido:	R\$ 7.687.498,12		
Valor Total Aditado Obra:	R\$ 2.918.335,05	Valor Total Material:	R\$ 0,00		
Valor Final Obra:	R\$ 14.625.713,89	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00		
Valor Total Medido:	R\$ 7.687.498,12	Valor Total Executado Obra:	R\$ 7.687.498,12		
Valor Total Reajuste:	R\$ 762.937,49				

Prazos de Execução da Obra (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	360	Quantidade de Dias em Execução:	837
Prazo Execução Total Aditado Obra (dias):	824	Quantidade de Dias Paralisada:	124
Prazo Execução Final Obra (dias):	1184		





DESPACHO

À SAADS

Sr^a Marciane Curvo.

Secretária Adjunta da Área Sistêmica

ASSUNTO: Medição inserida no GEO-OBRAS

Sr^a Secretária Adjunta de Sistêmica,

Encaminho à Vossa presença o processo de medição de obras devidamente inserido no sistema Geo-obras, assim como, espelho anexo do email a SEFAZ para cadastro.

Devolvemos a este setor para andamento.

Atenciosamente,


Grezile Ferreira de Oliveira

Coordenadora Geo-Obras/ CGEO- SINFRA

IMPRIMIR

VOLTAR

Folha nº 38
Setor: COOT/SETPU
Ass.: J

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01898295/0001-28
Razão Social: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Endereço: RUA GOVERNADOR JARI GOMES 10 / BOA ESPERANCA / CUIABA / MT / 78068-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/03/2016 a 27/04/2016

Certificação Número: 2016032901060581601159

Informação obtida em 29/03/2016, às 09:37:20.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

Folha nº 39
Selor: COOT/SETPU
Ass: J
Vado o Direito

CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico que o requerente abaixo identificado não consta no rol de devedores inscritos em Dívida Ativa. Todavia fica ressalvado o Direito da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso inscrever e cobrar os direitos apurados após expedição da presente.

NOME

GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO: RUA - GOVERNADOR JARI GOMES, nº 10
BAIRRO: BOA ESPERANÇA
MUNICÍPIO: Cuiabá UF: MT
CEP: 78.068-720

CNPJ

01.898.295/0001-28

SÓCIOS

CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
015.153.998-77	GISELE TURIBIO SCHUTZE MURA
062.075.928-32	JOSE MURA JUNIOR



Cuiabá, 23/03/2016

Responsável pela Expedição

Arnaldo J. G. Gonçalves
Mat.: 95546
Técnico PGE/MT

Oliveira Alves
Procurador(a) do Estado
OAB-2606

OBSERVAÇÕES

1 - Esta certidão tem validade por apenas 30 (trinta) dias.			
2 - Qualquer rasura tornará nulo este documento.			
3 - Autenticador desta certidão: MI7DWHTY6QP60L813NB2CS83NO6B05			
N.º Proc. Órgão	N.º CDA	Tipo do Processo	Situação



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Folha nº	40
Setor:	COOT/SETPU
Ass.:	J

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.898.295/0001-28
Certidão nº: 29111342/2016
Expedição: 29/03/2016, às 09:58:15
Validade: 24/09/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.898.295/0001-28**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0000337-49.2010.5.18.0151 - TRT 18ª Região **
0068900-19.2010.5.23.0002 - TRT 23ª Região *
0000259-08.2012.5.23.0002 - TRT 23ª Região *
0128600-51.2009.5.23.0004 - TRT 23ª Região *
0137800-70.2009.5.23.0008 - TRT 23ª Região *
0000141-48.2011.5.23.0008 - TRT 23ª Região *
0154500-55.2008.5.23.0009 - TRT 23ª Região *
0022300-66.2009.5.23.0036 - TRT 23ª Região *
0099100-38.2009.5.23.0036 - TRT 23ª Região *
0017200-96.2010.5.23.0036 - TRT 23ª Região *
0026300-89.2010.5.23.0096 - TRT 23ª Região *

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 11.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Folha nº 42
Sector: COOT/SETPU
Ass: J

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

**Secretaria de Estado
de Fazenda**



**Governo do Estado
de Mato Grosso**

Folha nº 42
Setor: COOT/SETPU
Ass.: J

Data: 29/03/2016 - 09:00:35

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0016421077**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Data de emissão: **29/03/2016**

Hora de emissão: **09:00:34**

Certidão fornecida para a Inscrição Estadual : **013.035.084-2**

Nome: **GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrências(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexistência de informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento ou suspenso.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até: **27/04/2016.**

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

Código de Autenticação : **2BL2MTB2M792A2T2**

Página **1** de **2**

© Copyright 2001-2016 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

**Secretaria de Estado
de Fazenda****Governo do Estado
de Mato Grosso**

Data: 29/03/2016 - 09:00:35

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI N°:
0016421077****CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**Data de Emissão: **29/03/2016**Hora de Emissão: **09:00:34**

RESSALVAS RELATIVAS A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS
**13.035.084-2 - GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA - Contribuinte com débito suspenso
no Sistema de Conta Corrente Fiscal**
**13.356.954-3 - LGL ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA-SPE - Participação em empresa com
débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal**

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.brCertidão valida até **27/04/2016**.Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária,
mediante requerimento do interessadoCódigo de Autenticidade : **2BL2MTB2M792A2T2**Página **2** de **2**[Retornar](#)

**Secretaria de Estado
de Fazenda**44
C. Calvo
CCONT/SINPAR
44
Rub. C
Governou do Estado
de Mato Grosso

Data: 24/05/2016 - 16:43:26

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0016835029****CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**Data de emissão: **24/05/2016**Hora de emissão: **16:43:28**Certidão fornecida para o CNPJ/MF : **01.898.295/0001-28**Nome: **GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrências(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento ou suspenso.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até: **22/06/2016.**

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

Código de Autenticação : **TKLB9TK27LA292UA**

Página **1** de **2**

© Copyright 2001-2016 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados



Governo do Estado
de Mato Grosso

Data: 24/05/2016 - 16:43:26

Secretaria de Estado
de Fazenda

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0016835029**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Data de Emissão: **24/05/2016**

Hora de Emissão: **16:43:28**

RESSALVAS RELATIVAS A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

13.035.084-2 - GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA - Contribuinte com débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal

13.356.954-3 - LGL ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA-SPE - Participação em empresa com débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até **22/06/2016**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado

Código de Autenticidade : **TKLB9TK27LA292UA**

Página **2** de **2**

[Retornar](#)

© Copyright 2001-2016 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/		Série do Documento	Ass. J
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	

Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda Rua Governador Jari Gomes, 10- Boa Esperança CEP 78000-000- Fone (65) 3627-8811 - Cuiabá- MT Inscrição Municipal 25356 - CPF/CNPJ 01.898.295/0001-28
--

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação fora do município	23/3/2016 19:21:19	2 5A 67 B	607
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://Cuiaba.Issnetonline.Com.Br/cuiaba/online			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
03.507.415/0022-79	62557	Mato Grosso Governo do Estado	
Endereço	Número	Complemento	Bairro
Edgard Prado Arze, Eng			Centro Político Administrativo
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78050-970	Cuiabá / MT		fransuise.17@hotmail.com

Descrição dos Serviços
Reajustamento (Materiais) da 19ª medição Provisória da Restauração de Rodovia Pavimentada na Rodovia MT-175/MT-248, Trecho: Entr BR-174 (Cacho) - Jauru, Subtrecho: Entr BR-174 (Cacho) - Araputanga, conforme Contrato IC No. 222/2013/00/00-SETPU. Serviços realizados no município de Araputanga - MT
Obs.: Substitui a NF 604

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN							
Atividade do Município	Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica				
7112000 - (7112-0/00) Serviços de engenharia	0,00	7	4211101				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 88.025,45	R\$ 0,00	R\$ 88.025,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos							
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSSL	Outras Retenções	ISSQN	
R\$ 572,17	R\$ 2.640,76	R\$ 0,00	R\$ 1.320,38	R\$ 880,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	


Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 82.611,89
-------------------------------------	----------------------

Informações Complementares
• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

Os Serviços descritos
nesta nota fiscal, foram
executados.



Engº Alair Alves Zeferino de Paula
Fiscal Portaria: _____
CREA 850/D - RN: 120134407-7

 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda
Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda
 Rua Governador Jari Gomes, 10- Boa Esperança
 CEP 78000-000- Fone (65) 3627-6811 - Cuiabá- MT
 Inscrição Municipal 25356 - CPF/CNPJ 01.898.295/0001-28

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação fora do município	23/3/2016 19:21:19	2 5A 67 B	607
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <http://Cuiaba.Issnetonline.Com.Br/cuiaba/online>

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
03.507.415/0022-79	62557	Mato Grosso Governo do Estado
Endereço	Número	Complemento
Edgard Prado Arze, Eng		
CEP	Cidade / UF	Telefone
78050-970	Cuiabá / MT	
Bairro	e-mail	
Centro Político Administrativo	fransuise.17@hotmail.com	

Descrição dos Serviços

Reajustamento (Materiais) da 19ª medição Provisória da Restauração de Rodovia Pavimentada na Rodovia MT-175/MT-248, Trecho: Entr BR-174 (Cacho) - Jauru, Subtrecho: Entr BR-174 (Cacho) - Araputanga, conforme Contrato IC No. 222/2013/00/00-SETPU. Serviços realizados no município de Araputanga - MT

Obs.: Substitui a NF 604

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
7112000 - (7112-0/00) Serviços de engenharia	0,00	7	4211101
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 88.025,45	R\$ 0,00	R\$ 88.025,45	R\$ 0,00
Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 0,00	Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSSL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 572,17	R\$ 2.640,76	R\$ 0,00	R\$ 1.320,38	R\$ 880,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal **R\$ 82.611,89**

Informações Complementares

• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

Os Serviços descritos
nesta nota fiscal, foram
executados.


Engº Alair Atvelos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria: _____
CREA 830/D - RN: 120134407-7



MATO GROSSO. ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO.

WWW.MT.GOV.BR

PROC Nº: 108213/2016

FLS.: 46 - _____ - _____

DATA.: 31 / 03 / 16

À
SUOF,

Em atenção ao documento que inaugura o presente processo, remeto o feito a este Setor para pagamento de medição, considerando comprovação de regularidade fiscal da Empresa.

CERTIDÕES

Prefeitura de Cuiabá	- folha 24
Prefeitura de Araputanga	- folha 25
SEFAZ - MT	- folha 42 e 43
PGE	- folha 39
Receita Federal	- folha 18
Caixa Econômica	- folha 38
Trabalhista	- folha 40 e 41

Civil Marciano Presedella Curvo
Secretaria Adjunta de Administração
SINFRA

VIRTUTE

PLUSQUA



Processo nº 108213/2016


Fls: 47/2016

Data: 24/05/2016

À COFIN,

Encaminhamos o processo para liquidação e pagamento.

Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
SUOF/SAADS/SINFRA





Comunicação Interna – CI nº 117/2016-SAOB/SINFRA

De: Secretaria Adjunta de Obras - SAOB

Para: SAADS

A SAADS,

Assunto: AUTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO


Em atenção ao Instrumento Contratual nº 222/2013 firmado entre esta Secretaria e a Empresa GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA., que tem como objeto os serviços de restauração de rodovias, Rodovia MT-175, Lote 01, Trecho BR 174 (Cacho) – Jauru, subtrecho NT Br 174 (Cacho) – Araputanga, numa extensão de 62,370 km nos municípios de Mirassol D'Oeste, Quatro Marcos e Araputanga; **expomos e requeremos o que segue:**

Considerando que se encontra pendente o pagamento da 19ª Medição (PI) e da 19ª (R) relacionada ao referido Contrato, protocolizados sob o nº 108181/2016 e nº 108213/2016;

E, no intuito de dar continuidade às Obras que estão em andamento, evitando que haja descontinuidade ou paralisação, e ainda, visando garantir a trafegabilidade e segurança dos Usuários nas Rodovias; **servimo-nos do presente, para solicitar o pagamento da Medição que ainda se encontra pendente de pagamento.**

Vale constar que:

- a) O pagamento da medição em trâmite por esta Secretaria não implicará em prejuízo, uma vez que, mesmo com o devido pagamento das Medições acima mencionadas, restará um Saldo Contratual no valor de R\$ 6.938.215,77 (Seis milhões, novecentos e trinta e oito mil, duzentos e quinze reais e setenta e sete centavos), valor muito superior ao apontado pelo TCE/MT;
- b) Será determinado À UNIMG – Unidade de Medição e Gerenciamento por este Secretário, a Análise e se constatado, a realização das correções das Planilhas e Valores, conforme apontamento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, **com prazo de 10 (dez) dias para a sua realização;**





MATO GROSSO. ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO.

WWW.MT.GOV.BR

- c) Ficarão condicionados os próximos pagamentos das Medições, às correções necessárias e apontadas no Relatório específico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Atenciosamente, e na urgência que o caso requer.


Cuiabá, 23 de Maio de 2016.



Eng.º Marcos Catalano Correa
Secretário Adjunto de Obras
SAOB/SINFRA/MT

→ SUOF,
PARA PROVIDENCIAS,

24/05/16


Eng.º Civil Marciano Prefeetto Curvo
Secretária Adjunta de Administração
Sistêmica/SINFRA





- A CAIXA
- REDE DE ATENDIMENTO
- OUVIDORIA
- DOWNLOAD
- MAPA DO SITE
- SEGURANÇA
- IMPRENSA

Navegue pela CAIXA



Produtos e Serviços

Ajuda

Home | SERVIÇOS AO CIDADÃO | FGTS Empresa | Consulta Regularidade do Empregador | Situação de Regularidade do Empregador



:: Situação de Regularidade do Empregador

As informações disponíveis não são suficientes para a comprovação automática da regularidade do empregador perante o FGTS. Solicitamos comparecer a uma das **Agências da Caixa**, para obter esclarecimentos adicionais:

Inscrição: 01898295/0001-28

Razão Social: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA


Resultado da consulta em 24/05/2016 às 17:57:57

Consulte o Histórico do Empregador

VOLTAR

Dúvidas mais Frequentes

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

**Secretaria de Estado
de Fazenda****Governo do Estado
de Mato Grosso**

Data: 06/06/2016 - 16:19:17

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0016926295****CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**Data de emissão: **06/06/2016**Hora de emissão: **16:19:17**Certidão fornecida para o CNPJ/MF : **01.898.295/0001-28**Nome: **GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrências(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento ou suspenso.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até: **05/07/2016.**

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

Código de Autenticação : **T7LT7TM2UL99T2L7**

Página **1** de **2**

© Copyright 2001-2016 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

**Secretaria de Estado
de Fazenda****Governo do Estado
de Mato Grosso**

Data: 06/06/2016 - 16:19:17

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI N°:
0016926295****CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**Data de Emissão: **06/06/2016**Hora de Emissão: **16:19:17**

RESSALVAS RELATIVAS A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS
13.035.084-2 - GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA - Contribuinte com débito suspenso
no Sistema de Conta Corrente Fiscal
6207592832 - JOSE MURA JUNIOR - Sócio com parcelamento de débitos regular(em dia) no
Sistema de IPVA
13.356.954-3 - LGL ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA-SPE - Participação em empresa com
débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.brCertidão valida até **05/07/2016**.Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária,
mediante requerimento do interessadoCódigo de Autenticidade : **T7LT7TM2UL99T2L7**Página **2** de **2**

© Copyright 2001-2016 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

IMPRIMIR

VOLTAR

:/SINFRA
Fis. 52
Ass. 0



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01898295/0001-28

Razão Social: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA GOVERNADOR JARI GOMES 10 / BOA ESPERANCA / CUIABA / MT / 78068-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/06/2016 a 05/07/2016

Certificação Número: 2016060616412669684080

Informação obtida em 06/06/2016, às 16:50:55.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 01.898.295/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 18:00:08 do dia 17/12/2015 <hora e data de Brasília>. Válida até 14/06/2016.

Código de controle da certidão: **D0BE.BA7C.BA58.3BE3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:

Dossiê n. 10080.005386/1115-51
Pedido de parcelamento Lei 12.996

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



Prefeitura Municipal de Araputanga

ESTADO DE MATO GROSSO



1/SINFRA
54
0

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 237/2016

Certifico a pedido de GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA, conforme o requerimento protocolado sob número 935/2016-Grl, que encontra-se **QUITE** até a presente data com o Município de ARAPUTANGA, referente aos "Tributos Municipais", inclusive "Dívida Ativa"(Mobiliário e Imobiliário) sujeitos ao CONTRIBUINTE abaixo identificado:

Inscrição: 01.898.295/0001-28 (CNPJ)

Contribuinte: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

Endereço: R GOV JARI GOMES 10
BOA ESPERANCA

Ficam, todavia, ressalvados os direitos do Município de ARAPUTANGA de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, mesmo que dentro do período compreendido nesta certidão.

O referido é verdade e dou fé.

ARAPUTANGA (MT), 07 de junho de 2016.


Junio César Pereira
Gerente Tributário
Portaria nº 12/2013

Certidão válida até 08/07/2016.

A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço www.araputanga.mt.gov.br.
Certidão emitida em 07/06/2016 as 09:14:06h. - Código de Validação **A5H3V4.G3I8N3.L1L6L3**

RUA ANTENOR MAMEDES, nº 911 - ARAPUTANGA - MT - CEP 78260-000 - Fone: (065) 32611736
CNPJ 15.023.914/0001-45 - e-mail: iss.eletronico@araputanga.mt.gov.br



LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.16.000872-9
Nº EMP: 25101.0001.15.001479-1			Data do Doctº: 07/06/2016	
Nº PED: 25101.0001.15.002103-4			Data de vencimento: 07/06/2016	
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística				
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				
Unidade Gestora: 25101.0001 Geral				
Data de Liberação: **** * * * *		Liberador de Pagamento: **** * * * *		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1289.0700.449000000.131.1.1	
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES		Elemento - Exercícios Anteriores: **** * * * *		
N NEX:**** * * * *				
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00218	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4		Valor Liquidação: *** 88.025,45	OITENTA E OITO MIL E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS * * * * * * * * * * * * * * *	

Histórico:
PROC 108213/2016 , IC-222/2013 , REFERENTE 1º MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO, Serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada, divididos em 2 lotes ;LOTE 01 - Rodovia MT-175/MT-248,Trecho: Entr BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-Trecho: Entr BR-174 (Cacho) Araputanga , nos municípios de Mirassol D'Oeste, Quatro Marcos e Araputanga-MT, numa extensão de 62,370Km.PERÍODO 05/08/2013 Á 31/12/2015 , NF 607

Código do credor: 2003.00078-3		Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda		
CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28		Município UF: Cáceres - MT		Nº Processo de Pagamento 56637/2014
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)				
Banco + Agência + C/C: 237.1966.000000000017900-0				

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: * * * * *		Data de Início da Viagem: * * * * *		
		Data de Retorno da Viagem: * * * * *		

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: 25101000000022213		Término da vigência: * * * * *		
Nº Convênio: * * * * *				

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$)	Saldo a liquidar (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo a liquidar atual (R\$)
*** 1.702.565,44	*** 88.025,45	*** 88.025,45	*** 0,00

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$)	Saldo em liquidação (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo em liquidação atual (R\$)
*** 1.702.565,44	*** 88.025,45	*** 88.025,45	*** 0,00

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.16.001609-1
Data de Emissão: 07/06/2016		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00218	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
		Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2003.00078-3		
Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda		
CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28		Município UF: Cáceres MT
Nº EMP: 25101.0001.15.001479-1		Fonte de Recurso: 131
Nº LIQ: 25101.0001.16.000872-9		Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)
Nº Processo de Pagamento: 56637/2014		
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C: 237.1966.0000000000017900-0	Valor da Operação (R\$): *** 85.472,71	Valor por Extenso: OITENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 _____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 _____ 006141 - Marciane Prevedello Curvo ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

Geosolo - 108213/2016



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.16.001610-5
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 07/06/2016

Nº NOBLIST:

Nº DOTLIST:

Unidade Orçamentária:

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Unidade Gestora:

0001 - Geral

Código Bancário:

00777.00218

Banco + Agência + C/C:

001.3834.000000001010100-4

Regularização:

Não

Nº NEX :

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.

Código do Credor: 1995.00850-0

Credor: Instituto Nacional do Seguro Social

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Município UF: Brasília DF

Nº EMP: 25101.0001.15.001479-1

Fonte de Recurso: 131

Nº LIQ: 25101.0001.16.000872-9

Nº Processo de Pagamento: 56637/2014

Forma Recebimento: Pagamento de Faturas

NOB/Fatura Fato 54: Não

Banco + Agência + C/C:

Valor da Operação (R\$):

*** 1.232,36

Valor por Extenso:

UM MIL E DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

AUTORIZO O PAGAMENTO

 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

 006141 - Marciane Prevedello Curvo
 ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal
 Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil


ESTORNADO

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA


Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Sem Código de Barras	GPS		2640	1.232,36	*** ** *

:/SINFRA
Fis. 59
Ass.: c

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640	
	4 - COMPETÊNCIA	05/2016	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.898.295/0001-28 GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA R GOV JARI GOMES 10 DOM AQUINO CUIABA MT CEP 78015-285</p>	5 - IDENTIFICADOR	01.898.295/0001-28	
	6 - VALOR DO INSS	1.232,36	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	1.232,36	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640	
	4 - COMPETÊNCIA	05/2016	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.898.295/0001-28 GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA R GOV JARI GOMES 10 DOM AQUINO CUIABA MT CEP 78015-285</p>	5 - IDENTIFICADOR	01.898.295/0001-28	
	6 - VALOR DO INSS	1.232,36	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	1.232,36	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Fis. 60
ASS. C

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL			
			Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 07062016 144117		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE GEOSOLO ENG.PLANEJ.E CONSULT.LTDA			05 - CNPJ OU CPF 01.898.295/0001-28					
02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA GOV.JARI GOMES, 10 - BOA ESPERANCA. CUIABA/MT			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL					
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN			
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 03/2016	22 - DATA VENCTO. 20/06/2016	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/68.097.451-26			
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IRRF-PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURIDICA				25 - CÓDIGO 9377	26 - VALOR 1.320,38			
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES PROC.108213/2016 IC222/2013 NF607 LIQ25101.0001.16.000872-9 Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário. SUSPENSÃO COBRANÇA DA TSE DEVIDO A Decisão Judicial ADI 51410/15 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00		
				MULTA		28 - VALOR 0,00		
				JUROS		29 - VALOR 0,00		
				T.S.E.		30 - VALOR 0,00		
				TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 1.320,38		
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO UM MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS				40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA				

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

8580000013-5 20380123201-2 60620937700-0 06809745126-5




 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL			
			Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 07062016 144117		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE GEOSOLO ENG.PLANEJ.E CONSULT.LTDA			05 - CNPJ OU CPF 01.898.295/0001-28					
02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA GOV.JARI GOMES, 10 - BOA ESPERANCA. CUIABA/MT			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL					
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN			
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 03/2016	22 - DATA VENCTO. 20/06/2016	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/68.097.451-26			
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IRRF-PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURIDICA				25 - CÓDIGO 9377	26 - VALOR 1.320,38			
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES PROC.108213/2016 IC222/2013 NF607 LIQ25101.0001.16.000872-9 Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário. SUSPENSÃO COBRANÇA DA TSE DEVIDO A Decisão Judicial ADI 51410/15 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00		
				MULTA		28 - VALOR 0,00		
				JUROS		29 - VALOR 0,00		
				T.S.E.		30 - VALOR 0,00		
				TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 1.320,38		
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO UM MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS				40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA				

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

8580000013-5 20380123201-2 60620937700-0 06809745126-5





LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.16.000872-9
------------	-------------------	-------------------------------

Nº EMP: 25101.0001.15.001479-1 Data do Doctº: 07/06/2016

Nº PED: 25101.0001.15.002103-4 Data de vencimento: 08/06/2016

Nº CAD: Nº NOBLIST: Nº DOTLIST:

Órgão:
25 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Unidade Orçamentária:
25101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Unidade Gestora:
25101.0001 Geral

Data de Liberação: 07/06/2016 **Liberador de Pagamento:** Marciane Prevedello Curvo

Liquidação Escritural: Não **Regularização:** Não **Dotação Orçamentária:** 25101.0001.26.782.338.1289.0700.449000000.131.1.1

Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES **Elemento - Exercícios Anteriores:** *** **

NEX: *** **

Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB) **Código Bancário:** 00777.00218 **Banco + Agência + C/C (débito Órgão):** 001.3834.000000001010100-4

Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4 **Valor Liquidação:** *** 88.025,45
OITENTA E OITO MIL E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS *** **

Histórico:
PROC 108213/2016, IC-222/2013, REFERENTE 19º MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO, Serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada, divididos em 2 lotes ;LOTE 01 - Rodovia MT-175/MT-248,Trecho: Entr BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-Trecho: Entr BR 174 (Cacho) Araputanga, nos municípios de Mirassol D'Oeste, Quatro Marcos e Araputanga-MT, numa extensão de 62,370Km.PERÍODO 05/08/2013 Á 31/12/2015, NF 607

Código do credor: 2003.00078-3 **Credor:** Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda

CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28 **Município UF:** Cáceres - MT **Nº Processo de Pagamento:** 56637/2014

Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)
Banco + Agência + C/C: 237.1966.000000000017900-0

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** ** Data de Início da Viagem: *** ** Data de Retorno da Viagem: *** **

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: 25101000000022213 Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 1.702.565,44	Saldo a liquidar (R\$) *** 88.025,45	Esta liquidação (R\$) *** 88.025,45	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
--	---	--	--

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$) *** 1.702.565,44	Saldo em liquidação (R\$) *** 88.025,45	Esta liquidação (R\$) *** 88.025,45	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00
--	--	--	---



LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.16.000872-9
------------	-------------------	-------------------------------

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (R\$): *** 1.320,38	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **
INSS (R\$): *** 1.232,36	MTPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

Valor Líquido: *** 85.472,71	OITENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS *** **
--	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO

Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 88.025,45
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 88.025,45


CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR

Código	Descrição	Valor
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	*** 1.232,36
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	*** 1.320,38
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 2.552,74


DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DE FATURA

Credor	Subtipo	Código de Barras	Tributo	Valor (R\$)	Situação
1995008500	GPS	***	2640	1.232,36	Não Pago
2001005567	Convênio	858000000135203801232012606209377000068097451265	***	1.320,38	Pago




 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2016	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.898.295/0001-28 GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA R GOV JARI GOMES 10 DOM AQUINO CUIABA MT CEP 78015-285	5 - IDENTIFICADOR	01.898.295/0001-28	
	6 - VALOR DO INSS	1.232,36	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	1.232,36	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2016	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.898.295/0001-28 GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA R GOV JARI GOMES 10 DOM AQUINO CUIABA MT CEP 78015-285	5 - IDENTIFICADOR	01.898.295/0001-28	
	6 - VALOR DO INSS	1.232,36	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	1.232,36	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.16.002555-4
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 03/08/2016

Nº NOBLIST:

Nº DOTLIST:

Unidade Orçamentária:

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Unidade Gestora:

0001 - Geral

Código Bancário:

00777.00218

Banco + Agência + C/C:

001.3834.000000001010100-4

Regularização:

Não

Nº NEX :

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.

Código do Credor: 1995.00850-0

Credor: Instituto Nacional do Seguro Social

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Município UF: Brasília DF

Nº MP: 25101.0001.15.001479-1

Fonte de Recurso: 131

Nº LIQ: 25101.0001.16.000872-9

Nº Processo de Pagamento: 56637/2014

Forma Recebimento: Pagamento de Faturas

NOB/Fatura Fato 54: Não

Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 1.232,36	Valor por Extenso: UM MIL E DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS ***** ***** *****
-------------------------------	---	--

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

Fransuise Albuquerque Souza
Coordenadora Financeira

Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

AUTORIZO O PAGAMENTO

006141 - Marciane Prevedello Curvo
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal
Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA

Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Sem Código de Barras	GPS		2640	1.232,36	87761B166ACA18D6



COFI
Fis.: 65
Ass. 

Á CCONT,

Para arquivo, com pagamento efetuado.

Cuiabá, 15 de Agosto de 2016


FRANSUISE ALBUQUERQUE SOUZA

Coordenadora Financeira
COFIN/SUOF/SAADS/SINFRA





PROC. 108213/2016

FLS.: 66

DATA: 12/04/2018

CCONT/SINFRA
Fl. <u>66</u>
Rub. <u>M</u>

À SUOF

Encaminhamos o processo nº 108213/2016 – Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda, IC 222/2013/SETPU, conforme autorizado via e-mail pela SUOF, com a finalidade de atender o pleito da Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste, para efetivação de cópias digitalizada.

Luciercio Toledo
LUCIERCIO MIRANDA DE TOLEDO
Coordenadoria Contábil
CCONT/SUOF/SAADS/SINFRA

À CCONT.
EM DEVOLUÇÃO PARA ARQUIVO.

14/06/2018

Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendente de Orçamento e Finanças
e Contabilidade
SINFRA/MT