

Anexo – 24ª Medição

REAJUSTE



347

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Protocolo n.: 339400/2016 Data: 12/07/2016 16:51

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Interessado(a): GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSU

Assunto: REAJUSTAMENTO

Resumo: DA 24 (VIGÉSIMA QUARTA) MEDIÇÃO PROVISÓRIA REF
ERENTE O IC 222/2013 DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RO

Setor Origem: PROTOCOLO

Setor Destino: UNIMG - UNIDADE DE MEDICOES E GERENCIAME

Volume: 1 de 1



16.000.622-3 44.9051 131

566

ccont

23/9/16

Arquivado na
Contabilidade / SINFRA

Caixa 347



Cuiabá/MT, 01 de junho de 2016

REAJUSTAMENTO DA 24ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA


Ilmo Sr.
Eng.º Fernando Alberto Barbosa Müller
M.D. Superintendente de Manutenção e Restauração de Rodovias Pavimentadas - SMRP
Nesta


Sr. Superintendente,
Ref.: IC Nº 222/2013
Assunto: Reajustamento da 24ª (Vigesima Quarta) Medição provisória

Venho, pelo presente encaminhar o Reajustamento da 24ª (Vigesima Quarta) Medição provisória dos serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada, executados pela Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda., na Rodovia: MT-175/MT-248, Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, objeto do I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU, período de 01/05/16 a 31/05/16

- Reajustamento da 24ª (Vigesima Quarta) Medição provisória. Período: 01/05/16 a 31/05/16

Atenciosamente


Eng.º Algor Avelos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT
RN nº 120134407-7





Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Referência: 24ª Medição provisória
Ordem de Início de Serviço: 05/08/2013
Ordem de Paralisação: 30/05/2014
Ordem de Reinício de Serviço: 01/10/2014
Ordem de Paralisação: 31/10/2014
Ordem de Reinício de Serviço: 05/05/2015

DADOS DO CONTRATO

Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entroncamento Rod. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Extensão: 62,37 km
Firma: GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU
Processo Original: 275531/2013-SETPU
Data da assinatura: 01/08/2013
Data da publicação: 01/08/2013
Natureza dos serviços: Restauração de Rodovia Pavimentada
Prazo contratual: 1184 dias
Termino previsto: 11/05/2016
Ordem de início de serviços: 05/08/2013
Prazo de corrido do contrato: 1026 dias
Valor contratual: R\$ 11.707.378,84
Valor termo aditivo: R\$ (2.918.335,05
Valor contratual + Aditivo: R\$ 14.625.713,89
Valor medido acumulado (PI):
Saldo contratual (PI):
Valor empenhado no exercício:

Cuiabá/MT, 01 de junho de 2016

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato;

Atenciosamente,


Eng. Alaor Alvelos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT
RN nº 120134407-7



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA - SINFRA

RESUMO DE REAJUSTAMENTO DE MEDIÇÃO

SINFRA

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Referência: 248 (Vigésima Quarta) Medição provisória
Ordem de reinício de serviço: 05/05/15
Período medição: 01/05/16 a 31/05/16 Acumulado: 05/08/13 a 31/05/16

Nº Contrato :
Data Assinatura :
Publicação :
Processo Original :
Mês do IO : setembro-12
Mês do II : setembro-15

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	MEDIÇÃO REFERÊNCIA ACUMULADA (R\$)	MEDIÇÃO ANTERIOR ACUMULADA (R\$)	VALOR REVISÍVEL	FATOR	VALOR DO REAJUSTE R\$	DADOS
1.0	PAVIMENTAÇÃO	2.749.083,49	2.749.083,49	-	0,1960	-	$R = \frac{(II - IO) \times V}{IO}$ <p>R = Valor da parcela de reajuste IO = Índice de preço no mês da proposta II = Índice de preço ao mês da medição V = Valor a preços iniciais do contrato</p>
2.0	ASFALTO DILUIDO	308.289,90	308.289,90	-	0,3024	-	
2.0	EMULSÃO ASFÁLTICA	1.199.075,60	1.199.075,60	-	0,2569	-	
2.0	TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO (LIGANTES)	270.083,71	270.083,71	-	0,1960	-	
3.0	CONSERVAÇÃO	1.523.325,13	1.416.966,37	106.358,76	0,1458	15.507,10	
4.0	DRENAGEM	-	-	-	0,1663	-	
5.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	106.491,66	106.491,66	-	0,2305	-	
	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	483.550,31	483.550,31	-	0,2264	-	
	INSTALAÇÃO CANTEIRO	322.366,87	322.366,87	-	0,2264	-	
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	644.733,75	644.733,75	-	0,2264	-	
6.0	Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km)	10.293,30	10.293,30	-	0,1960	-	
	Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base	176.563,16	176.563,16	-	0,1960	-	
	SOMA	7.793.856,88	7.687.498,12	106.358,76		15.507,10	
	SOMA					15.507,10	
	Área de cálculo						
	PAVIMENTAÇÃO	= (290,372 - 242,769) + 242,769 = 0,1960					
	LIGANTES BETUMINOSOS	= (332,398 - 263,472) + 263,472 = 0,2616					
	CONSERVAÇÃO	= (263,542 - 229,996) + 229,996 = 0,1458					
	DRENAGEM	= (271,909 - 233,131) + 233,131 = 0,1663					
	SINALIZAÇÃO VERTICAL	= (156,541 - 127,211) + 127,211 = 0,2305					
	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	= (268,615 - 219,020) + 219,020 = 0,2264					
	Cuiabá/MT, 01 de junho de 2016						
	Comissão de fiscalização						
	INSTALAÇÃO CANTEIRO	= (268,615 - 219,020) + 219,020 = 0,2264					
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	= (268,615 - 219,020) + 219,020 = 0,2264					
	ASFALTO DILUIDO	= (390,782 - 300,047) + 300,047 = 0,3024					
	EMULSÃO ASFÁLTICA	= (332,593 - 264,600) + 264,600 = 0,2569					
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	= (267,440 - 225,392) + 225,392 = 0,1865					
	TRANSPORTE DE PAVIMENTAÇÃO	= (290,372 - 242,769) + 242,769 = 0,1960					

MÊS/ANO	IO set/12	II set/15
PAVIMENTAÇÃO	242,769	290,372
LIGANTES BETUMINOSOS	263,472	332,398
CONSERVAÇÃO	229,996	263,542
DRENAGEM	233,131	271,909
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	225,392	267,440
SINALIZAÇÃO VERTICAL	127,211	156,541
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	219,020	268,615
INSTALAÇÃO CANTEIRO	219,020	268,615
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	219,020	268,615
ASFALTO DILUIDO	300,047	390,782
EMULSÃO ASFÁLTICA	264,600	332,593
TRANSPORTE DE PAVIMENTAÇÃO	242,769	290,372

Sector: SCEO/SINFRA
Fl. Nº. 04
Ass.:

Eng.º Alair Alves Leferino de Paula
Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT
RN nº 120134407-7

SINFRA

RESUMO DE MEDIÇÃO REVISORA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -

Nº Contrato	Prazo de Execução	1184 dias
Data Assinatura	Prazo Restante	
Publicação	Vr. Contratual PI	14.625.713,89
Processo Orig.	Vr. Acum. Medido PI	7.793.856,88
Data Base	Vr. Acum. Programado PI	
	Vr. Programado Próx. mês PI	

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR				
1.0	PAVIMENTAÇÃO								
1.1	Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (3cm)	m3	957,00	-	-	171,10	-	-	
1.2	Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (5cm)	m3	2.709,00	812,000	812,000	171,10	138.933,20	29,97	
1.3	Remoção do revestimento existente em PMF ou CBUQ (5cm)	m3	11.664,00	8.494,000	8.494,000	11,01	93.518,94	72,82	
1.4	Reconfeção de base c/ adição de 20% de brita	m3	23.328,00	22.440,000	22.440,000	37,23	835.441,20	96,19	
1.5	Imprimação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras)	m2	116.640,00	109.798,200	109.798,200	0,29	31.841,47	94,13	
1.6	Pintura de ligação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras), para caixa de fresagem	m2	112.149,43	49.147,239	49.147,239	0,21	10.320,92	43,82	
1.7	Tratamento superficial duplo c/ polímeros	m2	375.960,00	107.020,000	107.020,000	3,91	418.448,20	28,47	
1.8	Pré-Misturado a Frio - PMF	m3	3.666,00	1.373,750	1.373,750	156,20	214.579,75	37,47	
1.9	Transporte de agregados p/ TSD c/ polímero (DMT=111,84km)	tkm	1.557.854,93	470.827,355	470.827,355	0,37	174.206,12	30,22	
1.10	Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=82,75km)	tkm	573.353,24	215.672,152	215.672,152	0,37	79.798,69	37,62	
1.11	Transporte de areia p/ PMF (DMT=42,30km)	tkm	41.869,39	12.249,657	12.249,657	0,37	4.532,37	29,26	
1.12	Transporte de brita p/ reconf. Base (DMT=111,84km)	tkm	1.751.898,00	1.502.216,985	1.502.216,985	0,37	555.820,28	85,75	
1.13	Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)	tkm	313.650,00	112.192,594	112.192,594	0,61	68.437,48	35,77	
1.14	Transporte de material fresado (DMT=10km)	tkm	80.651,00	16.240,000	16.240,000	0,61	9.906,40	20,14	
1.15	Transporte de material removido (DMT=10km)	tkm	256.608,00	185.735,200	185.735,200	0,61	113.298,47	72,38	
	Sub-total						2.749.083,49	845,16	
2.0	LIGANTES BETUMINOSOS								
2.1	Fornecimento de CM-30 p/ imprimação	t	140,00	131,637	131,637	2.341,97	308.289,90	94,03	
2.2	Transporte de CM-30 p/ imprimação (DMT=300,10km)	t	140,00	131,637	131,637	279,33	36.770,16	94,03	
2.3	Fornecimento de RL-1C p/ PMF	t	948,50	473,754	473,754	1.237,55	586.294,75	49,95	
2.4	Transporte de RL-1C p/ PMF (DMT=300,10km)	t	948,50	473,754	473,754	279,33	132.333,81	49,95	
2.5	Fornecimento de RR-1C, para caixa de fresagem	t	56,02	40,447	40,447	1.257,33	50.855,22	72,20	
2.6	Transporte de RR-1C (DMT=300,10km), para caixa de fresagem	t	56,02	40,447	40,447	279,33	11.298,06	72,20	
2.7	Fornecimento de RR-2C c/ polímeros	t	1.127,88	321,060	321,060	1.750,22	561.925,63	28,47	
2.8	Transporte de RR-2C c/ polímeros (DMT=300,10km)	t	1.127,88	321,060	321,060	279,33	89.681,68	28,47	
	Sub-total						1.777.449,21	389,91	
3.0	CONSERVAÇÃO								
3.1	Limpeza de bueiro	m3	605,00	66,170	233,000	19,46	5.821,84	49,45	

Comissão de Fiscalização

Eng.º Alair Avôlto Zeferino de Paula
 Fiscal Perícia Nº 019/2016 CREA 830-D/MT
 RN nº 120134407-7

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA -

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
 Rodovia: MT-175/MT-248
 Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
 Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
 Referência: 24ª (Vigesima Quarta) Medição provisória
 Ordem de reinício de serviço: 05/05/15
 Ordem de Paralisação : 31/5 a 31/10/2014
 Período medição: 01/05/16 a 31/05/16
 Acumulado: 05/08/13 a 31/05/16

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

Nº Contrato
 Data Assinatura
 Publicação
 Processo Orig.
 Data Base

Prazo de Execução
 Prazo Restante
 Vr. Contratual PI
 Vr. Acum. Medido PI
 Vr. Acum. Programado PI
 Vr. Programado Prox. mês PI

SINFRA

RESUMO DE MEDIÇÃO REVISORA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR				
3.2	Roadada pesada	há	92,00	12,332	66,620	3.258,99	257.303,77	85,82	
3.3	Capina	m2	129.000,00	17.000,000	84.860,000	0,64	65.190,40	78,96	
3.4	Hora de máquina - Motoniveladora	h	850,00	285,600	648,000	189,08	176.525,08	109,84	
3.5	Tapa buraco com PMF-Execução incluindo transporte e fornecimento dos materiais	m3	1.825,00		1.824,361	519,31	947.408,91	99,96	
3.6	Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)	tkm	115.775,52		112.817,680	0,63	71.075,13	97,45	
	Sub-total						1.523.325,13	121,98	
4.0	DRENAGEM								
4.1	Sarjeta triangular de concreto STC 04	m	830,00			42,08			
4.2	Sarjeta triangular de concreto STC 07	m	1.330,00			41,08			
4.3	Meio-fio de concreto MFC 05	m	580,00			40,42			
4.4	Entrada p/ descida d'água EDA 01	unid	7,00			61,69			
4.5	Entrada p/ descida d'água EDA 02	unid	9,00			74,87			
4.6	Concreto Fck=15,0 Mpa	m3	62,00			504,76			
4.7	Corpo BSTC D=0,80m CA-1	m	31,00			672,32			
4.8	Boca BSTC d=0,80m normal	unid	1,00			1.877,32			
4.9	Caixa coletora BSTC D=0,80m H=1,80m	unid	1,00			4.292,59			
	Sub-total								
5.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL								
5.1	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,15m (Execução, inclusive pré-marcção, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	38.319,00		5.909,006	15,07	89.048,72	15,42	
5.2	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,30m (Execução, inclusive pré-marcção, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	930,00			15,07			
5.3	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura > 0,30m (Execução, inclusive pré-marcção, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	135,00			22,91			
5.4	Opção 1 - Placa de aço carbono com película refletiva grau técnica tipo I da ABNT	m2	55,00			369,88			
	Placa circular	m2							
Comissão de Fiscalização									

Eng. Alair Alvelos Zaverino de Paula
 Fiscal Portaria nº 019/2016 CREA 830-D/MT
 RN nº 120134407-7

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
 Rodovia: MT-175/MT-248
 Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
 Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
 Referência: 24f (Vigésima Quarta) Medição provisória
 Ordem de reinício de serviço: 05/05/15
 Ordem de paralisação: 31/5 a 31/10/2014
 Período medição: 01/05/16 a 31/05/16
 Acumulado: 05/08/13 a 31/05/16

RESUMO DE MEDIÇÃO REVISORA

SINFRA

Nº Contrato
 Data Assinatura
 Publicação
 Processo Orig.
 Data Base

Prazo de Execução
 Prazo Restante
 Vr. Contratual PI
 Vr. Acum.Mediado PI
 Vr. Acum. Programado PI
 Vr. Programado Próx. mês PI

1184 dias
 14.625.713,89
 7.793.856,88

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Const. Ltda

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR				
5.5	Placa quadrada	m2	50,00	-	-	369,88	-	-	
5.6	Placa retangular	m2	59,00	-	-	369,88	-	-	
5.7	Placa octogonal	m2	6,00	-	-	369,88	-	-	
5.8	Marco quilométrico	m2	31,00	-	-	369,88	-	-	
5.9	Tachão refletivo tipo SHTRG, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	unid	1.600,00	-	-	41,49	-	-	
5.10	Tacha refletiva tipo SHTRG, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	unid	13.728,00	1.213,000	1.213,000	14,38	17.442,94	8,84	
5.11	Setas e dizeres	m2	49,00	-	-	22,91	-	-	
5.12	Escudo	m2	1,40	-	-	378,16	-	-	
5.13	Defensa metálica	m	640,00	-	-	224,62	-	-	
	Sub-total						106.491,66	9,87	
	Mobilização e desmobilização	unid	6,00	-	-	-	-	-	
	Instalação de canteiro	mês	1,00	-	4.500	107.455,63	483.550,31	75,00	
	Administração local	mês	12,00	-	1.000	322.366,87	322.366,87	100,00	
	Sub-total						644.733,75	100,00	
	SERVICO ADITADO								
	TAPA BURACO								
	Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) para Tapa buraco	tkm	127.875,852	-	-	-	-	-	
	PAVIMENTAÇÃO								
	Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base	m³	5.400,000	-	2.469,600	71,49	176.565,16	45,73	
	Sub-total						186.856,46		
	TOTAL ACUMULADO DESTA MEDIÇÃO								
	A DEDUZIR DA MEDIÇÃO ANTERIOR								
	VALOR LIQUIDO						7.793.856,88		
	Importa o valor liquido desta medição de R\$ 106.358,76 (Cento e seis mil, trezentos cincoenta e oito reais, setenta e seis centavos)						7.687.498,12		
	Local/Data: Cuiabá/MT, 01 de junho de 2016						106.358,76		

Comissão de Fiscalização

Eng. Alair Alvelo Zéfereiro de Paula
 Fiscal Portaria nº 019/2016 CREA 830-D/MT
 RN nº 120134407-7



Encaminhamento de Medição

Ilmo Sr.
Eng.º Marcos Catalano Correa
M.D. Secretário Adjunto de Obras - SAOB
CUIABÁ/MT

Assunto: 24º (Vigésima Quarta) Medição Provisória de Reajustamento

Ref. I.C. Nº 222/2013

Através da presente, encaminho a V.S.ª a 24º (Vigésima Quarta) Medição Provisória de Reajustamento, devidamente analisada e conferida, estando apta para o procedimento de pagamento, de acordo com o valor abaixo firmado em

24º (Vigésima Quarta) Medição Provisória Reajuste.....R\$ 15.507,10

CONFORMIDADE

Atestado de Conformidade dos documentos fls. 04 a 08.

Em 29 de Julho de 2016.


Engº Julio Mangini Fernandes Neto
Superintendente
SUCEO/SAOB/SINFRA-MT

 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/	 NOTA CUIABANA	Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda
Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda
 Rua Governador Jari Gomes, 10- Boa Esperança
 CEP 78000-000- Fone (65) 3627-6811 -Cuiabá- MT
 Inscrição Municipal 25356 - CPF/CNPJ 01.898.295/0001-28

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação fora do município	3/8/2016 11:08:00	1B BD FB	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	665
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx			

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
03.507.415/0022-79	62557	Mato Grosso Governo do Estado	
Endereço	Número	Complemento	Bairro
Edgard Prado Arze, Eng			Centro Político Administrativo
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78050-970	Cuiabá / MT		fransuise.17@hotmail.com

Descrição dos Serviços

Reajustamento (Materiais) da 24ª medição Provisória da Restauração de Rodovia Pavimentada na Rodovia MT-175/MT-248, Trecho: Entr BR-174 (Cacho) - Jauru, Subtrecho: Entr BR-174 (Cacho) - Araputanga, conforme Contrato IC No. 222/2013/00/00-SETPU.
 Serviços realizados no município de São José dos Quatro Marcos - MT

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
4211101 - (4211-1/01) Construção de rodovias e ferrovias	0,00	7	4211101
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 15.507,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.507,10
		Total do ISSQN	ISSQN Retido
		R\$ 0,00	Não
			Desconto Condicionado
			R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 100,80	R\$ 465,21	R\$ 0,00	R\$ 232,61	R\$ 155,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal **R\$ 14.553,41**

Informações Complementares

• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

Os Serviços descritos
nesta nota fiscal, foram
executados.


Engº Alair Atvelos Zeferino de Paula
Fiscal PORTLAND
CREA 830/D - RN: 120134407-7

UNIMG/SINFRA
 Folha nº 11
 Ass. *[assinatura]*

 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda
Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda
 Rua Governador Jari Gomes, 10- Boa Esperança
 CEP 78000-000- Fone (65) 3627-6811 -Cuiabá- MT
 Inscrição Municipal 25356 - CPF/CNPJ 01.898.295/0001-28

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação fora do município	3/8/2016 11:08:00	1B BD FB	665
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx			

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
03.507.415/0022-79	62557	Mato Grosso Governo do Estado	
Endereço	Número	Complemento	Bairro
Edgard Prado Arze, Eng			Centro Político Administrativo
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78050-970	Cuiabá / MT		fransuise.17@hotmail.com

Descrição dos Serviços

Reajustamento (Materiais) da 24ª medição Provisória da Restauração de Rodovia Pavimentada na Rodovia MT-175/MT-248, Trecho: Entr BR-174 (Cacho) - Jauru, Subtrecho: Entr BR-174 (Cacho) - Araputanga, conforme Contrato IC No. 222/2013/00/00-SETPU.
 Serviços realizados no município de São José dos Quatro Marcos - MT

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
4211101 - (4211-1/01) Construção de rodovias e ferrovias	0,00	7	4211101
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 15.507,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.507,10
		Total do ISSQN	ISSQN Retido
		R\$ 0,00	Não
			Desconto Condicionado
			R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 100,80	R\$ 465,21	R\$ 0,00	R\$ 232,61	R\$ 155,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal **R\$ 14.553,41**

Informações Complementares

• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

Os Serviços descritos
nesta nota fiscal, foram
executados.


Eng. Alaor Alves Zeferino de Paula
Fiscal Portaria: _____
CREA-830/D - RN: 120134407-7



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

UNIMG/SINFRA
Folha nº 12
Ass.

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 01.898.295/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 14:41:00 do dia 09/06/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/12/2016.

Código de controle da certidão: **EE3E.C318.19A2.B866**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:

Defiro a liberação da certidão positiva com efeito de negativa no âmbito da PGFN em razão da adesão ao parcelamento previsto na Lei nº 12.996/2014 (débitos previdenciários e não previdenciários) e Lei 10.522/2002 (não prev). Dossiê 10080005386/1115-51.

**Secretaria de Estado
de Fazenda**



**Governo do Estado
de Mato Grosso**



Data: 04/08/2016 - 09:53:08

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0017342148**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Data de emissão: **04/08/2016**Hora de emissão: **09:53:11**Certidão fornecida para a Inscrição Estadual : **013.035.084-2**Nome: **GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrências(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento ou suspensão.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até: **02/09/2016.**

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

Código de Autenticação : **2AMUBTT2K7BTT29A**Página **1** de **2**

© Copyright 2001-2016 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

**Secretaria de Estado
de Fazenda**



**Governo do Estado
de Mato Grosso**



Data: 04/08/2016 - 09:53:08

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0017342148**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Data de Emissão: **04/08/2016**Hora de Emissão: **09:53:11**

RESSALVAS RELATIVAS A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

- 13.035.084-2 - GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA - Contribuinte com débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal**
- 6207592832 - JOSE MURA JUNIOR - Sócio com parcelamento de débitos regular(em dia) no Sistema de IPVA**
- 13.356.954-3 - LGL ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA-SPE - Participação em empresa com débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal**

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até **02/09/2016**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado

Código de Autenticidade : **2AMUBTT2K7BTT29A**

Página **2** de **2**

[Retornar](#)

© Copyright 2001-2016 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados



CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico que o requerente abaixo identificado não consta no rol de devedores inscritos em Dívida Ativa. Todavia fica ressalvado o Direito da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso inscrever e cobrar os direitos apurados após expedição da presente.

NOME

GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO: RUA GOVERNADOR JARI GOMES, nº 10
BAIRRO: BOA ESPERANÇA
MUNICÍPIO: Cuiabá UF: MT
CEP: 78.068-720

CNPJ

.898.295/0001-28

SÓCIOS

CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
015.153.998-77	GISELE TURIBIO SCHUTZE MURA
062.075.928-32	JOSE MURA JUNIOR



Cuiabá, 14/07/2016

Andréia G. A. Ribeiro
Responsável pela Expedição

Olga Geny de Almeida Alves
Procurador(a) do Estado

Dra. Olga Geny de Almeida Alves
Subprocuradora-Geral Fiscal

OBSERVAÇÕES

- 1 - Esta certidão tem validade por apenas 90 (noventa) dias.
- 2 - Qualquer rasura tornará nulo este documento.
- 3 - Autenticador desta certidão: OW3R90OJSV5WMD9GT77CU225ALU3DF

N.º Proc. Órgão	N.º CDA	Tipo do Processo	Situação
-----------------	---------	------------------	----------



Prefeitura Municipal de Cuiabá
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO 203786/2016	235746	PROCESSO	EXERCÍCIO GERAL
CONTRIBUINTE 262339	INSCRIÇÃO MUNICIPAL LANCAMENTOS DIVERSOS - 24250		
 16062016018982950001280010056520378652213616235746			
NOME GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA			
CPF/CNPJ 01.898.295/0001-28	RG/INSCR. ESTADUAL		
ENDEREÇO Av. JARI GOMES, GOV, 10			
BAIRRO BOA ESPERANCA	FINALIDADE		

Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiabá. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer título, de dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

SUBSTITUÍDO

Cuiabá/MT, quinta-feira, 16 de junho de 2016


Cezar Fabiano Martins de Campos
Procurador Fiscal do Município

Certidão válida até Cuiabá/MT, 14 de Setembro de 2016.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>

IMPRIMIR

VOLTAR



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01898295/0001-28
Razão Social: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Endereço: RUA GOVERNADOR JARI GOMES 10 / BOA ESPERANCA / CUIABA / MT / 78068-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/08/2016 a 31/08/2016

Certificação Número: 2016080214563734683470

Informação obtida em 04/08/2016, às 10:55:43.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

SUBSTITUÍDO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 01.898.295/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 14:41:00 do dia 09/06/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/12/2016.

Código de controle da certidão: **EE3E.C318.19A2.B866**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:

Defiro a liberação da certidão positiva com efeito de negativa no âmbito da PGFN em razão da adesão ao parcelamento previsto na Lei nº 12.996/2014 (débitos previdenciários e não previdenciários) e Lei 10.522/2002 (não prev). Dossiê 10080005386/1115-51.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.898.295/0001-28

Certidão nº: 50166887/2016

Expedição: 27/05/2016, às 10:47:55

Validade: 22/11/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.898.295/0001-28**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0000337-49.2010.5.18.0151 - TRT 18ª Região **
0068900-19.2010.5.23.0002 - TRT 23ª Região *
0000259-08.2012.5.23.0002 - TRT 23ª Região *
0128600-51.2009.5.23.0004 - TRT 23ª Região *
0137800-70.2009.5.23.0008 - TRT 23ª Região *
0000141-48.2011.5.23.0008 - TRT 23ª Região *
0154500-55.2008.5.23.0009 - TRT 23ª Região *
0022300-66.2009.5.23.0036 - TRT 23ª Região *
0099100-38.2009.5.23.0036 - TRT 23ª Região *
0017200-96.2010.5.23.0036 - TRT 23ª Região *
0026300-89.2010.5.23.0096 - TRT 23ª Região *

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 11.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE CUIABÁ
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR**

CNPJ:

Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D - Av. B S/n Setor B Atrás da Brigada - Cpa - Bairro: Centro
Político Administrativo - Cidade: Cuiabá-MT Cep:78049905 Fone:3648-6125 Ramal:8

CERTIDÃO N°: 99543


Elias Gomes Ferreira, Distribuidor da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc.


CERTIFICO, a requerimento da parte interessada que consultando o nosso banco de dados de DISTRIBUIÇÕES verifiquei NADA CONSTAR contra a firma: GEOSOLO ENG. PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 01898295000128 referentes a ações de FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL ou EXTRAJUDICIAL, no período de busca realizado em 01 (um) ano.

Certifico também, que esta Central de Distribuição não faz buscas referentes a Ações distribuídas nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, Vara da Infância e Juventude, inclusive nos dados do Processo Judicial Eletrônico (PJe) desta Comarca.

O referido é verdade e dou fé, dada e passada nesta cidade de Cuiabá aos 27 de junho de 2016.

E eu, desta Comarca digitei e assino,


Elias Gomes Ferreira
Distribuidor





Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS E TRANSPORTES

PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS DE OBRAS												
Nº 566/16												
Data: 1/8/2016												
DISCRIMINAÇÃO		FATURAMENTO										
CREDOR	PROCESSO	I.C.	MEDIÇÃO	VALOR DO CONTRATO	PAGO ATÉ ESTA DATA	SALDO DO CONTRATO	VALOR DESTA PROGRAMAÇÃO	NOTA DE EMPENHO	GRUPO DESP.	FONTE	SALDO DE CONTRATO ATUAL	
Geosolo	339400/16	222/13	Req.24º Med.	14.625.713,89	7.687.498,12	6.938.215,77	15.507,10	16.000.622-1	44.90.51	131	R\$ 6.831.857,01	
TOTAL PROGRAMADO							15.507,10					

OBS.:Ref. Aos Serv. De Conservação Rodovia Pavimentada na Rodovia MT-175/248, conforme IC - 222/13.


Engº Marcos Catalano Correa

Secretário Adjunto de Transportes


Engª Marciane Prevedello Curvo
Secretária Adjunta de Administração Sistêmica





ATESTADO DE CONFORMIDADE P/ EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Processo nº: 329400 / 16 Contrato nº: 222 / 13
 Vigência: _____ Empresa Contratada: FESOL
 Resumo do Objeto: 24 medição de Regustamento

Legislação de regência: Lei nº 8.666/1993.

N.	REQUISITO	SIM	NÃO	N/A	FLS
01.	A nota fiscal foi atestada pelo fiscal ou pela comissão de fiscalização designada?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
02.	A respeito da cláusula contratual – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, os documentos necessários foram juntados ao processo, como por exemplo: medição dos serviços, GFIP, comprovante de recolhimento do INSS, e etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
03.	O fiscal ou a comissão de fiscalização assinou a medição dos serviços?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
04.	No processo de medição/pagamento consta relatório fotográfico que demonstre a execução da obra ou serviço de engenharia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Reprova processo
05.	Há comprovação e conferência pela fiscalização dos serviços executados?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
06.	Houve serviços apresentados na medição, porém não aprovados pela fiscalização?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
07.	Para a obra, existe contrato com empresa supervisora/Gerenciadora?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
08.	Se existe empresa supervisora/Gerenciadora, foi juntado relatório de supervisão dos serviços/obra?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
09.	Foi Apresentado Midia Digital (CD/PENDRIVE) com as Fotos do Referido Relatório de Medição do contrato para ser registrado no Sistema Geo-Obras?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo

Cuiabá, 09 de Agosto de 2016



 Assinatura do responsável pelo preenchimento
 Assessor Técnico III
 SINFRA/MT



TRÂMITE DE PROCESSO

PROTOCOLO Nº	339400
EXERCÍCIO	2016
PARTE INTERESSADA	GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
CONTRATO	222/2013
ASSUNTO	REAJUSTAMENTO
UNIDADE DE DESTINO	CGEO - COORDENADORIA DE GESTÃO DO GEOBRAS
INFORMAÇÃO	ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO PARA INSERÇÃO NO SISTEMA GEOBRAS. POSTERIORMENTE ENCAMINHAR A SAADS PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO.


Cuiabá, 09 de agosto de 2016.


Marcos Catalano Corrêa
Secretário Adjunto de Obras
Secretaria Adjunta de Obras – SAOB/SINFRA

VIRTUTE



COORDENADORIA DE GEO-OBRAS CGEO <cgeo@sinfra.mt.gov.br>

CADASTRO IC 222-13

COORDENADORIA DE GEO-OBRAS CGEO <cgeo@sinfra.mt.gov.br>

10 de agosto de 2016 16:54


Para: MARCIANE PREVEDELLO CURVO <marcianecurvo@sinfra.mt.gov.br>, JANAINA CRISTINA DA SILVA <janainasilva@sinfra.mt.gov.br>, cgfo@sefaz.mt.gov.br, saoc@sefaz.mt.gov.br

Cco: Greziele Ferreira de Oliveira <grezieleoliveira@sinfra.mt.gov.br>, Cristiano Carvalho de Andrade <cristianoandrade@sinfra.mt.gov.br>

Boa tarde,

Conforme acordado em Nota Técnica nº 0062/2015 – SATE/SEFAZ, estabelecida pela Portaria nº 051/GSF/SEFAZ/2015, na data 15/04/2015, que regulamenta os procedimentos de gestão financeira.

Enviamos abaixo informações e seus respectivos anexos, solicitando o cadastro do contrato seguinte:

CÓDIGO DO CREDOR: **2003.00078-3**NOME DO CREDOR: **Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda**CPF/CNPJ: **01.898.295/0001-28**IC: **222/2013 - 24º Medição Reajustamento**SUBCONTA: **218**EMPENHO: **25101000116000622-1**PROCESSO: **339400/2016** **24º Medição Reajuste.xlsx**
2451K

Obras por Execução Indireta (Detalhado)

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

GEO-OBRAS - CADASTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia

Telefone: (65)3613-7631 / (65)3613-7632

e-mail: engenharia@tce.mt.gov.br

Total de Obras: 1

Filtros: - Contrato Nº: 222 - Ano: 2013



Tribunal de Contas
Mato Grosso

Obra
Contrato Nº/Ano-Obra: 222/2013-1 Valor Inicial da Obra: R\$ 11.707.378,84 Prazo de Execução Inicial (dias): 360
Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação Modalidade: Concorrência Pública Nº/Ano: 020/2013
BEM PÚBLICO: Serviços de Conservação de Rodovia Pavimentada na Rodovia MT - 175/248.

Código: 25099 Inclusão: 23/09/2013

Objeto

Quantidade: 62,37 Unidade de Medida: km - Quilômetro

Objeto: Restauração de rodovia pavimentada, divididos em dois lotes, sendo: LOTE 01: Rodovia MT-175 / MT-248, Trecho: Entº BR-174 (Cacho)– Jauru; Subtrecho: Entº BR-174 (Cacho) – Araputanga, extensão de 62,37 Km.

Contratada

Razão Social: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

Inclusão: 18/09/2013

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Rodovia: MT - 175 / MT - 248

Bairro: Trecho: Entº BR - 174 (Cacho) - Araputanga Sub-Trecho: Entº BR - 174 (Cacho) - Araputanga

Cidade: ARAPUTANGA

CEP: 78.260-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Conservação

Tipo de Obra: Rodovia Pavimentada

Sector Beneficiado: Infra-estrutura e Transporte

Bem Público: Serviços de Conservação de Rodovia Pavimentada na Rodovia MT - 175/248.

Origem de Recursos

Origem: Federal

Valor Estimado: R\$ 12.898.026,43

Valor Estimado: R\$ 12.065.989,37

Total Valor Estimado: R\$ 24.964.015,80

Nº/Ano do Convênio: 20-011-1/2012

Órgão Concedente: BNDES-BANCO DO BRASIL

Nº/Ano do Convênio: 20-010-3/2013

Órgão Concedente: BNDES-BANCO DO BRASIL

Inclusão: 11/06/2013

Inclusão: 11/06/2013

Localização

Latitude: S 15° 27' 36,76" Longitude: W 58° 21' 05,75"

Descrição do ponto Geo-referenciado: Fim

Latitude: S 15° 49' 04,59" Longitude: W 58° 05' 14,58"

Descrição do ponto Geo-referenciado: Início

Inclusão: 24/09/2013

Inclusão: 24/09/2013

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: Air Monteichi Vitorio

Inclusão: 24/09/2013

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Tamanho: 576,1 KB

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Tamanho: 889,2 KB

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Tamanho: 111,6 KB



Engenheiro de Execução

Engenheiro: JOSE MURA JUNIOR

Início Atividade: 05/08/2013

Inclusão: 24/09/2013

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART CONT 2.pdf
Descrição: ART CONT 2

Tamanho: 679.3 KB

Inclusão: 24/09/2013

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART CONT 1.pdf
Descrição: ART CONT 1

Tamanho: 921.7 KB

Inclusão: 24/09/2013

**Situação da Obra**

Data Situação: 01/10/2014

Situação: Reiniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 06/11/2014

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Reinício da Obra / Serviço

Nome: O.R 222 2.013.pdf
Descrição: O.R

Tamanho: 137.1 KB

Inclusão: 06/11/2014

Data Situação: 30/05/2014

Situação: Paralisada

Publicação: Diário Oficial do Estado

Inclusão: 06/11/2014

Descrição: O.P

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Paralisação da Obra / Serviço

Nome: O.P.pdf
Descrição: O.P

Tamanho: 600.5 KB

Inclusão: 06/11/2014

Data Situação: 05/08/2013

Situação: Iniciada

Publicação: Diário Oficial do Estado

Inclusão: 24/09/2013

Descrição: OIS

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: OIS.pdf
Descrição: OIS

Tamanho: 152.1 KB

Inclusão: 24/09/2013

Medição da Obra

Nº Medição: MR / Vinc.: 53265 (Cód.: 54307)

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Inclusão: 09/06/2014

Data da Medição: 30/04/2014

Observação: 6º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 12.300,19

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 6º Medição - Reajustamento.xls
Descrição: 6º medição de reajustamento

Tamanho: 2.2 MB

Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 63734 (Cód.: 63735)

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Período: 05/05/2015 a 31/05/2015

Inclusão: 11/08/2015

Data da Medição: 01/06/2015

Observação: 12º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 17.410,64

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 12ª Medição.xlsx
Descrição: Reajustamento da 12ª medição provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 11/08/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 64356 (Cód.: 64357)

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Inclusão: 03/09/2015

Data da Medição: 01/08/2015

Observação: 14º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 36.610,51

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 14ª Medição.xlsx
Descrição: Reajuste 14ª Medição Provisória

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 03/09/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 63740 (Cód.: 63761)

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Inclusão: 12/08/2015

Data da Medição: 01/07/2015

Observação: 13º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 80.235,22

Medição da Obra**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 13ª Medição.xlsx
Descrição: Reajustamento da 13ª medição

Tamanho: 1,1 MB

Inclusão: 12/08/2015

Nº Medição: MR / V/Inc.: 64889 (Cód: 64890)

Data da Medição: 01/09/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 15ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 30.771,65

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Inclusão: 25/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: - Reajustamento 15ª Medição.xlsx
Descrição: Reajuste 15ª Medição Provisória

Tamanho: 1,2 MB

Inclusão: 25/09/2015

Nº Medição: MR / V/Inc.: 53204 (Cód: 54303)

Data da Medição: 30/04/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 4ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 23.262,43

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Inclusão: 09/06/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 4ª Med - Reajustamento.xls
Descrição: 4ª medição de reajustamento

Tamanho: 2,2 MB

Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MR / V/Inc.: 54815 (Cód: 54913)

Data da Medição: 10/03/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 7ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 10.121,87

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Inclusão: 04/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 7ª Medição.xls
Descrição: 7ª medição de reajustamento

Tamanho: 2,0 MB

Inclusão: 04/07/2014

Nº Medição: MR / V/Inc.: 72451 (Cód: 72790)

Data da Medição: 01/06/2016

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 24ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 15.507,10

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Inclusão: 10/08/2016

Nº Medição: MR / V/Inc.: 53205 (Cód: 54304)

Data da Medição: 30/04/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 5ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 13.506,32

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Inclusão: 09/06/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 5ª Medição - Reajustamento.xls
Descrição: 5ª medição de reajustamento

Tamanho: 2,2 MB

Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MR / V/Inc.: 50420 (Cód: 54302)

Data da Medição: 30/04/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 3ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 21.638,25

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Inclusão: 09/06/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 3ª Med - Reajustamento.xls
Descrição: 3ª medição de reajustamento

Tamanho: 2,1 MB

Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MR / V/Inc.: 54960 (Cód: 54961)

Data da Medição: 02/06/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 10ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 4.029,58

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Inclusão: 08/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 10ª Medição.xls
Descrição: Reajuste 10ª Medição Provisória

Tamanho: 2,1 MB

Inclusão: 08/07/2014

Nº Medição: MR / V/Inc.: 66219 (Cód: 66220)

Data da Medição: 03/11/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 17ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 135.963,88

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Inclusão: 25/11/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 17ª Medição.xlsx
Descrição: Reajustamento 17ª Medição Provisória

Tamanho: 1,2 MB

Inclusão: 25/11/2015



Medição da Obra

Nº Medição: MR / Vinc.: 54818 (Cód.: 54915)
Data da Medição: 12/05/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 9º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 17.038,05

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Inclusão: 04/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 9ª Medição.xls
Descrição: 9º medição de reajustamento

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 04/07/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 54817 (Cód.: 54914)
Data da Medição: 10/04/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 8º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 11.853,77

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Inclusão: 04/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 8ª Medição.xls
Descrição: 8º medição de reajustamento

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 04/07/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 66997 (Cód.: 66999)
Data da Medição: 01/12/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 18º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 229.151,93

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Inclusão: 21/12/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 18º Medição reajustamento.xlsx
Descrição: 18º Medição Reajustamento

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 21/12/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 69024 (Cód.: 69025)
Data da Medição: 05/01/2016

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 19º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 88.025,45

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Inclusão: 22/03/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 19º Medição Reajuste.xlsx
Descrição: 19º Medição Reajuste

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 22/03/2016

Nº Medição: MR / Vinc.: 58101 (Cód.: 58103)
Data da Medição: 03/11/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 11º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 26.923,91

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Inclusão: 06/11/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 11ª Medição.xlsx
Descrição: 11º MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 06/11/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 66217 (Cód.: 66218)
Data da Medição: 01/10/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 16º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 4.093,84

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Inclusão: 25/11/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 16ª Medição.xlsx
Descrição: Reajustamento 16º Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/11/2015

Nº Medição: MPI / 1 (Cód.: 48647)
Data da Medição: 05/09/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 1º Medição Provisória

Valor: R\$ 483.550,30

Período: 05/08/2013 a 31/08/2013

Inclusão: 24/09/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 1ª Medição.xls
Descrição: 1ª Medição

Tamanho: 1.7 MB

Inclusão: 24/09/2013

Nº Medição: MPI / 2 (Cód.: 49521)
Data da Medição: 07/10/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 2º Medição Provisória

Valor: R\$ 570.955,70

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Inclusão: 29/10/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 2ª Medição.xls
Descrição: 2º Medição Provisória

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 29/10/2013

Medição da Obra

Nº Medição: MPI / 3 (Cód: 50420)
Data da Medição: 07/11/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 3ª Medição Provisória

Valor: R\$ 403.025,82

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Inclusão: 10/12/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 3ª Med.xls
Descrição: 3ª MEDIÇÃO

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 11/12/2013

Nº Medição: MPI / 4 (Cód: 53204)
Data da Medição: 09/12/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 4ª Medição Provisória

Valor: R\$ 406.242,96

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Inclusão: 06/05/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 4ª Med.xls
Descrição: 4ª Medição

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 06/05/2014

Nº Medição: MPI / 5 (Cód: 53205)
Data da Medição: 09/01/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 5ª Medição Provisória

Valor: R\$ 227.216,11

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Inclusão: 06/05/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 5ª Medição.xls
Descrição: 5ª Medição

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 06/05/2014

Nº Medição: MPI / 6 (Cód: 53265)
Data da Medição: 10/02/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 6ª Medição Provisória

Valor: R\$ 205.135,78

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Inclusão: 07/05/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 6ª Medição.xls
Descrição: 6ª Medição

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 07/05/2014

Nº Medição: MPI / 7 (Cód: 54815)
Data da Medição: 10/03/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 7ª Medição Provisória

Valor: R\$ 167.992,08

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Inclusão: 02/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 7ª Medição.xls
Descrição: 7ª Medição

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 02/07/2014

Nº Medição: MPI / 8 (Cód: 54817)
Data da Medição: 10/04/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 8ª Medição Provisória

Valor: R\$ 200.901,16

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Inclusão: 02/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 8ª Medição.xls
Descrição: 8ª Medição

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 02/07/2014

Nº Medição: MPI / 9 (Cód: 54818)
Data da Medição: 12/05/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 9ª Medição Provisória

Valor: R\$ 298.625,42

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Inclusão: 02/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 9ª Medição.xls
Descrição: 9ª Medição

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 02/07/2014

Nº Medição: MPI / 10 (Cód: 54960)
Data da Medição: 02/06/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 10ª Medição Provisória

Valor: R\$ 53.727,81

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Inclusão: 08/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 10ª Medição.xls
Descrição: 10ª Medição Provisória

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 08/07/2014



Medição da Obra

Nº Medição: MPI / 11 (Cód: 58101)
Data da Medição: 03/11/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 11º Medição Provisória

Valor: R\$ 499.161,37

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Inclusão: 06/11/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 11ª Medição.xls
Descrição: 11º MEDIÇÃO

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 06/11/2014

Nº Medição: MPI / 12 (Cód: 63734)
Data da Medição: 01/06/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 12º Medição Provisória

Valor: R\$ 169.149,68

Período: 05/05/2015 a 31/05/2015

Inclusão: 11/08/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 12ª Medição.xlsx
Descrição: 12º Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 11/08/2015

Nº Medição: MPI / 13 (Cód: 63740)
Data da Medição: 01/07/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 13º Medição Provisória

Valor: R\$ 847.098,30

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Inclusão: 11/08/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 13ª Medição.xlsx
Descrição: 13º Medição provisória

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 11/08/2015

Nº Medição: MPI / 14 (Cód: 64356)
Data da Medição: 01/08/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 14º Medição Provisória

Valor: R\$ 358.138,91

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Inclusão: 03/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 14ª Medição.xlsx
Descrição: 14º Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 03/09/2015

Nº Medição: MPI / 15 (Cód: 64889)
Data da Medição: 01/09/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 15º Medição Provisória

Valor: R\$ 321.430,58

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Inclusão: 25/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 15º MEDIÇÃO PROVISÓRIA IC 222-13.xlsx
Descrição: 15º Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/09/2015

Nº Medição: MPI / 16 (Cód: 66217)
Data da Medição: 01/10/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 16º Medição Provisória

Valor: R\$ 36.037,36

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Inclusão: 25/11/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 16ª Medição.xlsx
Descrição: 16º Medição Provisória

Tamanho: 1.4 MB

Inclusão: 25/11/2015

Nº Medição: MPI / 17 (Cód: 66219)
Data da Medição: 03/11/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 17º Medição Provisória

Valor: R\$ 594.183,74

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Inclusão: 25/11/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 17ª Medição.xlsx
Descrição: 17º Medição Provisória

Tamanho: 1.4 MB

Inclusão: 25/11/2015

Nº Medição: MPI / 18 (Cód: 66997)
Data da Medição: 01/12/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 18º Medição Provisória

Valor: R\$ 1.204.611,11

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Inclusão: 21/12/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 18º Medição.xlsx
Descrição: 18º Medição

Tamanho: 1.5 MB

Inclusão: 21/12/2015

Medição da Obra

Nº Medição: MPI / 19 (Cód: 69024)
 Data da Medição: 05/01/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
 Observação: 19ª Medição Revisora

Valor: R\$ 640.313,93

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Inclusão: 22/03/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 19ª Medição Revisora.xlsx
 Descrição: 19ª Medição

Tamanho: 1,1 MB

Inclusão: 22/03/2016

Nº Medição: MPI / 20 (Cód: 72274)
 Data da Medição: 01/02/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
 Observação: 20ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Inclusão: 25/07/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 20ª Medição.xlsx
 Descrição: 20ª Medição

Tamanho: 1,1 MB

Inclusão: 25/07/2016

Nº Medição: MPI / 21 (Cód: 72275)
 Data da Medição: 01/03/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
 Observação: 21ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Inclusão: 25/07/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 21ª Medição.xlsx
 Descrição: 21ª Medição Provisória

Tamanho: 1,2 MB

Inclusão: 25/07/2016

Nº Medição: MPI / 22 (Cód: 72276)
 Data da Medição: 01/04/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
 Observação: 22ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Inclusão: 25/07/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 22ª Medição.xlsx
 Descrição: 22ª Medição

Tamanho: 1,2 MB

Inclusão: 25/07/2016

Nº Medição: MPI / 23 (Cód: 72277)
 Data da Medição: 02/05/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
 Observação: 23ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Inclusão: 25/07/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 23ª Medição.xlsx
 Descrição: 23ª Medição

Tamanho: 1,2 MB

Inclusão: 25/07/2016

Nº Medição: MPI / 24 (Cód: 72451)
 Data da Medição: 01/06/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
 Observação: 24ª Medição Provisória

Valor: R\$ 106.358,76

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Inclusão: 28/07/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 24ª Medição.xlsx
 Descrição: 24ª Medição

Tamanho: 2,5 MB

Inclusão: 28/07/2016

Aditivo da Obra

Nº/Ano: 04/2016

Prazo Ex. Aditado (dias): 178

Srv. Acrescidos: R\$ 0,00

Srv. Decrescidos: R\$ 0,00

Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00

Valor Aditado: R\$ 0,00

Inclusão: 05/07/2016

Nº/Ano: 03/2015

Prazo Ex. Aditado (dias): 0

Srv. Acrescidos: R\$ 2.918.335,05

Srv. Decrescidos: R\$ 0,00

Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00

Valor Aditado: R\$ 2.918.335,05

Inclusão: 01/12/2015

Nº/Ano: 02/2015

Prazo Ex. Aditado (dias): 341

Srv. Acrescidos: R\$ 0,00

Srv. Decrescidos: R\$ 0,00

Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00

Valor Aditado: R\$ 0,00

Inclusão: 01/12/2015

Nº/Ano: 01/2014

Prazo Ex. Aditado (dias): 483

Srv. Acrescidos: R\$ 0,00

Srv. Decrescidos: R\$ 0,00

Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00

Valor Aditado: R\$ 0,00

Inclusão: 14/07/2015



Resumo da Obra

Valores da Obra (R\$):

Valor Inicial Obra:	R\$ 11.707.378,84	Valor Total Medido:	R\$ 7.793.856,88
Valor Total Aditado Obra:	R\$ 2.918.335,05	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final Obra:	R\$ 14.625.713,89	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 7.793.856,88	Valor Total Executado Obra:	R\$ 7.793.856,88
Valor Total Reajustes:	R\$ 778.444,59		

Prazos de Execução da Obra (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	360	Quantidade de Dias em Execução:	978
Prazo Execução Total Aditado Obra (dias):	1002	Quantidade de Dias Paralisada:	124
Prazo Execução Final Obra (dias):	1362		



DESPACHO

À SAADS

Srª Marciane Curvo.

Secretária Adjunta da Área Sistêmica

● ASSUNTO: Medição inserida no GEO-OBRAS

Srª Secretária Adjunta de Sistêmica,

Encaminho à Vossa presença o processo de medição de obras devidamente inserido no sistema Geo-obras, assim como, espelho anexo do email a SEFAZ para cadastro.

Devolvemos a este setor para andamento.

Atenciosamente


Grezile Ferreira de Oliveira

Coordenadora Geo-Obras/ CGEO- SINFRA



PROC N°: 339400/2016


FLS.: 31 - _____ - _____

DATA.: 10 / 08 / 2016

À
SUOF/COFIN,

Em análise ao processo, Autorizo lançamento no sistema FIPLAN, para cadastro da medição em status LIQUIDAÇÃO, e no momento oportuno serão atualizadas as certidões de regularidade fiscal da empresa para pagamento.


Eng.^a Civil Marciane Provedelli Curvo
Secretária Adjunta de Administração
Sistêmica/SINFRA






Processo nº 339400 / 2016


Fls: 32 / 2016

Data: 11/08/2016

À COFIN,

Encaminhamos processo para liquidação.

P/ 
Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
SUOF/SAADS/SINFRA



RETENÇÕES

Processo nº: 339400/2016

:SINFRA

Fis. *33*Ass.: *F*

Número da Nota Fiscal

665

Valor da Nota Fiscal

15.507,10

Emissão Nota Fiscal

03/08/2016

Credor

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E ACONSULTORIA LTDA

Cálculo do Imposto de Renda

Valor Tributável

15.507,10

Percentual

1,5%

Valor da Retenção

232,61

Cálculo do ISSQN

Valor Tributável (Base de Cálculo)

Percentual

5,0%

Valor da Retenção

-

Cálculo do INSS

Valor Tributável

Percentual

11,00%

Valor da Retenção

-

Valor líquido da NF-E

15.274,49

C-MT

Data

12/08/2016 15:10

E. J. Silva



Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Termo de Conformidade Documental para Liquidação e Pagamento

Empresa: GEOSOLO	
Processo: 339400/16	IC: 222/13
Período da Despesa:	Empenho:
Produto/serviço:	Notas Fiscais:

Nro	Quesito	Sim	Não	N/A	Página
1	O documento fiscal está atestado pelo Servidor responsável ou fiscal de contrato?	X			
2	A nota fiscal de aquisição de bens patrimoniais móveis ou material de consumo foi atestada pela Gerência de Patrimônio?	X			
3	Em caso de obras, a medição final definitiva ou medição única, está emitido o termo de recebimento?	X			
4	A planilha de medição (resumo, cronograma físico financeiro, controle financeiro) foi apresentada e está atestada pelo engenheiro fiscal responsável?	X			
5	A Certidão Negativa ou Positiva de Débitos Fiscais com Efeito de Negativa da Fazenda Estadual, emitida pela SEFAZ-MT, para recebimento da Administração Pública, foi apresentada e está válida?	X			
6	A Certidão de Negativa da Procuradoria-Geral do Estado foi apresentada e está válida? (original ou cópia autenticada)	X			
7	A Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União foi apresentada e está válida? (emitida pela Receita Federal)	X			
8	A Certidão de Regularidade do FGTS – CRF foi apresentada e está válida?	X			
9	A Certidão Negativa ou Positiva de Débitos da Fazenda Municipal foi apresentada e está válida? (no caso de obras, observar o local da prestação de serviço)				
10	Na prestação de serviço realizada no município de Cuiabá ou Várzea Grande, foi apresentada a guia para recolhimento do imposto pela SINFRA?			X	
11	Todas as folhas dos processos são numeradas sequencialmente?	X			
12	Foram confirmados: o objeto do pagamento, a importância a pagar e a quem se deve pagar?	X			

Elaborado por: Fransuise Albuquerque Souza Suely de Fátima Souza	Aprovado por: Jefferson Marcos Delgado da Silva	Data da última revisão: 20/10/2015
--	---	---------------------------------------



Nro	Quesito	Sim	Não	N/A	Página
13	No caso de obras, foi devidamente inserida a medição no GEOBRAS e consta no processo a comprovação?	X			
14	Foi emitida a programação de pagamento, indicando o nome do credor, processo, contrato/convênio/acordo/termo, objeto, valor do contrato, saldo do contrato, nº do empenho, fonte e valor do pagamento, devidamente autorizado pelo Superintendente, Secretário Adjunto e Ordenador de Despesa?	X			
15	No caso de pagamento de despesas de exercícios anteriores, excetuando Restos a Pagar inscritos, foi apresentada o Termo de Ratificação? (Orientação Técnica 014/2015 GCE)			X	
16	Foi emitido o despacho autorizativo para pagamento da despesa pelo Ordenador de Despesa e pelo Superintendente da SUOF?				
17	Há retenção de 11% do valor da nota fiscal ou fatura, relativo ao valor da cessão de mão de obra e foi indicado o cálculo para recolhimento?				
18	Em caso de pagamento de despesas relativas à cessão de mão de obra foi apresentada a folha de pagamento, juntamente com a SEFIP?			X	
19	Foi verificado no conteúdo do processo, se houve pagamento anterior desta mesma despesa em execução?			X	
20	Há Medida Judicial para penhora ou retenção do valor a ser pago ao Credor?			X	

Retenções	
IR	
ISSQN	
INSS	
Valor Líquido do Credor	
Responsável pelo Cálculo	

Cuiabá, 15 de Agosto de 2015.

Check-list elaborado por:

Elaborado por: Fransuise Albuquerque Souza Suely de Fátima Souza	Aprovado por: Jefferson Marcos Delgado da Silva	Data da última revisão: 20/10/2015
--	---	---------------------------------------

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



SINFRA
Fls. 35
Nº 54-6

LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.16.001594-6
------------	-------------------	-------------------------------

Nº EMP: 25101.0001.16.000622-1	Data do Doctº: 15/08/2016
--------------------------------	---------------------------

Nº PED: 25101.0001.16.000897-4	Data de vencimento: 15/08/2016
--------------------------------	--------------------------------

Nº CAD:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
---------	-------------	-------------

Órgão:
25 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Unidade Orçamentária:
25101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Unidade Gestora:
25101.0001 Geral

Data de Liberação: *** ** *	Liberador de Pagamento: *** ** *
---------------------------------------	--

Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1289.0700.449000000.131.1.1
--------------------------------------	------------------------------	---

Elemento de Despesa: OBRAS E INSTALACOES	Elemento - Exercícios Anteriores: *** ** *
--	--

NEX:*** ** *

Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00218	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
---	--	--

Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4	Valor Liquidação: *** 15.507,10	QUINZE MIL E QUINHENTOS E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS *** *** ** * *** ** *
--	---	--

Histórico:
PROCESSO 339400/2016 , IC 222/2013 , referente 24º medição de REAJUSTAMENTO , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 31) NF 665

Código do credor: 2003.00078-3	Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda
--	---

CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28	Município UF: Cáceres - MT	Nº Processo de Pagamento 56637/2014
--	--------------------------------------	---

Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)

Banco + Agência + C/C: 237.1966.000000000017900-0

DADOS DA DIÁRIA

OS: *** ** *	Data de Início da Viagem: *** ** *
	Data de Retorno da Viagem: *** ** *

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: 25101000000022213	Término da vigência: *** ** *
Nº Convênio: *** ** *	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 597.370,81	Saldo a liquidar (R\$) *** 15.507,10	Esta liquidação (R\$) *** 15.507,10	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
---	--	---	---

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$) *** 597.370,81	Saldo em liquidação (R\$) *** 15.507,10	Esta liquidação (R\$) *** 15.507,10	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00
---	---	---	--



Processo nº: /2016

Fls.: 36 / Rub.: 01

Data:

DESPACHO

À SAADS,

Encaminhamos o presente processo a esse Setor para **regularização das Certidões Negativas de Débitos e inserção de Comprovante de Recolhimento do ISSQN** correspondente ao(s) Município(s) onde estiver sendo executado o serviço/obra, em cumprimento ao disposto nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 101/2000, Lei Complementar nº 116/2003, Lei Estadual nº 10.162/2014, Orientação/Resposta nº 001491/2015 da CGE, bem como as Comunicações Internas nº 261/2015/UNISECI e nº 021/2016/SUOF e Parecer nº 141/2016/UNIJUR desta SINFRA.

Atenciosamente,


BRUNA MORAES RODRIGUES
COFIN/SUOF/SAADS/SINFRA

De acordo:


FRANSUISE ALBUQUERQUE SOUZA
Coordenadora Financeira
COFIN/SUOF/SAADS/SINFRA



Prefeitura Municipal de Cuiabá
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

SAADS/SINFRA
Fls. 37
Ass.: k

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO
211147/2016

243815

PROCESSO

EXERCÍCIO
GERAL

CONTRIBUINTE
262339

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
LANCAMENTOS DIVERSOS - 24250



14092016018982950001280010056521114753591016243815

NOME

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ

01.898.295/0001-28

RG/INSCR. ESTADUAL

ENDEREÇO

Av. JARI GOMES, GOV, 10


BAIRRO

BOA ESPERANCA

FINALIDADE

Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiabá. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer título, de dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Cuiabá/MT, quarta-feira, 14 de setembro de 2016


Cezar Fabiano Martins de Campos
Procurador Fiscal do Município

Certidão válida até Cuiabá/MT, 13 de Dezembro de 2016.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos
CNPJ: 15.024.029/0001-80
Dr. Guilherme Pinto Cardoso - nº. 539 - Centro - CEP 78.285-000
Fone: (65) 3251-1138
fazenda@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br



SAADS/SINFRA
Fls. 38
Ass.: he

Certidão Negativa De Débito Do Contribuinte

Certidão Nº 443 / 2016

Imóvel		
Código	Tp Imóvel	Inscrição
0	0	
Rua		Nº
0 -		
Bairro		Quadra
0 -		Lote

Contribuinte				
Nome /				
GEO SOLO ENGENHARIA PLANEJAMNTO E CONSULTORIA				
CPF/CN				
01.898.295/0001-28				
Endereç	Nº	Cep	Bairro	
RUA GOV. JARI GOMES	10	78068-480	BOA ESPERANCA	
Cidade	UF			
RUA ROMA	MT			
Complemento				


Finalidade
FINS GERAIS

Referência
CERTIDÃO

Resslvado o direito da Fazenda Pública do Município do cobrar quaisquer créditos tributários, CERTIFICO, para a finalidade acima indicada, NÃO EXISTIR, débitos, taxas, multas e demais tributos municipais, até a presente data, pelo que, na forma dos dispositivos regulamentares vigentes, forneço a presente CERTIDÃO NEGATIVA, a qual produzirá os efeitos legais.

Certidão emitida em 21/08/2016

Certidão válida até 21/09/2016


Amir Izidório Pereira
Chefe de Departamento Tributos
21/08/2016

Av. Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539. Fone/Fax: 65-3251- 1138. CEP: 78.285-000 .
São José dos Quatro Marcos - MT C.N.P.J. 15.024.029/0001-80

Pag: 1

Secretaria de Estado
de Fazenda



Sector: SCE/OS/DIR
Fl. Nº 1439
Ass. [Signature]

Governo do Estado
de Mato Grosso

Data: 26/08/2016 - 12:06:28

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0017489065**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Data de emissão: **26/08/2016**

Hora de emissão: **12:06:28**

Certidão fornecida para a Inscrição Estadual : **013.035.084-2**

Nome: **GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrências(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento ou suspenso.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até: **24/09/2016.**

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

Código de Autenticação : **TBM2LTK2U9K2927L**

Página 1 de 2

© Copyright 2001-2016 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

Secretaria de Estado
de Fazenda



Governo do Estado
de Mato Grosso

Sector: SCEO/SINFRA
Fl. Nº: 4540
Ass.:

Data: 26/08/2016 - 12:06:28

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0017489065**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Data de Emissão: 26/08/2016

Hora de Emissão: 12:06:28

RESERVAS RELATIVAS A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSO
13.035.084-2 - GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA - Contribuinte com débito suspenso
no Sistema de Conta Corrente Fiscal
6207592832 - JOSE MURA JUNIOR - Sócio com parcelamento de débitos regular(em dia) no
Sistema de IPVA
13.356.954-3 - LGL ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA-SPE - Participação em empresa com
débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até 24/09/2016.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária,
mediante requerimento do interessado

Código de Autenticidade : **TBM2LTK2U9K2927L**

Página 2 de 2

Retornar

© Copyright 2001-2016 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados



CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico que o requerente abaixo identificado não consta no rol de devedores inscritos em Dívida Ativa. Todavia fica ressalvado o Direito da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso inscrever e cobrar os direitos apurados após expedição da presente.

NOME

GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO: RUA GOVERNADOR JARI GOMES, nº 10
BAIRRO: BOA ESPERANÇA
MUNICÍPIO: Cuiabá UF: MT
CEP: 78.068-720

01.898.295/0001-28

SÓCIOS

CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
015.153.998-77	GISELE TURIBIO SCHUTZE MURA
062.075.928-32	JOSE MURA JUNIOR



Cuiabá, 14/07/2016

Andria E. A. Ribeiro
Responsável pela Expedição

[Signature]
Procurador(a) do Estado

Dra. Olga Geny de Almeida Alves
Subprocuradora-Geral Fiscal

OBSERVAÇÕES

1 - Esta certidão tem validade por apenas 90 (noventa) dias.
2 - Qualquer rasura tornará nulo este documento.
3 - Autenticador desta certidão: OW3R90JSV5WMD9GT77CU225ALU3DF

N.º Proc. Órgão	N.º CDA	Tipo do Processo	Situação
-----------------	---------	------------------	----------



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 01.898.295/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 14:41:00 do dia 09/06/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/12/2016.

Código de controle da certidão: **EE3E.C318.19A2.B866**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:

Defiro a liberação da certidão positiva com efeito de negativa no âmbito da PGFN em razão da adesão ao parcelamento previsto na Lei nº 12.996/2014 (débitos previdenciários e não previdenciários) e Lei 10.522/2002 (não prev). Dossiê 10080005386/1115-51.

IMPRIMIR

VOLTAR



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01898295/0001-28
Razão Social: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Endereço: RUA GOVERNADOR JARI GOMES 10 / BOA ESPERANCA / CUIABA / MT / 78068-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/09/2016 a 30/09/2016

Certificação Número: 2016090118411975289452

Informação obtida em 01/09/2016, às 23:15:59.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Sector: SOG. 314
Fl. N° 44
Página 1 de 3
Ass. J

Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.898.295/0001-28
Certidão n°: 50166887/2016
Expedição: 27/05/2016, às 10:47:55
Validade: 22/11/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 01.898.295/0001-28, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0000337-49.2010.5.18.0151 - TRT 18ª Região **
0068900-19.2010.5.23.0002 - TRT 23ª Região *
0000259-08.2012.5.23.0002 - TRT 23ª Região *
0128600-51.2009.5.23.0004 - TRT 23ª Região *
0137800-70.2009.5.23.0008 - TRT 23ª Região *
0000141-48.2011.5.23.0008 - TRT 23ª Região *
0154500-55.2008.5.23.0009 - TRT 23ª Região *
0022300-66.2009.5.23.0036 - TRT 23ª Região *
0099100-38.2009.5.23.0036 - TRT 23ª Região *
0017200-96.2010.5.23.0036 - TRT 23ª Região *
0026300-89.2010.5.23.0096 - TRT 23ª Região *

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 11.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.



Cuiabá, 15 de setembro de 2016

Of. 131/2016



À
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA
Nesta

Prezados Senhores,

Ref.: Contrato IC-222/2013/00/00-SINFRA
Revitalização da Rodovia MT-175

Vimos pelo presente encaminhar a guia de recolhimento de ISSQN da Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos, referente à **Nota Fiscal nº 665**, relativa ao Reajustamento da 24ª Medição de serviços da obra Restauração e Revitalização da Rodovia MT-175, objeto do contrato IC-222/2013/00/00-SINFRA, e DECLARAR o compromisso de quitação do tributo em até 05 dias após o pagamento da referida Nota por esta Secretaria.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos mui

Cordialmente

GEOSOLO ENG. PLAN. CONSULT. LTDA.
CNPJ: 01.898.295/0001-26

José Mura Junior
CREA Nº. 2601705043



Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos

Estado de MATO GROSSO

Secretaria de Finanças - Divisão Tributos

AV. DR. GUILHERME P. CARDOSO, 539
CENTRO
SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT -
CEP: 78285-000
CNPJ 15.024.029/0001-80



GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 2 - 2638/2016-98

Responsável: 00053 - Data de Emissão 15/09/2016 15:11:07

Contribuinte GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA 78285-000 CUIABA MT		CONTRIBUINTE	Contribuinte - Inscrição 01898295000128-
---	--	--------------	--

Localização
RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA

ANO	RECEITA	LC	PARC	DV	TRIBUTO	VENCIMENTO	VLR PRINCIPAL	VLR CORREÇÃO	VLR JUROS	VLR MULTA	VLR ATUALIZADO
2016	021	0	8	34	ISSQN (M)	20/09/2016	775,36	0,00	7,75	15,51	798,62

Valor expresso em REAL, para recolhimento até 30/09/2016 **798,62**

Instruções
Movimento Tributado R\$: 15507,10 x Aliquota de 5%, Notas de 665 a -> Mês de competência: 8/2016.

81620000007-2 98624161201-9 60930920000-2 02638201698-3 Contribuinte



destaque aqui



Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos

Estado de MATO GROSSO

Secretaria de Finanças - Divisão Tributos

AV. DR. GUILHERME P. CARDOSO, 539 -
SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT -
CEP: 78285-000
CNPJ 15.024.029/0001-80

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 2 - 2638/2016-98

Responsável: 00053 - Data de Emissão 15/09/2016 15:11:07

Contribuinte GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA 78285-000 CUIABA MT		Contribuinte - Inscrição 01898295000128-
--	--	--

Localização
RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA

ANO	RECEITA	LC	PARC	DV	TRIBUTO	VENCIMENTO	VLR PRINCIPAL	VLR CORREÇÃO	VLR JUROS	VLR MULTA	VLR ATUALIZADO
2016	021	0	8	34	ISSQN (M)	20/09/2016	775,36	0,00	7,75	15,51	798,62

Valor expresso em REAL, para recolhimento até 30/09/2016 **798,62**

Instruções
Movimento Tributado R\$: 15507,10 x Aliquota de 5%, Notas de 665 a -> Mês de competência: 8/2016.

81620000007-2 98624161201-9 60930920000-2 02638201698-3 Via Banco / Prefeitura



Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica



PROC Nº: _____ 339400/2016 _____

FLS.: 48 _____ - _____ - _____

DATA.: 16 / 09 / 2016

À
SUOF/COFIN,

Em atenção ao documento que inaugura o presente processo, encaminho os autos para pagamento, considerando comprovação de regularidade fiscal da Empresa.

CERTIDÕES

VENCIMENTO

Prefeitura Cuiabá	- folha 37	13/12/2016
Prefeitura São Jose dos 4 Marcos	- folha 38	21/09/2016
SEFAZ – MT	- folha 39/40	24/09/2016
PGE	- folha 41	14/10/2016
Receita Federal	- folha 42	06/12/2016
Caixa Econômica	- folha 43	30/09/2016
Trabalhista	- folha 44/45	22/11/2016

ISSQN

Considerando a Declaração de folha 46 e a Guia de ISSQN do Município de São Jose dos Quatro Marcos – MT, folha 47, com vencimento para o próximo dia 30/09/2016 para cumprimento da obrigação.

Dessa forma, AUTORIZO pagamento da medição e posterior encarte do comprovante de ISSQN ao processo.

Eng.ª Civil Marciane Provedello Curvo
Secretária Adjunta de Administração
Sistêmica/SINFRA

SINFE
Fis: 49
Ass: C

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA		05 - CNPJ OU CPF 01.898.295/0001-28		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 19092016 164830	
02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 - BOA ESPERANCA. CUIABA/MT		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.035.084-2			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA			
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 09/2016	22 - DATA VENCTO. 20/10/2016	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/70.770.214-33
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IRRF-PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURIDICA		25 - CÓDIGO 9377		26 - VALOR 232,61	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES PROC 339400/2016 IC 222/13 LIQ 16.001594-6 Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual. Isenção TSE : DECISAO JUDICIAL/FIEMT NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
		MULTA		28 - VALOR 0,00	
		JUROS		29 - VALOR 0,00	
		T.S.E.		30 - VALOR 0,00	
		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 232,61	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

Via Arrecadação

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

85870000002-2 32610123201-5 61020937700-9 07077021433-0



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA		05 - CNPJ OU CPF 01.898.295/0001-28		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 19092016 164830	
02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 - BOA ESPERANCA. CUIABA/MT		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.035.084-2			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA			
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 09/2016	22 - DATA VENCTO. 20/10/2016	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/70.770.214-33
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IRRF-PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURIDICA		25 - CÓDIGO 9377		26 - VALOR 232,61	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES PROC 339400/2016 IC 222/13 LIQ 16.001594-6 Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual. Isenção TSE : DECISAO JUDICIAL/FIEMT NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
		MULTA		28 - VALOR 0,00	
		JUROS		29 - VALOR 0,00	
		T.S.E.		30 - VALOR 0,00	
		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 232,61	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

Via Contribuinte

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

85870000002-2 32610123201-5 61020937700-9 07077021433-0





Processo nº: 339400/2016
Fls.: 50 / Rub.: 64
Data: 23/09/2016

DESPACHO

À SAADS,

Encaminhamos o presente processo a esse Setor para **regularização das Certidões Negativas de Débitos e inserção de Comprovante de Recolhimento do ISSQN** correspondente ao(s) Município(s) onde estiver sendo executado o serviço/obra, em cumprimento ao disposto nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 101/2000, Lei Complementar nº 116/2003, Lei Estadual nº 10.162/2014, Orientação/Resposta nº 001491/2015 da CGE, bem como as Comunicações Internas nº 261/2015/UNISECI e nº 021/2016/SUOF e Parecer nº 141/2016/UNIJUR desta SINFRA.

Atenciosamente,


BRUNA MORAES RODRIGUES
COFIN/SUOF/SAADS/SINFRA

De acordo:


FRANSUISE ALBUQUERQUE SOUZA
Coordenadora Financeira
COFIN/SUOF/SAADS/SINFRA



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos
CNPJ: 15.024.029/0001-80
Dr. Guilherme Pinto Cardoso - nº. 539 - Centro - CEP 78.285-000
Fone: (65) 3251-1138
fazenda@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br



Certidão Negativa De Débito Do Contribuinte

Certidão Nº 524 / 2016

Imóvel				
Código	Imóvel	Tp Imóvel	Inscrição	
0		0		
Rua			Nº	
0 -				
Bairro			Quadra	Lote
0 -				
Contribuinte				

Nome /

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMNTO E CONSULTORIA

CPF/CN

01.898.295/0001-28

Endereç

RUA GOV. JARI GOMES

Nº
10

Cep
78068-480

Bairro

BOA ESPERANCA

Cidade

RUA ROMA

UF
MT

Complemento

Finalidade

PARA FINS GERAIS.

Referência

REF. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS.

Resslvado o direito da Fazenda Pública do Município do cobrar quaisquer créditos tributários, CERTIFICO, para a finalidade acima indicada, NÃO EXISTIR, débitos, taxas, multas e demais tributos municipais, até a presente data, pelo que, na forma dos dispositivos regulamentares vigentes, forneço a presente CERTIDÃO NEGATIVA, a qual produzirá os efeitos legais.

Certidão emitida em 20/09/2016

Certidão válida até 20/10/2016

Valmir Izidário Pereira
Chefe do Departamento Tributário
Data: 20/09/2016

Av. Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539. Fone/Fax: 65-3251- 1138. CEP: 78.285-000 .
São José dos Quatro Marcos - MT C.N.P.J. 15.024.029/0001-80

Pag: 1

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ339400116
SINFR
Fis. 52
ISS: C

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.16.003759-5
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 23/09/2016

Nº NOBLIST:

Nº DOTLIST:

Unidade Orçamentária:

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Unidade Gestora:

0001 - Geral

Código Bancário:

00777.00218

Banco + Agência + C/C:

001.3834.000000001010100-4

Regularização:

Não

Nº NEX :

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.

Código do Credor: 2003.00078-3

Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda

CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28

Município UF: Cáceres MT

Nº MP: 25101.0001.16.000622-1

Fonte de Recurso: 131

Nº LIQ: 25101.0001.16.001594-6

Nº Processo de Pagamento: 56637/2014

Tipo de OB:

31-DOC/TED

NOB/Fatura Fato 54: Não

Banco + Agência + C/C: 237.1966.000000000017900-0	Valor da Operação (R\$): *** 15.274,49	Valor por Extenso: QUINZE MIL E DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS ***** ***** *****
---	---	---

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

Francisne Albuquerque Sousa
Coordenadora Financeira

Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

AUTORIZO O PAGAMENTO

006141 - Marciane Prevedello Curvo
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal
Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil



Processo nº: 339400/2016

Fls.: 53/Rub.: 1011

Data: 03/10/2016

DESPACHO

À SAADS,

Conforme despacho autorizado pagina 48, solicitamos requerer junto à empresa o comprovante de recolhimento ou ISSQN para que possamos dar continuidade nos procedimentos.

Atenciosamente,

FRANSUISE ALBUQUERQUE SOUZA

Coordenadora Financeira
COFIN/SUOF/SAADS/SINFRA

J
COFIN,

Restituo processo com guia de recolhimento de ISSQN devidamente quitado, referente nota fiscal nº 665.

Campos

Luciana de Lima Cândido Campos
Assessora Técnica
SAADS/SINFRA

cbq, 04/10/16



Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos

Estado de MATO GROSSO

Secretaria de Finanças - Divisão Tributos

AV. DR. GUILHERME P. CARDOSO, 539 - CENTRO
SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT - CEP: 78285-000
CNPJ 15.024.029/0001-80

SAADS/SINFRA

Fis. 54
Ass.: 10

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 2 - 2638/2016-98

Responsável: 00053 - Data de Emissão 15/09/2016 15:11:07

Contribuinte GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA 78285-000 CUIABA MT		CONTRIBUINTE	Contribuinte - Inscrição 01898295000128-
---	--	--------------	--

Localização
RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA

ANO	RECEITA	LC	PARC	DV	TRIBUTO	VENCIMENTO	VLR PRINCIPAL	VLR CORREÇÃO	VLR JUROS	VLR MULTA	VLR ATUALIZADO
2016	021	0	8	34	ISSQN (M)	20/09/2016	775,36	0,00	7,75	15,51	798,62

Valor expresso em REAL, para recolhimento até 30/09/2016 **798,62**

Instruções
Movimento Tributado R\$: 15507,10 x Aliquota de 5%, Notas de 665 a -> Mês de competência: 8/2016.

81620000007-2 98624161201-9 60930920000-2 02638201698-3 Contribuinte



destaque aqui



Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos

Estado de MATO GROSSO

Secretaria de Finanças - Divisão Tributos

AV. DR. GUILHERME P. CARDOSO, 539 - SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT - CEP: 78285-000
CNPJ 15.024.029/0001-80

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 2 - 2638/2016-98

Responsável: 00053 - Data de Emissão 15/09/2016 15:11:07

Contribuinte GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA 78285-000 CUIABA MT		CONTRIBUINTE	Contribuinte - Inscrição 01898295000128-
--	--	--------------	--

Localização
RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA

ANO	RECEITA	LC	PARC	DV	TRIBUTO	VENCIMENTO	VLR PRINCIPAL	VLR CORREÇÃO	VLR JUROS	VLR MULTA	VLR ATUALIZADO
2016	021	0	8	34	ISSQN (M)	20/09/2016	775,36	0,00	7,75	15,51	798,62

Valor expresso em REAL, para recolhimento até 30/09/2016 **798,62**

Instruções
Movimento Tributado R\$: 15507,10 x Aliquota de 5%, Notas de 665 a -> Mês de competência: 8/2016.

81620000007-2 98624161201-9 60930920000-2 02638201698-3 Via Banco / Prefeitura



MT 175
Reaj 24% mod

Autenticação: brochura

Autenticação: eletrônico

27/09/2016

Banco do Brasil

SAADS/SINFRA

Fis. 56

Ass. 12

A33R271132768996014
27/09/2016 11:39:40



Outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.39.40
1216501216

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GEOSOLO ENG CONSTR LTDA
AGENCIA: 1216-5 CONTA: 8.136-1
EFETUADO POR: JOSE MURA JUNIOR
=====

Convenio	SAO JOSE DOS QUATRO MARCO
Codigo de Barras	81620000007-2 98624161201-9 60930920000-2 02638201698-3
Data do pagamento	27/09/2016
Valor em Dinheiro	798,62
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	798,62

=====

DOCUMENTO: 092703
AUTENTICACAO SISBB:
8.622.DCF.8A5.2BA.CEF

Transação efetuada com sucesso por: J6242322 JOSE MURA JUNIOR.



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.16.003760-9
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 23/09/2016

Nº NOBLIST:

Nº DOTLIST:

Unidade Orçamentária:

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Unidade Gestora:

0001 - Geral

Código Bancário:

00777.00218

Banco + Agência + C/C:

001.3834.000000001010100-4

Regularização:

Não

Nº NEX :

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.

Código do Credor: 2001.00556-7

Credor: Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157

CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78

Município UF: Cuiabá MT

Nº MP: 25101.0001.16.000622-1

Fonte de Recurso: 131

Nº LIQ: 25101.0001.16.001594-6

Nº Processo de Pagamento: 56637/2014

Tipo de OB:

38-FAT C/ BARRA

NOB/Fatura Fato 54: Não

Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 232,61	Valor por Extenso: DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SEXTENTA E UM CENTAVOS *** ** * ***** ***** ***
-------------------------------	---	--

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

Francisne Albuquerque Souza
Coordenadora Financeira

Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

AUTORIZO O PAGAMENTO

006141 - Marciane Provedello Curvo
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal
Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA

Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Com Código de Barras	Convênio	858700000022326101232015610209377009070770214330	*** ** *	232,61	EAA3F7490A24 B0D0



À CCONT,

Para arquivo, com pagamento efetuado.

Cuiabá, 05 de Outubro de 2016.

FRANSUISE ALBUQUERQUE SOUZA
Coordenadora Financeira
COFIN/SUOF/SAADS/SINFRA



PROC. 339400/2016

FLS.: 58

DATA: 12/04/2018

CCONT/SINFRA
Fl. <u>58</u>
Rub. <u>M</u>

À SUOF


Encaminhamos o processo nº **339400/2016** – Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda, IC 222/2013/SETPU, conforme autorizado via e-mail pela SUOF, com a finalidade de atender o pleito da Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste, para efetivação de cópias digitalizada.


LUCIERCIO MIRANDA DE TOLEDO
Coordenadoria Contábil
CCONT/SUOF/SAADS/SINFRA

À CCONT,

EM DEVOÇÃO PARA ARQUIVO.

31/06/2018


Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendente de Orçamento e Finanças
e Contabilidade
SINFRA/MT