

| TABELA 2 - ACHADO 2 SES-RRS CONSTRUTORA - Complementar | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|---------|------------|----------------------|--|---|-------------------------------|---|-------------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | ACHADO | UNID. | QUANTIDADE PROJETO | CUSTO UNIT. SEM BDI | PREÇO UNIT. COM BDI SERVIÇO = 26,73% | PREÇO TOTAL | Medição | Quantidade | Quantidade acumulada | Custo unitário Composição Secex - Achado 2 | Preço unit. com BDI aquisição = 18,38% - Achado 2 | Sobrepço por preço - Achado 2 | Dano ao erário total - Achado 2 (Responsável: Orçamentista) | Data de Pagamento |
| | | | | [A] | [B] | [C] | [D =A*C] | | [E] | [F] | | | [I] | [N=E*I] | |
| 5.2.1-SECEXOBRAS | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DE AÇO ISOTÉRMICOS COM ESPESSURA 100 MM, PRODUZIDOS EM SISTEMAS CONTÍNUOS DE LAMINAÇÃO E COLAGEM SOB ALTA PRESSÃO, ESPESSURA DA CHAPA DE 0,50MM, PREENCHIDOS COM EPS ANTI-PROPAGAÇÃO DE CHAMAS, COM ENCAIXES TIPO MACHO E FÊMEA, E CROMATIZADA COM PRIMER EPÓXI E PINTURA DE POLIÉSTER NA COR BRANCO GELO, CONFORME NORMAS DA ABNT-NBR7013 E 7008 | ACHADO 2 | m² | 1850 | R\$ 134,24 | R\$ 170,12 | R\$ 314.722,00 | Med. 01 | 0 | 0 | R\$ 96,03 | R\$ 113,68 | R\$ 56,44 | R\$ - | 24/04/2020 |
| | | | m² | 1850 | R\$ 134,24 | R\$ 170,12 | R\$ 314.722,00 | Med. 02 | 1850 | 1850 | R\$ 96,03 | R\$ 113,68 | R\$ 56,44 | R\$ 104.414,00 | 20/05/2020 |
| | | | m² | 1850 | R\$ 134,24 | R\$ 170,12 | R\$ 314.722,00 | Med. 03 | 0 | 1850 | R\$ 96,03 | R\$ 113,68 | R\$ 56,44 | R\$ - | 10/06/2020 |
| | | | m² | 1850 | R\$ 134,24 | R\$ 170,12 | R\$ 314.722,00 | Med. 04 | 0 | 1850 | R\$ 96,03 | R\$ 113,68 | R\$ 56,44 | R\$ - | 07/10/2020 |
| | | | m² | 1850 | R\$ 134,24 | R\$ 170,12 | R\$ 314.722,00 | Med. 05 | 0 | 1850 | R\$ 96,03 | R\$ 113,68 | R\$ 56,44 | R\$ - | 20/04/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3-SECEXOBRAS | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM PAINÉIS DE AÇO ISOTÉRMICOS COM ESPESSURA 100 MM, PRODUZIDOS EM SISTEMAS CONTÍNUOS DE LAMINAÇÃO E COLAGEM SOB ALTA PRESSÃO, ESPESSURA DA CHAPA DE 0,50MM, PREENCHIDOS COM EPS ANTI-PROPAGAÇÃO DE CHAMAS, COM ENCAIXES TIPO MACHO E FÊMEA, E CROMATIZADA COM PRIMER EPÓXI E PINTURA DE POLIÉSTER NA COR BRANCO GELO, CONFORME NORMAS DA ABNT-NBR7013 E 7008 | ACHADO 2 Complementar | m² | 594 | R\$ 134,24 | R\$ 170,12 | R\$ 101.051,28 | Med. 01 | 0 | 0 | R\$ 96,03 | R\$ 113,68 | R\$ 56,44 | R\$ - | 24/04/2020 |
| | | | m² | 594 | R\$ 134,24 | R\$ 170,12 | R\$ 101.051,28 | Med. 02 | 450 | 450 | R\$ 96,03 | R\$ 113,68 | R\$ 56,44 | R\$ 25.398,00 | 20/05/2020 |
| | | | m² | 594 | R\$ 134,24 | R\$ 170,12 | R\$ 101.051,28 | Med. 03 | 0 | 450 | R\$ 96,03 | R\$ 113,68 | R\$ 56,44 | R\$ - | 10/06/2020 |
| | | | m² | 594 | R\$ 134,24 | R\$ 170,12 | R\$ 101.051,28 | Med. 04 | 144 | 594 | R\$ 96,03 | R\$ 113,68 | R\$ 56,44 | R\$ 8.127,36 | 07/10/2020 |
| | | | m² | 594 | R\$ 134,24 | R\$ 170,12 | R\$ 101.051,28 | Med. 05 | 0 | 594 | R\$ 96,03 | R\$ 113,68 | R\$ 56,44 | R\$ - | 20/04/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| Cálculo do Dano ao Erário por medição | Dano ao erário por pagamento | Data-base |
|---------------------------------------|------------------------------|------------|
| Med 01 | R\$ - | 24/04/2020 |
| Med 02 | R\$ 129.812,00 | 20/05/2020 |
| Med 03 | R\$ - | 10/06/2020 |
| Med 04 | R\$ 8.127,36 | 07/10/2020 |
| Med 05 | R\$ - | 20/04/2021 |

| | | |
|-------|----------------|--|
| Total | R\$ 137.939,36 | |
|-------|----------------|--|