

CONFERENCIA:	
AÇÃO/OFFICIO	OK
OIOS	OK
FISCAL	OK
OBRAS	OK
DESPACHOS	OK
IMPOSTOS	OK
CERTIDÕES	FOL
CHECK-LIST UNISEC/FIN	OK
AQS/LIQ/NOB	OK
CONT. SUAF/PROVECTUS	OK
ASSINATURA NOB'S	
CONCILIAÇÃO CONTABIL	
DEVOLUÇÃO AO SETOR	




Protocolo/SETPU
Folha Nº 01
Ass. *C*

SECRETARIA DE ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SETPU

587218/2014 Data: 15/12/2014 10:51
Estado de Mato Grosso
ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO
INCOMIND ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA
DE OBRAS
4 MEDIÇÃO PROVISORIA NO VALOR R\$ 1.
35/13/SETPU, PARA OS SERVIÇOS DE CON
Destino: SUOT
Volume: 1 de 1
NOB 06/07/15
IC 335-13
0 000067 180523
CP.053
123

ETIQUETA

ENGAMINHAMENTO 15000413.1 131 490 5100

DESTINO	DATA	OBSERVAÇÕES
SUOT	15. 12. 2014	 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana - Centro Político Administrativa - CPA - Edifício Engº Edger Prado Arze - Rua J - Qd. 01 - Lote 05 - Setor A - Cuiabá - MT - CEP: 78.048-900 - (65) 3613-6600

Embarcado e Pass 2015





OK
 PROTOCOLO/SETPU
 Folha Nº 03
 Ass. F

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

Ao Ilmo Sr.
Eng.º Tércio Lacerda de Almeida
 SUPERINTENDENTE DE OBRAS DE TRANSPORTES
 Nesta

Sr. Superintendente,

Pelo presente, estamos encaminhando a **4ª Medição Provisória** dos serviços de Conservação, Restauração e Melhoramento do Pavimento de Rodovia e Implantação e Execução de Três Rotatórias, na Rodovia MT-100, Trecho: Divisa MT/MS - Entrº BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT/GO), Sub-trecho: Estaca 0 - Estaca 4.575, no município de Alto Araguaia, numa extensão de 91,50 km, executados pela ENCOMIND ENGENHARIA LTDA, objeto do Instrumento Contratual N.º 335/2013/00/00-SETPU, relativo ao período de 03/11/14 a 30/11/14.

• 4ª Medição Provisória a Preços Iniciais.....	R\$	1.581.370,57
• Reajustamento definitivo desta medição	R\$	118.900,25
• Total a Pagar.....	R\$	1.700.270,82

Atenciosamente

[Handwritten Signature]
 Eng.º José Pedro Pires
 Fiscal Port. SETPU n.º 126/2014
 RNP n.º 2609792239

Processo enviado para o
GEO-OBRAS
 Data: 18 / 12 / 14

[Handwritten Signature]
 Diego Pereira Moreau
 Gerente de Restauração e
 Implantação

Protocolo n.º: 687218/2014 Data: 15/12/2014 10:51
 Governo do Estado de Mato Grosso
 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO

Interessado(a): ENCOMIND ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA
 Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS
 Resumo: ENCAMINHA 4 MEDIÇÃO PROVISORIA NO VALOR R\$ 1.700.270,82 DO IC 335/13/SETPU, PARA OS SERVIÇOS DE CON
 36136600 36136600
 Setor : PROTOCOLO / PROTOCOLO

Volume: 1 de 0





Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Transporte e Pav. Urbana

• **Contratos Novos de Conservação e Restauração de Rodovias**

- : Rodovia: MT 100**
- : Trecho: Divisa MT/MS - Entrº BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT/GO)**
- : Sub-trecho: Estaca 0 - Estaca 4.575**
- : Extensão: 91,50 Km**
- : Firma: Encomind Engenharia Ltda**
- : Contrato Nº: 335/2013/00/00-SETPU**
- : Processo Original Nº: 461890/2013/SETPU**
- : Prazo Contratual: 360 dias consecutivos**
- : Termino Previsto: 27/02/2015**
- : Ordem de Início de Serviços: 05/03/2014**
- : Data da Assinatura Contrato: 30/12/2013**
- : Data da Publicação: 30/12/2013**
- : Metas – Exercício:**
- : Naturezas dos Serviços: Pavimentação Asfáltica**
- : Valor Empenhado:**
- : Valor Contratual (PI): R\$ 49.836.282,47**
- : Valores Medidos a PI: R\$ 4.984.176,38**
- : Valores Medidos reajustamento: R\$ 268.919,95**
- : Termo Aditivo com Reflexo Financeiro: Não**
- : Termo Aditivo de Prazo: Não**
- : Ordem de reinício de serviços:**

Engº José Pedro Pires
Fiscal Port SETPU n.º 126/2014 - RNP N.º 260979223-9

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA

Obra: Conservação, Restauração e Melhoramento do Pavimento de Rodovia e Implantação e Execução de Rotatórias
 Rodovia: MT - 100
 Trecho: Divisa de MT/MS - Emrº BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT / GO)
 Sub-trecho: Estaca 0 - Estaca 4.575
 Referência: 4ª Medição Provisória
 Ordem início serviço: N.º 02612.014 de 05/03/2014
 Período Med: Simples | 03/11/2014 a | 30/11/2014



RESUMO DE MEDIÇÃO

SETPU

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2 S 00 000 10	Instalações de Canteiro e Acampamento	Vb	1,000		0,000	0,000	202.456,35	0,00	0,00
2 S 00 000 20	Mobilização e Desmobilização de Pessoal	Vb	1,000		0,200	7.348,59	0,200	1.469,71	20,00
2 S 00 000 22	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Rodante	Vb	1,000		0,200	85.136,07	0,200	17.027,21	20,00
2 S 00 000 24	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Pesado	Vb	1,000		0,200	80.327,52	0,200	16.065,50	20,00
4 S 06 200 02	Placa de obra	m²	175,000		0,000	385,93	0,000	0,00	0,00
Total Serviços Preliminares									
2.0	TERRAPLENAGEM								
2 S 01 513 01	Compactação de material de "bota-fora"	m³	38.315,000		0,000	0,000	1,91	0,00	0,00
Total Terraplenagem 2.0									
2.1	TERRAPLENAGEM (Caminho de Serviço)								
3 S 01 200 01	Escavação e carga met. jazida (inclusive indenização de jazida) - rod. não pav.	m³	6.475,000		0,000	0,000	6,31	0,00	0,00
2 S 01 005 00	Desmalamento, destocamento e limpeza em mata	m²	25.900,000		0,000	0,000	0,46	0,00	0,00
3 S 08 001 01	Patrolamento	há	2,590		0,000	0,000	553,45	0,00	0,00
3 S 08 002 01	Conformação de pista para revestimento primário	há	2,590		0,000	0,000	646,87	0,00	0,00
3 S 08 003 01	Espalhamento de material para revestimento primário	há	2,590		0,000	0,000	796,50	0,00	0,00
3 S 09 001 06	Transporte local em rodovia não pavimentada	tkm	24.446,240		0,000	0,000	0,80	0,00	0,00
Total Terraplenagem (Caminho de Serviço)									
2.2	TERRAPLENAGEM (Rotatórias)								
2 S 01 100 10	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1400m a 1600m c/c.	m³	53.670,440		0,000	0,000	7,43	0,00	0,00
2 S 01 100 11	Esc. carga transp. Soles moles DMT 0m a 200m	m³	23.090,640		0,000	0,000	7,74	0,00	0,00
2 S 01 512 00	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	25.874,520		0,000	0,000	3,30	0,00	0,00
Total Terraplenagem (Rotatórias)									
3.0	PAVIMENTAÇÃO								
2 S 02 200 00	Sub-base sob estabilizado granul. S/ mistura	m³	30.899,200		0,000	0,000	12,87	0,00	0,00
2 S 02 200 01	Base solo estabilizado granul. S/ mistura	m³	25.416,400		0,000	0,000	12,87	0,00	0,00
2 S 02 110 00	Regularização do subleito	m²	115.033,000		0,000	0,000	0,78	0,00	0,00
2 S 02 300 00	Imprimação	m²	108.180,000		0,000	0,000	0,28	0,00	0,00
5 S 02 400 00	Pintura de ligação	m²	858.680,000		44.680,000	136.087,100	0,19	25.856,54	15,85
5 S 02 906 00	Remoção mecanizada de revestimento betuminoso	m²	38.315,000		0,000	0,000	11,13	0,00	0,00
2 S 02 999 03	Fornecimento de Asfalto Diluído CM-30 (LDI=15%)	t	86,540		0,000	0,000	2.341,98	0,00	0,00
2 S 02 999 05	Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-2C (LDI=15%)	t	257,600		36,562	54,434	1.265,00	68.859,01	21,13
5 S 02 540 51	Conc. Betumin. Usinado à Quente - capa de rolamento - AC/BC	t	187.470,980		6.487,536	19.759,846	70,60	1.395.045,12	10,54
2 S 02 999 01	Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP-50/70 - (LDI=15%)	t	11.248,260		389,252	1.185,589	1.527,92	1.811.485,14	10,54
3 S 08 1C9 12	Correção de defeitos por fresagem descontínua	m³	1.813,000		0,000	0,000	220,12	0,00	0,00
Total Pavimentação 3.0									
								3.301.245,81	10,07

OS CALCULOS FORAM FEITOS POR

 Eng.º Civil Responsável pelas Guias
 CR nº 14.422/11/VD
 RNP nº 1204356374

Eng.º José Roberto Pires
 Fiscal Port SETPU n.º 1262614 - RNP N.º 260979223-9


Local/Data: Cuiabá-MT, 01 de Dezembro de 2014

Fiscalização

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO
 URBANA

RESUMO DE MEDIÇÃO

SETPU

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXE	360	
										30/11/2014	30/12/2013
Obra: Conservação, Restauração e Melhoramento do Pavimento de Rodovia e Implantação e Execução de Rotatórias Rodovia: MT - 100 Trecho: Divisa de MT/MS - Emrª BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT / GO) Sub-trecho: Estaca 0 - Estaca 4.575 Referência: 4ª Medição Provisória Ordem início serviço: N.º 0262.014 de 05/03/2014 Período Med: Simples: 03/11/2014 a 30/11/2014											
3.1 PAVIMENTAÇÃO (Rotatórias) 2 S 01 110 00 Regularização do subleito 2 S 02 200 00 Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura 2 S 02 200 01 Base solo estabilizado granul. s/ mistura 2 S 02 300 00 Imprimação 2 S 02 999 03 Fornecimento de Asfalto Diluído CM-30 (LDI=15%) 5 S 02 540 51 Conc. Betumin Usinado à Quente - capa de rolamento - AC/BC 3 S 02 999 01 Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP-20 (LDI=15%) Total Pavimentação (Rotatórias)											
4.0 TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO 2 S 09 001 91 Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. (Brita -CBUQ) 2 S 09 002 91 Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. pav. (Areia - CBUQ) 2 S 09 001 91 Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. (Areia - CBUQ) 2 S 09 001 91 Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. (Filler - CBUQ) 2 S 09 002 05 Transporte local c/ base. 10m³ rod. pav. (Massa - CBUQ) 2 S 09 009 01 Transporte de Cimento Asfáltico CAP-50/70 2 S 09 009 01 Transporte local c/ base. rod. não pav. (Base e Sub-base) 2 S 09 009 03 Transporte de Asfalto Diluído CM-30 2 S 09 009 05 Transporte de Emulsão Asfáltica RR-2C Total Transporte Para Pavimentação 4.0											
4.1 TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO (Rotatórias) 2 S 09 001 91 Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. (Brita -CBUQ) 2 S 09 002 91 Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. pav. (Areia - CBUQ) 2 S 09 001 91 Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. (Areia - CBUQ) 2 S 09 001 91 Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. (Filler - CBUQ) 2 S 09 002 05 Transporte local c/ base. 10m³ rod. pav. (Massa - CBUQ) 2 S 09 009 01 Transporte de Cimento Asfáltico CAP-20 2 S 09 001 05 Transporte local c/ base rod. não pav. (Base e Sub-base) 2 S 09 009 03 Transporte de Asfalto Diluído CM-30 Total Transporte Para Pavimentação (Rotatórias)											
5.0 DRENAGEM 2 S 04 900 52 Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - AC/BC 2 S 04 900 02 Dissipador de energia - DES 02 2 S 04 400 53 Valeia prot.cortes c/revet.concreto - VPC 03 - AC/BC 2 S 04 401 53 Valeia prot.atorno c/revet. Concreto - VPA 03 - AC/BC 2 S 04 9 0 53 Meio fio de concreto - MFC 03 - AC/BC 2 S 04 940 51 Descida d'água tipo rápido - calha conocr. - DAR 01 - AC/BC 5 S 04 999 07 Demolição de dispositivos de concreto simples (MFC's e STC's) 3 S 08 300 01 Limpeza de sarjeta e meio fio 3 S 08 301 03 Limpeza de descida d'água 3 S 08 302 01 Limpeza de bueiro Total Drenagem											
Local/Data:	Cuiabá-MT, 01 de Dezembro de 2014										
Fiscalização	 Eng.º José Pedro Pires Fiscal Port SETPU n.º 125/2014 - RNP N.º 260579223-9										
LOS CALCULOS FORNO CALZADOS Eng.º Gabriel de Almeida CREA/MT 56374											

SETPU

RESUMO DE MEDIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO
URBANA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXE	
										30/11/2014
Obra: Conservação, Restauração e Melhoramento do Pavimento de Rodovia e Implantação e Execução de Rotatórias Rodovia: MT - 100 Trecho: Divisa de MT/MS - Ent. BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT / GO) Sub-trecho: Estaca 0 - Estaca 4,575 Referência: 4ª Medição Provisória Ordem início serviço: N.º 0262.014 de 05/03/2014 Perfil: Med: Simples 03/11/2014 a 30/11/2014										
5.1 DRENAGEM (Rotatórias)										
2 S 04 001 00	Escavação mecânica de vala com material de 1ª categoria - tubulação de bueiro s/berço	m³	303.310		0,000	0,000	6,30	0,00	0,00	
2 S 03 940 01	Reaterro e compactação	m³	239.820		0,000	0,000	34,10	0,00	0,00	
2 S 04 100 91	Corpo BSTC D=0,60m - CA-1 comercial - s/berço	m	126,38		0,000	0,000	274,89	0,00	0,00	
2 S 04 101 51	Boca BSTC D=0,60 m normal - AC/BC/PC	und	3,000		0,000	0,000	991,12	0,00	0,00	
2 S 04 999 57	Lastro de brita (10cm)	m³	10,110		0,000	0,000	66,51	0,00	0,00	
2 S 04 910 53	Melo fio de concreto - MFC 03 - AC/BC	m	1.978,000		0,000	0,000	33,09	0,00	0,00	
2 S 04 910 55	Melo fio de concreto - MFC 05 - AC/BC	m	1.210,000		0,000	0,000	33,40	0,00	0,00	
2 S 04 930 51	Caixa zoladora de sarjeta - CCS 01 - AC/BC	und	3,000		0,000	0,000	1.848,52	0,00	0,00	
2 S 04 940 51	Descida d'água tipo rápido - calha concr. - DAR 01 - AC/BC	m	52,500		0,000	0,000	187,09	0,00	0,00	
2 S 04 942 52	Entrada d'água - ADA 02 - AC/BC	und	23,00		0,000	0,000	57,51	0,00	0,00	
2 S 04 950 22	Dissipador de energia - DEB 02	und	35,000		0,000	0,000	892,75	0,00	0,00	
2 S 04 950 23	Dissipador de energia - DEB 03	und	3,000		0,000	0,000	1.426,73	0,00	0,00	
Total Drenagem (Rotatórias)										
6.0 TRANSPORTE DE DRENAGEM										
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ basc. 10m³ rod. não pav. (Brita)	tkm	25.102,980		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00	
2 S 09 002 05	Transporte local c/ basc. 10m³ rod. pav. (Brita)	tkm	93.834,950		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00	
2 S 09 002 90	Transporte comercial c/ carr. rod. pav. (Cimento)	tkm	71.075,820		0,000	0,000	0,36	0,00	0,00	
2 S 09 001 40	Transporte local c/ carr. rod. não pav. (Cimento)	tkm	20.633,850		0,000	0,000	0,77	0,00	0,00	
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ basc. 10m³ rod. não pav. (Areia)	tkm	26.307,920		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00	
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ basc. 10m³ rod. pav. (Areia)	tkm	338.740,830		0,000	0,000	0,38	0,00	0,00	
2 S 09 001 05	Transporte local c/ basc. 10m³ rod. não pav. (Areia)	tkm	98.075,940		0,000	0,000	0,70	0,00	0,00	
2 S 09 002 90	Transporte comerc. c/ carr. rod. pav. (Madeira)	tkm	4.298,740		0,000	0,000	0,36	0,00	0,00	
2 S 09 001 40	Transporte local c/ carr. rod. não pav. (Madeira)	tkm	1.247,960		0,000	0,000	0,77	0,00	0,00	
Total Transporte Drenagem 6.0										
6.1 TRANSPORTE DE DRENAGEM (Rotatórias)										
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ basc. 10m³ rod. não pav. (Brita)	tkm	1.631,600		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00	
2 S 09 001 05	Transporte local c/ basc. 10m³ rod. pav. (Brita)	tkm	6.098,920		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00	
2 S 09 002 90	Transporte comerc. c/ carr. rod. pav. (Cimento)	tkm	105.993,810		0,000	0,000	0,36	0,00	0,00	
2 S 09 001 40	Transporte local c/ carr. rod. não pav. (Cimento)	tkm	30.770,800		0,000	0,000	0,77	0,00	0,00	
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ basc. 10m³ rod. não pav. (Areia)	tkm	4.403,410		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00	
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ basc. 10m³ rod. pav. (Areia)	tkm	56.698,330		0,000	0,000	0,38	0,00	0,00	
2 S 09 001 05	Transporte local c/ basc. 10m³ rod. não pav. (Areia)	tkm	6.164,780		0,000	0,000	0,70	0,00	0,00	
2 S 09 002 90	Transporte comercial c/ carr. rod. pav. (Madeira)	tkm	5.233,530		0,000	0,000	0,36	0,00	0,00	
2 S 09 001 40	Transporte local c/ carr. rod. não pav. (Madeira)	tkm	1.519,330		0,000	0,000	0,77	0,00	0,00	
Total Transporte de Drenagem (Rotatórias)										
7.0 SINALIZAÇÃO										
4 S 06 100 21	Pintura faixa contínua amarela - tinta durabilidade - 2 anos	m²	2.865,000		0,000	0,000	14,96	0,00	0,00	
4 S 06 100 21	Pintura faixa contínua branca - tinta durabilidade - 2 anos	m²	13.710,000		0,000	0,000	14,96	0,00	0,00	
4 S 06 100 21	Pintura faixa intercompida amarela - tinta durabilidade - 2 anos	m²	79.668,000		0,000	0,000	14,96	0,00	0,00	
4 S 06 200 02	Fornecimento e implantação de placa de sinal. totalmente refletiva	m²	278,700		0,000	0,000	385,93	0,00	0,00	
4 S 06 121 01	Fornecimento e colocação de lâcha reflet. Bidirecional branca	und	14.556,000		0,000	0,000	14,79	0,00	0,00	
4 S 06 121 01	Fornecimento e colocação de lâcha reflet. Bidirecional amarela	und	8.946,000		0,000	0,000	14,79	0,00	0,00	
Total Sinalização 7.0										
Local/Data:	Cuiabá-MT, 01 de Dezembro de 2014									
Fiscalização:	Eng.º José Pedro Pires									

Eng.º Civil Ricardo Augusto da Guia
 CREA 000114/MT-000000-0

Eng.º José Pedro Pires
 Fiscal Port SETPU n.º 76/2014 - RNP N.º 260979233-9

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO
URBANA

RESUMO DE MEDIÇÃO

SETPU

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATO	NEXTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXE
Obra: Conservação, Restauração e Melhoramento do Pavimento de Rodovia e Implantação e Execução de Rotatórias Rodovia: MT - 100 Trecho: Divisa de MT/MS - Enlre BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT / GO) Sub-trecho: Estaca 0 - Estaca 4,575 Referência: 4ª Medição Provisória Ordem início serviço: N.º 026/2.014 de 05/03/2014 Período Med.: Simples: 03/11/2014 a 30/11/2014									
Nº Contrato: 335/2013/CO000 - SEPTU Data Assinatura: 30/12/2013 Publicação: 30/12/2013 Processo Orig.: 467890/2013 - SEPTU Vr. Acum. Programado PI Vr. Programado Próxim. mês PI ENCOMIND ENGENHARIA LTDA									
7.1	SINALIZAÇÃO (Rotatórias)								
4 S 06 100 21	Pintura faixa contínua amarela - tinta durabilidade - 2 anos	m²	284.000		0,000	0,000	14,96	0,00	0,00
4 S 06 100 21	Pintura faixa contínua branca - tinta durabilidade - 2 anos	m²	1.052.700		0,000	0,000	14,96	0,00	0,00
4 S 06 100 21	Pintura faixa interrompida amarela - tinta durabilidade - 2 anos	m²	48.730		0,000	0,000	22,76	0,00	0,00
4 S 06 100 22	Inscrição no pavimento	m²	192.000		0,000	0,000	22,76	0,00	0,00
4 S 06 100 22	Pintura setas e zebrado - tinta base acrílica p/2 anos	m²	474.960		0,000	0,000	12,68	0,00	0,00
4 S 06 120 01	Fornecimento e colocação de tacha reflet. Branca monodirecional	und	2.106.000		0,000	0,000	14,29	0,00	0,00
4 S 06 121 01	Fornecimento e colocação de tacha reflet. Amarela bidirecional	und	712.000		0,000	0,000	41,21	0,00	0,00
4 S 06 121 11	Fornecimento e colocação de tachoã reflet. Bidirecional	und	359.000		0,000	0,000	385,93	0,00	0,00
4 S 06 200 02	Fornecimento e implantação placa sinaliz. Tot. refletiva	m²	105.200		0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
8.0	OBRAS COMPLEMENTARES								
2 S 05 102 00	Hidrosemeadura de laludes	m²	7.334.520		0,000	0,000	1,86	0,00	0,00
9.0	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL								
2 S 05 102 00	Hidrosemeadura área de jazida	m²	47.867.750		0,000	0,000	1,86	0,00	0,00
2 S 05 102 00	Hidrosemeadura área de empréstimo	m²	12.937.260		0,000	0,000	1,68	0,00	0,00
2 S 01 100 01	Reconformação de área de jazida	m²	8.447.250		0,000	0,000	1,68	0,00	0,00
2 S 01 100 01	Reconformação de área de empréstimo	m²	2.587.450		0,000	0,000	8,03	0,00	0,00
3 S 05 101 01	Revestimento vegetal com mudas de área de jazida	m²	8.447.250		0,000	0,000	8,03	0,00	0,00
3 S 05 101 01	Revestimento vegetal com mudas de área de empréstimo	m²	4.312.420		0,000	0,000	8,03	0,00	0,00
10.0	ALUGUEL DE VEÍCULOS								
2 S 09 010 02	Aluguel de veículo p/ transporte de pessoal - Adm. Local	und	12.000	1.000	3.000	4.000	5.940,63	23.762,52	33,33
Total Aluguel de veículos									33,33
TOTAL GERAL									10,00
DEDUZIR VALOR MEDIÇÃO ANTERIOR									3.402.805,81
VALOR DESTA MEDIÇÃO									1.581.370,57

Importa o líquido a pagar referente aos serviços executados nesta medição em R\$ 1.581.370,57 (Um milhão quinhentos e oitenta e um mil trezentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos).

OS CALCULOS FORAM CONFIRMADOS
 Eng.º José Alfredo Pires
 Eng.º Civil - R.º 10 - Vila Industrial

Fiscalização
 Cuiabá-MT, 01 de Dezembro de 2014
 Eng.º José Alfredo Pires
 Fiscal Port. SETPU n.º 126/2014 - RNP N.º 260979223-9



FIRMA
ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

CONTRATO Nº 335/2013/00/00-SETPU
GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA
INÍCIO DOS SERVIÇOS 27/02/15
TERMINO DOS SERVIÇOS

VALORES CONTRATAIS	PREÇOS INICIAIS	49.836.282,47
	PREV. REAJUSTE	-
	TOTAL	49.836.282,47
FATURAMENTO	A PIATÉ 4ª MED PROV	4.984.176,38
	REAJUSTE	268.919,95
	TOTAL	5.253.096,33
SALDO CONTRATAIS	A PI	44.352.106,09
	REAJUSTE	5.157.992,20
	TOTAL	50.010.098,29

SITUAÇÃO FÍSICA DA OBRA EM 30/11/2014

OBRA : Conservação/Restauração/Melhoramento Rodovia/Implantação Rotatórias
 RODOVIA : MT-100
 TRECHO : Divisa MT/MS - Entrº BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT/GO)
 SUBTRECHO : Estaca 0 - Estaca 4.575
 LOCAL : Alto Araguaia/MT
 EXTENSÃO : 91,50 km
 PARA : Eng.º, Tércio Lacerda de Almeida

Eng.º José Pedro Pires
 Fiscal Port SETPU n.º 126/2014 - RNP N.º 260979223-9

- EQUIPAMENTOS NA OBRA:
- D65
 - MOTONIVELADORA
 - 1 VIBRO-ACABADORA
 - CAMINHÃO ESPARGIDOR
 - CAM. BASC. 12 M3
 - PÁ CARREGADEIRA
 - TRATOR DE PNEU CBT
 - ESCAV. HIDRÁULICA
 - GRADE DISCO
 - DISTR AGREGADCS
 - ROLO COMPACT. VIBR.
 - 1 ROLO PNEU
 - 1 ESCAV. HIDRÁULICA
 - 1 USINA ASFÁLTICA
 - CAMINHÃO PIPA
 - CAM. COMBOIO
 - 1 VEÍCULO APOIO

TOTAL 05 Eqptos
 TOTAL 14 Veículos

DIVISA MT/MS

ALTO ARAGUAIA
(ENTRº BR 364)

MT-100

ATACADO CONCLUÍDO

SERVIÇOS	Quilometragem	Estaqueamento	% A REALIZAR												
			0	9	18	27	36	45	54	60.5	72	81	91,50	CONCLUÍDO	A CONCLUIR
TERRAPLENAGEM / CAMINHO DE SERVIÇO			0	450	900	1350	1800	2250	2700	3025	3600	4050	4575	0,00%	100,00%
CAPA - CBUO														0,00%	100,00%
PINTURA DE LIGAÇÃO														0,00%	100,00%
IMPRIMAÇÃO														0,00%	100,00%
BASE														0,00%	100,00%
SUB-BASE														0,00%	100,00%
REGULARIZAÇÃO														0,00%	100,00%
FRESAGEM														0,00%	100,00%
REMOÇÃO MEC REV														0,00%	100,00%
DRENAGEM														0,00%	100,00%
SINALIZAÇÃO														0,00%	100,00%
OBRAS COMPLEMENTARES														0,00%	100,00%
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL														0,00%	100,00%

Cuiabá-MT, 01 de Dezembro de 2014

Protocolo/SETPU
 Folha Nº 8
 Ass. _____



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SETPU

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES

CONTROLE FINANCEIRO

CONTRATO 335/2013/00/00	RODOVIA MT - 100	FIRMA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA	VALOR CONTRATUAL 49.836.282,47		ADITAMENTO 0,00		TOTAL 49.836.282,47	
			SERVIÇO Conservação / Restauração		FISCAL		O. I. SERVIÇO 05/03/2014	
Nº DO PROCESSO	TRECHO: Divisa MT/MS - Entrº BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT/GO)	PRAZO DIAS CORRIDOS 360	MEDIÇÕES P.I		MEDIÇÕES REAJUST.		TOTAL	SALDO PREÇOS INICIAIS
			PERÍODO DA MEDIÇÃO	PERÍODO	ACUMULADO	ACUMULADO		
1ª Medição	05/03/14 a 31/03/14	27	1.007.986,44	1.007.986,44	44.839,65	44.839,65	1.052.826,09	49.836.282,47
2ª Medição	01/04/14 a 30/04/14	30	2.137.279,28	3.145.265,72	93.723,28	138.562,93	2.231.002,56	48.828.296,03
3ª Medição	01/05/14 a 31/05/14	31	257.540,09	3.402.805,81	11.456,77	150.019,70	268.996,86	46.691.016,75
4ª Medição	03/11/14 a 30/11/14	28	1.581.370,57	4.984.176,38	118.900,25	268.919,95	1.700.270,82	46.433.476,66
								44.852.106,09

Cuiabá-MT, 01 de Dezembro de 2014

Fiscalização:

Engº José Pedro Pires

Fiscal Port SETPU n.º 126/2014 - RNP N.º 260979223-9

