

CX: 190

OK
01
T



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA - S

Protocolo n.: 515102/2014 Data: 16/09/2014 15:40
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO

Interessado(a): ENCOMIND ENGENHARIA LTDA/IC 335/2013
Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS
Resumo: ENCAMINHA 3 MEDIÇÃO PROVISORIA NO VALOR DE R\$
268.996,66 DO IC 335/2013 PARA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO
36136600 36136600

Setor Origem: PROTOCOLO / PROTOCOLO
Setor Destino: COOT

Volume: 1 de 1



TIQUETA

ENCAMINHAMENTO 1001525-4 151 4490 510

DESTINO	DATA	OBSERVAÇÕES
	16.09.14	



Secretaria Executiva do Núcleo Trânsito, Transporte e Cidades - Centro Político Administrativo - CPA - Ed
Edgar Prado Arze - Rua J - Qd. 01 - Lote 05 - Setor A - Cuiabá - MT - CEP: 78.049-906 - (65) 3613-6600

25/9/14



ok via processo



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

Protocolo/SETPU
Folha Nº 02
Ass. _____

Ao Ilmo Sr.

Eng.º. Tércio Lacerda de Almeida
SUPERINTENDENTE DE OBRAS DE TRANSPORTES
Nesta

Sr. Superintendente,

Pelo presente, estamos encaminhando a **3ª Medição Provisória** dos serviços de Conservação, Restauração e Melhoramento do Pavimento de Rodovia e Implantação e Execução de Três Rotatórias, na Rodovia MT-100, Trecho: Divisa MT/MS - Entrº BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT/GO), Sub-trecho: Estaca 0 - Estaca 4.575, no município de Alto Araguaia, numa extensão de 91,50 km, executados pela ENCOMIND ENGENHARIA LTDA, objeto do Instrumento Contratual N.º 335/2013/00/00-SETPU, relativo ao período de 01/05/14 a 31/05/14.

• 3ª Medição Provisória a Preços Iniciais.....	R\$	257.540,09
• Reajustamento definitivo desta medição	R\$	11.456,77
• Total a Pagar.....	R\$	268.996,86

Atenciosamente

Eng.º. José Pedro Pires
Fiscal Port. SETPU nº 126/2014
RNP n.º 2609792239

Processo enviado para o
GEO-OBRAS
Data: 19 / 09 / 14

Diego Pereira Marconi
Gerente de Restauração e
Implantação
SETPU

Protocolo n.º: 515102/2014 Data: 16/09/2014 15:40
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO
Interessado(a): ENCOMIND ENGENHARIA LTDA/IC 335/2013
Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS
Resumo: ENCAMINHA 3 MEDIÇÃO PROVISORIA NO VALOR DE R\$
268.996,86 DO IC 335/2013 PARA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO
36136600 36136600
Setor : PROTOCOLO / PROTOCOLO

Volume: 1 de 0





Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Transporte e Pav. Urbana



• **Contratos Novos de Conservação e Restauração de Rodovias**

- : Rodovia: MT 100**
- : Trecho: Divisa MT/MS - Entrº BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT/GO)**
- : Sub-trecho: Estaca 0 - Estaca 4.575**
- : Extensão: 91,50 Km**
- : Firma: Encomind Engenharia Ltda**
- : Contrato Nº: 335/2013/00/00-SETPU**
- : Processo Original Nº: 461890/2013/SETPU**
- : Prazo Contratual: 360 dias consecutivos**
- : Termino Previsto: 27/02/2015**
- : Ordem de Início de Serviços: 05/03/2014**
- : Data da Assinatura Contrato: 30/12/2013**
- : Data da Publicação: 30/12/2013**
- : Metas – Exercício:**
- : Naturezas dos Serviços: Pavimentação Asfáltica**
- : Valor Empenhado:**
- : Valor Contratual (PI): R\$ 49.836.282,47**
- : Valores Medidos a PI: R\$ 3.402.805,81**
- : Valores Medidos reajustamento: R\$ 150.019,70**
- : Termo Aditivo com Reflexo Financeiro: Não**
- : Termo Aditivo de Prazo: Não**
- : Ordem de reinício de serviços:**

Engº José Pedro Pires
Fiscal Port SETPU n.º 126/2014 - RNP N.º 260979223-9



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

RESUMO DE MEDIÇÃO

SETPU

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXE	
										Acumulado :
<p>Obra: Conservação, Restauração e Melhoramento do Pavimento de Rodovia e Implantação e Execução de Rotatórias</p> <p>Rodovia: MT - 100</p> <p>Trecho: Divisa de MT/MS - Entrº BR-364 (Alo Araguaia) (Divisa MT / GO)</p> <p>Sub-trecho: Estaca 0 - Estaca 4.575</p> <p>Referência: 3ª Medição Provisória</p> <p>Ordem início serviço: N.º 026/2.014 de 05/03/2014</p> <p>Período Med: Simples: 1/5/2014 a 31/5/2014</p>										
3.1 PAVIMENTAÇÃO (Rotatórias)										
2 S 01 110 00	Regularização do subleito	m²	13.543,720		0,000	0,000	0,78	0,00	0,00	
2 S 02 200 00	Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura	m³	3.115,060		0,000	0,000	12,87	0,00	0,00	
2 S 02 200 01	Bese solo estabilizado granul. s/ mistura	m³	3.115,060		0,000	0,000	12,87	0,00	0,00	
2 S 02 300 00	Imprimação	m²	13.543,720		0,000	0,000	0,28	0,00	0,00	
2 S 02 999 03	Fornecimento de Asfalto Diluído CM-30 (LDI=15%)	t	10,830		0,000	0,000	2.341,98	0,00	0,00	
2 S 02 940 51	Conc. Betumin. Usinado à Quente - capa de rolamento - AC/BC	t	3.033,800		0,000	0,000	70,60	0,00	0,00	
2 S 02 999 01	Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP-20 (LDI=15%)	t	182,030		0,000	0,000	1.527,92	0,00	0,00	
Total Pavimentação (Rotatórias)										
4.0 TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO										
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. (Brita - CBUQ)	tkm	628.027,770	38.396,388	478.108,769	516.505,157	0,56	289.242,88	82,24	
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. pav. (Areia - CBUQ)	tkm	2.970.790,310	695,586	8.661,390	9.356,976	0,38	3.555,65	0,32	
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. (Areia - CBUQ)	tkm	226.839,880	1.391,173	17.322,781	18.713,954	0,56	10.479,81	8,25	
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. (Filler - CBUQ)	tkm	26.245,940	1.252,056	15.590,503	16.842,559	0,56	9.431,83	64,17	
2 S 09 002 05	Transporte local c/ base. 10m³ rod. pav. (Massa - CBUQ)	tkm	4.999.850,930	86.578,362	1.017.188,110	1.103.766,472	0,56	618.109,22	21,08	
2 S 09 009 01	Transporte de Cimento Asfáltico CAP-50/70	t	11.248,260	59,198	737,139	796,337	242,79	193.342,66	7,08	
2 S 09 001 05	Transporte local c/ base. rod. não pav. (Base e Sub-base)	tkm	3.040.231,460		0,000	0,000	0,70	0,00	0,00	
2 S 09 009 03	Transporte de Asfalto Diluído CM-30	t	86,540		0,000	0,000	242,79	0,00	0,00	
2 S 09 009 05	Transporte de Emulsão Asfáltica RR-2C	t	257,600	2,718	33,844	36,562	242,79	8.876,88	14,19	
Total Transporte Para Pavimentação 4.0										
4.1 TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO (Rotatórias)										
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. (Brita - CBUQ)	tkm	10.163,220		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00	
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. pav. (Areia - CBUQ)	tkm	47.266,420		0,000	0,000	0,38	0,00	0,00	
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. (Areia - CBUQ)	tkm	3.670,890		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00	
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. (Filler - CBUQ)	tkm	424,730		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00	
2 S 09 002 05	Transporte local c/ base. 10m³ rod. pav. (Massa - CBUQ)	tkm	68.761,920		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00	
2 S 09 009 01	Transporte de Cimento Asfáltico CAP-20	t	182,030		0,000	0,000	242,79	0,00	0,00	
2 S 09 001 05	Transporte local c/ base rod. não pav. (Base e Sub-base)	tkm	131.850,020		0,000	0,000	0,70	0,00	0,00	
2 S 09 009 03	Transporte de Asfalto Diluído CM-30	t	10,830		0,000	0,000	242,79	0,00	0,00	
Total Transporte Para Pavimentação (Rotatórias)										
5.0 DRENAGEM										
2 S 04 900 52	Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - AC/BC	m²	12.303,000		0,000	0,000	46,98	0,00	0,00	
2 S 04 950 02	Dispersador de energia - DES 02	m	23,000		0,000	0,000	277,49	0,00	0,00	
2 S 04 400 53	Valeira prot.cortes c/revest.concreto - VPC 03 - AC/BC	m	1.632,000		0,000	0,000	127,42	0,00	0,00	
2 S 04 401 53	Valeira prot.aterriz c/revest. Concreto - VPA 03 - AC/BC	m	2.650,000		0,000	0,000	129,79	0,00	0,00	
2 S 04 910 53	Meio fio de concreto - MFC 03 - AC/BC	m	33.059,000		0,000	0,000	33,09	0,00	0,00	
2 S 04 940 51	Descida d'água tipo rápido - calha comor. - DAR 01 - AC/BC	m	17,800		0,000	0,000	187,09	0,00	0,00	
2 S 04 999 07	Demolição de dispositivos de concreto simples (MFC's e STC's)	m³	2.483,450		0,000	0,000	176,96	0,00	0,00	
3 S 08 300 01	Limpeza de sarjeta e meio fio	m	0,000		0,000	0,000	0,59	0,00	0,00	
3 S 08 301 03	Limpeza de descida d'água	m	562,930		0,000	0,000	1,18	0,00	0,00	
3 S 08 302 01	Limpeza de buero	m³	177,430		0,000	0,000	19,33	0,00	0,00	
Total Drenagem										
Local/Data:	Cuiabá-MT, 02 de Junho de 2014									
Fiscalização	Eng.º José Pedro Pires									
	Fiscal Port SETPU n.º 426/2014 - RNP N.º 26/979223-9									

OS CÁLCULOS PARA NOVOS MEDIOS

[Assinatura]

Eng.º José Pedro Pires

RNP 12/04/036374

09



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO
URBANA

Obra: Conservação, Restauração e Melhoramento do Pavimento de Rodovia e Implantação e Execução de Rotatórias
 Rodovia: MT - 100
 Trecho: Divisa de MT/MS - Entrº BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT / GO)
 Sub-trecho: Estaca 0 - Estaca 4.575
 Referência: 3ª Medição Provisória
 Ordem início serviço: N.º 026/2.014 de 05/03/2014
 Período Med: Simples: 1/5/2014 a 31/5/2014

RESUMO DE MEDIÇÃO

SETPU

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATADA	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXE	
										Acumulado:
5.1 DRENAGEM (Rotatórias)										
2 S 04 001 00	Escavação mecânica de vala com material de 1ª categoria - tubulação de bueiro s/berço	m³	303,310		0,000	0,000	6,30	0,00	0,00	
2 S 03 940 01	Reaterro e compactação	m³	239,820		0,000	0,000	34,10	0,00	0,00	
2 S 04 101 51	Corpo BSTC D=0,60m - CA-1 comercial - s/berço	m	126,38		0,000	0,000	274,89	0,00	0,00	
2 S 04 999 57	Boca BSTC D=0,60 m normal - AC/BC/PC	und	3,000		0,000	0,000	991,12	0,00	0,00	
2 S 04 910 53	Lastró de brita (10cm)	m³	10,110		0,000	0,000	66,51	0,00	0,00	
2 S 04 910 55	Meio fio de concreto - MFC 03 - AC/BC	m	1.978,000		0,000	0,000	33,09	0,00	0,00	
2 S 04 930 51	Meio fio de concreto - MFC 05 - AC/BC	m	1.270,000		0,000	0,000	33,40	0,00	0,00	
2 S 04 940 51	Caixa coleitora de sarjeta - CCS 01 - AC/BC	und	3,000		0,000	0,000	1.848,52	0,00	0,00	
2 S 04 942 52	Descida d'água tipo rápido - calha concr. - DAR 01 - AC/BC	m	52,500		0,000	0,000	187,09	0,00	0,00	
2 S 04 950 22	Entrada d'água - EDA 02 - AC/BC	und	23,000		0,000	0,000	57,51	0,00	0,00	
2 S 04 950 23	Dissipador de energia - DEB 02	und	35,000		0,000	0,000	892,75	0,00	0,00	
2 S 04 950 23	Dissipador de energia - DEB 03	und	3,000		0,000	0,000	1.426,73	0,00	0,00	
6.0 TRANSPORTE DE DRENAGEM										
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ basc. 10m³ rod. não pav. (Brita)	tkm	25.102,980		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00	
2 S 09 002 05	Transporte local c/ basc. 10m³ rod. pav. (Brita)	tkm	93.834,950		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00	
2 S 09 002 90	Transporte comercial c/ carr. rod. pav. (Cimento)	tkm	71.075,820		0,000	0,000	0,36	0,00	0,00	
2 S 09 001 40	Transporte local c/ carr. rod. não pav. (Cimento)	tkm	20.633,850		0,000	0,000	0,77	0,00	0,00	
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ basc. 10m³ rod. não pav. (Areia)	tkm	26.307,920		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00	
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ basc. 10m³ rod. pav. (Areia)	tkm	338.740,830		0,000	0,000	0,38	0,00	0,00	
2 S 09 001 05	Transporte local c/ basc 10m³ rod. não pav. (Areia)	tkm	98.075,940		0,000	0,000	0,70	0,00	0,00	
2 S 09 002 90	Transporte comerc. c/ carr. rod. pav. (Madeira)	tkm	4.298,740		0,000	0,000	0,36	0,00	0,00	
2 S 09 001 40	Transporte local c/ carr. rod. não pav. (Madeira)	tkm	1.247,960		0,000	0,000	0,77	0,00	0,00	
6.1 TRANSPORTE DE DRENAGEM (Rotatórias)										
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ basc. 10m³ rod. não pav. (Brita)	tkm	1.631,600		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00	
2 S 09 001 05	Transporte local c/ basc. 10m³ rod. pav. (Brita)	tkm	6.098,920		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00	
2 S 09 002 90	Transporte comerc. c/ carr. rod. pav. (Cimento)	tkm	105.993,810		0,000	0,000	0,36	0,00	0,00	
2 S 09 001 40	Transporte local c/ carr. rod. não pav. (Cimento)	tkm	30.770,800		0,000	0,000	0,77	0,00	0,00	
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ basc. 10m³ rod. não pav. (Areia)	tkm	4.403,410		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00	
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ basc. 10m³ rod. pav. (Areia)	tkm	56.698,330		0,000	0,000	0,38	0,00	0,00	
2 S 09 001 05	Transporte local c/ basc. 10m³ rod. não pav. (Areia)	tkm	6.164,780		0,000	0,000	0,70	0,00	0,00	
2 S 09 002 90	Transporte comercial c/ carr. rod. pav. (Madeira)	tkm	5.233,530		0,000	0,000	0,36	0,00	0,00	
2 S 09 001 40	Transporte local c/ carr. rod não pav. (Madeira)	tkm	1.519,330		0,000	0,000	0,77	0,00	0,00	
7.0 SINALIZAÇÃO										
4 S 06 100 21	Pintura faixa contínua amarela - tinta durabilidade - 2 anos	m²	2.865,000		0,000	0,000	14,96	0,00	0,00	
4 S 06 100 21	Pintura faixa contínua branca - tinta durabilidade - 2 anos	m²	13.710,000		0,000	0,000	14,96	0,00	0,00	
4 S 06 100 21	Pintura faixa interrompida amarela - tinta durabilidade - 2 anos	m²	79.668,000		0,000	0,000	14,96	0,00	0,00	
4 S 06 200 02	Fornecimento e implantação de placa de sinal. totalmente refletiva	m²	278,700		0,000	0,000	385,93	0,00	0,00	
4 S 06 121 01	Fornecimento e colocação de tacha reflet. Bidirecional branca	und	14.536,000		0,000	0,000	14,29	0,00	0,00	
4 S 06 121 01	Fornecimento e colocação de tacha reflet. Bidirecional amarela	und	8.946,000		0,000	0,000	14,29	0,00	0,00	
Total Sinalização 7.0										
Local/Data:	Cuiabá-MT, 02 de Junho de 2014									
Fiscalização										

OS CÁLCULOS FORAM CONFIRMADOS
 Eng.º Civil Ricardo Marques *Guia*
 CRM-MT 02.11.14/D
 RUA P. LUIZ DE MOURA, 305/74

rotacção/SETRU
 Folha Nº *02*



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO
URBANA

RESUMO DE MEDIÇÃO

SETPU

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXE
<p>Obra: Conservação, Restauração e Melhoramento do Pavimento de Rodovia e Implantação e Execução de Rotatórias Rodovia: MT - 100</p> <p>Trecho: Divisa de MT/MS - Ent.º BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT / GO)</p> <p>Sub-trecho: Estaca 0 - Estaca 4.575</p> <p>Referência: 3ª Medição Provisória</p> <p>Ordem Início serviço: N.º 026/2.014 de 05/03/2014</p> <p>Período Med: Simples : 1/5/2014 a 31/5/2014</p>									
<p>N.º Contrato 335/2013/00/000 - SETPU</p> <p>Data Assinatura 30/12/2013</p> <p>Publicação 30/12/2013</p> <p>Processo Orig. 461890/2013 - SETPU</p> <p>Vr. Acum. Programado Pl</p> <p>Vr. Programado Próx. mês Pl</p> <p>GUAYE CONTRUTORA LTDA</p>									
7.1	SINALIZAÇÃO (Rotatórias)								
4 S 06 100 21	Pintura faixa continua amarela - tinta durabilizada - 2 anos	m²	284,000		0,000	0,000	14,96	0,00	0,00
4 S 06 100 21	Pintura faixa continua branca - tinta durabilizada - 2 anos	m²	1.052,700		0,000	0,000	14,96	0,00	0,00
4 S 06 100 21	Pintura faixa interrompida amarela - tinta durabilizada - 2 anos	m²	48,730		0,000	0,000	14,96	0,00	0,00
4 S 06 100 22	Inscrição no pavimento	m²	192,000		0,000	0,000	22,76	0,00	0,00
4 S 06 100 22	Pintura setas e zebreado - tinta base acrílica pl 2 anos	m²	474,960		0,000	0,000	22,76	0,00	0,00
4 S 06 120 01	Fornecimento e colocação de tacha reflet. Branca monodirecional	und	2.106,000		0,000	0,000	12,68	0,00	0,00
4 S 06 121 01	Fornecimento e colocação de tacha reflet. Amarela bidirecional	und	712,000		0,000	0,000	14,29	0,00	0,00
4 S 06 121 11	Fornecimento e colocação de tachão reflet. Bidirecional	und	359,000		0,000	0,000	41,21	0,00	0,00
4 S 06 200 02	Fornecimento e implantação placa sinaliz. Tot.refletiva	m²	105,200		0,000	0,000	385,93	0,00	0,00
Total Sinalização (Rotatórias)									
8.0	OBRAS COMPLEMENTARES								
2 S 05 102 00	Hidrossemeadura de taludes	m²	7.334,520		0,000	0,000	1,86	0,00	0,00
Total Obras Complementares									
9.0	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL								
2 S 05 102 00	Hidrossemeadura área de jazida	m²	47.867,750		0,000	0,000	1,86	0,00	0,00
2 S 05 102 00	Hidrossemeadura área de empréstimo	m²	12.937,260		0,000	0,000	1,86	0,00	0,00
2 S 01 100 01	Reconformação de área de jazida	m²	8.447,250		0,000	0,000	1,68	0,00	0,00
2 S 01 100 01	Reconformação de área de empréstimo	m²	2.587,450		0,000	0,000	1,68	0,00	0,00
3 S 05 101 01	Revestimento vegetal com mudas de área de jazida	m²	8.447,250		0,000	0,000	8,03	0,00	0,00
3 S 05 101 01	Revestimento vegetal com mudas de área de empréstimo	m²	4.312,420		0,000	0,000	8,03	0,00	0,00
Total Recuperação Ambiental									
10.0	ALUGUEL DE VEÍCULOS								
2 S 09 010 02	Aluguel de veículo pl/ transporte de pessoal - Adm. Local	und	12,000	1,000	2,000	3,000	5,940,63	17.821,89	25,00
Total Aluguel de veículos									
TOTAL GERAL								17.821,89	25,00
DEDUZIR VALOR MEDIÇÃO ANTERIOR								3.402.805,81	6,83
VALOR DESTA MEDIÇÃO								3.145.265,72	257.540,09

Importa o líquido a pagar referente aos serviços executados nesta medição em R\$ 257.540,09 (Duzentos e cinquenta e sete mil quinhentos e quarenta reais e nove centavos).

Local/Data: Cuiabá-MT, 02 de Junho de 2014

Fiscalização

Eng.º José Pedro Pires
 Fiscal Port SETPU n.º 126/2014 - RNP N.º 260979223-9

rubrica
 Folha 07
 Ass



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

RESUMO DE REAJUSTAMENTO DE MEDIÇÃO

SETPU

Obra: Conservação, Restauração e Melhoramento do Pavimento de Rodovia e Implantação e Execução de Rotatórias

Rodovia: MT - 100

Trecho: Divisa de MT/MS - Entrº BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT / GO)

Sub-trecho: Estaca 0 - Estaca 4.575

Referência: 3ª Medição Provisória

Ordem início serviço: N.º 0262/014 de 05/03/2014

Período Simples: 01/05/2014 a 31/05/14

Acumulado: 05/03/2014 a 31/05/2014

FIRMA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

Contrato n.º 335/2013/00/00 - SETPU
Data Assinatura: 30/12/2013
Publicação: 30/12/2013
Processo n.º 461890/2013-SETPU
Mês do IO: 09/2012
Mês do II: 09/2013

DISCRIMINAÇÃO	MEDIÇÃO REFERÊNCIA ACUMULADA (R\$)	MEDIÇÃO ANTERIOR ACUMULADA (R\$)	VALOR DESTA MEDIÇÃO (R\$)	FATOR	VALOR DO REAJUSTE R\$	DADOS
1.0 - Serviços preliminares - Classificação: Terraplenagem	34.562,42	34.562,42	0,00	0,0750	0,00	(11 - 10) x V R =
2.0 - Terraplenagem/Terraplenagem (caminho de serviço) - Classificação: Terraplenagem	0,00	0,00	0,00	0,0750	0,00	
3.0 - Pavimentação/ 4.0-Transporte para Pavimentação - Classificação:Pavimentação	2.087.431,35	1.929.719,96	157.711,39	0,0596	9.399,59	
4.0 - Fornecimento de Asfalto Diluído CMI-30	0,00	0,00	0,00	0,0165	0,00	
4.0 - Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-2C	46.250,93	42.812,66	3.438,27	0,0452	155,40	
4.0 - Fornecimento de Cimento Asfáltico - CAP-50/70	5.246.739,22	1.126.289,42	90.449,80	0,0161	1.456,24	
5.0 - Drenagem / 6.0 - Transporte de Drenagem - Classificação: Drenagem	0,00	0,00	0,00	0,0620	0,00	
5.0 - Limpeza de descida d' água e bueiro - Classificação: Conservação	0,00	0,00	0,00	0,0540	0,00	
7.0 - Sinalização Horizontal	0,00	0,00	0,00	0,0410	0,00	
7.0 - Sinalização Vertical	0,00	0,00	0,00	0,0771	0,00	
8.0 - Obras complementares - Classificação: Conservação	0,00	0,00	0,00	0,0540	0,00	
9.0 - Recuperação Ambiental - Classificação: Conservação	0,00	0,00	0,00	0,0540	0,00	
10.0 - Aluguel de veículo - Classificação: Terraplenagem	17.821,89	11.881,26	5.940,63	0,0750	445,54	
TOTAIS	3.402.805,81	3.145.265,72	257.540,09		11.456,77	
Itens de Reajustamento						Io
Terraplenagem						219,020
Pavimentação						242,769
Drenagem						233,131
Sinalização Rod Horizontal						225,392
Sinalização Rod Vertical						127,211
Conservação Rodoviária						229,996
Asfalto Diluído						300,047
Emulsão Asfáltica						264,600
Cimento Asfáltico CAP 50/70						258,163
Área de cálculo						II
Terraplenagem						235,464
Pavimentação						257,240
Drenagem						247,589
Sinalização Rod Horizontal						234,642
Sinalização Rod Vertical						137,027
Conservação Rodoviária						242,421
Asfalto Diluído						304,999
Emulsão Asfáltica						276,571
Cimento Asfáltico CAP 50/70						262,336

Importa o líquido a pagar referente aos reajustamentos dos serviços executados nesta medição em R\$ 11.456,77 (Onze mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos).

Cuiabá-MT, 02 de Junho de 2014

Fiscalização

Engº José Pedro Pires

Fiscal Port SETPU n.º 126/2014 - RNP N.º 260979223-9

