

**PROCESSO Nº : 22010-8/2009**  
**PRINCIPAL : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS**  
**ASSUNTO : REPRESENTAÇÃO DE IRREGULARIDADES PRATICADAS PELO EXECUTIVO NO PERÍODO DE 2005/2008**  
**RELATOR : CONSELHEIRO DOMINGOS NETO**  
**AUDITOR : ALOÍSIO BARROS DE CARVALHO**

**Exmo. Conselheiro Relator,**

Trata-se do processo nº 22010-8/2009, referente à Representação de Natureza Externa formulada pelo vereador David Fraga de Carvalho contra a Prefeitura Municipal de Alto Garças relacionada a supostas irregularidades ocorridas durante os exercícios de 2005 a 2008 na Administração do ex-gestor Sr. Cezalpino Mendes Teixeira Júnior. Dentre as irregularidades apontadas, consta superfaturamento das obras do Centro de Saúde e do Centro de Reabilitação Dom Aquino.

Em 03 de abril de 2012 foi encaminhada pela Controladora Interna, Sra. Rosemi de Oliveira o Ofício nº 001/12/CI/RO, solicitando prazo mínimo de 30 (trinta) para o envio dos documentos relacionados as obras do Centro de Saúde e Centro de Reabilitação Dom Aquino, tendo em vista que as mesmas foram realizadas no exercício de 2005 e que adotou as providências cabíveis para a localização dos documentos no arquivo permanente da Prefeitura Municipal de Alto Garças, conforme documento anexado às fls. 2086 TCE/MT.

No dia 11 de abril de 2012 o Exmo. Conselheiro Relator fez despacho às fls. 2089 TCE/MT determinando que o pedido da solicitação feita pela Controladora Interna da Prefeitura Municipal de Alto Garças, Sra. Rosemi de Oliveira fosse apreciada pela SECEX-OBRA, conforme art. 147 da Resolução nº 14/2007.

Após a análise do pedido da solicitação de prazo para envio dos documentos feita pela Controladora Interna da Prefeitura Municipal de Alto Garças, concede-se o prazo de 10 (dez) dias para que a mesma encaminhe os documentos solicitados a este Tribunal de Contas – SECEX-OBAS para que possa dá continuidade ao trabalho de auditoria.

Informa ainda que não foi necessário oficializar a Controladora Interna da Prefeitura Municipal de Alto Garças do referido prazo, tendo em vista que a mesma encaminhou os documentos a este Tribunal de Contas - SECEX-OBAS no dia 18/04/2012, os quais passam a ser analisados a seguir:

### **Análise do Item 01: Convite nº 015/2005 – Contrato nº 037/2005**

#### **Mão de Obra: Ampliação e Reforma do Centro de Saúde**

<i>Item</i>	<i>Descrição</i>	<i>Documentos autuados pelo TCE/MT .</i>
<b>Dados da Licitação</b>		
<b>Convite 015/2005</b>		
Comissão Permanente de Licitação	Presidente: Ademir Ribeiro de Carvalho Membros: Edi Batista Ribeiro Alessandra Queiroz Barros Portaria nº 007/2005 de 03/01/2005.	Regular
Objeto	Contratação de serviço de mão de obra para ampliação e reforma do Centro de Saúde com 131,00 m <sup>2</sup> de área construída e 174,80 m <sup>2</sup> de área coberta no Município de Alto Garças/MT.	
Valor Estimado pela Administração	R\$ 40.000,00	
Dotação Orçamentária	07.003.10301.1004.1069.44.90.51.00	Regular
Edital	Data: 03/02/2005 Afixado no mural da Prefeitura Municipal de Alto Garças no período de 03/02/2005 a 09/02/2005.	Regular
Entrega do Edital	Empresas Convidadas Milton Alves Pondé. Salmo Nogueira de Souza. Ismael Francisco de Oliveira	Regular

<i>Item</i>	<i>Descrição</i>	<i>Documentos autuados pelo TCE/MT .</i>
Julgamento das Propostas	Ata da Abertura e Julgamento dos Envelopes de Documentações e Propostas em 09/02/2005. Participaram do processo licitatórios as empresas: Milton Alves Pondé, Salmo Nogueira de Souza e Ismael Francisco de Oliveira, sendo que a empresa vencedora foi Milton Alves Pondé com o valor de R\$ 36.900,00.	Regular
Homologação e Adjudicação	Data: 01/03/2005	Regular
<b>Dados da Execução do Contrato nº 037/2005</b>		
Contrato nº 037/2005	<b>Data da assinatura:</b> <b>Não constam nos autos processo cópia do Contrato</b>	<b>Irregular</b>
Objeto	Contratação de serviço de mão de obra para ampliação e reforma do Centro de Saúde com 131,00 m <sup>2</sup> de área construída e 174,80 m <sup>2</sup> de área coberta no Município de Alto Garças/MT.	Regular
Valor	R\$ 36.900,00	
Dotação Orçamentária	07.003.10301.1004.1069.44.90.51.00	Regular
Empresas Contratadas	Milton Alves Pondé – CPF: 182.043.111-91 Ismael Francisco de Oliveira – CPF: 580.506.551-72	Regular
Prazo de Execução	<b>Não consta nos autos do processo o prazo da execução</b>	<b>Irregular</b>

<b>Dados dos Pagamentos Efetuados</b>			
<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
Milton Alves Pondé	36.900,00	36.900,00	36.900,00
<b>Ismael Francisco de Oliveira</b>	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>TOTAL</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>

### CONSTATAÇÃO:

Para fazer a análise da possível existência de superfaturamento foi escolhido como parâmetro a **Tabela CUB/Abril-2005 – Custo Unitário Básico de Construção Civil elaborada pelo SINDUSCON/MT**, tendo em vista que não consta na

relação dos documentos enviados ao TCE/MT pela Prefeitura Municipal da Altos Garças a cópia do projeto básico das obras do Centro de Saúde e do Centro de Reabilitação Dom Aquino Corrêa.

Essa tabela é regulamentada pela Lei Federal nº 4.591/64, levando em consideração os materiais e mão de obra utilizados na construção de uma obra.

**TABELA CUB/SINDUSCON/MT - ABRIL 2005**

**OS VALORES EM REAIS**

A N O	M Ê S	VALOR CUB ( R\$/m <sup>2</sup> )		
		MATERIAL	MÃO OBRA	G L O B A L
2004	Maio	468,98	248,90	717,88
2004	junho	476,89	248,92	725,81
2004	julho	481,00	261,69	742,69
2004	Agosto	488,32	261,87	750,19
2004	Setembro	493,92	261,87	755,79
2004	Outubro	495,74	261,87	757,61
2004	Novembro	510,20	261,87	772,07
2004	Dezembro	517,73	261,87	779,60
2005	Janeiro	521,77	262,06	783,83
2005	Fevereiro	524,53	262,06	786,59
2005	Março	527,91	262,24	790,15
<b>2005</b>	<b>Abril</b>	<b>531,59</b>	<b>262,43</b>	794,02
2005	Maio	538,50	262,43	800,93

**Comparação do item 01 – Mão de Obra  
Ampliação e Reforma do Centro de Saúde**

Empresa Vencedora - Abril/2005			SINDUSCON/MT – Abril2005
Mão de Obra (R\$)	Área da Obra (m <sup>2</sup> )	CUB (R\$/m <sup>2</sup> )	CUB (R\$/m <sup>2</sup> )
40.500,00	174,80	231,69	262,43

Após a análise da comparação dos preços dos serviços contratados (Milton Alves Pondé e Ismael Francisco de Oliveira) com os praticados pelo SINDUSCON/MT, constata-se que os preços contratados pela Prefeitura Municipal de Alto Garças **estão dentro** dos parâmetros estabelecidos pela Tabela CUB/SINDUSCON-ABRIL 2005, **sendo assim não houve superfaturamento na execução dos serviços.**

### Análise do Item 02: Convite nº 028/2005

#### Materiais: Ampliação e Reforma do Centro de Saúde

<i>Item</i>	<i>Descrição</i>	<i>Documentos atuados pelo TCE/MT .</i>
<b>Dados da Licitação</b>		
<b>Convite 028/2005</b>		
Comissão Permanente de Licitação	Presidente: Ademir Ribeiro de Carvalho Membros: Edi Batista Ribeiro Alessandra Queiroz Barros Portaria nº 007/2005 de 03/01/2005.	Regular
Objeto	Aquisição de materiais para ampliação e reforma do Centro de Saúde no Município de Alto Garças/MT.	
Valor Estimado pela Administração	R\$ 42.929,40	
Dotação Orçamentária	07.003.10301.1004.1069.44.90.51.00	Regular
Edital	Data: 12/04/2005 Afixado no mural da Prefeitura Municipal de Alto Garças no período de 04/04/2005 a 12/04/2005.	Regular
Entrega do Edital	Empresas Convidadas Construgarças Materiais P/ Construção. Damasceno Comércio de Materiais P/ Construção. Thevic Comércio & Materiais P/ Construção.	Regular
Julgamento das Propostas	Ata da Abertura e Julgamento dos Envelopes de Documentações e Propostas em 12/04/2005. Participaram do processo licitatórios as empresas: Construgarças Materiais P/ Construção, Damasceno Comércio de Materiais P/ Construção e Thevic Comércio & Materiais Para Construção, sendo que a empresa vencedora foi Damasceno Comércio de Materiais P/ Construção com o valor de R\$ 38.504,55.	Regular
Homologação e Adjudicação	Data: 14/04/2005.	Regular
<b>Dados da Execução</b>		
Ordem de Fornecimento	<b>Data da assinatura: Não constam nos autos do processo cópia da Ordem de Fornecimento.</b>	<b>Irregular</b>
Objeto	Aquisição de materiais para ampliação e reforma do Centro de Saúde no Município de Alto Garças/MT.	Regular

<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Documentos autuados pelo TCE/MT .</b>
Valor	R\$ 38.504,55	
Dotação Orçamentária	07.003.10301.1004.1069.44.90.51.00	Regular
Empresa Contratada	Damasceno Comércio de Materiais P/ Construção.	Regular

<b>Dados dos Pagamentos Efetuados - (A)</b>			
<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
Damasceno Com. de Mat. p/ Construção	38.504,55	38.504,55	38.504,55
<b>TOTAL (A)</b>	<b>38.504,55</b>	<b>38.504,55</b>	<b>38.504,55</b>

<b>Outros Pagamentos Efetuados p/ Compras de Materiais – Compra Direta (B)</b>			
<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
Edson Dias de Souza	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Funilaria São José Ltda	7.900,00	7.900,00	7.900,00
Marmoraria Araguaia	6.823,00	6.823,00	6.823,00
Madeiras e Materiais p/ Const. Garças	615,00	615,00	615,00
<b>TOTAL (B)</b>	<b>19.738,00</b>	<b>19.738,00</b>	<b>19.738,00</b>

<b>Valor Total dos Materiais Adquiridos (R\$)</b>	
TOTAL (A)	38.504,55
TOTAL (B)	19.738,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>58.242,55</b>

### Análise do Item 03: Convite nº 052/2005

#### Materiais: Ampliação e Reforma do Centro de Saúde

<i>Item</i>	<i>Descrição</i>	<i>Documentos atuados pelo TCE/MT .</i>
<b>Dados da Licitação</b>		
<b>Convite 052/2005</b>		
Comissão Permanente de Licitação	Presidente: Ademir Ribeiro de Carvalho Membros: Edi Batista Ribeiro Alessandra Queiroz Barros Portaria nº 007/2005 de 03/01/2005.	Regular
Objeto	Aquisição de material de construção para reforma e ampliação do Centro de Saúde no Município de Alto Garças/MT.	
Valor Estimado pela Administração	R\$ 20.481,41	
Dotação Orçamentária	07.003.10301.1004.1069.44.90.51.00	Regular
Edital	Data: 29/06/2005 Afixado no mural da Prefeitura Municipal de Alto Garças no período de 22/06/2005 a 29/06/2005.	Regular
Entrega do Edital	Empresas Convidadas Construgarças Materiais p/ Construção Ltda. Damasceno Comércio de Materiais p/ Construção Ltda. Forlux Materiais Elétricos Ltda. Rosilda Carvalho Almeida – ME.	Regular
Julgamento das Propostas	Ata da Abertura e Julgamento dos Envelopes de Documentações e Propostas em 29/06/2005. Participaram do processo licitatórios as empresas: Construgarças Materiais p/ Construção Ltda, Damasceno Comércio de Materiais p/ Construção Ltda, Rosilda Carvalho Almeida – ME e Baratão Ferromar Ltda, sendo que as empresas vencedoras foram Damasceno Comércio de Materiais p/ Construção Ltda com o valor de R\$ 19.641,70.	Regular
Homologação e Adjudicação	Data: 01/07/2005.	Regular
<b>Dados da Execução</b>		
Ordem de Fornecimento 638/05	Data da Assinatura: Assinada em 01/07/2005 por Cezalpino M. Teixeira Júnior 01/07/2005	Regular
Objeto	Aquisição de material de construção para reforma e	Regular

<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Documentos autuados pelo TCE/MT .</b>
	ampliação do Centro de Saúde no Município de Alto Garças/MT.	
Valores	R\$ 19.641,70 – Damasceno Com. Mat. p/ Construção.	
Dotação Orçamentária	07.003.10301.1004.1069.44.90.51.00	Regular
Empresa Contratada	Damasceno Comércio de Materiais P/ Construção.	Regular

<b>Dados dos Pagamentos Efetuados (A)</b>			
<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
Damasceno Com. de Mat. p/ Construção	19.641,70	19.641,70	19.641,70
<b>TOTAL</b>	<b>19.641,70</b>	<b>19.641,70</b>	<b>19.641,70</b>

<b>Outros Pagamentos Efetuados p/ Compras de Materiais – Compra Direta (B)</b>			
<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
Construgarças Mat. P/ Const. Ltda	3.377,00	3.377,00	3.377,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.377,00</b>	<b>3.377,00</b>	<b>3.377,00</b>

<b>Valor Total dos Materiais Adquiridos (R\$)</b>	
TOTAL (A)	19.641,70
TOTAL (B)	3.377,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>23.018,70</b>

**Comparação dos itens 02 e 03 – Materiais  
Ampliação e Reforma do Centro de Saúde**

<b>Empresas Vencedoras - Abril/2005</b>			<b>SINDUSCON/MT – Abril/2005</b>
<b>Total Materiais (R\$)</b>	<b>Área da Obra (m<sup>2</sup>)</b>	<b>CUB (R\$/m<sup>2</sup>)</b>	<b>CUB (R\$/m<sup>2</sup>)</b>
81.261,25	174,80	464,88	531,59

### **Constatação:**

Após a análise da comparação dos preços dos materiais adquiridos das empresas contratadas (Damasceno Com. de Mat. p/ Construção, Construgarças Mat. p/ Const. Ltda, Edson Dias de Souza, Funilaria São José Ltda, Marmoraria Araguaia Ltda e Madeiras e Materiais p/ Const. Garças Ltda) com os praticados pelo SINDUSCON/MT, constata-se que os preços contratados pela Prefeitura Municipal de Alto Garças **estão dentro** dos parâmetros estabelecidos pela Tabela CUB/SINDUSCON-ABRIL 2005, **sendo assim não houve superfaturamento na aquisição dos materiais.**

### **Análise do Item 04: Convite nº 026/2005**

#### **Mão de Obra: Ampliação do Centro de Reabilitação Dom Aquino Corrêa Saúde**

<i>Item</i>	<i>Descrição</i>	<i>Documentos atuados pelo TCE/MT .</i>
<b>Dados da Licitação</b>		
<b>Convite 026/2005</b>		
Comissão Permanente de Licitação	Presidente: Ademir Ribeiro de Carvalho Membros: Edi Batista Ribeiro Alessandra Queiroz Barros Portaria nº 007/2005 de 03/01/2005.	Regular
Objeto	Serviço de mão de obra de pedreiro para ampliação do Centro de Reabilitação Dom Aquino Corrêa com 51,00 m <sup>2</sup> de área construída e 360,00 m <sup>2</sup> de área a ser beneficiada (jardins, calçadas e quiosque) no Município de Alto Garças/MT.	
Valor Estimado pela Administração	R\$ 18.000,00	
Dotação Orçamentária	07.003.1079.44.90.51.00	Regular
Edital	Data: 06/04/2005 Afixado no mural da Prefeitura Municipal de Alto Garças no período de 30/03/2005 a 06/04/2005.	Regular
Entrega do Edital	Empresas Convidadas Milton Alves Pondé. Salmo Nogueira de Souza. Ismael Francisco de Oliveira	Regular

<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Documentos autuados pelo TCE/MT .</b>
Julgamento das Propostas	Ata da Abertura e Julgamento dos Envelopes de Documentações e Propostas em 09/02/2005. Participaram do processo licitatórios as empresas: Milton Alves Pondé, Salmo Nogueira de Souza e Ismael Francisco de Oliveira, sendo que a empresa vencedora foi Ismael Francisco de Oliveira com o valor de R\$ 15.100,00.	Regular
Homologação e Adjudicação	Data: 07/04/2005	Regular
<b>Dados da Execução do Contrato</b>		
Ordem de Fornecimento	<b>Data da assinatura:</b> <b>Não constam nos autos do processo cópia da Ordem de Fornecimento.</b>	<b>Irregular</b>
Objeto	Serviço de mão de obra de pedreiro para ampliação do Centro de Reabilitação Dom Aquino Corrêa com 51,00 m <sup>2</sup> de área construída e 360,00 m <sup>2</sup> de área a ser beneficiada (jardins, calçadas e quiosque) no Município de Alto Garças/MT.	Regular
Valor	R\$ 15.100,00	
Dotação Orçamentária	07.003.1079.44.90.51.00	Regular
Empresa Contratada	Ismael Francisco de Oliveira – CPF: 580.506.551-72	Regular
Prazo de Execução	<b>Não consta nos autos do processo o prazo da execução da obra</b>	<b>Irregular</b>

<b>Dados dos Pagamentos Efetuados</b>			
<b>Empresa</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
Ismael Francisco de Oliveira	15.100,00	15.100,00	15.100,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>

**Comparação do item 04 – Mão de Obra  
Ampliação e Reforma do Centro de Saúde**

<b>Empresa Vencedora - Abril/2005</b>			<b>SINDUSCON/MT – Abril/2005</b>
<b>Mão de Obra (R\$)</b>	<b>Área da Obra (m<sup>2</sup>)</b>	<b>CUB (R\$/m<sup>2</sup>)</b>	<b>CUB (R\$/m<sup>2</sup>)</b>
15.100,00	51,00	<b>296,08</b>	262,43

### **Constatação:**

Após a análise da comparação dos preços dos serviços contratados (Ismael Francisco de Oliveira) com os praticados pelo SINDUSCON/MT, constata-se que os preços contratados pela Prefeitura Municipal de Alto Garças **estão acima** dos parâmetros estabelecidos pela Tabela CUB/SINDUSCON-ABRIL 2005, portanto existindo **superfaturamento no valor de R\$ 1.716,15** (um mil e setecentos e dezesseis reais e quinze centavos), calculado da seguinte maneira:

Diferença de valor do CUB (R\$/m<sup>2</sup>) acima da tabela referência x valor da área da obra, logo teremos:

$$(R\$ 296,08 - R\$ 262,43) \times 51,00$$

$$(R\$ 33,65) \times 51,00$$

$$R\$ 1.716,15.$$

### **Análise do Item 05: Convite nº 029/2005**

#### **Materiais: Ampliação do Centro de Reabilitação Dom Aquino Corrêa Saúde**

<i>Item</i>	<i>Descrição</i>	<i>Documentos autuados pelo TCE/MT .</i>
<b>Dados da Licitação</b>		
<b>Convite 029/2005</b>		
Comissão Permanente de Licitação	Presidente: Ademir Ribeiro de Carvalho Membros: Edi Batista Ribeiro Alessandra Queiroz Barros Portaria nº 007/2005 de 03/01/2005.	Regular
Objeto	Aquisição de materiais para ampliação do Centro de Reabilitação Dom Aquino no Município de Alto Garças/MT.	
Valor Estimado pela Administração	R\$ 15.579,10	
Dotação Orçamentária	07.003.1079.44.90.51.00	Regular
Edital	Data: 13/04/2005 Afixado no mural da Prefeitura Municipal de Alto Garças no período de 06/04/2005 a 13/04/2005.	Regular

<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Documentos autuados pelo TCE/MT .</b>
Entrega do Edital	Empresas Convidadas Construgarças Materiais P/ Construção. Damasceno Comércio de Materiais P/ Construção. Thevic Comércio & Materiais P/ Construção. Torc – Terraplenagem Obras Rod. E Construções Ltda.	Regular
Julgamento das Propostas	Ata da Abertura e Julgamento dos Envelopes de Documentações e Propostas em 13/04/2005. Participaram do processo licitatórios as empresas: Construgarças Materiais P/ Construção, Damasceno Comércio de Materiais P/ Construção, Thevic Comércio & Materiais p/ Construção e Torc – Terraplenagem Obras Rod. e Const. Ltda, sendo que as empresas vencedoras foram Damasceno Comércio de Materiais p/ Construção com o valor de R\$ 9.787,70 e Construgarças Materiais P/ Construção com valore de R\$ 2.400,00.	Regular
Homologação e Adjudicação	Data: 15/04/2005.	Regular
<b>Dados da Execução</b>		
Ordem de Fornecimento	<b>Data da assinatura:</b> <b>Não constam nos autos do processo cópia da Ordem de Fornecimento.</b>	<b>Irregular</b>
Objeto	Aquisição de materiais para ampliação do Centro de Reabilitação Dom Aquino Corrêa no Município de Alto Garças/MT.	Regular
Valor	R\$ 12.187,70	
Dotação Orçamentária	07.003.1079.44.90.51.00	Regular
Empresas Contratadas	Damasceno Comércio de Materiais P/ Construção. Construgarças Materiais P/ Construção.	Regular

<b>Dados dos Pagamentos Efetuados (A)</b>			
<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
Damasceno Com. de Mat. p/ Construção	9.787,70	9.787,70	9.787,70
Construgarças Materiais p/ Construção	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.187,70</b>	<b>12.187,70</b>	<b>12.187,70</b>

<b>Outros Pagamentos Efetuados p/ Compras de Materiais – Compras Diretas (B)</b>			
<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
Constrular Materiais p/ Construção	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Isac Rosa Dias	667,00	667,00	667,00
Construtura Construmetal - ME	2.6000,00	2.600,00	2.600,00
Divipoiso Com. Repres. Ltda	100,00	100,00	100,00
João Barbosa de Souza	1.387,00	1.387,00	1.387,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.354,00</b>	<b>8.354,00</b>	<b>8.354,00</b>

<b>Valor Total dos Materiais Adquiridos (R\$)</b>	
TOTAL (A)	12.187,70
TOTAL (B)	8.354,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.541,70</b>

**Comparação do item 05 – Materiais  
Ampliação do Centro de Reabilitação D. Aquino Corrêa**

Empresas Vencedoras - Abril/2005			SINDUSCON/MT – Abril2005
Total Materiais (R\$)	Área da Obra (m <sup>2</sup> )	CUB (R\$/m <sup>2</sup> )	CUB (R\$/m <sup>2</sup> )
20.541,70	51,00	402,78	531,59

**Constatação:**

Após a análise da comparação dos preços dos materiais adquiridos das empresas contratadas (Damasceno Com. de Mat. p/ Construção Ltda, Construgarças Mat. p/ Const. Ltda, Constrular Materiais p/ Construção Ltda, Isac Rosa Dias, Construtura Construmetal – ME, Divipoiso Com. Repres. Ltda e João Barbosa de Souza com os praticados pelo SINDUSCON/MT, constata-se que os preços contratados pela Prefeitura Municipal de Alto Garças **estão dentro** dos parâmetros estabelecidos pela Tabela CUB/SINDUSCON-ABRIL 2005, **sendo assim não houve superfaturamento na aquisição dos materiais.**

### Análise do Item 06: Convite nº 025/2005

#### Aquisição de uma Piscina p/ Centro de Reabilitação Dom Aquino Corrêa

<i>Item</i>	<i>Descrição</i>	<i>Documentos atuados pelo TCE/MT .</i>
<b>Dados da Licitação</b>		
<b>Convite 025/2005</b>		
Comissão Permanente de Licitação	Presidente: Ademir Ribeiro de Carvalho Membros: Edi Batista Ribeiro Alessandra Queiroz Barros Portaria nº 007/2005 de 03/01/2005.	Regular
Objeto	Aquisição de uma piscina de fibra, modelo PFL-01 com 11,53x4,33x1,40 m³, incluindo filtro, eletrobombas, casa de máquina e conexões para instalações e escavação no Centro de Reabilitação Dom Aquino Corrêa no Município de Alto Garças/MT.	
Valor Estimado pela Administração	R\$ 19.000,00	
Dotação Orçamentária	07.003.1079.44.90.51.00	Regular
Edital	Data: 06/04/2005 Afixado no mural da Prefeitura Municipal de Alto Garças no período de 30/03/2005 a 06/04/2005.	Regular
Entrega do Edital	Empresas Convidadas Bouffleur E Langer Ltda- EPP. Comercial Refisa Ltda. Silvana Mendes da Silva – ME.	Regular
Julgamento das Propostas	Ata da Abertura e Julgamento dos Envelopes de Documentações e Propostas em 06/04/2005. Participaram do processo licitatórios as empresas: Bouffleur E Langer Ltda- EPP, Comercial Refisa Ltda e Silvana Mendes da Silva – ME, sendo que a empresa vencedora foi Bouffleur E Langer Ltda- EPP, com o valor de R\$ 16.000,00.	Regular
Homologação e Adjudicação	Data: 06/04/2005.	Regular
<b>Dados da Execução</b>		
Ordem de Fornecimento	<b>Data da assinatura:</b> <b>Não constam nos autos do processo cópia da Ordem de Fornecimento.</b>	<b>Irregular</b>
Objeto	Aquisição de uma piscina de fibra, modelo PFL-01 com 11,53x4,33x1,40 m³, incluindo filtro, eletrobombas, casa de máquina e conexões para instalações e escavação no	Regular

<i>Item</i>	<i>Descrição</i>	<i>Documentos autuados pelo TCE/MT .</i>
	Centro de Reabilitação Dom Aquino Corrêa no Município de Alto Garças/MT.	
Valores	R\$ 16.000,00.	
Dotação Orçamentária	07.003.1072.44.90.51.00	Regular
Empresa Contratada	Bouffleur E Langer Ltda- EPP.	Regular

<b>Dados dos Pagamentos Efetuados</b>			
<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
Bouffleur E Langer Ltda- EPP.	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>

### **Constatação:**

Após a análise da proposta da empresa contratada (Bouffleur E Langer Ltda- EPP) para fornecimento e instalação de uma piscina de fibra, modelo PFL-01 com 11,53x4,33x1,40 m<sup>3</sup>, incluindo filtro, eletrobombas, casa de máquina e conexões, constata-se que os preços da empresa contratada estão inferiores a 15,79% do preço base elaborado pela Prefeitura Municipal de Alto Garças, **sendo assim não houve superfaturamento na execução dos serviços.**

### **CONCLUSÃO**

Após a análise dos documentos enviados pela Prefeitura Municipal de Alto Garças anexados nos autos às fls. 2093 a 2346 TCE/MT, **recomenda-se** que o gestor da Prefeitura Municipal de Alto Garças, Sr. Cezalpino Mendes Teixeira seja **notificado** para fazer a devolução aos cofres públicos a importância de R\$ 1.716,15 (um mil e setecentos e dezesseis reais e quinze centavos) equivalente a 66,98 UPFs/MT–Abril/2005 (Convite 026/2005) referente ao **superfaturamento** na contratação de serviço de mão de obra para ampliação do Centro de Reabilitação Dom Aquino Corrêa.

Ficando assim caracterizada a irregularidade classificada como **HB06** “Ocorrência de irregularidades na execução dos contratos (Lei nº 8.666/1993 e demais legislações vigentes)”.

Ressalta-se que há na Representação fatos que não se referem as obras/serviços de engenharia.

É a informação que se submete à apreciação superior.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO  
Cuiabá, 18 de maio de 2012.

---

**Aloísio Barros de Carvalho**  
Auditor Público Externo

**Nelson Yuwao Kawahara**  
Assessor Técnico da SECEX-Obras e Serviços de Engenharia