

ANEXO III

**HISTÓRICO DO CONTRATO– VOL. 1 DO
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº 009/2010/AGECOPA – PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 825984/2010**

em relação aos afloramentos de águas na superfícies das escavações e reavaliação das fundações inicialmente projetadas.

Em função dos afloramentos de grande volume de água nas regiões das escavações, apresentamos através do Diário de Obras e de nossa Correspondência CSBMJ 060/10 de 01/09/10 a necessidade de reavaliar a Metodologia inicialmente prevista para execução das Fundações substituindo-as, onde necessário, para Estaca Tipo Hélice Contínua, conforme recomendado pelo Eng. Wilson Conciani em seu relatório técnico em anexo.

Apresentaremos em seguida um breve Histórico das imprevisibilidades, da sugestão para modificação das fundações, da necessidade de drenagens sub-superficiais, do andamento físico atual e por fim nossa recomendações.

II- BREVE HISTÓRICO DO PROCESSO LICITATÓRIO E DO CONTRATO

Em agosto e setembro de 2009, a empresa Geoeste, executou para a Secretaria de Turismo – SEDTUR, 55 furos de sondagens a percussão e 8 furos de sondagens mistas na área de implantação da nova Arena Cuiabá. 01 Conforme Boletins e mapa de locação entregues na Concorrência 017/2009.

Em 26 de abril de 2010, foi caracterizado o início das obras, conforme anotado em diário de obras, folha numero 1/1, o Consórcio Santa Bárbara Mendes Júnior deu início aos serviços de locação topográfica e implantação de marcos iniciais; retirada dos assentos plásticos das arquibancadas e preparação terreno para execução de cerca do canteiro de obras.

Em 04 de maio de 2010, início dos serviços de demolição das estruturas de concreto do antigo "Verdão".

Em 10 de maio de 2010, constatação de danos estruturais nas arquibancadas.

Em 15 de junho de 2010, após demolição de piso de fosso da antigo estádio constata-se afloramento de grande volume de águas subterrâneas.

Em 13 de julho de 2010, CSBMJ apresenta relatório alertando necessidade de execução de colchão drenante para regularização de lençol freático na região do fosso do antigo estádio.

Em 20 de julho de 2010, após início das escavações do Setor Oeste, constatou-se evidência de água proveniente do lençol freático, impactando na execução das fundações diretas.

Em 16 de agosto de 2010, CSBMJ apresenta relatório técnico de consultor especialista em solos da região, Eng.º Wilson Conciani para AGEOPA.

Cláudio Marques de Souza
Consórcio Santa Bárbara - Mendes Júnior
Gerente de Engenharia
CREA: 70202/D MG

Eymard Timponi França
Consórcio Santa Bárbara - Mendes Júnior
Gerente de Contrato
CREA: 29515/D