



**PROGRAMA VISITA ÀS ESCOLAS
AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ESCOLA
ESTADUAL PROFESSOR DEMÉTRIO COSTA PEREIRA**



Secex de Educação e Segurança - TCE/MT / Escola A
23/05/2019 09:37:19

MAIO/2019



PROGRAMA VISITA ÀS ESCOLAS RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO

Protocolo: 13.773-1/2017

Principal: Secretaria de Estado de Educação

Assunto: Levantamento

Relator: Conselheiro Interino João Batista de Camargo Junior.

Objeto da fiscalização: Avaliar a infraestrutura da Escola Estadual Professor Demétrio Costa Pereira, em Cáceres/MT

Supervisão e coordenação: Alan Nord – Auditor Público Externo

Equipe Técnica:

Rosana de Oliveira Pereira – Técnica de Controle Público Externo

Vilma Maria Prado – Técnica de Controle Público Externo

Período de análise: 23 de maio de 2019

Gestores:

Marco Aurélio Marrafon - Secretário Estadual de Educação - 2017

Marioneide Angélica Kliemaschewsk – Secretária Estadual - 2017/2019

Celestiano Rodrigues Neto – Diretor Escolar – 2016/2019



SUMÁRIO

1. ANTECEDENTES	4
2. OBJETO	4
3. PLANO DE AÇÃO	4
4. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO DE AÇÃO	5
5. CONCLUSÃO	22
6. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO	22



1. ANTECEDENTES

1. O TCE/MT realizou, nos anos de 2017 e 2018, levantamento nas unidades de ensino estaduais e municipais de Mato Grosso. O objetivo do trabalho foi realizar um diagnóstico sobre a infraestrutura das escolas, visando identificar as principais inconformidades e fragilidades existentes no ambiente escolar e propor ações de melhoria.
2. Como resultado da avaliação da Escola Estadual Professor Demétrio Costa Pereira foram detectadas 12 inconformidades e o gestor notificado para apresentar plano de ação contemplando as medidas para sanear as deficiências apontadas no relatório técnico.

2. OBJETO

3. Neste trabalho foi objeto de análise e avaliação o cumprimento do Plano de Ação elaborado pelo gestor da unidade jurisdicionada.
4. O objetivo da análise foi identificar se as inconformidades apontadas pela equipe técnica no primeiro Relatório de Levantamento (Documento Digital nº 204363/2017) foram solucionadas.

3. PLANO DE AÇÃO

5. A entrega do Plano de Ação (Documento Digital nº 246113/2017) elaborado pelo gestor ocorreu em 15.08.2017, **dentro** do prazo de 30 dias estabelecido pelo Relator no Ofício nº 287, de 18/07/2017.
6. O referido Plano de Ação foi analisado pela equipe técnica e considerado aprovado (Doc. Digital nº 19180/2018).



4. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO DE AÇÃO

ACHADO 1 – MANTIDO

Problemas identificados	O telhado da escola está bastante comprometido e desnivelado, apresentando problemas no forro e gerando infiltrações frequentes. Risco de desabamento do telhado.
Providências a serem tomadas	Demandada a ser solucionada com o programa de manutenção.
Prazo para implementação	31/07/2018
Responsável	Alan Resende Porto – matrícula: 2737369902 Mayara Galvão Nascimento – matrícula: 273833
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que o telhado da escola continua desnivelado, causando goteiras, infiltrações e danificando o forro. Em 2018 foram trocadas algumas telhas e realizados reparos no forro, mas o problema permanece, visto que o forro e o telhado da escola continuam danificados.

Telhado desnivelado e comprometido





Telhado e forro desnivelados





ACHADO 2 – MANTIDO

Problemas identificados	A escola apresenta diversas infiltrações no teto e nas paredes.
Providências a serem tomadas	Demanda a ser solucionada com o programa de manutenção.
Prazo para implementação	31/12/2018.
Responsável	Alan Resende Porto – matrícula: 2737369902 Mayara Galvão Nascimento – matrícula: 273833
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	As telhas danificadas foram trocadas, mas o problema permanece, visto que continuam as infiltrações no teto e nas paredes das salas de aula, sala dos professores e laboratório de informática. Não foi realizada a pintura nos locais.

Parede e teto próximos do almoxarifado





Infiltrações na sala de aula



Infiltrações no Laboratório de Informática





ACHADO 3 – SANADO

Problemas identificados	Constatou-se que o piso da escola está deteriorado e apresenta vários buracos.
Providências a serem tomadas	Demandada a ser solucionada com o programa de manutenção.
Prazo para implementação	31/12/2018
Responsável	Alan Resende Porto – matrícula: 2737369902 Mayara Galvão Nascimento – matrícula: 273833
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que foi refeito o contrapiso do pátio da escola.

Contrapiso do pátio da escola refeito





ACHADO 4 – MANTIDO

Problemas identificados	Constatou-se a falta de vários azulejos na cozinha e nos banheiros da escola.
Providências a serem tomadas	Demandada a ser solucionada através de verba emergencial, a qual deverá ser solicitada pela Diretora da unidade.
Prazo para implementação	31/07/2018
Responsável	Alan Resende Porto – matrícula: 2737369902 Mayara Galvão Nascimento – matrícula: 273833
Status	Solução em andamento.
Análise da equipe técnica	Foi realizada reforma na cozinha da escola e os azulejos foram trocados. Nas paredes dos banheiros ainda faltam azulejos.

Azulejo da cozinha da escola trocado





Paredes dos banheiros com azulejos quebrados





ACHADO 5 – SANADO

Problemas identificados	Constatou-se ligação elétrica inadequada e fiação exposta na parte superior da parede, próxima a entrada da escola.
Providências a serem tomadas	Demandar a ser solucionada com elaboração de projeto, mediante levantamento técnico prévio.
Prazo para implementação	15/12/2017
Responsável	Alan Resende Porto – matrícula: 2737369902 Mayara Galvão Nascimento – matrícula: 273833
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que o problema de ligação elétrica e de fiação exposta na parte superior da parede, próximo a entrada da escola foi resolvido.





ACHADO 6 – MANTIDO

Problemas identificados	A caixa de água da escola está obsoleta, danificada e mofada, com risco de contaminação da água.
Providências a serem tomadas	Demandada a ser solucionada com o programa de manutenção.
Prazo para implementação	31/12/2018.
Responsável	Alan Resende Porto – matrícula: 2737369902 Mayara Galvão Nascimento – matrícula: 273833
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Constatou-se que não foi realizada a readequação da caixa de água da escola, foi pintada, mas continua danificada e mofada. O Diretor da Escola informou que foi solicitado recurso à SEDUC para realizar a reforma, entretanto, não foi disponibilizado.

Caixa d'agua obsoleta, danificada e mofada





ACHADO 7 – SANADO

Problemas identificados	Constatou-se a existência de um ar condicionado estragado na sala de aula. Também foi constatado pela equipe técnica, após noticiado pelos funcionários da escola, que há 4 salas de aula cujo ar condicionado é insuficiente devido ao tamanho da sala, sendo necessário a existência de mais 1 ar condicionado em tais salas.
Providências a serem tomadas	Realizar visita técnica para verificar se a rede elétrica suporta a instalação de novos equipamentos, e aquisição do mesmo é de responsabilidade da SAAS.
Prazo para implementação	15/01/2019
Responsável	Alan Resende Porto – matrícula: 2737369902 Mayara Galvão Nascimento – matrícula: 273833
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Na visita realizada na escola em 28.05.2019, verificou-se que o ar condicionado estragado foi consertado. Nas salas de aula maiores foram instalados mais um ar condicionado.

Sala de aula com instalação de mais um ar condicionado






ACHADO 8 – SANADO

Problemas identificados	Constatou-se a existência de apenas dois extintores de incêndio na escola, estando ambos vencidos e sem carga.
Providências a serem tomadas	Demanda a ser solucionada com repasse disponibilizado para a unidade via PPP.
Prazo para implementação	-
Responsável	-
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que além dos dois extintores existentes na escola, foram adquiridos mais 10 (dez). Todos estão com carga e manutenção em dia.

Extintores de incêndio com carga e manutenção em dia





ACHADO 9 – MANTIDO

Problemas identificados	Os entrevistados relataram a falta de livros didáticos para todos os alunos neste início de ano letivo.
Providências a serem tomadas	-
Prazo para implementação	-
Responsável	-
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Segundo informações do Diretor em 28.05.2019, o MEC não envia livros didáticos suficientes para todos os alunos: os das séries iniciais estão sendo enviados em quantidades suficientes, mas para as séries do ensino fundamental 2, faltam livros em todas as disciplinas.



ACHADO 10 – SANADO

Problemas identificados	Constatou-se a existência de entulho depositado entre uma sala de aula e o muro da escola. Risco de lesão aos alunos.
Providências a serem tomadas	Demandada a ser solucionada com repasse disponibilizado para a unidade via PPP.
Prazo para implementação	-
Responsável	-
Status	Solucionado.
Análise da equipe técnica	O entulho foi retirado.





ACHADO 11 – MANTIDO

Problemas identificados	Constatou-se que os banheiros masculino e feminino existentes são insuficientes e com tamanho reduzido para a quantidade de alunos da escola. Além disso, cada um contava com apenas uma pia funcionando.
Providências a serem tomadas	Demandada a ser solucionada com elaboração de projeto, mediante a levantamento técnico prévio.
Prazo para implementação	31/12/2019
Responsável	Alan Resende Porto – matrícula: 2737369902 Mayara Galvão Nascimento – matrícula: 273833
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que os banheiros não foram reformados. Os banheiros são pequenos e não tem espaço para ampliar. Observou-se que em cada banheiro tem apenas uma pia.

Banheiro masculino e feminino com espaço reduzido e com apenas uma pia







ACHADO 12 – MANTIDO

Problemas identificados	Constatou-se que a escola não possui quadra de esportes e que o pátio é muito pequeno para a quantidade de discentes, não possibilitando que os alunos pratiquem as aulas de educação física no interior da escola. O fato obriga os alunos a praticarem as atividades em uma praça pública fora do ambiente escolar. Foi relatado o risco de envolvimento dos alunos com drogas nesse ambiente.
Providências a serem tomadas	Demandada a ser solucionada com elaboração de projeto, mediante a levantamento técnico prévio.
Prazo para implementação	31/12/2019.
Responsável	Alan Resende Porto – matrícula: 2737369902 Mayara Galvão Nascimento – matrícula: 273833
Status	Não solucionado.
Análise da equipe técnica	Verificou-se que a escola ainda não possui quadra de esportes. Foi informado pelo Diretor da escola que o projeto de construção da quadra está na fase de implantação. O muro da escola foi arrumado. Foi feita uma parte da calçada da área externa da escola, a outra falta recursos para concluir. Os pátios centrais continuam sem cobertura.



Pátio com espaço inadequado para os alunos



Praça pública onde os alunos realizam as atividades de educação física





5. CONCLUSÃO

Dos **12** achados apontados no primeiro relatório de levantamento, **05** foram solucionados, **01** está em processo de solução e **06** não foram solucionados, conforme quadro a seguir:

Solucionados	Em processo de solução	Não solucionados
3, 5, 7, 8 e 10	4	1, 2, 6, 9, 11 e 12

7. Diante do exposto, conclui-se que o gestor realizou reformas na escola, para sanar parte dos apontamentos apresentados no relatório técnico preliminar, conforme demonstrado na tabela acima.

8. No entanto, persistem vários achados para serem corrigidos, como no caso das irregularidades graves (achados nº **1** e **6**) que se referem a necessidade de reformar o telhado e readequar a caixa d'agua da escola.

6. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

9. Por todo o exposto, em cumprimento à Orientação Normativa nº 08/2018, encaminha-se este relatório à Secretaria de Controle Externo de Educação e Segurança com as seguintes propostas de encaminhamento:

- a) Apensamento deste protocolo ao processo levantamento principal da Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso/MT.
- b) Instauração de Representação de Natureza Interna para tratar dos fatos irregulares remanescentes deste relatório.



É o relatório.

Secretaria de Controle Externo de Educação e Segurança do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, 04 de julho de 2019.

Assinatura digital

ROSANA DE OLIVEIRA PEREIRA

Técnica de Controle Público Externo

Assinatura digital

VILMA MARIA PRADO

Técnica de Controle Público Externo