



ANEXO I

Prestações de Contas – Convênio nº 108/2008

1) 1ª Parcela – Convênio nº 108/2008
Data: Agosto/2008
Valor R\$ 380.000,00

2) 2ª Parcela – Convênio nº 108/2008
Data: Dezembro/2008
Valor R\$ 129.540,00

3) 3ª Parcela – Convênio nº 108/2008
Data: Janeiro/2009
Valor R\$ 129.540,00

4) 4ª Parcela – Convênio nº 108/2008
Data: Fevereiro/2009
Valor R\$ 83.934,00

PARCELA: 1ª parcela - Conv. 108/08

EL. DESPESA: 51

VALOR: 380.000,00

EMPENHO:

Clovis Calazone de Quirroz
Téc. Analista de Prestação de Contas Estaduais/SEDUC-MT

- Faltam dar baixa financeira

**ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

PROCELO - ON LINE

Protocolo n.: 578748/2008 Data: 25/09/2008 08:25

Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Interessado(a): PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Resumo: PRESTAÇÃO PARCIAL DO CONVENIO 108/08

Setor Origem: GEPA
Setor Destino: SUPF

Volume: 1 de 1



ETIQUETA

ENCAMINHAMENTO

Data	Unidade	Rúbrica	Data	Unidade	Rúbrica
1			12		
2			13		
3			14		
4			15		
5			16		
6			17		
7			18		
8			19		
9			20		
10			21		
11			22		



OF. Nº 108/GP/2008 COLIDER-MT, 19 de setembro de 2008.


**REFERÊNCIA: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
CONVÊNIO Nº 108/2008 - SEDUC**

Senhor Secretário,

Cumpre-me encaminhar a V.S^a., em anexo a Prestação de Contas parcial do Convênio nº 108/2008 celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação e a Prefeitura Municipal de Colider-MT, tendo como objeto a Construção de 01 Unidade Escolar com 24 salas de aula, banheiros M/F, dependências administrativas, cozinha/refeitório e praça de alimentação, em Colider-MT..

Sendo só para o momento, e na certeza da aprovação da mesma, antecipo agradecimentos.


Atenciosamente


CELSO PAULO BANAZESKI
Prefeito Municipal

AO Senhor
SÁGUAS MORAES SOUSA
SECRETÁRIO DE ESTADO EDUCAÇÃO
CUIABÁ-MT

000

001

 GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	ANEXO VI CONVÊNIO Nº 108/2008
---	---	--

I - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

NOME DO CONVENIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER	CNPJ 15.023.930/0001-38	E.A. Municipal	S.J.
ENDEREÇO COMPLETO TRAVESSA DOS PARECIS, 60	TELEFONE 541-1112	FAX 541-1258	
BAIRRO	CEP 78500-000	MUNICÍPIO COLÍDER	E-MAIL

II - IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO

OBJETO DO CONVÊNIO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 24 SALAS DE AULA E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE COLÍDER.

SITUAÇÃO DO CONVÊNIO

ASSINATURA 05/06/2008	PUBLICAÇÃO 23/06/2008	VIGÊNCIA 05/06/2009	TEVE TERMO ADITIVO? <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> PRAZO <input type="checkbox"/> VALOR
---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---


DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA DE RECEITAS E DESPESAS

<input type="checkbox"/> FINAL <input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL		PERÍODO : 05/06 a 19/09/2008	
RECEITAS		DESPESAS	
06 - 09		Valor das Despesas Executadas até o período:	406.219,99
Total Geral	410.586,79	Da Transferência do Estado	380.000,00
Transferido pelo Estado:	380.000,00	Da Contrapartida:	26.219,99
Da Contrapartida:	26.219,99	Da Aplicação Financeira:	0,00
Da Aplicação Financeira:	4.366,80		
Do Termo Aditivo:	0,00	Valor das Despesas Executadas no período:	406.219,99
		Da Transferência do Estado:	380.000,00
		Da Contrapartida:	26.219,99
		Da Aplicação Financeira:	0,00
		Saldo:	4.366,80

AUTENTICAÇÃO

LOCAL: COLÍDER - MT **DATA:** 19/09/2008 **NOME DO EXECUTOR:** CELSO PAULO BANAZESKI


ASSINATURA:
CELSO PAULO BANAZESKI
PREFEITO MUNICIPAL
DE COLÍDER - MT

 GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA	ANEXO VIII CONVÊNIO Nº 108/2008
---	-------------------------------------	--

EXECUÇÃO FÍSICA

PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/06 a 19/09/2008

INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO (Campo 1 do ANEXO VIII)							EXECUTADO		
META	ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	PROGRAMADO NO PLANO DE TRABALHO	DATA PREVISTA DE REALIZAÇÃO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	SALDO	
01		Serviços Preliminares	m²	1.2545,94	05/06/2009	12.545,94	12.545,94	0,00	
02		Movimento de Terra	m³	400,86	05/06/2009	320,68	320,68	80,18	
03		Fundações	m³	106,50	05/06/2009	79,87	79,87	26,63	
04		Estrutura	m³	135,10	05/06/2009	94,57	94,57	40,53	
05		Estrutura / Lajes	m²	1529,16	05/06/2009	0,00	0,00	1.529,16	
06		Impermeabilizações e tratamentos	m²	1538,27	05/06/2009	1.230,61	1.230,61	307,66	
07		Alvenaria	m²	2284,60	05/06/2009	1.804,83	1.804,83	479,77	
08		Cobertura	m²	1732,80	05/06/2009	0,00	0,00	1.732,80	
09		Esquadrias	m²	243,00	05/06/2009	0,00	0,00	243,00	
10		Revestimento	m²	6410,20	05/06/2009	0,00	0,00	6.410,20	
11		Pisos Rodapés Soleiras e Peitoris	m²	2727,42	05/06/2009	0,00	0,00	2.727,42	
12		Fornos e Divisórias	m²	1680,70	05/06/2009	0,00	0,00	1.680,70	
13		Pintura	m²	7925,84	05/06/2009	0,00	0,00	7.925,84	
14		Instalações elétricas, Logicas e Telefonia	ml	1354,00	05/06/2009	0,00	0,00	1.354,00	
15		Instalações Elétricas- Logicas e Telefonia	m	450,00	05/06/2009	0,00	0,00	450,00	
16		Instalações Elétricas - Aterramento	ml	36,00	05/06/2009	0,00	0,00	36,00	
17			g						

	Instalações Elétricas- Equipamentos		1,00	05/06/2009	0,00	0,00	1,00
18	Instalações Elétricas- Caixas de Passagem	q	16,00	05/06/2009	0,00	0,00	16,00
19	Instalações elétricas- Para Raios	ml	240,00	05/06/2009	0,00	0,00	240,00
20	Instalações elétricas- Alta Tensão(Posto de Transformação)	m²	4,00	05/06/2009	0,00	0,00	4,00
21	Instalação elétrica - Alta Tensão(Posto de Derivação)	unid	3,00	05/06/2009	0,00	0,00	3,00
22	Instalações Hidráulicas- Preliminares	ml	53,10	05/06/2009	0,00	0,00	53,10
23	Instalações Hidráulicas- Pvc Soldavel	m	105,00	05/06/2009	0,00	0,00	105,00
24	Instalações Hidrauas- Válvulas e Registros	unid	2,00	05/06/2009	0,00	0,00	2,00
25	Instalações Hidráulicas- Louças e Metais	undi	17,00	05/06/2009	0,00	0,00	17,00
26	Instalações Hidráulicas- Cubas e Tanques	m²	10,74	05/06/2009	0,00	0,00	10,74
27	Instalações Sanitárias- Primario e Secundario	ml	91,52	05/06/2009	0,00	0,00	91,52
28	Instalações Hidráulicas - Instalações prevenção e combate a Incendio	ud	15,00	05/06/2009	0,00	0,00	15,00
29	Serviços Complementares	ml	528,00	05/06/2009	0,00	0,00	528,00
30	Limpeza	m²	2727,42	05/06/2009	0,00	0,00	2.727,42

AUTENTICAÇÃO

LOCAL:

COLIDER - MT

DATA: 19/09/2008

NOME DO EXECUTOR: CELSO PAULO BANAZESKI

ASSINATURA:



CELSO PAULO BANAZESKI
PREFEITO MUNICIPAL
DE COLIDER - MT

 GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	ANEXO IX CONVÊNIO Nº 109/2008
---	---	--

EXECUÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/06 a 19/09/2008

META	GASTOS REALIZADOS NO PERÍODO				GASTOS REALIZADOS ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)			
	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL
01) Serviços Preliminares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02) Movimento de Terra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03) Fundações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04) Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05) Estrutura / Lajes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06) Impermeabilizações e tratamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07) Alvenaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08) Cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09) Esquadrias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10) Revestimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Pisos Rodapés Soleiras e Peitoris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Forros e Divisórias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14) Instalações elétricas, Logicas e Telefonias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15) Instalações Elétricas- Logicas e Telefonias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Instalações Elétricas - Aterramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17) Instalações Elétricas- Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18) Instalações Elétricas- Caixas de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19) Instalações elétricas- Para Raios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20) Instalações elétricas- Alta Tensão(Posto de Transformação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21) Instalação elétrica- Alta Tensão (Poste de Derivação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22) Instalações Hidráulicas- Preliminares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23) Instalações Hidráulicas- Pvc Soldável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24) Instalações Hidráulicas- Válvulas e Registros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25) Instalações Hidráulicas- Louças e Metais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26) Instalações Hidráulicas- Cubes e Tanques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27) Instalações Sanitárias- Primário e Secundário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28) Instalações Hidráulicas - Instalações prevenção e combate a Incendio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29) Serviços Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30) Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31) Todas	380.000,00	26.219,99	406.219,99	380.000,00	26.219,99	406.219,99	380.000,00	26.219,99	406.219,99	380.000,00	26.219,99	406.219,99	406.219,99
TOTAL GERAL	380.000,00	26.219,99	406.219,99	380.000,00	26.219,99	406.219,99	380.000,00	26.219,99	406.219,99	380.000,00	26.219,99	406.219,99	406.219,99

LOCAL: COLIDER - MT DATA: 19/09/2008 NOME DO EXECUTOR: CELSO PAULO BANAWESKI

ASSINATURA: 
CELSO PAULO BANAWESKI
PREFEITO MUNICIPAL
DE COLIDER - MT

 GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS	ANEXO X CONVÊNIO Nº 108/2008
---	---	---

ORIGEM DOS RECURSOS: CONCEDENTE

PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/06 a 19/09/2008

Nº	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ OU CPF	TIPO DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO COMPROBATORIO		PAGAMENTO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR	
				TIPO	NÚMERO	DATA	CH/08 Nº			DATA
1	SM CONSTRUTORA LTDA	08.004.354/0001-16	Concorrência	Nota Fiscal	119587	18/08/2008	850001	18/08/2008	4490.51	380.000,00
SUB-TOTAL OU TOTAL GERAL									380.000,00	

AUTENTICAÇÃO

LOCAL:

COLIDER - MT

DATA:

19/09/2008

NOME DO EXECUTOR:

CELSO PAULO BANAZESKI

ASSINATURA:



CELSO PAULO BANAZESKI
PREFEITO MUNICIPAL
DE COLIDER - MT

 GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	RELACÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS	ANEXO X CONVÊNIO Nº 108/2008
---	---	---

ORIGEM DOS RECURSOS: CONTRAPARTIDA

PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/05 a 19/09/2008

Nº	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ OU CPF	TIPO DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO			PAGAMENTO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR
				TIPO	NÚMERO	DATA	CH/08 Nº	DATA		
2	SM CONSTRUTORA LTDA	08.004.354/0001-16	Concorrência	Nota Fiscal	119587	18/08/2008	119587	20/08/2008	4490,51	6.093,30
3	SM CONSTRUTORA LTDA	08.004.354/0001-16	Concorrência	Nota Fiscal	119587	18/08/2008	850003	20/08/2008	4490,51	13.405,26
4	SM CONSTRUTORA LTDA	08.004.354/0001-16	Concorrência	Nota Fiscal	119587	18/08/2008	850004	20/08/2008	4490,51	6.721,43
SUB-TOTAL OU TOTAL GERAL										26.219,99

AUTENTICAÇÃO:

LOCAL:

COLIDER - MT

DATA:

19/09/2008

NOME DO EXECUTOR:

CELSO PAULO BANAZESKI

ASSINATURA:



CELSO PAULO BANAZESKI
 PREFEITO MUNICIPAL
 DE COLIDER - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
Rua Travessa Parecis, 0000060 - Centro
CNPJ 15.023.930/0001-38


NOTA DE EMPENHO.No 005035/2008 (X)-O ()-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 08/08/2008

Codigo Reduzido..: 0187
Orgao.....: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER
Unidade.....: 002 - DEPARTAMENTO PEDAGOGICO
Funcao.....: 12 - Educacao
Subfuncao.....: 361 - Ensino Fundamental
Programa.....: 0017 - Apoio Educacional
Projeto/Atividade: 1017 - Construcao/Ampliacao/Reforma Escolas
Elemento.....: 4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes
Sub-Elemento.....: 99 - OUTRAS DESPESAS COM OBRAS E INSTALACOES

Credor..: 726715-SM CONSTRUTORA LTDA Fone: 6533240024
Endereco: AV. ISAAC POVOAS N°.: 001331 CNPJ/CPF: 08.004.354/0001.16
Bairro..: POPULAR CEP: 78.045.200 Insc.Est:
Cidade..: CUIABA UF.: MT Insc.Mun:
Banco...: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: 3/2008

Tipo de Despesa..: 01.044 - OBRAS
Es, classificacao....: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 24 SALAS DE AULA E PRAÇA DE ALIMENTACAO E DEMAIS DEPENDENCIAS.

DEMONSTRATIVO
Saldo da Dotacao..: 406.310,61
Valor Empenhado..: 406.219,99
Saldo Atual.....: -90,62
Valor Por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS MIL DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA	ORDENADOR DA DESPESA
A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 406.219,99 conforme comprovantes. COLIDER , 8/08/2008 JAIR FRASSON CRC-TC MT 2513/0-8	 CELSO PAULO BANAZESKI Prefeito Municipal

Fonte: 101 - Recursos da Educacao - 25%
Natureza do Bem: 0002 - Bens Imoveis
Recebi o () - MATERIAL () - SERVICOS _____ / _____ / _____ (a) _____ RESPONSÁVEL

CONVENIO Nº 108/2008
SEDUC/PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
CONST. DE 01 UNIDADE ESCOLAR COM 24
SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDENCIAS
ADMINISTRATIVAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
 CNPJ: 15.023.930/0001-38
 Trav. dos Parecis, Nº 60 - Centro - CEP 78.500-000
 Fone: (66) 3541-1112
 Colider - MT

Contribuinte: 726715
 Razão Social: **SM CONSTRUTORA LTDA**
 Nome Fantasia: SA & MIOTTO
 CNPJ/CPF: 08.004.354/0001-16 000.000.000-00 I.E.
 Endereço: AV. ISAAC POVOAS Nº 1331
 Compl. Telefone: 0633240024
 Cidade: CUIABA UF: MT CEP: 78045200
 Emitida em: 18/8/2008 **Vencimento em: 30/9/2008

NOTA FISCAL FATURA
 DE PRESTAÇÃO DE
 SERVIÇOS
 SÉRIE - 1

Nº
119587

Nº CONTROLE CONTRIBUINTE
2

LIENTE: Prefeitura Municipal de Colider CNPJ/CPF: 15.023.930/0001-38
 ENDEREÇO: Travessa dos Parecis 60 BAIRRO/DISTRITO: Centro CEP: 78.500.000 1ª VIA - CLIENTE
 MUNICÍPIO: Colider UF: MT FONE/FAX: 3541-1112 INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO CONTRIB. SUBST. INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA EMISSÃO: 18/08/2008

ATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR

ÍTEM DO SERVIÇO

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Execução da Obra de Construção de Unidade Escolar com 24 (vinte e quatro) salas de aula, Praça de alimentação e demais dependências no município de Colider-MT, conforme Planilha da 1ª Medição em anexo.			406.219,99
	Material R\$ - 284.353,99			
	Mão de Obra R\$ - 121.866,00			
	Retenção de 11% Inss - 13.405,26			

**CONVENIO Nº 108/2008
 SEDUC/PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
 CONST. DE 01 UNIDADE ESCOLAR COM 24
 SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS
 ADMINISTRATIVAS**

IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ISS	ALIQ. ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA >>>
21.866,00	5%	6.093,30	406.219,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

CHÉQUE

ATIVIDADE ESPÉCIE MARCA

PLACA DO VEÍCULO U.F. C.N.P.J./GPF

U.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**Atestamos para os devidos fins
 que foram prestados os serviços
 constantes deste documento.**

18/08/08

CLAUDIOMIRO PEREIRA DOS SANTOS
 Engenheiro Responsável - CREA 10354 / MT
 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
 Prefeitura Municipal de Colider

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
Rua Travessa Parecis, 0000060 - Centro
CNPJ 15.023.930/0001-38

ORDEM DE PAGAMENTO No 0005432

Ref. Empenho N°.: 005035/2008

Data do Pagamento: 18/08/2008

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 8/08/2008

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0187
Orgao.....: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER
Unidade.....: 002 - DEPARTAMENTO PEDAGOGICO
Funcao.....: 12 - Educacao
Subfuncao.....: 361 - Ensino Fundamental
Programa.....: 0017 - Apoio Educacional
Proj./Ativ....: 1017 - Construcao/Ampliacao/Reforma Escolas
Elemento.....: 449051000000 - Obras e Instalacoes

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	406.219,99
Saldo Anterior.....R\$	406.219,99
O.P. 001 Parcela.....R\$	380.000,00
Saldo a Pagar.....R\$	26.219,99

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 380.000,00

Paga-se ao Sr. SM CONSTRUTORA LTDA Cod: 00726715
(CNPJ: 08.004.354/0001.16)

Banco: - Agencia: - Conta: -
a quantia de R\$ TREZENTOS E OITENTA MIL REAIS *****


Proveniente de: [VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO]
[PAGAMENTO DA 1 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 24 SALAS DE]
[AULA E PRAÇA DE ALIMENTACAO E DEMAIS DEPENDENCIAS.]
[]
[]
[]


COLIDER, 18/08/2008.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
119-BCO BRASIL	-SALAS DE 26.769-4	850001	380.000,00
			<hr/>
			380.000,00


ELSO PAULO BANAZESKI
Prefeito Municipal


CONCEICAO A. DA SILVA NICACIO
Tesoureira

recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual
asso(amos) a presente quitacao.

CONVENIO N° 108/2008
REDCIPREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
CONST. DE 01 UNIDADE ESCOLAR COM 24
SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDENCIAS
ADMINISTRATIVAS

CREADOR
Quitado conforme
Documento em
Anexo

048 001 1779 3700267694 850001 #380000,00#

(TREZENTOS E OITENTA MIL REAIS)*****

SH CONSTRUTORA LTDA
BANCO DO BRASIL COLIDER , 18 DE AGOSTO DE 2008



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
CNPJ 15.023.930/0001-38

COMPROVANTE Nº 108/2008
SECRETARIA MUNICIPAL DE COLIDER
CO-EST. DE 01 UNIDADE ESCOLAR COM 24
SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS

18/08/2008 - BANCO DO BRASIL - 16:00
177916410
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPF

=====

NR. DOCUMENTO	177.908
DATA DA TRANSFERENCIA	18/08/2008
REMETENTE	PREFEITURA MUNIC COLIDER
FAVORECIDO	SH CONSTRUTORA LTDA
CGC	08.004.354/0001 16
BANCO:	399 AGENC: 1124 CONTA: 00000006742
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	379.986,50
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	380.000,00

=====

NR. AUTENTICACAO F. 879. 002. 620. 92A. CDD

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
 Rua Travessa Parecis, 0000060 - Centro
 CNPJ 15.023.930/0001-38

ORDEM DE PAGAMENTO No. 0005448

Ref. Empenho N°.: 005035/2008

Data do Pagamento: 20/08/2008

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 8/08/2008

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0187
 Orgao.....: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER
 Unidade.....: 002 - DEPARTAMENTO PEDAGOGICO
 Funcao.....: 12 - Educacao
 Subfuncao....: 361 - Ensino Fundamental
 Programa.....: 0017 - Apoio Educacional
 Proj./Ativ....: 1017 - Construcao/Ampliacao/Reforma Escolas
 Elemento.....: 449051000000 - Obras e Instalacoes

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	406.219,99
Saldo Anterior.....R\$	26.219,99
O.P. 002 Parcela.....R\$	26.219,99
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

ONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 26.219,99

agui se ao Sr. SM CONSTRUTORA LTDA Cod: 00726715
 (CNPJ: 08.004.354/0001.16)

anco: - Agencia: - Conta: -
 quantia de R\$ VINTE E SEIS MIL DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENT
 AVOS *****


proveniente de: [VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO]
 [PAGAMENTO DA 1 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 24 SALAS DE]
 [AULA E PRAÇA DE ALIMENTACAO E DEMAIS DEPENDENCIAS.]
 []
 []
 []

COLIDER, 20/08/2008.

AGUE - SE

m Recursos da(s) Conta(s):

anco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
9-BCO BRASIL -SALAS DE	26.769-4	850004	6.721,43
9-BCO BRASIL -SALAS DE	26.769-4	850003	13.405,26
9-BCO BRASIL -SALAS DE	26.769-4	850002	6.093,30
			26.219,99


 PAULO PAULO BANAZESKI
 Prefeito Municipal


 CONCEICAO A. DA SILVA NICACIO
 Tesoureira

CONVENIO Nº 1082/2008
 SECRETARIA MUNICIPAL DE COLIDER
 CONST. DE 01 UNIDADE ESCOLAR COM 24
 SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDENCIAS
 ADMINISTRATIVAS

debi(emos) a importancia e a presente para a unidade escolar constante da ordem supra, da qual
 so(amos) a presente para a unidade escolar constante da ordem supra, da qual

CREDOR RG
Quitado conforme Documento em Anexo



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP23151400447822008
15/09/2008 14:07:06

Cliente - Conta atual

Agência: 1779-5
Conta: 26769-4 P M C C SALAS AULA SEDUC
Período solicitado: 6/2008

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
26/05/2008		Saldo Anterior			0,00 C
23/06/2008		Ordem Bancária	408155616	380.000,00 C	380.000,00 C
26/06/2008		Trf da CC para Aplicação	1200070	380.000,00 C	
26/06/2008		Transf Aplicação Cta Inv	1200070	380.000,00 D	
26/06/2008		BB CP Admin Supremo	1200070	380.000,00 D	0,00
30/06/2008		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

O BB NUNCA SE SENTIU FAZENDO 50, 100 OU 200 ANOS
SEMPRE SE SENTIU FAZENDO O FUTURO.
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
Transacoes, informacoes, duvidas, reclamacoes,
elogios e sugestoes
4004 0001 0800 729 0001
Deficientes Auditivos
0800 729 0088
OUVIDORIA BB
0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2777834 CONCEICAO APARECIDA DA SILVA NICACI



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
CNPJ 15.023.930/0001-38



PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UNID.	Preço	Execução	
24 SALAS					
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Execução de Limpeza do terreno c/ retirada dos entulhos e queima dos mesmos	M2	6.147,51	100,00	6.147,51
1.2	Execução de barracão de obra para depósito ou refatório	m2	9.470,52	100,00	9.470,52
1.3	Execução de instalação provisória de água e esgoto	UN	974,37	100,00	974,37
1.4	Execução de instalação provisória de luz e força	UN	1.085,50	100,00	1.085,50
1.5	Fornecimento e instalação de placa de obra (5,00 X 3,00 m), conf. det. da SEET	UN	1.310,54	100,00	1.310,54
1.6	Execução de locação da obra c/ aparelhos topográficos p/ medição considerar as faces externas das paredes	M2	8.595,58	100,00	8.595,58
1.7	Fornecimento e instalação de tapume em chapa de madeira compensada 6,00mm de espessura	M2	26.811,72	100,00	26.811,72
	SUBTOTAL		54.395,74		54.395,74
2.0	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	Escavação manual em terra compacta ate 1,50m em material de primeira categoria	M3	7.765,80	80,00	6.212,64
2.2	Apiloamento de fundo de valas ou cavas com massa ate 30 kg	M2	4.060,02	80,00	3.248,02
2.3	Reaterro manual de valas c/o proprio material escavado incl.serviços de apiloamento com massa de 30 kg	m3	2.473,29	80,00	1.978,63
2.4	Aterro interno entre baldrame em camada de 20cm, utilizando compactador mecânico (tipo sapo mecânico), inc. transporte e espalhamento do material	m3	14.058,25	80,00	11.246,60
	SUBTOTAL		28.357,36		22.885,89
3.0	FUNDAÇÕES				
3.1	Fornecimento, Lançamento e Aplicação de Lastro de Concreto c/ betoneira em fundações 1:5:10 c/167 kg cim/m3	m3	2.463,33	75,00	1.847,50
3.2	Fornecimento, confecção, transporte e aplicação de concreto 20 Mpa (322 kgcimento/m3) em fundações, virado na obra, composto por cimento portland CP 32 F, areia lavada tipo média a grossa, pedra granítica britada, e equipamentos.	m3	38.732,84	75,00	29.049,63
3.3	Forma inclusive desforma comum de tábua para fundações s/reaproveitamentos	m2	6.276,21	75,00	4.707,16
3.4	Forma inclusive desforma comum de tábua para fundações c/ 01 reaproveitamentos	m2	17.414,65	75,00	13.060,99
3.5	Fornecimento, trabalho e Aplicação de Aço CA 50 em fundações	KG	24.612,20	75,00	18.459,15
3.6	Fornecimento, trabalho e Aplicação de Aço CA - 60 em fundações	KG	7.062,46	75,00	5.296,85
3.7	Execução de Broca de concreto armado Fck= 13.50 Mpa até 4 m profundidade e c/ diâmetro 25 cm, incl. escavação manual e armadura CA 50	m	9.535,41	75,00	7.151,56
	SUBTOTAL		106.097,10		79.572,83
4.0	ESTRUTURA				
4.1	Fornecimento, confecção, transporte e aplicação de concreto 20 Mpa (322 kgcimento/m3) em estrutura, virado na obra, composto por cimento portland CP 32 F, areia lavada tipo média a grossa, pedra granítica britada, e equipamentos.	m3	54.055,83	70,00	37.839,08
4.2	Confecção e Montagem de Forma incl. desforma comum de tábua com 02 reaproveitamentos	m2	60.637,83	70,00	42.446,48
4.3	Fornecimento, trabalho e Aplicação de Aço CA 50 em estrutura	KG	65.951,79	70,00	46.166,25
4.4	Fornecimento, trabalho e Aplicação de Aço CA 60 em estrutura	KG	15.499,56	70,00	10.849,69
	SUBTOTAL		196.145,01		137.301,51
5.0	ESTRUTURA/LAJES				
5.1	Fornecimento, confecção, transporte e aplicação de concreto 20 Mpa (322 kgcimento/m3) em estrutura, virado na obra, composto por cimento portland CP 32 F, areia lavada tipo média a grossa, pedra granítica britada, e equipamentos.	m3	76.006,26		0,00

PR

057



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
CNPJ 15.023.930/0001-38



5.2	Confeção e Montagem de Forma Incl. desforma comum de tábua com 02 reaproveitamentos	m2	44.770,86		0,00
5.3	Fornecimento, trabalho e Aplicação de Aço CA 50 em estrutura	KG	36.549,79		0,00
5.4	Fornecimento, trabalho e Aplicação de Aço CA 60 em estrutura	KG	13.384,99		0,00
	SUBTOTAL		170.711,90		0,00
6.0	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS				
6.1	Execução de impermeabilização c/argamassa de cimento e areia 1:4 a 2.00 cm espessura c/ adição de 140 g/m ² de impermeabilizante, aplicação em parede como revestimento	M2	2.008,06	80,00	1.606,45
6.2	Execução de pintura c/neutral 45 c/ 02 demãos, Inc. lajes de piso	m2	8.934,08	80,00	7.147,26
	SUBTOTAL		10.942,14		8.753,71
7.0	ALVENARIA				
7.1	Execução de alvenaria de elevação c/ tijolo cerâmico 9x19x19 assente c/ argamassa mista 1:2:8 de 1/2 vez	m2	57.482,47	79,00	45.411,15
7.2	Verga, contra-verga ou pilar de concreto armado, incluindo concreto, forma e ferragem com concreto 13,5 mpa (300kg. cim/m3)	M3	9.512,53	56,90	5.412,90
	SUBTOTAL		66.995,00		50.824,05
				Total Medido	383.533,71
				Total da Obra	1.788.329,07
				Saldo	1.434.795,38

Claudio Miros Pereira dos Santos
CLAUDIMIRO PEREIRA DOS SANTOS
Engenheiro Responsável - CREA 10354 / MT
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Prefeitura Municipal de Colider



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
CNPJ 15.023.930/0001-38



PLANILHA DE MEDIÇÃO

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UNID.	Preço Contratado	Execução	
				%	SUB-TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Execução de locação de obra c/ tábuas corridas p/ medição considerar as faces externas das paredes	M2	1.236,50	100,00	1.236,50
	SUBTOTAL				1.236,50
2.0	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	Escavação manual de vala profunda até 2,00m em solo de primeira categoria - qualquer que seja o teor de umidade que apresente	M3	827,74	100,00	827,74
2.2	Restarro manual de valas com o próprio material escavado, cin. Serviços de apiloamento com massa de 30 a 60kg	m3	263,64	100,00	263,64
2.3	Aterro entre baldramas em camadas de 20cm, utilizando compactador mecânico (tipo sapo mecânico), inc. Transporte e espalhamento do material	M3	1.782,87	100,00	1.782,87
2.4	Apiloamento de fundo de valas ou cavas com massa de 30kg	M2	590,16	100,00	590,16
	SUBTOTAL		3.464,41		3.464,41
3.0	FUNDAÇÕES				
3.1	Fornecimento, Lançamento e Aplicação de Lastro de Concreto c/ betoneira em fundações 1:5:10 c/167 kg cim/m3	m3	211,32	100,00	211,32
3.2	Fornecimento, confecção, transporte e aplicação de concreto 20 Mpa (322 kgcimento/m3) em fundações, virado na obra, composto por cimento portland CP 32 F, areia lavada tipo média a grossa, pedra granítica britada, e equipamentos.	m3	5.265,25	100,00	5.265,25
3.3	Forma inclusive desforma comum de tábuas para fundações sem reaproveitamentos	m2	1.803,93	100,00	1.803,93
3.4	Forma inclusive desforma comum de tábuas para fundações com 1 reaproveitamento	M2	3.234,89	100,00	3.234,89
3.5	Fornecimento, trabalho e Aplicação de Aço CA 50 em fundações	KG	4.732,25	100,00	4.732,25
3.6	Fornecimento, trabalho e Aplicação de Aço CA - 60 em fundações	KG	1.706,20	100,00	1.706,20
3.7	Lastro de brita granítica apiloado manualmente	M3	76,73	100,00	76,73
	SUBTOTAL		17.030,67		17.030,67
4.0	ESTRUTURA				
4.1	Fornecimento, confecção, transporte e aplicação de concreto 20 Mpa (322 kgcimento/m3) em estrutura, virado na obra, composto por cimento portland CP 32 F, areia lavada tipo média a grossa, seixo rolado, e equipamentos.	m3	9.070,37	75,00	6.802,78
4.2	Fornecimento, trabalho e Aplicação de Aço CA 50 em estrutura	KG	10.055,42	75,00	7.541,57
4.3	Fornecimento, trabalho e Aplicação de Aço CA 60 em estrutura	KG	894,82	75,00	671,12
4.4	Confecção e Montagem de Forma incl. desforma comum de tábuas com 02 reaproveitamento	m2	7.294,45	75,00	5.470,84
4.5	Execução de laje pré-fabricada para forro, espaçamento entre vigas de 41cm a espessura da laje 8,00cm e capeamento de 2cm, inc. Tela soldada CA 60 4,20mm 15x15cm	M2	7.182,08	75,00	5.386,56
	SUBTOTAL		34.497,14		25.872,88
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS				
5.1	Execução de pintura com noutrol 45 com 2 demãos	M2	145,50	100,00	145,50
	SUBTOTAL				145,50
6.0	ALVENARIA				
6.1	Execução de alvenaria de elevação de tijolo cerâmico 9x19x19cm assorte c/ argamassa mista 1:2:8 de 1/2 vez	M2	6.303,40	75,00	4.727,55
6.2	Verga, contra-verga ou pilar de concreto armado, inc. Concreto, forma e ferragem com-concreto 13,5 Mpa (300kg cim/m3)	M3	278,52	75,00	208,89
	SUBTOTAL				4.936,44
			Total Medido		52.685,28
			Total da Obra		235.723,54
			Saldo		183.037,27

Claudio Miros Pereira dos Santos
CLAUDIOMIRO PEREIRA DOS SANTOS
Engenheiro Responsável - CREA 10354 / MT
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Prefeitura Municipal de Colider

056

PARCELA: 33 Parcela Contas 108

EL. DESPESA: 51

VALOR: 183.549,16

EMPENHO: 03

03

Clevis Calazans de Queiroz
Téc. Análises de Prestação de
Contas Estaduais/SEDUC-MT

Protocolo n.: 780573/2008 Data: 16/12/2008 10:17

Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Interessado(a): PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Resumo: REFERENTE AO CONVENIO N° 108/2008.

- Faltam lançar o do livro

Setor Origem: GEPA
Setor Destino: SUPF

- Faltam lançar o do livro

- Faltam lançar o do livro

Volume: 1 de 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER - MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
CONVENIO N° 108/2008 SEDUC
01 UNIDADE ESCOLAR C/ 24 SALAS DE AULA

Aguiar



OF. Nº 586/GP/2008 COLIDER-MT, 15 de dezembro de 2008.

**REFERÊNCIA: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
CONVÊNIO Nº 108/2008 - SEDUC**


Senhor Secretário,

Cumpre-me encaminhar a V.Sª., em anexo a Prestação de Contas PARCIAL referente ao Convênio nº 108/2008 celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação e a Prefeitura Municipal de Colider-MT, tendo como objeto a Construção de 01 Unidade Escolar com 24 salas de aula, banheiros M/F, dependências administrativas, cozinha/refeitório e praça de alimentação em Colider-MT,

Outrossim, informo que o Plano de Trabalho, Termo de Convênio e o Processo Licitatório foram encaminhados na primeira Prestação de Contas.


Sendo só para o momento, e na certeza da aprovação da mesma, antecipo agradecimentos.

Atenciosamente


CELSO PAULO BANAZESKI
Prefeito Municipal

AO Senhor
SÁGUAS MORAES SOUSA
SECRETÁRIO DE ESTADO EDUCAÇÃO
CUIABÁ-MT



 GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	ANEXO VI CONVÊNIO Nº 108/2008
---	---	--

I - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE

NOME DO CONVENENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER	CNPJ 15.023.930/0001-38	E.A. Municipal	S.J.
ENDEREÇO COMPLETO TRAVESSA DOS PARECIS, 60	TELEFONE 541-1112	FAX 541-1258	
BAIRRO	CEP 78500-000	MUNICÍPIO COLÍDER	E-MAIL

II - IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO

OBJETO DO CONVÊNIO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 24 SALAS DE AULA E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE COLÍDER.

SITUAÇÃO DO CONVÊNIO

ASSINATURA 05/06/2008	PUBLICAÇÃO 23/06/2008	VIGÊNCIA 05/06/2009	TEVE TERMO ADITIVO? <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> PRAZO <input type="checkbox"/> VALOR
---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA DE RECEITAS E DESPESAS


<input type="checkbox"/> FINAL <input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL		PERÍODO : 19/09 a 12/12/2008	
RECEITAS		DESPESAS	
Total Geral do Convênio	549.279,44	Valor das Despesas Executadas até o período:	544.814,62
Transferido pelo Estado:	509.540,10	Da Transferência do Estado	509.540,10
Da Contrapartida Financeira:	35.274,52	Da Contrapartida:	35.274,52
Da Contrapartida Não Financeira:	0,00	Da Aplicação Financeira:	0,00
Da Aplicação Financeira:	4.464,82	Valor das Despesas Executadas no período:	138.594,63
Do Termo Aditivo:	0,00	Da Transferência do Estado	129.540,10
		Da Contrapartida:	9.054,53
		Da Aplicação Financeira:	0,00
		Saldo:	4.464,82

ATENÇÃO: Como a Contrapartida Não Financeira não é depositada na conta do convênio, a mesma não entra no cálculo do saldo.

OBS: Verificar na prestação de contas a comprovação da utilização da contrapartida não financeira no objeto do convênio, caso exista;


AUTENTICAÇÃO

LOCAL: COLÍDER - MT **DATA:** 15/12/2008 **NOME DO EXECUTOR:** CELSO PAULO BANAZESKI

ASSINATURA:

CELSO PAULO BANAZESKI
PREFEITO MUNICIPAL
DE COLÍDER - MT



30

 GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA	ANEXO VIII CONVÊNIO Nº 108/2008
---	-------------------------------------	--

EXECUÇÃO FÍSICA

PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 19/09 a 12/12/2008

META	ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	PROGRAMADO NO PLANO DE TRABALHO	DATA PREVISTA DE REALIZAÇÃO	NO PERÍODO	EXECUTADO	
							ATE PERÍODO	SALDO
01		Serviços Preliminares	m ²	1.2545.94	05/06/2009	0,00	12.545,94	0,00
02		Movimento de Terra	m ³	400,86	05/06/2009	80,18	400,86	0,00
03		Fundações	m ³	106,50	05/06/2009	26,63	106,50	0,00
04		Estrutura	m ²	135,10	05/06/2009	40,53	135,10	0,00
05		Estrutura / Lajes	m ²	1529,16	05/06/2009	764,58	764,58	764,58
06		Impermeabilizações e tratamentos	m ²	1538,27	05/06/2009	0,00	1.230,61	307,66
07		Alvenaria	m ²	2284,60	05/06/2009	0,00	1.804,83	479,77
08		Cobertura	m ²	1732,80	05/06/2009	0,00	0,00	1.732,80
09		Esquadrias	m ²	243,00	05/06/2009	0,00	0,00	243,00
10		Revestimento	m ²	6410,20	05/06/2009	0,00	0,00	6.410,20
11		Pisos Rodapés Soleiras e Pitoris	m ²	2727,42	05/06/2009	0,00	0,00	2.727,42
12		Fornos e Divisórias	m ²	1680,70	05/06/2009	0,00	0,00	1.680,70
13		Pintura	m ²	7925,84	05/06/2009	0,00	0,00	7.925,84
14		Instalações elétricas, Logicas e Telefonia	ml	1354,00	05/06/2009	0,00	0,00	1.354,00
15		Instalações Elétricas- Logicas e Telefonia	m	450,00	05/06/2009	0,00	0,00	450,00
16		Instalações Elétricas - Aterramento	ml	36,00	05/06/2009	0,00	0,00	36,00
17			gj					

INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO (Campo I do ANEXO VIII)

SEDUC/Protocolo
 Folha nº 06
 06/06/09

	Instalações Elétricas- Equipamentos		1.00	05/06/2009	0,00	0,00	1,00
18	Instalações Elétricas- Caixas de Passagem	ca	16.00	05/06/2009	0,00	0,00	16,00
19	Instalações elétricas- Para Raios	ml	240.00	05/06/2009	0,00	0,00	240,00
20	Instalações elétricas- Alta Tensão(Posto de Transformação)	m²	4.00	05/06/2009	0,00	0,00	4,00
21	Instalação elétrica- Alta Tensão(Posto de Dervivação)	unid	3.00	05/06/2009	0,00	0,00	3,00
22	Instalações Hidráulicas- Preliminares	ml	53.10	05/06/2009	0,00	0,00	53,10
23	Instalações Hidráulicas- Pvc Soldável	m	105.00	05/06/2009	0,00	0,00	105,00
24	Instalações Hidrauas- Válvulas e Registros	unid	2.00	05/06/2009	0,00	0,00	2,00
25	Instalações Hidráulicas- Louças e Metais	undi	17.00	05/06/2009	0,00	0,00	17,00
26	Instalações Hidráulicas- Cubas e Tanques	m²	10.74	05/06/2009	0,00	0,00	10,74
27	Instalações Sanitárias- Primário e Secundário	ml	91.52	05/06/2009	0,00	0,00	91,52
28	Instalações Hidráulicas - Instalações prevenção e combate a Incendio	ud	15.00	05/06/2009	0,00	0,00	15,00
29	Serviços Complementares	ml	528.00	05/06/2009	0,00	0,00	528,00
30	Limpeza	m²	2727.42	05/06/2009	0,00	0,00	2.727,42

AUTENTICAÇÃO

LOCAL:

COLIDER - MT

DATA:

15/12/2008

NOME DO EXECUTOR:

CELSO PAULO BANAZESKI

ASSINATURA

 CELSO PAULO BANAZESKI
 PREFEITO MUNICIPAL
 DE COLIDER - MT



5 e 05

 GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	ANEXO IX CONVÊNIO Nº 108/2008
---	---	--

EXECUÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 19/09 a 12/12/2008

META	GASTOS REALIZADOS NO PERÍODO				GASTOS REALIZADOS ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)			
	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL
01) Serviços Preliminares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02) Movimento de Terra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03) Fundações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04) Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05) Estrutura / Lajes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06) Impermeabilizações e tratamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07) Alvenaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08) Cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09) Esquadrias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10) Revestimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Pisos Rodapés Soleiras e Peltoris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Forros e Divisórias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14) Instalações elétricas, Logicas e Telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15) Instalações Elétricas- Logicas e Telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



60

16) Instalações Eletriacas - Aterramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17) Instalações Elétricas- Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18) Instalações Elétricas- Caixas de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19) Instalações elétricas- Para Raios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20) Instalações elétricas- Alta Tensão(Posto de Transformação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21) Instalação elétrica- Alta Tensão (Poste de Derrivação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22) Instalações Hidraulicas- Preliminares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23) Instalações Hidraulicas- Pvc Soldável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24) Instalações Hidrauas- Válvulas e Registros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25) Instalações Hidraulicas- Louças e Metais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26) Instalações Hidraulicas- Cubas e Tanques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27) Instalações Sanitárias- Primario e Secundario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28) Instalações Hidraulicas - Instalações prevenção e combate a Incendio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29) Serviços Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30) Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31) Todas	129.540,10	9.054,53	0,00	138.594,63	509.540,10	35.274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.814,62
TOTAL GERAL	129.540,10	9.054,53	0,00	138.594,63	509.540,10	35.274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.814,62

AUTENTICAÇÃO



20

et

LOCAL: COLIDER - MT
DATA: 15/12/2008
NOME DO EXECUTOR: CELSO PAULO BANAZESKI

ASSINATURA:

CELSO PAULO BANAZESKI
PREFEITO MUNICIPAL
DE COLIDER - MT



08/1
C

 GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	RELACIONAMENTO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS	ANEXO X CONVÊNIO Nº 108/2008
---	--	---

ORIGEM DOS RECURSOS: CONCEDENTE

PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 19/09 a 12/12/2008

Nº	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ OU CPF	TIPO DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO	PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
1	SM CONSTRUTORA LTDA	08.004.354/0001-16	Concorrência	TIPO: Nota Fiscal NÚMERO: 325834 DATA: 04/12/2008	CH/08 Nº: 850005 DATA: 05/12/2008	4450,51	129.540,10
SUB-TOTAL OU TOTAL GERAL							129.540,10

AUTENTICAÇÃO:

LOCAL:

COLÍDER - MT

DATA:

15/12/2008

NOME DO EXECUTOR:

CELSO PAULO BANHAZESKI

ASSINATURA:



CELSO PAULO BANHAZESKI
PREFEITO MUNICIPAL
DE COLÍDER - MT



90

 GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS	ANEXO X CONVÊNIO Nº 108/2008
---	---	---

ORIGEM DOS RECURSOS: CONTRAPARTIDA

PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 19/09 a 12/12/2008

Nº	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ OU CPF	TIPO DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO	COMPROVATÓRIO		PAGAMENTO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR
					TIPO	NÚMERO	DATA	CH/OS Nº		
2	SM CONSTRUTORA LTDA	08.004.354/0001-16	Concorrência	Nota Fiscal	125834	04/12/2008	850005	05/12/2008	4490.51	2.402,00
3	SM CONSTRUTORA LTDA	08.004.354/0001-16	Concorrência	Nota Fiscal	125834	04/12/2008	850006	05/12/2008	4490.51	2.078,91
4	SM CONSTRUTORA LTDA	08.004.354/0001-16	Concorrência	Nota Fiscal	125834	04/12/2008	850007	05/12/2008	4490.51	4.573,62
SUB-TOTAL OU TOTAL SERAL										9.054,53

AUTENTICAÇÃO

LOCAL:

COLIDER - MT

NOME DO EXECUTOR:

CELSO PAULO BANHAZESKI

ASSINATURA:



CELSO PAULO BANHAZESKI
PREFEITO MUNICIPAL
DE COLIDER - MT



Mo
no

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
Rua Travessa Parecis, 0000060 - Centro
CNPJ 15.023.930/0001-38

NOTA DE EMPENHO.No 007415/2008 (X)-O ()-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 01/12/2008

Codigo Reduzido...: 0187
Orgao.....: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER
Unidade.....: 002 - DEPARTAMENTO PEDAGOGICO
Funcao.....: 12 - Educacao
Subfuncao.....: 361 - Ensino Fundamental
Programa.....: 0017 - Apoio Educacional
Projeto/Atividade: 1017 - Construcão/Ampliação/Reforma Escolas
Elemento.....: 4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes
Sub-Elemento.....: 06 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA

Credor...: 726715-SM CONSTRUTORA LTDA Fone: 6533240024
Endereco: AV. ISAAC POVOAS N°.: 001331 CNPJ/CPF: 08.004.354/0001.16
Bairro...: POPULAR CEP: 78.045.200 Insc.Est:
Cidade...: CUIABA UF.: MT Insc.Mun:
Banco...: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: 3/2008

Tipo de Despesa...: 01.044 - OBRAS
Especificação....: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO
PAGAMENTO DA 2 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 24 SALAS DE
AULA E PRAÇA DE ALIMENTACAO E DEMAIS DEPENDENCIAS.

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 139.334,98
Valor Empenhado..: 138.594,63
Saldo Atual.....: 740,35
Valor Por Extenso: CENTO E TRINTA E OITO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAI
S E SESSENTA E TRES CENTAVOS *****


CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 138.594,63 conforme
comprovantes.

COLIDER , 1/12/2008

JAIR FRASSON
CRC-TC MT 2513/0-8

ORDENADOR DA DESPESA


CELSO PAULO BANAZESKI
Prefeito Municipal

Fonte: 102 - Recursos de Convenio e Programa Educacao

Natureza do Bem: 0002 - Bens Imoveis

Recebi o () - MATERIAL () - SERVICIO / / (a)

RESPONSAVEL

CONVENIO Nº 108/2008
SEDUC/PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
CONST. DE 01 UNIDADE ESCOLAR COM 24
SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS
ADMINISTRATIVAS



Handwritten initials and marks at the bottom right of the page.



REFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
 CNPJ: 13.923.930/0001-38
 Av. dos Parecís, Nº 60 - Centro - CEP 78.500-000
 Fone: (66) 3541-1112
 Colider - MT

Matrícula: 720715
 Razão Social: **SM CONSTRUTORA LTDA**
 Nome Fantasia: **SA & INOTTO**
 CNPJ: 08.000.000/0001-00
 Endereço: **AV. ICARO POVOAS** Nº 1331
 CEP: 78.500-000
 Cidade: **COLIDER - MT**
 Data Emissão: **4/12/2008** *Validade até: **31/12/2008**

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE - 1

Nº
125834

Nº CONTROLE CONTRIBUINTE
3

LIANTE: **Prefeitura Municipal de Colider** CNPJ/CPF: **15.023.930/0001-38**

ENDEREÇO: **Travessa dos Parecís 60** BAIRRO/DISTRITO: **centro** CEP: **78.500.000** 1ª VIA - CLIENTE

MUNICÍPIO: **Colider** U.E.: **MT** FONE/FAX: **3541-1112** INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO CONTRIB. SUBST.: INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA EMISSÃO: **04/12/2008**

FATURA Nº	VENCIAMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIAMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIAMENTO	VALOR

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Execução da obra de construção de unidade escolar com 24 (vinte e quatro) salas de aula, praça de alimentação e demais dependências no município de Colider-MT conforme planilha de 2ª Medição anexa			138.594,63
	mão de obra R\$ - 41.578,38			
	INSS - R\$ - 4.573,62			



CONVENIO Nº 108/2008
SEDUC/PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
CONST. DE 01 UNIDADE ESCOLAR
SALAS DE AULA E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS

Atestamos para os devidos fins, que foram prestados os serviços constantes deste documento.
09/12/2008

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ. ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA >>>
41.578,38	5%	2.078,91	138.594,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **HIRAN ANDREZA SALES** PLACA DO VEÍCULO: U.F.: C.N.R.J/CPF:

ENDEREÇO: **Engenheiro Civil/CREA Nº 120155690-6** U.F.: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

HIRAN ANDREZA SALES
 Engenheiro Civil/CREA Nº 120155690-6
 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
 Prefeitura Municipal de COLIDER

CTM LEI Nº 1353 - 2001 **CONTROLE DA PREFEITURA** Prefeitura Municipal de COLIDER

CONVENIO Nº 108/2008
SEDUC/PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
CONST. DE 01 UNIDADE ESCOLAR COM 24
SALAS DE AULA E DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS



20
mev

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
 Rua Travessa Parecis, 0000060 - Centro
 CNPJ 15.023.930/0001-38

ORDEM DE PAGAMENTO No 0008282

Ref. Empenho N°.: 007415/2008
 Ref. Processo N°: 000000/0000
 Data do Empenho.: 1/12/2008

Data do Pagamento: 5/12/2008

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0187
 Orgao.....: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER
 Unidade.....: 002 - DEPARTAMENTO PEDAGOGICO
 Funcao.....: 12 - Educacao
 Subfuncao.....: 361 - Ensino Fundamental
 Programa.....: 0017 - Apoio Educacional
 Proj./Ativ....: 1017 - Construcão/Ampliação/Reforma Escolas
 Elemento.....: 449051000000 - Obras e Instalações

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	138.594,63
Saldo Anterior.....R\$	138.594,63
O.P. 001 Parcela.....R\$	138.594,63
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 138.594,63

Pague-se ao Sr. SM CONSTRUTORA LTDA
 (CNPJ: 08.004.354/0001.16)

Cod: 00726715

Banco: - Agencia: - Conta: -
 a quantia de R\$ CENTO E TRINTA E OITO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E
 SESSENTA E TRES CENTAVOS *****

Proveniente de: [VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO]
 [PAGAMENTO DA 2 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 24 SALAS DE]
 [AULA E PRAÇA DE ALIMENTACAO E DEMAIS DEPENDENCIAS.]
 []
 []
 []


COLIDER, 5/12/2008.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta
119-BCO BRASIL -SALAS DE	26.769-4
119-BCO BRASIL -SALAS DE	26.769-4
119-BCO BRASIL -SALAS DE	26.769-4

Cheque/Doc	Valor
850007	4.573,62
850006	2.078,91
850005	131.942,10
	<hr/>
	138.594,63


 ELSON PAULO BANAZESKI
 Prefeito Municipal


 CONCEICAO A. DA SILVA NICACIO
 Tesoureira



cebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual
 sso(amos) a presente quitacao.

Quitado conforme
 Documento em
 Anexo

CREDOR - RG/BCC

CONVENIO Nº 108/2008
 SEDUC/PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
 CONST. DE 01 UNIDADE ESCOLAR COM 24
 SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS
 ADMINISTRATIVAS

Handwritten initials and marks.

048 001 1779 8900267694 850005 #131942,10#

(CENTO E TRINTA E UM MIL NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS)

SH CONSTRUTORA LTDA

BANCO DO BRASIL COLIDER , 05 DE DEZEMBRO DE 2008

CELSO PAULO BANAZESK

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER - MT
CNPJ 15.023.930/0001-38

CONCEIÇÃO A. S. NICÁCIO
TESOUREIRA

048 001 1779 6400267694 850006 #2078,91#

(DOIS MIL E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)*****

SH CONSTRUTORA LTDA

BANCO DO BRASIL COLIDER , 05 DE DEZEMBRO DE 2008

CELSO PAULO BANAZESK

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER - MT
CNPJ 15.023.930/0001-38

CONCEIÇÃO A. S. NICÁCIO
TESOUREIRA

048 001 1779 7700267694 850007 #4573,62#

(QUATRO MIL QUINHENTOS E SETENTA E TRES REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)

SH CONSTRUTORA LTDA

BANCO DO BRASIL COLIDER , 05 DE DEZEMBRO DE 2008

CELSO PAULO BANAZESK

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER - MT
CNPJ 15.023.930/0001-38

CONCEIÇÃO A. S. NICÁCIO
TESOUREIRA

SEDUC/Protocolo
Folha 24

CONVENIO Nº 150/2008
SEDUC/PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
CONST. DE 01 UNIDADE ESCOLAR COM 24
SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS
ADMINISTRATIVAS

CONVENIO Nº 150/2008
ET
SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS

27
28

05/12/2008 - BANCO DO BRASIL - 14:03:34
177918132 0355

OUVIDORIA BB 0800 729 5670

COMPROVANTE DE TED COM CPF

NR. DOCUMENTO 26.769
DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2008
REMETENTE PREF MUNIC DE COLIDER NT
FAVORECIDO SH CONSTRUTORA LTDA
CGC 08.004.354/0001 16
BANCO: 399 AGENC: 1124 CONTA: 00000006742
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 131.928,60
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 131.942,10
NR. AUTENTICACAO 5.525.380, EEC.001.1CD

CONVENIO Nº 108/2008
SEDUC/PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
CONST. DE 01 UNIDADE ESCOLAR COM 22
SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDENCIAS
ADMINISTRATIVAS



11/12/08

24
12



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP65121115233652008
12/12/2008 11:53:38

Cliente - Conta atual

Agência: 1779-5
Conta: 26769-4 P M C C SALAS AULA SEDUC
Período solicitado: 12/2007

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2008		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2008		Ordem Bancária	408367257	129.540,10 C	129.540,10 C
05/12/2008		Dep Cheque BB Liquidado	17791813200351	8.054,53 C	
05/12/2008		Cheque	850005	131.942,10 D	
05/12/2008		Cheque	850006	2.078,81 D	
05/12/2008		Cheque	850007	4.573,62 D	0,00
12/12/2008		SALDO			0,00 C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.					4.464,82 C
SALDO DISPONIVEL					4.464,82 C
JUROS					0,00
IOF					0,00
SALDO CONTA INVESTIMENTO					0,00 C
Saídos de fundos de investimento					
BB CP Admin Supremo					4.464,82

 PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS DEZ/08: 0
 CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.
 Fundos de investimento BB. Bons rendimentos com
 o dobro de pontos no programa de relacionamento.

OBSERVAÇÕES:

 PROMOÇÃO OUROCARD. PARA PARTICIPAR BASTA USAR
 O SEU CARTÃO E TORCER PARA GANHAR 200 MIL REAIS.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088
 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2777834 CONCEICAO APARECIDA DA SILVA NICACI





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

CNPJ 15.023.930/0001-38



PLANILHA DE MEDIÇÃO 02

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

ESTABELECIMENTO: E.E. NOVA

ENDEREÇO: RUA, S/N JARDIM SÃO PAULO

MUNICÍPIO: COLIDER - MT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UNID.	QUANT.	PREÇOS		MEDIÇÃO	
				UNITÁRIO	SUB-TOTAL	% MEDIDO	VALOR MEDIDO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	Execução de locação da obra e/ou tabuas corridas p/medição considerar as faces externas das paredes	M2	364,00	3,40	1.236,50	X	
	SUBTOTAL				1.236,50		
2.0	MOVIMENTO DE TERRA						
2.1	Escavação manual de vala profunda até 2,00m em solo de primeira categoria - qualquer que seja o teor de umidade que apresenta	M3	43,03	19,24	827,74	X	
2.2	Reaterro manual de valas com o próprio material escavado, cin. Serviços de apiloamento com massa de 30 e 60kg	m3	25,82	10,21	263,64	X	
3	Aterro entre baldramas em camadas de 20cm, utilizando compactador mecânico (tipo sapo mecânico), inc. Transporte e espalhamento do material	M3	72,80	24,49	1.782,87	X	
2.4	Apiloamento de fundo de valas ou cavas com massa de 30kg	M2	65,53	9,01	590,16		
	SUBTOTAL				3.464,41		
3.0	FUNDAÇÕES						
3.1	Fornecimento, Lançamento e Aplicação de Lastro de Concreto c/ betoneira em fundações 1:5:10 c/167 kg cim/m3	m3	0,87	242,91	211,32	X	
3.2	Fornecimento, confecção, transporte e aplicação de concreto 20 Mpa (322 kgcimento/m3) em fundações, virado na obra, composto por cimento Portland CP 32 F, areia lavada tipo média a grossa, pedra granítica britada, e equipamentos.	m3	14,58	361,13	5.265,25	X	
3.3	Forma inclusive desforma comum de tábua para fundações sem reaproveitamentos	m2	48,34	37,32	1.803,93	X	
3.4	Forma inclusive desforma comum de tábua para fundações com 1 reaproveitamento	M2	114,62	28,22	3.234,88	X	
3.5	Fornecimento, trabalho e Aplicação de Aço CA 50 em fundações	KG	764,30	6,19	4.732,25	X	
3.6	Fornecimento, trabalho e Aplicação de Aço CA - 60 em fundações	KG	251,50	6,78	1.708,20	X	
3.7	Lastro de brita granítica apiloado manualmente	M3	0,87	88,20	76,73	X	
	SUBTOTAL				17.030,57		
4.0	ESTRUTURA						
	Fornecimento, confecção, transporte e aplicação de concreto 20 Mpa (322 kgcimento/m3) em estrutura, virado na obra, composto por cimento Portland CP 32 F, areia lavada tipo média a grossa, seixo rolado, e equipamentos.	m3	22,83	397,30	9.070,37	25	2.287,59
4.2	Fornecimento, trabalho e Aplicação de Aço CA 50 em estrutura	KG	1.488,70	6,75	10.055,42	25	2.513,85
4.3	Fornecimento, trabalho e Aplicação de Aço CA 60 em estruturas	KG	131,80	6,78	894,82	25	223,70
4.4	Confecção e Montagem de Forma incl. desforma comum de tábua com 02 reaproveitamento	m2	250,91	29,07	7.294,45	25	1.823,61
4.5	Execução de laje pré-fabricada para forro, espaçamento entre vigas de 41cm a espessura da laje de 8,00cm e capotamento de 2cm, inc. Tela soldada CA 60 4,20mm 15x15cm	M2	140,00	51,30	7.182,08	25	1.795,52
	SUBTOTAL				34.497,14		
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS						
5.1	Execução de pintura com neutrol 45 com 2 demãos	M2	25,23	5,77	145,60	X	
	SUBTOTAL				145,60		
6.0	ALVENARIA						
6.1	Execução de alvenaria de elevação de tijolo cerâmico 9x19x19cm assente c/ argamassa mista 1:2:8 de 1/2 vez	M2	252,30	24,98	6.303,40	25	1.575,85
6.2	Verga, contra-verga ou pilar de concreto armado, inc. Concreto, forma e ferragem com concreto 13,5 Mpa (300kg cim/m3)	M3	0,23	1.210,97	278,52	25	69,63
	SUBTOTAL				6.581,92		
7.0	COBERTURA						





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
CNPJ 15.023.930/0001-38



PLANILHA DE MEDIÇÃO 02

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO
ESTABELECIMENTO: E.E. NOVA
ENDEREÇO: RUA. SN. JARDIM SÃO PAULO
MUNICÍPIO: COLIDER - MT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UNID.	QUANT.	PREÇOS		MEDIÇÃO	
				UNITÁRIO	SUB-TOTAL	% MEDIDO	VALOR MEDIDO
7.1	Estrutura metálica para cobertura, com especificações mínimas: perfil aço dobrado, laminado e chaparia ASTM A 36 eletrodo E6013 especificação AWS, inc. montagem e fundo anti-corrosão a base de cromato de zinco	KG	5.168,00	7,65	39.551,35		
7.2	Fornecimento e instalação de Cobertura com telha de aço galvanizado zincado trapezoidal, trapézio alto ou baixo, com 0.43mm de espessura, inc. 10% fixada com hastes de ferro galvanizado tipo gancho, arruela de borracha e parafuso	m2	413,44	23,98	9.912,84		
7.3	Fornecimento e instalação de calha ou rufo na chapa n. 24 desenvolvimento 50,00cm	ML	85,60	35,15	3.008,42		
7.4	Fornecimento e instalação de tubo de pvc para águas pluviais, inc. Braçadeiras para fixação e 100mm	ML	38,00	17,35	659,31		
7.5	Fornecimento e instalação de curva pvc 90° e 100mm	UN	20,00	19,90	397,96		
7.6	Fornecimento e colocação de testeira metálica em chapa de aço galvanizado pré-pintada cor branco, com altura média de 0,30 m	m	70,00	37,87	2.650,94		
	SUBTOTAL				66.180,82		
8.0	ESQUADRIAS						
8.1	Fornecimento e instalação de porta metálica de abrir em chapa dobrada n.18	M2	10,08	318,55	3.210,96		
8.2	Porta metálica de enrolar em chapa de aço ondulada	m²	6,00	112,88	677,24		
8.3	Fornecimento e instalação de janela de vidro liso temperado blindado fumê espessura 8,00mm, inc. Cabalho de alumínio e metais	M2	4,00	324,85	1.299,39		
8.4	Porta e montante de alumínio de 0,60x1,70m, suspensa a 10 cm do piso acabado, anodizada na cor bronze e para o box do PNEE esta será de 0,90x1,70m, inc. Fechaduras	M2	12,96	541,48	7.017,27		
	SUBTOTAL				12.204,96		
9.0	REVESTIMENTO						
9.1	Chapisco de aderência c/argam de cimento e areia no traço 1:3 e= 5 mm	m2	644,60	2,67	1.718,66	100	1.718,66
9.2	Reboco paulista usando argamassa mista de cimento cal e areia no traço 1:2:8 com 20 mm de espessura	m2	644,60	13,23	8.529,66		
9.3	Revestimento com azulejo branco (dimensão mínima 150x150 mm, espessura mínima 4 mm) empregando argamassa pré fabricada de cimento colante (a prumo), incl rejuntamento	m2	176,61	26,29	4.596,62		
	SUBTOTAL				15.244,94		
10.0	PISOS RODAPÉS SOLEIRAS E PEITORIS						
10.1	Preparo e apiloamento do local destinado a receber o piso, incl. carga e transporte manual de material do canteiro de empréstimo para complementação do que faltar.	m2	364,00	7,72	2.810,89	100	2.810,89
10.2	Contrapiso de concreto não estrutural Fck=13,5 Mpa, preparado com régua de alumínio e desempenadeira de madeira, perfeitamente nivelado, pronto para receber o piso, esp.= 6.00 cm	m2	364,00	22,87	8.324,86	75	6.243,65
10.3	Calçada em concreto fck 13,5Mpa, no traço 1:3:6 com junta de dilatação seca, formando quadro de 1,00x2,00m, com 6cm de espessura, preparado com régua de alumínio e desempenadeira de madeira, perfeitamente nivelado	m2	84,00	27,12	2.277,80		
10.4	Revestimento de piso em granilite fundido no local formando quadros de 2,00 m2 de área (no máximo) com junta plastica colorida e faixas perimétrica de 30 cm, na cor preta, fazendo mola cana, aplicação de 2 demãos de resina acrílica	M2	364,00	34,65	12.684,99		
10.5	Assentamento de peitoril de granito cinza L=15cm	ML	4,00	52,09	208,36		
	SUBTOTAL				26.306,90		
11.0	FORROS E DIVISÓRIAS						
11.1	Fornecimento e instalação de Forro de pvc branco 200 mm, incl. estrutura para fixação em metalon galvanizado e rodaforno	m2	224,00	33,59	7.525,22		





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

CNPJ 15.023.930/0001-38



PLANILHA DE MEDIÇÃO 02

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

ESTABELECIMENTO: E.E. NOVA

ENDEREÇO: RUA, S/N JARDIM SÃO PAULO

MUNICÍPIO: COLIDER - MT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UNID.	QUANT.	PREÇOS		MEDIÇÃO	
				UNITÁRIO	SUB-TOTAL	% MEDIDO	VALOR MEDIDO
11.2	Fornecimento e instalação de divisória p/ banheiro em granito polido, assente com argamassa, na cor cinza.	m2	36,52	200,32	7.315,84		
	SUBTOTAL				14.841,06		
12.0	PINTURA						
12.1	Pintura Látex Acrílico (1ª Linha Renner ou Suvini) em superfície rebocada incluso limpeza e lixamento preliminar, uma demão de fundo preparador de superfície a base de água, 2 demãos de látex pva, com adição de liquibril na proporção 1:1	m2	92,51	4,96	458,59		
12.2	Emassamento de parede interna, externa ou forro com massa corrida acrílica 1ª linha com duas demãos.	M2	644,60	4,40	2.838,97		
12.3	Pintura Látex Acrílico (1ª Linha Renner ou Suvini) em superfície rebocada incluso limpeza e lixamento preliminar, uma demão de fundo preparador de superfície a base de água, 2 demãos de látex pva	M2	552,09	4,96	2.736,84		
12.4	Pintura em esquadrias de ferro com esmalte sintético (1ª linha Renner, Suvini ou Ipiranga), inc. Lixamento uma demão de zarcão laranja, correções de imperfeições e 2 demãos de tinta base de esmalte, pintura executada com bicha	M2	16,08	11,79	189,59		
	SUBTOTAL				6.223,99		
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E TELEFONIA						
13.1	Abertura e enchimento de rasgos na alvenaria p/passagem de canalização diâmetro 1/2 a 1 pol	ml	36,00	2,68	96,34		
13.2	Abertura e enchimento de rasgos na alvenaria p/passagem de canalização diâmetro 1,1/4 a 2 pol	ml	45,00	3,58	160,41		
13.3	Fornecimento e instalação de curva 90° de pvc 3/4" para eletroduto rosçável	UN	28,00	2,40	67,18		
13.4	Fornecimento e instalação de luva de pvc 3/4" para eletroduto rosçável	UN	20,00	1,19	23,89		
13.5	Fornecimento e instalação de Caixa Retang. De Ferro de Embutir C/Furos De 1/2 pol e 3/4pol 4x2pol	UN	20,00	4,32	86,30		
13.6	Fornecimento e instalação de componentes de fixação - abraçadeira tipo D com Cunha de 1/2"	UN	180,00	3,78	680,78		
13.7	Fornecimento e instalação de Caixa octogonal De Ferro de Embutir fundo móvel C/Furos De 1/2 pol e 3/4pol 4x4pol FMD	UN	17,00	5,83	99,04		
13.8	Fornecimento e instalação de eletroduto de flexível 3/4"(25mm) corrugado pvc	M	76,00	4,07	317,34		
13.9	Fornecimento e instalação de condutete de alumínio s/ tampa 3/4"	UN	10,00	7,78	77,81		
13.10	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 2.50mm ² , com isolamento para 750v, com caract. Não propagante ao fogo e auto extingüível, pirastic flex ou similar.	ML	884,60	2,80	2.480,86		
13.11	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 4.00mm ² , com isolamento para 750v, com caract. Não propagante ao fogo e auto extingüível, pirastic flex ou similar.	ML	82,00	3,58	293,93		
13.12	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 6.00mm ² , com isolamento para 750v, com caract. Não propagante ao fogo e auto extingüível, pirastic flex ou similar.	ML	123,00	4,58	563,58		
13.13	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 10.00mm ² , para tensão de 1000v fornecido por condutor de fio de cobre isolado com material de características não propagantes ao fogo	ML	51,80	6,77	350,90		
13.14	Fornecimento e instalação de Quadro De Dist Trípoler Embutir C/ Barramento Com Porta 20 Circuitos 100 A	UN	1,00	187,94	187,94		
13.15	Fornecimento e instalação de Disjuntor monofásico EL 10A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	UN	8,00	10,43	83,42		
13.16	Fornecimento e instalação de Disjuntor monofásico EL 15A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	un	2,00	11,09	22,17		
13.17	Fornecimento e instalação de Disjuntor monofásico EL 20A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	un	2,00	11,09	22,17		





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
CNPJ 15.023.930/0001-38



PLANILHA DE MEDIÇÃO 02

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

ESTABELECIMENTO: E.E. NOVA

ENDEREÇO: RUA, SN JARDIM SÃO PAULO

MUNICÍPIO: COLIDER - MT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UNID.	QUANT.	PREÇOS		MEDIÇÃO	
				UNITÁRIO	SUB-TOTAL	% MEDIDO	VALOR MEDIDO
13.18	Fornecimento e instalação do Disjuntor bifásico EL 40A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	un	2,00	47,01	94,01		
13.19	Fornecimento e instalação de Interruptor Simples de embutir 1 tecla 10 A - 250V com espelho para caixa 4x2", Linha Popular	CJ	4,00	7,28	29,11		
13.20	Fornecimento e instalação de Interruptor Simples de Embutir 3 teclas 10 A - 250V com espelho para caixa 4x2", Linha Popular	CJ	1,00	18,47	18,46		
13.21	Fornecimento e instalação de Tomada 2P universal de Embutir 10 A - 250V com espelho para caixa 4x2", Linha Popular	CJ	2,00	4,63	9,26		
13.22	Fornecimento e instalação de Tomada 2P+T universal de Embutir 10 A - 250V com espelho para caixa 4x2", Linha Popular	CJ	15,00	10,97	164,56		
13.23	Fornecimento e instalação de luminária tipo caixa industrial e comercial com lâmpada fluorescente 2 x 20w, maior alto fator de potência partida rápida e acessórios	CJ	2,00	61,41	122,82		
13.24	Fornecimento e instalação de luminária tipo caixa industrial e comercial com lâmpada fluorescente 2 x 40w, maior alto fator de potência partida rápida e acessórios	CJ	23,00	77,48	1.782,02		
13.25	Fornecimento e instalação de luminária tipo arandela em ferro pintado para uso externo com lâmpada incandescente 1x60w/127v (Tipo Tartaruga)	CJ	2,00	24,14	48,28		
13.26	Fornecimento e instalação de luminária bloco autônomo de iluminação de emergência	UN	2,00	197,65	395,29		
13.27	Fornecimento e instalação de luminária bloco autônomo de iluminação de emergência balizamento (saida + seta)	UN	2,00	197,65	395,29		
13.28	Fornecimento e instalação de rolo de fita isolante plástica, de 20.00 m	UN	3,00	19,59	58,77		
13.29	Fornecimento e instalação de rolo de fita isolante de alta fusão, de 10.00 m	UN	1,00	15,95	15,94		
	SUBTOTAL				6.747,87		
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – EQUIPAMENTOS						
14.1	Conjunto motor bomba centrífuga trifásica 50 a 60 Hz para sucção até 6m pot 2 HP	CJ	1,00	744,24	744,23		
	SUBTOTAL				744,23		
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – CAIXAS DE INSPEÇÃO E PASSAGEM						
15.1	Execução de caixa de passagem de concreto de 5cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 30x30x40cm	CJ	1,00	47,13	47,13		
15.2	Execução de caixa de passagem de concreto de 5cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 40x40x50cm	CJ	1,00	76,34	76,34		
	SUBTOTAL				123,47		
16.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS – PRELIMINARES						
16.1	Abertura e enchimento de rasgos na alvenaria para passagem de canalização diâmetro 1/2 à 1 pol	ML	42,00	2,68	112,39		
16.2	Abertura e enchimento de rasgos na alvenaria para passagem de canalização diâmetro 1 1/4 à 2 pol	ML	45,00	3,56	171,11		
16.3	Fornecimento e instalação de caixa de água de pvc inc. Tampa de 3000L	UN	3,00	954,00	2.862,01		
16.4	Fornecimento e instalação de bóia interna tipo (são paulo) p/ caixa de água amarelo bruto n.1350 marca deca 3/4 pol	UN	2,00	42,03	84,05		
	SUBTOTAL				3.229,56		
17.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS – PVC SOLDÁVEL / ROSCÁVEL MARROM						
17.1	Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável marrom em barra de 6m diâmetro 25mm (3/4) pol.	m	40,81	3,76	153,54		
17.2	Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável marrom em barra de 6m diâmetro 32mm (1) pol.	m	101,75	6,05	615,93		





PLANILHA DE MEDIÇÃO 02

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

ESTABELECIMENTO: E.E. NOVA

ENDEREÇO: RUA, S/N JARDIM SÃO PAULO

MUNICÍPIO: COLIDER - MT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UNID.	QUANT.	PREÇOS		MEDIÇÃO	
				UNITÁRIO	SUB-TOTAL	% MEDIDO	VALOR MEDIDO
17.3	Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável marrom em barra de 6m diâmetro 50mm (1.5) pol.	m	13,85	10,99	152,22		
17.4	Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável marrom em barra de 6m diâmetro 60mm (2) pol.	m	6,00	15,35	92,07		
17.5	Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável marrom em barra de 6m diâmetro 75mm (2.5) pol.	m	8,96	21,17	189,70		
17.6	Fornecimento e instalação de luva de PVC rígido para tubo soldável 32mm (1 pol)	ud	2,00	2,80	5,60		
17.7	Fornecimento e instalação de cotovelo 90° de PVC rígido para tubo soldável 25 mm (3/4 pol)	ud	14,00	3,25	45,52		
17.8	Fornecimento e instalação de cotovelo 90° de PVC rígido para tubo soldável 32 mm (1 pol)	ud	9,00	4,22	37,94		
17.9	Fornecimento e instalação de cotovelo 90° de PVC rígido para tubo soldável 50 mm (1 1/2 pol)	ud	4,00	7,51	30,05		
17.10	Fornecimento e instalação de cotovelo 90° de PVC rígido para tubo soldável 75 mm (2 1/2 pol)	ud	5,00	84,87	324,34		
17.11	Fornecimento e instalação de cotovelo 90° com redução de PVC rígido para tubo soldável 32x25mm (1x3/4 pol)	ud	5,00	4,87	24,34		
17.12	Fornecimento e instalação de Te 90° de PVC rígido para tubo soldável 32mm (1 pol)	ud	6,00	5,50	33,00		
17.13	Fornecimento e instalação de Te 90° de PVC rígido para tubo soldável 60mm (2 pol)	ud	6,00	25,58	153,33		
17.14	Fornecimento e instalação de Te de redução de PVC rígido para tubo soldável 32x25mm (1x3/4 pol)	ud	1,00	5,87	5,86		
17.15	Fornecimento e instalação de Te de redução de PVC rígido para tubo soldável 75x50mm (2.1/2x1.1/2 pol)	ud	4,00	5,65	22,59		
17.16	Fornecimento e instalação de adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro de PVC rígido para tubo soldável 25mmx3/4 pol	ud	18,00	2,20	39,83		
17.17	Fornecimento e instalação de adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro de PVC rígido para tubo soldável 32mmx1 pol	ud	20,00	2,64	52,73		
17.18	Fornecimento e instalação de adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro de PVC rígido para tubo soldável 50mmx1.5 pol	ud	8,00	7,80	60,83		
17.19	Fornecimento e instalação de adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro de PVC rígido para tubo soldável 60mmx2 pol	ud	4,00	10,58	42,22		
20	Fornecimento e instalação de adaptador soldável com flanges de PVC rígido para tubo soldável para caixa de água 25mmx3/4 pol	ud	1,00	7,56	7,56		
17.21	Fornecimento e instalação de adaptador soldável com flanges de PVC rígido para tubo soldável para caixa de água 32mmx1 pol	ud	13,00	13,73	178,44		
17.22	Fornecimento e instalação de adaptador soldável com flanges de PVC rígido para tubo soldável para caixa de água 60mmx2 pol	ud	1,00	25,77	25,77		
17.23	Fornecimento e instalação de adaptador soldável com flanges de PVC rígido para tubo soldável para caixa de água 75mmx2.5 pol	ud	3,00	151,38	454,15		
17.24	Fornecimento e instalação de bucha de redução longa de pvc rígido para tubo soldável 50x25mm (1.1/2x3/4 pol)	ud	1,00	5,05	5,04		
17.25	Fornecimento e instalação de luva simples soldável / rosqueável 25mmx3/4 pol	ud	4,00	2,67	10,66		
17.26	Fornecimento e instalação de joelho 90° soldável/rosqueável com bucha de latão 25mm x 1/2 pol	ud	11,00	4,63	50,94		
17.27	Fornecimento e instalação de joelho de redução 90° soldável / rosqueável com bucha de latão 25mmx1/2 pol	ud	8,00	5,73	45,82		
	SUBTOTAL				2.860,02		
18.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - VÁLVULAS E REGISTROS						
18.1	Fornecimento e instalação de registro de esfera docol 1"	UN	1,00	56,33	56,32		
18.2	Fornecimento e instalação de registro de gaveta europa c/ acabamento bruto (amarelo) docol 2"	UN	2,00	84,33	168,66		
18.3	Fornecimento e instalação de registro de gaveta europa c/ acabamento bruto (amarelo) docol 1"	UN	9,00	29,42	264,75		
18.4	Fornecimento e instalação de registro de gaveta (base) docol 3/4"	UN	7,00	32,19	225,34		
18.5	Fornecimento e instalação de registro de gaveta (base) docol 1"	UN	1,00	44,62	44,61		





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
CNPJ 15.023.930/0001-38



PLANILHA DE MEDIÇÃO 02

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	
ESTABELECIMENTO: E.E. NOVA	
ENDEREÇO: RUA, S/N JARDIM SÃO PAULO	
MUNICÍPIO: COLIDER - MT	

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UNID.	QUANT.	PREÇOS		MEDIÇÃO	
				UNITÁRIO	SUB-TOTAL	% MEDIDO	VALOR MEDIDO
18.6	Fornecimento e instalação de acabamento para registro cromado linha Itapema Bella - docol - 3/4"	UN	7,00	31,21	218,50		
18.7	Fornecimento e instalação de acabamento para registro cromado linha Itapema Bella - docol - 1"	UN	1,00	43,44	43,44		
18.8	Fornecimento e instalação de válvula de descarga docol (base) 1.1/2"	UN	8,00	92,41	739,28		
18.9	Fornecimento e instalação de acabamento de válvula de descarga docol, em metal cromado	UN	8,00	103,41	827,28		
18.10	Fornecimento e instalação de tubo de descida para válvula de descarga inc. Joelho e anel de borracha	UN	8,00	7,83	62,64		
	SUBTOTAL				2.650,82		
19.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - LOUÇAS E METAIS						
19.1	Fornecimento e instalação de torneira de pressão para pia marca deca ref. C 1157 comprimento 210mm com arejador	UN	4,00	90,47	361,89		
19.2	Fornecimento e instalação de torneira de pressão para lavatório	UN	8,00	21,37	170,95		
19.3	Fornecimento e instalação de cuba de embutir oval deca, na cor branca, s/ válvula	UN	8,00	59,16	473,28		
19.4	Fornecimento e instalação de bacia sanitária de louça branca de primeira (linha ravens) inc. Acessórios de fixação	UN	8,00	133,91	1.071,31		
19.5	Fornecimento e instalação de assento plástico standard branco para bacia sanitária	UN	8,00	19,04	152,31		
19.6	Fornecimento e instalação de espelho para lavatório oval grande 45cmx56cm	UN	8,00	83,40	667,23		
19.7	Fornecimento e instalação de chuveiro de pvc cromado r.2 da cipla ou similar	UN	4,00	17,25	69,00		
19.8	Fornecimento e instalação de anel de vedação para bacia sanitária	UN	8,00	2,70	21,56		
19.9	Fornecimento e instalação de ligação para bacia sanitária tubo em pvc rígido cromado de 40mm	UN	8,00	26,85	214,80		
19.10	Fornecimento e instalação de engate plástico flexível pvc branco 40 cm	UN	8,00	5,11	40,84		
	SUBTOTAL				3.243,17		
20.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - CUBAS E TANQUE						
20.1	Fornecimento e instalação de tanque em aço inoxidável de 1,60x0,60m, 2 cubas oval, inc. Válvula americana	UN	2,00	266,07	572,13		
20.2	Fornecimento e instalação de bancada, tanque ou balcão em granito ciriza polido, espessura 2,00cm	M2	2,00	173,63	347,26		
20.3	Fornecimento e instalação de sifão tipo copo em pvc cromado	UN	8,00	28,78	230,20		
	SUBTOTAL				1.149,59		
21.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO						
21.1	Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido cor branca com ponta e bolsa em barra de 6m diâmetro 40mm	m	7,81	4,35	33,93		
21.2	Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido cor branca com ponta e bolsa em barra de 6m diâmetro 50mm	m	11,22	5,95	66,81		
21.3	Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido cor branca com ponta e bolsa em barra de 6m diâmetro 75mm	m	4,51	8,83	39,81		
21.4	Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido cor branca com ponta e bolsa em barra de 6m diâmetro 100mm	m	23,97	9,31	223,21		
21.5	Fornecimento e instalação de Joelho 90° de PVC rígido branco diam. 40mm	ud	24,00	4,62	110,91		
21.6	Fornecimento e instalação de Joelho 90° de PVC rígido branco diam. 50mm	ud	2,00	5,14	10,27		
21.7	Fornecimento e instalação de Joelho 90° de PVC rígido branco diam. 75mm	ud	4,00	8,74	34,95		
21.8	Fornecimento e instalação de Joelho 45° de PVC rígido branco diam. 40mm	ud	2,00	4,87	9,73		

SEDUC/Profação
Folha nº 33
00

5/0
2/0



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

CNPJ 15.023.930/0001-38



PLANILHA DE MEDIÇÃO 02

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

ESTABELECIMENTO: E.E. NOVA

ENDEREÇO: RUA, S/N JARDIM SÃO PAULO

MUNICÍPIO: COLIDER - MT


ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UNID.	QUANT.	PREÇOS		MEDIÇÃO	
				UNITÁRIO	SUB-TOTAL	% MEDIDO	VALOR MEDIDO
21.9	Fornecimento e instalação de Joelho 45° de PVC rígido branco diam. 50mm	ud	4,00	5,76	23,02		
21.10	Fornecimento e instalação de Te Sanitário curto branco diam. 40x40mm	ud	2,00	6,98	13,96		
21.11	Fornecimento e instalação de Te Sanitário curto branco diam. 50x50mm	ud	2,00	10,35	20,69		
21.12	Fornecimento e instalação de Te Sanitário curto branco diam. 75x75mm	ud	2,00	16,74	33,47		
21.13	Fornecimento e instalação de Te Sanitário curto branco diam. 100x75mm	ud	4,00	46,90	187,58		
21.14	Fornecimento e instalação de luva simples de PVC branco diam. 50mm	ud	10,00	5,52	55,20		
21.15	Fornecimento e instalação de luva simples de PVC branco diam. 75mm	ud	4,00	8,24	32,94		
21.16	Fornecimento e instalação de luva simples de PVC branco diam. 100mm	ud	18,00	9,88	177,92		
21.17	Fornecimento e instalação de junção de 45° PVC rígido branco diam. 40mm	ud	4,00	6,96	27,84		
21.18	Fornecimento e instalação de junção simples de PVC rígido branco diam. 50x50mm	ud	2,00	10,95	21,90		
21.19	Fornecimento e instalação de junção simples de PVC rígido branco diam. 100x50mm	ud	2,00	18,69	37,38		
21.20	Fornecimento e instalação de junção simples de PVC rígido branco diam. 100x100mm	ud	4,00	21,91	87,65		
21.21	Fornecimento e instalação de corpo de caixa sifonada PVC rígido branco 100x100x50mm	ud	4,00	12,66	50,63		
21.22	Fornecimento e instalação de corpo de caixa sifonada PVC rígido branco 150x150x50mm	ud	2,00	22,78	45,56		
21.23	Fornecimento e instalação de porta grelha redondo branco 100mm	ud	4,00	3,54	14,14		
21.24	Fornecimento e instalação de porta grelha quadrada prata 150mm	ud	2,00	4,36	8,72		
21.25	Fornecimento e instalação de grelha redonda de alumínio 100mm	ud	4,00	3,80	15,20		
21.26	Fornecimento e instalação de grelha quadrada de alumínio 150mm	ud	2,00	22,28	44,55		
21.27	Fornecimento e instalação de caixa de gordura de pvc sifonada conj. completo de 250x172x50mm	ud	2,00	60,27	120,53		
21.28	Execução de caixa de inspeção em alvenaria de tijolos maciço de 1/2 vez revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 com impermeabilizante e tampa de concreto armado (e=0,07m) conf. Det.n. 15 dop 70x70x50cm	ud	2,00	178,89	357,77		
21.29	Execução de fossa séptica conf. det.n. 5.20x5.20x2.60m	ud	1,00	3.913,34	3.913,34		
21.30	Execução de filtro anaeróbico de	ud	1,00	9.843,88	9.843,88		
21.31	Execução de sumidouro conf. Det. N. 12 dop diâmetro 250m e prof. 3.00m	ud	1,00	2.111,47	2.111,47		
	SUBTOTAL				17.774,98		
22.0	LIMPEZA						
22.1	Limpeza geral da obra	M2	413,44	3,00	1.241,14		
	SUBTOTAL				1.241,14		
	TOTAL GERAL				235.723,54		21.042,95
					TOTAL MEDIDO	R\$	21.042,95
					VALOR PAGO	R\$	52.886,28
					VALOR DA OBRA	R\$	235.723,54
					SALDO	R\$	161.894,31

H. Sales
HIRAN ANDREAZZA SALES
Engenheiro Civil CREA - MT 120255690-6
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Prefeitura Municipal de COLIDER





PLANILHA DE MEDIÇÃO 02							
OBRA: CONSTRUÇÃO ESCOLA 24 SALAS - MODELO A-24							
ESTABELECIMENTO: E.E. NOVA							
ENDEREÇO: RUA, S/N JARDIM SÃO PAULO							
MUNICÍPIO: COLIDER - MT							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UNID.	QUANT.	PREÇOS		% EXECUTADA	VALOR EXECUTADO
				UNITÁRIO	SUB-TOTAL		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	Execução de Limpeza do terreno c/ retirada dos entulhos e queima dos mesmos	M2	12.545,94	0,49	6.147,51	X	
1.2	Execução de barracão de obra para depósito ou refeitório	m2	90,00	105,23	9.470,52	X	
1.3	Execução de instalação provisória de água e esgoto	UN	1,00	974,37	974,37	X	
1.4	Execução de instalação provisória de luz e força	UN	1,00	1.085,51	1.085,50	X	
1.5	Fornecimento e instalação de placa de obra (5,00 X 3,00 m), conf. det. da SEET	UN	1,00	1.310,54	1.310,54	X	
1.6	Execução de locação da obra c/ aparelhos topográficos p/ medição consideras as faces externas das paredes	M2	1.425,47	6,03	8.595,88	X	
1.7	Fornecimento e instalação de tapume em chapa de madeira compensada 6,00mm de espessura	M2	600,00	33,51	20.111,72	X	
	SUBTOTAL				54.395,74		
2.0	MOVIMENTO DE TERRA						
2.1	Escavação manual em terra compacta ate 1,50m em material de primeira categoria	M3	400,86	19,37	7.765,60	20	1.553,18
2.2	Aplioamento de fundo de valas ou cavas com messo ate 30 kg	M2	447,64	9,07	4.060,02	20	812,00
2.3	Reaterro manual de valas c/o proprio material escavado incl.serviços de aplioamento com massa de 30 kg	m3	240,52	10,28	2.473,29	20	494,66
2.4	Aterro interno entre baldrames em camada de 20cm, utilizando compactador mecânico (tipo sapo mecânico), inc. transporte e espalhamento do material	m3	570,00	24,66	14.058,25	20	2.811,05
	SUBTOTAL				28.357,36		
3.0	FUNDAÇÕES						
3.1	Fornecimento, Langamento e Aplicação de Lastro de Concreto c/ betoneira em fundações 1:5:10 c/167 kg civ/m3	m3	10,08	244,38	2.463,33	25	615,83
3.2	Fornecimento, confecção, transporte e aplicação de concreto 20 Mpa (322 kgcimento/m3) em fundações, virado na obra, composto por cimento portland CP 32 F, areia lavada tipo média a grossa, pedra granítica britada, e equipamentos.	m3	108,50	363,69	38.732,84	25	9.683,21
3.3	Forma inclusive desforma comum de tábuas para fundações s/reaproveitamentos	m2	167,00	37,58	6.276,21	25	1.569,05
3.4	Forma inclusive desforma comum de tábuas para fundações c/ 01 reaproveitamentos	m2	612,70	28,42	17.414,65	25	4.353,66
3.5	Fornecimento, trabalho e Aplicação de Aço CA 50 em fundações	KG	3.947,10	6,24	24.612,20	25	6.153,05
3.6	Fornecimento, trabalho e Aplicação de Aço CA - 60 em fundações	KG	1.033,70	6,83	7.062,46	25	1.765,61
3.7	Execução de Broca de concreto armado Fck= 13.50 Mpa até 4 m profundidade e c/ diâmetro 25 cm, incl. escavação manual e armadura CA 50	m	495,00	19,26	9.535,41	25	2.383,85
	SUBTOTAL				106.997,10		
4.0	ESTRUTURA						
4.1	Fornecimento, confecção, transporte e aplicação de concreto 20 Mpa (322 kgcimento/m3) em estrutura, virado na obra, composto por cimento portland CP 32 F, areia lavada tipo média a grossa, pedra granítica britada, e equipamentos.	m3	135,10	400,12	54.055,83		
4.2	Confecção e Montagem de Forma incl. desforma comum de tábuas com 02 reaproveitamentos	m2	2.071,10	29,28	60.637,83		
4.3	Fornecimento, trabalho e Aplicação de Aço CA 50 em estrutura	KG	9.095,40	6,80	65.951,79		
4.4	Fornecimento, trabalho e Aplicação de Aço CA 60 em estrutura	KG	2.268,60	6,83	15.493,56		
	SUBTOTAL				196.145,01		
5.0	ESTRUTURAL/AJES						
5.1	Fornecimento, confecção, transporte e aplicação de concreto 20 Mpa (322 kgcimento/m3) em estrutura, virado na obra, composto por cimento portland CP 32 F, areia lavada tipo média a grossa, pedra granítica britada, e equipamentos.	m3	109,96	400,12	75.006,26	50	36.003,13
5.2	Confecção e Montagem de Forma incl. desforma comum de tábuas com 02 reaproveitamentos	m2	1.529,16	29,28	44.770,86	50	22.385,43
5.3	Fornecimento, trabalho e Aplicação de Aço CA 50 em estrutura	KG	5.373,09	6,80	36.549,79	50	18.274,90
5.4	Fornecimento, trabalho e Aplicação de Aço CA 60 em estrutura	KG	1.959,10	6,83	13.384,99	50	6.692,50
	SUBTOTAL				170.711,90		





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
CNPJ 15.023.930/0001-38



PLANILHA DE MEDIÇÃO 02

OBRA: CONSTRUÇÃO ESCOLA 24 SALAS - MODELO A-24

ESTABELECIMENTO: E.E. NOVA

ENDEREÇO: RUA, S/N JARDIM SÃO PAULO

MUNICÍPIO: COLIDER - MT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UNID.	QUANT.	PREÇOS		% EXECUTADA	VALOR EXECUTADO
				UNITARIO	SUB-TOTAL		
6.0	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS						
6.1	Execução de impermeabilização com argamassa de cimento e areia 1:4 e 2.00 cm espessura c/ adição de 140 g/m ² de impermeabilizante, aplicação em parede como revestimento	M ²	102,60	19,57	2.008,06		
6.2	Execução de pintura a/neutral 45 c/ 02 demãos, inc. lajes de piso	m ²	1.538,27	5,81	8.934,08		
	SUBTOTAL				10.942,14		
7.0	ALVENARIA						
	Execução de alvenaria de elevação c/ tijolo cerâmico 9x19x19 assente c/ argamassa mista 1:2:8 de 1/2 vez	m ²	2.284,60	25,16	57.482,47		
7.2	Verga, contra-verga ou pilar de concreto armado, incluindo concreto, forma e ferragem com concreto 13,5 mpa (300kg. cim/m ³)	M ³	7,80	1.219,56	9.512,53		
	SUBTOTAL				66.995,00		
8.0	COBERTURA						
8.1	Estrutura metálica para cobertura, com especificações mínimas: perfil aço dobrado, laminado e chaparia ASTM A 36 eletrodo E6013 especificação AWS, inc. montagem e fundo anti-corrosão a base de cromato de zinco	kg	14.570,00	7,71	112.296,45		
8.2	Fornecimento e instalação de Cobertura com telha trapezoidal de aço pré-pintada eletroliticamente em duas faces, e=0,43 mm, inclinação 10%, fixada com hastas de ferro galvanizado tipo gacho, arruela de borracha e parafuso	m ²	1.732,80	55,21	95.675,92		
8.3	Fornecimento e Instalação de Tubo de pvc para águas pluviais inclusive bracaadeira para fixação 100 mm	ml	28,00	17,47	489,25		
8.4	Fornecimento e Instalação de Calha ou rufo na chapa 24 com desenvolvimento de 30 cm	ml	41,30	21,23	876,90		
8.5	Fornecimento e Instalação de Calha ou rufo na chapa 24 com desenvolvimento de 60 cm	ml	60,00	35,39	2.123,65		
8.6	Fornecimento e colocação de testeira metálica em chapa de aço galvanizado pré-pintada cor branco, com altura média de 0,30 m	m	254,00	38,14	9.687,32		
	SUBTOTAL				221.148,49		
9.0	ESQUADRIAS						
9.1	Fornecimento e Instalação de Porta metálica de abrir em chapa dobrada n 18	M ²	67,50	320,81	21.654,39		
	Fornecimento e Instalação de janelas em vidro liso temperado blindex fumê espessura 8,00mm, inclusive caixão de alumínio e metais	M ²	248,40	327,15	81.264,23		
9.3	Porta e montante de alumínio 0,60x1,70m, suspensa a 10cm do piso acastado, anodizado na cor bronze e para o box do PNEE - esta será de 0,90x1,70m inc. fechaduras	m ²	16,32	545,29	8.899,20		
9.4	Assentamento de peltori de granito cinza L = 15cm	ml	270,00	52,41	14.150,74		
9.5	Grade de ferro metalon 20x20mm	m ²	243,00	101,14	24.577,17		
9.6	Corrimão metálico de ferro (3x2cm) h = 0,80m	ml	243,00	76,63	18.620,17		
	SUBTOTAL				168.165,99		
10.0	REVESTIMENTO						
10.1	Chapisco de aderência c/argamassa de cimento e areia traço 1:3 e= 5 mm	m ²	6.410,20	2,69	17.212,34		
10.2	Reboco paulista usando argamassa mista de cimento cai e areia no traço 1:2:8 com 20 mm de espessura	m ²	6.307,60	13,33	84.056,96		
10.3	Revestimento com azulejo decorado (dimensão mínima 150x150mm, espessura mínima 4mm), empregando argamassa pré-fabricada de cimento colanta (à prumo) inc. rejuntamento	m ²	215,48	28,49	6.138,97		
	SUBTOTAL				107.408,27		
11.0	PISOS RODAPÉS SOLEIRAS E PETORIS						
11.1	Contrapiso de concreto não estrutural Fck=13,5 Mpa, preparado com régua de alumínio e desempenadeira de madeira, perfeitamente nivelado, pronto para receber o piso, esp.= 6.00 cm	m ²	1.300,44	23,09	29.952,54		
11.2	Revestimento de piso em granito fundido no local formando quadros de 2,00 m ² de área (no máximo) com junta plastica colorida e faixa perimétrica de 30 cm, na cor prata, fazendo meia cana, aplicação de 2 demãos de resina acrílica	m ²	2.727,42	35,10	95.721,27		





ESTADO DE MATO GROSSO
PRÉFECTURA MUNICIPAL DE COLIDER
 CNPJ 15.023.930/0001-38



PLANILHA DE MEDIÇÃO 02

OBRA: CONSTRUÇÃO ESCOLA 24 SALAS - MODELO A-24							
ESTABELECIMENTO: E.E. NOVA							
ENDEREÇO: RUA, S/N JARDIM SÃO PAULO							
MUNICÍPIO: COLIDER - MT							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UNID.	QUANT.	PREÇOS		% EXECUTADA	VALOR EXECUTADO
				UNITÁRIO	SUB-TOTAL		
11.3	Calçada em concreto Fck=13,5 Mpa no traço 1:3:6 com junta de dilatação seca, formando quadro 2,0 x 2,0 m com 6,0 cm de espessura, preparado com régua de alumínio e desempenadeira de madeira, perfeitamente nivelado.	m2	354,60	27,31	9.683,76		
11.4	Regularização de laje ou lastro de concreto com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 procedendo-se da seguinte maneira: um/decor abundantemente o contra-piso, aplicar nata de água e cimento, e finalmente a aplicar da argamassa de regularização	m3	68,10	386,01	26.286,96		
11.5	Fornecimento e assentamento de platinômetro em placas de 50x50cm espessura 3,5mm	M2	142,00	46,96	6.668,32		
SUBTOTAL						162.312,80	
12.0 FORROS E DIVISÓRIAS							
12.1	Fornecimento e instalação de Forro de pvc branco 200 mm, incl. estrutura para fixação em metalon galvanizado e rodiloro	m2	776,60	33,83	26.274,62		
12.2	Fornecimento e instalação de divisória p/ banheiro em granito polido, assente com argamassa, na cor cinza.	m2	39,42	201,74	7.952,75		
12.3	Revestimento em gesso liso para regularização de laje	m2	1.680,70	7,50	12.602,77		
SUBTOTAL						46.830,14	
13.0 PINTURA							
13.1	Emassamento de parede interna ou forro com massa corrida a base de PVA 1ª linha com duas demãos	m2	5.123,42	4,44	22.724,77		
13.2	Emassamento de parede interna, externa ou forro com massa acrílica 1ª linha com duas demãos	m2	1.121,72	6,26	7.016,81		
13.3	Pintura Em Látex acrílica (1ª Linha Renner ou Suvini) sobre superfície perfeitamente emassada, duas demãos	m2	7.925,84	3,88	30.740,76		
13.4	Pintura em esquadria de ferro com esmalte sintético (1ª linha Renner, Suvini ou Piranga), inclusive lixamento uma demão de zarcão laranja, correções de imperfeições e 02 demãos de tinta base de esmalte, pintura executada com compressor e pistola	m2	363,52	11,87	4.316,55		
13.5	Pintura latex acrílica (1ª linha renner ou suvini) sobre superfície perfeitamente emassada, duas demãos, com adição de líquido em proporção 1:1	m2	670,45	9,00	6.034,20		
13.6	Envernizamento de esquadrias, forros ou peças de madeira com verniz tipo marítimo, inc. lixamento preliminar três demãos de verniz sendo que a primeira a diluição deverá ser 30% à 50%, aplicação à rolo	m2	73,20	6,35	503,30		
SUBTOTAL						71.336,39	
14.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E TELEFONIA							
14.1	Abertura e enchimento de rasgos na alvenaria p/ passagem de canalização diâmetro 1/2 a 1 pol	ml	539,60	2,70	1.454,27		
14.2	Abertura e enchimento de rasgos na alvenaria p/ passagem de canalização diâmetro 1.1/4 a 2 pol	ml	100,00	3,59	359,01		
14.3	Fornecimento e instalação de eletroduto flexível 3/4" (25mm) corrugado de PVC	m	1.354,00	4,10	5.547,79		
14.4	Fornecimento e instalação de eletroduto 1" (32mm) corrugado de PVC	m	65,00	5,22	339,37		
14.5	Fornecimento e instalação de Caixa Retang. De Ferro de Embutir C/Furos De 1/2 pol e 3/4pol 4x2pol	un	162,00	4,35	704,04		
14.6	Fornecimento e instalação de Caixa Retang. De Ferro de Embutir C/Furos 1/2 pol e 3/4pol 3x3 pol	un	336,00	4,73	1.590,56		
14.7	Fornecimento e instalação de Padrão Triângulo Em Aço Galvanizado 4", h= 7,00 mts, entrada e saída subterâneas aéreas 175 A eletroduto de 2" - Conjunto completo incl aterramento	cj	1,00	2.221,99	2.221,99		
14.8	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 2.50 mm2, com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extingüível, plástico flex ou similar.	ml	8.498,20	2,82	24.002,14		
14.9	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 4.00 mm2, com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extingüível, plástico flex ou similar.	ml	182,70	3,61	659,55		
14.10	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 6.00 mm2, com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extingüível, plástico flex ou similar.	ml	1.190,30	4,61	5.446,47		



Handwritten signatures and initials



ESTADO DE MATO GROSSO
PRÉFECTURA MUNICIPAL DE COLIDER
 CNPJ 15.023.930/0001-38



PLANILHA DE MEDIÇÃO 02

OBRA: CONSTRUÇÃO ESCOLA 24 SALAS - MODELO A-24		
ESTABELECIMENTO: E.E. NOVA		
ENDEREÇO: RUA. S/N JARDIM SÃO PAULO		
MUNICÍPIO: COLIDER - MT		

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UNID.	QUANT.	PREÇOS		% EXECUTADA	VALOR EXECUTADO
				UNITÁRIO	SUB-TOTAL		
14.11	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 10.00 mm ² , para tensão de 1000V, formado por condutor de fio de cobre isolado com material de caract. não propagante ao fogo	ml	893,90	6,82	6.098,42		
14.12	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 16.00 mm ² , para tensão de 1000V, formado por condutor de fio de cobre isolado com material de caract. não propagante ao fogo	ml	15,00	10,29	154,36		
14.13	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 25.00 mm ² , para tensão de 1000V, formado por condutor de fio de cobre isolado com material de caract. não propagante ao fogo	ml	159,40	14,90	2.374,67		
14.14	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 50.00 mm ² , para tensão de 1000V, formado por condutor de fio de cobre isolado com material de caract. não propagante ao fogo	ml	57,20	28,44	1.626,92		
14.15	Fornecimento e instalação de cabos de cobre seção 95.00 mm ² , para tensão de 1000V, formado por condutor de fio de cobre isolado com material de caract. não propagante ao fogo	ml	160,30	48,73	7.970,91		
14.16	Fornecimento e instalação de eletroduto de pvc 1 1/4 corrugado tipo kanaflex	ml	220,60	6,08	1.340,45		
14.17	Fornecimento e instalação de eletroduto de pvc 1 1/2 corrugado tipo kanaflex	ml	320,20	7,21	2.308,60		
14.18	Fornecimento e instalação de eletroduto de pvc 2 rosqueável anti chama em barra de 3m	un	5,00	24,66	123,31		
14.19	Fornecimento e instalação de quadro metálico de 60x60x25cm c/ porta p/ comando	un	1,00	375,20	375,19		
14.20	Fornecimento e instalação de barramento tripolar para quadro de distribuição 225 A com 3 circuitos montado em quadro de 60x80x25cm, inc. isoladores e acessórios	cj	1,00	416,79	416,79		
14.21	Fornecimento e instalação de Quadro De Dist Tripolar Embutir C/ Barramento Com Porta 32 Circuitos 225 A	un	1,00	370,92	370,91		
14.22	Fornecimento e instalação de Quadro De Dist Tripolar Embutir C/ Barramento Com Porta 24 Circuitos 100 A	un	8,00	223,93	1.791,45		
14.23	Fornecimento e instalação de Quadro De Dist Tripolar Embutir C/ Barramento Com Porta 20 Circuitos 100 A	un	1,00	189,27	189,27		
14.24	Fornecimento e instalação de Disjuntor monofásico EL 10A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	un	61,00	10,50	640,61		
14.25	Fornecimento e instalação de Disjuntor monofásico EL 15A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	un	9,00	11,17	100,51		
14.26	Fornecimento e instalação de Disjuntor monofásico EL 20A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	un	1,00	11,17	11,16		
14.27	Fornecimento e instalação de Disjuntor bifásico EL 10A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	un	10,00	41,96	419,87		
14.28	Fornecimento e instalação de Disjuntor bifásico EL 15A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	un	2,00	45,53	91,06		
14.29	Fornecimento e instalação de Disjuntor trifásico EL 20A C da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	un	2,00	55,91	111,82		
14.30	Fornecimento e instalação de Disjuntor trifásico EL 25A C da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	un	1,00	60,05	60,04		
14.31	Fornecimento e instalação de Disjuntor trifásico EL 30A C da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	un	5,00	60,05	300,23		
14.32	Fornecimento e instalação de Disjuntor trifásico EL 35A C da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	un	4,00	55,91	223,64		
14.33	Fornecimento e instalação de Disjuntor trifásico EL 40A C da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	un	10,00	60,93	609,33		
14.34	Fornecimento e instalação de Disjuntor trifásico EL 70A C da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	un	2,00	83,80	167,59		
14.35	Fornecimento e instalação de Disjuntor trifásico EL 175A CA da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	un	2,00	216,24	432,48		
14.36	Fornecimento e instalação de Disjuntor mini tripolar trifásico G 25A C da marca Siemens ou Mesmo Padrão (DIN)	un	1,00	80,45	80,44		
14.37	Fornecimento e instalação de Interruptor Simples de embutir 1 tecla 10 A - 250V com espelho para caixa 4x2", Linha Popular	cj	2,00	7,33	14,65		
14.38	Fornecimento e instalação de Interruptor Simples de embutir 3 teclas 10 A - 250V com espelho para caixa 4x2", Linha Popular	cj	32,00	18,60	595,10		
14.39	Fornecimento e instalação de tomada 2P+T universal de embutir 15A - 250V, para informática com espelho para caixa 4x2" - linha popular	cj	95,00	11,05	1.049,94		

38
 Folha nº 02



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

CNPJ 15.023.930/0001-38



PLANILHA DE MEDIÇÃO 02

OBRA: CONSTRUÇÃO ESCOLA 24 SALAS - MODELO A-24

ESTABELECIMENTO: E.E. NOVA

ENDEREÇO: RUA, S/N JARDIM SÃO PAULO

MUNICÍPIO: COLIDER - MT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UNID.	QUANT.	PREÇOS		% EXECUTADA	VALOR EXECUTADO
				UNITÁRIO	SUB-TOTAL		
14.40	Fornecimento e instalação de conjunto arstop com tomada bipolar mais polo terra e disjuntor termomagnético Bipolar de 30A/250v para embutir UL, em caixa metálica de 4"x4"x2"	cj	6,00	87,41	524,43		
14.41	Fornecimento e instalação de campainha de alta potência 50/60hz 110 v com timbre de diâm. 150,00mm 100db	un	1,00	282,63	282,62		
14.42	Fornecimento e instalação de ventilador de teto c/rot em sentido dir/inverso c/4 pás madeira 60hz 110v com interruptor tipo reostado p/ 2 setores e com capacitor	cj	96,00	187,30	17.981,19		
14.43	Fornecimento e instalação de luminária tipo caixa industrial e comercial com lâmpada fluorescente 2 x 40w, reator alto fator de potência partida rápida e acessórios	cj	239,00	76,03	18.648,80		
14.44	Fornecimento e instalação de luminária tipo arandela em ferro pintado para uso externo com lâmpada incandescente 1x60w/127v (Tipo Tartaruga)	cj	1,00	27,30	27,29		
14.45	Fornecimento e instalação de luminária bloco autônomo de iluminação de emergência com 2 projetores	un	24,00	199,06	4.777,18		
14.46	Fornecimento e instalação de lâmpada fluorescente p/ com reator 25w/127v	un	1,00	17,20	17,20		
14.47	Fornecimento e instalação de rolo de fita isolante plástica, de 20m	un	18,00	19,73	355,15		
14.48	Fornecimento e instalação de rolo de fita isolante de alta fusão, de 10m	un	3,00	16,06	49,18		
14.49	Fornecimento e instalação de poste telecônico 7m com base e braço duplo curvo 2 luminárias para iluminação pública, fechada com vidro, modelo LA 351-C, com reator, capacitor e ignitor 250w, lâmpada vapor de sódio 250w e relé fotoelétrico com base	cj	15,00	1.504,00	22.560,03		
	SUBTOTAL				137.586,78		
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LÓGICA E TELEFONIA						
15.1	Fornecimento e instalação de fio para telefone 2x22awg	m	120,00	1,32	159,72		
15.2	Fornecimento e instalação de cabo tipo UTP cat. 5E azul	m	450,00	1,82	818,97		
15.3	Fornecimento e instalação de terminal RJ-45	ud	50,00	4,01	200,39		
15.4	Fornecimento e instalação de tomada tipo RJ-45	ud	25,00	15,82	395,56		
15.5	Certificação de ponto	ud	25,00	32,25	806,29		
15.6	Fornecimento e instalação de kit de identificação lógica (anilha + fita)	cj	25,00	4,41	110,14		
15.7	Fornecimento e instalação de painel frontal 19"x1U bege ou preto	ud	1,00	21,04	21,04		
15.8	Fornecimento e instalação de patch cord CAT. 5E rígido 2,5m com capa	ud	25,00	15,68	392,08		
15.9	Fornecimento e instalação de patch painel 24 portas categoria 5E	ud	1,00	676,19	676,19		
15.10	Fornecimento e instalação de rack 19"x12Ux600mm fechado com 2 ventilador	ud	1,00	1.121,15	1.121,14		
15.11	Fornecimento e instalação de switch 24P AT - FS7241 10/100	ud	1,00	1.412,51	1.412,30		
15.12	Fornecimento e instalação de tomada para telefone RJ-11 de embutir com espelho para caixa 4x2", linha popular	cj	6,00	7,88	47,25		
15.13	Fornecimento e instalação de caixa metálica para telefone n.5 80x80x12cm	ud	1,00	262,31	262,30		
	SUBTOTAL				6.422,37		



3E
32



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

CNPJ 15.023.930/0001-38



PLANILHA DE MEDIÇÃO 02

OBRA: CONSTRUÇÃO ESCOLA 24 SALAS - MODELO A-24

ESTABELECIMENTO: E.E. NOVA

ENDEREÇO: RUA, S/N JARDIM SÃO PAULO

MUNICÍPIO: COLIDER - MT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UNID.	QUANT.	PREÇOS		% EXECUTADA	VALOR EXECUTADO
				UNITÁRIO	SUB-TOTAL		
16.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ATERRAMENTO						
16.1	Fornecimento e instalação de cabo de cobre nú - seção 50mm ²	ml	36,00	24,11	867,84		
16.2	Fornecimento e instalação de componentes para aterramento - conector cabo / haste tipo grampo	ud	7,00	5,20	36,40		
16.3	Fornecimento e instalação de conector de uso geral - emenda e medição p/ cabo até a 50mm ² 4P	ud	20,00	18,37	367,36		
16.4	Fornecimento e instalação de componentes para aterramento - haste aterramento AC de 5/8" x 3,00m	ud	7,00	41,00	287,02		
	SUBTOTAL				1.558,62		
17.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EQUIPAMENTOS						
17.1	Conjunto motor-bomba centrífuga, trifásica 50 a 60 Hz para sucção até 60m pot. 2 HP	cj	1,00	749,51	749,51		
	SUBTOTAL				749,51		
18.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CAIXAS DE INSPEÇÃO E PASSAGEM						
18.1	Execução de caixa de passagem de concreto de 5cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 40x40x50cm	cj	18,00	74,66	1.343,88		
18.2	Execução de caixa de passagem de concreto de 5cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 50x50x50cm	cj	5,00	101,89	509,43		
	SUBTOTAL				1.739,58		
19.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PARA RAIOS						
19.1	Fornecimento e instalação de cabo de cobre nú - seção 35mm ²	ml	240,00	17,98	4.315,33		
19.2	Fornecimento e instalação de rele relé fotoelétrico para comando automático de iluminação 110v / 220v inc. base	ud	4,00	24,45	97,81		
19.3	Execução de caixa de concreto 40x40x60cm com tampa de concreto armado	ud	4,00	67,22	268,87		
19.4	Fornecimento e instalação de solda eletrotermica 115	ud	40,00	12,47	498,84		
19.5	Fornecimento e instalação de captor tipo franklin - latão niquelado - 350mm 1 descida	ud	4,00	54,41	217,63		
19.6	Fornecimento e instalação de isolador de uso geral - fixação em 50° reforçado 90°	ud	4,00	9,89	39,54		
19.7	Fornecimento e instalação de isolador de uso geral - isolador para telha consid. Reforçado	ud	20,00	11,32	226,34		
19.8	Fornecimento e instalação de mastro h=6,00m x 2"	ud	4,00	149,76	599,04		
19.9	Fornecimento e instalação de isolador para mastros simples 1 descida de 2"	ud	40,00	8,08	323,01		
19.10	Fornecimento e instalação de isolador para mastros - reforçado 1 descida de 2"	ud	12,00	10,86	130,31		
19.11	Fornecimento e instalação de fixadores para mastro - base para mastro H = 2"	ud	6,00	36,65	219,88		
19.12	Fornecimento e instalação de conectores de uso geral - emenda e medição para cabo até a 50mm ² 2P	ud	4,00	9,89	39,50		
19.13	Fornecimento e instalação de conectores de uso geral - split bolt para cabo a 35mm ²	ud	15,00	6,78	101,65		
19.14	Fornecimento e instalação de componentes para aterramento - haste aterramento AC 3/4" x 3,00m	ud	40,00	53,23	2.129,02		
19.15	Fornecimento e instalação de sinalizadores - aparelhos sinalizadores simples sem célula	ud	4,00	22,55	90,18		
19.16	Fornecimento e instalação de abraçadeira para sinalizador de 2"	ud	4,00	5,85	23,39		
19.17	Fornecimento e instalação de cabo de cobre - seção 2x2,5mm ² com isolamento para 0,60/1,00 KV, com características não propagantes ao fogo, e auto-estinguível, sintenax ou similar	ml	120,00	2,35	281,84		
19.18	Fornecimento e instalação de eletroduto rígido de ferro galvanizado 1,1/2" c/ rosca nas duas pontas em barra de 3,00m - médio	ud	4,00	50,53	202,12		
19.19	Fornecimento e instalação de componentes de fixação - abraçadeira tipo D com Curva de 1,1/2"	ud	12,00	3,74	44,87		
	SUBTOTAL				9.855,83		
20.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ALTA TENSÃO (POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - ESTRUTURA N3-T-PR)						

SEDI/PROSEC
Folha n. 30

38
33



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

CNPJ 15.023.930/0001-38



PLANILHA DE MEDIÇÃO 02

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UNID.	QUANT.	PREÇOS		% EXECUTADA	VALOR EXECUTADO
				UNITÁRIO	SUB-TOTAL		
OBRA: CONSTRUÇÃO ESCOLA 24 SALAS - MODELO A-24							
ESTABELECIMENTO: E.E. NOVA							
ENDEREÇO: RUA, S/N JARDIM SÃO PAULO							
MUNICÍPIO : COLIDER - MT.							
20.1	Escovação de mureta de alvenaria de 1,5 vez de tijolo esente com argamassa mista 1:2:8 cimento cal hidratada e areia incl fundação em concreto ciclópico no traço 1:3:6 revestimento rústico e calçamento - para instalação de medidor de luz e força	m ²	4,00	184,22	736,88		
20.2	Fornecimento e instalação de placa de advertência com os dizeres "perigo de morte alta tensão"	pc	1,00	36,50	36,49		
20.3	Fornecimento e instalação de arame de aço galvanizado nº 14bwg (27 2µm)	kg	1,00	8,31	8,31		
20.4	Fornecimento e instalação de cabo de alumínio Nô CAA AWG SPARRCW	kg	12,16	17,16	208,60		
0.5	Fornecimento e instalação de cruzeta de concreto 90x90x2.000 mm - 250 da N - retangular	ud	3,00	72,04	216,12		
20.6	Fornecimento e instalação de mão francesa plana 3/16" x32x619mm	ud	5,00	8,19	40,97		
20.7	Fornecimento e instalação de olhal para parafuso de Diam. 16mm	ud	3,00	8,97	26,91		
20.8	Fornecimento e instalação de isolador de disco de 154.00mm (6")	ud	6,00	25,49	152,93		
20.9	Fornecimento e instalação de isolador de pilar 15.00 Kv - 110 Kv	ud	1,00	2,97	2,97		
20.10	Fornecimento e instalação de pino auto travante 16.00x140.00 mm 15/34.5 Kv	ud	1,00	7,46	7,45		
20.11	Fornecimento e instalação de arruela quadrada 16.00 de 38.00 mm x 3.00 mm com furo de 18.00mm	ud	19,00	0,62	11,71		
20.12	Fornecimento e instalação de gancho olhal	ud	3,00	6,78	20,34		
20.13	Fornecimento e instalação de chave fusível XS 15 Kv 300 A 10 KA Mod C	ud	3,00	140,67	422,01		
20.14	Fornecimento e instalação de protetor de bucha A.T. de trafo 15 Kv	ud	3,00	15,82	47,46		
20.15	Fornecimento e instalação de elo fusível de alta tensão 5 H 500mm	ud	3,00	4,28	12,82		
20.16	Fornecimento e instalação de para-raios 12 Kv 10 KA polimérico ZQP	ud	3,00	152,00	455,99		
20.17	Fornecimento e instalação de suporte padronizado para transformador para poste D7 195x100mm	ud	2,00	71,28	142,55		
20.18	Fornecimento e instalação de transformador trifásico 13 8 13.2 6 6 Kv / 220v primário em triângulo secundário em estrela 75 Kva	ud	1,00	6.816,53	6.816,53		
20.19	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça quadrada máquina, dim. 16.00mmx250.00mm, incl. Porca quadrada diam. Interno 16.00mm	cj	2,00	4,18	8,35		
20.20	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça quadrada máquina, dim. 16.00mmx300.00mm, incl. Porca quadrada diam. Interno 16.00mm	cj	5,00	4,81	24,06		
20.21	Fornecimento e instalação de parafuso rosca dupla passante, dim. 16.00mmx350.00mm, incl. Porca quadrada diam. Interno 16.00mm	cj	3,00	8,58	25,74		
22	Fornecimento e instalação de parafuso rosca dupla passante, dim. 16.00mmx400.00mm, incl. Porca quadrada diam. Interno 16.00mm	cj	4,00	8,52	34,09		
20.23	Fornecimento e instalação de laço pré-formado lateral simples pref. Para cabo 2 CAA - 15.00 Kv	ud	1,00	4,83	4,83		
20.24	Fornecimento e instalação de manilha sapatilha	ud	3,00	8,17	24,52		
20.25	Fornecimento e instalação de alça pré-formada cabo 2 AWG	ud	3,00	2,98	8,95		
20.26	Fornecimento e instalação de conector derivação cunha tipo estribo normal - 2 - 4	ud	3,00	12,79	38,36		
20.27	Fornecimento e instalação de conector derivação para linha viva 6 - 250	ud	3,00	12,40	37,20		
20.28	Fornecimento e instalação de poste duplo T 11 mts (600 Kg), com engastamento em concreto Fck = 15Mpa, incl. Escavação e reterno apilado, conf. Normatização Rede Cernat	ud	1,00	918,81	918,80		
20.29	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça quadrada máquina, dim. 16.00mmx125.00mm, incl. Porca quadrada diam. Interno 16.00mm	cj	3,00	3,17	9,51		
20.30	Fornecimento e instalação de conector derivação tipo cunha - AMP - tipo II ou similar	ud	1,00	5,02	5,02		
20.31	Fornecimento e instalação de cartucho para conector AMP vermelho 444504-2	ud	3,00	5,32	15,96		
20.32	Fornecimento e instalação do cabo de aço 6.4mm 1/4"	ml	4,50	2,64	11,85		
20.33	Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolado XLPE 15 Kv 16mm ²	ml	10,00	9,24	92,38		
20.34	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 10.00mm ² , com isolamento para 750V, com características não propagante ao fogo e auto extingüível, pireto ou similar	ml	2,00	3,88	7,75		
20.35	Fornecimento e instalação de componentes para aterramento - haste aterramento AC de 3/4"X300m	ud	6,00	53,23	319,35		
20.36	Fornecimento e instalação de componentes para aterramento - conector cabo/haste tipo olhal reforçado 3/4"	ud	6,00	6,08	36,45		





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

CNPJ 15.023.930/0001-38



PLANILHA DE MEDIÇÃO 02

OBRA: CONSTRUÇÃO ESCOLA 24 SALAS - MODELO A-24

ESTABELECIMENTO: E.E. NOVA

ENDEREÇO: RUA, 8/N JARDIM SÃO PAULO

MUNICÍPIO: COLIDER - MT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UNID.	QUANT.	PREÇOS		% EXECUTADA	VALOR EXECUTADO
				UNITÁRIO	SUB-TOTAL		
SUBTOTAL					10.990,21		
21.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ALTA TENSÃO (POSTE DE DERIVAÇÃO - ESTRUTURA H1-H3-Chu)						
21.1	Fornecimento e instalação de cruzeta de concreto 90x90x2000mm - 250daN - retangular	ud	3,00	63,78	191,33		
21.2	Fornecimento e instalação de mão francesa plana 3/16"x32x619mm	ud	5,00	7,78	38,88		
21.3	Fornecimento e instalação de orelha para parafuso de diam. 16mm	ud	3,00	8,97	26,91		
21.4	Fornecimento e instalação de isolador de disco de 154.00mm (6")	ud	5,00	29,49	152,93		
21.5	Fornecimento e instalação de isolador de pilar 15.00 Kv - 110 Kv	ud	4,00	2,97	11,88		
21.6	Fornecimento e instalação de pino auto travante 16.00x140.00mm 15/34.5 Kv	ud	4,00	7,48	29,83		
21.7	Fornecimento e instalação de arruela quadrada 16.00 de 38.00mmx3.00mm com furo de 16.00mm	ud	19,00	0,62	11,71		
21.8	Fornecimento e instalação de gancho orelha	ud	3,00	6,78	20,34		
21.9	Fornecimento e instalação de chave fusível XS 15Kv 300 A 10 KA Mod C	ud	3,00	140,67	422,01		
21.10	Fornecimento e instalação de elo fusível de alta tensão 5 H 500mm	ud	3,00	4,28	12,82		
21.11	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça quadrada máquina, dim. 16.00mmx250.00mm, incl. Porca quadrada diam. Interno 16.00mm	cj	2,00	4,18	8,35		
21.12	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça quadrada máquina, dim. 16.00mmx300.00mm, incl. Porca quadrada diam. Interno 16.00mm	cj	5,00	4,81	24,05		
21.13	Fornecimento e instalação de parafuso rosca dupla passante, dim. 16.00mmx350.00mm, incl. Porca quadrada diam. Interno 16.00mm	cj	3,00	8,58	25,74		
21.14	Fornecimento e instalação de parafuso rosca dupla passante, dim. 16.00mmx400.00mm, incl. Porca quadrada diam. Interno 16.00mm	cj	4,00	8,52	34,09		
21.15	Fornecimento e instalação de laço pré- formado lateral simples Prof. Para cabo 2 CAA - 15.00 Kv	ud	4,00	4,83	19,33		
21.16	Fornecimento e instalação de manilha sapatilha	ud	3,00	8,17	24,52		
21.17	Fornecimento e instalação de alça pré-formada cabo 2 AWG	ud	3,00	2,98	8,95		
21.18	Fornecimento e instalação de conector derivação cunha tipo estribo normal - 2 - 4	ud	3,00	12,79	38,36		
21.19	Fornecimento e instalação de conector derivação para linha viva 6 - 250	ud	3,00	12,40	37,20		
21.20	Fornecimento e instalação de poste duplo T 11 mts (800 Kg), com engastamento em concreto Fck = 15Mpa, incl. Escavação e reaterro aploado, conf. Normalização Rede Cemet	ud	1,00	923,89	923,89		
21.21	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça quadrada máquina, dim. 16.00mmx125.00mm, incl. Porca quadrada diam. Interno 16.00mm	cj	3,00	3,19	9,57		
21.22	Fornecimento e instalação de conector derivação tipo cunha - AMP - tipo II ou similar	ud	1,00	5,05	5,05		
21.23	Fornecimento e instalação de cartucho para conector AMP vermelho 444504-2	ud	3,00	5,32	15,96		
21.24	Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolado XLPE 15 Kv 16mm ²	m	10,00	9,24	92,38		
SUBTOTAL					2.188,19		



35



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
CNPJ 15.023.930/0001-38



PLANILHA DE MEDIÇÃO 02

OBRA: CONSTRUÇÃO ESCOLA 24 SALAS - MODELO A-24

ESTABELECIMENTO: E.E. NOVA

ENDEREÇO: RUA, S/N JARDIM SÃO PAULO

MUNICÍPIO: COLIDER - MT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UNID.	QUANT.	PREÇOS		% EXECUTADA	VALOR EXECUTADO
				UNITÁRIO	SUB-TOTAL		
22.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - PRELIMINARES						
22.1	Abertura e enchimento de rasgos na alvenaria para passagem de canalização diâmetro 1/2 à 1 pol	ml	53,10	2,70	143,10		
22.2	Abertura e enchimento de rasgos na alvenaria para passagem de canalização diâmetro 1 1/4 à 2 pol	ml	48,00	3,59	172,32		
22.3	Fornecimento e instalação de caixa de água de PVC, incl. Tampa, de 3000 litros	ud	3,00	960,77	2.882,29		
22.4	Fornecimento e instalação de torneira bóia para caixa de água em PVC 3/4 pol	ud	1,00	8,62	8,62		
22.5	Perfuração, fornecimento e instalação de poço tubular profundo, inclusive conjunto moto-bomba	ud	1,00	10.108,79	10.108,79		
22.6	RESERVATÓRIO METÁLICO ELEVADO						
22.6.1	Escavação manual em terra compacta até 1,50m em material de primeira categoria	M3	10,12	19,37	196,05		
22.6.2	Aplacamento de fundo de valas ou cavaras com massa até 30 kg	M2	11,90	10,28	122,36		
22.6.3	Fornecimento, Lançamento e Aplicação de Lastro de Concreto c/ betoneira em fundações 1:5:10 c/ 167 kg cim/m3	m3	0,60	244,30	146,62		
22.6.4	Fornecimento, confecção, transporte e aplicação de concreto 20 Mpa (322 kgcimento/m3) em fundações, virado na obra, composto por cimento portland CP 32 F, areia lavada tipo média a grossa, pedra granítica britada, e equipamentos.	m3	9,92	363,69	3.482,31		
22.6.5	Fornecimento, trabalho e Aplicação de Aço CA 50 em fundações	KG	224,00	6,24	1.396,75		
22.6.6	Fornecimento, transporte e cravação de estaca de pré-moldadas de concreto protendido, pré-fabricadas em elementos monolíticos, com seção quadrada de 17 x 17 cm, inclusive mobilização e desmobilização de equipamentos e pessoal	ml	75,00	53,78	4.035,69		
22.6.7	Execução de solda de emendas metálicas em estaca pré-moldada de concreto	un	5,00	32,32	161,60		
22.6.8	Arrasamento da cabeça das estacas	un	5,00	36,20	180,99		
22.6.9	Fornecimento e instalação de Reservatório Metálico Elevado formato em cotuna cilíndrica, fabricado em aço USI-SAC-300, com as seguintes características: Aço USI-SAC-300 (aço pintável e de alta resistência fy=3000 kg/cm²) Diâmetro interno do compartimento inferior e superior = 2,50 m Altura do compartimento inferior = 9,90 m (44,70 m²) Altura do compartimento superior = 4,50 m (21,30 m²) Altura Total do Costado = 14,40 m Altura da cobertura acima do costado = 0,15 m (cobertura em formato cone chapéu) Altura Total do Reservatório = 14,55 m Volume Total do Reservatório = 66,00 m³						
	SUBTOTAL	vb	1,00	51.927,17	51.927,17		74.942,66
23.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - PVC SOLDÁVEL / ROSCÁVEL MARRON						
23.1	Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável marrom em barra de 6m diâmetro 25mm (3/4 pol.	m	21,16	3,79	80,17		
23.2	Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável marrom em barra de 6m diâmetro 32mm (1 pol.	m	105,00	6,10	640,10		
23.3	Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável marrom em barra de 6m diâmetro 50mm (1.5) pol.	m	36,72	11,07	399,37		
23.4	Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável marrom em barra de 6m diâmetro 60mm (2) pol.	m	3,18	15,45	49,29		
23.5	Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável marrom em barra de 6m diâmetro 75mm (2.5) pol.	m	3,53	21,32	75,26		
23.6	Fornecimento e instalação de luva de PVC rígido para tubo soldável 50mm (1 1/2 pol)	ud	3,00	5,75	17,24		
23.7	Fornecimento e instalação de cotovelo 90° de PVC rígido para tubo soldável 25 mm (3/4 pol)	ud	7,00	3,28	22,97		
23.8	Fornecimento e instalação de cotovelo 90° de PVC rígido para tubo soldável 32 mm (1 pol)	ud	13,00	4,25	55,20		
23.9	Fornecimento e instalação de cotovelo 90° de PVC rígido para tubo soldável 50 mm (1 1/2 pol)	ud	7,00	7,57	52,97		

SEMIC/Professora
Folha nº 43
19



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

CNPJ 15.023.930/0001-38



PLANILHA DE MEDIÇÃO 02

OBRA: CONSTRUÇÃO ESCOLA 24 SALAS - MODELO A-24			
ESTABELECIMENTO: E.E. NOVA			
ENDEREÇO: RUA, S/N JARDIM SÃO PAULO			
MUNICÍPIO: COLIDER - MT			

ITEM#	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UNID.	QUANT.	PREÇOS		% EXECUTADA	VALOR EXECUTADO
				UNITÁRIO	SUB-TOTAL		
23.10	Fornecimento e instalação de cotovelo 90° de PVC rígido para tubo soldável 75 mm (2 1/2 pol)	ud	2,00	65,33	130,65		
23.11	Fornecimento e instalação de cotovelo 90° com redução de PVC rígido para tubo soldável 32x25mm (1x3/4 pol)	ud	5,00	4,90	24,51		
23.12	Fornecimento e instalação de Te 90° de PVC rígido para tubo soldável 25mm (3/4 pol)	ud	3,00	3,65	10,94		
23.13	Fornecimento e instalação de Te 90° de PVC rígido para tubo soldável 32mm (1 pol)	ud	1,00	5,54	5,53		
23.14	Fornecimento e instalação de Te 90° de PVC rígido para tubo soldável 50mm (1 1/2 pol)	ud	6,00	10,21	61,26		
23.15	Fornecimento e instalação de Te 90° de PVC rígido para tubo soldável 60mm (2 pol)	ud	6,00	25,74	154,42		
23.16	Fornecimento e instalação de Te de redução de PVC rígido para tubo soldável 32x25mm (1x3/4 pol)	ud	2,00	5,91	11,81		
23.17	Fornecimento e instalação de Te de redução de PVC rígido para tubo soldável 50x25mm (1,1/2x3/4 pol)	ud	2,00	11,79	23,58		
23.18	Fornecimento e instalação de Te de redução de PVC rígido para tubo soldável 50x32mm (1,1/2x1 pol)	ud	1,00	10,59	10,59		
23.19	Fornecimento e instalação de bucha de redução de PVC rígido para tubo soldável 60x50mm (2x1,1/2 pol)	ud	6,00	10,02	60,14		
23.20	Fornecimento e instalação de bucha de redução de PVC rígido para tubo soldável 75x50mm (2,1/2x1,1/2 pol)	ud	2,00	5,69	11,37		
23.21	Fornecimento e instalação de bucha de redução longa de PVC rígido para tubo soldável 50x25mm (1,1/2x3/4 pol)	ud	1,00	5,08	5,08		
23.22	Fornecimento e instalação de bucha de redução longa de PVC rígido para tubo soldável 50x32mm (1,1/2x1 pol)	ud	3,00	5,75	17,24		
23.23	Fornecimento e instalação de adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro de PVC rígido para tubo soldável 32mmx1 pol	ud	4,00	2,66	10,62		
23.24	Fornecimento e instalação de adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro de PVC rígido para tubo soldável 50mmx1,5 pol	ud	19,00	7,68	145,49		
23.25	Fornecimento e instalação de adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro de PVC rígido para tubo soldável 60mmx2 pol	ud	4,00	10,63	42,52		
23.26	Fornecimento e instalação de adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro de PVC rígido para tubo soldável 75mmx2,5 pol	ud	4,00	19,47	77,88		
23.27	Fornecimento e instalação de adaptador soldável com flanges de PVC rígido para tubo soldável para caixa de água 50mmx1,5 pol	ud	1,00	20,36	20,36		
23.28	Fornecimento e instalação de adaptador soldável com flanges de PVC rígido para tubo soldável para caixa de água 75mmx2,5 pol	ud	2,00	156,43	312,86		
23.29	Fornecimento e instalação de adaptador soldável com flanges de PVC rígido para tubo soldável para caixa de água 52mmx1 pol	ud	11,00	13,62	152,05		
23.30	Fornecimento e instalação de luva simples soldável / rosqueável 25mmx3/4 pol	ud	2,00	2,69	5,37		
23.31	Fornecimento e instalação de T redução 90° com bucha de latão na bolsa central 25mmx25mm 1/2 pol	ud	8,00	4,68	37,31		
23.32	Fornecimento e instalação de joelho de redução 90° soldável / rosqueável com bucha de latão 25mmx1/2 pol	ud	13,00	5,77	74,98		
	SUBTOTAL				2.795,15		
24.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - VÁLVULAS E REGISTROS						
24.1	Fornecimento e instalação de registro de gaveta Europa / acabamento bruto (amarelo) Docol 2 1/2 pol	ud	2,00	211,59	423,17		
24.2	Fornecimento e instalação de registro de gaveta Europa / acabamento bruto (amarelo) Docol 2 pol	ud	2,00	84,93	169,86		
24.3	Fornecimento e instalação de registro de gaveta Europa / acabamento bruto (amarelo) Docol 1 pol	ud	5,00	44,93	224,65		
24.4	Fornecimento e instalação de registro de gaveta (base) Docol 1 1/2 pol	ud	3,00	62,49	187,39		
24.5	Fornecimento e instalação de acabamento para registro cromado linha Itaperna Beila - Docol - 1 1/2 pol	ud	3,00	43,75	131,24		
24.6	Fornecimento e instalação de válvula de descarga Docol (BASE) 1 1/2"	ud	17,00	93,07	1.582,11		
24.7	Fornecimento e instalação de acabamento de válvula de descarga Docol, em metal cromado	ud	17,00	104,14	1.770,44		





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
CNPJ 15.023.930/0001-38



PLANILHA DE MEDIÇÃO 02

OBRA: CONSTRUÇÃO ESCOLA 24 SALAS - MODELO A-24

ESTABELECIMENTO: E.E. NOVA

ENDEREÇO: RUA, SIN JARDIM SÃO PAULO

MUNICÍPIO: COLIDER - MT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UNID.	QUANT.	PREÇOS		% EXECUTADA	VALOR EXECUTADO
				UNITÁRIO	SUB-TOTAL		
24.8	Fornecimento e instalação de tubo de descida para válvula de descarga de PVC rígido, incl. Joelho e anel de borracha	ud	17,00	7,89	134,06		
	SUBTOTAL				4.622,92		
25.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - LOUÇAS E METAIS						
25.1	Fornecimento e instalação de torneira de pressão para lavatório 1/2 pol - mod. Itapeva - Docol	ud	17,00	52,03	884,54		
25.2	Fornecimento e instalação de pressostato micrômetro cromado de 1/2 pol	ud	6,00	6,09	36,51		
25.3	Fornecimento e instalação de lavatório de louça branca com coluna de primeira (linha Izz) inclusive acessórios de fixação	ud	1,00	124,27	124,27		
25.4	Fornecimento e instalação de cuba de embutir oval deca, na cor branca, sem válvula	ud	16,00	59,58	953,28		
25.5	Fornecimento e instalação de bacia sanitária de louça branca de primeira (linha Izz) inclusive acessórios de fixação	ud	17,00	72,72	1.236,20		
25.6	Fornecimento e instalação de Assenta plástico Standard branco para bacia sanitária	ud	17,00	19,17	325,86		
25.7	Fornecimento e instalação de micrômetro de louça branca incepta de primeira, inclusive acessórios de fixação	ud	6,00	185,63	1.113,80		
25.8	Fornecimento e instalação de espelho sem moldura, inclusive acessórios de fixação 0,60x0,80m	ud	4,00	103,22	412,87		
25.9	Fornecimento e instalação de anel de vedação para bacia sanitária	ud	17,00	2,71	46,15		
25.10	Fornecimento e instalação de ligação para bacia sanitária em tubo em PVC rígido cromado de 40mm	ud	17,00	27,04	459,68		
25.11	Fornecimento e instalação de engate plástico flexível PVC branco 40 cm	ud	25,00	5,14	128,53		
	SUBTOTAL				5.721,78		
26.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - CUBAS E TANQUE						
26.1	Fornecimento e instalação de bancada seca em granito polido	m2	10,74	319,77	3.434,34		
26.2	Fornecimento e instalação de sifão sanitário flexível universal	ud	5,00	13,13	65,63		
26.3	Fornecimento e instalação de sifão tipo copo em PVC cromado	ud	17,00	28,96	492,05		
	SUBTOTAL				3.992,62		
27.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO						
27.1	Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido cor branca com ponta e bolsa em barra de 6m diâmetro 40mm	ml	31,23	4,36	136,66		
27.2	Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido cor branca com ponta e bolsa em barra de 6m diâmetro 50mm	ml	49,86	6,00	299,00		
27.3	Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido cor branca com ponta e bolsa em barra de 6m diâmetro 100mm	ml	91,52	9,36	858,28		
27.4	Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido cor branca com ponta e bolsa em barra de 6m diâmetro 150mm	ml	12,62	21,06	265,82		
27.5	Fornecimento e instalação de Curva 90° de PVC Rígido Branco Diam. 100mm	ud	11,00	20,04	220,43		
27.6	Fornecimento e instalação de Joelho 90° de PVC rígido branco diam. 40mm	ud	45,00	4,65	209,44		
27.7	Fornecimento e instalação de Joelho 90° de PVC rígido branco diam. 50mm	ud	10,00	5,17	51,71		
27.8	Fornecimento e instalação de Joelho 45° de PVC rígido branco diam. 40mm	ud	6,00	4,90	29,41		
27.9	Fornecimento e instalação de Joelho 45° de PVC rígido branco diam. 50mm	ud	13,00	5,80	75,37		
27.10	Fornecimento e instalação de Joelho 45° de PVC rígido branco diam. 100mm	ud	6,00	8,10	48,57		
27.11	Fornecimento e instalação de Te Sanitário curto branco diam. 50x50mm	ud	5,00	10,42	52,11		
27.12	Fornecimento e instalação de luva simples de PVC branco diam. 50mm	ud	20,00	5,56	111,18		
27.13	Fornecimento e instalação de luva simples de PVC branco diam. 100mm	ud	25,00	9,95	248,87		
27.14	Fornecimento e instalação de junção de 45° PVC rígido branco diam. 40mm	ud	10,00	7,01	70,11		
27.15	Fornecimento e instalação de junção simples de PVC rígido branco diam. 50x50mm	ud	1,00	11,03	11,02		
27.16	Fornecimento e instalação de junção simples de PVC rígido branco diam. 100x50mm	ud	8,00	18,83	150,66		
27.17	Fornecimento e instalação de junção simples de PVC rígido branco diam. 100x100mm	ud	10,00	22,07	220,67		
27.18	Fornecimento e instalação de corpo de cabe sifonada PVC rígido branco 100x100x50mm	ud	4,00	12,75	50,96		





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

CNPJ 15.023.930/0001-38



PLANILHA DE MEDIÇÃO 02

OBRA: CONSTRUÇÃO ESCOLA 24 SALAS - MODELO A-24

ESTABELECIMENTO: E.E. NOVA

ENDEREÇO: RUA, S/N JARDIM SÃO PAULO

MUNICÍPIO: COLIDER - MT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UNID.	QUANT.	PREÇOS		% EXECUTADA	VALOR EXECUTADO
				UNITÁRIO	SUB-TOTAL		
27.19	Fornecimento e instalação de corpo de cabe s/forada PVC rígido branco 150x150x50mm	ud	4,00	22,94	91,77		
27.20	Fornecimento e instalação de porta grelha quadrada prata 150mm	ud	8,00	4,40	35,18		
27.21	Fornecimento e instalação de grelha quadrada de alumínio 150mm	ud	8,00	22,44	179,48		
27.22	Fornecimento e instalação de terminal de ventilação PVC branco diam.50mm	ud	7,00	7,48	52,35		
27.23	Execução de cabe de inspeção em ateneria de tijolos macio de 1/2 vez revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 com impermeabilizante e tampa de concreto armado (e=0,07m) conf. Det.n. 15 dop 70x/0x00cm	ud	8,00	180,15	1.441,22		
27.24	Execução de fossa séptica conf. det.n. 5.20x5.20x2.60m	ud	1,00	3.941,08	3.941,08		
27.25	Execução de filtro anaeróbico de	ud	1,00	9.913,66	9.913,66		
27.26	Execução de sumidouro conf. Det. N. 12 dop diâmetro 2.50m e prof. 3.00m	ud	3,00	2.126,44	6.379,31		
	SUBTOTAL				25.144,26		
28.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO						
28.1	Fornecimento e instalação de extintor de água pressurizada 10 Lts, incl. suporte e sinalização	ud	1,00	120,94	120,94		
28.2	Fornecimento e instalação de extintor de gás carbônico (CO2) 6kg, inclusive suporte e sinalização	ud	15,00	501,10	7.516,48		
28.3	Fornecimento e instalação de tubo de aço galvanizado - classe média - tipo Mansmann diam. 63mm	m	119,45	66,13	7.899,73		
28.4	Fornecimento e instalação de luva galvanizada com rosca - classe 10 - tipo Tupy diam. 63mm	ud	40,00	19,86	795,20		
28.5	Fornecimento e instalação de cotovelo galvanizado com rosca - classe 10 - tipo Tupy diam. 63mm	ud	8,00	25,91	207,25		
28.6	Fornecimento e instalação de Te galvanizado com rosca - classe 10 - tipo Tupy diam. 63mm	ud	2,00	38,96	77,92		
28.7	Fornecimento e instalação de flange galvanizado sextavado - classe 10 - tipo Tupy diam. 75mm	ud	1,00	50,89	50,88		
28.8	Fornecimento e instalação de Niple duplo galvanizado - classe 10 - tipo Tupy diam. 63mm	ud	2,00	18,31	36,51		
28.9	Fornecimento e instalação de luva de união assento em bronze - tipo Tupy diam. 63mm	ud	2,00	87,88	175,76		
28.10	Fornecimento e instalação de registro de gaveta industrial bronze diam. 63mm	ud	2,00	386,88	773,76		
11	Fornecimento e instalação de válvula de retenção horizontal 4 com portinhola 63mm	ud	2,00	378,04	756,07		
28.12	Fornecimento e instalação de registro angular para incêndio 63mm	ud	5,00	98,44	492,17		
28.13	Fornecimento e instalação de engate rápido "storz" com red. Ferro galvanizado diam. 63mmx35mm	ud	5,00	44,58	222,91		
28.14	Fornecimento e instalação de hidrante de resque composto de caixa de ateneria, registro globo angular 45° - 1 1/2" e tampa de PP 80x60cm	ud	1,00	489,08	489,07		
28.15	Fornecimento e instalação de mangueira 30m fibra sintética pura tipo I Graud - tipo Parah com adaptador e esguicho diam. 1 1/2 pol	ud	5,00	284,35	1.421,73		
28.16	Fornecimento e instalação de armário em chapa de aço com ventilação adequada - visor com inspeção com inscrição incêndio, cesto interno para abrigo da mangueira e esguicho tipo "bucha spiert" ou similar 75x45x17cm	ud	5,00	184,63	923,14		
28.17	Fornecimento e instalação de acionador de bomba com contatora equivalente para acionamento de conjunto moto bomba de 4 Cv	ud	1,00	539,85	539,85		
28.18	Fornecimento e instalação de botoeira tipo quebre o vidro 24v para acionamento do alarme	ud	12,00	112,02	1.344,24		
28.19	Fornecimento e instalação de indicador sonoro 120 db 24v	ud	1,00	207,64	207,64		
28.20	indicador luminoso de entrada e saída de veículos	ud	1,00	97,51	97,51		
28.21	Fornecimento e instalação de central de alarme com 5 lago	ud	1,00	3.202,27	3.202,27		
28.22	Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC 3/4" recôvel anti-chama em barra de 3m	ud	97,00	6,36	611,28		
28.23	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 1.50mm ² , com isolamento para 750v, com caract. Não propagante ao fogo e auto extingüível, pirástico flex ou similar.	m	872,89	1,11	972,37		
28.24	Conjunto motor bomba centrífuga trifásica 50 a 60 Hz para sucção até 6m pot. 2" hp	ej	1,00	749,51	749,51		
	SUBTOTAL				29.884,29		

SEÇÃO / Proposta
Folha nº 4/6

44
39



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

CNPJ 15.023.930/0001-38



PLANILHA DE MEDIÇÃO 02

OBRA: CONSTRUÇÃO ESCOLA 24 SALAS - MODELO A-24			
ESTABELECIAMENTO: E.E. NOVA			
ENDEREÇO: RUA, S/N JARDIM SÃO PAULO			
MUNICÍPIO: COLIDER - MT			

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UNID.	QUANT.	PREÇOS		% EXECUTADA	VALOR EXECUTADO
				UNITÁRIO	SUB-TOTAL		
29.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
29.1	Fornecimento e instalação de porta papel de louça com rolete	ud	13,00	25,95	337,30		
29.2	Fornecimento e instalação de saboneteira para sabão líquido marca laleida ou similar	ud	6,00	32,15	193,15		
29.3	Fornecimento e instalação de espelho para lavatório sem moldura, inclusive acessórios de fixação dimensão 0.50x0.60m	ud	12,00	49,23	590,76		
29.4	Fornecimento e instalação de mastro para bandeira constituído de 3 postes de cano galvanizado diâmetro 3 pol conforme detalhe do dop	cj	1,00	2.548,09	2.548,08		
29.5	Execução de fossa séptica conf. Det. N. 3.50x1.75x1.80m	ud	1,00	4.004,18	4.004,17		
29.6	Execução de sumidouro conf. Det. N. 12 dop diâmetro 1.50 e prof. 3.00m	ud	2,00	1.269,22	2.538,44		
29.7	Execução de caixa de inspeção em alvenaria de tijolos maciço de 1/2 vez revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 com impermeabilizante e tampa de concreto armado (e=0.07m) conf. Det. N. 15 dop 60x60x50cm	ud	3,00	152,43	457,28		
29.8	Execução de caixa de inspeção em alvenaria de tijolos maciço de 1/2 vez revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 com impermeabilizante e tampa de concreto armado (e=0.07m) conf. Det. N. 15 dop 50x50x40cm	ud	2,00	111,67	223,34		
29.9	Fornecimento de quadro de giz conforme detalhe SEDUC 5.00x1.30m executado na obra	ud	24,00	653,69	15.688,67		
29.10	Assentamento de roda - meios de madeira de 15cm, altura de espaldar das carteiras	m	528,00	9,75	5.148,00		
29.11	Fornecimento e instalação de Placa de Inauguração em Aço Inox Escovado com Resina, Dim. 60 x 70 cm, Modelo Obras Públicas	ud	1,00	324,28	324,28		
29.12	Fornecimento e colocação de Obelisco em concreto armado	ud	1,00	3.038,20	3.038,19		
29.13	Fornecimento e aplicação de insulfilm em vidros	m2	24,00	52,71	1.265,04		
29.14	Fornecimento e colocação de Letreiro em Letras Caixa em aço inox escovado (letras minúsculas), fixado na lesteira metálica, com os seguintes dizeres : " Escola Estadual Nome da escola "	cj	1,00	6.076,40	6.076,39		
	SUBTOTAL				42.433,98		
30.0	LIMPEZA						
30.1	Limpeza geral da obra	m2	2.727,42	3,61	9.845,98		
	SUBTOTAL				9.845,98		
	TOTAL GERAL				1.788.329,07		417.551,88

TOTAL MEDIDO	R\$	117.551,88
VALOR PAGO	R\$	353.533,71
VALOR DA OBRA	R\$	1.788.329,07
SALDO	R\$	1.317.243,69



450
400

PARCELA 3 - 1/2008

EL DESPES: 51 - 3^o Parcela

VALOR: 507.096,32

EMPENHO: 2007/2011 - 108/2008

 . g. g. g.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVENIO Nº 108/2008 SEDUC

Sigdon DX



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT



OF. Nº 010/GP/2009 COLIDER-MT, 14 de janeiro de 2009.

**REFERÊNCIA: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
CONVÊNIO Nº 108/2008 - SEDUC**


Senhor Secretário,

Cumpre-me encaminhar a V.S^a., em anexo a Prestação de Contas PARCIAL referente ao Convênio nº 108/2008 celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação e a Prefeitura Municipal de Colider-MT, tendo como objeto a Construção de 01 Unidade Escolar com 24 salas de aula, banheiros M/F, dependências administrativas, cozinha/refeitório e praça de alimentação em Colider-MT,

Outrossim, informo que o Plano de Trabalho, Termo de Convênio e o Processo Licitatório foram encaminhados na primeira Prestação de Contas.

Sendo só para o momento, e na certeza da aprovação da mesma, antecipo agradecimentos.

Atenciosamente,


CELSO PAULO BANAZESKI
Prefeito Municipal

AO Senhor
SÁGUAS MORAES SOUSA
SECRETÁRIO DE ESTADO E
CUIABÁ-MT

Protocolo n.: 28200/2009 Data: 15/01/2009 11:33
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO


Interessado(a): PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Resumo: REFERENTE AO CONVENIO N 108/2008

Setor Origem: GEPA
Setor Destino: SUPF

Volume: 1 de 1



0 000018 939855

 GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	ANEXO VI
		CONVÊNIO Nº 108/2008

I - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE

NOME DO CONVENENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER	CNPJ 15.023.930/0001-38	E.A. Municipal	S.J.
ENDEREÇO COMPLETO TRAVESSA DOS PARECIS, 60	TELEFONE 541-1112	FAX 541-1258	
BAIRRO	CEP 78500-000	MUNICÍPIO COLÍDER	E-MAIL

II - IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO**OBJETO DO CONVÊNIO**

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 24 SALAS DE AULA E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE COLÍDER.

SITUAÇÃO DO CONVÊNIO

ASSINATURA 05/06/2008	PUBLICAÇÃO 23/06/2008	VIGÊNCIA 05/06/2009	TEVE TERMO ADITIVO? <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> PRAZO <input checked="" type="checkbox"/> VALOR
---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA DE RECEITAS E DESPESAS

<input type="checkbox"/> FINAL <input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL		PERÍODO : 12 a 31/12/2008	
RECEITAS		DESPESAS	
Total Geral do Convênio	1.091.891,37	Valor das Despesas Executadas até o período:	1.087.407,69
Transferido pelo Estado:	1.016.636,42	Da Transferência do Estado	1.016.636,42
Da Contrapartida Financeira:	70.771,27	Da Contrapartida:	70.771,27
Da Contrapartida Não Financeira:	0,00	Da Aplicação Financeira:	0,00
Da Aplicação Financeira:	4.483,68	Valor das Despesas Executadas no período:	542.593,07
Do Termo Aditivo:	0,00	Da Transferência do Estado	507.096,32
		Da Contrapartida:	35.496,75
		Da Aplicação Financeira:	0,00
		Saldo:	4.483,68

ATENÇÃO: Como a Contrapartida Não Financeira não é depositada na conta do convênio, a mesma não entra no cálculo do saldo.

OBS: Verificar na prestação de contas a comprovação da utilização da contrapartida não financeira no objeto do convênio, caso exista;

AUTENTICAÇÃO

LOCAL:
COLÍDER - MT

DATA:
14/01/2009

NOME DO EXECUTOR:
CELSO PAULO BANAZESKI



ASSINATURA:

CELSO PAULO BANAZESKI
PREFEITO MUNICIPAL
DE COLÍDER - MT



GOVERNO DO ESTADO DO MATO
GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO - SEDUC

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA

ANEXO VIII

CONVÊNIO Nº
108/2008

EXECUÇÃO FÍSICA

PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 12 a 31/12/2008

META	ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO (Campo I do ANEXO VIII)				EXECUTADO		
			UNIDADE DE MEDIDA	PROGRAMADO NO PLANO DE TRABALHO	DATA PREVISTA DE REALIZAÇÃO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	SALDO	
01		Serviços Preliminares	m ²	12545,94	05/06/2009	0,00	12.545,94	0,00	
02		Movimento de Terra	m ³	400,86	05/06/2009	0,00	400,86	0,00	
03		Fundações	m ³	106,50	05/06/2009	0,00	106,50	0,00	
04		Estrutura	m ³	135,10	05/06/2009	0,00	135,10	0,00	
05		Estrutura / Lajes	m ²	1529,16	05/06/2009	0,00	764,58	764,58	
06		Impermeabilizações e tratamentos	m ²	1538,27	05/06/2009	0,00	1.230,61	307,66	
07		Alvenaria	m ²	2284,60	05/06/2009	0,00	1.804,83	479,77	
08		Cobertura	m ²	1732,80	05/06/2009	0,00	0,00	1.732,80	
09		Esquadrias	m ²	243,00	05/06/2009	0,00	0,00	243,00	
10		Revestimento	m ²	6410,20	05/06/2009	0,00	0,00	6.410,20	
11		Pisos Rodapés Soleiras e Peitoris	m ²	2727,42	05/06/2009	0,00	0,00	2.727,42	
12		Farrós e Divisórias	m ²	1680,70	05/06/2009	0,00	0,00	1.680,70	
13		Pintura	m ²	7925,84	05/06/2009	0,00	0,00	7.925,84	
14		Instalações elétricas, Logicas e Telefonia	ml	1354,00	05/06/2009	0,00	0,00	1.354,00	
15		Instalações Elétricas- Logicas e Telefonia	m	450,00	05/06/2009	0,00	0,00	450,00	
16		Instalações Elétricas - Aterramento	ml	36,00	05/06/2009	0,00	0,00	36,00	
17		Instalações Elétricas- Equipamentos	q	1,00	05/06/2009	0,00	0,00	1,00	



18	Instalações Elétricas- Caixas de Passagem	ca	16.00	05/06/2009	0,00	0,00	16,00
19	Instalações elétricas- Para Ralos	m	240.00	05/06/2009	0,00	0,00	240,00
20	Instalações elétricas- Alta Tensão(Posto de Transformação)	m²	4.00	05/06/2009	0,00	0,00	4,00
21	Instalação elétrica- Alta Tensão(Poste de Derivação)	unid	3.00	05/06/2009	0,00	0,00	3,00
22	Instalações Hidraulicas- Preliminares	ml	53.10	05/06/2009	0,00	0,00	53,10
23	Instalações Hidraulicas- Pvc Soldavel	m	105.00	05/06/2009	0,00	0,00	105,00
24	Instalações Hidrauas- Valvulas e Registros	unid	2.00	05/06/2009	0,00	0,00	2,00
25	Instalações Hidraulicas- Louças e Metais	undl	17.00	05/06/2009	0,00	0,00	17,00
26	Instalações Hidraulicas- Cubas e Tanques	m²	10.74	05/06/2009	0,00	0,00	10,74
27	Instalações Sanitárias- Primario e Secundario	ml	91.52	05/06/2009	0,00	0,00	91,52
28	Instalações Hidraulicas - Instalações prevenção e combate a Incendio	ud	15.00	05/06/2009	0,00	0,00	15,00
29	Serviços Complementares	ml	528.00	05/06/2009	0,00	0,00	528,00
30	Limpeza	m²	2727.42	05/06/2009	0,00	0,00	2.727,42
31	EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM	DIVERSAS	37100.00	05/06/2009	0,00	0,00	37.100,00

ASSINATURA:



CELSO PAULO BANAZESK
 PREFEITO MUNICIPAL
 DE COLIDER - MT

AUTENTICAÇÃO LOCAL: COLÍDER - MT DATA: 14/01/2009 NOME DO EXECUTOR: CELSO PAULO BANAZESKI





GOVERNO DO ESTADO DO
MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO - SEDUC

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ANEXO IX

CONVÊNIO Nº
108/2008

EXECUÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 12 a 31/12/2008

META	GASTOS REALIZADOS NO PERÍODO				GASTOS REALIZADOS ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)			
	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL
01) Serviços Preliminares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02) Movimento de Terra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03) Fundações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04) Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05) Estrutura / Lajes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06) Impermeabilizações e tratamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07) Alvenaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08) Cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09) Esquadrias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10) Revestimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Pisos Rodapés Soleiras e Peltoris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Forros e Divisórias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14) Instalações elétricas, Logicas e Telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15) Instalações Elétricas-Logicas e Telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



006

TERRAPLANAGEM									
32) Todas	507.096,32	35.496,75	0,00	542.593,07	1.016.636,42	70.771,27	0,00	1.087.407,69	
TOTAL GERAL	507.096,32	35.496,75	0,00	542.593,07	1.016.636,42	70.771,27	0,00	1.087.407,69	

AUTENTICAÇÃO

LOCAL:

COLÍDER - MT

DATA:

14/01/2009

NOME DO EXECUTOR:

CELSON PAULO BANAZESKI

ASSINATURA:



CELSON PAULO BANAZESKI
PREFEITO MUNICIPAL
DE COLÍDER - MT



 GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS	ANEXO X CONVÊNIO Nº 108/2008
---	---	---

ORIGEM DOS RECURSOS: CONCEDENTE

PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 12 a 31/12/2008

Nº	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ OU CPF	TIPO DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO COMPROBATORIO		PAGAMENTO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR	
				TIPO	NÚMERO	DATA	CH/OB Nº			DATA
4	SM CONSTRUTORA LTDA	08.004.354/0001-16	Concorrência	Nota Fiscal	127602	24/12/2008	850009	26/12/2008	4490.51	207.096,32
5	SM CONSTRUTORA LTDA	08.004.354/0001-16	Concorrência	Nota Fiscal	127602	24/12/2008	850008	26/12/2008	4490.51	300.000,00
SUB-TOTAL OU TOTAL GERAL									507.096,32	

AUTENTICAÇÃO
 LOCAL: COLIDER - MT

DATA: 14/01/2009
 NOME DO EXECUTOR: CELSO PAULO BANAZESKI

ASSINATURA:


CELSO PAULO BANAZESKI
PREFEITO MUNICIPAL
DE COLIDER - MT





GOVERNO DO ESTADO DO MATO
GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO - SEDUC

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

ANEXO X

CONVÊNIO Nº
108/2008

PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 12 a 31/12/2008

ORIGEM DOS RECURSOS: CONTRAPARTIDA

Nº	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ OU CPF	TIPO DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO COMPROBATORIO		PAGAMENTO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR	
				TIPO	NÚMERO	DATA	CH/OP Nº			DATA
1.	SM CONSTRUTORA LTDA	08.004.354/0001-16	Concorrência	Nota Fiscal	127602	24/12/2008	850011	26/12/2008	4490.51	8.138,90
2.	SM CONSTRUTORA LTDA	08.004.354/0001-16	Concorrência	Nota Fiscal	127602	24/12/2008	850010	26/12/2008	4490.51	17.905,58
3.	SM CONSTRUTORA LTDA	08.004.354/0001-16	Concorrência	Nota Fiscal	127602	24/12/2008	850009	26/12/2008	4490.51	9.452,27
									SUB-TOTAL OU TOTAL GERAL	35.496,75

AUTENTICAÇÃO

LOCAL:

COLÍDER - MT

DATA:

14/01/2009

NOME DO EXECUTOR:

CELSO PAULO BANAZESKI

ASSINATURA:

CELSO PAULO BANAZESKI
PREFEITO MUNICIPAL
DE COLÍDER - MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
Rua Travessa Parecis, 0000060 - Centro
CNPJ 15.023.930/0001-38

NOTA DE EMPENHO.No 007720/2008 (X)-O ()-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
PRE-EMPENHO.No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 16/12/2008

Codigo Reduzido...: 0187
Orgao.....: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER
Unidade.....: 002 - DEPARTAMENTO PEDAGOGICO
Funcao.....: 12 - Educacao
Subfuncao.....: 361 - Ensino Fundamental
Programa.....: 0017 - Apoio Educacional
Projeto/Atividade: 1017 - Construcao/Ampliacao/Reforma Escolas
Elemento.....: 4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes
Sub-Elemento.....: 06 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA

Crédor...: 726715-SM CONSTRUTORA LTDA Fone: 6533240024
Endereco: AV. ISAAC POVOAS Nº.: 001331 CNPJ/CPF: 08.004.354/0001.16
Bairro...: POPULAR CEP: 78.045.200 Insc.Est:
Cidade...: CUIABA UF.: MT Insc.Mun:
Banco...: 000 Ag.: Cta.: - Nº Licit: 3/2008

Tipo de Despesa...: 01.044 - OBRAS
Especificacao....: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO
PAGAMENTO DA 3 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 24 SALAS DE
AULA E PRAÇA DE ALIMENTACAO E DEMAIS DEPENDENCIAS.
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 542.593,07
Valor Empenhado..: 542.593,07
Saldo Atual.....:
Valor Por Extenso: QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E NOVENTA E TRES
REAIS E SETE CENTAVOS *****


CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 542.593,07 conforme
comprovantes.

COLIDER , 16/12/2008

JAIR FRASSON
CRC-TC MT 2518/0-8

ORDENADOR DA DESPESA


CELSO PAULO BANAZESKI
Prefeito Municipal

Fonte: 102 - Recursos de Convenio e Programa Educacao

Natureza do Bem: 0002 - Bens Imoveis

Recebi o () - MATERIAL () - SERVICIO / / (a)

RESPONSAVEL

CONVENIO Nº 108/2008
SEDUC/PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
CONST. DE 01 UNIDADE ESCOLAR COM 24
SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDENCIAS
ADMINISTRATIVAS



011



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
 UNF 15.023.930/0001-38
 Rua dos Parecis, 19-60 Colider - MT CEP 78.500-000
 Fone (066) 3541-1112
 Colider - MT

Contribuinte: 726715
 Razão Social: **SM CONSTRUTORA LTDA**
 Nome Fantasia: **SA & MIOTTO**
 CNPJ/CPF: 08.004.354/0001-16 000.000.000-00 LE.
 Endereço: **AV. ISAAC POVOAS** Nº: 1331
 Compl. Telefone: 6533240024
 Cidade: **CUIABA** UF: MT CEP: 78045200
 Emitida em: 23/12/2008 **Vencimento em: 31/1/2009

NOTA FISCAL FAT
 DE PRESTAÇÃO
 SERVIÇOS
 SÉRIE: 1
 Nº
 12760
 Nº CONTINÚE CONTINÚE

CLIENTE Prefeitura Municipal de Colider CNPJ/CPF 15.023.930/0001-38 4
 ENDEREÇO Travessa dos Parecis 60 BARRIO/DISTRITO centro CEP 78.500.000
 Colider MT 3541-1112 INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO CONTRIB. SUBST. INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA EMISSÃO 24/12/2008

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------------	----------------------	-------	----------------	-------------

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Execução da obra de construção de unidade escolar com 24 (vinte e quatro) salas de aula, praça de alimentação e demais dependências no Município de Colider-MT, conforme planilha da 3ª Medição anexa.			542.593,07
	Material R\$ - 379.815,15			
	Mão de Obra R\$ - 162.777,92			
	INSS R\$ - 17.905,58			
	ISSQN R\$ - 8.138,90			

CONVENIO Nº 108/2008
 SEDUC/PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
 CONST. DE 01 UNIDADE ESCOLAR COM 24
 SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDENCIAS
 ADMINISTRATIVAS

Atestamos para os devidos fins que
 foram prestados os serviços
 juntamos desta documento
 24/12/08

EFETUO DO ISENTIVO	ALIQ. ISS	VALOR DO ISE	VALOR TOTAL DA NOTA >>>
R\$-162.777,92	5%	8.138,90	542.593,07

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

OTM Lei Nº 1353 - 2001 CONTROLE DA PREFEITURA
 HIRAN ANDREAZZA SALES
 Engenheiro Civil CREA-MT 120755690-6
 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
 Prefeitura Municipal de COLIDER



ORDEN DE PAGAMENTO No 0008708

Ref. Empenho N°.: 007720/2008
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 16/12/2008

Data do Pagamento: 26/12/2008

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0187
Orgao.....: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER
Unidade.....: 002 - DEPARTAMENTO PEDAGOGICO
Funcao.....: 12 - Educacao
Subfuncao....: 361 - Ensino Fundamental
Programa.....: 0017 - Apoio Educacional
Proj./Ativ...: 1017 - Construcão/Ampliação/Reforma Escolas
Elemento.....: 449051000000 - Obras e Instalacoes

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$ 542.593,07
Saldo Anterior.....R\$ 542.593,07
O.P. 001 Parcela.....R\$ 542.593,07
Saldo a Pagar.....R\$ 0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 542.593,07

Pague-se ao Sr. SM CONSTRUTORA LTDA Cod: 00726715
(CNPJ: 08.004.354/0001.16)

Banco: - Agencia: - Conta: -
a quantia de R\$ QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SETE CENTAVOS *****

Proveniente de: [VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO]
[PAGAMENTO DA 3 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 24 SALAS DE]
[AULA E PRAÇA DE ALIMENTACAO E DEMAIS DEPENDENCIAS.]
[]
[]
[]


COLIDER, 26/12/2008.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
119-BCO BRASIL -SALAS DE	26.769-4	850011	8.138,90
119-BCO BRASIL -SALAS DE	26.769-4	850010	17.905,58
119-BCO BRASIL -SALAS DE	26.769-4	850009	216.548,59
119-BCO BRASIL -SALAS DE	26.769-4	850008	300.000,00
			<hr/>
			542.593,07


CELSO PAULO BANAZESKI
Prefeito Municipal


CONCEICAO A. DA SILVA NICACIO
Tasoureira

recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CONVENIO N° 108/2008
SEDUC/PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
CONST. DE 01 UNIDADE ESCOLAR COM 24
SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDENCIAS
ADMINISTRATIVAS

CREDOR RG/DOC

Quitado conforme Documento em Anexo

SEDUCAO
15
Folha nº


048 001 1779 2100267694 850010 #17905,58#

<DEZESSETE MIL NOVECIENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS>**

SM CONSTRUTORA LTDA
BANCO DO BRASIL COLIDER , 26 DE DEZEMBRO DE 2008



CELSO PAULO BANAZESK
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
CNPJ 15.023.930/0001-38



CONCEIÇÃO A. S. NICÁCIO
TESOUREIRA

CONVENIO Nº108/2008
SEDUC/PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
CONST. DE 01 UNIDADE ESCOLAR COM 24
SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS
ADMINISTRATIVAS

048 001 1779 2300267694 850012 #8138,90#

<OITO MIL CENTO E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS>*****

SM CONSTRUTORA LTDA
BANCO DO BRASIL COLIDER , 26 DE DEZEMBRO DE 2008



CELSO PAULO BANAZESK
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER - MT
CNPJ 15.023.930/0001-38



CONCEIÇÃO A. S. NICÁCIO
TESOUREIRA



048 001 1779 6000267694 850009 #216548,59#

<DUZENTOS E DEZESSEIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS>*****

SH CONSTRUTORA LTDA

BANCO DO BRASIL COLIDER , 26 DE DEZEMBRO DE 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
CNPJ 15.023.926/0001-32
DE COLIDER - MT

CONCEIÇÃO A. S. NICÁCIO

TESOUREIRA

CONVENIO Nº 103/2008
SEDUC/PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
CONST. LEI DE UNIDADE ESCOLAR COM 24
SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS
ADMINISTRATIVAS

26/12/2008 - BANCO DO BRASIL - 10:39:10
177918132 0047

OUVIDORIA BB 0000 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPNF

NR. DOCUMENTO	850.009
DATA DA TRANSFERENCIA	26/12/2008
REMETENTE	PREF MUNIC DE COLIDER MT
FAVORECIDO	SH CONSTRUTORA LTDA
CGC	08.004.354/0001 16
BANCO:	399 AGENC: 1124 CONTA: 0000006742
FINALIDADE:	010 OBSERVAÇÃO:
VALOR	216.521,59
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	216.535,09
NR. AUTENTICACAO	9.5DE.63C.F85.4C5.8FD



048 001 1779 1700267694 850008 *300000,00*

(TREZENTOS MIL REAIS)*****

SH CONSTRUTORA LTDA
BANCO DO BRASIL COLIDER

26 DE DEZEMBRO DE 2008



CEL SO PAULO BANIAZES
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
DE COLIDER - MT


CONCEIÇÃO A. S. NICÁCIO
TESOUREIRA

OK

CONVENIO Nº 109/2008
REDUÇÃO/PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
CONSTR. DE 01 UNIDADE ESCOLAR COM 24
SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS
ADMINISTRATIVAS

26/12/2008 - BANCO DO BRASIL - 10:31:40
177918132 0046

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPNF

NR. DOCUMENTO	850.008
DATA DA TRANSFERENCIA	26/12/2008
REMETENTE	PREF MUNIC DE COLIDER MT
FAVORECIDO	SH CONSTRUTORA LTDA
CGC	08.004.354/0001 14
BANCO:	320 AGENC: 0024 CONTA: 00421003844
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	300.000,00
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	300.013,50
NR. AUTENTICACAO	8.629.1ED.DD9.831.32D





Auto-Atendimento

BP30141218267478004

Extrato conta corrente

14/01/2009 12:25:11

Cliente - Conta atual

Agência: 1779-5

Conta: 26769-4 P M C C SALAS AULA SEDUC

Período solicitado: 10/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2008		Ordem Bancária	408412384	507.096,32 C	507.096,32 C
26/12/2008		Dep Cheque BB Liquidado	17791813200040	35.496,75 C	
26/12/2008		Cheque	850008	300.000,00 D	
26/12/2008		Cheque	850009	216.548,59 D	
26/12/2008		Cheque	850010	17.905,58 D	8.138,90 C
29/12/2008		Cheque	850012	8.138,90 D	0,00
31/12/2008		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088
 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2777834 CONCEICAO APARECIDA DA SILVA NICACI





RESUMO GERAL DA MEDIÇÃO 03

Construção de Unid. Escolar com 24 salas de aula e Praça de Alimentação

ESTABELECIMENTO: EE. NOVA

MUNICÍPIO: COLIDER

ENDEREÇO:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	MEDIÇÃO
1.0	CONSTRUÇÃO DE 24 SALAS DE AULA + DEPEND. ADMINISTRATIVA	477.882,59
2.0	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	64.710,48
	TOTAL GERAL	542.593,07

P.A. 01 =

HIRAN ANDREAZZA SALES
Engenheiro Civil CREA - MT 120255690-6
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Prefeitura Municipal de COLIDER





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

CNPJ 15.023.930/0001-38



PLANILHA DE MEDIÇÃO 03							
OBRA: CONSTRUÇÃO ESCOLA 24 SALAS - MODELO A-24							
ESTABELECIMENTO: E E. NOVA							
ENDEREÇO: RUA: SIN JARDIM SÃO PAULO							
MUNICÍPIO: COLIDER - MT							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UNID.	QUANT.	PREÇOS		% EXECUTADA	VALOR EXECUTAD
				UNITÁRIO	SUB-TOTAL		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	Execução de Limpeza do terreno c/ retirada dos entulhos e queima dos mesmos	M2	12.545,94	0,45	6.147,51	X	
1.2	Execução de barracão de obra para depósito ou refeitório	m2	90,00	105,23	9.470,52	X	
1.3	Execução de instalação provisória de água e esgoto	UN	1,00	974,37	974,37	X	
1.4	Execução de instalação provisória de luz e força	UN	1,00	1.095,51	1.095,50	X	
1.5	Fornecimento e instalação de placa de obra (5,00 X 3,00 m), conf. del. da SEETT	UN	1,00	1.310,54	1.310,54	X	
1.8	Execução de locação da obra c/ aparelhos topográficos p/ medição considerar as faces externas das paredes	M2	1.425,47	6,03	8.595,56	X	
1.7	Fornecimento e instalação de tapume em chapa de madeira compensada 6,00mm de espessura	M2	800,00	33,51	26.811,72	X	
	SUBTOTAL				54.395,74		
2.0	MOVIMENTO DE TERRA						
2.1	Escavação manual em terra compacta até 1,50m em material de primeira categoria	M3	400,66	19,37	7.765,60	X	
2.2	Aplombamento de fundo de valas ou cavaes com massa até 30 kg	M2	447,84	9,07	4.060,02	X	
2.3	Reaterro manual de valas c/o proprio material escavado incl.serviços de aplombamento com massa de 30 kg	m3	240,52	10,28	2.473,25	X	
2.4	Aterro interno entre baldrame em camada de 20cm, utilizando compactador mecânico (tipo sapó mecânico), inc. transporte e espalhamento do material	m3	570,00	24,66	14.058,25	X	
	SUBTOTAL				28.357,36		
3.0	FUNDAÇÕES						
3.1	Fornecimento, Lançamento e Aplicação de Lastro de Concreto c/ betoneira em fundações 1:5:10 c/167 kg c/m3	m3	10,06	244,36	2.463,33	X	
3.2	Fornecimento, confecção, transporte e aplicação de concreto 20 Mpa (322 kgcimento/m3) em fundações, virado na obra, composto por cimento portland CP 32 F, areia lavada tipo média a grossa, pedra granítica trilhada, e equipamentos.	m3	106,50	363,69	38.732,64	X	
3.3	Forma inclusive desforma comum de tábuas para fundações s/reaproveitamentos	m2	167,00	37,56	6.276,21	X	
3.4	Forma inclusive desforma comum de tábuas para fundações c/ 01 reaproveitamentos	m2	612,70	26,42	17.414,65	X	
3.5	Fornecimento, trabalho e Aplicação de Aço CA 50 em fundações	KG	3.947,10	6,24	24.812,20	X	
3.6	Fornecimento, trabalho e Aplicação de Aço CA - 60 em fundações	KG	1.033,70	6,83	7.062,46	X	
3.7	Execução de Broca de concreto armado Fck= 13,50 Mpa até 4 m profundidade e c/ diâmetro 25 cm, incl. escavação manual e armadura CA 50	m	495,00	19,26	9.535,41	X	
	SUBTOTAL				106.087,10		
4.0	ESTRUTURA						
4.1	Fornecimento, confecção, transporte e aplicação de concreto 20 Mpa (322 kgcimento/m3) em estrutura, virado na obra, composto por cimento portland CP 32 F, areia lavada tipo média a grossa, pedra granítica trilhada, e equipamentos.	m3	135,10	400,12	54.055,83	30	16.216,7
4.2	Confecção e Montagem de Forma incl. desforma comum de tábuas com 02 reaproveitamentos	m2	2.071,10	29,26	60.637,63	30	18.191,3
4.3	Fornecimento, trabalho e Aplicação de Aço CA 50 em estrutura	KG	9.695,40	6,80	65.951,79	30	19.785,5
4.4	Fornecimento, trabalho e Aplicação de Aço CA 60 em estrutura	KG	2.268,60	6,83	15.499,59	30	4.649,8
	SUBTOTAL				196.145,01		
5.0	ESTRUTURALAJES						
5.1	Fornecimento, confecção, transporte e aplicação de concreto 20 Mpa (322 kgcimento/m3) em estrutura, virado na obra, composto por cimento portland CP 32 F, areia lavada tipo média a grossa, pedra granítica trilhada, e equipamentos	m3	189,96	400,12	76.006,26	50	38.003,1
5.2	Confecção e Montagem de Forma incl. desforma comum de tábuas com 02 reaproveitamentos	m2	1.529,16	20,26	44.770,85	50	22.385,4
5.3	Fornecimento, trabalho e Aplicação de Aço CA 50 em estrutura	KG	5.373,09	6,80	36.549,79	50	18.274,9
5.4	Fornecimento, trabalho e Aplicação de Aço CA 60 em estrutura	KG	1.959,10	6,83	13.384,54	50	6.692,3
	SUBTOTAL				170.711,30		



020



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

CNPJ 15.023.930/0001-38



PLANILHA DE MEDIÇÃO 03

OBRA: CONSTRUÇÃO ESCOLA 24 SALAS - MODELO A-24

ESTABELECIMENTO: E.E. NOVA

ENDEREÇO: RUA, S/N JARDIM SÃO PAULO

MUNICÍPIO: COLIDER - MT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UNID.	QUANT.	PREÇOS		% EXECUTADA	VALOR EXECUTAD
				UNITÁRIO	SUB-TOTAL		
6.0	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS						
6.1	Execução de impermeabilização c/argamassa de cimento e areia 1:4 a 2.00 cm espessura c/ adição de 140 g/m ² de impermeabilizante, aplicação em parede como revestimento	M2	102,60	19,57	2.008,06	20	401,6
6.2	Execução de pintura c/neutral 45 c/ 02 demãos, inc. lajes de piso	m2	1.538,27	5,81	8.894,06	20	1.798,8
	SUBTOTAL				10.942,14		
7.0	ALVENARIA						
7.1	Execução de alvenaria de elevação c/ tijolo cerâmico 9x19x19 assente c/ argamassa mieta 1:2:8 de 1/2 vez	m2	2.284,60	25,16	67.482,47	21	12.071,3
7.2	Verja, contra-verja ou pilar de concreto armado, incluindo concreto, forma e ferragem com concreto 13,5 mpa (300kg. cim/m3)	M3	7,60	1.219,50	9.512,53	43	4.099,6
	SUBTOTAL				66.995,00		
8.0	COBERTURA						
8.1	Estrutura metálica para cobertura, com especificações mínimas: perfil apo dobrado, laminado e chaparia ASTM A 36 eletrodo E6013 especificação AWS, inc. montagem e fundo anti-corrosão a base de cromato de zinco	kg	14.570,00	7,71	112.296,45	100	112.296,4
8.2	Fornecimento e instalação de Cobertura com telha trapezoidal de aço pré-pintada eletrostaticamente em duas faces, e=0,43 mm, inclinação 10%, feada com hastes de ferro galvanizado tipo gancho, arruela de borracha e parafuso	m2	1.732,80	55,21	95.675,92	100	95.675,8
8.3	Fornecimento e instalação de Tubo de pvc para águas pluviais inclusive traçadeira para fixação 100 mm	ml	26,00	17,47	480,25	100	480,2
8.4	Fornecimento e instalação de Calha ou rufo na chapa 24 com desenvolvimento de 30 cm	ml	41,30	21,23	876,90	100	876,9
8.5	Fornecimento e instalação de Calha ou rufo na chapa 24 com desenvolvimento de 50 cm	ml	60,00	35,39	2.123,65	100	2.123,6
8.6	Fornecimento e colocação de lesteira metálica em chapa de aço galvanizado pré-pintada cor branco, com altura média de 0,30 m	m	254,00	36,14	9.687,32	100	9.687,3
	SUBTOTAL				221.149,48		
9.0	ESQUADRIAS						
9.1	Fornecimento e instalação de Porta metálica de abrir em chapa dobrada n 18	M2	67,50	320,81	21.654,39		
9.2	Fornecimento e instalação de janelas em vidro liso temperado blindex fumê espessura 6,00mm, inclusive caibito de alumínio e metais	M2	246,40	327,15	81.264,23		
9.3	Porta e montante de alumínio 0,60x1,70m, suspensa a 10cm do piso acabado, anodizado na cor bronze e para o box do PNEE - esta será de 0,90x1,70m inc. fechaduras	m2	16,32	545,29	8.899,20		
9.4	Assentamento de pedras de granito cinza l. = 15cm	ml	270,00	52,43	14.150,74		
9.5	Gratiz de ferro metalon 20x20mm	m2	243,00	101,14	24.577,17		
9.6	Corrimão metálico de ferro (3x2cm) h = 0,80m	ml	243,00	75,63	18.620,17		
	SUBTOTAL				169.165,90		
10.0	REVESTIMENTO						
10.1	Chapeco de aderência c/argamassa de cimento e areia traço 1:3 e= 5 mm	m2	6.410,20	2,60	17.212,34	100	17.212,3
10.2	Reboco paulista usando argamassa mieta de cimento cal e areia no traço 1:2:6 com 20 mm de espessura	m2	6.307,60	13,33	84.056,96	40	33.622,7
10.3	Revestimento com azulejo decorado (dimensão mínima 150x150mm, espessura mínima 4mm), empregando argamassa pré-fabricada de cimento colante (à prumo) inc. rejuntamento	m2	215,46	28,49	6.138,97		
	SUBTOTAL				107.408,27		
11.0	PISOS RODAPÉS SOLEIRAS E PEITORIS						
11.1	Contrapiso de concreto não estrutural Fck=13,5 Mpa, preparado com régua de alumínio e desempenadeira de madeira, perfeitamente nivelada, pronta para receber o piso, esp.= 8.00 cm	m2	1.300,44	23,03	29.932,54	31	9.209,6
11.2	Revestimento de piso em granilite fundido no local formando quadros de 2,00 m2 de área (no máximo) com junta plastica colorida e faixa perimétrica de 30 cm, na cor preta, fazendo meia cana, aplicação de 2 demãos de resina acrílica	m2	2.727,42	35,10	95.721,27		



021



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

CNPJ 15.023.930/0001-38



PLANILHA DE MEDIÇÃO 03							
OBRA: CONSTRUÇÃO ESCOLA 24 SALAS - MODELO A-24							
ESTABELECIMENTO: E.E. NOVA							
ENDEREÇO: RUA, S/N JARDIM SÃO PAULO							
MUNICÍPIO: COLIDER - MT							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UNID.	QUANT.	PREÇOS		% EXECUTADA	VALOR EXECUTAD
				UNITÁRIO	SUB-TOTAL		
11.3	Calçada em concreto Fck=13,5 Mpa no traço 1:3:6 com junta de dilatação seca, formando quadro 2,0 x 2,0 m com 6,0 cm de espessura, preparação com régua de alumínio e desempenadeira de madeira, perfeitamente nivelado.	m2	354,60	27,31	9.683,76		
11.4	Regularização de laje ou lastro de concreto com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 procedendo-se da seguinte maneira: umidecar abundantemente o contra-piso, aplicar nata de água e cimento; e finalmente a aplicar a argamassa de regularização.	m3	68,10	386,01	26.266,95	100	26.266,95
11.5	Fornecimento e assentamento de plurgoma em placas de 50x50cm espessura 3,5mm	M2	142,00	46,98	6.680,36		
	SUBTOTAL				168.312,88		
12.0	FORROS E DIVISÓRIAS						
12.1	Fornecimento e instalação de Forro de PVC branco 200 mm, incl. estrutura para fixação em metalon galvanizado e rodaforno	m2	776,60	33,83	26.274,62		
12.2	Fornecimento e instalação de divisória p/ banheiro em granito polido, assente com argamassa, na cor cinza.	m2	39,42	201,74	7.952,75		
12.3	Revestimento em gesso liso para regularização de laje	m2	1.680,70	7,50	12.602,77		
	SUBTOTAL				46.830,14		
13.0	PINTURA						
13.1	Emassamento de parede interna ou forro com massa corrida a base de PVA 1ª linha com duas demãos	m2	5.123,42	4,44	22.724,77		
13.2	Emassamento de parede interna, externa ou forro com massa acrílica 1ª linha com duas demãos	m2	1.121,72	6,28	7.016,81		
13.3	Pintura Em Látex acrílica (1ª Linha Renner ou Suvini) sobre superfície perfeitamente emassada, duas demãos	m2	7.925,84	3,88	30.740,76		
13.4	Pintura em esquadria de ferro com esmalte sintético (1ª linha Renner, Suvini ou Ipiranga), inclusive lixamento uma demão de zarcão laranja, correções de imperfeições e 02 demãos de tinta base de esmalte, pintura executada com compressor e pistola	m2	363,52	11,87	4.316,55		
13.5	Pintura latex acrílica (1ª linha renner ou suvini) sobre superfície perfeitamente emassada, duas demãos, com adição de liqüidante proporção 1:1	m2	670,48	9,00	6.034,20		
13.6	Envernizamento de esquadrias, forros ou peças de madeira com verniz tipo marítimo, inc. lixamento preliminar três demãos de verniz sendo que a primeira a diluição deverá ser 30% à 50%, aplicação à rolo	m2	79,20	6,35	503,30		
	SUBTOTAL				71.336,39		
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E TELEFONIA						
14.1	Abertura e enchimento de rasgos na alvenaria p/passagem de canalização; diâmetro 1/2 a 1 pol	ml	539,60	2,70	1.454,27		
14.2	Abertura e enchimento de rasgos na alvenaria p/passagem de canalização; diâmetro 1 1/4 a 2 pol	ml	100,00	3,59	359,01		
14.3	Fornecimento e instalação de eletroduto flexível 3/4" (25mm) corrugado de PVC	m	1.354,00	4,10	5.547,79	100	5.547,79
14.4	Fornecimento e instalação de eletroduto 1" (32mm) corrugado de PVC	m	66,00	5,22	339,37		
14.5	Fornecimento e instalação de Caixa Retang. De Ferro de Embutir C/Fios De 1/2 pol e 3/4 pol 4x2 pol	un	162,00	4,35	704,04	100	704,04
14.6	Fornecimento e instalação de Caixa Retang. De Ferro de Embutir C/Fios 1/2 pol e 3/4 pol 3x3 pol	un	336,00	4,73	1.590,58	100	1.590,58
14.7	Fornecimento e instalação de Padrão Trifásico Em Aço Galvanizado 4", h= 7,00 mts, entrada e saída subterrâneas aérea 175 A eletroduto de 2" - Conjunto completo incl aterramento	cj	1,00	2.221,99	2.221,99		
14.8	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 2,50 mm2, com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extingüível, pirastic flex ou similar.	ml	6.498,20	2,62	24.002,14		
14.9	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 4,00 mm2, com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extingüível, pirastic flex ou similar.	ml	182,70	3,61	659,55		
14.10	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 6,00 mm2, com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extingüível, pirastic flex ou similar.	ml	1.180,30	4,61	5.441,38		



022



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

CNPJ 15.023.930/0001-38



PLANILHA DE MEDIÇÃO 03			
OBRA: CONSTRUÇÃO ESCOLA 24 SALAS - MODELO A-24			
ESTABELECIMENTO: E.E. NOVA			
ENDEREÇO: RUA, S/N JARDIM SÃO PAULO			
MUNICÍPIO: COLIDER - MT			

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UNID.	QUANT.	PREÇOS		% EXECUTADA	VALOR EXECUTAD
				UNITÁRIO	SUB-TOTAL		
14.11	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 10.00 mm ² , para tensão de 1000V, formado por condutor de fio de cobre isolado com material de caract. não propagante ao fogo	ml	893,90	6,82	6.086,42		
14.12	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 16.00 mm ² , para tensão de 1000V, formado por condutor de fio de cobre isolado com material de caract. não propagante ao fogo	ml	15,00	10,29	154,35		
14.13	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 25.00 mm ² , para tensão de 1000V, formado por condutor de fio de cobre isolado com material de caract. não propagante ao fogo	ml	158,40	14,90	2.374,67		
14.14	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 50.00 mm ² , para tensão de 1000V, formado por condutor de fio de cobre isolado com material de caract. não propagante ao fogo	ml	57,20	28,44	1.626,92		
14.15	Fornecimento e instalação de cabos de cobre seção 50.00 mm ² , para tensão de 1000V, formado por condutor de fio de cobre isolado com material de caract. não propagante ao fogo	ml	160,30	49,73	7.970,91		
14.16	Fornecimento e instalação de eletroduto de pvc 1 1/4 corrugado tipo kanaflex	ml	220,60	6,08	1.340,45		
14.17	Fornecimento e instalação de eletroduto de pvc 1 1/2 corrugado tipo kanaflex	ml	320,20	7,21	2.308,68		
14.18	Fornecimento e instalação de eletroduto de pvc 2 rosqueável anti chama em barra de 3m	un	5,00	24,66	123,31		
14.19	Fornecimento e instalação de quadro metálico de 80x80x25cm o porta p/ comando	un	1,00	375,20	375,19		
14.20	Fornecimento e instalação de barramento tripolar para quadro de distribuição 225 A com 3 circuitos montado em quadro de 80x80x25cm, inc. isoladores e acessórios	cj	1,00	416,78	416,79		
14.21	Fornecimento e instalação de Quadro De Dist Tripolar Embutir C/ Barramento Com Porta 32 Circuitos 225 A	un	1,00	370,02	370,01		
14.22	Fornecimento e instalação de Quadro De Dist Tripolar Embutir C/ Barramento Com Porta 24 Circuitos 100 A	un	8,00	223,93	1.791,45		
14.23	Fornecimento e instalação de Quadro De Dist Tripolar Embutir C/ Barramento Com Porta 20 Circuitos 100 A	un	1,00	189,27	189,27		
14.24	Fornecimento e instalação de Disjuntor monofásico EL 10A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	un	61,00	10,50	640,61		
14.25	Fornecimento e instalação de Disjuntor monofásico EL 15A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	un	9,00	11,17	100,51		
14.26	Fornecimento e instalação de Disjuntor monofásico EL 20A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	un	1,00	11,17	11,16		
14.27	Fornecimento e instalação de Disjuntor bifásico EL 10A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	un	10,00	-41,98	419,87		
14.28	Fornecimento e instalação de Disjuntor bifásico EL 15A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	un	2,00	-45,53	91,05		
14.29	Fornecimento e instalação de Disjuntor trifásico EL 20A C da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	un	2,00	55,91	111,82		
14.30	Fornecimento e instalação de Disjuntor trifásico EL 25A C da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	un	1,00	60,05	60,04		
14.31	Fornecimento e instalação de Disjuntor trifásico EL 30A C da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	un	5,00	61,05	300,23		
14.32	Fornecimento e instalação de Disjuntor trifásico EL 35A C da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	un	4,00	55,91	223,64		
14.33	Fornecimento e instalação de Disjuntor trifásico EL 40A C da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	un	10,00	60,93	609,33		
14.34	Fornecimento e instalação de Disjuntor trifásico EL 70A C da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	un	2,00	83,80	167,59		
14.35	Fornecimento e instalação de Disjuntor trifásico EL 175A CA da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	un	2,00	216,24	432,48		
14.36	Fornecimento e instalação de Disjuntor mini tripolar trifásico G 25A C da marca Siemens ou Mesmo Padrão (CIN)	un	1,00	-80,45	80,44		
14.37	Fornecimento e instalação de Interruptor Simples de embutir 1 tecla 10 A - 250V com espelho para caixa 4x2", Linha Popular	cj	2,00	7,33	14,65		
14.38	Fornecimento e instalação de Interruptor Simples de embutir 3 teclas 10 A - 250V com espelho para caixa 4x2", Linha Popular	cj	32,00	18,60	595,10		
14.39	Fornecimento e instalação de tomada 2P+T universal de embutir 15A - 250V, para informática com espelho para caixa 4x2" - linha popular	cj	95,00	11,05	1.049,64		



023



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
 CNPJ 15.023.930/0001-38



PLANILHA DE MEDIÇÃO 03							
OBRA: CONSTRUÇÃO ESCOLA 24 SALAS - MODELO A-24							
ESTABELECIMENTO: E.E. NOVA							
ENDEREÇO: RUA, S/N JARDIM SÃO PAULO							
MUNICÍPIO: COLIDER - MT							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UNID.	QUANT.	PREÇOS		% EXECUTADA	VALOR EXECUTAD
				UNITÁRIO	SUB-TOTAL		
14.40	Fornecimento e instalação de conjunto arstap com tomada bipolar mais polo terra e disjuntor termomagnético Bipolar de 30A/250v para embutir LIL, em caixa metálica de 4"x4"x2"	cj	6,00	87,41	524,43		
14.41	Fornecimento e instalação de campainha de alta potência 50V60hz 110 v com lâmpada de diâm. 150.00mm 100cb	un	1,00	282,63	282,62		
14.42	Fornecimento e instalação de ventilador do teto chof em sentido direverso c/4 pás madeira 60hz 110v com interruptor tipo reostado p/ 2 setores e com capacitor	cj	96,00	187,30	17.981,16		
14.43	Fornecimento e instalação de luminária tipo caixa industrial e comercial com lâmpada fluorescente 2 x 40w, reator alto fator de potência partida rápida e acessórios	cj	239,00	78,03	18.618,80		
14.44	Fornecimento e instalação de luminária tipo arandela em ferro pintado para uso externo com lâmpada incandescente 1x60w/127v (Tipo Tartaruga)	cj	1,00	27,30	27,29		
14.45	Fornecimento e instalação de luminária bloco autônomo de iluminação de emergência com 2 projetores	un	24,00	199,05	4.777,18		
14.46	Fornecimento e instalação de lâmpada fluorescente pl com reator 25w/127v	un	1,00	17,20	17,20		
14.47	Fornecimento e instalação de rolo de fita isolante plástica, de 20m	un	18,00	19,73	355,15		
14.48	Fornecimento e instalação de rolo de fita isolante de alta fusão, de 10m	un	3,00	16,06	48,18		
14.49	Fornecimento e instalação de poste fotocônico 7m com base e braço duplo curvo 2 luminárias para iluminação pública, fechada com vidro, modelo LA 351-C, com reator, capacitor e ignitor 250w, lâmpada vapor de sódio 250w e relé fotoelétrico com base	cj	15,00	1.504,00	22.560,03		
SUBTOTAL						137.596,78	
15.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS - LÓGICA E TELEFONIA							
15.1	Fornecimento e instalação de fio para telefone 2x22awg	m	120,00	1,32	158,72		
15.2	Fornecimento e instalação de cabo tipo UTP cat. 5E azul	m	490,00	1,82	818,97		
15.3	Fornecimento e instalação do terminal RJ-45	ud	50,00	4,01	200,39		
15.4	Fornecimento e instalação de tomada tipo RJ-45	ud	25,00	15,82	395,59		
15.5	Certificação de ponto	ud	25,00	32,25	806,29		
15.6	Fornecimento e instalação de kit de identificação lógica (anilha + fita)	cj	25,00	4,41	110,14		
15.7	Fornecimento e instalação de painel frontal 16"x1U bege ou preto	ud	1,00	21,04	21,04		
15.8	Fornecimento e instalação de patch cord CAT. 5E rígido 2,5m com capa	ud	25,00	15,60	390,08		
15.9	Fornecimento e instalação de patch painel 24 portas categoria 5E	ud	1,00	678,19	678,19		
15.10	Fornecimento e instalação de rack 19"x12Ux500mm fechado com 2 ventilador	ud	1,00	1.121,15	1.121,14		
15.11	Fornecimento e instalação do switch 24P AT - FS7241 10/100	ud	1,00	1.412,31	1.412,30		
15.12	Fornecimento e instalação de tomada para telefone RJ-11 de embutir com espelho poro cristal 4x2", linha popular	cj	6,00	7,88	47,25		
15.13	Fornecimento e instalação de caixa metálica para telefone n.5 80x80x12cm	ud	1,00	262,31	262,30		
SUBTOTAL						6.422,37	





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

CNPJ 15.023.930/0001-38



PLANILHA DE MEDIÇÃO 03							
OBRA: CONSTRUÇÃO ESCOLA 24 SALAS - MODELO A-24							
ESTABELECIMENTO: E.E. NOVA							
ENDEREÇO: RUA, S/N JARDIM SÃO PAULO							
MUNICÍPIO: COLIDER - MT							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UNID.	QUANT.	PREÇOS		% EXECUTADA	VALOR EXECUTADO
				UNITÁRIO	SUB-TOTAL		
16.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ATERRAMENTO						
16.1	Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu - seção 50mm ²	ml	36,00	24,11	867,96		
16.2	Fornecimento e instalação de componentes para aterramento - conector cabo / haste tipo grampo	ud.	7,00	5,20	36,40		
16.3	Fornecimento e instalação de conector de uso geral - emenda e medição p/ cabo até a 50mm ² 4P	ud	20,00	18,37	367,36		
16.4	Fornecimento e instalação de componentes para aterramento - haste aterramento AC de 5/8" x 3,00m	ud	7,00	41,00	287,02		
	SUBTOTAL				1.558,62		
17.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EQUIPAMENTOS						
17.1	Conjunto motor-bomba centrífuga, trifásica 50 a 60 hz para sucção até 80m pot. 2 HP	qj	1,00	749,51	749,51		
	SUBTOTAL				749,51		
18.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CAIXAS DE INSPEÇÃO E PASSAGEM						
18.1	Execução de caixa de passagem de concreto de 5cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 40x40x50cm	qj	16,00	76,88	1.230,15		
18.2	Execução de caixa de passagem de concreto de 5cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 50x50x50cm	qj	5,00	101,89	509,43		
	SUBTOTAL				1.739,58		
19.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PARA RAIDS						
19.1	Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu - seção 35mm ²	ml	240,00	17,98	4.315,33		
19.2	Fornecimento e instalação de rele fotoelétrico para comando automático de iluminação 110v / 220v inc. base	ud	4,00	24,45	97,81		
19.3	Execução de caixa de concreto 40x40x60cm com tampa de concreto armado	ud	4,00	67,22	268,87		
19.4	Fornecimento e instalação de caixa extêrnica 115	ud	40,00	12,47	498,64		
19.5	Fornecimento e instalação de capô tipo franklin - latão niquelado - 350mm 1 descida	ud	4,00	54,41	217,63		
19.6	Fornecimento e instalação de isolador de uso geral - fixação em 90° reforçado 90°	ud	4,00	9,89	39,54		
19.7	Fornecimento e instalação de isolador de uso geral - isolador para folha consist. Reforçado	ud	20,00	11,32	226,34		
19.8	Fornecimento e instalação de mastro h=5,00m x 2"	ud	4,00	149,76	599,04		
19.9	Fornecimento e instalação de isolador para mastros simples 1 descida de 2"	ud	40,00	8,08	323,01		
19.10	Fornecimento e instalação de isolador para mastros - reforçado 1 descida de 2"	ud	12,00	10,86	130,31		
19.11	Fornecimento e instalação de fixadores para mastro - base para mastro H = 2"	ud	8,00	36,85	294,86		
19.12	Fornecimento e instalação de conectores de uso geral - emenda e medição para cabo até a 50mm ² 2F	ud	4,00	9,88	39,50		
19.13	Fornecimento e instalação de conectores de uso geral - split bolt para cabo a 35mm ²	ud	16,00	6,76	108,51		
19.14	Fornecimento e instalação de componentes para aterramento - haste aterramento AC 3/4" x 3,00m	ud	40,00	53,23	2.129,02		
19.15	Fornecimento e instalação de sinalizadores - aparelhos sinalizadores simples sem célula	ud	4,00	22,55	90,18		
19.16	Fornecimento e instalação de abraçadeira para sinalizador de 2"	ud	4,00	5,85	23,38		
19.17	Fornecimento e instalação de cabo de cobre - seção 2x2,5mm ² com isolamento para 0,60/1,00 KV, com características não propagantes ao fogo, e auto-extinguível, sintenax ou similar	ml	120,00	2,35	281,84		
19.18	Fornecimento e instalação de eletroduto rígido de ferro galvanizado 1,1/2" c/ rosca nas duas pontas em barra de 3,00m - médio	ud	4,00	50,53	202,12		
19.19	Fornecimento e instalação de componentes de fixação - abraçadeira tipo D com Cunha de 1,1/2"	ud	12,00	3,74	44,87		
	SUBTOTAL				9.855,83		
20.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ALTA TENSÃO (POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - ESTRUTURA N3-T-PR)						



025



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

CNPJ 15.023.930/0001-38



PLANILHA DE MEDIÇÃO 03

OBRA: CONSTRUÇÃO ESCOLA 24 SALAS - MODELO A-24

ESTABELECIMENTO: E.E. NOVA

ENDEREÇO: RUA, S/N JARDIM SÃO PAULO

MUNICÍPIO: COLIDER - MT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UNID.	QUANT.	PREÇOS		% EXECUTADA	VALOR EXECUTAD
				UNITÁRIO	SUB-TOTAL		
20.1	Execução de murta de alvenaria de 1,5 vez de tijolo assente com argamassa mista 1:2:8 cimento cal hidratada e areia incl fundação em concreto ciclópico no traço 1:3:6 revestimento rústico e calação - para instalação de medidor de luz e força	m ²	4,00	184,22	736,88		
20.2	Fornecimento e instalação de placa de advertência com os dizeres "perigo de morte alta tensão"	pc	1,00	36,50	36,49		
20.3	Fornecimento e instalação de arame de aço galvanizado nº 14bwg (27 2g/m)	kg	1,00	8,31	8,31		
20.4	Fornecimento e instalação de cabo de alumínio NIA CAA AWG SPARROW	kg	12,18	17,18	208,60		
20.5	Fornecimento e instalação de cruzeta de concreto 90x90x2.000 mm - 250 daH retangular	ud	3,00	72,04	216,12		
20.6	Fornecimento e instalação de mão francesa plana 3/16" x32x619mm	ud	5,00	8,19	40,97		
20.7	Fornecimento e instalação de olhal para parafuso de Diam. 16mm	ud	3,00	8,97	26,91		
20.8	Fornecimento e instalação de isolador de disco de 154,00mm (6")	ud	6,00	25,49	152,93		
20.9	Fornecimento e instalação de isolador de pilar 15.00 Kv - 110 Kv	ud	1,00	2,97	2,97		
20.10	Fornecimento e instalação de pino auto travante 16.00x140.00 mm 15/34.5 Kv	ud	1,00	7,46	7,45		
20.11	Fornecimento e instalação de arruela quadrada 16.00 de 38.00 mm x 3.00 mm com furo de 18.00mm	ud	19,00	0,62	11,71		
20.12	Fornecimento e instalação de gancho olhal	ud	3,00	6,78	20,34		
20.13	Fornecimento e instalação de chave fusível KS 15 Kv 300 A 10 KA Mod C	ud	3,00	140,67	422,01		
20.14	Fornecimento e instalação de protetor de bucha A.T. de traço 15 Kv	ud	3,00	15,82	47,46		
20.15	Fornecimento e instalação de elo fusível de alta tensão 5 H 500mm	ud	3,00	4,28	12,82		
20.16	Fornecimento e instalação de para-raios 12 Kv 10 KA polimérico ZOP	ud	3,00	152,00	455,99		
20.17	Fornecimento e instalação de suporte padronizado para transformador para poste DT 195x100mm	ud	2,00	71,26	142,55		
20.18	Fornecimento e instalação de transformador trifásico 13-8 13-2 6-6 Kv / 220v primário em triângulo secundário em estrela 75 Kva	ud	1,00	6.816,53	6.816,53		
20.19	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça quadrada máquina, dim. 16.00mmx250.00mm, incl. Porca quadrada diam. Interno 16.00mm	qj	2,00	4,18	8,35		
20.20	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça quadrada máquina, dim. 16.00mmx300.00mm, incl. Porca quadrada diam. Interno 16.00mm	qj	5,00	4,81	24,05		
20.21	Fornecimento e instalação de parafuso rosca dupla passante, dim. 16.00mmx350.00mm, incl. Porca quadrada diam. Interno 16.00mm	qj	3,00	8,58	25,74		
20.22	Fornecimento e instalação de parafuso rosca dupla passante, dim. 16.00mmx400.00mm, incl. Porca quadrada diam. Interno 16.00mm	qj	4,00	8,52	34,09		
20.23	Fornecimento e instalação de laço pré-formado lateral simples pref. Para cabo 2 CAA - 15.00 Kv	ud	1,00	4,83	4,83		
20.24	Fornecimento e instalação de manilha sapalilha	ud	3,00	8,17	24,52		
20.25	Fornecimento e instalação de aça pré-formada cabo 2 AWG	ud	3,00	2,98	8,95		
20.26	Fornecimento e instalação de conector derivação cunha tipo estribo normal - 2 - 4	ud	3,00	12,79	38,36		
20.27	Fornecimento e instalação de conector derivação para linha viva 6 - 250	ud	3,00	12,40	37,20		
20.28	Fornecimento e instalação de poste duplo T 11 mtz (600 Kg), com engastamento em concreto Fck = 18Mpa, incl. Escavação e reaterro aplicado, conf. Normatização Rede Comat	ud	1,00	918,81	918,80		
20.29	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça quadrada máquina, dim. 16.00mmx125.00mm, incl. Porca quadrada diam. Interno 16.00mm	qj	3,00	3,17	9,51		
20.30	Fornecimento e instalação de conector derivação tipo cunha - AMP - tipo II ou similar	ud	1,00	5,02	5,02		
20.31	Fornecimento e instalação de carlucho para conector AMP vermelho 444504-2	ud	3,00	5,32	15,96		
20.32	Fornecimento e instalação de cabo de aço 8.4mm 1/4"	ml	4,59	2,64	11,85		
20.33	Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolado XLPE 15 Kv 16mm ²	ml	10,00	9,24	92,38		
20.34	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 10.00mm ² , com isolamento para 750v, com característica não propagante ao fogo e auto extingüível, plástico ou similar	ml	2,00	3,88	7,75		
20.35	Fornecimento e instalação de componentes para aterramento - haste aterramento AC de 3/4"x300m	ud	6,00	53,23	319,35		
20.36	Fornecimento e instalação de componentes para aterramento - conector cabo/haste tipo olhal reforçado 3/4"	ud	8,00	6,08	48,64		



026



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

CNPJ 15.023.930/0001-38



PLANILHA DE MEDIÇÃO 03

OBRA: CONSTRUÇÃO ESCOLA 24 SALAS - MODELO A-24

ESTABELECIMENTO: E.E. NOVA

ENDEREÇO: RUA, ISN JARDIM SÃO PAULO

MUNICÍPIO: COLIDER - MT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UNID.	QUANT.	PREÇOS		% EXECUTADA	VALOR EXECUTAD
				UNITÁRIO	SUB-TOTAL		
	SUBTOTAL				10.990,21		
21.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ALTA TENSÃO (POSTE DE DERIVAÇÃO - ESTRUTURA N1-N3-Cfu)						
21.1	Fornecimento e instalação de cruzeta de concreto 90x90x2000mm - 250daN - retangular	ud	3,00	63,78	191,33		
21.2	Fornecimento e instalação de mão francesa plana 3/16"x32x619mm	ud	5,00	7,78	38,88		
21.3	Fornecimento e instalação de oihal para parafuso de diam. 16mm	ud	3,00	8,97	26,91		
21.4	Fornecimento e instalação de isolador de disco de 154,00mm (6")	ud	6,00	25,49	152,93		
21.5	Fornecimento e instalação de isolador de pilar 15,00 Kv - 110 Kv	ud	4,00	2,97	11,88		
21.6	Fornecimento e instalação de pino auto travante 16,00x140,00mm 15/34 5 Kv	ud	4,00	7,46	29,83		
21.7	Fornecimento e instalação de arruela quadrada 16,00 de 38,00mmx3,00mm com furo de 16,00mm	ud	19,00	0,62	11,71		
21.8	Fornecimento e instalação de gancho oihal	ud	3,00	6,78	20,34		
21.9	Fornecimento e instalação de chave fusível XS 15Kv 300 A 10 KA Mod C	ud	3,00	140,67	422,01		
21.10	Fornecimento e instalação de elo fusível de alta tensão 5 H 500mm	ud	3,00	4,28	12,82		
21.11	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça quadrada "máquina", dim. 16,00mmx250,00mm, incl. Porca quadrada diam. Interno 16,00mm	cj	2,00	4,16	8,30		
21.12	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça quadrada "máquina", dim. 16,00mmx300,00mm, incl. Porca quadrada diam. Interno 16,00mm	cj	6,00	4,61	24,06		
21.13	Fornecimento e instalação de parafuso rosca dupla "passante", dim. 16,00mmx350,00mm, incl. Porca quadrada diam. Interno 16,00mm	cj	3,00	8,50	25,74		
21.14	Fornecimento e instalação de parafuso rosca dupla "passante", dim. 16,00mmx400,00mm, incl. Porca quadrada diam. Interno 16,00mm	cj	4,00	8,52	34,09		
21.15	Fornecimento e instalação de laço pré- formado lateral simples Pref. Para cabo 2 CAA - 15,00 Kv	ud	4,00	4,83	19,33		
21.16	Fornecimento e instalação de manilha sapalilha	ud	3,00	8,17	24,52		
21.17	Fornecimento e instalação de alça pré-formada cabo 2 AWG	ud	3,00	2,98	8,95		
21.18	Fornecimento e instalação de conector derivação cunha tipo estribo normal - 2 - 4	ud	3,00	12,79	38,36		
21.19	Fornecimento e instalação de conector derivação para linha viva f) - 250	ud	3,00	12,40	37,20		
21.20	Fornecimento e instalação de poste duplo T 11 HRS (100 Kg), com engastamento em concreto Fck = 15Mpa, incl. Escavação e reaterro apilado, conf. Normalização Rede Comal	ud	1,00	923,89	923,89		
21.21	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça quadrada "máquina", dim. 16,00mmx125,00mm, incl. Porca quadrada diam. Interno 16,00mm	cj	3,00	3,10	9,57		
21.22	Fornecimento e instalação de conector derivação tipo cunha - AMP - tipo II ou similar	ud	1,00	5,05	5,05		
21.23	Fornecimento e instalação de cartucho para conector AMP vermelho 444504-2	ud	3,00	5,32	15,96		
21.24	Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolado XLPE 15 Kv 16mm ²	ml	10,00	9,24	92,38		
	SUBTOTAL				2.196,10		



027



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

CNPJ 15.023.930/0001-38



PLANILHA DE MEDIÇÃO 03

OBRA: CONSTRUÇÃO ESCOLA 24 SALAS - MODELO A-24

ESTABELECIMENTO: E.E. NOVA

ENDEREÇO: RUA, S/N JARDIM SÃO PAULO

MUNICÍPIO: COLIDER - MT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UNID.	QUANT.	PREÇOS		% EXECUTADA	VALOR EXECUTADO
				UNITÁRIO	SUB-TOTAL		
22.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - PRELIMINARES						
22.1	Abertura e enchimento de rasgos na alvenaria para passagem de canalização diâmetro 1/2 à 1 pol	ml	53,10	2,70	143,10		
22.2	Abertura e enchimento de rasgos na alvenaria para passagem de canalização diâmetro 1 1/4 à 2 pol	ml	48,00	3,58	172,32		
22.3	Fornecimento e instalação de caixa de água de PVC, incl. Tampa, de 3000 litros	ud	3,00	960,77	2.882,29		
22.4	Fornecimento e instalação de torneira bóia para caixa de água em PVC 3/4 pol	ud	1,00	8,60	8,60		
22.5	Perfuração, fornecimento e instalação de poço tubular profundo, inclusive conjunto moto-bomba	ud	1,00	10.108,79	10.108,79		
22.6	RESERVATÓRIO METÁLICO ELEVADO						
22.6.1	Escavação manual em terra compacta até 1,50m em material de primeira categoria	m3	10,12	19,37	196,05		
22.6.2	Apiloamento de fundo de valas ou cavas com massa até 30 kg	m2	11,90	10,28	122,38		
22.6.3	Fornecimento, Lançamento e Aplicação de Lastro de Concreto ou betoneira em fundações 1:5:10 c/f107 kg cm/m3	m3	0,60	244,38	146,62		
22.6.4	Fornecimento, confecção, transporte e aplicação de concreto 20 Mpa (327 kg/cm3) em fundações, virado na obra, composto por cimento portland CP 32 F, areia lavada tipo média a grossa, pedra granítica bráca, e equipamentos.	m3	9,52	363,68	3.482,31		
22.6.5	Fornecimento, trabalho e Aplicação de Aço CA 50 em fundações	KG	224,00	6,24	1.398,75		
22.6.6	Fornecimento, transporte e cravação de estaca de pré-moldadas de concreto protendido, pré-fabricadas em elementos monolíticos, com seção quadrada de 17 x 17 cm, inclusive mobilização e desmobilização de equipamentos e pessoal	ml	75,00	53,78	4.033,69		
22.6.7	Execução de solda de emendas metálicas em estaca pré-moldada de concreto	un	5,00	32,32	161,60		
22.6.8	Arresamento de cabeça das estacas	un	5,00	36,20	180,99		
22.6.9	Fornecimento e instalação de Reservatório Metálico Elevado formato em coluna cilíndrica, fabricado em aço USI-SAC-300, com as seguintes características: Aço USI-SAC-300 (aço pintável e de alta resistência fy=3000 kg/cm²) Diâmetro interno do compartimento inferior e superior = 2,50 m Altura do compartimento inferior = 9,90 m (44,70 m³) Altura do compartimento superior = 4,50 m (21,30 m³) Altura Total do Costado = 14,40 m Altura da cobertura acima do costado = 0,15 m (cobertura em formato cone chapéu) Altura Total do Reservatório = 14,55 m Volume Total do Reservatório = 66,00 m³	vb	1,00	51.927,17	51.927,17		
	SUBTOTAL				74.942,65		
23.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - PVC SOLDÁVEL / ROSCÁVEL MARRON						
23.1	Fornecimento e instalação de de tubo de PVC rígido soldável marrom em barra de 6m diâmetro 25mm (3/4) pol.	m	21,16	3,79	80,17		
23.2	Fornecimento e instalação de de tubo de PVC rígido soldável marrom em barra de 8m diâmetro 32mm (1) pol.	m	105,00	6,18	649,10		
23.3	Fornecimento e instalação de de tubo de PVC rígido soldável marrom em barra de 8m diâmetro 50mm (1.5) pol.	m	35,72	11,07	395,37		
23.4	Fornecimento e instalação de de tubo de PVC rígido soldável marrom em barra de 6m diâmetro 60mm (2) pol.	m	3,19	15,45	49,29		
23.5	Fornecimento e instalação de de tubo de PVC rígido soldável marrom em barra de 6m diâmetro 75mm (2.5) pol.	m	3,53	21,32	75,26		
23.6	Fornecimento e instalação de luva de PVC rígido para tubo soldável 50mm (1 1/2 pol)	ud	3,00	5,75	17,24		
23.7	Fornecimento e instalação de cotovelo 90° de PVC rígido para tubo soldável 25 mm (3/4 pol)	ud	7,00	3,28	22,97		
23.8	Fornecimento e instalação de cotovelo 90° de PVC rígido para tubo soldável 32 mm (1 pol)	ud	13,00	4,25	55,20		
23.9	Fornecimento e instalação de cotovelo 90° de PVC rígido para tubo soldável 50 mm (1 1/2 pol)	ud	7,00	7,57	52,97		



028



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

CNPJ 15.023.930/0001-38



PLANILHA DE MEDIÇÃO 03

OBRA: CONSTRUÇÃO ESCOLA 24 SALAS - MODELO A-24

ESTABELECIMENTO: E.E. NOVA

ENDEREÇO: RUA, S/N JARDIM SÃO PAULO

MUNICÍPIO: COLIDER - MT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UNID.	QUANT.	PREÇOS		% EXECUTADA	VALOR EXECUTAD
				UNITÁRIO	SUB-TOTAL		
23.10	Fornecimento e instalação de cotovelo 90° de PVC rígido para tubo soldável 75mm (2 1/2 pol)	ud	2,00	65,33	130,65		
23.11	Fornecimento e instalação de cotovelo 90° com redução de PVC rígido para tubo soldável 32x25mm (1x3/4 pol)	ud	5,00	4,90	24,51		
23.12	Fornecimento e instalação de Te 90° de PVC rígido para tubo soldável 25mm (3/4 pol)	ud	3,00	3,65	10,94		
23.13	Fornecimento e instalação de Te 90° de PVC rígido para tubo soldável 32mm (1 pol)	ud	1,00	5,54	5,53		
23.14	Fornecimento e instalação de Te 90° de PVC rígido para tubo soldável 50mm (1 1/2 pol)	ud	6,00	10,21	61,26		
23.15	Fornecimento e instalação de Te 90° de PVC rígido para tubo soldável 60mm (2 pol)	ud	6,00	25,74	154,42		
23.16	Fornecimento e instalação de Te de redução de PVC rígido para tubo soldável 32x25mm (1x3/4 pol)	ud	2,00	5,91	11,81		
23.17	Fornecimento e instalação de Te de redução de PVC rígido para tubo soldável 50x25mm (1 1/2x3/4 pol)	ud	2,00	11,79	23,58		
23.18	Fornecimento e instalação de Te de redução de PVC rígido para tubo soldável 50x32mm (1 1/2x1 pol)	ud	1,00	10,59	10,59		
23.19	Fornecimento e instalação de bucha de redução de PVC rígido para tubo soldável 60x50mm (2x1 1/2 pol)	ud	6,00	10,02	60,14		
23.20	Fornecimento e instalação de bucha de redução de PVC rígido para tubo soldável 75x50mm (2 1/2x1 1/2 pol)	ud	2,00	5,69	11,37		
23.21	Fornecimento e instalação de bucha de redução longa de PVC rígido para tubo soldável 50x25mm (1 1/2x3/4 pol)	ud	1,00	5,08	5,08		
23.22	Fornecimento e instalação de bucha de redução longa de PVC rígido para tubo soldável 50x32mm (1 1/2x1 pol)	ud	3,00	5,75	17,24		
23.23	Fornecimento e instalação de adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro de PVC rígido para tubo soldável 32mmx1 pol	ud	4,00	2,65	10,62		
23.24	Fornecimento e instalação de adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro de PVC rígido para tubo soldável 50mmx1 5 pol	ud	18,00	7,65	145,49		
23.25	Fornecimento e instalação de adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro de PVC rígido para tubo soldável 50mmx2 pol	ud	4,00	10,63	42,52		
23.26	Fornecimento e instalação de adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro de PVC rígido para tubo soldável 75mmx2 5 pol	ud	4,00	19,47	77,88		
23.27	Fornecimento e instalação de adaptador soldável com flanges de PVC rígido para tubo soldável para caixa de água 50mmx1 5 pol	ud	1,00	20,38	20,38		
23.28	Fornecimento e instalação de adaptador soldável com flanges de PVC rígido para tubo soldável para caixa de água 75mmx2 5 pol	ud	2,00	166,43	312,85		
23.29	Fornecimento e instalação de adaptador soldável com flanges de PVC rígido para tubo soldável para caixa de água 32mmx1 pol	ud	11,00	13,82	152,05		
23.30	Fornecimento e instalação de luva simples soldável / rosqueável 25mmx3/4 pol	ud	2,00	2,69	5,37		
23.31	Fornecimento e instalação de T redução 90° com bucha de latão na bolsa central 25mmx25mm 1/2 pol	ud	8,00	4,69	37,31		
23.32	Fornecimento e instalação de joelho de redução 90° soldável / rosqueável com bucha de latão 25mmx1/2 pol	ud	13,00	5,77	74,98		
	SUBTOTAL				2.795,15		
24.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - VÁLVULAS E REGISTROS						
24.1	Fornecimento e instalação de registro de gaveta europeia of acabamento bruto (amarelo) Docol 2 1/2 pol	ud	2,00	211,59	423,17		
24.2	Fornecimento e instalação de registro de gaveta europeia of acabamento bruto (amarelo) Docol 2 pol	ud	2,00	84,93	169,86		
24.3	Fornecimento e instalação de registro de gaveta europeia of acabamento bruto (amarelo) Docol 1 pol	ud	5,00	44,93	224,65		
24.4	Fornecimento e instalação de registro de gaveta (base) Docol 1 1/2 pol	ud	3,00	62,46	187,39		
24.5	Fornecimento e instalação de acabamento para registro cromado linha Itapema Bella - Docol - 1 1/2 pol	ud	3,00	43,75	131,24		
24.6	Fornecimento e instalação de válvula de descarga Docol (BASE) 1 1/2"	ud	17,00	93,07	1.582,11		
24.7	Fornecimento e instalação de acabamento de válvula de descarga Docol, em metal cromado	ud	17,00	104,14	1.770,44		



029



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

CNPJ 15.023.930/0001-38



PLANILHA DE MEDIÇÃO 03

OBRA: CONSTRUÇÃO ESCOLA 24 SALAS - MODELO A-24	
ESTABELECIMENTO: E. E. NOVA	
ENDEREÇO: RUA, S/N JARDIM SÃO PAULO	
MUNICÍPIO: COLIDER - MT	

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UNID.	QUANT.	PREÇOS		% EXECUTADA	VALOR EXECUTADO
				UNITÁRIO	SUB-TOTAL		
24.8	Fornecimento e instalação de tubo de descida para válvula de descarga de PVC rígido, incl. Joelho e anel de borracha	ud	17,00	7,69	134,06		
	SUBTOTAL				4.622,92		
25.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - LOUÇAS E METAIS						
25.1	Fornecimento e instalação de torneira de pressão para lavatório 1/2 pol - mod. Itapema - Docol	ud	17,00	52,03	884,54		
25.2	Fornecimento e instalação de pressmático mistério cromado de 1/2 pol	ud	6,00	6,09	36,51		
25.3	Fornecimento e instalação de lavatório de louça branca com coluna de primeira (linha Izz) inclusive acessórios de fixação	ud	1,00	124,27	124,27		
25.4	Fornecimento e instalação de cuba de embulir oval deca, na cor branca, sem válvula	ud	16,00	59,58	953,28		
25.5	Fornecimento e instalação de bacia sanitária de louça branca de primeira (linha Izz) inclusive acessórios de fixação	ud	17,00	72,72	1.236,20		
25.6	Fornecimento e instalação de Assenta plástico Standard branco para bacia sanitária	ud	17,00	19,17	325,95		
25.7	Fornecimento e instalação de mistério de louça branca Incepa de primeira, inclusive acessórios de fixação	ud	6,00	185,63	1.113,80		
25.8	Fornecimento e instalação de espelho sem moldura, inclusive acessórios de fixação 0,60x0,80m	ud	4,00	103,27	412,87		
25.9	Fornecimento e instalação de anel de vedação para bacia sanitária	ud	17,00	2,71	46,15		
25.10	Fornecimento e instalação de ligação para bacia sanitária em tubo em PVC rígido cromado de 40mm	ud	17,00	27,04	459,68		
25.11	Fornecimento e instalação de engate plástico flexível PVC branco 40 cm	ud	25,00	5,14	128,53		
	SUBTOTAL				5.721,78		
26.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - CURVAS E TANQUE						
26.1	Fornecimento e instalação de bancada seca em granito polido	m ²	10,74	319,77	3.434,34		
26.2	Fornecimento e instalação de sifão sanfonado fixável universal	ud	5,00	13,13	65,65		
26.3	Fornecimento e instalação de sifão tipo copo em PVC cromado	ud	17,00	28,98	492,66		
	SUBTOTAL				3.992,62		
27.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO						
27.1	Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido cor branca com ponta e bolsa em barra de 6m diâmetro 40mm	ml	31,23	4,38	136,65		
27.2	Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido cor branca com ponta e bolsa em barra de 6m diâmetro 50mm	ml	49,86	6,00	299,00		
27.3	Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido cor branca com ponta e bolsa em barra de 6m diâmetro 100mm	ml	91,62	6,38	586,28		
27.4	Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido cor branca com ponta e bolsa em barra de 6m diâmetro 150mm	ml	12,62	21,06	265,82		
27.5	Fornecimento e instalação de Curva 90° de PVC Rígido Branco Diam. 100mm	ud	11,00	20,04	220,43		
27.6	Fornecimento e instalação de Joelho 90° de PVC rígido branco diam. 40mm	ud	45,00	4,65	209,44		
27.7	Fornecimento e instalação de Joelho 90° de PVC rígido branco diam. 50mm	ud	19,00	5,17	97,71		
27.8	Fornecimento e instalação de Joelho 45° de PVC rígido branco diam. 40mm	ud	6,00	4,98	29,41		
27.9	Fornecimento e instalação de Joelho 45° de PVC rígido branco diam. 50mm	ud	13,00	5,80	75,37		
27.10	Fornecimento e instalação de Joelho 45° de PVC rígido branco diam. 100mm	ud	6,00	8,10	48,57		
27.11	Fornecimento e instalação de Te Sanitário curto branco diam. 50x50mm	ud	5,00	10,42	52,11		
27.12	Fornecimento e instalação de luva simples de PVC branco diam. 50mm	ml	20,00	5,58	111,18		
27.13	Fornecimento e instalação de luva simples de PVC branco diam. 100mm	ud	25,00	9,92	248,87		
27.14	Fornecimento e instalação de junção de 45° PVC rígido branco diam. 40mm	ud	10,00	7,01	70,11		
27.15	Fornecimento e instalação de junção simples de PVC rígido branco diam. 50x50mm	ud	1,00	11,03	11,02		
27.16	Fornecimento e instalação de junção simples de PVC rígido branco diam. 100x50mm	ud	8,00	18,63	150,80		
27.17	Fornecimento e instalação de junção simples de PVC rígido branco diam. 100x100mm	ud	10,00	22,07	220,67		
27.18	Fornecimento e instalação de corpo de esiva sanfonada PVC rígido branco 100x100x90mm	ud	4,00	12,75	50,99		

SEDUC/Protorco
33
Folha nº

030



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

CNPJ 15.023.930/0001-38



PLANILHA DE MEDIÇÃO 03

OBRA: CONSTRUÇÃO ESCOLA 24 SALAS - MODELO A-24

ESTABELECIMENTO: E.E. NOVA

ENDEREÇO: RUA, S/N JARDIM SÃO PAULO

MUNICÍPIO: COLIDER - MT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UNID.	QUANT.	PREÇOS		% EXECUTADA	VALOR EXECUTAD
				UNITÁRIO	SUB-TOTAL		
27.19	Fornecimento e instalação de corpo de caixa sifonada PVC rígido branco 150x150x50mm	ud	4,00	22,94	91,77		
27.20	Fornecimento e instalação de porta grelha quadrada prata 150mm	ud	6,00	4,40	35,16		
27.21	Fornecimento e instalação de grelha quadrada de alumínio 150mm	ud	6,00	22,44	178,48		
27.22	Fornecimento e instalação de terminal de ventilação PVC branco diam 50mm	ud	7,00	7,48	52,38		
27.23	Execução de caixa de inspeção em alvenaria de tijolos maciço de 1/2 vez revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 com impermeabilizante e tampa de concreto armado (e=0,07m) conf. Det.n. 15 dop 70x70x50cm	ud	8,00	180,15	1.441,22		
27.24	Execução de fossa séptica conf det.n. 5.20x5.20x2.60m	ud	1,00	3.041,08	3.041,08		
27.25	Execução de filtro anaeróbico de	ud	1,00	9.913,66	9.913,66		
27.26	Execução de sumidouro conf. Det. N. 12 dop diâmetro 2.50m e prof. 3.00m	ud	3,00	2.128,44	6.379,31		
	SUBTOTAL				25.144,26		
28.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO						
28.1	Fornecimento e instalação de extintor de água pressurizada 10 lts, incl. Suporte e sinalização	ud	1,00	120,94	120,94		
28.2	Fornecimento e instalação de extintor de gás carbônico (CO2) 6kg, inclusive suporte e sinalização	ud	15,00	501,10	7.515,48		
28.3	Fornecimento e instalação de tubo de aço galvanizado - classe média - tipo Mansmann diam. 63mm	m	119,45	65,13	7.899,73		
28.4	Fornecimento e instalação de luva galvanizada com rosca - classe 10 - tipo Tupy diam. 63mm	ud	40,00	19,80	795,20		
28.5	Fornecimento e instalação de cotovelo galvanizado com rosca - classe 10 - tipo Tupy diam. 63mm	ud	8,00	25,91	207,25		
28.6	Fornecimento e instalação de Te galvanizado com rosca - classe 10 - tipo Tupy diam. 63mm	ud	2,00	35,95	77,92		
28.7	Fornecimento e instalação de flange galvanizado sextavado - classe 10 - tipo Tupy diam. 75mm	ud	1,00	50,88	50,88		
28.8	Fornecimento e instalação de Niple duplo galvanizado - classe 10 - tipo Tupy diam. 63mm	ud	2,00	18,31	36,61		
28.9	Fornecimento e instalação de luva de união assento em bronze - tipo Tupy diam. 63mm	ud	2,00	87,86	175,76		
28.10	Fornecimento e instalação de registro de gaveta industrial bronze diam. 63mm	ud	2,00	366,88	773,76		
28.11	Fornecimento e instalação de válvula de retenção horizontal 4 com portinhola 63mm	ud	2,00	378,04	756,07		
28.12	Fornecimento e instalação de registro angular para incêndio 63mm	ud	5,00	96,44	492,17		
28.13	Fornecimento e instalação de engate rápido "storz" com red. Ferro galvanizado diam. 63mmx38mm	ud	5,00	44,58	222,91		
28.14	Fornecimento e instalação de hidrante de recalque composto de caixa de alvenaria, registro globo angular 45° - 1 1/2" e tampa de P* 60x60cm	ud	1,00	489,08	489,07		
28.15	Fornecimento e instalação de mangueira 30m fibra sintética pura tipo I Graud - tipo Parsh com adaptador e esguicho diam. 1 1/2 pol	ud	5,00	284,35	1.421,73		
28.16	Fornecimento e instalação de armário em chapa de aço com ventilação adequada - visor com inspeção com inscrição incêndio, cesto interno para abrigo da mangueira e esguicho tipo "bucha esfero" ou similar 75x45x17cm	ud	5,00	184,63	923,14		
28.17	Fornecimento e instalação de acionador de bomba com contactora equivalente para acionamento de conjunto moto bomba de 4 Cv	ud	1,00	539,85	539,85		
28.18	Fornecimento e instalação de botoeira tipo quebre o vidro 24v para acionamento do alarme	ud	12,00	112,02	1.344,24		
28.19	Fornecimento e instalação de indicador sonoro 120 db 24v	ud	1,00	207,64	207,64		
28.20	Indicador luminosos de entrada e saída de veículos	ud	1,00	97,51	97,51		
28.21	Fornecimento e instalação de central de alarme com 6 luva	ud	1,00	3.202,27	3.202,27		
28.22	Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC 3/4" rosável anti-chama em barra de 3m	ud	97,00	6,38	611,26		
28.23	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 1.50mm ² , com isolamento para 750v, com caract. Não propagante ao fogo e auto extingüível, pirastic flex ou similar.	m	672,95	1,11	972,37		
28.24	Conjunto motor bomba centrífuga trifásica 50 a 60 Hz para sucção até 6m pol. 2" hp	ej	1,00	749,51	749,51		
	SUBTOTAL				29.684,26		



031



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

CNPJ 15.023.930/0001-38



PLANILHA DE MEDIÇÃO 03

OBRA: CONSTRUÇÃO ESCOLA 24 SALAS - MODELO A-24

ESTABELECIMENTO: E.E. NOVA

ENDEREÇO: RUA, SAN JARDIM SÃO PAULO

MUNICÍPIO: COLIDER - MT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UNID.	QUANT.	PREÇOS		% EXECUTADA	VALOR EXECUTADO
				UNITÁRIO	SUB-TOTAL		
29.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
29.1	Fornecimento e instalação de porta papel de louça com rolê	ud	13,00	25,95	337,35		
29.2	Fornecimento e instalação de saboneteira para sabão líquido marca felela ou similar	ud	6,00	32,19	193,15		
29.3	Fornecimento e instalação de espelho para lavatório sem moldura, inclusive acessórios de fixação dimensão 0.50x0.60m	ud	12,00	49,23	590,76		
29.4	Fornecimento e instalação de mastro para bandeira constituído de 3 postes de cano galvanizado diâmetro 3 pol conforme detalhe do dop	ci	1,00	2.548,09	2.548,09		
29.5	Execução de fossa séptica conf. Det. N. 3.50x1.75x1.80m	ud	1,00	4.004,16	4.004,16		
29.6	Execução de sumidouro conf. Det. N. 12 dop diâmetro 1.50 e prof. 3.00m	ud	2,00	1.260,22	2.538,44		
29.7	Execução do caixa de inspeção em alvenaria de tijolos maciço de 1/2 vez revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 com impermeabilizante e tampa de concreto armado (e=0.07m) conf. Det. N. 15 dop 60x60x50cm	ud	3,00	152,43	457,29		
29.8	Execução do caixa de inspeção em alvenaria de tijolos maciço de 1/2 vez revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 com impermeabilizante e tampa de concreto armado (e=0.07m) conf. Det. N. 15 dop 50x50x40cm	ud	2,00	111,67	223,34		
29.9	Fornecimento de quadro de giz conforme detalhe SEDUC 5.00x1.30m executado na obra	ud	24,00	653,69	15.688,67		
29.10	Assentamento de roda - meios de madeira de 15cm, altura do espaldar das cadeiras.	m	528,00	9,75	5.148,00		
29.11	Fornecimento e instalação de Placa de Inauguração em Aço Inox Escovado com Resina, Dim: 60 x 70 cm, Modelo Obras Públicas	ud	1,00	324,28	324,28		
29.12	Fornecimento e colocação de Obelisco em concreto armado	ud	1,00	3.038,20	3.038,19		
29.13	Fornecimento e aplicação de insulim em vidro	m2	24,00	52,71	1.265,04		
29.14	Fornecimento e colocação de Letreiro em Letras Caixa em aço inox escovado (letras minúsculas), fixado na testeira metálica, com as seguintes letras: " Escola Estadual Nome da escola"	ci	1,00	6.076,40	6.076,39		
	SUBTOTAL				42.433,09		
30.0	LIMPEZA						
30.1	Limpeza geral da obra	m2	2.727,42	3,61	9.845,98		
	SUBTOTAL				9.845,98		
	TOTAL GERAL				1.788.329,07		477.882,5

TOTAL MEDIDO	R\$ 477.882,5
VALOR PAGO	R\$ 471.085,3
VALOR DA OBRA	R\$ 1.788.329,0
SALDO	R\$ 839.361,1

V.A. Sales
HIRAN ANDREAZZA SALES
Engenheiro Civil CREA - MT 120255690-6
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Prefeitura Municipal de COLIDER





ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

CNPJ 15.023.930/0001-38



PLANILHA DE MEDIÇÃO 03

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UNID.	QUANT.	PREÇOS		MEDIÇÃO	
				UNITÁRIO	SUB-TOTAL	% MEDIDO	VALOR MEDIDO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	Execução de locação da obra e tábuas corridas p/medição considerar as faces externas das paredes	M2	364,00	3,40	1.236,50	X	
	SUBTOTAL				1.236,50		
2.0	MOVIMENTO DE TERRA						
2.1	Escavação manual de vala profunda até 2,00m em solo de primeira categoria – qualquer que seja o teor de umidade que apresente	M3	43,03	19,24	827,74	X	
2.2	Reaterro manual de valas com o próprio material escavado, cin. Serviços de apiloamento com massa de 30 a 60kg	m3	25,82	10,21	263,84	X	
2.3	Aterro entre baldrame em camadas de 20cm, utilizando compactador mecânico (tipo sapo mecânico), inc. Transporte e espalhamento do material	M3	72,80	24,49	1.782,87	X	
2.4	Apiloamento de fundo de valas ou cavas com massa de 30kg	M2	65,53	9,01	590,16	X	
	SUBTOTAL				3.464,41		
3.0	FUNDAÇÕES						
3.1	Fornecimento, Lançamento e Aplicação de Lastro de Concreto c/ betoneira em fundações 1:5:10 c/187 kg cim/m3	m3	0,87	242,91	211,32	X	
3.2	Fornecimento, confecção, transporte e aplicação de concreto 20 Mpa (322 kgcimento/m3) em fundações, virado na obra, composto por cimento portland CP 32 F, areia lavada tipo média a grossa, pedra granítica britada, e equipamentos.	m3	14,58	361,13	5.265,25	X	
3.3	Forma inclusive desforma comum de tábua para fundações sem reaproveitamentos	m2	48,34	37,32	1.803,93	X	
3.4	Forma inclusive desforma comum de tábua para fundações com 1 reaproveitamento	M2	114,62	28,22	3.234,89	X	
3.5	Fornecimento, trabalho e Aplicação de Aço CA 50 em fundações	KG	764,30	6,18	4.732,25	X	
3.6	Fornecimento, trabalho e Aplicação de Aço CA – 60 em fundações	KG	251,50	6,76	1.706,20	X	
3.7	Lastro de brita granítica apiloado manualmente	M3	0,87	88,20	76,73	X	
	SUBTOTAL				17.030,57		
4.0	ESTRUTURA						
4.1	Fornecimento, confecção, transporte e aplicação de concreto 20 Mpa (322 kgcimento/m3) em estrutura, virado na obra, composto por cimento portland CP 32 F, areia lavada tipo média a grossa, seixo rolado, e equipamentos.	m3	22,83	397,30	9.070,37	X	
4.2	Fornecimento, trabalho e Aplicação de Aço CA 50 em estrutura	KG	1.488,70	6,75	10.055,42	X	
4.3	Fornecimento, trabalho e Aplicação de Aço CA 60 em estrutura	KG	131,90	6,76	894,82	X	
4.4	Confecção e Montagem de Forma incl. desforma comum de tábua com 02 reaproveitamento	m2	250,91	29,07	7.294,45	X	
4.5	Execução de laje pré-fabricada para forro, espaçamento entre vigas de 41cm a espessura da laje de 8,00cm e capsaimento de 2cm, inc. Tela soldada CA 60 4,20mm 15x15cm	M2	140,00	51,30	7.182,08	X	
	SUBTOTAL				34.497,14		
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS						
5.1	Execução de pintura com neutrol 45 com 2 demãos	M2	25,23	5,77	145,50	X	
	SUBTOTAL				145,50		
6.0	ALVENARIA						
6.1	Execução de alvenaria de elevação de tijolo cerâmico 9x19x19cm assente c/ argamassa mista 1:2:8 de 1/2 vez	M2	252,30	24,98	6.303,40	X	
6.2	Verga, contra-verga ou pilar de concreto armado, inc. Concreto, forma e ferragem com concreto 13,5 Mpa (300kg cim/m3)	M3	0,23	1.210,97	278,52	X	
	SUBTOTAL				6.581,82		
7.0	COBERTURA						



032



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

CNPJ 15.023.930/0001-38



PLANILHA DE MEDIÇÃO 03

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

ESTABELECIMENTO: E.E. NOVA

ENDEREÇO: RUA, S/N JARDIM SÃO PAULO

MUNICÍPIO: COLIDER - MT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UNID.	QUANT.	PREÇOS		MEDIÇÃO	
				UNITÁRIO	SUB-TOTAL	% MEDIDO	VALOR MEDIDO
7.1	Estrutura metálica para cobertura, com especificações mínimas: perfil aço dobrado, laminado e chaparia ASTM A 36 eletrodo E6013 especificação AWS, inc. montagem e fundo anti-corrosão a base de cromato de zinco	KG	5.168,00	7,85	39.551,35	100	39.551,35
7.2	Fornecimento e instalação de Cobertura com telha de aço galvanizado zincado trapezoidal, trapézio alto ou baixo, com 0,43mm de espessura, inc. 10%, fixada com hastas de ferro galvanizado tipo gancho, arruela de borracha e parafuso	m2	413,44	23,98	9.912,84	100	9.912,84
7.3	Fornecimento e instalação de calha ou rufo na chapa n. 24 desenvolvimento 50,00cm	ML	85,60	35,15	3.008,42	100	3.008,42
7.4	Fornecimento e instalação de tubo de pvc para águas pluviais, inc. Braçadeiras para fixação a 100mm	ML	38,00	17,35	659,31	100	659,31
7.5	Fornecimento e instalação de curva pvc 90° a 100mm	UN	20,00	19,90	397,96	100	397,96
7.6	Fornecimento e colocação de testeira metálica em chapa de aço galvanizado pré-pintada cor branco, com altura média de 0,30 m	m	70,00	37,87	2.650,94	100	2.650,94
	SUBTOTAL				56.180,82		
8.0	ESQUADRIAS						
8.1	Fornecimento e instalação de porta metálica de abrir em chapa dobrada n.18	M2	10,08	318,55	3.210,96		
8.2	Porta metálica de enrolar em chapa de aço ondulada	m²	6,00	112,89	677,34		
8.3	Fornecimento e instalação de janela de vidro liso temperado blindex fumê espessura 8,00mm, inc. Caixa de alumínio e metais	M2	4,00	324,85	1.299,39		
8.4	Porta e montante de alumínio de 0,80x1,70m, suspensa a 10 cm do piso acabado, anodizada na cor bronze e para o box do PNEE esta sorã de 0,80x1,70m, inc. Fechaduras	M2	12,96	541,46	7.017,27		
	SUBTOTAL				12.204,96		
9.0	REVESTIMENTO						
9.1	Chapisco de aderência e argam de cimento e areia no traço 1:3 e= 5 mm	m2	844,60	2,87	1.718,88	X	
9.2	Reboco paulista usando argamassa mista de cimento cal e areia no traço 1:2:8 com 20 mm de espessura	m2	844,60	13,23	8.529,66	100	8.529,66
9.3	Revestimento com azulejo branco (dimensão mínima 150x150 mm, espessura mínima 4 mm) empregando argamassa pré fabricada de cimento colante (a prumo), incl rejuntamento	m2	176,61	28,29	4.996,62		
	SUBTOTAL				15.244,94		
10.0	PISOS RODAPÉS SOLEIRAS E PEITORIS						
10.1	Preparo e apiloamento do local destinado a receber o piso, incl. carga e transporte manual de material de caixa de empréstimo para complementação do que faltar.	m2	364,00	7,72	2.810,88	X	
10.2	Contrapiso de concreto não estrutural Fck=13,5 Mpa, preparado com régua de alumínio e desempenadeira de madeira, perfeitamente nivelado, pronto para receber o piso, esp.= 5,00 cm	m2	364,00	22,87	8.324,86	75	
10.3	Calçada em concreto fck 13,5Mpa, no traço 1:3:6 com junta de dilatação seca, formando quadro de 1,00x2,00m, com 6cm de espessura, preparado com régua de alumínio e desempenadeira de madeira, perfeitamente nivelado	m2	84,00	27,12	2.277,80		
10.4	Revestimento de piso em granilite fundido no local formando quadros de 2,00 m2 de área (no máximo) com junta plastica colorida e faixa perimétrica de 30 cm, na cor preta, fazendo meia cana, aplicação de 2 demãos de resina acrílica	M2	364,00	34,85	12.684,99		
10.5	Assentamento de peitoril de granito cinza L=15cm	ML	4,00	52,09	208,36		
	SUBTOTAL				26.206,90		
11.0	FORROS E DIVISÓRIAS						
11.1	Fornecimento e instalação de Forro de pvc branco 200 mm, incl. estrutura para fixação em metalon galvanizado e todaferro	m2	224,00	33,59	7.525,22		



034



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

CNPJ 15.023.930/0001-38



PLANILHA DE MEDIÇÃO 03

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	
ESTABELECIMENTO: E.E. NOVA	
ENDEREÇO: RUA, 511 JARDIM SÃO PAULO	
MUNICÍPIO: COLIDER - MT	

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UNID.	QUANT.	PREÇOS		MEDIÇÃO	
				UNITÁRIO	SUB-TOTAL	% MEDIDO	VALOR MEDIDO
11.2	Fornecimento e instalação de divisória p/ banheiro em granito polido, assente com argamassa, na cor cinza.	m2	36,52	200,32	7.315,84		
	SUBTOTAL				14.841,06		
12.0	PINTURA						
12.1	Pintura Látex Acrílico (1ª Linha Renner ou Suvini) em superfície rebocada incluso limpeza e lixamento preliminar, uma demão de fundo preparador de superfície a base de água, 2 demãos de látex pva, com adição de liqubril na proporção 1:1	m2	92,51	4,98	458,58		
12.2	Emassamento de parede interna, externa ou forro com massa corrida acrílica 1ª linha com duas demãos	M2	644,60	4,40	2.838,97		
12.3	Pintura Látex Acrílico (1ª Linha Renner ou Suvini) em superfície rebocada incluso limpeza e lixamento preliminar, uma demão de fundo preparador de superfície a base de água, 2 demãos de látex pva	M2	552,09	4,98	2.738,84		
12.4	Pintura em esquadrias de ferro com esmalte eletrolítico (1ª linha Renner, Suvini ou Ipiranga), Inc. Lixamento uma demão de zarcão laranja, correções de imperfeições e 2 demãos de tinta base de esmalte, pintura executada com trincha	M2	16,08	11,79	189,59		
	SUBTOTAL				6.223,89		
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E TELEFONIA						
13.1	Abertura e enchimento de rasgos na alvenaria p/passagem de canalização diametro 1/2 a 1 pol.	ml	36,00	2,68	96,34		
13.2	Abertura e enchimento de rasgos na alvenaria p/passagem de canalização diametro 1.1/4 a 2 pol.	ml	45,00	3,56	159,41		
13.3	Fornecimento e instalação de curva 90° de pvc 3/4" para eletroduto roscável	UN	28,00	2,40	67,18		
13.4	Fornecimento e instalação de luva de pvc 3/4" para eletroduto roscável	UN	20,00	1,19	23,89		
13.5	Fornecimento e instalação de Caixa Retang. De Ferro de Embutir C/Furos De 1/2 pol e 3/4pol 4x2pol	UN	20,00	4,32	86,30		
13.6	Fornecimento e instalação de componentes de fixação - abraçadeira tipo D com Cunha de 1/2"	UN	180,00	3,76	680,78		
13.7	Fornecimento e instalação de Caixa octogonal De Ferro de Embutir fundo móvel C/Furos De 1/2 pol e 3/4pol 4x4pol FMD	UN	17,00	5,83	99,04		
13.8	Fornecimento e instalação de eletroduto de flexível 3/4"(25mm) corrugado pvc	M	78,00	4,07	317,34		
13.9	Fornecimento e instalação de condutele de alumínio c/ tampa 3/4"	UN	10,00	7,78	77,81		
13.10	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 2.50mm2, com isolamento para 750v, com caract. Não propagante ao fogo e auto extingüível, pirastic flex ou similar.	ML	884,60	2,80	2.480,86		
13.11	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 4.00mm2, com isolamento para 750v, com caract. Não propagante ao fogo e auto extingüível, pirastic flex ou similar.	ML	82,00	3,58	293,93		
13.12	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 6.00mm2, com isolamento para 750v, com caract. Não propagante ao fogo e auto extingüível, pirastic flex ou similar.	ML	123,00	4,58	563,58		
13.13	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 10.00mm2, para tensão de 1000v formado por condutor de fio de cobre isolado com material de características não propagantes ao fogo	ML	51,60	6,77	350,90		
13.14	Fornecimento e instalação de Quadro De Dist Tripolar Embutir C/ Barramento Com Porta 20 Circuitos 100 A	UN	1,00	187,94	187,94		
13.15	Fornecimento e Instalação de Disjuntor monofásico EL 10A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	UN	8,00	10,43	83,42		
13.16	Fornecimento e Instalação de Disjuntor monofásico EL 15A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	un	2,00	11,09	22,17		
13.17	Fornecimento e Instalação de Disjuntor monofásico EL 20A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	un	2,00	11,09	22,17		



035



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

CNPJ 15.023.930/0001-38



PLANILHA DE MEDIÇÃO 03

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

ESTABELECIMENTO: E.E. NOVA

ENDEREÇO: RUA, S/N JARDIM SÃO PAULO

MUNICÍPIO: COLIDER - MT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UNID.	QUANT.	PREÇOS		MEDIÇÃO	
				UNITÁRIO	SUB-TOTAL	% MEDIDO	VALOR MEDIDO
13.18	Fornecimento e instalação de Disjuntor bifásico EL 40A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	un	2,00	47,01	94,01		
13.19	Fornecimento e instalação de Interruptor Simples de embutir 1 tecla 10 A - 250V com espelho para caixa 4x2****, Linha Popular	CJ	4,00	7,28	29,11		
13.20	Fornecimento e instalação de Interruptor Simples de Embutir 3 teclas 10 A - 250V com espelho para caixa 4x2****, Linha Popular	CJ	1,00	18,47	18,48		
13.21	Fornecimento e instalação de Tomada 2P universal de Embutir 10 A - 250V com espelho para caixa 4x2****, Linha Popular	CJ	2,00	4,63	9,26		
13.22	Fornecimento e instalação de Tomada 2P+T universal de Embutir 10 A - 250V com espelho para caixa 4x2****, Linha Popular	CJ	15,00	10,97	164,58		
3.23	Fornecimento e instalação de luminária tipo calha industrial e comercial com lâmpada fluorescente 2 x 20w, reator alto fator de potência partida rápida e acessórios	CJ	2,00	61,41	122,82		
13.24	Fornecimento e instalação de luminária tipo calha industrial e comercial com lâmpada fluorescente 2 x 40w, reator alto fator de potência partida rápida e acessórios	CJ	23,00	77,48	1.782,02		
13.25	Fornecimento e instalação de luminária tipo arandela em ferro pintado para uso externo com lâmpada incandescente 1x60w/127v (Tipo Tartaruga)	CJ	2,00	24,14	48,28		
13.26	Fornecimento e instalação de luminária bloco autônomo de iluminação de emergência	UN	2,00	197,65	395,29		
13.27	Fornecimento e instalação de luminária bloco autônomo de iluminação de emergência balizamento (saldá + seta)	UN	2,00	197,65	395,29		
13.28	Fornecimento e instalação de rolo de fita isolante plástica, de 20,00 m	UN	3,00	19,59	58,77		
13.29	Fornecimento e instalação de rolo de fita isolante de alta fusão, de 10,00 m	UN	1,00	15,95	15,94		
	SUBTOTAL				8.747,87		
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – EQUIPAMENTOS						
14.1	Conjunto motor bomba centrífuga trifásica 50 a 60 hz para sucção até 6m pol 2 HP.	CJ	1,00	744,24	744,23		
	SUBTOTAL				744,23		
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – CAIXAS DE INSPEÇÃO E PASSAGEM						
15.1	Execução de caixa de passagem de concreto de 5cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 30x30x40cm	CJ	1,00	47,13	47,13		
15.2	Execução de caixa de passagem de concreto de 5cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 40x40x50cm	CJ	1,00	76,24	76,34		
	SUBTOTAL				123,47		
16.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS – PRELIMINARES						
16.1	Abertura e enchimento de rasgos na alvenaria para passagem de canalização diâmetro 1/2 à 1 pol	ML	42,00	2,88	112,39		
16.2	Abertura e enchimento de rasgos na alvenaria para passagem de canalização diâmetro 1 1/4 à 2 pol	ML	48,00	3,58	171,11		
16.3	Fornecimento e instalação de caixa de água de pvc inc. Tampa de 3000L	UN	3,00	954,00	2.862,01		
16.4	Fornecimento e instalação de bóia interna tipo (São Paulo) p/ caixa de água amarelo bruto n.1350 marca deca ¾ pol	UN	2,00	42,03	84,05		
	SUBTOTAL				3.229,56		
17.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS – PVC SOLDÁVEL / ROSCÁVEL MARRON						
17.1	Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável marrom em barra de 6m diâmetro 25mm (3/4) pol.	m	40,81	3,76	153,54		
17.2	Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável marrom em barra de 6m diâmetro 32mm (1) pol.	m	101,75	6,05	615,93		



036



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

CNPJ 15.023.930/0001-38



PLANILHA DE MEDIÇÃO 03

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	
ESTABELECIMENTO: E.E. NOVA	
ENDEREÇO: RUA, SIN JARDIM SÃO PAULO	
MUNICÍPIO: COLIDER - MT	

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UNID.	QUANT.	PREÇOS		MEDIÇÃO	
				UNITÁRIO	SUB-TOTAL	% MEDIDO	VALOR MEDIDO
17.3	Fornecimento e instalação de de tubo de PVC rígido soldável marrom em barra de 6m diâmetro 50mm (1,5) pol.	m	13,85	10,99	152,22		
17.4	Fornecimento e instalação de de tubo de PVC rígido soldável marrom em barra de 6m diâmetro 50mm (2) pol.	m	6,00	15,35	92,07		
17.5	Fornecimento e instalação de de tubo de PVC rígido soldável marrom em barra de 6m diâmetro 75mm (2,5) pol.	m	6,96	21,17	189,70		
17.6	Fornecimento e instalação de luva de PVC rígido para tubo soldável 32mm (1 pol)	ud	2,00	2,80	5,60		
17.7	Fornecimento e instalação de cotovelo 90° de PVC rígido para tubo soldável 25 mm (3/4 pol)	ud	14,00	3,26	45,62		
17.8	Fornecimento e instalação de cotovelo 90° de PVC rígido para tubo soldável 32 mm (1 pol)	ud	9,00	4,22	37,94		
17.9	Fornecimento e instalação de cotovelo 90° de PVC rígido para tubo soldável 50 mm (1 1/2 pol)	ud	4,00	7,51	30,05		
17.10	Fornecimento e instalação de cotovelo 90° de PVC rígido para tubo soldável 75 mm (2 1/2 pol)	ud	5,00	64,87	324,34		
17.11	Fornecimento e instalação de cotovelo 90° com redução de PVC rígido para tubo soldável 32x25mm (1x3/4 pol)	ud	5,00	4,87	24,34		
17.12	Fornecimento e instalação de Te 90° de PVC rígido para tubo soldável 32mm (1 pol)	ud	6,00	5,50	33,00		
17.13	Fornecimento e instalação de Te 90° de PVC rígido para tubo soldável 60mm (2 pol)	ud	6,00	25,56	153,33		
17.14	Fornecimento e instalação de Te de redução de PVC rígido para tubo soldável 32x25mm (1x3/4 pol)	ud	1,00	5,87	5,86		
17.15	Fornecimento e instalação de Te de redução de PVC rígido para tubo soldável 75x50mm (2.1/2x1.1/2 pol)	ud	4,00	5,65	22,59		
17.16	Fornecimento e instalação de adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro de PVC rígido para tubo soldável 25mmx3/4 pol	ud	18,00	2,20	39,63		
17.17	Fornecimento e instalação de adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro de PVC rígido para tubo soldável 32mmx1 pol	ud	20,00	2,64	52,73		
17.18	Fornecimento e instalação de adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro de PVC rígido para tubo soldável 50mmx1,5 pol	ud	8,00	7,60	60,83		
17.19	Fornecimento e instalação de adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro de PVC rígido para tubo soldável 60mmx2 pol	ud	4,00	10,56	42,22		
17.20	Fornecimento e instalação de adaptador soldável com flanges de PVC rígido para tubo soldável para caixa de água 25mmx3/4 pol	ud	1,00	7,66	7,66		
17.21	Fornecimento e instalação de adaptador soldável com flanges de PVC rígido para tubo soldável para caixa de água 32mmx1 pol	ud	13,00	13,73	178,44		
17.22	Fornecimento e instalação de adaptador soldável com flanges de PVC rígido para tubo soldável para caixa de água 60mmx2 pol	ud	1,00	25,77	25,77		
17.23	Fornecimento e instalação de adaptador soldável com flanges de PVC rígido para tubo soldável para caixa de água 75mmx2,5 pol	ud	3,00	151,38	454,15		
17.24	Fornecimento e instalação de bucha de redução longa de pvc rígido para tubo soldável 50x25mm (1.1/2x3/4 pol)	ud	1,00	5,05	5,04		
17.25	Fornecimento e instalação de luva simples soldável / rosqueável 25mmx3/4 pol	ud	4,00	2,67	10,66		
17.26	Fornecimento e instalação de joelho 90° soldável/roscável com bucha de latão 25mm x 3/4 pol	ud	11,00	4,63	50,94		
17.27	Fornecimento e instalação de joelho de redução 90° soldável / rosqueável com bucha de latão 25mmx1/2 pol	ud	8,00	5,73	45,82		
	SUBTOTAL				2.860,02		
18.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS – VÁLVULAS E REGISTROS						
18.1	Fornecimento e instalação de registro de esfera docol 1"	UN	1,00	56,33	56,32		
18.2	Fornecimento e instalação de registro de gaveta europeia c/ acabamento bruto (amarelo) docol 2"	UN	2,00	84,33	168,66		
18.3	Fornecimento e instalação de registro de gaveta europeia c/ acabamento bruto (amarelo) docol 1"	UN	9,00	29,42	264,75		
18.4	Fornecimento e instalação de registro de gaveta (base) docol 3/4"	UN	7,00	32,19	225,34		
18.5	Fornecimento e instalação de registro de gaveta (base) docol 1"	UN	1,00	44,62	44,61		



037



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
 CNPJ 15.023.930/0001-38



PLANILHA DE MEDIÇÃO 03

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO
ESTABELECIMENTO: E.E. NOVA
ENDEREÇO: RUA, S/N JARDIM SÃO PAULO
MUNICÍPIO: COLIDER - MT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UNID.	QUANT.	PREÇOS		MEDIÇÃO	
				UNITÁRIO	SUB-TOTAL	% MEDIDO	VALOR MEDIDO
18.6	Fornecimento e instalação de acabamento para registro cromado linha Itapema Bella – docol – 3/4"	UN	7,00	31,21	216,50		
18.7	Fornecimento e instalação de acabamento para registro cromado linha Itapema Bella – docol – 1"	UN	1,00	43,44	43,44		
18.8	Fornecimento e instalação de válvula de descarga docol (base) 1.1/2"	UN	8,00	92,41	739,28		
18.9	Fornecimento e instalação de acabamento de válvula de descarga docol, em metal cromado	UN	8,00	103,41	827,28		
18.10	Fornecimento e instalação de tubo de descida para válvula de descarga Inc. Joelho e anel de borracha	UN	8,00	7,83	62,64		
	SUBTOTAL				2.650,82		
19.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS – LOUÇAS E METAIS						
19.1	Fornecimento e instalação de torneira de pressão para pia marca deca ref. C 1157 comprimento 210mm com arejador	UN	4,00	90,47	361,89		
19.2	Fornecimento e instalação de torneira de pressão para lavatório	UN	8,00	21,37	170,95		
19.3	Fornecimento e instalação da cuba de embutir oval deca, na cor branca, 9" válvula	UN	8,00	59,16	473,28		
19.4	Fornecimento e instalação de bacia sanitária de louça branca de primeira (linha revera) inc. Acessórios de fixação	UN	8,00	133,91	1.071,31		
19.5	Fornecimento e instalação de assento plástico standard branco para bacia sanitária	UN	8,00	19,04	152,31		
19.6	Fornecimento e instalação de espelho para lavatório oval grande 45cmx56cm	UN	8,00	83,40	667,23		
19.7	Fornecimento e instalação de chuveiro de pvc cromado n.2 da cipla ou similar	UN	4,00	17,25	69,00		
19.8	Fornecimento e instalação do anel de vedação para bacia sanitária	UN	8,00	2,70	21,56		
19.9	Fornecimento e instalação de ligação para bacia sanitária tubo em pvc rígido cromado de 40mm	UN	8,00	26,85	214,80		
19.10	Fornecimento e instalação de engate plástico flexível pvc branco 40 cm	UN	8,00	5,11	40,84		
	SUBTOTAL				3.243,17		
20.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS – CUBAS E TANQUE						
20.1	Fornecimento e instalação de tanque em aço inoxidável de 1,60x0,60m, 2 cubas oval, inc. Válvula americana	UN	2,00	286,07	572,13		
20.2	Fornecimento e instalação de bancada, tanque ou balcão em granito cirza polido, espessura 2,00cm	M2	2,00	173,63	347,26		
20.3	Fornecimento e instalação de sifão tipo copo em pvc cromado	UN	8,00	28,78	230,20		
	SUBTOTAL				1.149,59		
21.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS – PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO						
21.1	Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido cor branca com ponta e bolsa em barra de 6m diâmetro 40mm	ml	7,81	4,35	33,83		
21.2	Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido cor branca com ponta e bolsa em barra de 6m diâmetro 50mm	ml	11,22	5,95	66,81		
21.3	Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido cor branca com ponta e bolsa em barra de 6m diâmetro 75mm	ml	4,51	8,83	39,81		
21.4	Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido cor branca com ponta e bolsa em barra de 6m diâmetro 100mm	ml	23,97	9,31	223,21		
21.5	Fornecimento e instalação de Joelho 90° de PVC rígido branco diam. 40mm	ud	24,00	4,62	110,91		
21.6	Fornecimento e instalação de Joelho 90° de PVC rígido branco diam. 50mm	ud	2,00	5,14	10,27		
21.7	Fornecimento e instalação de Joelho 90° de PVC rígido branco diam. 75mm	ud	4,00	8,74	34,95		
21.8	Fornecimento e instalação de Joelho 45° de PVC rígido branco diam. 40mm	ud	2,00	4,87	9,73		



038



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
 CNPJ 15.023.930/0001-38



PLANILHA DE MEDIÇÃO 03

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO
ESTABELECIMENTO: E.E. NOVA
ENDEREÇO: RUA, S/N JARDIM SÃO PAULO
MUNICÍPIO: COLIDER - MT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UNID.	QUANT.	PREÇOS		MEDIÇÃO	
				UNITÁRIO	SUB-TOTAL	% MEDIDO	VALOR MEDIDO
21.9	Fornecimento e instalação de Joelho 45° de PVC rígido branco diam. 50mm	ud	4,00	5,76	23,02		
21.10	Fornecimento e instalação de Te Sanitário curto branco diam. 40x40mm	ud	2,00	6,98	13,96		
21.11	Fornecimento e instalação de Te Sanitário curto branco diam. 50x50mm	ud	2,00	10,35	20,69		
21.12	Fornecimento e instalação de Te Sanitário curto branco diam. 75x75mm	ud	2,00	16,74	33,47		
21.13	Fornecimento e instalação de Te Sanitário curto branco diam. 100x75mm	ud	4,00	46,90	187,56		
21.14	Fornecimento e instalação de luva simples de PVC branco diam. 50mm	ud	10,00	5,52	55,20		
21.15	Fornecimento e instalação de luva simples de PVC branco diam. 75mm	ud	4,00	8,24	32,94		
21.16	Fornecimento e instalação de luva simples de PVC branco diam. 100mm	ud	18,00	9,88	177,92		
21.17	Fornecimento e instalação de junção de 45° PVC rígido branco diam. 40mm	ud	4,00	6,96	27,84		
21.18	Fornecimento e instalação de junção simples de PVC rígido branco diam. 50x50mm	ud	2,00	10,95	21,90		
21.19	Fornecimento e instalação de junção simples de PVC rígido branco diam. 100x50mm	ud	2,00	18,69	37,38		
21.20	Fornecimento e instalação de junção simples de PVC rígido branco diam. 100x100mm	ud	4,00	21,91	87,65		
21.21	Fornecimento e instalação de corpo de caixa sifonada PVC rígido branco 100x100x50mm	ud	4,00	12,68	50,63		
21.22	Fornecimento e instalação de corpo de caixa sifonada PVC rígido branco 150x150x50mm	ud	2,00	22,78	45,56		
21.23	Fornecimento e instalação de porta grelha redondo branco 100mm	ud	4,00	3,54	14,14		
21.24	Fornecimento e instalação de porta grelha quadrada prata 150mm	ud	2,00	4,36	8,72		
21.25	Fornecimento e instalação de grelha redonda de alumínio 100mm	ud	4,00	3,80	15,20		
21.26	Fornecimento e instalação de grelha quadrada de alumínio 150mm	ud	2,00	22,28	44,55		
21.27	Fornecimento e instalação de caixa de gordura de pvc sifonada conj. completo de 250x172x50mm	ud	2,00	60,27	120,53		
21.28	Execução de caixa de inspeção em alvenaria de tijolos maciço de 1/2 vez revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 com impermeabilizante e tampa de concreto armado (a=0,07m) conf. Det.n. 15 dop 70x70x50cm	ud	2,00	178,89	357,77		
21.29	Execução de fossa séptica conf. det.n. 5,20x5,20x2,60m	ud	1,00	3.913,34	3.913,34		
21.30	Execução de filtro anaeróbico de	ud	1,00	9.843,88	9.843,88		
21.31	Execução de sumidouro conf. Det. N. 12 dop diâmetro 2,50m e prof. 3,00m	ud	1,00	2.111,47	2.111,47		
	SUBTOTAL				17.774,96		
22.0	LIMPEZA						
22.1	Limpeza geral da obra	M2	413,44	3,00	1.241,14		
	SUBTOTAL				1.241,14		
	TOTAL GERAL				235.723,64		64.710,48
					TOTAL MEDIDO		R\$ 64.710,48
					VALOR PAGO		R\$ 73.723,23
					VALOR DA OBRA		R\$ 235.723,64
					SALDO		R\$ 97.283,93

H.A.S.
HIRAN ANDREAZZA SALES
 Engenheiro Civil CREA - MT 120255690-6
 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
 Prefeitura Municipal de COLIDER



039

PARCELA: 4ª parcela - Contas
 EL. DESPESA: 51 - 102
 VALOR: 83.924,00
 EMPENHO:
 Clovis Calazans de Queiroz
 Téc. Analista de Prestação de
 Contas Estaduais/SEDUC-MT

Faltam lançar no SPC
 não consta no sistema
 dados base -
 S. Gomes OK

ESTADO DE MATO GROSSO
 ESTADO DE EDUCAÇÃO

PROTOCOLO - ON LINE

Protocolo n.: 128790/2009 Data: 27/02/2009 10:03

Governo do Estado de Mato Grosso
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Interessado(a): PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
 Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS
 Resumo: ENC. PRESTAÇÃO PARCIAL DO CONVENIO N 108/2008

Setor Origen: GEPA
 Setor Destino: SUPF

Volume: 1 de 1



TIQUETA

ENCAMINHAMENTO

Data	Unidade	Rúbrica	Data	Unidade	Rúbrica
			12		
			13		
			14		
			15		
			16		
			17		
			18		
			19		
			20		
			21		
			22		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

CNPJ: 15.023.930/0001-38



OF. Nº 059/GP/2009 COLIDER-MT, 26 de fevereiro de 2009.

REFERÊNCIA: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
CONVÊNIO Nº 108/2008 - SEDUC


Senhor Secretário,

Cumpre-me encaminhar a V.S^ª., em anexo a Prestação de Contas PARCIAL referente ao Convênio nº 108/2008 celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação e a Prefeitura Municipal de Colider-MT, tendo como objeto a Construção de 01 Unidade Escolar com 24 salas de aula, banheiros M/F, dependências administrativas, cozinha/refeitório e praça de alimentação em Colider-MT,

Outrossim, informo que o Plano de Trabalho, Termo de Convênio e o Processo Licitatório foram encaminhados na primeira Prestação de Contas.

Sendo só para o momento; e na certeza da aprovação da mesma, antecipo agradecimentos.


Atenciosamente


CELSO PAULO BANAZESKI
Prefeito Municipal

AO Senhor
SÁGUAS MORAES SOUSA
SECRETÁRIO DE ESTADO EDUCAÇÃO
CUIABÁ-MT



002

 GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	ANEXO VI
		CONVÊNIO Nº 108/2008

I - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

NOME DO CONVENIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER	CNPJ 15.023.930/0001-38	E.A. Municipal	S.J.
ENDEREÇO COMPLETO TRAVESSA DOS PARECIS, 60	TELEFONE 541-1112	FAX 541-1258	
BAIRRO	CEP 78500-000	MUNICÍPIO COLÍDER	E-MAIL

II - IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO
OBJETO DO CONVÊNIO

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 24 SALAS DE AULA E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE COLÍDER.

SITUAÇÃO DO CONVÊNIO

ASSINATURA 05/06/2008	PUBLICAÇÃO 23/06/2008	VIGÊNCIA 05/06/2009	TEVE TERMO ADITIVO? <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> PRAZO <input checked="" type="checkbox"/> VALOR
---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA DE RECEITAS E DESPESAS


<input type="checkbox"/> FINAL <input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL		PERÍODO : 31/12/2008 a 12/02/2009	
RECEITAS		DESPESAS	
Total Geral do Convênio	1.195.869,71	Valor das Despesas Executadas até o período:	1.171.341,69
Transferido pelo Estado:	1.100.570,42	Da Transferência do Estado	1.100.570,42
Da Contrapartida Financeira:	90.771,27	Da Contrapartida:	70.771,27
Da Contrapartida Não Financeira:	0,00	Da Aplicação Financeira:	0,00
Da Aplicação Financeira:	4.528,02	Valor das Despesas Executadas no período:	83.934,00
Do Termo Aditivo:	0,00	Da Transferência do Estado	83.934,00
		Da Contrapartida:	0,00
		Da Aplicação Financeira:	0,00
		Saldo:	24.528,02

ATENÇÃO: Como a Contrapartida Não Financeira não é depositada na conta do convênio, a mesma não entra no cálculo do saldo.

OBS: Verificar na prestação de contas a comprovação da utilização da contrapartida não financeira no objeto do convênio, caso exista;

AUTENTICAÇÃO

LOCAL: COLÍDER - MT DATA: 26/02/2009 NOME DO EXECUTOR: CELSO PAULO BANAZESKI

ASSINATURA:

CELSO PAULO BANAZESKI
PREFEITO MUNICIPAL
DE COLÍDER - MT

http://www.seplan.mt.gov.br/sigcon/convenio/pc/rel_mt/relatorioDemExRecDesp.php?con... 25/2/2009

00 004

 GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA	ANEXO VIII CONVÊNIO Nº 108/2008
---	-------------------------------------	--

EXECUÇÃO FÍSICA

PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 31/12/2008 a 12/02/2009

INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO (Campo I do ANEXO VIII)									
META	ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	PROGRAMADO NO PLANO DE TRABALHO	DATA PREVISTA DE REALIZAÇÃO	Nº PERÍODO	ATÉ PERÍODO	SALDO	EXECUTADO
01		Serviços Preliminares	m²	12545,94	05/06/2009	0,00	12.545,94	0,00	
02		Movimento de Terra	m³	400,86	05/06/2009	0,00	400,86	0,00	
03		Fundações	m³	106,50	05/06/2009	0,00	106,50	0,00	
04		Estrutura	m³	135,10	05/06/2009	0,00	135,10	0,00	
05		Estrutura / Lajes	m²	1529,16	05/06/2009	764,58	1.529,16	0,00	
06		Impermeabilizações e tratamentos	m²	1538,27	05/06/2009	307,66	1.538,27	0,00	
07		Alvenaria	m²	2284,60	05/06/2009	479,77	2.284,60	0,00	
08		Cobertura	m²	1732,80	05/06/2009	1.732,80	1.732,80	0,00	
09		Esquadrias	m²	243,00	05/06/2009	0,00	0,00	243,00	
10		Revestimento	m²	6410,20	05/06/2009	3.012,79	3.012,79	3.397,41	
11		Pisos Rodapés Soleiras e Peltoris	m²	2727,42	05/06/2009	0,00	0,00	2.727,42	
12		Forros e Divisórias	m²	1680,70	05/06/2009	0,00	0,00	1.680,70	
13		Pintura	m²	7925,84	05/06/2009	0,00	0,00	7.925,84	
14		Instalações elétricas, Logicas e Telefonia	ml	1354,00	05/06/2009	0,00	0,00	1.354,00	
15		Instalações Elétricas- Logicas e Telefonia	m	450,00	05/06/2009	0,00	0,00	450,00	
16		Instalações Elétricas - Aterramento	ml	36,00	05/06/2009	0,00	0,00	36,00	
17		Instalações Elétricas- Equipamentos	cj	1,00	05/06/2009	0,00	0,00	1,00	


 02/03/09

18	Instalações Elétricas- Caixas de Passagem	ca	16.00	05/06/2009	0,00	0,00	16,00
19	Instalações elétricas- Para Raios	ml	240.00	05/06/2009	0,00	0,00	240,00
20	Instalações elétricas- Alta Tensão(Posto de Transformação)	m²	4.00	05/06/2009	0,00	0,00	4,00
21	Instalação elétrica- Alta Tensão(Posto de Derivação)	unid	3.00	05/06/2009	0,00	0,00	3,00
22	Instalações Hidráulicas- Preliminares	ml	53.10	05/06/2009	0,00	0,00	53,10
23	Instalações Hidráulicas- Pvc Soldavel	m	105.00	05/06/2009	0,00	0,00	105,00
24	Instalações Hidrauas- Válvulas e Registros	unid	2.00	05/06/2009	0,00	0,00	2,00
25	Instalações Hidráulicas- Louças e Metais	undi	17.00	05/06/2009	0,00	0,00	17,00
26	Instalações Hidráulicas- Cubas e Tanques	m²	10.74	05/06/2009	0,00	0,00	10,74
27	Instalações Sanitárias- Primario e Secundario	ml	91.52	05/06/2009	0,00	0,00	91,52
28	Instalações Hidráulicas - Instalações prevenção e combate a Incendio	ud	15.00	05/06/2009	0,00	0,00	15,00
29	Serviços Complementares	ml	528.00	05/06/2009	0,00	0,00	528,00
30	Limpeza	m²	2727.42	05/06/2009	0,00	0,00	2.727,42
31	EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM	DIVERSAS	37100.00	05/06/2009	37.100,00	37.100,00	0,00

AUTENTICAÇÃO

LOCAL:

COLÍDER - MT

DATA:

26/02/2009

NOME DO EXECUTOR:

CELSON PAULO BANAZESKI

ASSINATURA:



CELSON PAULO BANAZESKI
PREFEITO MUNICIPAL
DE COLÍDER - MT



 GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	ANEXO IX CONVÊNIO Nº 108/2008
---	---	--

EXECUÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 31/12/2008 a 12/02/2009

META	GASTOS REALIZADOS NO PERÍODO				GASTOS REALIZADOS ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)			
	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL
01) Serviços Preliminares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02) Movimento de Terra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03) Fundações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04) Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05) Estrutura / Lajes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06) Impermeabilizações e tratamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07) Alvenaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08) Cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09) Esquadrias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10) Revestimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Pisos Rodapés Soleiras e Peitoris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Forros e Divisórias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14) Instalações elétricas, Lógicas e Telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15) Instalações Elétricas- Lógicas e Telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

:: RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

16) Instalações Eletricas - Aterramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17) Instalações Eletricas- Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18) Instalações Eletricas- Caixas de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19) Instalações eletricas- Para Raios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20) Instalações eletricas- Alta Tensão(Posto de Transformação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21) Instalação eletrica- Alta Tensão(Posto de Derivação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22) Instalações Hidraulicas- Preliminares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23) Instalações Hidraulicas- Pvc Soldavel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24) Instalações Hidrauas- Valvulas e Registros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25) Instastalações Hidraulicas- Louças e Metais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26) Instalações Hidraulicas- Cubas e Tanques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27) Instalações Sanitárias- Primario e Secundario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28) Instalações Hidraulicas - Instalações prevenção e combate a Incendio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29) Serviços Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30) Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31) EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32) Todas	83.934,00	0,00	0,00	83.934,00	1.100.570,42	70.771,27	0,00	1.171.341,69
TOTAL GERAL	83.934,00	0,00	0,00	83.934,00	1.100.570,42	70.771,27	0,00	1.171.341,69

AUTENTICAÇÃO:

LOCAL:

COLÍDER - MT

NOME DO EXECUTOR:

CELSO PAULO BANAZESKI

DATA:

26/02/2009

ASSINATURA:



CELSO PAULO BANAZESKI
 PREFEITO MUNICIPAL
 DE COLÍDER - MT



:: RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

 GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	RELACAO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS ANEXO X CONVÊNIO Nº 108/2008
---	--

PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 31/12/2008 a 12/02/2009

ORIGEM DOS RECURSOS: CONCEDENTE

Nº	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ OU CPF	TIPO DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO COMPROBATORIO			PAGAMENTO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR
				TIPO	NÚMERO	DATA	CH/OR Nº	DATA		
1	SM CONSTRUTORA LTDA	08.004.354/0001-16	Concorrência	Nota Fiscal	129927 -	04/02/2009	850016	04/02/2009	4490.51	540,00 -
2	SM CONSTRUTORA LTDA	08.004.354/0001-16	Concorrência	Nota Fiscal	129927 -	04/02/2009	850014	04/02/2009	4490.51	1.250,91 -
3	SM CONSTRUTORA LTDA	08.004.354/0001-16	Concorrência	Nota Fiscal	129927 -	04/02/2009	850013	04/02/2009	4490.51	2.752,01 -
4	SM CONSTRUTORA LTDA	08.004.354/0001-16	Concorrência	Nota Fiscal	129927 -	04/02/2009	850015	04/02/2009	4490.51	79.391,08 -
SUB-TOTAL OU TOTAL GERAL										83.934,00

AUTENTICAÇÃO

LOCAL:

COLÍDER - MT


NOME DO EXECUTOR:

CELSO PAULO BAIWAZESKI

DATA:

26/02/2009

ASSINATURA:


CELSO PAULO BAIWAZESKI
PREFEITO MUNICIPAL
DE COLIDER - MT


NOTA DE EMPENHO.No 000618/2009 ()-O (X)-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 23/01/2009

Codigo Reduzido...: 0192
Orgao.....: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER
Unidade.....: 002 - DEPARTAMENTO PEDAGOGICO
Funcao.....: 12 - Educacao
Subfuncao.....: 361 - Ensino Fundamental
Programa.....: 0017 - Apoio Educacional
Projeto/Atividade: 1017 - Construcao/Ampliacao/Reforma Escolas
Elemento.....: 4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes
Sub-Elemento.....: 06 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA

Credor...: 726715-SM CONSTRUTORA LTDA Fone: 6533240024
Endereco: AV. ISAAC POVOAS N°.: 001331 CNPJ/CPF: 08.004.354/0001.16
Bairro...: POPULAR CEP: 78.045.200 Insc.Est:
Cidade...: CUIABA UF.: MT Insc.Mun:
Banco...: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: 3/2008

Tipo de Despesa...: 01.122 - OBRAS DE CONVENIOS
Especificacao....: VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE CONFORME ORIENTACAO DA
AUDITORIA DO GEO OBRAS REFERENTE A OBRA DE CONSTRUCAO DE
UNIDADE ESCOLAR 24 SALAS DE AULA, PRACA DE ALIMENTACAO E
DEMAIS DEPENDENCIAS NO MUN. DE COLIDER.

Saldo da Dotacao...: 1.027.626,00
Valor Empenhado...: 1.020.578,92
Saldo Atual.....: 7.047,08
Valor Por Extenso: UM MILHAO VINTE MIL QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVE
NTA E DOIS CENTAVOS *****

CONTABILIZACAO DA DESPESA	ORDENADOR DA DESPESA
A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 1.020.578,92 conforme comprovantes. COLIDER, 23/01/2009	 CELSO PAULO BANAZESKI Prefeito Municipal
JAIR FRASSON CRC-TC MT 2513/0-8	

Fonte: 102 - Recursos de Convênio e Programa Educacao
Natureza do Bem: 0002 - Bens Imoveis
Recebi o () - MATERIAL () - SERVICOS ____/____/____ (a)

RESPONSAVEL

CONVENIO Nº 108/2008
SEDUC/PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
CONST. DE 01 UNIDADE ESCOLAR COM 24
SALAS DE AULA E DE MAIS DEPENDENCIAS
ADMINISTRATIVAS





Contribuinte: 726715
 Razão Social: **SM CONSTRUTORA LTDA**
 Nome Fantasia: SA & MIOTTO
 CNPJ/CPF: 08.004.354/0001-16 000.000.000-00 I.E.
 Endereço: AV. ISAAC POVOAS Nº: 1331
 Compl. Telefone: 8533240024
 Cidade: CUIABA UF: MT CEP: 78045200
 Emitida em: 4/2/2009 **Vencimento em: 28/2/2009

129927

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
 CNPJ: 15.023.930/0001-38
 Trav. dos Parecis, Nº 60 - Centro - CEP 78.500-000
 Fone: (66) 3641-1112
 Colider - MT

CLIENTE Prefeitura Municipal de Colider CNPJ/CPF 15.023.930/0001-38 7
 ENDEREÇO Travessa dos Parecis 60 BARRO/DISTRITO centro CEP 78.500.000
 MUNICÍPIO Colider U.F. MT FONE/FAX 3541-1112 INSCRIÇÃO MUNICIPAL IM CONTRIB. SEST INSCRIÇÃO ESTADUAL

04/02/2009

FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR	FATURA Nº	VENCIMENTO

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	VALOR UNITÁRIO
	Execução da obra de construção de unidades escolar com 24 (vinte e quatro) salas de aula praça de alimentação e demais dependencias no município de Colider, Conforme planilha medição aditivo anexa.		83.934,00
	Material R\$ - 58.915,80		
	Mão de Obra R\$ - 25.018,20		
	INSS R\$ - 2.752,01		
	ISSQN R\$ - 1.250,91		

CALCULO DO IMPOSTO			
BAS	CALCULO DO ISS	ALIQ. ISS	VALOR DO ISS
25.018,20	5%	1.250,91	VALOR TOTAL DA NOTA >>> 83.934,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **CONVENIO Nº 108/2008**
 ENDEREÇO: **SEDUC/PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER**
 QUANTIDADE: **CONST. DE 01 UNIDADE ESCOLAR COM 24 SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS**
 FRETE POR CONTA EMITENTE DESTINATÁRIO
 PLACA DO VEICULO
 PESSO BRUTO: **04/02/2009**

HIRAN ANDREAZZA SALES
 Engenheiro Civil CREA - MT 120255690-6
 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
 Prefeitura Municipal de COLIDER



ORDEM DE PAGAMENTO No 0000749

Ref. Empenho N°.: 000618/2009
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 23/01/2009

Data do Pagamento: 4/02/2009

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0192
Orgao.....: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER
Unidade.....: 002 - DEPARTAMENTO PEDAGOGICO
Funcao.....: 12 - Educacao
Subfuncao....: 361 - Ensino Fundamental
Programa.....: 0017 - Apoio Educacional
Proj./Ativ....: 1017 - Construcao/Ampliacao/Reforma Escolas
Elemento.....: 449051000000 - Obras e Instalacoes

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	1.020.578,92
Saldo Anterior.....R\$	1.020.578,92
O.P. 001 Parcela.....R\$	83.934,00
Saldo a Pagar.....R\$	936.644,92

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 83.934,00

Pague-se ao Sr. SM CONSTRUTORA LTDA

(CNPJ: 08.004.354/0001.16)

Cod: 00726715

Banco: - Agencia: - Conta: -
a quantia de R\$ OITENTA E TRES MIL NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS *****

Proveniente de: [VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE CONFORME ORIENTACAO DA]
[AUDITORIA DO GEO OBRAS REFERENTE A OBRA DE CONSTRUCAO DE]
[UNIDADE ESCOLAR 24 SALAS DE AULA, PRACA DE ALIMENTACAO E]
[DEMAIS DEPENDENCIAS NO MUN. DE COLIDER.]
[]
[]

COLIDER, 4/02/2009.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
083-BCO BRASIL -SALAS DE	26.769-4	850016	540,00
083-BCO BRASIL -SALAS DE	26.769-4	850013	2.752,01
083-BCO BRASIL -SALAS DE	26.769-4	850014	1.250,91
083-BCO BRASIL -SALAS DE	26.769-4	850015	79.391,08
			<hr/>
			83.934,00

CELSO PAULO BANAZESKI
Prefeito Municipal

CONCEICAO A. DA SILVA NICACIO
Tesoureira

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CONVENIO N° 108/2008
SEDUC/PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
CONST. DE 01 UNIDADE ESCOLAR COM 24
SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDENCIAS
ADMINISTRATIVAS

CREDOR

Quitado conforme
Documento em
Anexo



048 001 1779 5600267694 850013 #2752,01#

(DOIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E UM CENTAVO)*****

SH CONSTRUTORA LTDA
BANCO DO BRASIL COLIDER , 04 DE FEVEREIRO DE 2009



CELSO PAULO BANAZESK
CNPJ 15.023.930/0001-38
PREFEITO MUNICIPAL
DE COLIDER - MT


CONCEIÇÃO A. S. NICÁCIO
TESOUREIRA

048 001 1779 9400267694 850014 #1250,91#

(UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)*****

SH CONSTRUTORA LTDA
BANCO DO BRASIL COLIDER , 04 DE FEVEREIRO DE 2009




CELSO PAULO BANAZESK
CNPJ 15.023.930/0001-38
PREFEITO MUNICIPAL
DE COLIDER - MT


CONCEIÇÃO A. S. NICÁCIO
TESOUREIRA

048 001 1779 7100267694 850015 #79391,08#

(SETENTA E NOVE MIL TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS)***

SH CONSTRUTORA LTDA
BANCO DO BRASIL COLIDER , 04 DE FEVEREIRO DE 2009



CELSO PAULO BANAZESK
CNPJ 15.023.930/0001-38
PREFEITO MUNICIPAL
DE COLIDER - MT


CONCEIÇÃO A. S. NICÁCIO
TESOUREIRA


CONVENIO Nº 108/2008
SEDUC/PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
CONST. DE 01 UNIDADE ESCOLAR E 24
SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS
ADMINISTRATIVAS



048 001 1779 2600267694 050016 #540,00#

(QUINHENTOS E QUARENTA REAIS)*****

SM CONSTRUTORA LTDA
BANCO DO BRASIL COLIDER , 04 DE FEVEREIRO DE 2009


PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
CNPJ 15.025.930/0001-38
PREFEITO MUNICIPAL
DE COLIDER - RJ


CONCEIÇÃO A. S. NICÁCIO
TESOUREIRA

CONVENIO Nº 108/2008
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
CONSTRUTORA DE 01 UNIDADE ESCOLAR COM 24
SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS
ADMINISTRATIVAS

12/02/2009 - BANCO DO BRASIL - 10:34:56
177916410 0024
OUVIDORIA BB 0000 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPF

NR. DOCUMENTO 267.694
DATA DA TRANSFERENCIA 12/02/2009
REMETENTE PREF MUNIC COLIDER
FAVORECIDO SM CONSTRUTORA LTDA
CGC 08.004.354/0001 16
BANCO: 399 AGENC: 1124 CONTA: 00000006742
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 526,50
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 540,00

NR. AUTENTICACAO 5 F92 B2B 010 000 000



CONVENIO Nº 108/2008
SEDUC/PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
CONTR. DE 01 UNIDADE ESCOLAR COM 24
SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS
ADMINISTRATIVAS

05/02/2009 - BANCO DO BRASIL - 11:42:52
177915664 0144
DUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TES COM CPF

NR. DOCUMENTO 267.694
DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2009
REMETENTE PREF MUNIC DE COLIDER
FAVORECIDO SM CONSTRUTORA LTDA
CGC 08.004.354/0001 16
BANCO: 399 AGENC: 1124 CONTA: 00000006742
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 79.377,58
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 79.391,08

NR. AUTENTICACAO B.145.902 A9E.BF8.4E7





Auto-Atendimento

BP30110935117749008

Extrato conta corrente

11/02/2009 09:39:58

Cliente - Conta atual

Agência: 1779-5

Conta: 26769-4 P M C C SALAS AULA SEDUC

Período solicitado: Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2009		+ Recebimentos Diversos	225048	83.934,00 C	83.934,00 C
05/02/2009		Cheque	850013	2.752,01 D	
05/02/2009		Cheque	850014	1.250,91 D	
05/02/2009		Cheque	850015	79.391,08 D	540,00 C
11/02/2009		SALDO			540,00 C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.					4.526,71 C
SALDO DISPONIVEL					5.066,71 C
JUROS					0,00
IOF					0,00
SALDO CONTA INVESTIMENTO					0,00 C
Saldos de fundos de investimento					
BB CP Admin Supremo					4.526,71

 PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS FEV/09: 0
 CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVAÇÕES:

 DESPREOCUPE. QUEM RECEBE PELO BANCO TEM OTIMAS
 TAXAS DE JUROS COM O BB CREDITO SALARIO.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088
 Ouvidoria BB 0800 729 5678.

 Transação efetuada com sucesso por: J2777834 CONCEICAO APARECIDA DA SILVA NICACI





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

CNPJ: 15.023.930/0001-38



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

COLIDER- MATO GROSSO

BOLETIM DE MEDIÇÃO
ADITIVO 01

ESTABELECIMENTO: CONSTRUÇÃO ESCOLA 24 SALAS - MODELO A-24
MUNICÍPIO: COLIDER - MT
E. E. NOVA
CONCEDENTE: SEDUC

Termo de Contrato:	106/2008
Convenio:	108/2008
Assunto:	nº Medição
Data da Medição:	4/2/2008
Data Ordem Serviço:	
Prazo Execução:	
Valor do Contrato:	R\$ 83.934,00
Valor do Aditivo:	R\$ 83.934,00

ITEM	PLANILHA CONSOLIDADA	VALOR DO ADITIVO (R\$)	%	MEDIÇÃO DO CONTRATO (R\$)	%	ACUMULADO TOTAL (R\$)	%	SALDO CONTRATUAL (R\$)	%
1.0	EXECUÇÃO DA TERRAPLANAGEM	83.934,00	100,00%	83.934,00	100,00%	83.934,00	100,00%	0,00	0,00%
TOTAL		83.934,00	100,00%	83.934,00	100,00%	83.934,00	100,00%	0,00	0,00%

VALOR DA FATURA: R\$ 83.934,00
SALDO LÍQUIDO: R\$ 83.934,00 100,00%

IMPORTA O VALOR LÍQUIDO A PAGAR: Oitenta e tres mil e novecentos e trinta e quatro reais

SA - SA

HIRAN ANDREAZZA SALES
Engenheiro Civil CREA - MT 120255690-6
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Prefeitura Municipal de COLIDER

