



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

APENSO 94

RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO OBRAS PARALISADAS NO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

Membros da equipe

Emerson Augusto de Campos (Supervisor) – Auditor Público Externo
Patrícia Lopes Griggi Pedrosa – Auditora Pública Externa



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos

Conforme informações declaradas no Sistema Geo-Obras, extraídas por meio da ferramenta *Qlik Sense*, até 4/10/2019, é possível se obter os seguintes dados referentes às obras paralisadas sob a gestão da Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos.

Tabela 1 – Quantidade de obras paralisadas com os respectivos valores iniciais, atuais, medidos e a medir:

	Quantidade de obras paralisadas	Valor inicial da obra	Valor atual da obra	Valor total medido	Valor total a medir
Paralisada	1	R\$744.871,33	R\$744.871,33	R\$483.743,22	R\$261.128,11
Iniciada/reiniciada sem medições nos últimos 3 meses	3	R\$622.138,65	R\$622.138,65	R\$89.277,10	R\$532.861,55
TOTAL	4	R\$1.367.009,98	R\$1.367.009,98	R\$573.020,32	R\$793.989,66

Gráfico 1






Gráfico 2




Tabela 2 – Relação das obras por situação, Contrato, objeto, valor atual, medido e a medir:

Situação da obra	Contrato	Ano	Objeto	Valor Atual	Valor Medido	Valor a Medir
Paralisada	25	2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS NAS COMUNIDADES DE NOVO PARANÁ E GLEBA SÃO JOÃO E NO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT.	R\$744.871,33	R\$483.743,22	R\$261.128,11
			subtotal	R\$744.871,33	R\$483.743,22	R\$261.128,11
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	112	2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE SÃO JOÃO DE ACORDO COM O EDITAL DE CERTAME E SEUS ANEXOS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA MS 2226/2009 E PORTARIA 3315/2009.	R\$238.157,27	R\$20.789,64	R\$217.367,63
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	106	2018	OBRA NO CANTEIRO CENTRAL - PISTA DE PASSEIO - DA AVENIDA GUILHERME MEYER	R\$360.382,83	R\$47.248,76	R\$313.134,07



Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	115	2018	REFORMA E PINTURA DA UBS NOVO PARANÁ	R\$23.598,55	R\$21.238,70	R\$2.359,85
			subtotal	R\$622.138,65	R\$89.277,10	R\$532.861,55