



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

APENSO 3

RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO OBRAS PARALISADAS NO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

Membros da equipe

Emerson Augusto de Campos (Supervisor) – Auditor Público Externo
Patrícia Lopes Griggi Pedrosa – Auditora Pública Externa

Cuiabá-MT, outubro de 2019.



Prefeitura Municipal de Alto Araguaia

Conforme informações declaradas no Sistema Geo-Obras, extraídas por meio da ferramenta *Qlik Sense*, até 4/10/2019, é possível se obter os seguintes dados referentes às obras paralisadas sob a gestão da Prefeitura Municipal de Alto Araguaia.

Tabela 1 – Quantidade de obras paralisadas com os respectivos valores iniciais, atuais, medidos e a medir:

	Quantidade de obras paralisadas	Valor inicial da obra	Valor atual da obra	Valor total medido	Valor total a medir
Paralisada	11	R\$4.603.211,66	R\$4.887.135,80	R\$2.084.258,70	R\$2.802.877,10
Paralisada por rescisão contratual	39	R\$11.709.030,52	R\$12.817.805,75	R\$9.398.643,45	R\$3.419.162,30
Iniciada/reiniciada sem medições nos últimos 3 meses	4	R\$2.298.731,89	R\$2.298.731,89	R\$1.245.435,97	R\$1.053.295,92
TOTAL	54	R\$18.610.974,07	R\$20.003.673,44	R\$12.728.338,12	R\$7.275.335,32

Gráfico 1






Gráfico 2




Tabela 2 – Relação das obras por situação, Contrato, objeto, valor atual, medido e a medir:

Situação da obra	Contrato	Ano	Objeto	Valor Atual	Valor Medido	Valor a Medir
Paralisada	138	2010	RECUPERAÇÃO DE 22,23 Km DE ESTRADA VICINAL, NO PADRÃO ALIMENTADORA, NO P.A. GATO PRETO	R\$767.103,09	R\$526.924,52	R\$240.178,57
Paralisada	186	2013	Construção de Banheiros para PNEE e Reforma de Consultórios, Recepção e Fachada.	R\$204.814,98	R\$188.290,75	R\$16.524,23
Paralisada	328	2013	Construção de uma escola do Programa Proinfância, obedecendo às tipologias dos Projetos Padrão do FNDE Escola Proinfância B.	R\$1.731.523,04	R\$614.545,39	R\$1.116.977,65
Paralisada	015	2014	Construção De Muro De Arrimo E Pintura De Banheiros E Quiosque No Parque Municipal	R\$8.390,00	R\$4.289,45	R\$4.100,55
Paralisada	115	2014	Execução de obra de REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO HERMENEGILDO RODRIGUES BORGES, localizado na Vila Aeroporto neste Município.	R\$265.528,53	R\$245.785,77	R\$19.742,76
Paralisada	169	2014	INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO ESPORTIVO DE ALTO ARAGUAIA	R\$151.499,87	R\$150.467,04	R\$1.032,83
Paralisada	176	2014	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD – NAS RUAS 09 - 13 -34 - 35 -36 - BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA – VILA AEROPORTO	R\$1.150.363,16	R\$0,00	R\$1.150.363,16
Paralisada	168	2014	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA COHAB	R\$112.563,89	R\$0,00	R\$112.563,89
Paralisada	089	2016	CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES PULVERIZADAS	R\$378.055,80	R\$302.445,12	R\$75.610,68
Paralisada	161	2016	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO PARA ATENDER ASSENTAMENTO QUILATES	R\$58.646,72	R\$0,00	R\$58.646,72



Paralisada	161	2016	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO PARA ATENDER SETOR INDUSTRIAL	R\$58.646,72	R\$51.510,66	R\$7.136,06
			subtotal	R\$4.887.135,80	R\$2.084.258,70	R\$2.802.877,10
Paralisada por rescisão contratual	171/2007	2007	PERFURAÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO NA COMUNIDADE DO RIO DO PEIXE	R\$4.000,00	R\$0,00	R\$4.000,00
Paralisada por rescisão contratual	233/2009	2009	REPAROS GERAIS NA SALA E DEPÓSITO DESTINADO À FARMÁCIA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL	R\$3.867,89	R\$2.477,12	R\$1.390,77
Paralisada por rescisão contratual	276-2009	2009	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM MADEIRA SOBRE O CÔRREGO RIBEIRÃOZINHO	R\$13.102,95	R\$0,00	R\$13.102,95
Paralisada por rescisão contratual	084	2009	CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA E AMPLIAÇÃO DO PÁTIO COBERTO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JÚLIA DE ALMEIDA NO BAIRRO COHAB I	R\$92.486,55	R\$0,00	R\$92.486,55
Paralisada por rescisão contratual	065	2012	PINTURA GERAL PREDIO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$14.991,13	R\$0,00	R\$14.991,13
Paralisada por rescisão contratual	157	2012	execução de obra para PROTEÇÃO DAS MARGENS DO RIO BOIADEIRO, na cidade de Alto Araguaia - MT, com execução de Gabião, drenagem com galeria simples tubular, passarela, escada, iluminação, academia ao ar livre para terceira idade, paisagismo e arborização	R\$350.154,74	R\$184.593,58	R\$165.561,16
Paralisada por rescisão contratual	220	2012	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE TORRE REPETIDORA DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR RURAL, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA	R\$78.100,00	R\$23.400,00	R\$54.700,00
Paralisada por rescisão contratual	183	2013	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM RUAS DIVERSAS	R\$207.303,39	R\$96.093,43	R\$111.209,96
Paralisada por rescisão contratual	183	2013	DRENAGEM SUPERFICIAL EM RUAS DESTE MUNICIPIO	R\$31.269,87	R\$0,00	R\$31.269,87
Paralisada por rescisão contratual	192	2013	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R\$2.903.837,14	R\$2.187.142,47	R\$716.694,67
Paralisada por rescisão contratual	197	2013	DRENAGEM SUPERFICIAL na Rua C da Vila Aeroporto neste município	R\$8.257,33	R\$0,00	R\$8.257,33
Paralisada por rescisão contratual	197	2013	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD	R\$62.148,76	R\$31.559,05	R\$30.589,71
Paralisada por rescisão contratual	229	2013	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD	R\$155.509,97	R\$11.644,48	R\$143.865,49
Paralisada por rescisão contratual	229	2013	DRENAGEM COM GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$82.074,03	R\$0,00	R\$82.074,03
Paralisada por rescisão contratual	123	2014	Execução de obras e serviços visando a construção do prédio sede da Prefeitura Municipal de Alto Araguaia na Av. Carlos Huguene, nº 572, Centro, Alto Araguaia - MT.	R\$6.216.208,47	R\$6.092.072,31	R\$124.136,16



Paralisada por rescisão contratual	110	2014	APLICAÇÃO DE LAMA ASFÁLTICA NOS BAIRROS:NOSSA SENHORA APARECIDA; BOIADEIRO; COHAB I e II e SETOR CASTRO	R\$739.059,24	R\$0,00	R\$739.059,24
Paralisada por rescisão contratual	175	2014	APLICAÇÃO DE LAMA ASFÁLTICA NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA	R\$285.131,59	R\$257.762,14	R\$27.369,45
Paralisada por rescisão contratual	175	2014	APLICAÇÃO DE LAMA ASFÁLTICA NOS BAIRROS; COHAB I e II e SETOR CASTRO	R\$295.153,61	R\$13.554,82	R\$281.598,79
Paralisada por rescisão contratual	159	2014	SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE BLOQUETES SOBRE COLCHÃO DE AREIA, COM ÁREA PREVISTA DE 2400,00 M² - RUA 24 DE FEVEREIRO NO TRECHO ENTRE AS RUAS SILVIO JOSÉ DE CASTRO MAIA E RUA QUINTINO BOCAIUVA	R\$17.736,00	R\$0,00	R\$17.736,00
Paralisada por rescisão contratual	159	2014	Serviço de Assentamento de Bloquetes sobre Colchão de Areia, com área Prevista de 1.528,56 M² a ser realizado na Rua Benjamim Constant no trecho entre a Rua Dom Aquino Correa e Rua Marechal Floriano Peixoo, e Avenida Carlos Huguency e Rua Silvio José de Castro Maia	R\$11.296,06	R\$7.432,56	R\$3.863,50
Paralisada por rescisão contratual	220	2014	REFORMA DE PONTE NO CÔRREGO SÃO FRANCISCO GATO PRETO	R\$19.080,00	R\$0,00	R\$19.080,00
Paralisada por rescisão contratual	223	2014	REFORMA DE PONTE NO CÔRREGO LAGEADO ARAGUAINHA MU-45	R\$22.500,00	R\$0,00	R\$22.500,00
Paralisada por rescisão contratual	159	2014	Serviço de Assentamento de Bloquetes sobre Colchão de Areia, com área Prevista de 1.800,00M² a ser realizado na Rua Benjamim Constant no trecho entre a Rua Antonio Aires Favero e Avenida Carlos Huguency e Rua Silvio Jose de Castro Maia	R\$13.302,00	R\$10.819,40	R\$2.482,60
Paralisada por rescisão contratual	219	2014	Serviço de Assentamento de Bloquetes sobre Colchão de Areia, com Área prevista de Extensão 101m; Largura: 8,15m - Rua Marechal Floriano Peixoto – Trecho 1- Rua Benjamin Constant e Rua Jerônimo Samita Maia.	R\$11.483,16	R\$11.127,97	R\$355,19
Paralisada por rescisão contratual	047	2015	REFORMA DA PONTE SOBRE O CÔRREGO DA LAMA NA MU-31	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Paralisada por rescisão contratual	061	2015	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA ABILIO SIQUEIRA	R\$304.280,08	R\$202.042,30	R\$102.237,78
Paralisada por rescisão contratual	061	2015	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS COMPLEMENTARES À ABILIO SIQUEIRA	R\$286.498,76	R\$266.921,82	R\$19.576,94
Paralisada por rescisão contratual	105	2015	REFORMA DA PONTE SOBRE CÔRREGO DA DIVISA INTERLIGANDO OS BAIRROS NOSSA SENHORA APARECIDA E MARIA DAS GRAÇAS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Paralisada por rescisão contratual	130	2015	REFORMA DE PONTE DE MADEIRA SOBRE O CÔRREGO DO ZITA NA MU-14	R\$20.452,74	R\$0,00	R\$20.452,74



Paralisada por rescisão contratual	027	2016	REFORMA DE PONTE EM MADEIRA SOBRE O CÓRREGO DO MATO NA MU-66 KM 1	R\$34.080,48	R\$0,00	R\$34.080,48
Paralisada por rescisão contratual	027	2016	REFORMA DE PONTE SOBRE O RIO ARAGUAINHA NA MU 45	R\$78.996,00	R\$0,00	R\$78.996,00
Paralisada por rescisão contratual	027	2016	REFORMA DE PONTE EM MADEIRA SOBRE O CÓRREGO DO CERVO ARAGUAINHA MU-25 KM 1	R\$32.148,00	R\$0,00	R\$32.148,00
Paralisada por rescisão contratual	030	2016	Reforma de ponte em madeira sobre o Córrego Dioma na MU 43	R\$17.201,10	R\$0,00	R\$17.201,10
Paralisada por rescisão contratual	115	2016	REFORMA DE PONTE DE MADEIRA SOBRE O CÓRREGO DO BACURI NA MU 45	R\$33.500,00	R\$0,00	R\$33.500,00
Paralisada por rescisão contratual	056	2016	CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NO CÓRREGO DO MACACO NA MU 10	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Paralisada por rescisão contratual	140	2016	REFORMA DE PONTE EM MADEIRA SOBRE O CÓRREGO DO LAJEADO MU-21, Lote 1	R\$36.071,95	R\$0,00	R\$36.071,95
Paralisada por rescisão contratual	140	2016	REFORMA DE PONTE SOBRE O RIO ARAGUAINHA NA MU 45, Lote 4	R\$88.892,37	R\$0,00	R\$88.892,37
Paralisada por rescisão contratual	140	2016	REFORMA DE PONTE EM MADEIRA SOBRE O CÓRREGO DO MATO NA MU-66 KM 1, Lote 3	R\$31.282,67	R\$0,00	R\$31.282,67
Paralisada por rescisão contratual	107	2017	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD, DRENAGEM SUPERFICIAL E EXECUÇÃO DE CALÇADAS DAS RUAS B E C DO LOTEAMENTO MORADA DO SOL	R\$216.347,72	R\$0,00	R\$216.347,72
			subtotal	R\$12.817.805,75	R\$9.398.643,45	R\$3.419.162,30
Reiniciada sem medições nos últimos 3 meses	216	2014	CONSTRUÇÃO DE 40 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS	R\$1.186.525,85	R\$943.757,70	R\$242.768,15
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	104	2018	Construção de ponte de mista de estrutura de concreto armado e longarinas em vigas metálicas, sobre o rio Araguainha na MU-45	R\$387.500,00	R\$141.777,77	R\$245.722,23
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	120	2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DA MELHOR IDADE NO MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA	R\$564.825,66	R\$73.697,51	R\$491.128,15
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	121	2018	Contratação de empresa para execução de projeto de alimentação de energia elétrica nos sistemas de captação e tratamento de água do DIVAES deste Município.	R\$159.880,38	R\$86.202,99	R\$73.677,39
			subtotal	R\$2.298.731,89	R\$1.245.435,97	R\$1.053.295,92