



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

APENSO 25

RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO OBRAS PARALISADAS NO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

Membros da equipe

Emerson Augusto de Campos (Supervisor) – Auditor Público Externo
Patrícia Lopes Griggi Pedrosa – Auditora Pública Externa



Prefeitura de Canarana

Conforme informações declaradas no Sistema Geo-Obras, extraídas por meio da ferramenta *Qlik Sense*, até 4/10/2019, é possível se obter os seguintes dados referentes às obras paralisadas sob a gestão da Prefeitura Municipal de Canarana.

Tabela 1 – Quantidade de obras paralisadas com os respectivos valores iniciais, atuais, medidos e a medir:

	Quantidade de obras paralisadas	Valor inicial da obra	Valor atual da obra	Valor total medido	Valor total a medir
Paralisada	3	R\$209.489,17	R\$209.489,17	R\$90.057,26	R\$119.431,91
Paralisada por rescisão contratual	4	R\$951.747,23	R\$951.747,23	R\$0,00	R\$951.747,23
Iniciada/reiniciada sem medições nos últimos 3 meses	39	R\$12.229.618,95	R\$12.763.721,78	R\$5.572.517,18	R\$7.191.204,60
TOTAL	46	R\$13.390.855,35	R\$13.924.958,18	R\$5.662.574,44	R\$8.262.383,74

Gráfico 1






Gráfico 2




Tabela 2 – Relação das obras por situação, Contrato, objeto, valor atual, medido e a medir:

Situação da obra	Contrato	Ano	Objeto	Valor Atual	Valor Medido	Valor a Medir
Paralisada	80	2012	reforma de unidade basica de saúde jardim bela vista R\$ 68.941,23	R\$68.941,23	R\$68.941,23	R\$0,00
Paralisada	80	2012	reforma e ampliação da unidade basica de saúde do jardim tropical	R\$71.388,80	R\$0,00	R\$71.388,80
Paralisada	80	2012	reforma e ampliação de unidade de saúde familiar	R\$69.159,14	R\$21.116,03	R\$48.043,11
			Subtotal	R\$209.489,17	R\$90.057,26	R\$119.431,91
Paralisada por rescisão contratual	87	2016	CONCLUSÃO DA ESCOLA ALDEIA REATA – 01 SALA Valor máximo: R\$ 33.433,09	R\$33.433,09	R\$0,00	R\$33.433,09
Paralisada por rescisão contratual	88	2016	CONCLUSÃO DA ESCOLA ALDEIA ATSERERE – 01 SALA Valor máximo: R\$ 33.392,88	R\$33.392,88	R\$0,00	R\$33.392,88
Paralisada por rescisão contratual	89	2016	CONCLUSÃO DA ESCOLA ALDEIA BELEM – 02 SALAS Valor máximo: R\$ 53.091,90	R\$53.091,97	R\$0,00	R\$53.091,97
Paralisada por rescisão contratual	90	2016	CONCLUSÃO DA ESCOLA ALDEIA CAÇULA – 04 SALAS Valor máximo: R\$ 831.829,28	R\$831.829,29	R\$0,00	R\$831.829,29
			Subtotal	R\$951.747,23	R\$0,00	R\$951.747,23
Iniciada sem medições nos	026	2008	Ampliação e Reforma e Revitalização da Praça do Avião.	R\$300.511,81	R\$95.097,89	R\$205.413,92



últimos 3 meses						
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	064	2008	IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REFORMA DE INFRAESTRUTURA (ARQUIBANCADAS) NO ESTÁDIO MUNICIPAL	R\$222.455,26	R\$116.781,86	R\$105.673,40
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	054	2008	Construção e Reforma de Pontes de Madeira	R\$213.823,22	R\$164.800,62	R\$49.022,60
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	021	2008	CONSTRUÇÃO DE 145 UNIDADES DE BANHEIROS SANITÁRIOS, DA AÇÃO MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	R\$566.395,90	R\$96.741,85	R\$469.654,05
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	037	2008	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA NA AVENIDA RIO GRANDE DO SUL	R\$97.843,38	R\$25.000,00	R\$72.843,38
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	068	2008	Execução de Obras de Pavimentação Asfáltica, Drenagem Superficial, conjugado de Meio Fio e Sarjeta, em ruas e avenidas deste Município	R\$1.317.744,90	R\$1.095.195,31	R\$222.549,59
Reiniciada sem medições nos últimos 3 meses	73	2011	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO JARDIM TROPICAL	R\$988.485,60	R\$633.880,64	R\$354.604,96
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	160	2013	Contratação de empresa para restauração de pavimento com aplicação de micro revestimento com 1,50 cm BC, em varias rias e avenidadas da cidade	R\$242.112,36	R\$242.112,36	R\$0,00
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	60	2014	construção de quadra poliesportiva coberta com vestiario padrão fnde	R\$529.898,13	R\$140.340,15	R\$389.557,98
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	68	2014	lote 01 unidade basica de saude jardim união	R\$482.536,35	R\$132.054,49	R\$350.481,86
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	70	2014	construção de unidades basicas de saude para atender a populção do indigena	R\$482.536,35	R\$132.351,07	R\$350.185,28
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	096	2014	contratação de empreza para conclusao de obra do centro de convivencia dos idosos 13°3334.82"S 52°1625.75"O	R\$112.418,26	R\$107.303,27	R\$5.114,99
Iniciada sem medições nos	113	2014	contratação de empresa para conclusão de obra da creche pro infancia tipo B	R\$989.741,02	R\$443.466,12	R\$546.274,90



últimos 3 meses						
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	148	2014	conclusão de ampliação de esf. pioneiros	R\$51.369,71	R\$34.552,97	R\$16.816,74
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	148	2014	ampliação do esf jardim tropical	R\$47.549,38	R\$14.828,13	R\$32.721,25
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	148	2014	ampliação do esf bela vista	R\$51.369,71	R\$13.503,76	R\$37.865,95
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	163	2014	psf culuene	R\$195.407,83	R\$195.407,79	R\$0,04
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	162	2014	psf serra dourada	R\$161.846,63	R\$102.722,80	R\$59.123,83
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	69	2014	construção de unidades basicas de saude para atender a população do rural	R\$482.536,35	R\$36.777,70	R\$445.758,65
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	160	2014	Este contrato tem por objeto a execução de obras de ampliação do PSF no distrito denominado GARAPU II, conforme Projeto Básico e Especificações Técnicas constantes da Dispensa de Licitação nº. 010/2014	R\$96.472,05	R\$56.672,67	R\$39.799,38
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	161	2014	Este contrato tem por objeto a execução de obras de ampliação do PSF no distrito denominado MATINHA, conforme Projeto Básico e Especificações Técnicas constantes da Dispensa de Licitação nº. 010/2014 e conforme abaixo:	R\$107.327,68	R\$21.506,09	R\$85.821,59
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	56	2015	contratação de empresa para reforma da quadra poliesportiva da escola monteiro lobato	R\$54.425,11	R\$44.026,81	R\$10.398,30
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	148	2015	cotração de empreza para construção de banheiros publicos no estadio municipal elidio corbari	R\$69.238,61	R\$30.198,55	R\$39.040,06



Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	39	2016	O objeto da presente Tomada de Preços é a Contratação de empresa para execução da 1ª Etapa da Urbanização da Praça Pública de Passeio e Lazer no Distrito de Culuene, à 80 km da Sede do Município, conforme Termo de Convênio nº 043/2012/SECID, firmado entre a Secretaria de Estado das Cidades e o Município de Canarana-MT, conforme Projetos Arquitetônicos, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro	R\$216.963,96	R\$217.021,01	-R\$57,05
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	016	2016	contratação de empresa para reconstrução e reforma de pontes de madeira	R\$749.145,00	R\$213.031,20	R\$536.113,80
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	36	2016	OBJETO: Contratação de empresa para Implantação do Aterro Sanitário no Município de Canarana-MT	R\$968.515,82	R\$40.443,31	R\$928.072,51
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	91	2016	O objeto da presente Tomada de Preços é a Contratação de empresa para Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde no Município de Canarana-MT, conforme contrato de repasse nº 811477/2014/MINISTERIO DA SAUDE/CAIXA, conforme Projetos Arquitetônicos, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, memorial descritivo	R\$630.064,49	R\$402.067,83	R\$227.996,66
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	99	2016	Contratação de empresa para construção de fossa séptica e sumidouro na EMEI Novo Lar	R\$26.510,93	R\$26.510,93	R\$0,00
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	42	2016	Este contrato tem por objeto a execução de troca das telhas da cobertura no centro dos idosos, conforme Projeto Básico e Especificações Técnicas constantes da planilha orçamentária e conforme proposta de preços apresentada pelo CONTRATADO	R\$33.746,46	R\$33.746,46	R\$0,00



Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	92	2016	O objeto da presente Tomada de Preços é a Contratação de empresa para execução de Sinalização Viária Urbana no Município de Canarana-MT., conforme Termo de Convenio nº 021/2015/SECID firmado entre o Município e a Secretaria de Estado das Cidades, conforme Projetos Arquitetônicos, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro	R\$140.883,56	R\$50.000,00	R\$90.883,56
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	129	2016	contratação de empresa para execução de obras de Ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Novo Lar (creche bela vista) no Município de Canarana-MT.	R\$627.525,91	R\$19.686,53	R\$607.839,38
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	23	2017	PONTE DE MADEIRA SOBRE O CORREGO JOÃO MANUEL	R\$39.240,05	R\$39.240,05	R\$0,00
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	23	2017	PONTE DE MADEIRA SOBRE O CORREGO DO BICHINHO	R\$168.243,80	R\$13.510,00	R\$154.733,80
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	23	2017	PONTE DE MADEIRA SOBRE O CORREGO DO GARAPU	R\$13.510,00	R\$13.510,00	R\$0,00
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	100	2016	O objeto da presente Tomada de Preços é a Contratação de empresa para execução de obras de Revitalização da Praça Central (praça do Avião) no Município de Canarana-MT, conforme Projetos Arquitetônicos, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, memorial descritivo e	R\$533.955,88	R\$50.005,45	R\$483.950,43
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	87	2017	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA BIDIRECIONAL NA AVENIDA RIO GRANDE DO SUL EM CANARANA MT.	R\$248.981,28	R\$148.480,69	R\$100.500,59
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	160	2017	CONCLUSÃO DA EMEB TANGURO - ALDEIA ATSERERE	R\$38.785,52	R\$38.785,52	R\$0,00
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	125	2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS	R\$412.966,37	R\$254.313,41	R\$158.652,96



últimos 3 meses			SANITARIAS DOMICILIARES - MSD			
Iniciada sem medições nos últimos 3 meses	48	2019	RODOVIA MUNICIPAL, CÔRREGO DO CERVO - (PROXIMO A CACHOEIRA DO CERVO)	R\$50.637,15	R\$36.841,89	R\$13.795,26
			Subtotal	R\$12.763.721,78	R\$5.572.517,18	R\$7.191.204,60