

APÊNDICE H – Análise da Execução do Serviço de “Regularização de Subleito”

MPI	Ordem	Serviço	Local/Segmento	Estaca Inicial	Fração	Estaca Final	Fração	Extensão (m)	Largura (m)	Área (m2)	Observações
MF	0	REGULA	Rua Irene	-	-	6	9,000	129,00	8,00	1.032,000	
2	1	REGULA	Trevo até sede urbana de Ribeirãozinho	4	-	148	-	2.880,00	14,40	41.472,000	
3	2	REGULA	Trevo até sede urbana de Ribeirãozinho	148	-	163	-	300,00	14,40	4.320,000	
2	3	REGULA	Trevo até sede urbana de Ribeirãozinho	163	-	192	-	580,00	14,40	8.352,000	
12	4	REGULA	Trevo até sede urbana de Ribeirãozinho	192	-	196	-	80,00	14,40	1.152,000	
2	5	REGULA	Trevo até sede urbana de Ribeirãozinho	196	-	273	-	1.540,00	14,40	22.176,000	
23	6	REGULA	Trevo até sede urbana de Ribeirãozinho	4	-	273	-	5.380,00	0,30	1.614,000	
23	7	REGULA	Trevo de Acesso a Ribeirãozinho	-	-	-	-	-	14,40	7.414,440	
23	8	REGULA	MT-100 Ponte Branca p/ Ribeirãozinho	4.495	-	4.524	-	580,00	14,70	8.526,000	
24	9	REGULA	MT-100 Ponte Branca p/ Ribeirãozinho	4.524	-	4.664	-	2.800,00	14,70	41.160,000	
22	10	REGULA	MT-100 Ponte Branca p/ Ribeirãozinho	4.664	-	4.707	-	860,00	14,40	12.384,000	
23	11	REGULA	MT-100 Ponte Branca p/ Ribeirãozinho	4.664	-	4.707	-	860,00	0,30	258,000	
23	12	REGULA	MT-100 Ponte Branca p/ Ribeirãozinho	4.707	-	4.717	-	200,00	14,70	2.940,000	
22	13	REGULA	MT-100 Ponte Branca p/ Ribeirãozinho	4.717	-	4.800	-	1.660,00	14,40	23.904,000	
23	14	REGULA	MT-100 Ponte Branca p/ Ribeirãozinho	4.717	-	4.746	-	580,00	0,30	174,000	
25	15	REGULA	Estorno	4.736	-	4.746	-	200,00	14,40	- 2.880,000	ESTORNO de montantes medidos na 13ª MPI e medidos novamente na 18ª MPI
23	16	REGULA	Estorno	4.746	-	4.765	-	380,00	14,40	- 5.472,000	ESTORNO de montantes medidos na 13ª MPI e medidos novamente na 18ª MPI
25	17	REGULA	Estorno	4.765	-	4.780	-	300,00	14,40	- 4.320,000	ESTORNO de montantes medidos na 13ª MPI e medidos novamente na 18ª MPI



25	18	REGULA	MT-100 Ponte Branca p/ Ribeirãozinho	4.736	-	4.780	-	880,00	14,70	12.936,000	
21	19	REGULA	MT-100 Ponte Branca p/ Ribeirãozinho	4.800	-	5.000	-	4.000,00	14,40	57.600,000	
23	20	REGULA	MT-100 Ponte Branca p/ Ribeirãozinho	4.765	-	5.000	-	4.700,00	0,30	1.410,000	
26	21	REGULA	MT-100 Ponte Branca p/ Ribeirãozinho	5.000	-	5.187	-	3.740,00	14,70	54.978,000	
34	22	REGULA	MT-100 Ponte Branca p/ Ribeirãozinho	5.187	-	5.205	-	360,00	14,70	5.292,000	
33	23	REGULA	MT-100 Ponte Branca p/ Ribeirãozinho	5.205	-	5.300	-	1.900,00	14,70	27.930,000	
15	24	REGULA	MT-100 Ponte Branca p/ Ribeirãozinho	5.300	-	5.406	-	2.120,00	14,40	30.528,000	
33	25	REGULA	MT-100 Ponte Branca p/ Ribeirãozinho	5.406	-	5.408	-	40,00	14,40	576,000	
35	26	REGULA	Estorno - Córrego São João	5.405	-	5.408	-	60,00	14,70	- 882,000	ESTORNO referente a pote sobre o córrego São João
15	27	REGULA	MT-100 Ponte Branca p/ Ribeirãozinho	5.408	-	5.550	-	2.840,00	14,40	40.896,000	
14	28	REGULA	MT-100 Ponte Branca p/ Ribeirãozinho	5.550	-	5.700	-	3.000,00	14,40	43.200,000	
12	29	REGULA	MT-100 Ponte Branca p/ Ribeirãozinho	5.700	-	5.800	-	2.000,00	14,40	28.800,000	
MF	30	REGULA	MT-100 Ponte Branca p/ Ribeirãozinho	5.723	-	5.740	10,000	350,00	2,50	875,000	
MF	30	REGULA	MT-100 Ponte Branca p/ Ribeirãozinho	5.723	-	5.740	10,000	350,00	2,50	875,000	
10	31	REGULA	MT-100 Ponte Branca p/ Ribeirãozinho	5.800	-	5.900	-	2.000,00	14,40	28.800,000	
9	32	REGULA	MT-100 Ponte Branca p/ Ribeirãozinho	5.900	-	6.048	-	2.960,00	14,40	42.624,000	
8	33	REGULA	MT-100 Ponte Branca p/ Ribeirãozinho	6.048	-	6.065	-	340,00	14,40	4.896,000	
7	34	REGULA	MT-100 Ponte Branca p/ Ribeirãozinho	6.065	-	6.085	-	400,00	14,40	5.760,000	
33	35	REGULA	MT-100 Ponte Branca p/ Ribeirãozinho	6.085	-	6.087	-	40,00	14,40	576,000	
6	36	REGULA	MT-100 Ponte Branca p/ Ribeirãozinho	6.087	-	6.128	-	820,00	14,40	11.808,000	
5	37	REGULA	MT-100 Ponte Branca p/ Ribeirãozinho	6.128	-	6.165	-	740,00	14,40	10.656,000	
4	38	REGULA	MT-100 Ponte Branca p/ Ribeirãozinho	6.165	-	6.190	-	500,00	14,40	7.200,000	



3	39	REGULA	MT-100 Ponte Branca p/ Ribeirãozinho	6.190	-	6.340	-	3.000,00	14,40	43.200,000	
2	40	REGULA	MT-100 Ponte Branca p/ Ribeirãozinho	6.340	-	6.490	10,623	3.010,62	14,40	43.352,971	
23	41	REGULA	MT-100 Ponte Branca p/ Ribeirãozinho	5.300	-	6.490	0,623	23.800,62	0,30	7.140,186	
34	42	REGULA	MT-100 Ponte Branca p/ Ribeirãozinho	6.490	10,6230	6.491	13,550	22,93	14,70	337,026	

TOTAL (m²)	675.570,623
-------------------	--------------------

