

PLANILHA B																	
PLANILHA INFORMATIVA CONTENDO: I) A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CUJA DIFERENÇA ENTRE A PROPOSTA DA 11ª MEDIÇÃO ACUMULADA E O VALOR EFETIVAMENTE PAGO ATÉ A 6ª MEDIÇÃO SEJA NEGATIVA; II) O PERCENTUAL DE RESPONSABILIDADE DOS FISCAIS QUE MEDIRAM OS SERVIÇOS EM QUANTITATIVOS SUPERIORES AO EFETIVAMENTE EXECUTADO OU QUE MEDIRAM SERVIÇOS EXECUTADOS EM DESCONFORMIDADE COM OS PADRÕES TÉCNICOS ACEITÁVEIS.																	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	ADITIVO	QTDE INICIAL + ADITIVO	VALOR ACUMULADO ATÉ A 6ª MEDIÇÃO	DIFERENÇA ENTRE A 11ª MEDIÇÃO ACUMULADA E O VALOR EFETIVAMENTE PAGO ATÉ A 6ª MEDIÇÃO	QUANTITATIVOS MEDIDOS PELO SR. ESMERALDO TEODORO DE MELLO (1ª ATÉ A 4ª MEDIÇÃO) - FISCAL PORT. N° 197/2013-SETPU				QUANTITATIVOS MEDIDOS PELO SR. PEDRO MAURICIO MAZZARO (5ª E 6ª MEDIÇÕES) - FISCAL PORT. N° 273/2014-SETPU		% MEDIDO PELO SR. ESMERALDO TEODORO DE MELLO	DANO DECORRENTE DAS MEDIÇÕES ELABORADAS PELO SR. ESMERALDO TEODORO DE MELLO	% MEDIDO PELO SR. PEDRO MAURICIO MAZZARO	DANO DECORRENTE DAS MEDIÇÕES ELABORADAS PELO SR. PEDRO MAURICIO MAZZARO
								1ª Medição	2ª Medição	3ª Medição	4ª Medição	5ª Medição	6ª Medição				
AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT																	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES																
1.5	Administração Local da Obra - Despesas Fixas	vb	1,000	-	1,000	853,65	-R\$ 853,65	1,00				-	-	100%	-R\$ 853,65	-	-
3.0	PAVIMENTAÇÃO																
3.1	SERVIÇOS																
3.1.1	Regularização do Sub-Leito com 95% do Proctor Modificado	m²	109.164,800	-	109.164,800	82.965,24	-R\$ 45.523,84	48.322,23	28.960,72	20.488,49	11.393,36	-	-	100%	-R\$ 45.523,84	-	-
3.1.2	Sub-Base de Solo Estabilizado Granul. s/ Mistura - CBR DIRENG Conforme Especificação	m³	25.220,637	2.070,560	27.291,197	324.337,39	-R\$ 216.953,19		17.420,29	7.800,35		-	-	100%	-R\$ 216.953,19	-	-
3.1.3	Base de Brita Graduada BC - Conforme Especificação	m³	21.046,480	786,480	21.832,960	1.862.613,48	-R\$ 1.862.613,48			3.229,44	17.817,04	-	-	100%	-R\$ 1.862.613,48	-	-
3.1.4	Imprimação (Execução)	m²	109.164,800	-	109.164,800	151.739,07	-R\$ 151.739,07				109.164,80	-	-	100%	-R\$ 151.739,07	-	-
3.1.5	Concreto Betuminoso Usinado a Quente - Capa Rolamento AC/BC	ton	56.271,216	6.097,630	62.368,846	1.244.591,04	-R\$ 1.244.591,04				5.836,80	8.535,94	5.652,86	29%	-R\$ 362.757,12	71%	-R\$ 881.833,92
3.2	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS																
3.2.1	Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-1C (Pintura de Ligação)	ton	43,665	- 43,665	-	24.108,83	-R\$ 24.108,83				6,08	9,10	5,68	29%	-R\$ 7.027,26	71%	-R\$ 17.081,57
3.2.3	Fornecimento de CM-30 (imprimação)	ton	130,997	-	130,997	306.214,65	-R\$ 306.214,65				131,00			100%	-R\$ 306.214,65		
3.3	TRANSPORTE																
3.3.1	Transporte de Concreto Betuminoso da Usina até a Pista	ton x km	1.406.780,400	358.257,828	1.765.038,228	255.326,40	-R\$ 255.326,40				145.920,00	213.398,40	141.321,60	29%	-R\$ 74.419,20	71%	-R\$ 180.907,20
3.3.3	Transporte Local em Rodov. Pavimentada (Const. Brita para Base)	ton x km	589.301,440	- 518.562,650	70.738,790	312.329,76	-R\$ 312.329,76			90.424,32	498.877,12			100%	-R\$ 312.329,76		
3.3.11	Transporte de Cimento Asfáltico	ton	2.813,560	304,882	3.118,442	76.077,25	-R\$ 76.077,25				291,84	426,80	282,64	29%	-R\$ 22.174,00	71%	-R\$ 53.903,25
3.3.12	Transporte de Asfalto Diluído CM-30	ton	130,997	-	130,997	9.953,15	-R\$ 9.953,15				131,00			100%	-R\$ 9.953,15		
3.3.14	Fornecimento de Cimento Asfáltico de Petróleo	ton	2.813,560	- 2.813,560	-	1.644.201,88	-R\$ 1.644.201,88				291,84	426,80	282,64	29%	-R\$ 479.230,46	71%	-R\$ 1.164.971,42
	Transporte Local em Rodov. Pavimentada (Const. Brita para CBUQ)	ton x km	754.597,006	- 754.597,006	-	142.327,94	-R\$ 142.327,94				78.271,49	114.466,90	75.804,91	29%	-R\$ 41.483,89	71%	-R\$ 100.844,05
4.0	DRENAGEM																
4.1	SERVIÇOS																
4.1.1	Valas Retangulares de Concreto (0,80m x 0,80m x 0,70m)	m	2.835,000	- 350,000	2.485,000	677.938,75	-R\$ 16.908,59	567,00	250,00	600,50	707,50			100%	-R\$ 16.908,59		
4.1.2	Valas Retangulares de Concreto (0,80m x 0,80m x 1,00m)	m	268,000	- 268,000	-	90.566,58	-R\$ 90.566,58		60,00	74,00	67,00			100%	-R\$ 90.566,58		
4.1.11	Corpo de BSCC 1,5 x 1,5m Alt. 7,5 a 10,0m AC/BC	m	60,000	- 60,000	-	138.294,91	-R\$ 138.294,91					60,00				100%	-R\$ 138.294,91
4.1.12	Boca de BSCC 1,5 x 1,5m - Normal	und	2,000	- 2,000	-	21.276,96	-R\$ 21.276,96					2,00				100%	-R\$ 21.276,96
4.1.14	Descida D'água Aterros em Degraus - DAD 01 AC/BC	m	235,000	-	235,000	26.874,60	-R\$ 26.874,60					235,00				100%	-R\$ 26.874,60
4.1.15	Entrada D'água - EDA 01	und	3,000	- 3,000	-	116,07	-R\$ 116,07					3,00				100%	-R\$ 116,07
4.1.16	Dissipador de Energia - p/ Descida D'água	und	2,000	2,000	4,000	916,96	-R\$ 458,48					2,00	2,00			100%	-R\$ 458,48
4.1.17	Dissipador de Energia	und	1,000	- 1,000	-	2.816,44	-R\$ 2.816,44					1,00				100%	-R\$ 2.816,44
5.0	OBRAS COMPLEMENTARES E EQUIPAMENTOS																
5.2	Enlèvement	m²	20.000,000	-	20.000,000	149.000,00	-R\$ 149.000,00					20.000,00				100%	-R\$ 149.000,00
5.3	Hidrossemeadura	m²	134.375,480	-	134.375,480	170.656,85	-R\$ 90.646,85					134.375,48				100%	-R\$ 90.646,85
5.7	Cerca de Alambrado - Conforme Projeto	m²	7.285,710	630,290	7.916,000	1.255.910,68	-R\$ 1.255.910,68	1.460,00	1.730,00	4.095,71				100%	-R\$ 1.255.910,68		