


ANEXO 11

**Termo Aditivo ao Instrumento Contratual
n.º 137/2013/001/002-SINFRA**



TERMO ADITIVO AO INSTRUMENTO CONTRATUAL 137/2013/001/ 002 - SINFRA


SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 137/2013 CELEBRADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO E PELA EEMPRESA ENCOMIND ENGENHARIA , COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, QUE TEM POR OBJETO a execução de obras/serviços de pavimentação de rodovia, na MT-100, trecho: BR-364 (B), MT-299, Entr.º BR-070 (Barra do Garças); Entr.º MT -366 (Araguaiana), segmentos : Ito Araguaia - Ponte Branca- Ribeirãozinho, com extensão de 45,538 Km, nos municípios de Alto Araguaia, Ponte Branca e Ribeirãozinho.

1. PARTES :

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, com sede no Centro Político Administrativo, nesta cidade de Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ/MF nº 03.507.415/0022-79, neste ato, representada pelo Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Senhor MARCELO DUARTE MONTEIRO, inscrito no RG 899 659 SSP/MT e CPF 654212051-34.

CONTRATADA: ENCOMIND ENGENHARIA , COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.915.029/0001-08, inscrição estadual nº 13.109.829-2, sediada na Rodovia Arquiteto Helder Cândia, km 3,5 - Vale dos Lírios ,na cidade de Cuiabá/MT, designada CONTRATADA, representada neste ato pelo senhor MÁRCIO AGUIAR DA SILVA, portador do CPF (MF) n.º 687.150.305/44.

2



2. FUNDAMENTOS DO TERMOS:

Este termo decorre de autorização do Senhor Secretário de Estado da Secretaria de Infraestrutura e Logística, em face dos motivos e justificativas constantes no Processo Administrativo n.º **700845/2014-SINFRA**, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem como objeto a **PRORROGAÇÃO** da vigência e do prazo de execução do Contrato firmado entre as partes em **09/07/2013**, nos termos do Título III - Prazo, item 3.5 - Da Vigência e 3.4 - Para a Conclusão dos Serviços.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO

Pelo presente termo aditivo, o prazo contratual fica prorrogado, na forma abaixo, nos termos do estatuído no parágrafo 1º do artigo 57, da Lei nº 8.666, de 21/06/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Adicionar 540 (Quinhentos e Quarenta) dias ao prazo de vigência, totalizando 1.170 (um mil cento e setenta dias), expirando em 21/09/2016.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Adita-se ao Instrumento Contratual n.º 137/2013, 540 (Quinhentos e Quarenta), com término previsto para o dia 26/06/2016, perfazendo um total de 1.080 (hum mil e oitenta) dias para a completa execução da obra.



CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS


Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

Este termo terá validade a partir da data de sua assinatura e eficácia após sua publicação no Diário Oficial do Estado.

E por estarem de pleno acordo, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Cuiabá-MT, 25 de fevereiro de 2015.


MARCELO DUARTE MONTEIRO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA


MARCIO AGUIAR DA SILVA
ENCOMIND ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA



TESTEMUNHA
124.952.498-92


TESTEMUNHA
015.883.430-57

	Governo do Estado de Mato Grosso		Obra: Pavimentação de rodovia		Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)	
	Secretaria de Infraestrutura e Logística		Rodovia: MT-100		Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho	
			Contrato: 137/2013/00/00-SEPTU		Valor: R\$ 42.900.068,93	
					Prazo atual: 1.080 dias	
						Data: 25/05/15

Cronograma físico-financeiro - 1º Termo aditivo de prazo

Item	Etapas	Medição nº: Data inicial Data final Dias acumul.	1ª 12/07/13 31/07/13 20	2ª 01/08/13 31/08/13 51	3ª 01/09/13 30/09/13 81	4ª 01/10/13 31/10/13 112	5ª 01/11/13 30/11/13 142	6ª 01/12/13 31/12/13 173	7ª 01/01/14 31/01/14 204	8ª 01/02/14 28/02/14 232
1.0	Instalação do canteiro, mobilização e desmobilização		44,82% 320.041,09							
2.0	Administração local e manutenção de canteiro		5,56% 146.306,30	5,56% 146.306,30	5,56% 146.306,30	5,56% 146.306,30	5,56% 146.306,30	5,56% 146.306,30	5,56% 146.306,30	5,56% 146.306,30
3.0	Terraplenagem		7,63% 1.034.028,38	11,91% 1.613.146,89	6,06% 820.408,73	0,82% 110.626,39	1,27% 171.635,57	1,90% 257.649,98	1,03% 139.440,52	0,83% 112.406,14
4.0	Pavimentação			2,24% 240.859,27	0,50% 53.540,90	0,05% 5.256,00	0,07% 7.778,88	0,08% 8.619,84	0,04% 4.204,80	0,03% 3.574,08
5.0	Aquisição de material betuminoso									
6.0	Obras de arte correntes									
7.0	Drenagem									
8.0	Obras complementares									
9.0	Sinalização									
10.0	Serviços de recuperação ambiental									
Total mensal			1.500.375,77	2.000.312,46	1.020.255,93	262.188,69	325.720,75	412.576,12	289.951,62	262.286,52
Total acumulado			1.500.375,77	3.500.688,23	4.520.944,16	4.783.132,85	5.108.853,60	5.521.429,72	5.811.381,34	6.073.667,86

FOLHA 01/05
 Ass: 
 1953

Cronograma físico-financeiro - 1º Termo aditivo de prazo


Item	Etapas	Medição nº: Data inicial Data final Dias acumul.	9ª 01/03/14 31/03/14 263	10ª 01/04/14 30/04/14 293	11ª 01/05/14 31/05/14 324	12ª 01/06/14 30/06/14 354	13ª 01/07/14 31/07/14 385	14ª 01/08/14 31/08/14 416	15ª 01/09/14 31/09/14 446	16ª 01/10/14 31/10/14 477
1.0	Instalação do canteiro, mobilização e desmobilização								0,39	
									281.875,47	
2.0	Administração local e manutenção de canteiro		5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
			146.306,30	146.306,30	146.306,30	146.306,30	146.306,30	146.306,30	146.306,30	146.306,30
3.0	Terraplenagem		6,71%	4,43%	0,06%	4,93%	6,89%	4,70%	5,54%	6,88%
			908.624,96	600.090,15	8.700,00	668.192,14	933.356,73	636.114,89	750.256,58	931.426,75
4.0	Pavimentação		0,29%	1,74%		9,86%		5,12%	4,80%	15,40%
			31.115,52	187.090,02		1.061.299,55		551.708,61	516.452,23	1.658.966,61
5.0	Aquisição de material betuminoso							1,67%	5,10%	13,32%
								99.917,55	304.414,14	795.794,61
6.0	Obras de arte correntes								51,77%	
									192.239,88	
7.0	Drenagem								29,19%	
									1.302.134,48	
8.0	Obras complementares								61,67%	
									606.356,27	
9.0	Sinalização									
10.0	Serviços de recuperação ambiental									
	Total mensal		1.086.046,78	933.486,47	155.006,30	1.875.797,99	1.079.663,03	1.434.047,35	4.100.035,35	3.532.494,27
	Total acumulado		7.159.714,64	8.093.201,11	8.248.207,41	10.124.005,40	11.203.668,43	12.637.715,78	16.737.751,13	20.270.245,40

 Governo do Estado de Mato Grosso Secretaria de Infraestrutura e Logística	Obra: Pavimentação de rodovia Rodovia: MT-100 Contrato: 137/2013/00/00-SEPTU	Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana) Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho Valor: R\$ 42.900.068,93	Extensão: 45,538 km Prazo atual: 1.080 dias Data: 25/05/15
---	---	---	---

Cronograma físico-financeiro - 1º Termo aditivo de prazo

Item	Etapas	Medição nº: Data inicial Data final Dias acumul.	17ª 01/11/14 30/11/14 507	18ª 01/12/14 12/12/14 519	19ª 01/06/15 30/06/15 549	20ª 01/07/15 31/07/15 580	21ª 01/08/15 31/08/15 611	22ª 01/09/15 30/09/15 641	23ª 01/10/15 31/10/15 672
1.0	Instalação do canteiro, mobilização e desmobilização								
2.0	Administração local e manutenção de canteiro		5,56%	2,78%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%
3.0	Terraplenagem		146.306,30	73.153,12	4.201,36	4.201,36	4.201,36	4.201,36	3.826,45
4.0	Pavimentação		11,92%	4,61%	1,70%	2,02%	2,17%	1,94%	
5.0	Aquisição de material betuminoso		1.283.902,79	624.409,99	230.421,24	273.042,40	294.304,12	263.021,45	
6.0	Obras de arte correntes		17,69%	7,31%	2,71%	3,18%	3,18%	3,18%	1,35%
7.0	Drenagem		1.056.709,50	787.051,15	292.204,40	342.204,40	342.204,40	342.204,40	145.213,00
8.0	Obras complementares			546.642,70	3,13%	4,83%	4,83%	4,83%	3,01%
9.0	Sinalização		33,40%	31,77%	3,99%	5,31%	7,20%	6,83%	4,16%
10.0	Serviços de recuperação ambiental		412.563,66	-412.563,66	178.125,00	236.781,00	321.301,00	304.559,00	185.600,00
			762.743,27	69.493,25					
	Total mensal		3.662.225,52	2.000.542,55	891.664,42	1.181.022,91	1.286.804,63	1.228.779,96	514.506,60
	Total acumulado		23.932.470,92	25.933.013,47	26.824.677,89	28.005.700,80	29.292.505,43	30.521.285,39	31.035.791,99

Paralisação



Cronograma físico-financeiro - 1º Termo aditivo de prazo

Item	Etapas	Medição nº: Data inicial Data final Dias acumul.	24ª 01/11/15 30/11/15 702	25ª 01/12/15 31/12/15 733	26ª 01/01/16 31/01/16 764	27ª 01/02/16 29/02/16 793	28ª 01/03/16 31/03/16 824	29ª 01/04/16 30/04/16 854	30ª 01/05/16 31/05/16 885	31ª 01/06/16 30/06/16 915
1.0	Instalação do canteiro, mobilização e desmobilização									
2.0	Administração local e manutenção de canteiro		0,15%	0,15%	0,15%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%
			3.826,45	3.826,45	3.826,45	4.201,36	4.201,36	4.201,36	4.201,36	4.201,36
3.0	Terraplenagem					2,07%	2,07%	2,07%	2,08%	2,07%
						280.421,24	280.421,24	280.421,24	281.432,44	280.421,24
4.0	Pavimentação				1,35%	2,71%	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%
					145.213,00	292.204,40	342.204,40	342.204,40	342.204,40	342.204,40
5.0	Aquisição de material betuminoso				1,34%	2,84%	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%
					79.867,15	169.712,42	238.212,42	238.212,42	238.212,42	238.212,42
6.0	Obras de arte correntes							7,06%	7,16%	7,16%
								26.199,52	26.581,33	26.581,23
7.0	Drenagem		1,48%	1,70%	3,17%	5,50%	5,50%	7,31%	8,48%	9,54%
			65.884,00	75.687,00	141.581,00	245.263,00	245.263,00	326.199,79	378.391,75	425.690,72
8.0	Obras complementares									
9.0	Sinalização									
10.0	Serviços de recuperação ambiental									
	Total mensal		69.710,45	79.513,45	370.487,60	991.802,42	1.110.302,42	1.217.438,73	1.271.023,70	1.317.311,37
	Total acumulado		31.105.502,44	31.185.015,89	31.555.503,49	32.547.305,91	33.657.608,33	34.875.047,06	36.146.070,76	37.463.382,13