




TERMO ADITIVO AO INSTRUMENTO CONTRATUAL 140/2013/001/001 - SINFRA

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 140/2013 CELEBRADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO E PELA EMPRESA FRANCISCO MARINO FERNANDES E CIA LTDA, QUE TEM POR OBJETO a execução os serviços de pavimentação na Rodovia MT-366, trecho: fim do trecho pavimentado - divisa de Santo Antonio do Leste/Primavera do Leste - Ent.º MT-130, com extensão de 51,05 km.

1. PARTES :

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, com sede no Centro Político Administrativo, nesta cidade de Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ/MF n.º 03.507.415/0022-79, neste ato, representada pelo Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Senhor MARCELO DUARTE MONTEIRO, inscrito no RG 899 659 SSP/MT e CPF 654212051-34.

CONTRATADA: FRANCISCO MARINO FERNANDES E CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 04.879.275/0001-06, com sede na Avenida Tiradentes n.º 100, na cidade de Rondonópolis/MT, representada neste ato pelo senhor FRANCISCO MARINO FERNANDES, portador do CPF (MF) n.º 365.443.291/34/44.

 1



2. FUNDAMENTOS DO TERMO:

Este termo decorre de autorização do Senhor Secretário de Estado da Secretaria de Infraestrutura e Logística, em face dos motivos e justificativas constantes no Processo Administrativo n.º **148270/2015-SINFRA**, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência e do prazo de execução do Contrato firmado entre as partes em 09/07/2013, nos termos do Título III - Prazo, item 3.5 - Da Vigência e 3.4 - Para a Conclusão dos Serviços.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO

Pelo presente termo aditivo, o prazo contratual fica prorrogado, na forma abaixo, nos termos do estatuído no parágrafo 1º do artigo 57, da Lei nº 8.666, de 21/06/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Adicionar 363 (Trezentos e Sessenta e Três Dias) dias ao prazo de vigência, totalizando 993 (novecentos e noventa e três), a contar da sua assinatura, expirando em 28/03/2016.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Adita-se ao Instrumento Contratual n.º 140/ 2013, 360 (Trezentos e Sessenta dias) , com término previsto para o dia 29/12/2015, perfazendo um total de 900 (novecentos) dias para a completa execução da obra.



CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS


Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

Este termo terá validade a partir da data de sua assinatura e eficácia após sua publicação no Diário Oficial do Estado.

E por estarem de pleno acordo, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Cuiabá-MT, 25 de fevereiro de 2015.


MARCELO DUARTE MONTEIRO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA


FRANCISCO MARINO FERNANDES
CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

Extrato do Termo Aditivo nº 013/2013/01/03 - SETPU
Processo nº 90750/2015- SINFRA

Objeto do Contrato: a execução dos serviços de Implantação e Pavimentação de Rodovia, na Rodovia MT-320, Trecho: Entrº MT- 208 - Entrº BR-163/MT - Entrº MT - 423, Sub-trecho: Entrº BR-163/MT - Marcelândia, com extensão de 69,30 KM.

Objeto do Termo: PRORROGAÇÃO da vigência e do prazo de execução do Contrato firmado entre as partes em 06/03/2013 nos termos do Título III - Prazo, item 3.5 - Da Vigência 275(dezentos e setenta e cinco) dias e 3.4 - Para a Conclusão dos Serviços 180 (cento e oitenta dias) dias.

Partes: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.

Republica-se por ter sido publicado incorretamente

Extrato do Termo Aditivo nº 025/2013/01/03 - SINFRA
Processo nº 218708/2015-SINFRA

Objeto do Contrato: a Execução dos Serviços de Implantação e Pavimentação de Rodovia, na Rodovia MT-413, Trecho: Entrº BR-158/MT (Portal do Amazônia) - MT 432 - Santa Terezinha, Sub-Trecho: Entrº BR-158/MT (Portal do Amazônia - Santa Terezinha), com extensão de 94,61 KM.

Objeto do Termo: Prorrogação do contrato firmado entre as partes em 22/02/2013, nos termos do Título III- 3.5 - Vigência - 291 (Duzentos e noventa e um) dias e 3.4- Para a Conclusão dos Serviços - 244 (Duzentos e quarenta e quatro) dias.

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA e a CONSTRUTORA RIO TOCANTINS LTDA.

Extrato do Termo Aditivo nº 110/2009/01/02 - SETPU
Processo nº 724430/2008-SINFRA

Objeto do Contrato: a execução dos serviços de pavimentação na Rodovia MT-020, trecho: Paranatinga - Canarana, subtrecho km 202,50 - km 236,25, extensão 33,75 km (lote 03) do Edital.

Objeto do Termo: Prorrogação do contrato firmado entre as partes em 16/04/2009, nos termos do Título III itens: 3.4 - Para conclusão dos serviços - 185 (cento e oitenta e cinco dias) - 3.5 - Vigência - 185 (cento e oitenta e cinco dias)

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA e a RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA

Extrato do Termo Aditivo nº 112/2012/01/04 - SETPU
Processo nº 865055/2011-SETPU

Objeto do Contrato: a execução dos serviços de Implantação e Pavimentação de Rodovia, na Rodovia MT-020, Trecho: Paranatinga - Canarana, Subtrecho: km 236,25 - km 270, extensão 33,75 km (lote 04 do Edital)

Objeto do Termo: Prorrogação. Nos termos do contrato assinado em 14/06/2012, Título III itens: 3.4 - Para conclusão dos serviços - 204 (duzentos e Quatro) dias - 3.5 - Vigência - 204 (duzentos e Quatro) dias

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA e a RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA

Extrato do Termo Aditivo nº 135/2013/001/003 - SINFRA
Processo nº 706481/2015- SINFRA

Objeto do Contrato: a execução dos serviços de Implantação e Pavimentação de Rodovia, na Rodovia MT-100, Trecho BR-364 (B) MT-229 - Ent. BR-070 (Barra do Garças) - Ent. MT-336 (Araguaiana), subtrecho: Ent.MT-463 (Acesso (A) para Ribeirãozinho - Rio das Garças (divisa Pontal do Araguaia/ Barra do garças) Acesso (B) ao município de Ribeirãozinho e acesso ao município de Torixoréu, lote 02, nos municípios de Barra do Garças Pontal do Araguaia e Torioréu/T numa extensão de 52,640 km

Objeto do Termo: Adicionar ao Contrato firmado entre as partes em 09/07/2013 nos termos do Título III - Prazo, itens 3.4 - Para a Conclusão dos Serviços 301 (trezentos e Um) dias e 3.5 - Da Vigência - 304 (trezentos e quatro) dias.

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA E CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA

Republica-se por ter sido publicado incorretamente.

Extrato do Termo Aditivo nº 136/2013/01/03 - SINFRA
Processo nº 5178/2015-SINFRA

Objeto do Contrato: a execução dos serviços de Pavimentação de Rodovia, na Rodovia MT-100, Trecho: BR-364 (B) MT-299 - Entº BR - 070 (Barra do Garças) - Entº MT -366 (Araguaiana), Sub-Trecho: Entº MT-463 (Acesso (A) para Ribeirãozinho) - Rio das Garças (divisa Pontal do Araguaia/Barra do

Garças) Acesso (B) ao município de Ribeirãozinho e acesso ao município de Torixoréu, Lote 02 segmento 01, nos Municípios de Ribeirãozinho/ Pontal do Araguaia/ Barra do Garças/ Torixoréu-MT, numa Extensão de 51,545 KM. Objeto do Termo: PRORROGAÇÃO da vigência e do prazo de execução do Contrato firmado entre as partes em 09/07/2013 nos termos do Título III - 3.4 - Prazo Para a Conclusão dos Serviços - 265 (duzentos e sessenta e cinco dias), item 3.5 - Da Vigência - 355 (trezentos e cinquenta e cinco). Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA e a EQUIPAV ENGENHARIA LTDA

Extrato do Termo Aditivo nº 137/2013/01/02 - SINFRA
Processo nº 700845/2014-SINFRA

Objeto do Contrato: A execução dos serviços de pavimentação de rodovia, na Rodovia MT-100, Trecho: BR-364 (B)/ MT - 299 - Entº BR - 070 (Barra do Garças) - Entº MT - 366 (Araguaiana), Segmentos: Alto Araguaia - Ponte Branca - Ribeirãozinho, Lote Const. 01.2 (Ponte Branca - Ribeirãozinho), com extensão de 45,538 KM, nos Municípios de Alto Araguaia, Ponte Branca e Ribeirãozinho - MT.

Objeto do Termo: PRORROGAÇÃO no prazo de vigência de execução do Contrato firmado entre as partes em 09/07/2013, nos termos do Título III - Prazo, item 3.5 - Da Vigência - 540 (quinhentos e quarenta) dias.

Partes: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA e a EMPRESA ENCOMIND ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

Republica-se por ter publicado incorretamente

Extrato do Termo Aditivo nº 139/2013/01/02 - SETPU
Processo nº 41779/2015 - SINFRA

Objeto do Contrato: a execução dos serviços de pavimentação na Rodovia MT-100, trecho: BR-364 (B)/229 - Ent. BR-070 (Barra do Garças) - Ent. MT - 336 (Araguaiana), subtrecho Ent. BR-070/158 (Barra do Garças) - Ent. MT-336 (Araguaiana, lote 03, nos municípios de Barra do garças e Araguaiana-MT, com extensão de 51,80 km.

Objeto do Termo: Prorrogação do contrato firmado entre as partes em 09/07/2013, nos termos do Título III itens: 3.4 - Para a Conclusão dos Serviços - 180 (cento e oitenta) dias - 3.5 - Vigência - 180 (cento e oitenta) dias.

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA e a TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

Republica-se por publicação anterior incorreta

Extrato do Termo Aditivo nº 140/2013/01/01 - SINFRA
Processo nº 148270/2015-SINFRA

Objeto do Contrato: a execução dos serviços de pavimentação na Rodovia MT - 336, Trecho: Fim do Trecho Pavimentado - Divisa Santo Antônio do Leste/Primavera do Leste - Entº MT - 130, numa extensão de 51,05 KM.

Objeto do Termo: Prorrogação do contrato firmado entre as partes em 09/07/2013, nos termos do Título III- 3.5 - Vigência - 363 (trezentos e sessenta e três) dias e 3.4- Para a Conclusão dos Serviços - 360 (trezentos e sessenta) dias.

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA e a CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA.

Republica-se, por publicação anterior incorreta

Extrato do Termo Aditivo nº 170/2013/01/02 - SINFRA
Processo nº 41733/2015-SINFRA

Objeto do Contrato: a execução dos serviços de Pavimentação de Rodovia, da Rodovia MT-235, Trecho: Nova Mutum - Santa Rita do Trivelato, Sub-Trecho: Acesso Projeto Ranchão - Entrº MT - 485, Com Extensão de 38,82 KM, Nos Municípios de Nova Mutum e Santa Rita do Trivelato - MT.

Objeto do Termo: 3.4 - Para a Adicionar ao Contrato firmado entre as partes em 12/07/2013 nos termos do Título III - Prazo, itens 3.4 - Para a Conclusão dos Serviços 360 (trezentos e Sessenta) dias e 3.5 - Da Vigência - 386 (trezentos e oitenta e seis) dias.

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA e a TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

Republica-se por ter sido publicado incorretamente.

Extrato do Termo Aditivo nº 172/2013/01/03 - SINFRA
Processo nº 80288/2015-SINFRA

Objeto do Contrato: a execução dos serviços de pavimentação na Rodovia MT-423, trecho: União do Sul - Cláudia, subtrecho Rio Tartaruga - Cláudia, numa extensão de 23,462 km, lote 02, nos municípios de União do Sul - Cláudia/MT



CONSTRUTORA TRIPOLO
Construtora Tripolo Ltda.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra:	Pavimentação Asfáltica	CONTRATO	140/2013/00/00-SETPU	Vigência: 363 dias	Valor Contratual R\$:	38.017.467,91
Rodovia:	MT- 336			Total: 993 dias	Valor Aditivo R\$:	9.189.220,88
Trecho:	FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR°MT-130			Execução: 360 dias	Valor Contratual + Aditivo R\$:	47.206.688,79
Extensão	51,05 KM			Total: 900 dias	Firma:	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

INICIO: 12/07/2013	MÊS/ANO	12/07/2013 a 31/07/2013		01/08/2013 a 31/08/2013		01/09/2013 a 30/09/2013		01/10/2013 a 31/10/2013		01/11/2013 a 30/11/2013	
TÉRMINO: 29/12/2015	DIAS CORRIDOS	20 / 20		31 / 51		30 / 81		31 / 112		30 / 142	
SERVIÇO		PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOB/DESMOB		85,73%	581.068,27	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MAN. DE CANTEIRO		8,87%	283.369,85	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98
TERRAPLENAGEM		12,62%	1.130.069,58	23,21%	2.078.800,63	9,37%	839.531,21	14,01%	1.255.032,85	0,07%	6.510,00
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		0,00%	-	0,00%	-	1,51%	204.845,76	0,00%	-	0,60%	80.740,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO		0,00%	-	0,00%	-	15,83%	1.353.834,83	0,00%	-	4,25%	363.422,86
DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OBRAS DE ARTE CORRENTE		0,00%	-	0,00%	-	17,41%	141.507,50	35,13%	285.516,28	0,00%	-
OBRAS COMPLEMENTARES		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	63,39%	75.206,01
SINALIZAÇÃO		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	41,83%	1.187.588,88
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)		4,23%		4,77%		5,74%		3,63%		3,99%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)		4,23%		8,99%		14,73%		18,36%		22,35%	
FATURAMENTO SIMPLES		1ª	1.994.507,70	2ª	2.249.916,62	3ª	2.710.835,28	4ª	1.711.665,11	5ª	1.884.584,53
FATURAMENTO ACUMULADO		MED	1.994.507,70	MED	4.244.424,32	MED	6.955.259,60	MED	8.666.924,71	MED	10.551.509,24

NOTAS

- 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
- 02) PGS - Será a soma do PS
- 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

Eng° JOSÉ TEODORO NETO
CREA RNP-120776286-5
Fiscal SETPU-Port. 505/2013

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA



CONSTRUTORA TRIPOLO
Construtora Tripolo Ltda.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra:	Pavimentação Asfáltica	CONTRATO	140/2013/00/00-SETPU	Vigência: 363 dias	Valor Contratual R\$:	38.017.467,91
Rodovia:	MT- 336			Total: 993 dias	Valor Aditivo R\$:	9.189.220,88
Trecho:	FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTRºMT-130			Execução: 360 dias	Valor Contratual + Aditivo R\$:	47.206.688,79
Extensão	51,05 KM			Total: 900 dias	Firma:	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

INICIO: 04/11/2013	MÊS/ANO	01/12/2013 a 31/12/2013		01/01/2014 a 31/01/2014		01/02/2014 a 28/02/2014		01/03/2014 a 31/03/2014		01/04/2014 a 30/04/2014	
TÉRMINO: 29/12/2015	DIAS CORRIDOS	31 / 173		31 / 204		28 / 232		31 / 263		30 / 293	
SERVIÇO		PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOB/DESMOB		0,00%	- 0,02	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MAN. DE CANTEIRO		5,36%	171.115,97	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98
TERRAPLENAGEM		-1,74%	- 155.430,38	29,41%	2.633.650,60	12,15%	1.087.867,45	0,00%	-	0,00%	-
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		4,28%	580.410,72	3,98%	540.412,70	0,00%	-	0,28%	38.102,40	0,59%	80.132,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO		34,16%	2.921.325,26	0,16%	13.403,68	0,00%	-	8,35%	713.934,58	5,55%	474.630,65
DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OBRAS DE ARTE CORRENTE		0,00%	- 0,02	43,13%	350.566,53	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OBRAS COMPLEMENTARES		0,00%	- 0,01	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
SINALIZAÇÃO		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		0,00%	- 0,01	0,53%	14.916,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)		7,45%		7,89%		2,67%		1,96%		1,54%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)		29,80%		37,69%		40,36%		42,31%		43,85%	
FATURAMENTO SIMPLES		6ª	3.517.421,51	7ª	3.724.065,49	8ª	1.258.983,43	9ª	923.152,96	10ª	725.878,83
FATURAMENTO ACUMULADO		MED	14.068.930,75	MED	17.792.996,24	MED	19.051.979,67	MED	19.975.132,63	MED	20.701.011,46

NOTAS

- 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
- 02) PGS - Será a soma do PS
- 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

Engº JOSÉ TEODORO NETO
CREA RNP-120776286-5
Fiscal SETPU-Port. 505/2013

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA



CONSTRUTORA TRIPOLO
Construtora Tripolo Ltda.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Pavimentação Asfáltica **CONTRATO** 140/2013/00/00-SETPU **Vigência:** 363 dias Valor Contratual R\$: 38.017.467,91
Rodovia: MT- 336 **Total:** 993 dias Valor Aditivo R\$: 9.189.220,88
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTRºMT-130 **Execução:** 360 dias Valor Contratual + Aditivo R\$: **47.206.688,79**
Extensão: 51,05 KM **Total:** 900 dias **Firma:** CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

INICIO: 04/11/2013	MÊS/ANO	01/05/2014 a 31/05/2014		01/06/2014 a 30/06/2014		01/07/2014 a 31/07/2014		01/08/2014 a 10/04/2015		11/04/2015 a 30/04/2015		
TÉRMINO: 29/12/2015	DIAS CORRIDOS	31 / 324		30 / 354		31 / 385		253 / 638		20 / 658		
SERVIÇO		PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOB/DESMOB		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	OBRA PARALIZADA		0,00%	-	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MAN. DE CANTEIRO		5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98			2,98%	95.199,58	
TERRAPLENAGEM		0,00%	-	-6,79%	- 607.967,96	0,00%	-			1,92%	171.942,87	
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		0,56%	76.326,91	3,12%	422.793,01	17,81%	2.414.802,94			8,41%	1.140.560,51	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO		0,00%	-	0,00%	-	20,93%	1.346.913,96			9,88%	635.773,74	
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO		4,25%	363.162,21	19,69%	1.683.298,87	1,59%	135.764,97			0,00%	-	
DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-			11,11%	162.553,38	
OBRAS DE ARTE CORRENTE		-3,56%	- 28.897,23	0,00%	-	0,00%	-			7,88%	64.083,00	
OBRAS COMPLEMENTARES		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-			0,00%	-	
SINALIZAÇÃO		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-			0,00%	-	
CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		0,00%	-	47,89%	1.359.668,63	0,00%	-			0,00%	-	
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)		1,23%		6,42%		8,62%			0,00%		4,81%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)		45,08%		51,50%		60,12%			60,12%		64,93%	
FATURAMENTO SIMPLES		11ª	581.707,87	12ª	3.028.908,53	13ª	4.068.597,85		-		2.270.113,08	
FATURAMENTO ACUMULADO		MED	21.282.719,33	MED	24.311.627,86	MED	28.380.225,71		28.380.225,71		30.650.338,79	

NOTAS

- 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
- 02) PGS - Será a soma do PS
- 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

Engº JOSÉ TEODORO NETO
 CREA RNP-120776286-5
 Fiscal SETPU-Port. 505/2013

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA



CONSTRUTORA TRIPOLO
Construtora Tripolo Ltda.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Pavimentação Asfáltica **CONTRATO** 140/2013/00/00-SETPU **Vigência: 363 dias** Valor Contratual R\$: 38.017.467,91
Rodovia: MT- 336 **Total: 993 dias** Valor Aditivo R\$: 9.189.220,88
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR°MT-130 **Execução: 360 dias** Valor Contratual + Aditivo R\$: **47.206.688,79**
Extensão 51,05 KM **Total: 900 dias** **Firma: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA**

INICIO: 04/11/2013	MÊS/ANO	01/05/2015 a 31/05/2015		01/06/2015 a 30/06/2015		01/07/2015 a 31/07/2015		01/08/2015 a 31/08/2015		01/09/2015 a 30/09/2015	
TÉRMINO: 29/12/2015	DIAS CORRIDOS	31 / 689		30 / 719		31 / 750		31 / 781		30 / 811	
SERVIÇO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOB/DESMOB	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MAN. DE CANTEIRO	2,98%	95.199,58	2,98%	95.199,58	2,98%	95.199,58	2,98%	95.199,58	2,98%	95.199,58	
TERRAPLENAGEM	1,92%	171.942,87	3,83%	343.407,94	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	8,41%	1.140.560,51	8,41%	1.140.560,51	8,41%	1.140.560,51	8,41%	1.140.560,51	8,41%	1.140.560,51	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	9,88%	635.773,74	9,88%	635.773,74	9,88%	635.773,74	9,88%	635.773,74	9,88%	635.773,74	
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO	0,00%	-	2,00%	171.020,18	2,00%	171.020,18	2,18%	186.190,51	0,00%	-	
DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA	11,11%	162.553,38	11,11%	162.553,38	11,11%	162.553,38	11,11%	162.553,38	11,11%	162.553,38	
OBRAS DE ARTE CORRENTE	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
OBRAS COMPLEMENTARES	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	7,32%	8.684,68	7,32%	8.684,68	
SINALIZAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	25,00%	149.330,18	
CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	4,67%		5,40%		4,67%		4,72%		4,64%		
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	69,60%		75,00%		79,67%		84,39%		89,04%		
FATURAMENTO SIMPLES		2.206.030,08		2.548.515,31		2.205.107,39		2.228.962,40		2.192.102,07	
FATURAMENTO ACUMULADO		32.856.368,87		35.404.884,18		37.609.991,57		39.838.953,97		42.031.056,04	

NOTAS

- 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
- 02) PGS - Será a soma do PS
- 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

Eng° JOSÉ TEODORO NETO
CREA RNP-120776286-5
Fiscal SETPU-Port. 505/2013

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA



CONSTRUTORA TRIPOLO
Construtora Tripolo Ltda.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Pavimentação Asfáltica **CONTRATO** 140/2013/00/00-SETPU **Vigência: 363 dias** Valor Contratual R\$: 38.017.467,91
Rodovia: MT- 336 **Total: 993 dias** Valor Aditivo R\$: 9.189.220,88
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR°MT-130 **Execução: 360 dias** Valor Contratual + Aditivo R\$: **47.206.688,79**
Extensão 51,05 KM **Total: 900 dias** **Firma: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA**

INICIO: 04/11/2013	MÊS/ANO	01/10/2015 a 31/10/2015		01/11/2015 a 30/11/2015		01/12/2015 a 29/12/2015			
TÉRMINO: 29/12/2015	DIAS CORRIDOS	31 / 842		30 / 872		29 / 900			
SERVIÇO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$					
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOB/DESMOB	0,00%	-	0,00%	-	14,27%	96.709,91			
LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MAN. DE CANTEIRO	2,98%	95.199,58	2,98%	95.199,58	3,01%	96.258,62			
TERRAPLENAGEM	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-			
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	8,41%	1.140.560,51	8,40%	1.139.465,11	0,00%	-			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	9,88%	635.773,74	9,91%	637.626,73	0,00%	-			
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-			
DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA	11,11%	162.553,38	11,11%	162.553,38	11,12%	162.699,70			
OBRAS DE ARTE CORRENTE	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-			
OBRAS COMPLEMENTARES	7,32%	8.684,68	7,32%	8.684,68	7,33%	8.698,43			
SINALIZAÇÃO	25,00%	149.330,18	25,00%	149.330,18	25,00%	149.330,18			
CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00%	-	9,76%	276.974,19	0,00%	-			
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	4,64%		5,23%		1,09%				
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	93,68%		98,91%		100,00%				
FATURAMENTO SIMPLES		2.192.102,07		2.469.833,86		513.696,83			
FATURAMENTO ACUMULADO		44.223.158,10		46.692.991,96		47.206.688,79			

NOTAS

- 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
- 02) PGS - Será a soma do PS
- 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

Eng° JOSÉ TEODORO NETO
CREA RNP-120776286-5
Fiscal SETPU-Port. 505/2013

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA